Заказчик: *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания КГП на ПВХ "Многопрофильная областная детская больница" Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр "Камкорлык"(блок Г)

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		205	18.10.2021г.				

в тенге ФОРМА 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат. не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**192 621 909,26**									
За отчетный период	**192 621 909,26**	**14 471 808,27**							**1 736 616,99**	**16 208 425,26**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ Баймаханов Н.Д.
_____ Утегенов К.З.
_____ Файзуллаев Ж.И

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
(БИН 070340004115)
_____ Қисбай Ә.

Технадзор ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
(БИН 070340004739)
_____ Ыскаков М.Ә.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ХТ ПТ "Мекен и К"
(БИН 910240000086)
_____ Жусупов Б.

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №3
по объекту Реконструкция здания КГП на ПВХ "Многопрофильная областная детская больница" Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр "Камкорлык"(блок Г)
за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тг			Общая сметная стоимость, тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Архитектурно-строительные решение	**5 743 636**	-	-	**5 743 636**
Р1.	Фундамент для подъемника	5 743 636	-	-	5 743 636
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	**7 139 738**	-	-	**7 139 738**
Р1.	Пожарная сигнализация	7 139 738			**7 139 738**
	ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	**1 394 188**	-	-	**1 394 188**
Р1.	Телефонная связь	1 267 458			**1 267 458**
Р2.	Телевидение	126 730			**126 730**
	ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК И ДОРОЖЕК	**126 003**	-	-	**126 003**
Р1.	МАФы	126 003			126 003
	ИТОГО	**14 403 565**	-	-	**14 403 565**
	Временные здания и сооружения	172 843			172 843
	ИТОГО по главам 1-8	**14 576 408**	-	-	**14 576 408**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	196 782			**196 782**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			164 829	164 829
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**14 773 189**	-	**164 829**	**14 938 019**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	**295 464**			**295 464**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**15 068 653**	-	**164 829**	**15 233 482**
	С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**14 315 220,42**	-	**156 587,84**	**14 471 808,27**
	НДС на 2021 год, - 12%			1 736 616,99	1 736 616,99
	ВСЕГО с НДС к оплате	**14 315 220,42**	-	**1 893 204,84**	**16 208 425,26**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001844)
_____ Файзуллаев Ж.И

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Өсем-Құрылыс-Қызылорда»
(БИН 070340004739)
_____ Шекаков М.О.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ХТ ПТ "Мекен и К"
(БИН 910240000086)
_____ Жусупов Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование стройки - Реконструкция здания КГП на ПВХ "Многопрофильная областная детская больница" Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр "Камкорлык"(блок Г)
Наименование объекта - Реконструкция зданий больницы

Акт выполненных работ №3

за ДЕКАБРЬ месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Архитектурно-строительные решение									
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент для подъемника									
6	1303-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования**	подъемник	1	30869,07	2249,55	30869	2249	--	24846	60172
		НР - 84%; СП - 8%			28619,52	959,11	28620	959		4457	
7	прайс-лист	**Подъемник для МГН, грузоподъемность 400 кг**	шт	1	5683464,29	--	5683464	--		--	5683464
					--	--	--	--	5683464	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5743636
		Сметная заработная плата	Тенге				29579				
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	шт.	1	4828,08	6,66	4828	6	53	4007	9542
		НР - 84%; СП - 8%			4768,75	1,35	4769	1		707	
2	248-303-0221 РСНБ РК 2015	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD**	шт.	1	17594,00	--	17594	--	17594	--	19002
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, ручные, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	143	3063,09	1,92	438022	275	9891	359399	861215
		НР - 84%; СП - 8%			2992,00	--	427856	--		63794	
4	248-302-0502 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР -3 СУ**	шт.	11	1762,00	--	19382	--	19382	--	20933
		СП - 8%			--	--	--	--		1551	
5	248-302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М**	шт.	132	2326,00	--	307032	--	307032	--	331595
		СП - 8%			--	--	--	--		24563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	22	1536,09	0,72	33794	16	866	27646	66355
		НР - 84%; СП - 8%			1496,00	--	32912	--		4915	
7	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	22	943,00	--	20746	--	20746	--	22406
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
8	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	5	8193,50	1,56	40968	8	660	33852	80806
		НР - 84%; СП - 8%			8060,00	--	40300	--		5986	
9	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	5	19116,00	--	95580	--	95580	--	103226
		СП - 8%			--	--	--	--		7646	
10	Прайс-лист	Батарея аккумуляторная 18 Ач,12В, тип TS 12180	шт	6	13259,09	--	79555	--	79555	--	85919
		СП - 8%			--	--	--	--		6364	
11	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы оповещатели. Монтаж оборудования	шт.	5	16928,20	1,56	84641	8	758	70455	167504
		НР - 84%; СП - 8%			16775,00	--	83875	--		12408	
12	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП(сирена)	шт.	4	1530,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
13	Прайс-лист	Сирена со стробом,влагозащищенная,105дб,12/100мА,тип Гром-12 К исп.2	шт	1	1512,70	--	1513	--	1513	--	1634
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
14	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель релейный	усилитель	4	4545,57	--	18182	--	--	15273	36132
		НР - 84%; СП - 8%			4545,57	--	18182	--		2676	
15	Прайс-лист	Релейный усилитель,тип УК-ВК	шт	4	3707,52	--	14830	--	14830	--	16016
		СП - 8%			--	--	--	--		1186	
		Кабельная продукция									
16	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	3230	52,80	0,88	170544	2843	27293	118920	312621
		НР - 84%; СП - 8%			43,47	0,36	140408	1163		23157	
17	243-401-0104 РСНБ РК 2015	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУНП 2х1,5 мм2(КПСнг(А)-FRHF)	км	2,55	128162,00	--	326813	--	326813	--	352958
		СП - 8%			--	--	--	--		26145	
18	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50(КПСЭнг(А)-FRHF)	км	0,68	27972,00	--	19021	--	19021	--	20543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1522	
19	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	400	773,45	--	309380	--	4380	256200	610826
		НР - 84%; СП - 8%			762,50	--	305000	--		45246	
20	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная	шт.	400	39,00	--	15600	--	15600	--	16848
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
		Оповещение									
		Монтаж оборудование									
21	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	4	852,57	4,74	3410	19	43	2817	6725
		НР - 84%; СП - 8%			836,96	1,50	3348	6		498	
22	Прайс-лист	Усилитель мощности трансляционный 1000W/100V,3U, типТ-6100	шт	2	293003,20	--	586006	--	586006	--	632887
		СП - 8%			--	--	--	--		46881	
23	Прайс-лист	Предварительный усилитель, тип Т-1S01	шт	2	62251,88	--	124504	--	124504	--	134464
		СП - 8%			--	--	--	--		9960	
24	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	8193,50	1,56	16387	3	264	13541	32322
		НР - 84%; СП - 8%			8060,00	--	16120	--		2394	
25	Прайс-лист	Блок источник аварийного сигнала,Т-6203	шт	1	98215,07	--	98215	--	98215	--	106072
		СП - 8%			--	--	--	--		7857	
26	Прайс-лист	Блок выбора направления,10 зон, типТ-6162А	шт	1	111169,07	--	111169	--	111169	--	120063
		СП - 8%			--	--	--	--		8894	
27	1310-0408-0620 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Пульт видеоэффектов. Монтаж оборудования	шт.	2	50138,47	153,48	100277	307	7218	77987	192525
		НР - 84%; СП - 8%			46376,00	44,88	92752	90		14261	
28	Прайс-лист	Микрофонный пульт с выбором зон, тип Т-218А	шт	1	55390,55	--	55391	--	55391	--	59822
		СП - 8%			--	--	--	--		4431	
29	Прайс-лист	Микрофонный пульт активный, тип Т-621А	шт	1	143892,86	--	143893	--	143893	--	155404
		СП - 8%			--	--	--	--		11511	
30	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор акустический систем. Монтаж оборудования	шт.	36	11545,31	1381,32	415631	49727	42768	283649	755222
		НР - 84%; СП - 8%			8976,00	403,92	323136	14541		55942	
31	Прайс-лист	Активный коммутатор акустический систем и усилителей,тип Т6217А	шт	1	197196,05	--	197196	--	197196	--	212972
		СП - 8%			--	--	--	--		15776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Прайс-лист	Профессиональный CD/MP3 проигрыватель, тип Т6221	шт	1	73330,71	--	73331	--	73331	--	79197
		СП - 8%			--	--	--	--		5866	
33	Прайс-лист	Настенная акустическая система 6-10W/100V,275x185x120 мм,пластик тип Т1-601	шт	17	8127,21	--	138163	--	138163	--	149216
		СП - 8%			--	--	--	--		11053	
34	Прайс-лист	Двухполосная акустическая система 20W/100V,300x215x185 мм,тип Т1-776W	шт	17	13424,84	--	228222	--	228222	--	246480
		СП - 8%			--	--	--	--		18258	
35	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8193,50	1,56	8194	2	132	6770	16162
		НР - 84%; СП - 8%			8060,00	--	8060	--		1197	
36	248-401-0601 РСНБ РК 2015	Блок контроля и мониторинга на 10 каналов	шт.	1	3940,00	--	3940	--	3940	--	4255
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
37	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка разветвительная. Монтаж на стене	шт.	17	773,45	--	13149	--	187	10889	25960
		НР - 84%; СП - 8%			762,50	--	12962	--		1923	
38	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка (универсальная)шт.	шт.	17	154,00	--	2618	--	2618	--	2827
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
		Демонтажные работы									
39	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Демонтаж приборы ПС	шт.	1	18046,78	0,58	18047	1	--	15159	35862
		НР - 84%; СП - 8%			18046,20	--	18046	--		2656	
40	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Демонтаж извещатель ПС	шт.	143	898,18	0,58	128440	83	--	107820	255160
		НР - 84%; СП - 8%			897,60	--	128357	--		18901	
41	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Настенная акустическая система.Демонтаж	шт.	17	5032,97	0,47	85560	8	--	71864	170018
		НР - 84%; СП - 8%			5032,50	--	85552	--		12594	
42	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	3000	101,27	0,24	303810	720	--	254923	603432
		НР - 84%; СП - 8%			101,03	0,13	303090	390		44699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ПС	Тенге								7139738
		Сметная заработная плата	Тенге					2060916			
		РАЗДЕЛ 1. Телефонная связь									
		Монтаж оборудование									
1	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство телефонные системы. Монтаж оборудования	шт.	1	42239,92	--	42240	--	352	35186	83620
		НР - 84%; СП - 8%			41888,00	--	41888	--		6194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Прайс-лист	Шкаф коммутационный 19" 42U,600x600x2000	шт	1	182598,21	--	182598	--	182598	--	197206
		СП - 8%			--	--	--	--		14608	
3	Прайс-лист	Коммутационная панель категории 5е на 48 портов, цвет черный	шт	2	25955,36	--	51911	--	51911	--	56064
		СП - 8%			--	--	--	--		4153	
4	Прайс-лист	Крос бокс на 100пар	шт	2	14116,07	--	28232	--	28232	--	30491
		СП - 8%			--	--	--	--		2259	
5	Прайс-лист	Плинт на 10 пар сразмыкаемыми контактами	шт	20	14116,07	--	282321	--	282321	--	304907
		СП - 8%			--	--	--	--		22586	
6	Прайс-лист	Монтажный шкаф 20 HU 19", 600x800 x1000мм. (для бл.Г)	шт	1	162580,71	--	162581	--	162581	--	175587
		СП - 8%			--	--	--	--		13006	
7	Прайс-лист	Коммутационная панель на 24 порта, категории 5е	шт	4	12066,96	--	48268	--	48268	--	52129
		СП - 8%			--	--	--	--		3861	
8	Прайс-лист	Коммутационный шнур RJ45-J45, кат 5, 2м	шт	1	683,04	--	683	--	683	--	738
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
9	Прайс-лист	КоммутационныйшнурRJ45-J45, кат 5, 3м	шт	3	1001,79	--	3005	--	3005	--	3245
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
10	Прайс-лист	Розетка информационная двухпортовая, кат. 5е, накладная	шт	3	3260,36	--	9781	--	9781	--	10563
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
11	Прайс-лист	Розетка телефонная однопортовая, накладная	шт	3	1001,79	--	3005	--	3005	--	3245
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
12	Прайс-лист	Коробка распределительная на 10 пар и 30 пар жил (с плинтом)	шт	2	3187,50	--	6375	--	6375	--	6885
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
13	1308-0206-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах	м	1380	69,86	2,63	96407	3629	12793	68451	178046
		НР - 84%; СП - 8%			57,96	1,09	79985	1504		13189	
14	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,25	102442,00	--	128052	--	128052	--	138296
		СП - 8%			--	--	--	--		10244	
15	243-301-0102 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10x2x0,32-315	км	0,13	188295,00	--	24478	--	24478	--	26436
		СП - 8%								1958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Телефонная связь	Тенге								1267458
		Сметная заработная плата	Тенге					123377			
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение									
16	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	595	52,80	0,88	31416	523	5028	21906	57588
		НР - 84%, СП - 8%			43,47	0,36	25865	214		4266	
17	243-302-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	0,56	93920,00	--	52595	--	52595	--	56803
		СП - 8%			--	--	--	--		4208	
18	243-302-0103 РСНБ РК 2015	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,035	206547,00	--	7229	--	7229	--	7807
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
19	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	3	573,51	4,27	1721	12	31	1413	3385
		НР - 84%; СП - 8%			559,44	1,45	1678	4		251	
20	247-214-0201 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная**	шт.	3	354,00	--	1062	--	1062	--	1147
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ТВ	Тенге								126730
		Сметная заработная плата	Тенге					27761			

Покрытия площадок и дорожек

		РАЗДЕЛ 1. МАФы									
5	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	1	91025,00	203,00	91025	203	84405	5628	104385
		НР - 5628 Тенге; СП - 7732 Тенге			6417,00	57,00	6417	57		7732	
6	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	1	20017,00	--	20017	--	20017	--	21618
		СП - 1601 Тенге			--	--	--	--		1601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								126003
		Сметная заработная плата	Тенге					6474			

Архитектурно-строительные решение	5 743 636
Пожарная сигнализация	7 139 738
Телефонная связь	1 267 458
Телевидение	126 730
МАФ	126 003
ИТОГО	**14 403 565**
Временные здания и сооружения 1,2%	172 843
ИТОГО по главам 1-8	14 576 408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%					196 782				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					164 829				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					14 938 019				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					295 464				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					15 233 482				
		С понижающим коэффициентом К=0,950000000488262					14 471 808,27				
		НДС 12%					1 736 616,99				
		ВСЕГО с НДС к оплате					**16 208 425,26**				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001844)
_____ Файзуллаев Ж.И.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Әсем-Қырлыс-Қызылорда»
(БИН 070240004732)
_____ Искаков М.Э.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ХТиПТ "Мекен и К"
(БИН 910240000086)
_____ Жусупов Б.