Заказчик: *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания КГП на ПВХ "Многопрофильная областная детская больница" Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр "Камкорлык"(блок Г)

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		205	18.10.2021г.				

в тенге ФОРМА 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**176 413 484**									
За отчетный период	**76 413 484**	**68 226 325**							**8 187 159**	**76 413 484**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ Баймаханов Н.Д.
_____ Утегенов К.З.
_____ Файзуллаев Ж.И.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
(БИН 070140005115)
_____ Рысбай Ә.
Технадзор ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
(БИН 070340004739)
_____ Ысқақов М.Ә.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ХТ ПТ "Мекен и К"
(БИН 910240000086)
_____ Жусупов Б.

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №2
по объекту Реконструкция здания КГП на ПВХ "Многопрофильная областная детская больница" Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр "Камкорлык"(блок Г)
за НОЯБРЬ месяц 2021 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тг			Общая сметная стоимость, тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Архитектурно-строительные решение	**60 705 547**	**-**	**-**	**60 705 547**
Р1.	Фундамент для подъемника	-	-	-	-
Р2.	Крыльцо Кр-1	3 941 064	-	-	3 941 064
Р3	Перемычки	4 567	-	-	4 567
Р4.	Полы 1,2 этаж	31 822 895	-	-	31 822 895
Р5.	Проемы	21 455 880	-	-	21 455 880
Р6.	Отделочные работы	3 481 142	-	-	3 481 142
Р7.	Демонтажные работы	-	-	-	-
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	**3 103 316**	**-**	**-**	**3 103 316**
Р1.	Водопровод холодный воды В1	347 958			347 958
Р2.	Водопровод горячей воды Т3	2 128 374			2 128 374
Р3	Канализация К1	149 598			149 598
Р4.	Санитарно-технические приборы	477 386			477 386
Р5.	Демонтажные работы	-			-
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	**913 921**	**-**	**-**	**913 921**
Р1.	Отопление	274 428			274 428
Р2.	Вентиляция	639 493			639 493
Р3	Демонтажные работы	-			-
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	**-**	**-**	**-**	**-**
Р1.	Пожарная сигнализация	-			-
	ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	**-**	**-**	**-**	**-**
Р1.	Телефонная связь	-			
Р2.	Телевидение	-			
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	**606 074**	**-**	**-**	**606 074**
Р1.	Монтаж щит осветительные	606 074			606 074
Р2.	Кабельная продукция	-			-
Р3.	Демонтажные работы	-			-
	ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК И ДОРОЖЕК	**415 775**	**-**	**-**	**415 775**
	ПЛОЩАДКА ТИП 1	201 914			201 914
Р1.	МАФы	-			-
Р2.	Демонтажные работы	213 861			213 861
	ИТОГО	**65 744 633**	**-**	**-**	**65 744 633**
	Временные здания и сооружения	788 936			788 936
	ИТОГО по главам 1-8	**66 533 569**	**-**	**-**	**66 533 569**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	898 203			**898 203**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			3 036 777	3 036 777
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**67 431 772**	**-**	**3 036 777**	**70 468 550**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 348 635**			**1 348 635**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**68 780 408**	**-**	**3 036 777**	**71 817 185**
	С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**65 341 387**	**-**	**2 884 938**	**68 226 326**
	НДС на 2021 год, - 12%			8 187 159	8 187 159
	ВСЕГО с НДС к оплате	**65 341 387**		**11 072 098**	**76 413 485**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001844)
_____ Файзуллаев Ж.И

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
(БИН 070340004739)
_____ Бискаков М.Ә.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ХТ ПТ "Мекен и К"
(БИН 910240000086)
_____ Жусупов Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование стройки - Реконструкция здания КГП на ПВХ "Многопрофильная областная детская больница" Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр "Камкорлык"(блок Г)
Наименование объекта - Реконструкция зданий больницы

Акт выполненных работ №2
за НОЯБРЬ месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Архитектурно-строительные решение									
		РАЗДЕЛ 2. Крыльцо Кр-1									
8	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 84%; СП - 8%*	т конструкций	0,5835	29426,42 7938,00	13389,37 3936,67	17170 4632	7813 2297	4725	5820 1839	24829
9	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 84%; СП - 8%*	т конструкций	2,7294	33449,89 18344,10	10616,76 3329,83	91298 50068	28977 9088	12253	49692 11279	152269
10	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м *НР - 84%; СП - 8%*	т конструкций	0,6573	61923,35 31050,00	25875,67 8058,90	40702 20409	17008 5297	3285	21593 4984	67279
11	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм *СП - 8%*	т	0,8897512	358159,00 --	–	318672 –	–	318672	– 25494	344166
12	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм *СП - 8%*	т	3,2392568	369084,00 --	– –	1195558 –	– –	1195558	– 95645	1291203
13	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 84%; СП - 8%*	т	3,9702	14380,28 11046,00	1512,11 4,49	57093 43855	6004 18	7234	36853 7516	101462
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 84%; СП - 8%*	м2	115,1358	96,70 50,12	2,67 0,30	11134 5771	308 35	5055	4876 1281	17291
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	115,1358	164,50	3,79	18940	436	11759	5724	26637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			58,58	0,60	6745	69		1973	
16	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	49,45	2886,01	9,15	142713	452	69575	61131	220152
		НР - 84%; СП - 8%			1469,88	1,82	72686	90		16308	
17	224-104-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	49,9445	2098,00	–	104784	–	104784	–	113167
		СП - 8%			–	–	–	–		8383	
18	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	37,05	691,56	173,36	25622	6423	3919	14554	43390
		НР - 84%; СП - 8%			412,42	55,21	15280	2046		3214	
19	224-103-0913 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	38,532	3798,00	–	146345	–	146345	–	158053
		СП - 8%			–	–	–	–		11708	
20	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	10,32	8209,49	157,58	84722	1626	73406	8597	100784
		НР - 84%; СП - 8%			939,00	52,66	9690	543		7465	
21	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	16,2	2569,95	466,92	41633	7564	23299	12060	57988
		НР - 84%; СП - 8%			664,82	221,41	10770	3587		4295	
22	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук и краевая реек из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23,42	4024,67	14,64	94258	343	65414	24020	127740
		НР - 84%; СП - 8%			1216,94	4,04	28501	95		9462	
		Узел А									
23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,48	2522,38	159,78	1211	76	987	147	1467
		НР - 84%; СП - 8%			307,45	57,19	148	27		109	
24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,135	29666,21	1192,25	4005	161	3016	730	5113
		НР - 84%; СП - 8%			6134,80	299,46	828	40		379	
25	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0252	84021,38	18962,88	2117	477	38	1508	3915
		НР - 84%; СП - 8%			63580,00	7674,23	1602	193		290	
26	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,0252	358159,00	–	9026	–	9026	–	9748
		СП - 8%			–	–	–	–		722	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7308	96,70	2,67	71	2	32	31	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			50,12	0,30	37	–		8	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7308	164,50	3,79	120	2	75	36	169
		НР - 84%; СП - 8%			58,58	0,60	43	–		13	
		Раширение площадки и Ограждение ОГ-1									
29	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки и ограждение ОГ-1. Монтаж	т конструкций	0,73017	85688,90	24896,73	62567	18179	7690	36552	107049
		НР - 84%; СП - 8%			50260,00	9334,80	36698	6816		7930	
30	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,73	797595,00	–	582244	–	582244	–	628824
		СП - 8%			–	–	–	–		46580	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,17	96,70	2,67	2047	56	930	897	3179
		НР - 84%; СП - 8%			50,12	0,30	1061	6		235	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,17	164,50	3,79	3482	81	2161	1052	4897
		НР - 84%; СП - 8%			58,58	0,60	1240	13		363	
33	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток мраморной на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27	9691,73	86,01	261677	2322	219605	34260	319612
		НР - 84%; СП - 8%			1472,21	38,37	39750	1036		23675	
		Узел Б									
34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,16	2522,38	159,78	404	25	330	49	489
		НР - 84%; СП - 8%			307,45	57,19	49	9		36	
35	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,045	29666,21	1192,25	1335	53	1006	243	1704
		НР - 84%; СП - 8%			6134,80	299,46	276	13		126	
36	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00861	833339,94	1445,94	7175	12	6476	581	8377
		НР - 84%; СП - 8%			79750,00	634,71	687	5		621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3328125	98400	2878899	321006	3941063
							350826	31323	–	291933	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3033673				
	Материалы		Тенге				483161				
	Всего заработная плата		Тенге					185645			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2356629				
		Накладные расходы	Тенге				155942				
		Сметная прибыль	Тенге				255171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3444786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					185645			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				294452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				39106				
	Всего заработная плата		Тенге					196504			
		Накладные расходы	Тенге				165064				
		Сметная прибыль	Тенге				36762				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				496278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					196504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3941064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					382149			
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки									
37	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	5	634,05	248,02	3170	1240	969	1058	4567
		НР - 84%; СП - 8%			192,29	59,69	961	298		338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								4567
		Сметная заработная плата	Тенге					1259			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		№29									
		№14,16,20,23,25,30									
46	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	79,045	3311,27	24,22	261739	1914	33050	30945	316099
		НР - 84%; СП - 8%			454,20	11,86	35902	937		23415	
48	1111-0101-3609 РСНБ РК 2015	**Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	м2 покрытия	32,24	2660,20	24,22	85765	780	78530	5743	98829
		НР - 84%; СП - 8%			200,22	11,86	6455	382		7321	
		№28									
50	1111-0101-4708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Полы полимерные наливные эпоксидные без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство толщ.10 м**	м2	43,29	4724,40	14,47	204519	626	190825	11122	232892
		НР - 84%; СП - 8%			301,86	4,00	13068	173		17251	
51	1111-0101-4709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=9	**Полы полимерные наливные эпоксидные без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4708**	м2	43,29	29434,99	50,26	1274241	2176	1246440	22119	1400069
		НР - 84%; СП - 8%			591,93	16,35	25625	708		103709	
		№1,2,32,37-40									
53	1111-0101-4708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Полы полимерные наливные эпоксидные без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство толщ.10 мм**	м2	394,03	4724,40	14,47	1861555	5701	1736912	101235	2119813
		НР - 84%; СП - 8%			301,86	4,00	118942	1576		157023	
54	1111-0101-4709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=9	**Полы полимерные наливные эпоксидные без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4708**	м2	394,03	29434,99	50,26	11598269	19804	11345227	201332	12743569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			591,93	16,35	233238	6442		943968	
		2-ой этаж									
		№3,4,28,31,31а,33,42,43									
		№8,13,17,19-23,32,34-41									
61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	222,56	809,67	32,03	180200	7129	75537	75384	276031
		НР - 84%; СП - 8%			387,33	15,90	86204	3539		20447	
62	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	222,56	3311,27	24,22	736956	5390	93057	87130	890013
		НР - 84%; СП - 8%			454,20	11,86	101087	2640		65927	
64	1111-0101-4708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Полы полимерные наливные эпоксидные без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство толщ.10 мм	м2	353,52	4724,40	14,47	1670170	5115	1558341	90827	1901877
		НР - 84%; СП - 8%			301,86	4,00	106714	1414		140880	
65	1111-0101-4709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=9	Полы полимерные наливные эпоксидные без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4708	м2	353,52	29434,99	50,26	10405858	17768	10178831	180633	11433410
		НР - 84%; СП - 8%			591,93	16,35	209259	5780		846919	
		№9,10,14									
68	1111-0101-4708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Полы наливные эпоксидные антистатический толщиной покрытия 1 мм. Устройство толщ.3 мм	м2	68,45	320,40	14,47	21931	991	278	17586	42679
		НР - 84%; СП - 8%			301,86	4,00	20662	274		3161	
69	1111-0101-4709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=2	Полы наливные эпоксидные антистатический толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4708	м2	68,45	142,71	11,17	9768	764	--	7772	18943
		НР - 84%; СП - 8%			131,54	3,63	9004	248		1403	
		Плинтусы									
77	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	691,28	351,48	0,95	242971	657	147540	79872	348670
		НР - 84%; СП - 8%			137,10	0,45	94774	311		25827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								31822895
		Сметная заработная плата	Тенге				995615				
		РАЗДЕЛ 5. Проемы									
		Двери									
78	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	150,99	1802,21	199,58	272116	30135	74963	152166	458225
		НР - 84%; СП - 8%			1106,15	93,60	167018	14133		33943	
79	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	66,15	1545,08	201,15	102207	13306	24915	59137	174252
		НР - 84%; СП - 8%			967,29	96,98	63986	6415		12908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	223-203-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	56,7	35180,00	–	1994706	–	1994706	–	2154282
		СП - 8%			–	–	–	–		159576	
81	223-203-0902 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П	м2	157,29	28117,00	–	4422523	–	4422523	–	4776325
		СП - 8%			–	–	–	–		353802	
82	223-203-0901 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухимй полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	35,91	26326,00	–	945367	–	945367	–	1020996
		СП - 8%			–	–	–	–		75629	
83	223-203-0903 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с остекленным полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	31805,00	–	60111	–	60111	–	64920
		СП - 8%			–	–	–	–		4809	
84	223-203-0904 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с остекленным полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П	м2	9,45	33571,00	–	317246	–	317246	–	342626
		СП - 8%			–	–	–	–		25380	
85	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,15	2935,83	55,20	9248	173	1405	6506	17015
		НР - 84%; СП - 8%			2434,95	23,96	7670	75		1260	
86	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,15	36431,00	–	114758	–	114758	–	123939
		СП - 8%			–	–	–	–		9181	
		Витраж В-1									
87	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	937,08	19,09	20241	412	--	16761	39962
		НР - 84%; СП - 8%			917,99	5,79	19829	125		2960	
88	1110-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	6	920,07	27,69	5520	166	--	4542	10867
		НР - 84%; СП - 8%			892,38	8,87	5354	53		805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	15,6	70899,00	–	1106024	–	1106024	–	1194506
		СП - 8%			–	–	–	–		88482	
90	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	6	70878,00	–	425268	–	425268	–	459289
		СП - 8%			–	–	–	–		34021	
		Витраж В-2,В-3									
91	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135,406	937,08	19,09	126886	2585	–	105072	250514
		НР - 84%; СП - 8%			917,99	5,79	124301	784		18557	
92	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	135,406	70899,00	–	9600150	–	9600150	–	10368162
		СП - 8%			–	–	–	–		768012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				19522371	46777	19087436	344184	21455880
							388158	21585	–	1589325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19513123				
	Материалы		Тенге				99879				
	Всего заработная плата		Тенге					401998			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18986153				
		Накладные расходы	Тенге				337678				
		Сметная прибыль	Тенге				1588065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21438866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					401998			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9248				
	Материалы		Тенге				1404				
	Всего заработная плата		Тенге					7745			
		Накладные расходы	Тенге				6506				
		Сметная прибыль	Тенге				1260				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21455880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					409743			
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	538,54818	3731,31	37,90	2009490	20411	857304	754218	2984805
		НР - 84%; СП - 8%			1648,50	18,72	887797	10082		221097	
99	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	97,3	166,94	1,50	16243	146	13051	11203	29642
		НР - 84%; СП - 8%			136,35	0,72	13267	70		2196	
100	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	140,61	1533,82	3,71	215670	522	89712	76214	315236
		НР - 84%; СП - 8%			643,50	1,77	90483	249		23351	
		Потолок									
102	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	291,01	166,94	1,50	48581	437	39033	33507	88655
		НР - 84%; СП - 8%			136,35	0,72	39679	210		6567	
115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,42355	164,50	3,79	6321	146	2082	1910	8889
		НР - 84%; СП - 8%			58,58	0,60	2251	23		658	
118	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию(для умывальника)	м2 поверхности облицовки	9,728	3731,31	37,90	36298	369	15486	13624	53916
		НР - 84%; СП - 8%			1648,50	18,72	16037	182		3994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								3481142
		Сметная заработная плата	Тенге				1060328				
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод холодной воды В1									
8	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	84	1717,90	17,79	144304	1494	923	119198	284582
		НР - 84%; СП - 8%			1689,13	0,18	141887	15		21080	
14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,197	66272,04	–	13056	–	354	10670	25624
		НР - 84%; СП - 8%			64478,00	–	12702	–		1898	
15	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	197	97,77	1,17	19261	230	348	15694	37752
		НР - 84%; СП - 8%			94,84	–	18683	–		2796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ВК	Тенге								347958
		Сметная заработная плата	Тенге				173287				
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячей воды Т3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 84%; СП - 8%*	м трубопровода	32	2257,30 2206,60	28,61 0,65	72234 70611	916 21	707	59331 10525	142090
17	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 84%; СП - 8%*	м трубопровода	45,5	2078,51 2036,86	24,84 0,44	94572 92674	1130 20	768	77863 13795	186230
18	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 84%; СП - 8%*	м трубопровода	109	1874,79 1843,07	21,00 0,29	204352 200895	2289 32	1168	168778 29850	402980
19	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 84%; СП - 8%*	м трубопровода	205	1717,90 1689,13	17,79 0,18	352170 346272	3647 37	2251	290899 51445	694515
20	241-205-2204 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм *СП - 8%*	м	31,68	584,00 --	– –	18501 –	– –	18501	– 1480	19981
43	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	261	97,00 --	– –	25317 –	– –	25317	– 2025	27342
44	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 84%; СП - 8%*	м трубопровода	392	738,05 327,89	78,85 37,40	289316 128533	30909 14661	129874	120283 32768	442367
45	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм *СП - 8%*	м	431,2	296,00 --	– –	127635 –	– –	127635	– 10211	137846
46	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 84%; СП - 8%*	м трубопровода	391,5	97,77 94,84	1,17 –	38277 37130	458 –	689	31189 5557	75023
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ВК	Тенге								2128374
		Сметная заработная плата	Тенге					890886			
РАЗДЕЛ 3. Канализация К1											
63	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	комплект	6	22059,07 1181,84	84,08 40,94	132354 7091	505 246	124758	6163 11081	149598
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ВК	Тенге								149598
		Сметная заработная плата	Тенге					7337			
РАЗДЕЛ 4. Санитарно-технические приборы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	21	1079,99	0,12	22680	3	686	18473	44445
		НР - 84%; СП - 8%			1047,20	–	21991	–		3292	
66	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды (существующий прибор,установка в другой мест)	комплект	41	3236,87	101,02	132712	4142	8965	102162	253664
		НР - 84%; СП - 8%			2917,20	49,19	119605	2017		18790	
67	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка(существующий прибор,установка в другой мест)	комплект	15	4004,66	200,53	60070	3008	8011	42443	110714
		НР - 84%; СП - 8%			3270,06	98,41	49051	1476		8201	
68	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка(существующий прибор,установка в другой мест)	комплект	19	1995,12	251,09	37907	4770	4997	25577	68563
		НР - 84%; СП - 8%			1481,04	121,55	28140	2309		5079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ВК	Тенге								477386
		Сметная заработная плата	Тенге					224589			
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1540,19	19,99	1540	20	1076	380	2073
		НР - 84%; СП - 8%			444,31	7,93	444	8		154	
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1664,45	19,99	6658	80	4801	1520	8832
		НР - 84%; СП - 8%			444,31	7,93	1777	32		654	
3	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	953,00	–	1906	–	1906	–	2058
		СП - 8%			–	–	–	–		152	
4	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	3,84	17523,76	180,24	67291	692	62957	3342	76284
		НР - 84%; СП - 8%			948,32	87,82	3642	337		5651	
5	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	522,22	0,63	1044	2	36	846	2041
		НР - 84%; СП - 8%			503,05	0,30	1006	1		151	
6	245-510-0203 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	2	7401,00	–	14802	–	14802	–	15986
		СП - 8%			–	–	–	–		1184	
7	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.		5801,00	–	11602	–	11602	–	12530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		928	
8	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6	997,07	1,19	5982	7	835	4320	11126
		НР - 84%; СП - 8%			856,60	0,57	5140	3		824	
9	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	7023,71	11,22	14047	22	293	11535	27628
		НР - 84%; СП - 8%			6865,92	–	13732	–		2047	
10	261-302-0154 РСНБ РК 2015	Блок сплит-системы внутренний	комплект	2	53200,00	–	106400	–	106400	–	114912
		СП - 8%			–	–	–	–		8512	
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	97,77	1,17	489	6	9	398	958
		НР - 84%; СП - 8%			94,84	–	474	–		71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ОВ	Тенге								274428
		Сметная заработная плата	Тенге				26596				
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		П-2									
12	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,9	6813,50	45,86	33386	225	23723	8005	44703
		НР - 84%; СП - 8%			1926,13	18,78	9438	92		3311	
13	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х300 мм. Установка	решетка	4	3301,84	58,32	13207	233	6907	5149	19824
		НР - 84%; СП - 8%			1516,73	15,71	6067	63		1469	
14	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1912,95	36,52	1913	37	359	1287	3456
		НР - 84%; СП - 8%			1516,73	15,71	1517	16		256	
		П-3									
15	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,65	6813,50	45,86	45310	305	32196	10864	60668
		НР - 84%; СП - 8%			1926,13	18,78	12809	125		4494	
16	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,76625	7305,82	58,51	12904	104	9084	3157	17346
		НР - 84%; СП - 8%			2103,72	24,23	3716	43		1285	
17	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1931,60	49,77	1932	50	379	1275	3464
		НР - 84%; СП - 8%			1502,55	15,71	1503	16		257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	246-302-0402 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	11790,00	–	11790	–	11790	–	12733
		СП - 8%			–	–	–	–		943	
19	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1932,24	50,41	1932	51	378	1275	3464
		НР - 84%; СП - 8%			1502,55	15,71	1503	16		257	
20	246-302-0301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 125 мм	шт.	1	4912,00	–	4912	–	4912	–	5305
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
21	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1932,24	50,41	3864	100	759	2551	6928
		НР - 84%; СП - 8%			1502,55	15,71	3005	31		513	
22	246-302-0503 РСНБ РК 2015	Клапан вытяжная круглая общепромышленная с ручным управлением КП100 диаметром 125 мм	шт.	2	4891,00	–	9782	–	9782	–	10565
		СП - 8%			–	–	–	–		783	
23	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х300 мм. Установка	решетка	4	3301,84	58,32	13207	233	6907	5149	19824
		НР - 84%; СП - 8%			1516,73	15,71	6067	63		1469	
		П-4									
24	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,58875	7305,82	58,51	4301	34	3028	1052	5782
		НР - 84%; СП - 8%			2103,72	24,23	1239	14		428	
25	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1932,24	50,41	1932	51	378	1275	3464
		НР - 84%; СП - 8%			1502,55	15,71	1503	16		257	
26	246-302-0503 РСНБ РК 2015	Клапан вытяжная круглая общепромышленная с ручным управлением КП100 диаметром 125 мм	шт.	1	4891,00	–	4891	–	4891	–	5282
		СП - 8%			–	–	–	–		391	
		П-5									
27	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,58875	7305,82	58,51	4301	34	3028	1052	5782
		НР - 84%; СП - 8%			2103,72	24,23	1239	14		428	
28	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1932,24	50,41	1932	51	378	1275	3464
		НР - 84%; СП - 8%			1502,55	15,71	1503	16		257	
29	246-302-0503 РСНБ РК 2015	Клапан вытяжная круглая общепромышленная с ручным управлением КП100 диаметром 125 мм	шт.	1	4891,00	–	4891	–	4891	–	5282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		391	
		П-7									
30	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,099	7305,82	58,51	8029	65	5652	1964	10793
		НР - 84%; СП - 8%			2103,72	24,23	2312	27		799	
31	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка	5	1932,24	50,41	9661	253	1895	6377	17321
		НР - 84%; СП - 8%			1502,55	15,71	7513	79		1283	
32	246-302-0301 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 100 мм**	шт.	2	4912,00	–	9824	–	9824	–	10610
		СП - 8%			–	–	–	–		786	
33	246-302-0503 РСНБ РК 2015	**Клапан вытяжной круглая общепромышленная с ручным управлением КП100 диаметром 100 мм**	шт.	3	4891,00	–	14673	–	14673	–	15847
		СП - 8%			–	–	–	–		1174	
34	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,7	6813,50	45,86	52464	354	37279	12580	70247
		НР - 84%; СП - 8%			1926,13	18,78	14831	145		5203	
35	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	1	1931,60	49,77	1932	50	379	1275	3464
		НР - 84%; СП - 8%			1502,55	15,71	1503	16		257	
36	246-302-0402 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм**	шт.	1	11790,00	–	11790	–	11790	–	12733
		СП - 8%			–	–	–	–		943	
37	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х300 мм. Установка**	решетка	5	3301,84	58,32	16509	292	8633	6436	24781
		НР - 84%; СП - 8%			1516,73	15,71	7584	79		1836	
		П-11									
38	1120-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5563,83	58,51	1747	19	1067	561	2493
		НР - 84%; СП - 8%			2103,72	24,23	661	8		185	
39	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка	1	1932,24	50,41	1932	51	378	1275	3464
		НР - 84%; СП - 8%			1502,55	15,71	1503	16		257	
40	246-302-0503 РСНБ РК 2015	**Клапан вытяжная круглая общепромышленная с ручным управлением КП100 диаметром 100 мм**	шт.	1	4891,00	–	4891	–	4891	–	5282
		СП - 8%			–	–	–	–		391	
		П-12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1120-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5563,83	58,51	1747	19	1067	561	2493
		НР - 84%; СП - 8%			2103,72	24,23	661	8		185	
42	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1932,24	50,41	3864	100	759	2551	6928
		НР - 84%; СП - 8%			1502,55	15,71	3005	31		513	
43	246-302-0503 РСНБ РК 2015	Клапан вытяжная круглая общепромышленная с ручным управлением КП100 диаметром 100 мм	шт.	2	4891,00	–	9782	–	9782	–	10565
		СП - 8%			–	–	–	–		783	
		П-15									
44	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	6813,50	45,86	28617	193	20334	6862	38317
		НР - 84%; СП - 8%			1926,13	18,78	8090	79		2838	
45	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1931,60	49,77	1932	50	379	1275	3464
		НР - 84%; СП - 8%			1502,55	15,71	1503	16		257	
46	246-302-0402 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	11790,00	–	11790	–	11790	–	12733
		СП - 8%			–	–	–	–		943	
47	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х300 мм. Установка	решетка	5	3301,84	58,32	16509	292	8633	6436	24781
		НР - 84%; СП - 8%			1516,73	15,71	7584	79		1836	
		П-17									
48	1120-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,495	5563,83	58,51	30573	321	18692	9822	43627
		НР - 84%; СП - 8%			2103,72	24,23	11560	133		3232	
49	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	3	1932,24	50,41	5797	151	1138	3826	10393
		НР - 84%; СП - 8%			1502,55	15,71	4508	47		770	
50	246-302-0503 РСНБ РК 2015	Клапан вытяжная круглая общепромышленная с ручным управлением КВ100 диаметром 100 мм	шт.	3	4891,00	–	14673	–	14673	–	15847
		СП - 8%			–	–	–	–		1174	
51	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8809,14	184,04	8809	184	737	6658	16704
		НР - 84%; СП - 8%			7887,60	38,15	7888	38		1237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00	–	34718	–	34718	–	37495
		СП - 8%			–	–	–	–		2777	
53	246-101-0503 РСНБ РК 2015	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 125x160	шт.	1	735,00	–	735	–	735	–	794
		СП - 8%			–	–	–	–		59	
54	246-101-0509 РСНБ РК 2015	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 160x200	шт.	1	908,00	–	908	–	908	–	981
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				480293	3902	344576	111825	639493
							131815	1326	–	47373	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				150050				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150050				
		Сметная прибыль	Тенге				12004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				162054				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				330243				
	Материалы		Тенге				194540				
	Всего заработная плата		Тенге					133141			
	Сдача и испытание		Тенге				6462				
		Накладные расходы	Тенге				111825				
		Сметная прибыль	Тенге				35369				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				477437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					133141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				639491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					133141			
		Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж щит осветительные									
7	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	476	613,46	4,19	292007	1994	32583	216969	549694
		НР - 84%; СП - 8%			540,82	1,82	257430	866		40718	
12	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	37	774,45	17,48	28655	647	242	23549	56380
		НР - 84%; СП - 8%			750,42	7,27	27766	269		4176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ЭО	Тенге								606074
		Сметная заработная плата	Тенге				286331				
		Покрытия площадок и дорожек									
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы									
7	1127-0302-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания брусчатки. Разборка	м3 конструкции	55	1972,48	50,08	108486	2755	–	89534	213861
		НР - 84%; СП - 8%			1922,40	15,56	105732	856		15842	
		Площадка ТИП-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 тротуара	58	587,15 437,77	41,34 17,29	34055 25391	2398 1003	6266	22171 4498	60724
2	255-102-0107 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	м2	58	2101,00 --	-- --	121858 --	-- --	121858	-- 9749	131607
3	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 тротуара	0,9	574,81 526,24	41,16 17,14	517 474	37 15	6	411 74	1002
4	251-104-0101 РСНБ РК 2015	**Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007** *СП - 8%*	м2	0,9	8828,00 --	-- --	7945 --	-- --	7945	-- 636	8581
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								415775
		Сметная заработная плата	Тенге				133471				

Архитектурно-строительные решение	60 705 546
Водопровод и канализация	3 103 316
Отопление и вентиляция	913 921
Электроосвещение	606 074
Площадка наружная	415 775
ИТОГО	**65 744 632**
Временные здания и сооружения 1,2%	788 936
ИТОГО по главам 1-8	66 533 568
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	898 203
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3 036 777
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	70 468 549
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 348 635
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	71 817 184
С понижающим коэффициентом К=0,950000000488262	68 226 325
НДС 12%	8 187 159
ВСЕГО с НДС к оплате	**76 413 484**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001844)
_____ Файзуллаев Ж.И

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Осем Құрылыс Қызылорда»
(БИН 070340004739)
_____ Ысқақов М.Ә.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ХТ ПТ "Мекен и К"
(БИН 910240000086)
_____ Жусупов Б.