Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних Актюбинской области" ГУ "Управление образования Актюбинской области" **Форма-2В**

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания "Дом Юношества"" квартал Авиогородок, 1 "Д", г. Актобе, Актюбинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания "Дом Юношества"" квартал Авиогородок, 1 "Д", г. Актобе, Актюбинской области

Договор № 84 от 13 ноября 2018 года

АКТ № 3

Выполненных работ за декабрь месяц 2018 года.

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 1-1-1

Ремонтно-строительные работы

Раздел 1 Проемы

1.1 Двери

4	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	89.04	1495.68	86.94	133175	7741	42067	77884	227944
					936,29	35.61	83367	3171	–	16885	
5	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	69.93	4089		285944		285944	–	308820

				–		–		–	22876		
6	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	19.11	4990		95359		95359	–	102988
					–		–		–	7629	
7	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	250	465.04	1.24	116259	310	99390	15027	141789
					66,24	0.55	16559	138	–	10503	
8	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	50	5439		271950		271950	–	293706
					–		–		–	21756	
9	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	100	660		66000		66000	–	71280
					–		–		–	5280	
10	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. . Демонтаж НР = 69 % , ктрр1=0,4;ктрм1=0,4;кэкс1=0,4;кмат1=0	м2	16.8	736.61	17.92	12375	301	0	8413	22451
					718.69	7.08	12074	119	–	1663	
11	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	14.7	2010.88	56.33	29560	828	2320	18448	51849
					1796,73	22.04	26412	324	–	3841	
12	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	14.7	39885		586310		586310	–	633215
					–		–		–	46905	

13	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	7	1051	2.57	7357	18	–	5064	13415
					1048,43	–	7339	–	–	994	
14	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	7	3820		26740		26740	–	28879
					–		–		–	2139	
1.2 Окна											
17	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	0.36	2669.44	194.44	961	70	537	347	1413
					983,33	86.11	354	31	–	105	
18	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	0.36	18483		6654		6654	–	7186
					–		–		–	532	
19	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	88.04	3738.77	10.96	329161	965	310822	16028	372804
					197,34	4.94	17374	435	–	27615	
		Итого по разделу 1					**2,277,739**				

	в том числе									
	Накладные расходы, тенге					141,211				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					168,723				
Раздел 2 Стены и перегродки										
21 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3	1.42	27039.44	1545,77	38396	2195	29070	5574	47488
				5021,83	430,28	7131	611	–	3518	
22 1205-0101-0912	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	49.1	4829.88	215,25	237147	10569	119298	79994	342512
				2184,93	77,86	107280	3823	–	25371	
23 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт.	5	480.2	302.2	2401	1511	180	1187	3875
				142	59.2	710	296	–	287	
24 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0.11	76069		8368		8368	–	9037
				–		–		–	669	
	Итого по разделу 2					**402,912**				
	в том числе									
	Накладные расходы, тенге					86,755				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					29,845				
Раздел 3 Полы										
27 1207-0101-0209	Стяжки полов цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	312.12655	471.28	118,33	147099	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
				352,96	53,07	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	

28	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	510.39	633.35	31.75	323253	16206	161325	144009	504643
					285,51	14.65	145722	7479	–	37381	
29	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2	510.39	3453.3	67,05	1762531	34220	1204038	506388	2450433
					1027,2	28,29	524273	14438	–	181514	
30	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м	403.1	519.13	1,49	209263	600	105350	97365	331158
					256,3	0,66	103313	267	–	24530	
32	1207-0101-0209	Стяжка полов цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	450.1	471.28	118,32	212123	53258	–	131581	371200
					352,95	53,07	158865	23887	–	27496	
33	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (Восстановление повреждений ж/б конструкций бетоном В 15, толщиной 20 мм) НР = 94 %	м2	450.1	671.31	30.93	302155	13923	160891	125900	462299
					282,92	14.65	127341	6595	–	34244	
34	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2	450.1	2840.09	19,02	1278324	8563	1118971	145442	1537667
					335,01	8,74	150790	3936	–	113901	
35	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м	312.7	254.23	2.55	79497	798	56457	21171	108721
					71,13	0.9	22242	280	–	8053	

36	1115-0403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2	263.3	361.12	1,18	95083	311	39669	44194	150419
					209,28	0,53	55103	140	–	11142	
		Итого по разделу 3					**#VALUE!**				
		в том числе									
		Накладные расходы, тенге					#VALUE!				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					#VALUE!				
	Раздел 4 Раздел 4. Внутренняя отделка										
39	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2	244.70053	302.05	0.86	73909	210	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
					239,68	0.39	#VALUE!	95	–	#VALUE!	
40	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	962.91	998.46	8.13	961423	7828	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
					567,54	2.48	#VALUE!	2388	–	#VALUE!	
41	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2	619.44	263.26	0.86	163072	533	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
					200,89	0.39	#VALUE!	242	–	#VALUE!	
43	1115-0107-0107	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2	40.81	5592.77	26.12	228241	1066	160632	53862	304671

				1630,56	19.21	66543	784	–	22568	
44	1115-0206-0203	Откосы внутренние оштукатуренные (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	122.85	998.46	8.12	122661	998	51941	56022	192978
				567,54	2.48	69722	305	–	14295	
45	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2	122.85	263.26	0.85	32341	105	7557	19782	56293
				200,89	0.39	24679	48	–	4170	
46	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	20	401.85	0,05	8037	1	5101	2730	11628
				146,75	0,05	2935	1	–	861	
		Итого по разделу 4				**#VALUE!**				
		в том числе								
		Накладные расходы, тенге				#VALUE!				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				#VALUE!				
	Раздел 5 Наружная отделка									
47	1115-0405-0103	Фасад. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.Два раза НР = 80 % , ктр1=2;ктрм1=2; кмат1=2	м2	988	1143.13	4,1	1129417	4049	357811	615499	1884509
					776.88	1,84	767557	1817	–	139593	

48	1115-0405-0103	Цоколь. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2	220	569.8	0	125355	0	39898	68366	209219
					388,44	0	85457	0	–	15498	
49	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	32.8	20180.06	1308.57	661906	42921	584757	38609	756556
					1043,54	249.97	34228	8199	–	56041	
		Итого по разделу 5					**2,850,284**				
		в том числе									
		Накладные расходы, тенге					722,474				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					211,132				
	Раздел 6 Ограждение кровли										
50	1110-0105-0101	Стропила, лежень,прогон, мауэрлат . Установка НР = 90 %	м3	0.98	103291.84	1576.53	101226	1545	80687	17623	128357
					19381,63	598.98	18994	587	–	9508	
51	1208-0101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство НР = 72 %	м2	39	681.05	16,03	26561	625	16800	6787	36016
					234,26	7,46	9136	291	–	2668	
52	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2	39	3776.08	23.62	147267	921	124349	20532	181223
					564,03	6,56	21997	256	–	13424	
53	1109-0501-0101	Карниз. Обшивка сайдингом НР = 69 %	м2	28.8	1772.05	10,45	51035	301	42312	5890	61479
					292,43	3,96	8422	114	–	4554	

	Итого по разделу 6					**407,075**				
	в том числе									
	Накладные расходы, тенге					50,832				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					30,154				
Раздел 7 Витражи										
54 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %									
		м2	68.55	2435.4	2,64	166947	181	107759	53106	237657
				860,79	–	59007	–	–	17604	
55 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
		м2	68.55	12627		865581		865581	–	934827
				–		–		–	69246	
56 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %									
		м2 проемов	18.9	3803.44	161,27	71885	3048	45475	22223	101637
				1236,08	70,37	23362	1330	–	7529	
57 2109-0202-0103	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
		м2	18.9	26295		496976		496976	–	536734
				–		–		–	39758	
	Итого по разделу 7					**1,810,855**				
	в том числе									
	Накладные расходы, тенге					75,329				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					134,137				
Раздел 8 Лестница										
58 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м	4.3	16434.88	76,98	70670	331	61765	10271	87416
				1993,95	30,23	8574	130	–	6475	
59 1109-0701-0129	Ограждение ОГ-4. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т	0.04925	174456.85	16548,22	8592	815	172	5400	15111
				154416,24	4487,31	7605	221	–	1119	
60 1109-0304-0201	Ограждение площадок ОГ-4 . Монтаж НР = 69 %	т	0.04925	65604.06	20994,92	3231	1034	372	1493	5102
				37055,84	6883,25	1825	339	–	378	
61 2105-0301-3001	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00445	259877		12063		12063	–	13028
				–		–		–	965	
62 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00445	201618		897		897	–	969
				–		–		–	72	
63 2301-0201-0199	Трубы стальные электросварные прямошовные, D18x4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0.9275	349		324		324	–	350
				–		–		–	26	

64	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	31.40599	89.76	2,2	2819	69	1590	805	3914
					36,94	0,19	1160	6	–	290	
65	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	31.40599	70.31	1,56	2208	49	1481	472	2894
					21,59	0,19	678	6	–	214	
66	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	0.3	21320	6,67	6396	2	5464	874	7852
					3100	–	930	–	–	582	
67	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	1.35	1808.15	22,96	2441	31	1290	824	3526
					829,63	17,78	1120	24	–	261	
68	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2	1.35	624.44	4,44	843	6	313	421	1365
					388,15	1,48	524	2	–	101	
69	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м	8.04	16435.07	76,99	132138	619	115487	19206	163452
					1994,03	30,35	16032	244	–	12108	
	Итого по разделу 8						**304,979**				

	в том числе									
	Накладные расходы, тенге					39,766				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					22,591				
	Итого по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1					**#VALUE!**				
	в том числе									
	Накладные расходы, тенге					#VALUE!				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					#VALUE!				

Локальная смета № 2-1-5

Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	4	45107	2	180428	8	3036	108204	311723
					44346	–	177384	–	–	23091	
2	2308-0303-0601	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели С200М								
			шт.	1	14536		14536		14536	–	15699
					–		–		–	1163	
3	2308-0303-1201	Информатор телефонный модели С2000-КДЛ	шт.	2	19905		39810		39810	–	42995
					–		–		–	3185	
4	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01								
			шт.	1	10571		10571		10571	–	11417
					–		–		–	846	
5	1310-0701-0303	Блок питания и контроля . Монтаж оборудования НР=61%	шт.	4	6128	1,5	24512	6	746	14494	42126
					5940	–	23760	–	–	3120	

6	2308-0306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР	шт.	4	11445		45780		45780	–	49442
					–		–		–	3662	
7	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	93	2954.61	2,28	274779	212	10075	161340	471009
					2844	–	264492	–	–	34890	
8	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-63	шт.	67	729		48843		48843	–	52750
					–		–		–	3907	
9	2308-0302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 212-63	шт.	15	428		6420		6420	–	6934
					–		–		–	514	
10	2308-0304-0619	Оповещатели охранно-пожарные световые «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	644		7084		7084	–	7651
					–		–		–	567	
11	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	1153.6	0,7	11536	7	499	6728	19725
					1103	–	11030	–	–	1461	
12	2308-0302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 535-7	шт.	10	1409		14090		14090	–	15217
					–		–		–	1127	
13	1310-0701-0202	Извещатель ПС , световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	2308.88	1,88	18471	15	808	10765	31575

				2206	–	17648	–	–	2339	
14	2308-0304-0641	Оповещатели светозвуковые модели МАЯК ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1006		8048		8048	–	8692
					–		–		–	644	
15	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	700	72.72	0,8	50904	563	12961	27048	84188
					53,4	0,27	37380	187	–	6236	
16	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0.7	18675		13073		13073	–	14119
					–		–		–	1046	
17	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	200	72.73	0,81	14545	161	3704	7728	24055
					53,4	0,27	10680	54	–	1782	
18	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50	км	0.2	18350		3670		3670	–	3964
					–		–		–	294	
		Итого по Локальной смете № 2-1-5					**1,213,281**				
		в том числе									
		Накладные расходы, тенге					336,307				

Итого по акту :		**17 933 637**
в том числе		
- оборудование, тенге		0
Накладные расходы, тенге		3 478 211
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 328 418
Всего по акту выполненных работ		**17 933 637**
Временные здания и сооружения (1,5%)		269005
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время1,98%		360412
Итого:		**18 563 054**
Итого с непредвиденными затратами по акту в цегнах 01.01.18 г:		**18 563 054**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,692803817	**12 860 554,14**
Налог на добавленную стоимость (12 %)		1543266,50
Всего по сметному расчету		**14403820,64**

Заказчик:
Директор
КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних Актюбинской области"
ГУ" Управление образования Актюбинской области"

_____ Текешов У.Н.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Турсынбаева З.Д.