Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГККП «Дошкольная организация № 14 «Қонжық» ГУ «Отдел образования

Форма 2В

Подрядчик: ТОО" Орхан Иншаат"

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли ГККП 2Дошкольная организация № 14 "Конжык", г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли ГККП 2Дошкольная организация № 14 "Конжык", г. Актобе ул. Рыскулова 8

Договор № 23 от 2018 года

АКТ № 1

Выполненных работ за июнь месяц 2018 года.

Локальная ресурсная смета № 1-1-1

Капитальный ремонт кровли

Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		
		на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
3	4	5	6	7	8	
Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2 кровли		**136,8**	**121,11**	**16568**	1321
						136,8
Затраты труда рабочих-строителей (2=693,95)	чел-ч	0,1741	23,817	693,95	16528	
Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
Итого по заработной плате					**16528**	
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0084	1,1	35,12	40	
				–	–	
Итого по эксплуатации машин					**40**	
Мусор строительный	т	0,0102	13,478	–	–	
Итого по материалам					–	

Накладные расходы I уровня,	59,1				**9768**
Накладные расходы II уровня	3,6				**948**
Накладные расходы					**10716**
Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**2183**
Итого по разделу на подряд, тенге					**29467**
Разборка кладки простых стен из кирпича (вентканал парапет)	м3 кладки		**23,4**	**17659,63**	**413235**
Затраты труда рабочих-строителей (1,80=693,07)	чел-ч	21,241	497,039	683,07	339513
Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	35,919	886,87	31855
Итого по заработной плате					**371368**
Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	64,35	16,8	1 081
				–	–
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	32,175	1890,31	60 821
				856,4	27555
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	3,744	3157,28	11 821
				1148,69	4 300,7
Итого по эксплуатации машин					**73 723**
Мусор строительный	т	2,061	48,227	–	–
Итого по материалам					**–**
Накладные расходы I уровня,	59,1				**219479**
Накладные расходы II уровня	3,6				**22778**
Накладные расходы					**242256**
Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**52439**
Итого по разделу на подряд, тенге					**707931**
Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т. kмат1=0;	борных конструкций		**231**	**827,12**	**191065**

Затраты труда рабочих-строителей (3,60=817,38)	чел-ч	0,3112	71,887	817,38	58 759		
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17488	40,397	856,4	34 596		
Итого по заработной плате					**93 355**		
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11328	26,168	1797,83	47 045		
				856,4	22 410,28		
Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0616	14,23	3568,7	50 781		
				856,4	12 186,57		
Итого по эксплуатации машин					**97 826**		
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01024	2,365	14576,5	34 480		
Итого по материалам					**34 480**		
Накладные расходы I уровня,	62,1				**57974**		
Накладные расходы II уровня	3,6				**8965**		
Накладные расходы					**66939**		
Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**20640**		
Итого по разделу на подряд, тенге					**278645**		
Устройство прокладной пароизоляции в один слой	ируемой поверхности		**1321,4**	**290,43**	**383769**	383769	0
Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,07981	105,461	778,37	82088		
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,775	1157,49	3212		
Итого по заработной плате					**85300**		
Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	5,41774	438,95	2 378		
				–	–		
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,05712	1797,83	1 901		
				856,4	905		
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,6607	3157,28	2 086		

				1148,69	759			
Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	1,057	3568,7	3 773			
				856,4	905			
Итого по эксплуатации машин					**10 137**	##	-2533,801937	2569,36
Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	660,7	100,83	66 618			
Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1453,54	153	222 392			
Итого по материалам					**289 010**			
Накладные расходы I уровня,	56,4				**48109**			
Накладные расходы II уровня	3,6				**15548**			383769
Накладные расходы					**63657**			63657
Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**35794**			35794
Итого по разделу на подряд, тенге					**483220**			
Элементы каркаса из брусьев. Установка	зесины в конструкции		**7,08**	**66730,32**	**472 451**			
Затраты труда рабочих-строителей (2,80=745,75)	чел-ч	25,875	183,195	745,75	136 618			
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	2,5488	1070,5	2 728			
Итого по заработной плате					**139 346**			
Дрели электрические	маш.-ч	0,23	1,6284	9,88	16			
				–	–			
Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	2,3364	86,39	202			
				–	–			
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	2,5488	1797,83	4 582			
				856,47	2 182,96			
Итого по эксплуатации машин					**6 983**	#	[redacted]	

Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	3	21,24	196,54	4 175
Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	10,266	215,22	2 209
Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,01	0,0708	18562,27	1 314
Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,12	0,8496	32764,75	27 837
Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,93	6,5844	38743,99	255 106
Смола каменноугольная	т	0,00258	0,0182664	75443,28	1 378
Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,021948	206497,31	4 532
Болты строительные с гайками оцинкованные ГОС	т	0,0075	0,0531	395629,44	21 008
Паста антисептическая	т	0,00301	0,0213108	575926,68	12 273
Итого по материалам					**329 833**
Накладные расходы I уровня,	59,8				**83329**
Накладные расходы II уровня	3,6				**20008**
Накладные расходы					**103337**
Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**46063**
Итого по разделу на подряд, тенге					**621851**
Огнезащита деревянных конструкций - мауэрлатов, диаг ноги.		зесины в конструкции	**7,08**	**6119,07**	**43 323**

Затраты труда рабочих-строителей (3,10=768,14)	чел-ч	0,897	6,351	768,14	4 878
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,120	1177,96	142
Итого по заработной плате					**5 020**
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,085	1797,83	153
				856,4	72,76
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,035	3157,28	112

				1148,69	40,66	
Итого по эксплуатации машин					**378**	331 [redacted] 47
Вода техническая	м3	0,023	0,163	93	15	
Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,085	120,36	10	
Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,007	67003,8	474	
Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,012	70961,1	854	
Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,047	774943,68	36 760	
Итого по материалам					**38 114**	
Накладные расходы I уровня,	59,8				**3002**	
Накладные расходы II уровня	3,6				**1668**	
Накладные расходы					**4670**	
Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**3839**	
Итого по разделу на подряд, тенге					**51832**	
Установка элеменов ы каркаса из брусьев (стойки).	зесины в конструкции		**2,44**	**66730,32**	**162 822**	
Затраты труда рабочих-строителей (2,80=745,75)	чел-ч	25,875	63,135	745,75	47 083	
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,8784	1070,5	940	
Итого по заработной плате					**48 023**	
Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,5612	9,88	6	
				–	–	
Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,8052	86,39	70	
				–	–	
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,8784	1797,83	1 579	

				856,4	752,26
Итого по эксплуатации машин				847,5	**2 068**
Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	7,32	196,54	1 439
Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	3,538	215,22	761
Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0244	18562,27	453
Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,2928	32764,75	9 594
Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	2,2692	38743,99	87 918
Смола каменноугольная	т	0,00258	0,0062952	75443,28	475
Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,007564	206497,31	1 562
Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,0183	395629,44	7 240
Паста антисептическая	т	0,00301	0,0073444	575926,68	4 230
Итого по материалам					**113 671**
Накладные расходы I уровня,	59,8				**28718**
Накладные расходы II уровня	3,6				**6895**
Накладные расходы					**35613**

Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**15875**
Итого по разделу на подряд, тенге					**214310**
Огнезащита деревянных конструкциий - стойки	зесины в конструкции		**2,44**	**6119,07**	**14 931**
Затраты труда рабочих-строителей (3,10=768,14)	чел-ч	0,897	2,189	768,14	1 681
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,041	1177,96	49
Итого по заработной плате					**1 730**
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,02928	1797,83	53
				856,4	25,08
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0122	3157,28	39
				1148,69	14,01
Итого по эксплуатации машин				46,7	**114**
Вода техническая	м3	0,023	0,05612	93	5
Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,02928	120,36	4
Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00244	67003,8	163
Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,004148	70961,1	294
Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,016348	774943,68	12 669
Итого по материалам				5383,34	**13135**
Накладные расходы I уровня,	59,8				**1035**
Накладные расходы II уровня	3,6				**575**
Накладные расходы					**1609**
Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**1323**
Итого по разделу на подряд, тенге					**17863**
Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны, лежень, подкос).	зесины в конструкции		**13,39**	**66730,32**	**893 519**

Затраты труда рабочих-строителей (2,80=745,75)	чел-ч	25,875	346,466	745,75	258 377
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	4,820	1070,5	5 160
Итого по заработной плате					**263 537**
Дрели электрические	маш.-ч	0,23	3,0797	9,88	30
				–	–
Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	4,4187	86,39	382
				–	–
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	4,8204	1797,83	8 666
				856,33	4 127,85
Итого по эксплуатации машин				847,5	**11348**
Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	3	40,170	196,54	7 895
Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	19,416	215,22	4 179
Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,01	0,134	18562,27	2 485
Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,12	1,607	32764,75	52 646
Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,93	12,453	38743,99	482 467
Смола каменноугольная	т	0,00258	0,035	75443,28	2 606
Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,042	206497,31	8 571
Болты строительные с гайками оцинкованные ГОС	т	0,0075	0,100	395629,44	39 731
Паста антисептическая	т	0,00301	0,040	575926,68	23 212
Итого по материалам					**623 794**
Накладные расходы I уровня,	59,8				**157595**

Накладные расходы II уровня	3,6				**37840**
Накладные расходы					**195436**
Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**87116**
Итого по разделу на подряд, тенге					**1176071**
Огнезащита деревянных конструкциий - прогоны лежень подкос.	зесины в конструкции		**13,39**	**6119,07**	**81 934**
Затраты труда рабочих-строителей (3,10=768,14)	чел-ч	0,897	12,011	768,14	9 226
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,228	1177,96	268
Итого по заработной плате					**9 494**
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,16068	1797,83	289
				856,4	137,61
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,06695	3157,28	211
				1148,69	76,90
Итого по эксплуатации машин				46,7	**625**
Вода техническая	м3	0,023	0,308	93	29
Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,161	120,36	19
Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,013	67003,8	897
Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ	т	0,0017	0,023	70961,1	1 615
Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диам	т	0,0067	0,090	774943,68	69 523
Итого по материалам					**72 083**
Накладные расходы I уровня,	59,8				**5677**
Накладные расходы II уровня	3,6				**3154**
Накладные расходы					**8832**
Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**7261**
Итого по разделу на подряд, тенге					**98027**
Установка кобылки, накладок, схваток	зесины в конструкции		**7,53**	**72407,53**	**545 229**

Затраты труда рабочих-строителей (2,70=739,36)	чел-ч	25,415	191,375	739,36	141 495
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	2,786	1218,62	3 395
Итого по заработной плате					**144 890**
Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	3,3132	86,39	286
				–	–
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,6566	1797,83	2 978
				856,4	1 419
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,150	1,130	3157,28	3 566
				1148,69	1 298,02
Итого по эксплуатации машин				1133,91	**8 538**
Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	4,38	32,9814	66,94	2 208
Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	7,2	54,216	196,54	10 656
Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	25,4514	215,22	5 478
Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,16	1,2048	38710,33	46 638
Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,06	0,4518	38743,99	17 505
Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,83	6,2499	39220,54	245 124
Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,28614	206497,31	59 087
Паста антисептическая	т	0,00196	0,0147588	575926,68	8 500
Итого по материалам					**395 195**
Накладные расходы I уровня,	59,8				**86644**
Накладные расходы II уровня	3,6				**22747**
Накладные расходы					**109392**

Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**52370**
Итого по разделу на подряд, тенге					**706990**
Огнезащита деревянных конструкциий- кобылок, накладок, схваток	зесины в конструкции		**7,53**	**6119,07**	**46 077**
Затраты труда рабочих-строителей (3,10=768,14)	чел-ч	0,897	6,75441	768,14	5 188
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,12801	1177,96	151
Итого по заработной плате					**5 339**
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,090	1797,83	162
				856,4	77,38
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,038	3157,28	119
				1148,69	43,25
Итого по эксплуатации машин				46,7	**352**
Вода техническая	м3	0,023	0,17319	93	16
Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,09036	120,36	11
Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00753	67003,8	505
Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,012801	70961,1	908
Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,050451	774943,68	39 097
Итого по материалам					**40 537**
Накладные расходы I уровня,	59,8				**3193**
Накладные расходы II уровня	3,6				**1774**
Накладные расходы					**4966**
Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**4083**
Итого по разделу на подряд, тенге					**55127**
Установка стропил	зесины в конструкции		**22,52**	**72407,53**	**1 630 617**

Затраты труда рабочих-строителей (2,70=739,36)	чел-ч	25,415	572,3458	739,36	423 170
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	8,3324	1218,62	10 154
Итого по заработной плате					**433 324**
Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	9,9088	86,39	856
				–	–
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	4,9544	1797,83	8 907
				856,3	4 242,61
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	3,378	3157,28	10 665
				1148,69	3 880,27
Итого по эксплуатации машин				1133,91	**25 536**
Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	98,6376	66,94	6 603
Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	162,144	196,54	31 868
Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	76,1176	215,22	16 382
Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	3,6032	38710,33	139 481
Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,3512	38743,99	52 351

Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	18,6916	39220,54	733 095
Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,85576	206497,31	176 712
Паста антисептическая	т	0,00196	0,0441392	575926,68	25 421
Итого по материалам					**1 181 912**
Накладные расходы I уровня,	59,8				**259128**
Накладные расходы II уровня	3,6				**68031**
Накладные расходы					**327158**
Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**156622**
Итого по разделу на подряд, тенге					**2114398**
Огнезащита деревянных конструкции - стропил	зесины в конструкции		**22,52**	**6119,07**	**137 801**
Затраты труда рабочих-строителей (3,10=768,14)	чел-ч	0,897	20,200	768,14	15 517
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,383	1177,96	451
Итого по заработной плате					**15 968**
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,27024	1797,83	486
				856,4	231,43
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,1126	3157,28	356
				1148,69	129,34
Итого по эксплуатации машин				46,7	**1 052**
Вода техническая	м3	0,023	0,518	93	48
Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,270	120,36	33
Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,023	67003,8	1 509

Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,038	70961,1	2 717
Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,151	774943,68	116 927
Итого по материалам					**121 233**
Накладные расходы I уровня,	59,8				**9549**
Накладные расходы II уровня	3,6				**5305**
Накладные расходы					**14853**
Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**12212**
Итого по разделу на подряд, тенге					**164867**
Установка реек	зесины в конструкции		**1,61**	**72407,53**	**116 576**
Затраты труда рабочих-строителей (2,70=739,36)	чел-ч	25,415	40,91815	739,36	30 253
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,5957	1218,62	726
Итого по заработной плате					**30979**
Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,7084	86,39	61
				–	–
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,3542	1797,83	637
				856,4	303,34
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,2415	3157,28	762
				1148,69	277,41
Итого по эксплуатации машин				1133,91	**1 826**
Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	7,052	66,94	472
Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	11,592	196,54	2 278

Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	5,442	215,22	1 171
Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,258	38710,33	9 972
Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,097	38743,99	3 743
Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,336	39220,54	52 410
Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,061	206497,31	12 634
Паста антисептическая	т	0,00196	0,003	575926,68	1 817
Итого по материалам					**84 497**
Накладные расходы I уровня,	59,8				**18526**
Накладные расходы II уровня	3,6				**4864**
Накладные расходы					**23389**
Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**11197**
Итого по разделу на подряд, тенге					**151163**
Огнезащита деревянных конструкции реек.	зесины в конструкции		**1,61**	**6119,07**	**9 852**
Затраты труда рабочих-строителей (3,10=768,14)	чел-ч	0,897	1,444	768,14	1 109
Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,027	1177,96	32
Итого по заработной плате					**1 142**
Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,019	1797,83	35

				856,4	16,55
Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,008	3157,28	25
				1148,69	9,25
Итого по эксплуатации машин				46,7	**75**
Вода техническая	м3	0,023	0,037	93	3
Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,019	120,36	2
Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,002	67003,8	108
Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ	т	0,0017	0,003	70961,1	194
Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диам	т	0,0067	0,011	774943,68	8 359
Итого по материалам					**8 667**
Накладные расходы I уровня,	59,8				**683**
Накладные расходы II уровня	3,6				**379**
Накладные расходы					**1062**
Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**873**
Итого по разделу на подряд, тенге					**11787**

Итого прямые затраты по смете	**5 159 769**
Накладные расходы I уровня, тенге	992 407
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 152 176
Накладные расходы II уровня	221 478
Итого, тенге	6 373 654
Сметная прибыль (8 %), тенге	509 892
Итого по смете на подряд, тенге	**6 883 547**

Временные здания и сооружения (1,2 %)	82 603
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	144 826

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**7 110 976**
В текущих ценах 2018 года к= 1,0599383		**7 537 195**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,60023359537	**4 524 078**
НДС (12 %)		542 889
Всего по акту с учетом НДС		**5 066 967**

Руководитель:
ГККП «Дошкольная организация № 14 «Қонжық»
ГУ «Отдел образования города Актобе»

_____ Драгун Н.П

Руководитель:
ТОО" Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "СП БІРЛІК ИНЖИНИРИНГ"

_____ Байкісі Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "РегионСтройПроект"

_____ Оразалин А.М.

#СС�ылка!

смета	44782565	100
договор	26880000	
коэф	0,600233595	