Цены региона Актюбинская обл. Приложение 2

Заказчик: ГККП «Дошкольная организация № 14 «Қонжық» ГУ «Отдел образования города Актобе»
Подрядчик: ТОО" Орхан Иншаат"
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли ГККП 2Дошкольная организация № 14 "Конжык", г. Актобе ул. Рыскулова 8
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли ГККП 2Дошкольная организация № 14 "Конжык", г. Актобе ул. Рыскулова 8
Договор № 23 от 14.05. 2018 года

АКТ № 2
Выполненных работ за август месяц 2018 года.
Локальная ресурсная смета № 1-1-1
Капитальный ремонт кровли

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 демонтаж						
1	**12-080101-0201**	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	м2 кровли		**1184,6**	**121,11**	**143469**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (2=693,95)	чел-ч	0,1741	206,239	693,95	143119
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**143119**
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0084	10,0	35,12	349
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					**349**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	13,478	–	–
		Итого по материалам					**–**

	Накладные расходы I уровня,	59,1				**84584**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**8210**
	Накладные расходы					**92794**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**18901**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**255164**
5 11-120101-1303	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	ерляемого покрытия		**1321,4**	**691,99**	**914 398**
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей 3,90=846,81)	чел-ч	0,46345	612,403	846,81	518 589
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	10,968	1158,54	12 706
	Итого по заработной плате					**531 295**
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	24,31	438,95	10 673
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	3,70	1797,83	6 652
					856,4	3 169
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	2,64	3157,28	8 344
					1148,69	3 035,8
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	4,62	3568,7	16 505
					856,4	3 960,8
	Итого по эксплуатации машин					**52 338**
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	2656,014	100,83	267 806
	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,33035	109235,34	36 086
	Керосин для технических целей марок КТ-1,КТ-2	т	0,00058	0,766412	51147,9	39 200
	Итого по материалам					**343 092**
	Накладные расходы I уровня,	56,4				**299651**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**43706**
	Накладные расходы					**343356**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**100620**

	Итого по разделу на подряд, тенге					**1358374**
6 11-120101-1304	**Добавлять каждый последующий слой плиточного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	;пляемого покрытия		**1321,4**	**497,95**	**657 997**
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (3,90=846,81)	чел-ч	0,312	412,28	846,81	349 120
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	10,968	926,83	10 165
	Итого по заработной плате					**359 285**
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0165	21,8031	438,95	9 570
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	3,69992	1797,83	6 652
					856,4	3 169
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	2,6428	3157,28	8 344
					1148,69	3 036
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	4,6249	3568,7	16 505
					856,4	3961
	Итого по эксплуатации машин					**41071**
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	2656,014	100,83	267 806
	Итого по материалам					**267 806**
	Накладные расходы I уровня,	56,4				**202637**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**30983**
	Накладные расходы					**233620**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**71329**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**962946**
7 21-110101-0110	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	м3		**136,063**	**28757,82**	**3 912 875**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**140864**
	Накладные расходы					**140864**

	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**324299**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**4378038**
8 21-110101-0104	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3		**136,063**	**15834,23**	**2 154 453**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**77560**
	Накладные расходы					**77560**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**178561**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2410574**
9 11-120101-1503	**Устройство гидроизоляции в один слой**	ируемой поверхности		**1321,4**	**290,43**	**383 769**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (3,20=778,37)	чел-ч	0,07981	105,46	778,37	82 088
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,77	1157,49	3 212
	Итого по заработной плате					**85 300**
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	5,41774	438,95	2 378
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,05712	1797,83	1 901
					856,3	905,21
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,6607	3157,28	2 086
					1148,69	758,94
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	1,05712	3568,7	3 773
					856,3	905,21
	Итого по эксплуатации машин					**12 671**
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	660,7	100,83	66 618
21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1453,54	153	222 392
	Итого по материалам					**289 010**

	Накладные расходы I уровня,	56,4				**48109**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**15548**
	Накладные расходы					**63657**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**35794**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**483220**
10 11-120101-1701	**Устройство выравнивающих цементно -песчаные толщиной стяжек 15 мм.**	м2 стяжки		**1320**	**572,72**	**755992**
01-010102-0120						
	Затраты труда рабочих-строителей (2,00)=693,95)	чел-ч	0,27945	368,874	693,95	255 980
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	25,608	1070,5	27 413
	Итого по заработной плате					**283 393**
31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием пода	маш.-ч	0,0236	31,152	142,35	4 434
					–	–
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	16,632	3403,17	56 602
					856,4	14 243,64
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	8,976	3568,7	32 033
					856,4	7 687,05
	Итого по эксплуатации машин					**116 336**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	50,82	93	4 726
21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК	м2	0,044	58,08	153	8 886
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	40,392	1906,9	77 024
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0153	20,196	14509,79	293 040
	Итого по материалам					**383 676**
	Накладные расходы I уровня,	56,4				**159834**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**32970**
	Накладные расходы					**192804**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**75904**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1024699**

11 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки		**1320**	**576,17**	**760546**
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0315	41,58	693,95	28 854
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	13,86	856,4	11 870
	Итого по заработной плате					**40 724**
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	9,24	3403,17	31 445
					856,4	7 913
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	4,62	3568,7	16 487
					856,4	3 957
	Итого по эксплуатации машин					**47 933**
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	47,124	14509,79	683 759
	Итого по материалам					**683 759**
	Накладные расходы I уровня,	56,4				**22968**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**28207**
	Накладные расходы					**51175**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**64938**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**876659**
12 11-310601-0801	**Покрытия цементобетонные. Армирование сетками**	т		**3,96**	**5117,8**	**20266**
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	4,198	16,62	826,9	13 746
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	2,18	1196,72	2 606
	Итого по заработной плате					**16 353**

31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,01	0,0396	446,13	18
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	1,4256	1797,83	2 563
					856,4	1 221
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,19	0,7524	3157,28	2 376
					1148,69	864
	Итого по эксплуатации машин					**6 177**
21-050309-9902	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	1	3,96	–	–
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,0016236	200244,36	325
	Итого по материалам					**325**
	Накладные расходы I уровня,	60,9				**9959**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**1088**
	Накладные расходы					**11047**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**2505**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**33818**
13 21-050308-0133	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80**	м2		**1238,5**	**588,7**	**729 105**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**26248**
	Накладные расходы					**26248**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**60428**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**815781**
14 11-090701-0108	**Изготовление вентшахт в построечных условиях и на производственных базах**	т конструкций		**6,4148**	**165297,09**	**1060348**
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	110	705,628	836,57	590 307
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4	15,396	1237,96	19 059

	Итого по заработной плате					**609 366**
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	1,92444	9,88	19
					–	–
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	5,77332	17,05	98
					–	–
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	2,56592	22,25	57
					–	–
34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	2,4	15,39552	48,05	740
					–	–
34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	5,13184	1029,59	5 284
					856,4	4 395,04
31-060201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43	275,8364	1152,64	317 940
					–	–
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	3,2074	2297,88	7 370
					856,3	2 746,47
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,1	7,05628	3341,09	23 576
					1148,69	8 105
	Итого по эксплуатации машин					**370 331**
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	1,283	91,04	117
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	3,849	180,96	696
21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,122	208172,82	25 372

	Итого по материалам					**26 186**
	Накладные расходы I уровня,	60,9				**371104**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**51532**
	Накладные расходы					**422636**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**118639**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1601623**
15 11-090606-0112	**Монтаж вентшахт из сортовой стали**	т конструкций		**6,4148**	**89886,72**	**576 605**
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (4,00=856,4)	чел-ч	74,98	480,982	856,4	411 913
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	2,951	1284,95	3 792
	Итого по заработной плате					**415 704**
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,16	7,441	17,05	127
					–	–
31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,7	55,809	70,68	3 945
					–	–
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	48,1	308,552	264,73	81 683
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,219	1797,83	2 191
					856,5	1 043,95
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,770	3157,28	2 430
					1148,69	884,23
31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,15	0,962	4462,74	4 294
					1148,69	1 105,29
	Итого по эксплуатации машин					**97 704**
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	6,4148	–	–

21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,192	66,94	13 -
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,29	1,860	91,04	169 -
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,95	6,094	180,96	1 103 -
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,064	196,54	13 -
21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10м	0,0187	0,120	2742,28	329 -
21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,004	32882,05	148 -
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,029	0,186	200244,36	37 251 -
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002	307670,02	612 -
21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,012	287138,63	3 573 -
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,001	381819,66	416

						-
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,004	413020,28	1 590
						-
21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,001	1774323,66	1 138
	Итого по материалам					**46 355**
	Накладные расходы I уровня,	60,9				**253164**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**29872**
	Накладные расходы					**283036**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**68771**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**928412**
16 21-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т		**0,92792**	**172574,81**	**160 136**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**5765**
	Накладные расходы					**5765**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**13272**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**179173**
17 21-050101-0401	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т		**0,35168**	**200221,79**	**70414**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**2535**
	Накладные расходы					**2535**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**5836**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**78785**
18 21-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т		**0,94388**	**182702,58**	**172449**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**6208**

	Накладные расходы					**6208**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**14293**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**192950**
19 11-260101-1101	**Изоляция вентшахт плитами**	м3 изоляции		**9,1**	**17285,08**	**157294**
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (3,70=826,98)	чел-ч	17,02	154,882	826,98	128 084
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	4,641	1070,5	4 968
	Итого по заработной плате					**133 053**
32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	1,82	8,04	15
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	4,641	1797,83	8 344
					856,4	3 974,55
	Итого по эксплуатации машин					**12 333**
21-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	27,3	86,7	2 367
21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	18,2	150,96	2 747
21-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	12,74	282,98	3 605

	21-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	4,55	346,73	1 578
	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,066066	125938,73	8 320
	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000546	264761,07	145
		Итого по материалам					**18 762**
		Накладные расходы I уровня,	55,3				**73578**
		Накладные расходы II уровня	3,6				**8311**
		Накладные расходы					**81889**
		Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**19135**
		Итого по разделу на подряд, тенге					**258318**
20	**21-110101-0103**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	м3		**9,373**	**13619,46**	**127655**
		Накладные расходы II уровня	3,6				**4596**
		Накладные расходы					**4596**
		Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**10580**
		Итого по разделу на подряд, тенге					**142831**
21	**11-120101-1101**	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	колпак		**28**	**9103,93**	**254910**
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (3,00=758,54)	чел-ч	2,22	62,146	758,54	47 140
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,28	1070,5	300
		Итого по заработной плате					**47 440**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,28	1797,83	503
						856,39	239,79

	Итого по эксплуатации машин					**743**
21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (Г	кг	0,1	2,8	355,66	996
21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщ	т	0,028	0,784	262939,65	206 145
	Итого по материалам					**207 141**
	Накладные расходы I уровня,	56,4				**26756**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**10140**
	Накладные расходы					**36896**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**23344**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**315151**
22 12-080101-1401	**Устройство обрешетки сплошной из досок.**	м2		**1457,2**	**615,333**	**896 663**
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (2,20=706,74)	чел-ч	0,2921	425,648	706,74	300 823
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	10,929	798,99	8 732
	Итого по заработной плате					**309 555**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0044	6,41168	1398,8	8 969
					758,58	4 863,76
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	4,51732	1797,83	8 121
					856,34	3 868,36
	Итого по эксплуатации машин					**17 090**
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	131,148	196,54	25 776
21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0264	38,470	14374,15	552 975
	Итого по материалам					**578 751**
	Накладные расходы I уровня,	59,1				**182947**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**38866**
	Накладные расходы					**221813**

	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**89478**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1207954**
33 11-100102-0401	**Установка элементы каркаса из брусьев (ветровая доска, лобовая доска).**	зесины в конструкции		**1,97**	**66730,32**	**131459**
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (2,80=745,75)	чел-ч	25,875	50,97375	745,75	38014
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,7092	1070,5	759
	Итого по заработной плате					**38773**
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,4531	9,88	4
					–	–
34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,6501	86,39	56
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,7092	1797,83	1 275
					856,4	607,36
	Итого по эксплуатации машин				847,5	**1 670**
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	5,91	196,54	1 162
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	2,8565	215,22	615
21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0197	18562,27	366
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,2364	32764,75	7 746

21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	1,8321	38743,99	70 983
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,0050826	75443,28	383
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,006107	206497,31	1 261
21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,014775	395629,44	5 845
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,0059297	575926,68	3 415
	Итого по материалам					**91 775**
	Накладные расходы I уровня,	59,8				**23186**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**5567**
	Накладные расходы					**28753**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**12817**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**173029**
34 11-100115-0101	**Огнезащита деревянных конструкции -ветровая доска лобовая доска**	зесины в конструкции		**1,97**	**6119,07**	**12 055**
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (3,10=768,14)	чел-ч	0,897	1,767	768,14	1 357
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,033	1177,96	39
	Итого по заработной плате					**1 397**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,024	1797,83	43
					856,4	20,25
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,010	3157,28	31
					1148,69	11,31
	Итого по эксплуатации машин				46,7	**92**

21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,045	93	4
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,024	120,36	3
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,002	67003,8	132
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,003	70961,1	238
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,013	774943,68	10 228
	Итого по материалам					**10 605**
	Накладные расходы I уровня,	59,8				**835**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**464**
	Накладные расходы					**1299**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**1068**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**14422**
37 11-100115-0201	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам.**	ботанной поверхности		**1457,2**	**213,42**	**310 998**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (3,20=778,37)	чел-ч	0,03335	48,598	778,37	37 827
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	1,151	1176,87	1 355
	Итого по заработной плате					**39 182**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,816032	1797,83	1 467
					856,4	698,85
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,335156	3157,28	1 058
					1148,69	384,99
	Итого по эксплуатации машин				2,17	**3 157**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	1,151	93	107
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,583	120,36	70

21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,058	67003,8	3 906
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ	т	0,00006	0,087	70961,1	6 204
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диам	т	0,00023	0,335	774943,68	259 727
	Итого по материалам					**270 014**
	Накладные расходы I уровня,	59,8				**23431**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**12039**
	Накладные расходы					**35470**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**27717**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**374185**
38 11-120101-0705	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		**1612**	**2232,80**	**3 599 275**
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (3,10=769,14)	чел-ч	1,967	3 169,998	768,14	2 435 002
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	31,434	1124,84	35 358
	Итого по заработной плате					**2 470 360**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	7,254	1797,83	13 041
					856,4	6 212,33
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	4,6748	3157,28	14 760
					1148,7	5 370,13
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	19,5052	3568,7	69 608
					856,4	16 704,08
	Итого по эксплуатации машин				75,54	**121762**
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	8,060	32764,75	264 084

	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	8,705	38710,33	336 966
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,081	206497,31	16 644
	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,645	262939,65	169 543
	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,161	295123,74	47 574
	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,171	1215531,96	207 700
		Итого по материалам					**1 042 511**
		Накладные расходы I уровня,	56,4				**1393283**
		Накладные расходы II уровня	3,6				**179732**
		Накладные расходы					**1573015**
		Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**413783**
		Итого по разделу на подряд, тенге					**5586074**
39	**21-100101-0302**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2		**1782,872**	**1664,04**	**2966770**
		Накладные расходы II уровня	3,6				**106804**
		Накладные расходы					**106804**
		Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**245886**
		Итого по разделу на подряд, тенге					**3319460**
40	**11-100106-0101**	**Устройство слуховых окон.**	слуховое окно		**8**	**11228,37**	**89 827**

01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (3,00=758,54)	чел-ч	6,992	55,936	758,54	42 430
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,76	1253,18	2 206
	Итого по заработной плате					**44 635**
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	1,28	14,9	19
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,88	1797,83	1 582
					856,4	753,63
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,88	3157,28	2 778
					1148,69	1 010,85
	Итого по эксплуатации машин				684,31	**5 474**
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	11,2	196,54	2 201
21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,48	13335,24	6 401
21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,48	26031,73	12 495
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,8	26031,73	20 825
	Итого по материалам					**41 923**
	Накладные расходы I уровня,	59,8				**26692**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**4195**
	Накладные расходы					**30887**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**9657**

	Итого по разделу на подряд, тенге					**130371**
41 11-120101-0706	**Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей.**	м2 кровли		**34,4**	**1616,931**	**55622**
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (3,10=768,14)	чел-ч	1,702	58,5488	768,14	44 974
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,6708	1124,84	755
	Итого по заработной плате					**45 728**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,1548	1797,83	278
					856,4	132,57
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,09976	3157,28	315
					1148,69	114,59
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,41624	3568,7	1 485
					856,4	356,47
	Итого по эксплуатации машин				75,53	**2 598**
21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,014	262939,65	3 618
21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,004	1215531,96	4 432
	Итого по материалам					**8 050**
	Накладные расходы I уровня,	56,4				**25791**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**2931**
	Накладные расходы					**28722**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**6748**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**91092**
42 21-100101-0302	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2		**38,0464**	**1664,04**	**63 311**

	Накладные расходы II уровня	3,6				**2279**
	Накладные расходы					**2279**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**5247**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**70837**
43 11-120101-0410	**Устройтво примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа.**	м примыканий		**32**	**476,46**	**15 247**
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (3,50=807,79)	чел-ч	0,462875	14,812	807,79	11 965
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,048	1338,43	64
	Итого по заработной плате					**12 029**
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,127	4,064	13,98	57
					–	–
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	1,728	18,64	32
					–	–
34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	2,016	22,19	45
					–	–
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,48	179,51	86
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0128	1797,83	23
					856,4	10,96
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0352	3157,28	111
					1148,69	40,43
	Итого по эксплуатации машин				13,83	**443**

21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,02	64,64	13,02	842
21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,07	2,24	351,2	787
22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,32	809,37	259
21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000шт.	0,0034	0,1088	8749,53	952
	Итого по материалам					**2 839**
	Накладные расходы I уровня,	56,4				**6784**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**793**
	Накладные расходы					**7578**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**1826**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**24650**
44 11-100111-0301	**Установка штучных изделий -жалюзейная решетка на слуховое окно**	изделие		**8**	**983,06**	**7 865**
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (2,30=713,13)	чел-ч	0,77855	6,2284	713,13	4 442
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,336	1020,11	343
	Итого по заработной плате					**4 784**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0173	0,138	1398,8	194
					758,54	104,98
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0247	0,198	1797,83	355
					856,4	169,22
	Итого по эксплуатации машин				85,76	**686**
21-070510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	4	32	61,56	1 970

21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,12	0,96	196,54	189
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00035	0,0028	206497,31	578
	Итого по материалам					**2 737**
	Накладные расходы I уровня,	59,8				**2861**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**386**
	Накладные расходы					**3247**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**889**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**12001**
45 23-050301-1202	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**	м2		**5,76**	**3427,2**	**19 741**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**711**
	Накладные расходы					**711**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**1636**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**22087**
46 11-120101-2003	**Устройство планк кровель из оцинкованного листа коньковых .**	м планки		**96,1**	**1155,07**	**111 002**
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (3,50=807,79)	чел-ч	0,3105	29,839	807,79	24 104
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,163	1328,4	217
	Итого по заработной плате					**24 321**
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	6,16962	18,64	115
					–	–
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	1,4415	179,51	259
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,04805	1797,83	86

					856,4	41,15
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,11532	3157,28	364
					1148,69	132,47
	Итого по эксплуатации машин				10,72	**1 030**
21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	197,966	391,68	77 539
22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,961	809,37	778
21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000шт.	0,00898	0,862978	8749,53	7 551
	Итого по материалам					**85 868**
	Накладные расходы I уровня,	56,4				**13717**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**4490**
	Накладные расходы					**18207**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**10337**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**139545**
47 21-100102-0112	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		**96,1**	**979,17**	**94 098**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**3388**
	Накладные расходы					**3388**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**7799**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**105285**
48 11-120101-0506	**Установка верхних разжелобков (ендовы)**	м ендовы		**78,7**	**931,74**	**73 328**
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (3,40=797,56)	чел-ч	0,523135	41,171	797,56	32 836
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,275	1341,91	370

	Итого по заработной плате					**33 206**
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	4,250	18,64	79
					–	–
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	2,951	179,51	530
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,071	1797,83	127
					856,4	60,66
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,205	3157,28	646
					1148,69	235,04
	Итого по эксплуатации машин				21,96	**1 728**
21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	81,061	391,68	31 750
22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	1,9675	809,37	1 592
21-130208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000шт.	0,00673	0,529651	4767,28	2 525
21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000шт.	0,00673	0,529651	5468,59	2 896
	Итого по материалам					**38 764**
	Накладные расходы I уровня,	56,4				**18728**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**3314**
	Накладные расходы					**22042**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**7630**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**103000**
49 21-100102-0102	**Планка ендовы верхней для кровли, из металлочерепицы ГОСТ 14918-80**	**м**		**78,7**	**775,81**	**61 056**

	Накладные расходы II уровня	3,6				**2198**
	Накладные расходы					**2198**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**5060**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**68315**
50 11-120101-2002	**Устройство карнизны планок кровель из профилированного оцинкованного листа.**	м планки		**285,3**	**1481,91**	**422 788**
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (3,50=807,79)	чел-ч	0,26197	74,740	807,79	60 374
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	35,891	1435,28	51 513
	Итого по заработной плате					**111 888**
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	24,251	18,64	452
					–	–
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	4,280	179,51	768
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,057	1797,83	103
					856,4	48,87
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,171	3157,28	540
					1148,69	196,63
31-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	35,663	5326,25	189 947
					1148,7	40 965,73
	Итого по эксплуатации машин				840,39	**239763**
21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	293,859	391,68	115 099
22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	2,853	809,37	2 309

21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000шт.	0,00336	0,958608	5468,59	5 242
	Итого по материалам					**122 650**
	Накладные расходы I уровня,	56,4				**63105**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**17492**
	Накладные расходы					**80597**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**40271**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**543655**
51 21-100102-0103	**Планка карнизная для кровли, из металлочерепицы ГОСТ 14918-80**	м		**285,3**	**739,73**	**211 045**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**7598**
	Накладные расходы					**7598**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**17491**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**236134**
52 11-120101-1201	**Ограждение кровель перилами**	м ограждения		**261,8**	**1118,15**	**292 732**
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (3,30=787,96)	чел-ч	0,06785	17,763	787,96	13 997
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,126	1163,96	1 310
	Итого по заработной плате					**15 307**
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	4,948	154,01	762
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,367	1797,83	659
					856,4	313,89
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,288	3157,28	909
					1148,69	330,80
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,471	3568,7	1 682

					856,4	403,57
	Итого по эксплуатации машин				19,16	**5 015**
21-060405-9901	Отдельные конструкции элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаноой профилей, средняя масса сборной единицы до 0,1 т	т	0,003	0,7854	346297	271 982
21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	1,36136	1087,32	1 480
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,001309	197175,18	258
	Итого по материалам					**273720,0001**
	Накладные расходы I уровня,	56,4				**8633**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**10849**
	Накладные расходы					**19482**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**24977**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**337191**
53 12-080101-1903	**Навеска водосточных труб .с подвесных люлек (желоб водосточный)**	м труб		**285,3**	**1487,63**	**424 421**
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (4,00=856,4)	чел-ч	0,7279	207,670	856,4	177 848
	Итого по заработной плате					**177 848**
31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,086	723,05	62
					–	–
	Итого по эксплуатации машин				0,216915	**62**
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,271	206497,31	55 968
21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,725	262939,65	190 542
	Итого по материалам					**246 510**

	Накладные расходы I уровня,	59,1				**105108**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**19063**
	Накладные расходы					**124172**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**43887**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**592480**
54 12-080101-1903	**Навеска водочных труб с подвесных люлек (труба водосточная)**	м труб		**89,1**	**1487,63**	**132 548**
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (4,00=856,4)	чел-ч	0,7279	64,856	856,4	55 543
	Итого по заработной плате					**55 543**
31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,02673	723,05	19
					–	–
	Итого по эксплуатации машин					**19**
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,085	206497,31	17 479
21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,226	262939,65	59 507
	Итого по материалам					**76 986**
	Накладные расходы I уровня,	59,1				**32826**
	Накладные расходы II уровня	3,6				**5953**
	Накладные расходы					**38779**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	8				**13706**
	Итого по разделу на подряд, тенге					**185033**
	Итого прямые затраты по смете					**23 004 531**
	Накладные расходы I уровня, тенге					3 480 271
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					26 484 801
	Накладные расходы II уровня					953 453
	Итого, тенге					27 438 254
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 195 060

Итого по смете на подряд, тенге		**29 633 314**
Временные здания и сооружения (1,2 %)		355 600
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)		623 470
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**30 612 384**
В текущих ценах 2018 года к= 1,0599383		**32 447 238**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,60023359537	**19 475 922**
НДС (12 %)		2 337 111
Всего по акту с учетом НДС		**21 813 033**

Руководитель:
ГККП «Дошкольная организация № 14 «Қонжық»
ГУ «Отдел образования города Актобе»

_____ **Драгун Н.П**

Руководитель:
ТОО" Орхан Иншаат"

_____ **Сулейменов А.А.**

Технический надзор:
Директор ТОО "СП БІРЛІК ИНЖИНИРИНГ"

_____ **Байкісі Б.К.**