ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, РИДДЕР ҚАЛАСЫ
"РИДДЕР ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" ММ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
2017 ж. "29" 11
№ 36

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШҚО. РИДДЕР ҚАЛАСЫ. ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" ММ РИДДЕР ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
СТН 181400214042
ҚҰЖАТТАР ҮШІН
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 11 2017 г.

Заказчик **КГП на ПХВ «Водоканал» акитама города Риддера, Восточно – Казахстанская область, директор Киреева Татьяна Александровна**

фамилия, имя отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 20.07.2017 года ПК «ПромСтройАвтоматика» , г.Усть-Каменогорск, ул. Потанина 15б** в лице председателя_Малдыбаевой Аллы Николаевны

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 24.11.2017 года ТОО ТОО «Восток Инжиниринг» Бурмистров Владимир Викторович аттестат KZ26VJE00024464 от 31.03.2017.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 01.08.2017 года ТОО «Востокагропромпроект», Урунтаев Марат Жумашевич**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Водопроводные сети в районе Таловка города Риддер, Восточно-Казахстанская»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **ВКО, г. Риддер, район Таловка**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «25» ноября 2013г. №1064 постановления акима города Риддер на право временного безвозмездного землепользования**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ г.
№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Восточно-Казахстанской области» № KZ76REA00033160 от 8 августа 2016 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Востокагропромпроект» № 06-0069/14 от 24.02.2014 года;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ «Отдел архитектуры, строительства и градостроительства города Риддер» №9-Р от 03.03.2014**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август **2016 г.;**

месяц, год

окончание работ сентябрь **2017г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6**,0**;

фактически, месяц: 13**,0**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода	м	ПЭ Ø160х9,5мм 334– м., ПЭØ110х6,6мм -5478м, ПЭØ25х1,8мм – 1388м		ПЭ Ø160х9,5мм 334– м., ПЭØ110х6,6мм -5325м, ПЭØ25х1,8мм – 1463м ПЭØ63х3,8мм - 210 м	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период не предусмотрено;

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
Площадь нежилых помещений	$м^2$		

Число помещений, комнат	шт		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
в том числе:						
1-о комнатных						
2-х комнатных						
3-х комнатных						
4-х комнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водопровод из напорных полиэтиленовых труб. Протяженность трубопровода: Ø160х9,5мм – 334 п.м., Ø110х6,6мм – 5325 п.м., Ø63х3,8мм - 210 п.м Подводки к участкам Ø25х1,8мм – 1463п.м.,
Ремонт здания насосной станции №3: замена кровли, штукатурка и покраска стен. Замена трех насосов на насосы Wilo NL 50/315-30-2-12-50, производительностью 105м^3/час, мощностью 30 кВт каждый.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по проекту (проектно-сметной документации): всего 102552 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 86765,83 тысяч тенге, оборудование – 12 010,5 тыс.тенге; прочие - 3776 тыс.тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 90606,274 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 77122,74 тысяч тенге, оборудование – 10723,661 тыс.тенге, прочие – 2759,87 тыс.тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Водопроводные сети в районе Таловка города Риддер, Восточно-Казахстанская область»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)из полиэтиленовых труб Ø160х9,5мм	м	334	
	6)из полиэтиленовых труб Ø110х6,6мм	м	5478	
2	Распределительная сеть	м		

	(общая протяженность)			
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб Ø25х1,8мм	м	1388	
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	115	
4	Задвижка d50мм	шт	6	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
5	Вентили d15мм	шт	352	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d15мм	шт	176	
	" d-	шт		
	" d-	шт		

7	Гидрант	шт	32	
8	Водопроводный ввод (врезка в существующий водопровода)	шт	18	
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из	м		

	керамических труб			
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик Киреева Т.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор__Герсонский Г.Э._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П