Форма №3

Справка
О стоимости выполненных работ и затрат за __май-июнь__ месяц 2017 года.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «А. Мерей И К»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ЖолЭнергоКурылыс»

ДОГОВОР: Договор субподряда № 2 от 15.05.2017 г

Наименование строики – "Строительство сетей электроснабжения и установка КТП на территории новостройках населенных пунктов Достык, Калшораев, Бескетик, Гулистан, Хайдар сельского округа Достык Мактааральского района ЮКО"

Наименование вида, комплекса работ	С начала строительства в тенге		Выполнено за текущий месяц в тенге	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
Всего по стройке	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000
Итого к оплате	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000

Подрядчик: ТОО «А.Мерей И К»

_____ Д.А.Иманбеков

Субподрядчик: ТОО «ЖолЭнерго Курылыс »

_____ Т.Т.Турданова

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «А.Мерей И К»

Субподрядчик: ТОО «ЖолЭнероКурылыс»
Договор: Субподряда № 2 от 15.05.2017

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей 10/0,4кВ электроснабжения с.Достык Мактааральского района ЮКО

Наименование обьекта: Строительство сетей 10/0,4кВ электроснабжения с.Достык Мактааральского района ЮКО

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май-июнь 2017 года

N п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./маш.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета 2-1 на сети 10 кВ										
1.	Е0133-109-6 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	2,25	41504,56	31105,06	93482	70059	51,10	115
				9157,50	6414,57	20626	14448	22,72	51
2.	Е0133-111-8 При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	опора	38,29	2673,15	2069,02	102354	79222	2,12	81
				393,75	347,67	15077	13312	1,16	44
4.	Е0133-103-1 Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	34,00	1534,11	878,23	52160	29860	3,06	104
				506,25	246,42	17212	8378	1,03	35
11.	Е0133-103-2 Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6,00	3155,76	1990,26	18935	11942	5,98	36
				985,50	549,90	5913	3299	2,29	14
26.	Е0133-116-3 Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	6,00	2263,89	769,89	13583	4619	7,42	45
				1386,00	236,48	8316	1419	1,03	6
38.	Е0133-103-2 Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	5,00	3155,76	1990,26	15779	9951	5,98	30
				985,50	549,90	4928	2750	2,29	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	5,00	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	24183 7380	15936 4392	9,00 3,63	45 18
70.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	3156 986	1990 550	5,98 2,29	6 2
86.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	10,00	1889,91 751,50	953,91 269,87	18899 7515	9539 2699	4,55 1,14	46 11
		ИТОГО:								**342531**

Смета 2-2 на сети 0,4 кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	112,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	171820 56700	98362 27599	3,06 1,03	343 115
8.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	13,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	41025 12812	25873 7149	5,98 2,29	78 30
18.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	26,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	82050 25623	51747 14297	5,98 2,29	155 60
30.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	13,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	41025 12812	25873 7149	5,98 2,29	78 30
46.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	9,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	28402 8870	17912 4949	5,98 2,29	54 21
61.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	5,83	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	42359 16017	25153 6824	16,10 4,45	94 26
62.	Е0133-111 -1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	опора	58,35	196,88 56,25	124,88 23,13	11488 3282	7287 1350	0,34 0,08	20 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
68.	Ц0108-600 -1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	190,00	62,90	5,40	11951	1026	--	--	
					54,00	2,30	10260	437	0,01		3
72.	Е0133-114 -1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВкзданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	190,00	392,74	154,24	74621	29306	1,27		241
					213,75	32,13	40612	6105	0,13		25
		ИТОГО:									504741

Смета 2-3 трансформаторная подстанция

1.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	6,00	2238,10	1743,10	13429	10459	3,00		18
					495,00	454,41	2970	2726	1,81		11
2.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	6,00	4098,19	1460,06	24589	8760	12,10		73
					2191,50	441,68	13149	2650	1,90		11
19.	Е0133-116 -1	Установка линейногокомплек электрооборудования разрядников с помощью механизмов	т	5,00	2476,72	1756,72	12384	8784	3,76		19
					616,50	306,68	3082	1533	1,06		5
21.	Е0133-116 -3	Установка мачтового рубильника	шт	23,00	2263,89	769,89	52070	17708	7,42		171
					1386,00	236,48	31878	5439	1,03		24
		ИТОГО:									102472

ИТОГО:		94974	4515659	1850
		326020	139454	558

Накладные расходы :

На монтажные работы		182465
На общестроительные работы		305210
Всего накладных расходов:		487675
Итого с накладными		1437419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	86244
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1523663
Итого с временными, 2,8 %	1566325
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	1577290
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1583555
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1599218
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	4376751
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87535
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4464286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	535714
Итого с НДС	5000000

Составил:

ТОО «ЖолЭнергоКурылыс»

Турданова Т.Т

Принял:

ТОО «Мерей и К»

Сатымов О.Ш