Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и

осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" БИН 060240010430 Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62

Подрядчик:ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР" БИН 090740012561 Павлодарская обл. г.Аксу, ул.Донентаева,8

Наименование стройки: Реконструкция водопровода района Лесхоз, города Экибастуз

Наименование объекта- Внутрипоселковые водопроводные сети

Договор подряда №40 от 08 февраля 2021 года

Акт №1

приемки выполненных работ от 18 мая 2021г

(локальная смета №02-01)

Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Сухие грунты до глубины 2,0м, ниже на глубину 1,33м-мокрые рунты										
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в сухом грунте НР = 72 %										
				м3 грунта	3677	198,77	189,03	730861	695045	–	140157	940699	
						9,74	43,2	35816	158846	–	69681		

2	2 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 У№ширение под колодцы в сухом грунте НР = 72 %	м3 грунта	46,7	198,76	189,01	9282	8827	–	1780	11947
					9,74	43,19	455	2017	–	885	
3	3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2017	218,64	207,93	441001	419390	–	84570	567617
					10,71	47,52	21611	95848	–	42046	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	110,88	2078,45	–	230458	–	–	165930	428099
					2078,45	–	230458	–	–	31711	
5	5 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 Уширение под колодцы в мокром грунте НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	31,1	218,65	207,94	6800	6467	–	1304	8752
					10,71	47,52	333	1478	–	648	
6	6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Разработка вручную длиной 8м, Н=0,2м НР = 72 %	м3 грунта	13,75	1506,11	–	20709	–	–	14910	38469

7	7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Разработка вручную длиной 8м, Н=1,33м НР = 72 % т.ч. п.3.176.1; ктрр1=1.15;	м3 грунта	9,14	1506,11 1732,06	– –	20709 15831	– –	– –	2850 11398	29407
8	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 Подбивка пазух трубб+защитный слой НР = 72 %	м3 грунта	443,5	1732,06 715,08	– –	15831 317138	– –	– –	2178 228339	589115
9	9 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1524	715,08 17,67	– 17,67	317138 26929	– 26929	– –	43638 7205	36865
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1524	– 148,58	6,57 72	– 226429	10007 109733	– –	2731 118873	372926
	Раздел 2 Водопроводные сети				76,57	31,76	116696	48406	–	27624	
11	19 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1906 1501	78 36,5	3812 3002	156 73	654 –	3044 548	7404

12	20	2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	87598		175196		175196	–	189212
						–		–		–	14016	
	2.14 Трубопроводы											
13	77	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,504	328543,65	102936,51	165586	51880	1166	125220	314070
						223293,65	27668,65	112540	13945	–	23264	
14	78	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,65	271695,38	71920	176602	46748	424	140444	342410
						199123,08	19127,69	129430	12433	–	25364	
15	79	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	509,04	1651		840425		840425	–	907659
						–		–		–	67234	
16	80	2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	656,5	119		78124		78124	–	84374
						–		–		–	6250	
17	81	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка отводов (122штх0.5м) НР = 99 %	км трубопровода	0,001	327000	102000	327	102	2	248	621
						223000	28000	223	28	–	46	

18	82 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,01	1651		1668		1668	–	1801
					–		–		–	133	
	2.17 Колодцы водопроводные сборные ж/б Д2000=16шт										
19	107 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,88	35571,95	8952,97	885030	222750	264227	478427	1472534
					15998,91	3424,72	398053	85207	–	109077	
20	108 2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 Подбетонка	м3	3,925	15463		60692		60692	–	65547
					–		–		–	4855	
21	109 2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 Омоноличивание отверстий	м3	4	18848		75392		75392	–	81423
					–		–		–	6031	
22	110 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	8	22502		180016		180016	–	194417
					–		–		–	14401	
23	111 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	22565		361040		361040	–	389923
					–		–		–	28883	

24	112 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а. из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	22565	180520	180520	–	194962
					–	–	–	14442	
25	113 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	20749	165992	165992	–	179271
					–	–	–	13279	
26	115 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	4731	37848	37848	–	40876
					–	–	–	3028	
27	116 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	9672	77376	77376	–	83566
					–	–	–	6190	
28	118 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	24,88	270	6718	6718	–	7255
					–	–	–	537	

Итого **7 581 221**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 402 295
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 588 027

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		428 288
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 507 480
- накладные расходы, тенге		1 521 849
в т.ч. зарплата, тенге		136 966
- сметная прибыль (8 %), тенге		561 570
Всего		**7 581 221**
Временные здания и сооружения (1,04 %)		78 845
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)		278 060
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**158 763**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.		**8 096 889**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049901		8 500 932
С коэффициентом снижения	0,9	7650839
НДС (12 %)		918 101
Итого		**8 568 940**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430
Главный специалист :
_____Зайнишев А.Б.

Подрядчик:
ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561
Директор
_____Нурмагамбетов Н.Е.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707 Аттестат KZ54VJE00062081
Эксперт технического надзора
_____Копешев А.Г

Авторский надзор:
ТОО "Строительная группа "Архитектор"
БИН 840622350191 Приказ №58 от 16.04.2021г
Директор
_____Абуов С.