Генподрядчик: **ТОО "Оливия"**

Субподрядчик: **ТОО "Atlant Building KZ"**

Форма 2

Наименование стройки -г.Караганда, м-рн "Панель-Центр". Жилые дома типа "Трилистник" (корректировка)

Наименование объекта -24-этажный 192-квартирный жилой дом №8. **Общестроительные работы по черт.АР**

Акт № 9
приемки выполненных работ за октябрь 2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
1	Е0108-22-1 т.ч. п-1.15	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /толщ.100,200мм/	39,405424	1597,80	372,83	62962	14692	34107	3,72	147
		м3		594,00	139,50	23407	5497	118	0,68	27
2	С121-030301-0403 Методические указания по переходу на сметно-нормативную базу 2015 года, пункт 7.6	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	36,2529524	4904,25	--	177794	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-22-1 т.ч. п-1.15	Кладка стен из бетонита без облицовки при высоте этажа до 4 м /толщ.200мм АР-12,п. 11/	5,6064	1597,80	372,83	8958	2090	4853	3,72	21
		м3		594,00	139,50	3330	782	118	0,68	4

4	С121-030302-0226 прим. Методические указания по переходу на сметно-нормативную базу 2015 года, пункт 7.6	Бетонит полнотелый размером 390 мм х 190 мм х 188 мм	350,4	75,08	--	26309	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-22-1 т.ч. п-1.15	Кладка стен из блоков СКЦ без облицовки при высоте этажа до 4 м /толщ.200мм/. /Для зданий высотой более 9 этажей	22,752	1597,80	372,83	36353	8483	19693	3,72	85
		м3		594,00	139,50	13515	3174	118	0,68	15
6	С121-030302-0226 прим. Методические указания по переходу на сметно-нормативную базу 2015 года, пункт 7.6	Камни стеновые СКЦ полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм	1422	75,08	--	106768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
7	Е0108-22-1 прим.	Кладка стен стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /толщ.250мм/	126,1483563	1631,35	372,83	205792	47032	109185	3,72	469
		м3		594,00	139,50	74932	17598	118	0,68	86
8	С121-030301-0403 Методические указания по переходу на сметно-нормативную базу 2015 года, пункт 7.6	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	116,0712075	4904,25	--	569242	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,098816	102505,65	422,15	10129	42	981	56,40	6
		т		8257,50	157,50	816	16	118	0,77	--
10	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /гибкие связи Н-1/	0,1512	13010,10	1826,10	1967	276	1861	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1225	104	140	3,37	1

11	С12041-444 Изм. и доп. вып. 30 прим.	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 6 мм ГОСТ 6727-80	0,1512	70913,00	--	10722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /Оп-1,Оп-2/	0,1232134	93997,62	304,24	11582	37	4294	198,00	24
		1т		33075,00	114,75	4075	14	105	0,56	--
13	С11011-2160 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х60 мм	1264,990337	1,93	--	2441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-44-10 т.ч р.3 п.3.2	Укладка перемычек масса до 0,3 т	106	117,68	77,06	12474	8169	8211	0,17	18
		шт		27,67	27,67	2933	2933	140	0,12	13
15	С143015-64 Изм. и доп. вып. 30	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84//ПР-6,ПР-7,ПР-8,ПР-9/	3,552	18807,00	--	66802	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0109-24-1 прим.	Монтаж металлического уголка под ж/б перемычки/АР-32/	1,9000751	13859,99	4022,39	26335	7643	17377	56,50	107
		т		9090,00	1071,86	17272	2037	90	3,81	7
17	С121-050201-0502 Методические указания по переходу на сметно-нормативную базу 2015 года, пункт 7.6	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	1,9000751	66501,77	--	126358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /деталь g5, лист АР 32/	0,01152	33697,62	304,24	388	4	401	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	381	1	105	0,56	--
19	С12041-444 Изм. и доп. вып. 30 прим.	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 6 мм ГОСТ 6727-80	0,01152	70913,00	--	817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0109-24-2прим.	Монтаж металлических перемычек /ПРМ10/	0,12008	15822,22	5129,62	1900	616	1206	61,80	7
		т		9945,00	1216,58	1194	146	90	4,09	--

21	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,096064	128055,00	--	12301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0109-24-2 прим.	Монтаж металлических перемычек из арматуры диам. 10 мм /АР, лист 32, прим. 5/	0,0064831	15822,22	5129,62	103	33	65	61,80	--
		т		9945,00	1216,58	64	8	90	4,09	--
23	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0064831	62817,00	--	407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных	0,8273601	147939,10	1826,10	122399	1511	10182	42,70	35
		т		8100,00	690,75	6702	571	140	3,37	3
25	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	144,7469909	33,16	0,04	4799	6	1084	0,04	6
		м2		8,32	--	1204	--	90	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ /ЛИСТ АР-38/								
26	Е0108-22-1 прим.	Кладка стен стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /толщ.100мм/	4,8992	1597,80	372,83	7828	1827	4240	3,72	18
		м3		594,00	139,50	2910	683	118	0,68	3
27	С121-030301-0403 Методические указания по переходу на сметно-нормативную базу 2015 года, пункт 7.6	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	4,507264	4904,25	--	22105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.15 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /для зданий высотой более 9 этажей / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/. / Из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	24,496	367,83	34,37	9010	842	5835	1,21	30
		м2		189,00	12,87	4630	315	118	0,06	2

29	С121-030101-0804 Методические указания по переходу на сметно-нормативную базу 2015 года, пункт 7.6	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	0,0010043	28532,25	--	29	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	234,9018182	888,57	1,02	208727	239	9385	0,24	55
		м2		37,89	0,16	8900	38	105	--	--
31	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	234,9018182	133,23	1,19	31296	280	9434	0,22	52
		м2		37,80	0,45	8879	106	105	--	1
32	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	234,9018182	913,30	4,92	214535	1156	48076	1,15	270
		м2		193,05	1,87	45348	439	105	0,01	2
33	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	126,4	348,88	3,43	44098	434	9959	0,46	58
		м2		73,73	1,31	9319	166	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2143733	95409			1418
			Тенге			231037	34628			164
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2103094				
		Материалы -	Тенге			496936				
		Всего заработная плата -	Тенге				244943			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1042993				
		Местные материалы -	Тенге			263542				
		Накладные расходы -	Тенге			281782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143093				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2527968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1601
		Сметная заработная плата -	Тенге				287211			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40639				
		Материалы -	Тенге			1515				
		Всего заработная плата -	Тенге				20721			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12301				
		Накладные расходы -	Тенге			18649				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2797			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3557				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			62845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				23518			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			2590813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1733
		Сметная заработная плата -	Тенге				310729			

РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ

34	Е0108-22-1прим.	Кладка перегородок из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	13,4737744	1562,92	372,83	21058	5023	11662	3,72	50
		м3		594,00	139,50	8003	1880	118	0,68	9
35	С121-030301-0403 Методические указания по переходу на сметно-нормативную базу 2015 года, пункт 7.6	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	12,3958718	4904,25	--	60792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-22-1прим.	Кладка перегородок из блоков СКЦ без облицовки при высоте этажа до 4 м	35,96832	1562,92	372,83	56216	13410	31132	3,72	134
		м3		594,00	139,50	21365	5018	118	0,68	24
37	С143003-137 прим.	Камни стеновые СКЦ пустотелые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм	4496,04	38,99	--	175308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0109-24-1 прим.	Монтаж металлической перемычки /ПРМ4, ПРМ5/	0,29216	13859,99	4022,39	4049	1175	2672	56,50	17
		т		9090,00	1071,86	2656	313	90	3,81	1
39	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,29216	128055,00	--	37413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,7648	33,16	0,04	291	--	66	0,04	--
		м2		8,32	--	73	--	90	--	--
41	Е0110-87-6 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство перегородок глухих с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. /зашить гипсокартоном вентшахты,стояки,электр. ниши/	360,94	275,78	8,12	99541	2932	73632	1,00	363