		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				26888			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10902213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11721
		Сметная заработная плата -	Тенге				2182727			
		Стоимость с оборудованием	**Тенге**			**10 902 213**				
		Стоимость оборудования	**Тенге**			**0**				
		Стоимость без оборудования	**Тенге**			**10 902 213**				
		Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**			**98 120**				
		Итого:	**Тенге**			**11 000 333**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	**Тенге**			**224 407**				
		Итого:	**Тенге**			**11 224 740**				
		Итого по пересчету в текущие цены 2018г к = 3,103226	**Тенге**			**34 832 901**				
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**			**696 658**				
		Итого:	**Тенге**			**35 529 559**				
		НДС 12%	**Тенге**			**4 263 547**				
		Итого по АКТУ:	**Тенге**			**39 793 106**				



Генподрядчик: ТОО "Оливия" _____ Нефедов В.Н.

Субподрядчик: ТОО «Atlant Building KZ» _____ Кобыльский Э.И.

		м2 перегородок (за вычетом проемов)		168,43	1,57	60793	567	120	0,01	2
42	С12021-367	Профили направляющие ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованные, размерами 50 мм х 30 мм	453,087982	41,25	--	18689	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-283 Изм. и доп. вып. 25	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	740,071376	35,00	--	25902	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С11031-603 Изм. и доп. вып. 30	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	16,95689	5615,00	--	95213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-2195 Изм. и доп. вып. 30	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	757,974	226,00	--	171302	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			765774	22541			563
			Тенге			92890	7777			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			698410				
		Материалы -	Тенге			36033				
		Всего заработная плата -	Тенге				97698			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			521304				
		Местные материалы -	Тенге			29472				
		Накладные расходы -	Тенге			116491				58
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				17474			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			48894				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			863795				641
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				115172			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			67364				
		Сметная заработная плата -	Тенге			218				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2969			
		Материалы -	Тенге			63315				
		Всего заработная плата -	Тенге			2672				1
		Стоимость материалов и конструкций -	чел.-ч				401			
		Накладные расходы -	Тенге			4202				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			74239				19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				3370			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			938034				660
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

		Сметная заработная плата -	Тенге				118542			

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ

ТИП Б

46	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	48,39	1459,67	11,72	70633	567	10480	1,06	51
		м2		171,68	4,39	8308	212	123	0,02	1
47	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	53,1	139,52	0,32	7409	17	2726	0,24	13
		м		41,63	0,11	2211	6	123	--	--

ТИП Г

48	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	402,11	722,83	4,90	290657	1970	29849	0,38	154
		м2		58,50	1,85	23523	744	123	0,01	4
49	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	405,9	123,31	0,16	50052	65	8113	0,09	36
		м		16,18	0,07	6567	28	123	--	--

ТИП Л

50	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм/полистиролбетон толщ.60 мм/	948,4215026	237,89	13,43	225617	12737	83572	0,45	427
		м2		66,60	5,04	63165	4780	123	0,02	23
51	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	948,4215026	297,63	5,36	282281	5084	8213	0,04	33
		м2		5,04	2,00	4780	1897	123	--	1
52	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/толщ.15 мм/	1376,991772	200,10	9,95	275531	13701	94746	0,36	490
		м2		52,20	3,74	71879	5150	123	0,02	25
53	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1376,991772	-32,23	-0,67	-44375	-923	-1490	--	-6
		м2		-0,63	-0,25	-868	-344	123	--	-2

ТИП Е

54	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/толщ.25 мм/	288,1695027	200,10	9,95	57662	2867	19828	0,36	103
		м2		52,20	3,74	15042	1078	123	0,02	5
55	Е0111-11-2	Добавляется позиция: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	288,1695027	32,23	0,67	9287	193	312	--	1
		м2		0,63	0,25	182	72	123	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1224753**	**36279**			**1302**
			Тенге			**194789**	**13623**			**58**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1224753				
		Материалы -	Тенге			372393				
		Всего заработная плата -	Тенге				208412			
		Местные материалы -	Тенге			621292				
		Накладные расходы -	Тенге			256347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38452			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88866				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1569967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1489
		Сметная заработная плата -	Тенге				246864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1569967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1489
		Сметная заработная плата -	Тенге				246864			
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1-ЫЙ ЭТАЖ								
56	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание оштукатуренных поверхностей /из сухих шпаклевочных смесей толщиной до 5 мм стен/**	**856,78**	**77,28**	**3,43**	**66212**	**2939**	**67507**	**0,46**	**390**
		м2		**73,73**	**1,31**	**63170**	**1122**	**105**	**0,01**	**5**
57	**С122-050101-0101 Методические указания по переходу на сметно-нормативную базу 2015 года, пункт 7.6**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые**	**4155,383**	**31,58**	**--**	**131227**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		2-12 ЭТАЖИ								
58	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков**	**2851,30215**	**422,88**	**3,94**	**1205759**	**11234**	**310165**	**0,55**	**1578**
		м2		**102,11**	**1,49**	**291146**	**4248**	**105**	**0,01**	**21**

59	Е0115-62-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	1803,25955	258,38	4,19	465926	7562	269377	0,77	1385
		м2		141,30	0,97	254801	1749	105	0,06	100
60	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	146,5535331	1046,55	4,62	153376	677	39340	1,52	223
		м2		254,97	3,14	37367	460	104	0,02	2
		13-24 ЭТАЖИ								
61	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	1548,14358	422,88	3,94	654679	6100	168407	0,55	857
		м2		102,11	1,49	158081	2307	105	0,01	11
62	Е0115-62-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	869,0111566	258,38	4,19	224535	3644	129816	0,77	667
		м2		141,30	0,97	122791	843	105	0,06	48
63	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	552,7001009	348,88	3,43	192826	1896	43548	0,46	252
		м2		73,73	1,31	40751	724	105	0,01	3
64	Е0115-62-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются//под керамическую плитку/	259,4139522	207,36	3,51	53793	911	33168	0,67	174
		м2		121,05	0,72	31402	187	105	0,05	14
65	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	197,5025356	1046,55	4,62	206696	912	53016	1,52	300
		м2		254,97	3,14	50357	620	104	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3355029	35876			5826
			Тенге			1049866	12261			210
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3355029				
	Материалы -		Тенге			319112				

		Всего заработная плата -	Тенге				1062127				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131227					
		Местные материалы -	Тенге			1818947					
		Накладные расходы -	Тенге			1114345					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								557
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				167152				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268162					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4737537					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6593
		Сметная заработная плата -	Тенге				1229279				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4737537					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6593
		Сметная заработная плата -	Тенге				1229279				
		РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
66	**Е0107-58-1 Изм. и доп. вып. 13**	**Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей**	76,8924125	2287,52	2287,52	175893	175893	82428	--	--	
		м2		--	765,71	--	58877	140	3,63	279	
67	**Е0107-58-2 Изм. и доп. вып. 13 К=15**	**Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж**	76,8924125	6616,79	6616,79	508781	508781	238429	--	--	
		м2		--	2214,87	--	170307	140	10,50	807	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			684673	684673			--	
			Тенге			--	229184			1086	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			684673					
		Всего заработная плата -	Тенге				229184				
		Накладные расходы -	Тенге			320858					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60332					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1065863					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1247
		Сметная заработная плата -	Тенге				277313				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1065863					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1247
		Сметная заработная плата -	Тенге				277313				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			8173962	874777			9110	
			Тенге			1568583	297473			1556	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8065959					
		Материалы -	Тенге			1224474					

Всего заработная плата -		Тенге				1842365			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1695524				
Местные материалы -		Тенге			2733254				
	Накладные расходы -	Тенге			2089824				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1045
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				313474			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			609347				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10765129				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11570
	Сметная заработная плата -	Тенге				2155839			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			108003				
Материалы -		Тенге			1734				
Всего заработная плата -		Тенге				23690			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75617				
	Накладные расходы -	Тенге			21321				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3198			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7759				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			137084				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
	Сметная заработная плата -	Тенге				26888			
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			10902213				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11721
	Сметная заработная плата -	Тенге				2182727			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			8173962	874777			9110
		Тенге			1568583	297473			1556
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8065959				
Материалы -		Тенге			1224474				
Всего заработная плата -		Тенге				1842365			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1695524				
Местные материалы -		Тенге			2733254				
	Накладные расходы -	Тенге			2089824				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1045
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				313474			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			609347				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10765129				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11570
	Сметная заработная плата -	Тенге				2155839			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			108003				
Материалы -		Тенге			1734				
Всего заработная плата -		Тенге				23690			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75617				
	Накладные расходы -	Тенге			21321				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3198			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7759				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			137084				