Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры ,градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нурлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в селе Жынгылды Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за июль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-7	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	135,6	22,22	21	3012	2848	855	0,01	1		
	т.ч. п-3.37 К=1,2			1,21	5,29	164	717	97	0,02	2		
		м3										
2	Е0101-164-3	-Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	4,2	467,1	-	1962	-	2217	2,98	12		
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			467,1	-	1962	-	113	-	-		
		м3										
3	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под крыльца и	4,1	389,25	-	1596	-	1803	2,48	10		
				389,25	-	1596	-	113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пандусы/								
4	Е0101-27-2	м3 -Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	74,4	6,48	6,48	482	482	152	-	-
				-	2,1	-	157	97	0,01	1
5	Е0101-27-8	м3 -Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	74,4	3,2	3,2	238	238	75	-	-
				-	1,04	-	77	97	-	-
6	Е0101-17-8	м3 -Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы /недостающий грунт для подсыпки под полы/	10,9	32,35	30,77	353	335	103	0,01	-
				1,42	8,34	15	91	97	0,03	-
7	С010333-А5-1	м3 --Подвозка грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	17,44	54	-	942	-	188	0,23	4
				10,8	-	188	-	100	-	-
8	Е0101-20-2	т -Работа на отвале 2 группы грунтов	10,9	3,88	3,24	42	35	17	-	-
				0,48	1,12	5	12	97	-	-
9	Е0101-19-2 К=10	м3 -Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	10,9	18,44	13,7	201	149	54	-	-
				-	5,1	-	56	97	0,02	-
10	Е0101-27-2	м3 -Подсыпка по полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	74,2	6,48	6,48	481	481	151	-	-
				-	2,1	-	156	97	0,01	1
11	Е0101-27-8	м3 -Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	74,2	3,2	3,2	237	237	75	-	-
				-	1,04	-	77	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке и подсыпке под полы м3	148,6	21,55	4,52	3202	671	2455	0,11	16
				17,03	-	2531	-	97	-	-
13	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке и подсыпке под полы м3	148,6	23,62	12	3510	1783	629	0,01	2
				1,62	2,75	241	408	97	0,01	2
14	Е0101-166-2-	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, подсыпка под полы в грунтах 2 группы м3	6,2	134,1	-	831	-	940	0,97	6
				134,1	-	831	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17089	7260			52
			Тенге			7534	1751			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17089	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9285	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1541	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			942	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1457	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10742	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10742	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	165,34	790,75	24,55	130743	4059	9971	0,26	43
				39,83	9,2	6585	1521	123	0,04	7
16	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонной монолитной подушки Пм1 при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4, F50 м2	19,9	7487,75	353,46	149006	7034	15013	3,6	72
				585	133,52	11642	2657	105	0,65	13
17	С12041-23	-Арматурные заготовки, не м3	0,42714	53000	-	22638	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	20,1985	183 -	- -	3696 -	- -	- -	- -	- -
19	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	20,1985	519 -	- -	10483 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0106-1-20	-Устройство монолитных ленточных фундаментов ФЛм1 из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4, F50 м3	34,6	7220,13 441	311,32 117,61	249816 15259	10772 4069	20294 105	2,82 0,57	98 20
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	35,119	183 -	- -	6427 -	- -	- -	- -	- -
22	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	35,119	519 -	- -	18227 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных монолитных фундаментов под перегородки при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50 м3	9,3	7215,73 585	353,46 133,52	67106 5441	3287 1242	7016 105	3,6 0,65	33 6
24	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,25078	53000 -	- -	13291 -	- -	- -	- -	- -
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,4395	183 -	- -	1727 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,4395	519 -	- -	4899 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	287,32	245,44 37,35	3,82 1,44	70520 10731	1098 414	13151 118	0,21 0,01	61 2
28	Е0108-4-1	м2 -Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором марки М100	43,52	349,17 58,05	4,19 1,58	15196 2526	182 69	3062 118	0,38 0,01	17 -
29	Е0108-4-1	м2 -Гидроизоляция горизонтальная цементная перегородок, фундаментов цементным раствором 1:2	19,06	453,64 58,05	4,19 1,58	8646 1106	80 30	1341 118	0,38 0,01	7 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге			772423 53290	26512 10002			331 49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			772423	-	-		-
		Материалы -	Тенге			179580	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63292	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35930	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			477111	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10477	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			892809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73770	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			892809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73770	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1-1	Землянные работы				28411				
	РАЗДЕЛ 2-1	Фундаменты				892809				
		И Т О Г О				921220				
3. СН	РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,1 %				10133				
4. СН	РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1519				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				931353				
5. СН	РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затрады при производстве работ в зимнее время 1,26%				-	-			
6. СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				9313				
7. СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска , 0,4%				3725				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				944391				
		- в том числе возвратные суммы				1519				
8.		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 Г.				944391				
9. Пост. Правительства .791 от 11.9. 2007г К- 2,38968										
10.		-Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%				2256792				
11. Решение Правительства		- НДС (12%)				45135				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				270815				
						2572742 тенге				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК