Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Жыңгылды Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за август месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
30	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50	105,4	1843,36	321,26	194290	33861	89828	4,1	432
				603	119,25	63556	12569	118	0,59	62
		м3								
31	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50	45,26	1843,36	321,26	83430	14540	38573	4,1	186
				603	119,25	27292	5397	118	0,59	27
		м3								
32	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок толщ.190 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50	47	1843,36	321,26	86638	15099	40056	4,1	193
				603	119,25	28341	5605	118	0,59	28
		м3								
33	Спрайс-лист	-Стоимость камня-ракушечника	193,7068	3000	-	581120	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0108-12-1	-Армирование кладки перегородок толщ.190 мм	0,24	8679,65	422,15	2083	101	2383	56,4	14
				8257,5	157,5	1982	38	118	0,77	-
		т								
35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,24	41200	-	9888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

36 Е0110-87-3 -Устройство перегородок толщ.100 мм в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	10,5	2003,49	14,13	21037	148	4972	2,32	24
		389,25	5,33	4087	56	120	0,03	-
м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		978487	63750			848
		Тенге		125258	23665			117
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		978487	-	-		-
Материалы -		Тенге		22138	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	148923	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		9888	-	-		-
Местные материалы -		Тенге		757453	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		175812	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		88
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	26372	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		69258	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1223556	-	-		1053
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге		-	175294	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		1223556	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1053
Сметная заработная плата -		Тенге		-	175294	-		-
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ								
37 Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т на растворе марки М100	66	113,36	66,43	7482	4385	4407	0,15	10
		23,85	23,85	1574	1574	140	0,11	7
шт								
38 С143015-64 -Перемычки из тяжелого бетона класса В15	3,7476	26800	-	100436	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		107917	4385			10
		Тенге		1574	1574			7
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		107917	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	3148	-		-
Местные материалы -		Тенге		101959	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		4407	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	661	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6739	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		119064	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		19
Сметная заработная плата -		Тенге		-	3809	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		119064	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		19
Сметная заработная плата -		Тенге		-	3809	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ

ГЛАВНЫЕ СОСТАВНЫЕ БАЛКИ НА ОТМ.2,800

39	Е0110-11-4	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок с антисептированием, обертыванием концов балок толем	334,4	304,8	30,89	101925	10330	72856	1,09	364
				169,88	11,68	56808	3906	120	0,06	19
		м2								
40	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина 7,4 м, ширина 150 мм, толщина 200 мм, II сорта /главная балка/	9,8	18300	-	179340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина 7,0 м, ширина 50 мм, толщина 50 мм, II сорта	1,4	13800	-	19320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	С11021-71	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 150 мм, толщина 30 мм, II сорта	9,2	13200	-	121440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	С11011-980	-Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 /в 2 слоя/	70,4	84	-	5914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
44	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б /пароизоляция в один слой/	334,4	60	-	20064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
45	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки повышенной жесткости ГОСТ 9573-96 толщ.150 мм	50,16	3405	-	170795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	С11011-728 Изм. и доп.вып.13	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б /в один слой/	334,4	60	-	20064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м2							
47	С11011-1040	-Шурупы с полукруглой головкой 6х35 мм	0,00813	92100	-	749	-	-	-	-
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
48	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций	т 20,4	573,75	28,11	11704	573	3288	0,78	16
				123,75	10,58	2525	216	120	0,05	1
49	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из цементно-песчаного раствора М100	м3 305,28	254,99	15,94	77844	4866	14753	0,24	74
				34,65	5,96	10578	1819	119	0,03	9
50	Е0112-17-2 К=15	-Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30 мм	м2 305,28	144,97	2,1	44256	641	872	0,01	4
				1,65	0,75	504	229	119	-	1
51	Е0106-11-10	-Армирование цементно-песчаной стяжки	м2 0,428	5239,08	327,33	2242	140	905	11,6	5
				1890	123,75	809	53	105	0,6	-
52	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	1т 0,428	41200	-	17634	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	793290	16550		464
	Тенге	71223	6223		31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	793290	-	-	-
Материалы -	Тенге	45573	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77446	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	555319	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	104626	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	92675	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	46
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13901	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	53158	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	939123	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	541
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91347	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	939123	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	541
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91347	-	-

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ

53	E0110-14-1	-Установка деревянных конструкций кровли с антисептированием, установкй прокладок из толя	7,58	21304,82	334,28	161491	2534	32050	22,1	168
				3397,5	126	25753	955	120	0,62	5
54	E0110-3-4	-Устройство лобовой доски м3	10	774,6	8,67	7746	87	1295	0,68	7
				104,63	3,26	1046	33	120	0,02	-
55	E0110-3-5	-Устройство карнизной доски м2	29	504,96	7,54	14644	219	7569	1,43	41
				214,65	2,86	6225	83	120	0,01	-
56	E0110-53-1	-Антисептирование водными растворами лобовой доски и карнизной доски м2	39	186,45	0,8	7272	31	448	0,06	2
				9,25	0,32	361	12	120	-	-
57	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций кровли м2	8,36	573,75	28,11	4797	235	1348	0,78	7
				123,75	10,58	1035	88	120	0,05	-
58	E0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, с устройством конькового элемента, с установкой противоветрового элемента, с учетом покрытия слухового окна м3	405,1	489,58	8,2	198328	3322	34135	0,42	172
				67,73	3,08	27437	1248	119	0,02	6
59	C11011-864 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 м2	0,0296	67180	-	1989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	E0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю т	405,1	20,48	0,91	8297	369	2440	0,03	12
				4,68	0,34	1896	138	120	-	1
61	E0110-53-3	-Антисептирование водными растворами обрешетки под кровлю м2	405,1	131,98	0,55	53465	223	3247	0,04	16
				6,48	0,2	2625	81	120	-	-
62	E0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной лобовой доски и карнизной доски за 2 раза м2	39	165,65	1,61	6460	63	3655	0,53	21
				88,65	0,61	3457	24	105	-	-
63	E0107-20-1	-Устройство креплений из арматуры м2	0,01196	34384,57	2434,57	411	29	550	170	2
				31950	920,25	382	11	140	4,49	-
64	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 5 мм т	0,00624	50600	-	316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02- 004 примен.		т						
65	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00572	52400	-	300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
66	Е0112-15-1	-Укладка рубероида в один слой полосой шириной 1,0 м в прикарнизной части крыши вдоль осей А и В	42,4	207,96	1,19	8817	50	1385	0,16	7
				27	0,45	1145	19	119	-	-
			м2							
67	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	87,78	61,05	0,9	5359	79	607	0,03	3
				5,42	0,34	476	30	120	-	-
			м							
68	Е0110-52-1	-Огнезащита ходовых досок	26,33	20,48	0,91	539	24	159	0,03	1
				4,68	0,34	123	9	120	-	-
			м2							
69	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами ходовых досок	26,33	131,98	0,55	3475	14	211	0,04	1
				6,48	0,2	171	5	120	-	-
			м2							
		ОКНО СЛУХОВОЕ /2 шт./								
70	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
				963	31,5	1926	63	120	0,15	-
			шт							
71	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина до 150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,052	10200	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
72	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина до 180 мм, толщина 40 мм, III сорта	0,038	10600	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
73	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина50 мм, толщина 50 мм, III сорта	0,01	10900	-	109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
74	С12065-68 примен.	-Дверной блок, окрашенный	1,21	9060	-	10963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
75	С11011-819	-Петля	4	40	-	160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	примен.									
76	С11011-813	-Шпингалет шт	2	- 142	- -	- 284	- -	- -	- -	- -
77	Е0110-7-1	-Устройство обшивки из доски шт	4,96	- 887,43	- 4,64	- 4402	- 23	- 356	- 0,36	- 2
78	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций слухового окна м2	0,264	58,05 573,75	1,76 28,11	288 151	9 7	120 43	0,01 0,78	- -
79	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами деревянных конструкций слухового окна м3	9,4	123,75 186,45	10,58 0,8	33 1753	3 8	120 108	0,05 0,06	- 1
80	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных конструкций слухового окна м2	5,68	9,25 165,65	0,32 1,61	87 941	3 9	120 532	- 0,53	- 3
				88,65	0,61	504	3	105	-	-
		ЛЕСТНИЦА ДЕРЕВЯННАЯ ДЛс-1 /2 шт./								
81	Е0110-5-1	-Установка деревянных лестниц с антисептированием м2	0,21	22541,72 3487,5	316,57 119,25	4734 732	66 25	909 120	22,5 0,58	5 -
82	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций лестницы м3	0,21	573,75 123,75	28,11 10,58	120 26	6 2	34 120	0,78 0,05	- -
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА /2 шт./								
83	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных т	0,0271	11564,85 5040	5475,87 1552,87	313 137	148 42	161 90	28,9 5,46	1 -
84	С12021-267	-Лестница металлическая, огрунтованная т	0,0271	133700 -	- -	3623 -	- -	- -	- -	- -
85	Е0115-172-4	-Масляная окраска лестницы, количество окрасок 2 м2	0,7317	148,4 108	0,07 0,02	109 79	- -	83 105	0,65 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			514612	7710			482
			Тенге			75943	2886			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			510675	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			412255	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	78650	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15053	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			93551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14033	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36254	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			640479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		542
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92683	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3937	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	179	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3623	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			644822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		543
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92886	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
86	Е0110-16-2	-Установка в жилых зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	27	593,71	59,17	16030	1598	7115	1,18	32
				198,45	21,16	5358	571	120	0,09	2
87	С12061-15	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-15 для жилья, окрашенные м2	27	4860	-	131220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С11011-799	-Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий м2	12	879	-	10548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	Е0115-201-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону комплект	27	718,72	2,93	19406	79	1817	0,41	11
				63	1,1	1701	30	105	0,01	-
90	Е0110-22-3	-Установка деревянных м2	27	167,2	3,84	4514	104	2139	0,4	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м		64,58	1,44	1744	39	120	0,01	-
91	С12069-14	-Доски подоконные, марка с ПД7-30 по ПД16-30, толщина 34 мм, шириной 300 мм, длина 1550 мм, окрашенные м2	18,6	864	-	16070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /подоконные сливы/ из оцинкованного листа толщ.0,7 мм м	4,7	377,5	0,05	1774	-	43	0,05	-
				7,7	0,02	36	-	119	-	-

м2

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			199563	1781			54
			Тенге			8839	640			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			199563	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30453	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9479	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157838	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			223318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11146	-		-

РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ

93	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	45,36	398,48	102,53	18075	4651	10196	0,9	41
				151,65	35,67	6879	1618	120	0,14	6
94	С12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ЛПЩ, окрашенные м2	8,4	4810	-	40404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10, ДГ 21-10Л внутренние, окрашенные	22,68	4010	-	90947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
96	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8; ДГ 21-8Л внутренние, окрашенные	6,72	4250	-	28560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
97	С12063-17 примен.	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9ЛПТ, окрашенные	7,56	5610	-	42412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
98	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380	-	22080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
99	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	8	1960	-	15680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
100	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный /для дверей бойлерной/	4	5500	-	22000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
101	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 /для дверей бойлерной/	4	789,15	16,15	3157	65	89	1,07	4
				177,75	6,75	711	27	12	0,03	-
		шт								
102	Е0110-16-1	-Установка в жилых зданиях фрамуг, площадь проема до 2 м2 /для дверного блока бойлерной/	1,08	828,63	71,29	895	77	386	1,64	2
				272,25	25,25	294	27	120	0,1	-
		м2								
103	С12061-2 примен.	-Блоки фрамужные одностворные со спаренными створками ОС 9-3 для жилья, окрашенные	1,08	3430	-	3704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
104	С11011-798 примен.	-Скобяные для фрамуг /независимо от высоты/ для жилых зданий	4	720	-	2880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0115-201-5	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	1,08	440,29	1,74	476	2	57	0,32	-
				49,73	0,63	54	1	105	-	-
106	Е0110-23-1	-Установка блоков-лазов в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2	398,48	102,53	797	205	450	0,9	2
				151,65	35,67	303	71	120	0,14	-
107	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10, окрашенные м2	2	12300	-	24600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных дверей-лазов м2	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников комплект	128,4	95,32	0,32	12239	41	1834	0,08	10
				11,79	0,11	1514	14	120	-	-
110	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами м	26	583	-	15158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8

	Тенге	350023	5040			59
	Тенге	9755	1758			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	350023	-	-		-
Материалы -	Тенге	20843	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11513	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	314385	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	13011	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1952	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21782	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	384815	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		72
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13465	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8

Нормативная трудоемкость -	Тенге	384815	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	72
	Тенге	-	13465	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4,5) 21300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3-1		Стены и перегородок				1223556				
Раздел 4-1		Перемычки				119064				
Раздел 5-1		Покрытие				939123				
Раздел 6-1		Кровля				644822				
Раздел 7-1		Окно				223318				
Раздел 8-1		Двери				384815				
		Итого				3534698				
3. СН	РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,1 %				38882				
4. СН	РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				5832				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				3573580				
5. СН	РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затрады при производстве работ в зимнее время 1,26%				45027				
6. СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				35735				
7. СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска , 0,4%				14294				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				3668636				
		- в том числе возвратные суммы				5392				
8.		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 Г.				3668636				
9. Пост. Правительства .791 от 11.9. 2007г К- 2,38968						8748081				
10.		-Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%				175337				
11. Решение Правительства		- НДС (12%)				1070809				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				9994227 тенге				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК