Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Жыңғылды Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ

ТИП 1

111	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	258,2	790,75	24,55	204173	6339	15571	0,26	68		
		Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)		17					21300			
				39,83	9,2	10284	2375	123	0,04	12		
112	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.60 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе с добавкой керамзитового гравия м2	15,492	10058,08	-	155820	-	10804	3,66	57		
				567	-	8784	-	123	-	-		
113	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	15,80184	183	-	2892	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
114	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора марки М150 м3	258,2	327,36	9,95	84525	2569	17766	0,36	92		
				52,2	3,74	13478	966	123	0,02	5		
115	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума с тепло-звукоизолирующим слоем на клее "Бустилат" м2	258,2	925,06	4,9	238850	1265	19166	0,38	99		
				58,5	1,85	15105	478	123	0,01	2		

116	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	м2	284,02	109,84	0,46	31197	131	4269	0,08	22
					12,04	0,18	3420	51	123	-	-
			м								
		ТИП 2									
117	E0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм		11,12	790,75	24,55	8793	273	671	0,26	3
					39,83	9,2	443	102	123	0,04	-
118	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.60 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе с добавкой керамзитового гравия	м2	0,6672	10058,08	-	6711	-	465	3,66	2
					567	-	378	-	123	-	-
119	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,680544	183	-	125	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
120	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора марки М25	м3	11,12	279,63	9,95	3109	111	765	0,36	
					52,2	3,74	580	42	123	0,02	-
121	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе марки М100 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	11,12	998,13	11,72	11099	130	2408	1,06	12
					171,68	4,39	1909	49	123	0,02	-
122	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических на цементном растворе марки М100	м2	12,232	144,59	0,32	1769	4	628	0,24	3
					41,63	0,11	509	1	123	-	-
			м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	749062	10822		361
	Тенге	54890	4064		20
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	749062	-	-	-
Материалы -	Тенге	388342	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	58954	-	-
Местные материалы -	Тенге	295008	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	72514	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10877	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49295	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	870870	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	417
Сметная заработная плата -	Тенге	-	69831	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	870870	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	41

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

123	Е0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу кровли с относом 5 см, с открытым рустом, без установки каркаса м2	269,32	1190,59	18,28	320650	4924	281388	5,93	1597
				990,57	4,49	266780	1208	105	0,02	6
124	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-0 02, СН РК 8.02-03-20 02	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм м2	277,3996	184	-	51042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений потолка клеевая простая по шпаклевке м2	269,32	23,54	0,16	6339	43	4474	0,1	27
				15,75	0,07	4242	19	105	-	-
126	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен м2	700,96	297,22	3,39	208336	2373	86643	0,65	456
				117	0,72	82012	505	105	0,05	35
127	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен /бойлерная/ м2	64,9	311,12	3,39	20192	220	8022	0,65	42
				117	0,72	7593	47	105	0,05	3
128	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений стен клеевая простая по шпаклевке м2	543,61	23,54	0,16	12795	87	9030	0,1	55
				15,75	0,07	8562	38	105	-	-
129	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке, подготовленных под окраску стен со шпаклевкой /бойлерная/ м2	38,2	88,67	1,42	3387	54	1240	0,19	7
				30,38	0,54	1161	21	105	-	-
130	Е0115-163-8	Простая окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке, со шпаклевкой м2	184,05	88,67	1,42	16320	261	5975	0,19	35
				30,38	0,54	5591	99	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			639060	7963			2219
			Тенге			375942	1936			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			639060	-	-		-

Материалы -		Тенге			68810	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	377878	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51042	-	-	-
Местные материалы -		Тенге			135304	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге			396772	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	198
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	59516	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			62150	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1097982	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	2464
Сметная заработная плата -		Тенге			-	437394	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			1097982	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	2464
Сметная заработная плата -		Тенге			-	437394	-	-

РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

131	Е0126-12-2	-Теплоизоляция наружных стен минераловатными плитами толщ.80 мм	270	164,63	50,15	44449	13540	29892	0,53	144
				92,03	18,68	24848	5044	100	0,09	25
		м2								
132	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки повышенной жесткости ГОСТ 9573-96	21,6	3405	-	73548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
133	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	270	547,34	4,92	147782	1328	55260	1,15	311
				193,05	1,87	52124	505	105	0,01	2
		м2								
134	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,3886	41200	-	16010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
135	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, с грунтовкой штукатурки	270	101,33	1,65	27358	446	5032	0,09	25
				17,12	0,63	4622	170	105	-	1
		м2								
136	Е0115-179-4	-Окраска цоколя за 2 раза кузбасским лаком	18,16	35,96	-	653	-	566	0,18	3
				29,7	-	539	-	105	-	-
		м2								
137	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	77,15	150,62	0,62	11620	48	6310	0,44	34
				69,08	0,23	5330	18	118	-	-
		м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			321420	15362			516

	----		---	---			---
	Тенге		87463	5736			28
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		321420	-	-		-
Материалы -	Тенге		41152	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	93199	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		89558	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		87885	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		97060	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	14559	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		25109	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		443589	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		593
Сметная заработная плата -	Тенге		-	107758	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		443589	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		593
Сметная заработная плата -	Тенге		-	107758	-		-

РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦО Кр-1 С ПАНДУСОМ /4 шт./

138 Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	44,52	790,75	24,55	35204	1093	2685	0,26	12
			39,83	9,2	1773	410	123	0,04	2
	м2								
139 Е0106-1-16	-Устройство монолитного крыльца и пандуса из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4 F50	5,4	6533,84	196,62	35283	1062	1965	1,79	10
			272,25	74,27	1470	401	105	0,36	2
	м3								
140 С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,0688	41200	-	2835	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
141 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,481	183	-	1003	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
142 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,481	519	-	2845	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
143 Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-1/	0,00544	93997,62	304,24	511	2	190	198	1
			33075	114,75	180	1	105	0,56	-
	1т								
144 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	13,08	245,44	3,82	3210	50	599	0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по бетону фундаментов		37,35	1,44	489	19	118	0,01	-
		м2								
145	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	15,48	84,93	5,89	1315	91	1604	0,42	6
				71,78	2,23	1111	35	140	0,01	-
		м								
146	С12021-245	-М/к ограждения из гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,234	172800	-	40435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
147	Е0115-172-4	-Масляная окраска м/к ограждения, количество окрасок 2	6,318	148,4	0,07	938	-	717	0,65	4
				108	0,02	682	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			123578	2298			36
			Тенге			5705	865			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83143	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25831	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6570	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2835	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46475	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1164	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7734	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40435	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40435	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2426	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42861	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			139217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7734	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТМОСТКА								
148	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	49,04	790,75	24,55	38779	1204	2957	0,26	13
				39,83	9,2	1953	451	123	0,04	2
		м2								
149	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой	49,04	601,11	-	29479	-	1614	0,14	7
				24,75	-	1214	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2								
150	Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных	49,04	384,24	-	18843	-	1038	0,09	5
		из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, добавлять на каждые 0,5 см толщины до 5 см		15,92	-	781	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			87101	1204			25
			Тенге			3948	451			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87101	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24608	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4399	-		-
		Местные материалы -	Тенге			57341	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	842	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5563	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5240	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			98273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5240	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5653625	170636			5457
			Тенге			881364	61552			334
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5609253	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1259584	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	942736	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1231847	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2065354	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			942	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1049847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		525
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	157477	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			399546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7058647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6315
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1100214	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44372	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	179	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44058	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2672	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7105851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1100416	-		-

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Жыңғылды Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015 года
(водапровод и канализация)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
		СИСТЕМА В1								
1	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 32х2 мм с гидравлическим испытанием и промывкой водой	32	310,32	5,28	9930	169	7804	1,05	34
				188,55	1,98	6034	63	128	0,01	-
		м								
2	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,016	49	-	1471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	Спрайс-лист	-Стоимость клапана шарового	8	644,42	-	5155	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Промресурс-KZ"	муфтового Ру-1,6МПа, Ду-25 мм 11б27п1		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 20х2 мм с гидравлическим испытанием и промывкой водой	48	439,78	12,19	21109	585	18252	1,64	79
				292,5	4,57	14040	219	128	0,02	1
		м								
5	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	43,152	30	-	1295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
6	Спрайс-лист ТОО "Промресурс-KZ"	-Стоимость клапана шарового муфтового Ру-1,6МПа, Ду-15 мм 11б27п1	4	255,45	-	1022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,72	200	-	2144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
8	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /ввод В1/	4	770,63	-	3083	-	1544	1,8	7
				301,5	-	1206	-	128	-	-
		1сальник								
		СИСТЕМА Т3								
9	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 20х2 мм с гидравлическим испытанием	48	439,78	12,19	21109	585	18252	1,64	79
				292,5	4,57	14040	219	128	0,02	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	43,152	30	-	1295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Спрайс-лист ТОО "Промресурс-KZ"	Стоимость клапана шарового муфтового Ру-1,6МПа, Ду-15 мм 11б27п1	4	255,45	-	1022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,44	200	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
13	Е0117-2-3	Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645	0,7	3
				126	-	504	-	128	-	-
		шт								
14	С131101-96	Смесители для умывальников настольные, с нижней камерой смешения	4	1750	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	77495	1345			201
	Тенге	35824	502			2
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	77495	-	-		-
Материалы -	Тенге	18636	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	36326	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21691	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	46497	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6975	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7440	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	131432	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		227
Сметная заработная плата -	Тенге	-	43300	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	131432	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		227
Сметная заработная плата -	Тенге	-	43300	-		-

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

15	Е0117-5-1	Установка моек стальных на одно отделение	4	3977,4	13,9	15910	56	1452	1,56	6
				279	4,5	1116	18	128	0,03	-
		комплект								
16	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и	4	1700	-	6800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отводом для моек		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ТРК-ПВХ100-П Ду-100 мм	28	748,88	1,43	20969	40	3689	0,56	16
				102,38	0,54	2867	15	128	-	-
		м								
18	Спрайс-лист "JAKKO"	-Стоимость колена 90 град.-100-ПВХ-II Ду-100 мм	4	112,31	-	449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Спрайс-лист "JAKKO"	-Стоимость тройника прямого 90 град.-100х50 мм	4	100,22	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Спрайс-лист "JAKKO"	-Стоимость ревизии Ду-100 мм	4	222,55	-	890	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ТРК-ПВХ100-П Ду-50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
				106,2	0,25	425	1	128	-	-
		м								
22	С130804-66	-Стоимость колена 90 град.-100-ПВХ-II Ду-50 мм	0,4	837	-	335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
23	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,28	200	-	856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
24	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /выпуски К1/	4	770,63	-	3083	-	1544	1,8	7
				301,5	-	1206	-	128	-	-
		1сальник								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52174	98			31
			Тенге			5613	34			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52174	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36731	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5648	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9731	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1084	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62967	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6732	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			62967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6732	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			129669	1444			232
			----			---	---			---
			Тенге			41437	536			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			129669	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55367	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41973	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31422	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8059	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11004	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			194399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50032	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			194399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50032	-		-

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Жыңғылды Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015 года
(электрооборудование и электроосвещение)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-599-1	Щиток распределительный с автоматическими выключателями, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	4	961,6	22,6	3846	90	1574	2	8
				412	2,3	1648	9	95	0,01	-
		шт								
2	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	4	166,9	5,4	668	22	609	1	4
				158	2,3	632	9	95	0,01	-
		шт								
3	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения	12	357,8	-	4294	-	3203	2	24
				281	-	3372	-	95	-	-
		шт								
4	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	20	120,3	1,7	2406	34	1459	0,49	10
				76,5	0,3	1530	6	95	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-592-1	Патрон стенной	4	84,2	1,9	337	8	294	0,49	2
		шт		77	0,4	308	2	95	-	-
6	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	4	115,1	2,8	460	11	389	0,64	3
		компл		102	0,5	408	2	95	-	-
7	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	495	47,2	14,8	23364	7326	14390	0,16	79
		м		26,3	4,3	13019	2128	95	0,02	12
8	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	32	62,7	0,2	2006	6	1760	0,34	11
		шт		57,8	0,1	1850	3	95	-	-
9	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	18	47	0,2	846	4	780	0,29	5
		шт		45,5	0,1	819	2	95	-	-
10	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	48,5	0,2	291	1	268	0,29	2
		шт		47	0,1	282	1	95	-	-
11	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	40	31	3,1	1240	124	1072	0,16	6
		м		27,9	0,3	1116	12	95	-	-
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
12	Спрайс-лист-ТОО "Актауэнергокабель"	Корпус квартирного щита учета навесной под электронный счетчик ЩКН-1х12-1-СЭ1-УХЛ4	4	1235,41	-	4942	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Спрайс-лист-ТОО "Актауэнергокабель"	Счетчик электронный однофазный однотарифный 220В. 5-50А ЦЭ 6807Б 1	4	3628,49	-	14514	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Спрайс-лист-ТОО "Актауэнергокабель"	Дин-рейка для установки автоматических выключателей и УЗО, длиной 1000 мм	1	110,58	-	111	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	Спрайс-лист-ТОО	Выключатель автоматический двухполюсный 25А, Ip-25A BM	4	273	-	1092	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Актауэнергокабель"	40 2Р		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Спрайс-лист-ТОО "Актауэнергокабель"	Выключатель автоматический двухполюсный 16А, Iр-10А ВА 40 1Р	8	69,11	-	553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Спрайс-лист-ТОО "Актауэнергокабель"	Выключатель автоматический двухполюсный 16А, Iр-6А ВМ 40 1Р	16	145,14	-	2322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Спрайс-лист-ТОО "Актауэнергокабель"	Выключатель автоматический двухполюсный 25А, Iр-25А ВМ 40 2РУстройство защитного отключения 30мА УЗО 30 мА	12	912,31	-	10948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Спрайс-прайс ТОО "Актауэнергокабель"	Патрон резьбовой подвесной керамический 220В, 4А Е27УК-2	20	34,56	-	691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Спрайс-прайс ТОО "Актауэнергокабель"	Патрон резьбовой настенный керамический 220В, 4А Е27ФпК-05	4	39,74	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	10	33	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С151706-17	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	8	49	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С151706-21 примен.	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-200	6	58	-	348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С151801-119	-Звонок сигнальный квартирный электрический 200В с кнопкой "Зуммер"	4	431	-	1724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С151607-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,065	19310	-	1255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,325	29956 -	- -	9736 -	- -	- -	- -	- -
27	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,105	47878 -	- -	5027 -	- -	- -	- -	- -
28	С151801-143 примен.	Розетка штепсельная с заземляющими контактами и защитными шторками для скрытой установки, одноместная, тип РС16-004 шт	32	46 -	- -	1472 -	- -	- -	- -	- -
29	С151801-12 примен.	-Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, тип С16-057 шт	18	156 -	- -	2808 -	- -	- -	- -	- -
30	С151801-14 примен.	-Выключатель 2-х клавишный для скрытой проводки, тип С56-043 шт	6	182 -	- -	1092 -	- -	- -	- -	- -
31	Спрайс-прайс с ТОО "Актауэнергокабель"	-Коробка монтажная КУВ-1М шт	112	10,37 -	- -	1161 -	- -	- -	- -	- -
32	С151803-60	-Коробка распаячная при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ 1000шт	0,096	28100 -	- -	2698 -	- -	- -	- -	- -
33	С11041-82 примен.	-Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0316	48400 -	- -	1529 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	104661	7626			154
	Тенге	24983	2174			13
Стоимость оборудования -	Тенге	25462	-	-		-
Запасные части -	Тенге	255	-	-		-
Тара и упаковка -	Тенге	129	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			775	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			319	-	-		-
		Комплектация -	Тенге			154	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			27094	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			79200	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7149	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27157	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39442	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3870	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			111299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		179
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31027	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			138393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		179
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31027	-		-

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Жыңғылды Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015 года
(внутренние сети газоснабжения)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	4	332,58	54,7	1330	219	1071	1,15	5
				189	20,25	756	81	128	0,1	-
		прибор								
2	C131401-10	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	4	22600	-	90400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	E0119-4-1 примен.	-Установка счетчика газа	4	5655,02	286,52	22620	1146	10368	11,2	45
				1917	108	7668	432	128	0,52	2
		установк								
4	Спрайс-лист ТОО "Клеопатра ЛТД и К"	-Счетчик газа G4	4	1900,64	-	7603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	E0119-5-1 примен.	-Установка системы контроля загазованности	4	1538,07	91,69	6152	367	3974	4,1	16
				742,5	33,75	2970	135	128	0,17	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Спрайс-лист ТОО "Клеопатра ЛТД и К"	-Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ-2 с МГК-3025	4	20526,87	-	82107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15х2,8 мм /Ду-15 мм/ шт	18	292,95	4,59	5273	83	1221	0,28	5
				51,3	1,71	923	31	128	0,01	-
8	Спрайс ТОО "IFO GROUP"	-Стоимость крана пробкового муфтового 11Б12бк Ду-15 мм, Ру-0,01МПа м	4	311,01	-	1244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20х2,8 мм /Ду-20 мм/ шт	40	302,95	4,59	12118	184	2714	0,28	11
				51,3	1,71	2052	68	128	0,01	-
10	Спрайс ТОО "IFO GROUP"	-Стоимость крана пробкового муфтового 11Б12бк Ду-20 мм, Ру-0,01МПа м	8	414,68	-	3317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0116-8-3	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х3,2 мм /Ду-25 мм/ шт	45	285,95	4,59	12868	207	3053	0,28	13
				51,3	1,71	2309	77	128	0,01	-
12	С130904-10	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для газа, Ру 0,1 МПа, Ду 25 мм м	4	343	-	1372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0116-8-4	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32х3,2 /Ду-25 мм/ мм шт	1,2	343,95	4,59	413	6	81	0,28	-
				51,3	1,71	62	2	128	0,01	-
14	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны/ м	13,96	200	-	2792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб кг	5,6	935,75	20,8	5240	116	991	0,73	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 89х3,5 мм /футляр/		130,5	7,79	731	44	128	0,04	-
16	Е0116-30-1	-Заделка футляров при проходе через стены диам. до 100 мм / м	8	770,63	-	6165	-	3087	1,8	14
				301,5	-	2412	-	128	-	-
17	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов / 1сальник	104,2	78,92	-	8223	-	9303	0,33	35
				69,75	-	7268	-	128	-	-
18	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз / м	8,79	21,8	0,05	192	-	46	0,03	-
				5,81	0,02	51	-	90	-	-
19	Е0113-26-6 К=2 примен.	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ-230 за 2 раза / м2	8,79	40,72	0,04	358	-	66	0,04	-
				8,32	-	73	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	269788	2327		149
	Тенге	27274	870		4
Стоимость оборудования -	Тенге	89710	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	89710	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	550	-	-	-
Материалы -	Тенге	425	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	124	-	-
Накладные расходы -	Тенге	112	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	701	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	141	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	179528	-	-	-
Материалы -	Тенге	50926	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28020	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	99126	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	35866	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5380	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12924	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	228318	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	170
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33400	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	318729	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	171
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33541	-	-

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Жыңғылды Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015 года
(вертикальная планировка)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-35-2	-Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м /грунт из выемки в насыпь/ м3	41,5	12,61	12,61	523	523	176	-	-
				-	4,38	-	182	97	0,01	1
2	Е0101-35-5 К=3	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве насыпей до 50 м /грунт из выемки в насыпь/ м3	41,5	15,21	15,21	631	631	212	-	-
				-	5,28	-	219	97	0,02	1
3	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы /недостающий грунт для устройства насыпи/ м3	152,3	32,35	30,77	4927	4686	1443	0,01	1
				1,42	8,34	216	1271	97	0,03	4
4	С010333-А5-1	--Подвозка грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, м3	243,68	54	-	13159	-	2632	0,23	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км		10,8	-	2632	-	100	-	-
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов т	152,3	3,88	3,24	591	494	236	-	1
				0,48	1,12	73	171	97	-	1
6	Е0101-19-2 К=10	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	152,3	18,44	13,7	2808	2087	753	-	-
				-	5,1	-	777	97	0,02	4
7	Е0101-20-2	-Устройство насыпи из привозного грунта м3	152,3	3,72	3,24	567	494	236	-	1
				0,48	1,12	73	171	97	-	1
8	Е0101-131-3	-Уплотнение грунта насыпи прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см м3	193,8	18,22	18,22	3531	3531	1190	-	-
				-	6,33	-	1227	97	0,02	4
9	Е0101-131-6 К=4	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см до 5-ти проходов м3	193,8	2,13	2,13	413	413	140	-	-
				-	0,75	-	145	97	-	-
10	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	193,8	23,62	12	4577	2325	821	0,01	2
				1,62	2,75	314	532	97	0,01	2
11	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м3	354	0,28	0,28	100	100	31	-	-
				-	0,09	-	32	97	-	-
12	Е0101-30-1 т.ч. п-1.11 п-3.73 К=1,34	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончательная планировка по нивелировочным отметкам м2	354	0,38	0,38	133	133	42	-	-
				-	0,12	-	43	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			31961	15418			60
			Тенге			3308	4769			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31961	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8077	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			2708	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			13159	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1187	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2392	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9264	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			42267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9264	-		-

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Жыңғылды Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015 года
(отопление и винтиляция)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ /КВАРТИРА 1/

1	Е0119-2-2	-Установка автономных котлов	1	1547,07	118,23	1547	118	1445	6,12	6
		прибор		1084,59	44,03	1085	44	128	0,22	-
2	Спрайс-лист "BeStream"	-Автономный газовый котел производительностью 10кВт Vaillant VUW200 Plus в комплекте с расширительным баком, циркуляционными насосами контуров отопления и ГВС, газовым клапаном, предохранительным термостатом, панелью управления	1	67539,95	-	67540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
3	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых	10,192	234,78	19,17	2393	195	1403	0,61	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиаторов								
				100,35	7,19	1023	73	128	0,04	-
		1кВт								
4	Спрайс-лист-ТОО "Жылу Сервис"	-Стоимость радиаторов алюминиевых "ZHYLU" секционных	52	518,36	-	26954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
5	Е0118-22-5	-Установка кранов для выпуска воздуха СТД7073	4	62,81	-	251	-	119	0,12	-
				23,18	-	93	-	128	-	-
		комплект								
6	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-25 мм	4	345,16	4,08	1381	16	283	0,31	1
				53,77	1,53	215	6	128	0,01	-
		м								
7	Спрайс-лист-"Terius"	-Стоимость клапана регулирующего EAGLE D-25 Danfoss	2	13887,22	-	27774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-20 мм	15	266,16	4,08	3992	61	1062	0,31	5
				53,77	1,53	806	23	128	0,01	-
		м								
9	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-15 мм	18	268,16	4,08	4827	73	1274	0,31	6
				53,77	1,53	968	28	128	0,01	-
		м								
10	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,96	200	-	992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
11	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	37	12,26	-	454	-	521	0,05	2
				11,01	-	407	-	128	-	-
		м								
12	Е0115-172-4	-Масляная окраска трубопроводов, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	2,8	151,64	0,07	425	-	327	0,67	2
				111,24	0,02	311	-	105	-	-
		м2								
		ОТОПЛЕНИЕ /КВАРТИРА 2/								
13	Е0119-2-2	-Установка автономных котлов	1	1547,07	118,23	1547	118	1445	6,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Спрайс-лист "BeStream"	-Автономный газовый котел производительностью 10кВт Vaillant VUW200 Plus в комплекте с расширительным баком, циркуляционными насосами контуров отопления и ГВС, газовым клапаном, предохранительным термостатом, панелью управления	прибор 1	1084,59 / 67539,95 / -	44,03 / - / -	1085 / 67540 / -	44 / - / -	128 / - / -	0,22 / - / -	- / - / -
15	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	комплект 10,192	234,78 / 100,35 / -	19,17 / 7,19 / -	2393 / 1023 / -	195 / 73 / -	1403 / 128 / -	0,61 / 0,04 / -	6 / - / -
16	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	-Стоимость радиаторов алюминиевых "ZHYLU" секционных	1кВт 52	518,36 / - / -	- / - / -	26954 / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
17	Е0118-22-5	-Установка кранов для выпуска воздуха СТД7073	секция 4	62,81 / 23,18 / -	- / - / -	251 / 93 / -	- / - / -	119 / 128 / -	0,12 / - / -	- / - / -
18	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-25 мм	комплект 4	345,16 / 53,77 / -	4,08 / 1,53 / -	1381 / 215 / -	16 / 6 / -	283 / 128 / -	0,31 / 0,01 / -	1 / - / -
19	Спрайс-лист "Terius"	-Стоимость клапана регулирующего EAGLE D-25 Danfoss	м 2	13887,22 / - / -	- / - / -	27774 / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
20	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-20 мм	шт 15	266,16 / 53,77 / -	4,08 / 1,53 / -	3992 / 806 / -	61 / 23 / -	1062 / 128 / -	0,31 / 0,01 / -	5 / - / -
21	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-15 мм	м 18	268,16 / 53,77 / -	4,08 / 1,53 / -	4827 / 968 / -	73 / 28 / -	1274 / 128 / -	0,31 / 0,01 / -	6 / - / -
22	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 4,96	200 / - / -	- / - / -	992 / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
			кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	37	12,26	-	454	-	521	0,05	2
				11,01	-	407	-	128	-	-
		м								
24	Е0115-172-4	-Масляная окраска трубопроводов, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	2,8	151,64	0,07	425	-	327	0,67	2
				111,24	0,02	311	-	105	-	-
		м2								
		ОТОПЛЕНИЕ /КВАРТИРА 3/								
25	Е0119-2-2	-Установка автономных котлов	1	1547,07	118,23	1547	118	1445	6,12	6
		прибор		1084,59	44,03	1085	44	128	0,22	-
26	Спрайс-лист "BeStream"	-Автономный газовый котел производительностью 10кВт Vaillant VUW200 Plus в комплекте с расширительным баком, циркуляционными насосами контуров отопления и ГВС, газовым клапаном, предохранительным термостатом, панелью управления	1	67539,95	-	67540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
27	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	9,604	234,78	19,17	2255	184	1322	0,61	6
				100,35	7,19	964	69	128	0,04	-
		1кВт								
28	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	-Стоимость радиаторов алюминиевых "ZHYLU" секционных	49	518,36	-	25399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
29	Е0118-22-5	-Установка кранов для выпуска воздуха СТД7073	4	62,81	-	251	-	119	0,12	-
				23,18	-	93	-	128	-	-
		комплект								
30	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-25 мм	4	345,16	4,08	1381	16	283	0,31	1
				53,77	1,53	215	6	128	0,01	-
		м								
31	Спрайс-лист "Terius"	-Стоимость клапана регулирующего EAGLE D-25 Danfoss	2	13887,22	-	27774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	27	266,16	4,08	7186	110	1911	0,31	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-20 мм		53,77	1,53	1452	41	128	0,01	-
33	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-15 мм м	5	268,16	4,08	1341	20	354	0,31	2
				53,77	1,53	269	8	128	0,01	-
34	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	4,82	200	-	964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм кг	36	12,26	-	441	-	507	0,05	2
				11,01	-	396	-	128	-	-
36	Е0115-172-4	-Масляная окраска трубопроводов, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 м	3	151,64	0,07	455	-	350	0,67	2
				111,24	0,02	334	-	105	-	-
		ОТОПЛЕНИЕ /КВАРТИРА 4/ м2								
37	Е0119-2-2	-Установка автономных котлов прибор	1	1547,07	118,23	1547	118	1445	6,12	6
				1084,59	44,03	1085	44	128	0,22	-
38	Спрайс-лист "BeStream"	-Автономный газовый котел производительностью 10кВт Vaillant VUW200 Plus в комплекте с расширительным баком, циркуляционными насосами контуров отопления и ГВС, газовым клапаном, предохранительным термостатом, панелью управления	1	67539,95	-	67540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов комплект	9,604	234,78	19,17	2255	184	1322	0,61	6
				100,35	7,19	964	69	128	0,04	-
40	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	-Стоимость радиаторов алюминиевых "ZHYLU" секционных 1кВт	49	518,36	-	25399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0118-22-5	-Установка кранов для выпуска секция	4	62,81	-	251	-	119	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воздуха СТД7073								
				23,18	-	93	-	128	-	-
42	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-25 мм	4 комплект	345,16	4,08	1381	16	283	0,31	1
				53,77	1,53	215	6	128	0,01	-
43	Спрайс-лист "Terius"	-Стоимость клапана регулирующего EAGLE D-25 Danfoss	2 м	13887,22	-	27774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-20 мм	27 шт	266,16	4,08	7186	110	1911	0,31	8
				53,77	1,53	1452	41	128	0,01	-
45	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-15 мм	5 м	268,16	4,08	1341	20	354	0,31	2
				53,77	1,53	269	8	128	0,01	-
46	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,82 м	200	-	964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	36 кг	12,26	-	441	-	507	0,05	2
				11,01	-	396	-	128	-	-
48	Е0115-172-4	-Масляная окраска трубопроводов, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	3 м2	151,64	0,07	455	-	350	0,67	2
				111,24	0,02	334	-	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	550131	1828		110
	Тенге	19430	685		3
Стоимость оборудования -	Тенге	270160	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	270160	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1759	-	-	-
Материалы -	Тенге	468	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1291	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	38	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1355	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1494	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			278212	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38382	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18825	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			219718	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			146	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			582	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3614	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18138	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			320446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22439	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			593907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23933	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА ВЕ1

49	Е0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 100х100 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8	1009,91	13,82	808	11	271	1,62	1
				259,88	5,18	208	4	128	0,03	-
		м2								
50	С131312-79	-Средства для крепления воздуховодов	0,0017	54500	-	93	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	Е0120-12-10-	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150II размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
52	Е0120-12-10-	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150I размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								

СИСТЕМА ВЕ2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 100х100 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8	1009,91	13,82	808	11	271	1,62	1
				259,88	5,18	208	4	128	0,03	-
		м2								
54	С131312-79	-Средства для крепления воздуховодов	0,0017	54500	-	93	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150II размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
56	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150I размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
		СИСТЕМА ВЕ3								
57	Е0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 100х100 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8	1009,91	13,82	808	11	271	1,62	1
				259,88	5,18	208	4	128	0,03	-
		м2								
58	С131312-79	-Средства для крепления воздуховодов	0,0017	54500	-	93	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
59	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150II размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
60	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150I размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
		СИСТЕМА ВЕ4								
61	Е0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 100х100 мм из листовой стали	0,8	1009,91	13,82	808	11	271	1,62	1
				259,88	5,18	208	4	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 0,5 мм								
62	С131312-79	-Средства для крепления воздуховодов м2	0,0017	54500	-	93	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0120-12-10-	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150II размером 150х150 мм т	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
64	Е0120-12-10-	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150I размером 150х150 мм шт	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6169	180			14
			Тенге			2325	73			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6169	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3294	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2398	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			371	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	460	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2858	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2858	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			556300	2008			125
			Тенге			21755	758			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			270160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			270160	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1759	-	-		-
		Материалы -	Тенге			468	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1291	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			38	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1494	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			284381	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41676	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21223	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220088	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			146	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			701	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4075	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18693	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			330239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25297	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			603700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26791	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4,5) 21300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 9-1		Полы				870870				
Раздел 10-1		Внутренная отделка				1097982				
Раздел 11-1		Наружная отделка				443589				
Раздел 12-1		Крыльцо КР-1,с Пандусом 4шт				139217				
Раздел 13-1		Отмостка				98273				
ЛС 2-1-2		Внутренний водопровод и канализация				194399				
ЛС 2-1-3		Отопление и вентиляция				603700				
ЛС 2-1-4		Электрооборудование и эл.освещение.Заземление				138393				
ЛС 2-1-5		Внутренние сети газоснабжения				318729				
ЛС 7-1		Вертикальная планировка				42267				
		Итого				3990841				
3. СН	РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,1 %				43422				
4. СН	РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				6444				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				4034263				
5. СН	РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затрады при производстве работ в зимнее время 1,26%				50832				
6. СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				40342				
7. СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска , 0,4%				16136				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				4141573				
		- в том числе возвратные суммы				6444				
8.		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 Г.				4141573				
9. Пост. Правительства .791 от 11.9. 2007г К- 2,1171248						8768226				
10.		-Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%				175364				
11. Решение Правительства		- НДС (12%)				1052187,28				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				9820410-28 тенге				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК