Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"22" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Тараз-Ісмер», г.Тараз, мкр. Акбулак 3
наименование организации, юридический адрес
в лице Мусабекова Газиза Кыдыралиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Отар Кордайского района Жамбылской области" 080400 Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, Отарский с.о., с.Отар.
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области", руководитель Мендекеев Елдос Жылкелдиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Райша-3», ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Архдизстрой», б/н
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области", 26.03.2020 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

В том числе:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	1486,07	1486,07
Число этажей	этаж	1,2	1,2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	12323,25	12323,25
В том числе подземной части	м3	208,71	208,71
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание физкультурно-оздоровительного комплекса одноэтажное в плане имеет форму прямоугольника с размерами в осях 24,0х49,65 м. Между осями «6-10 и Г-Д» на отметке -2.900 располагается техническое подполье с высотой помещений 2,40 м. Между осями «1-8 и А-Д» размещен спортзал.В осях «8-10 и А-Д» на первом этаже размещены раздевалки, инвентарная, с/узлы для посетителей. Между осями «8-10» имеется внутренняя этажерка 2-х этажная, высота 1-го этажа 2,68 м. На втором этаже размещены медицинская комната, тренажерный зал, комната тренеров и служебный кабинет. высота 2-го этажа – 3 м. На втором этаже размещены медицинская комната, тренажерный зал, комната тренеров и служебный кабинет. Высота здания от пола до низа фермы - 8,0 м. Общая высота - 10,7 м. Проектируемое здание относится к классу - ЛМК. По периметру здания предусмотрено устройство отмостки шириной 1500 мм из бетона В10 толщиной 100 мм. Объект выполнен в каркасно-панельном варианте из легких металлических конструкций. В конструктивном отношении приняты следующие конструктивные элементы: фундамент под стойки - столбчатые из бетона класса В15 W4, F50. Фундаментные балки - монолитные из бетона класса В15 W4, F50; каркас - запроектирован в виде рамного каркаса (из металлопроката) с жесткими узлами. Каркас здания состоит из следующих конструктивных элементов: стойки основные из прокатных двутавровых балок с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83 из стали С345-4; стойки фахверковые из швеллеров стальных горячекатаных с уклоном внутренних полок ГОСТ 8240-97 и из гнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003, из стали С245; ригели каркаса - фермы из уголков стальных горячекатаных равнополочных по ГОСТ 8509-86*; прогоны из стальных гнутых швеллеров по ГОСТ 8240-97 из стали С245; связи горизонтальные и вертикальные из гнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003, из стали С345; стены из трехслойных панелей типа "Сэндвич" с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты толщиной 100 мм, по серии 1.432.2-24.1-ЗНИ. Марки С3ПТС; фахверковые (стеновые) ригели также приняты по серии 1.432.2-24.2; панели покрытия из трехслойных панелей типа "Сэндвич" с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты толщиной 140 мм; конструкция этажерок: колонны железобетонные монолитные из бетона класса В25 W4, F50; ригели железобетонные из бетона класса В25 W4, F50; перекрытия на отм.3,0 монолитные железобетонные из бетона класса В25 W4 F50; перегородки гипсокартонные по металлическому каркасу толщиной 100 мм и 120 мм; окна и витражи индивидуальные металлопластиковые; двери индивидуальные металлопластиковые, металлические утепленные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2020 год;
месяц, год
окончание работ декабрь 2020 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;
фактически 6 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Отар Кордайского района Жамбылской области»,
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Тараз-Ісмер», Мусабеков Газиз Кыдыралиевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)