Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 06 » декабря 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Теплоэнергострой», РК, Костанайская область, г. Костанай, ул. Карбышева,12, 8(7142) 393350**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Шиктыбаева Б.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту **«Автономный источник паро-теплоснабжения. Строительство завода по глубокой переработке сои, расположенного по адресу: РК Алматинская область, Илийский р-н (уч. кад. №03-046-267-1822)»**

наименование, местонахождение объекта

Заказчиком которого является: **ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26, т. 8(7282) 329563 Руководитель Бакиров А.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Агропромэнергоснаб-1» - электроснабжение, асфальтобетонного покрытия проездов**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ORTEX Engineering», лицензия ГСЛ № 17011266 от 19.06.2017г., г.Алматы, Тулебаева, 65, пом.3 т.8(727) 2611420, проект № 2017-11-АТ-РП-10**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а): **ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», приказ №49-о от_26.03.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измере-ния	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Автономный источник паротеплоснабжения - котельная					
Котел паровой жаротрубный ST-6, паропроизводительностью 6 т/ч. (котел в обшивке, ЗиП, комплект технической документации)	**компл ект**	**1**		**1**	
Горелка газовая Cib Unigas R515A M.PR.S.RU.A.1.50.EA с газовой рампой	**шт**	**1**		**1**	
Деаэратор ДА-15/4	**шт**	**1**		**1**	
Экономайзер стальной для котла ST-6	**шт**	**1**		**1**	
Котел водогрейный 300 кВт - BR-BB 3060	**шт**	**2**		**2**	
Горелка газовая MAXI 32 BU					
Насос сетевой системы теплоснабжения Stratos GIGA 50/1-20/1.2 Wilo	**шт**	**2**		**2**	
Циркуляционный насос ГВС Star-Z 20/5	**шт**	**2**		**2**	
Насос подпиточной системы теплоснабжения MHIL 202 3~ 230/1/4301/EPDM	**шт**	**2**		**2**	
Благоустройство					
Асфальтобетонное покрытие проездов	**м2**	**123**		**123**	
Озеленение –газонная трава	**м2**	**452**		**452**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Автономный источник паро-теплоснабжения – это котельная на газовом топливе, работающая без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Мощность котельной:**

- теплопроизводительность Q= 3 820 098 кКал/ч = 4 442,774 кВт;

- паропроизводительность D= 6 000 тн/ч избыточного пара.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2019 года ;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **7 месяцев**.

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяцев**.

фактически, месяц: **13 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и /или здании (сооружении) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг
по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно –эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных акредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения , что подтверждается органами социальной защиты населения
Проектом мероприятия для маломобильных групп населения не предусматриваются

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Автономный источник паро-теплоснабжения. Строительство завода по глубокой переработке сои, расположенного по адресу: РК, Алматинская область, Илийский р-н (уч. кад. №03-046-267-1822)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области».
Руководитель **Бакиров А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М. П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Теплоэнергострой» Директор **Шиктыбаев Б.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата , МП

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Теплоэнергострой»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД КОСТАНАЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН