Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление предприним. и индуст.-инновац. развт Алматинской обл.,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Кабанбай Батыра, дом № 26** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150340016795**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай, Карбышева, дом № 12, тел.: (87142) 39-33-50** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080640006551**

Договор (контракт) Договор № 70 от 09.09.2019

Номер документа	Дата составления
31	**06.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автономного источника паро-теплоснабжения				1	4 463 138,61	4 463 138,61
				Итого	1	x	4 463 138,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шиктыбаев Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. руководителя / _____ / Бакиров А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.12.2020

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: *Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области""*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"*

Наименование строительства и его адрес: *" Строительство автономного источника паро-теплоснабжения*

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 г.

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		70	2019-09-09.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1						НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту. в том числе:	**277 765 794,21**									
Автономный источнк паро-теплоснабжения, который находится - Алматинская область, Илийский район, с . Жанаталап.		3 984 945,19							478 193,42	4 463 138,61
Итого к оплате										**4 463 138,61**

Заказчик : **Заместитель руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"** _____ **Бакиров А.А.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Теплоэнергострой"** _____ **Шиктыбаев Б.Т.**

Технический надзор **Эксперт ТОО "УКС"** _____ **Кайжанов Д.Ш.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автономного источника паро-теплоснабжения**
(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 70 от 2019-09-09**

Акт приемки выполненных работ № 18 за декабрь 2020 г.
(по ресурсному методу)

на 2-1-9 Технологическое оборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Трубопроводы									
1	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**112-Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**16**	**2502,97**	**0**	**40048**	**0**	**35432**	**4523**	**48136**
					288,46	**0**	**4615**	**0**		**3566**	
2	**С123-051501-0102**	**113-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**16**	**2198**		**35168**		**35168**		**37981**
										2813	
3	**Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6**	**114-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**7**	**447,77**	**0**	**3134**	**0**	**481**	**2600**	**6193**
					379,01	**0**	**2653**	**0**		**459**	
4	**С123-051501-0301**	**115-Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**7**	**1698**		**11886**		**11886**		**12837**
										951	
5	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**116-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**2047,3**	**91,46**	**6142**	**274**	**902**	**4902**	**11928**
					1655,22	**12,25**	**4966**	**37**		**884**	
6	**С123-041010-2705**	**117-Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°C, типа WATTs**	**шт.**	**2**	**4268**		**8536**		**8536**		**9219**
										683	
7	**С123-051204-0202**	**118-Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12 нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-0, d 20 мм**	**комплект**	**1**	**2784**		**2784**		**2784**		**3007**
										223	
8	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**119-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45**	**1429,5**	**37,7**	**64327**	**1697**	**31550**	**31049**	**103006**
					690,7	**13,35**	**31081**	**601**		**7630**	
9	**С123-010201-0107**	**120-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6**	**205**		**1230**		**1230**		**1328**
										98	
10	**С123-010201-0111**	**121-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8**	**262**		**2096**		**2096**		**2264**
										168	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-010201-0116	122-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23	339		7797		7797		8421
										624	
12	С123-010201-0124	123-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм /38мм/, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	428		3424		3424		3698
										274	
13	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	124-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	95	1946,09	37,7	184879	3582	115681	65547	270460
					690,7	13,35	65616	1268		20034	
14	С123-010201-0138	125-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм /45мм/, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39	746		29094		29094		31422
										2328	
15	С123-010201-0145	126-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	56	1097		61432		61432		66347
										4915	
16	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	127-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	33	2929,82	66,02	96684	2179	64623	30003	136822
					905,53	22,21	29882	733		10135	
17	С123-010201-0160	128-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	33	1487		49071		49071		52997
										3926	
18	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	129-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	38	3683,19	66,02	139961	2509	103043	34549	188471
					905,53	22,21	34410	844		13961	
19	С123-010201-0186	130-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38	2436		92568		92568		99973
										7405	
20	Е11-160401-0206 Изм. и доп. вып. 11	131-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	36	4736,47	89,84	170513	3234	122088	45269	233045
					1255,28	27,86	45190	1003		17263	
21	С123-010201-0273	132-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	4156		149616		149616		161585
										11969	
22	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	133-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1	18948,59	293,92	18949	294	15867	2807	23496
					2788,17	75,69	2788	76		1740	
23	С123-010201-0238	134-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	13832		13832		13832		14939
										1107	
24	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	135-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2472,93	19,71	22256	177	18363	3708	28042
					412,83	7,59	3715	68		2077	
25	С123-010103-0204	136-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	9	1150		10350		10350		11178
										828	
26	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	137-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2979,94	19,71	53639	355	45853	7416	65940
					412,83	7,59	7431	137		4884	
27	С123-010103-0205	138-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	18	1428		25704		25704		27760
										2056	
28	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	139-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		21	4282,14	45,9	89925	964	75605	13458	111654

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м трубопровода		636,03	17,92	13357	376		8271	
29	С123-010103-0207	140-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	21	2480		52080		52080		56246
30	Е11-090305-0301	141-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,39	96908,5	6888,81	37794	2687	2787	4166	65016
					82873,6	388,5	32321	152		22406	
31	С121-050204-0802	142-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,201344	319401		64309		64309	4816	69454
32	С121-050201-0502	143-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2038816	230691		47034		47034	5145	50796
33	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.54 Кзтр=1,2	144-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2	76,3	92,83	2,25	7083	171	3154	3763	10463
					49,24	0,24	3757	19		2605	
34	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.55 Кзтр=1,2	145-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2	76,3	80,01	1,6	6105	122	3787	775	8244
					28,78	0,24	2196	19		1528	
35	Е11-260101-0901	146-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	18,1	36789,26	1686,06	665886	30518	209228	611	1080580
					23543,65	784	426140	14190		334651	
36	С121-110203-0204	147-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	11,41	15533		177232		177232	80043	191410
37	С121-110101-0112	148-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	6,69	7931		53058		53058	14179	57303
38	Е11-260301-0202	149-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	74	2180,19	163,24	161334	12080	11984	4245	287717
					1855,01	13,23	137271	979		105070	
39	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 4	150-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	63,6	329,4	1,6	20950	102	19882	21312	23358
					15,2	0,24	967	16		678	
40	Ц13-110203-0102	151-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	7	1110,07	0	7771	0	309	1730	14436
					1066	0	7462	0		5597	
41	С123-051401-0704	152-Датчик универсальный ESMB, типа DAnfOss	шт.	7	34501		241507		241507	1069	260828
		Итого по разделу: 1. Трубопроводы								19321	
		ИТОГО:									2937188
							2937188	60945	2020427	718366	3948098
		В том числе :					855818	20518		292447	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,6 %		102650				
		Итого с временными									4050749

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания			2,07 %		83850				
		Итого с зимними удорожаниями									4134599
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									4340899
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		86818				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									4427717
		НДС			12 %		531326				
		Итого с НДС									4959043
		Итого с НДС с К=0,9			12 %		478193,42				4463138,61

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой" БИН/ИИН 080640006551

Директор Шиктыбаев Б.Т.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ ""Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" БИН 150340016795

Заместитель руководителя Бакиров А.А.

Место печати (при наличии)