форма № КС-3
Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3
Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за январь 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		ОК/21-251 (970640000399/210261/00)	22.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы	406 577 549,18	115 988 406,43							13 918 608,77	129 907 015,20
ИТОГО:	**406 577 549,18**								**13 918 608,77**	**129 907 015,20**

Заказчик:
Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"

Председатель Правления Ким Ю.М.

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор Рашев А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мутау"

Эксперт тех.надзора Кльшбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п

Форма № приложение 3-1
Приказ Министра национальной экономики и национального казначейства Республики Казахстан от 2 марта 2019 года № 170

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтлеенова, 35, 86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы
(наименование, адрес)

Объект: Аэровокзал
(наименование)

Договор подряда (контракт): № ОК/21-251 (9706400003 99/210261/00) от 22.10.2021

Акт выполненных работ №14

за январь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.01.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
			Раздел: 2. Наружный водосток										
			Раздел: 3. Полы 1 этаж										
1	44	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	41,2	4340,98 1509,58	105,04 48,07	178848 65451	4327 1980	109630	63423 19382	261653	
2	65	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	800,00	1601,45 357,87	17,83 6,34	1281159 286295	14264 5072	980600	273885 124403	1679447	
			Итого по разделу: 3. Полы 1 этаж									1941100	
			Раздел: 4. Полы подвал										
3	67	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 50 мм. Устройство	м2 покрытия	60,7	1297,35 452,93	134,1 50,68	78749 27493	8140 3076	43116	28735 8599	116683	
4	68	Е11-110101-1502 #К-2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	60,7	257,67 26,11	12,05 5,96	15640 1585	732 362	13324	4830 1398	18868	
5	69	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	63,9	843,75 446,66	41,11 19,92	53916 28542	2627 1273	22747	28026 6555	88497	
6	70	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	63,9	4340,98 1509,58	105,04 48,07	277388 101574	6712 3072	169102	98367 30068	405815	
			Итого по разделу: 4. Полы подвал									594527	
			Раздел: 5. Полы 2ой этаж										
			Раздел: 6. Полы 3й этаж										
			Раздел: 7. Полы лестницы										
			Раздел: 8. Внутренняя отделка										
7	99	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	140,000	4475,56 2364,35	22,27 9,67	626579 331009	3118 1354	292451	265890 71397	963866	
8	102	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	367,500	1917,89 1711,55	206,34 97,74	704823 628993	75830 35919	0	531930 98940	1335693	
9	103	С1232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	367,500	3122		1147335		1147335	91787	2295122	
10	106	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельной поверхности	1000,000	679,16 400,97	6,58 2,15	679161 400970	6580 2150	271610	322496 88833	1081789	
11	107	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		1000,000	395,72	1,3	395718	1100	30530	254695	690205	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			314,09 / 0,53	314088 / 530	51793		
12	109	E11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		300	4475,56 / 22,27	1342669 / 6681	626682 / 569766	206534,30	
			м2 поверхности облицовки			2364,35 / 9,67	709306 / 2901	152995		
13	112	E11-150100-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		100,000	1917,89 / 206,34	191789 / 20634	0 / 144743	363454	
				м2		1711,55 / 97,74	171155 / 9774	26922		
14	113	C1232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм		26,6	3122	83045 / 83045	6644	896,89	
				м2						
			Итого по разделу: 8. Внутренняя отделка						7838249	
			Раздел: 9. Общивка Колонн							
			Раздел: 10. Двери							
15	140	C1223-301-0208	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла		3,15	83161	261957 / 261957	20957	282914	
				м2						
16	144	E11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		50,000	2083,07 / 110,97	104153 / 5549	25477 / 67953	185919	
				м2		1462,56 / 48,4	73128 / 2420	13772		
17	145	C1223-201-0112	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П		50,000	9616	480800 / 480800	35464	519264	
				м2						
18	146	C1223-201-0111	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П		20,000	10341	206820 / 206820	16498	222718	
				м2						
19	147	C1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		30,000	827	24810 / 24810	1985	26795	
				шт.						
20	148	C1223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальдный врезной с запиской, управляемой ручками ЗВ9		30,000	2832	84960 / 84960	6797	91757	
				шт.						
21	151	C1223-301-0208	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла		5,25	83161	436595 / 436595	34928	471523	
				м2						
			Итого по разделу: 10. Двери						1000890	
			Раздел: 11. Витражи							
22	160	E11-090403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж		100,000	8524,91 / 1657,58	852491 / 165758	4533 / 501485	1462294	
				м2		6822 / 445,91	682200 / 44591	108318		
23	161	C1223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла		100,000	83186	8318600 / 8318600	665488	8984088	
				м2						
			Итого по разделу: 11. Витражи						10446382	
			ИТОГО:				17796124 / 320586	1365676 / 3146604	22618147	
							3818659 / 113750	1675419		
			В том числе:							
			Стоимость оборудования, всего				0	0		
			в том числе, оборудование поставщика заказчика							
			Временные здания и сооружения			2,9 %	655926		23274973	
			Итого с временными			2,4 %	558578		23832651	
			Зимние удорожания							
			Итого с зимними удорожаниями			2 %	476653		24309304	
			Непредвиденные работы и затраты							
			Итого с непредвиденными работами и затратами						25526019	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500512							

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		3063123					
			Итого с НДС									28589141	
			Скидка			10%		2858914,10					
			Итого с НДС									25730126,90	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCS Engineering"

(наименование организации)

Директор Рашев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"

(наименование организации)

Председатель Правления Ким Ю.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мунтау"

Эксперт технадзора Кенжибаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/о

(должность, фамилия, имя, отчество, № и дата распоряжения, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра финансов и инфраструктуры развития
Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 178

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005356; РК г.Шымкент, Н.Байтасова, 35, 86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы
(наименование, адрес)

Объект: Аэровокзал
(наименование)

Договор подряда (контракт): № ОК/21-251 (970640000399/210261/00) от 22.10.2021

Акт выполненных работ №15

за январь 2022 (месяц, год) на 02-01-04 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, вещ. инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1,В2										
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на скорые соединения в раструб	м трубопровода	82,5	1836,49 1883,14	22,45 0,14	151511 148760	1852 12	899	145796 23785	321091	
2	2	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на скорые соединения в раструб	м трубопровода	30	1984,42 1946,4	27,64 0,23	59533 58392	811 7	329	57231 9341	126109	
3	3	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на скорые соединения в раструб	м трубопровода	13	2166,49 2123,79	31,98 0,36	28165 27609	416 5	148	27062 4418	59644	
4	4	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на скорые соединения в раструб	м трубопровода	13	2401,74 2347,81	37,85 0,55	31223 30512	492 7	228	29988 4891	66021	
5	5	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на скорые соединения в раструб	м трубопровода	3	2608,35 2542,67	43,59 0,82	7825 7628	130 2	66	7478 1224	16527	
6	6	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на скорые соединения	м трубопровода	4	2703,87 1884,11	757,89 237,81	10816 7537	2152 951	128	8318 1531	20664	
7	7	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	81,675	163		13313		13313	1065	14378	Казахстан
8	8	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	28,215	278		7844		7844	628	8472	Казахстан
9	9	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м	12,87	424		5457		5457	437	5894	Казахстан
10	10	С1241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x5,5 мм	м	12,87	669		8610		8610	689	9299	Казахстан
11	11	С1241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x6,9 мм	м	2,97	1088		3231		3231	259	3490	Казахстан
12	12	С1241-205-2309	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 110x15,1 мм	м	3,984	5684		22645		22645	1812	24457	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	61	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1843,25 580,93	28,89 11,62	11060 3486	173 70	7401	3484 1164	15707	
14	62	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2202,07 580,93	28,89 11,62	11010 2905	144 58	7961	2904 1113	15027	
15	63	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2463,9 580,93	28,89 11,62	19711 4647	231 93	14833	4646 1549	26306	
16	64	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	66	3377,48 746,43	50,92 20,8	222914 49265	3361 1373	170289	49625 21803	294341	
17	65	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	34	4541,87 895,46	67,51 27,41	154424 30446	2296 932	121683	30750 14814	199988	
18	66	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	5530,65 1273,97	95,75 33,97	44245 10192	766 272	33288	10254 4360	58859	
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1,В2									1286268	
			Раздел: 2. Водопровод Т3, Т4										
19	152	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	74,5	1836,49 1803,14	22,45 0,14	136819 134534	1673 11	812	131658 21478	289954	
20	153	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	47,5	1964,42 1946,4	27,04 0,23	94260 92454	1285 11	522	90616 14790	199666	
21	154	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13	2166,49 2123,79	31,98 0,36	28164 27609	415 5	139	27062 4418	59644	
22	155	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28,00	2401,74 2347,02	37,85 0,55	67249 65716	1060 15	472	64418 10533	142200	
23	156	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	70,00	163		11410		11410	913	12323	Казахстан
24	157	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм	м	47,00	268		12596		12596	1007	13603	Казахстан
25	158	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм	м	12,00	421		5052		5052	404	5456	
26	159	С1241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x3,7 мм	м	29,00	716		20764		20764	1661	22425	
27	205	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1843,25 580,93	28,89 11,62	11060 3486	173 70	7401	3484 1164	15707	
28	206	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1917,61 580,93	28,89 11,62	15341 4648	231 93	10463	4646 1599	21586	
29	207	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2202,07 580,93	28,89 11,62	13212 3486	174 70	9553	3484 1336	18032	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	208	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		13	246,35	28,89	32031	376	24103	7549	42747	
				м трубопровода		580,93	11,62	7552	151		3167		
31	209	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		33	3377,48	58,92	111457	1684	85145	24812	147171	
				м трубопровода		746,43	20,8	24632	687		10902		
			Итого по разделу: 2. Водопровод Т3, Т4									990510	
			Раздел: 3. Канализация К1										
32	249	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		29	1048,26	1,85	30400	54	21	29737	64947	
				м трубопровода		1045,68	0,64	30325	19		4811		
33	250	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм		29,00	270		7830		7830		8456	Казахстан
				м							626		
34	251	Е11-160501-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		156	1010,13	4,48	157580	699	459	153519	335987	
				м трубопровода		1002,71	1,47	156423	230		24888		
35	252	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм		156,00	1094		170664		170664		184317	Казахстан
				м							1365,3		
			Итого по разделу: 3. Канализация К1									593706	
			Раздел: 4. Канализация К2										
			ИТОГО:					1739424	21643	785743	918441	2870491	
								932039	5141		212633		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		83244					
			Итого с временными									2953732	
			Зимние удорожания			2,4 %		70890					
			Итого с зимними удорожаниями									3024622	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		60492					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3085114	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1.05005142									3239528	
			НДС			12 %		388743					
			Итого с НДС									3628271	
			Скидка			10%		362827,10					
			Итого с НДС									3265443,90	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCV Инжиниринг"

(наименование организации)

Директор Раиев А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"

(наименование организации)

Председатель Правления Ким Ю.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мунтау"

Эксперт тех.надзора Кльшбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Форма по приказу 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 марта 2019 года № 170

Заказчик: **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005356; РК г.Шымкент, П.Байтуленова, 35, 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы**

(наименование, адрес)

Объект: **Аэровокзал**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№ ОК/21-251 (9706400003 99/210261/00) от 22.10.2021**

Акт выполненных работ №16

за **январь 2022** (месяц, год) на **02-01-05 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Индивидуальный тепловой пункт										
			Раздел: 2. Вентиляция										
			Раздел: 3. Теплообменные приточные установки										
			Раздел: 4. Воздушно-тепловые завесы										
			Раздел: 5. ПВ2-ПВ3										
1	78	Е11-202501-0101 Изм. и доп. выч. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	77717,5 67934,31	4413,37 1267,76	77718 67934	4414 1268	5370	67815 11643	157179	
2	79	ПРАЙС_ЛИСТ	Приточно-вытяжная установка VVS021-R-FPHVS	комплект	1	3729903,98		3729904		3729904		3729904	
			Отпускная цена			3729904		3729904					
			Скидка на стоимость оборудования					3729904					
3	80	Е11-200501-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка/диффузор	дефлектор	30	5095,65 4758,4	104,94 19,68	152869 142752	3148 590	6969	140476 23468	316813	
4	81	С1246-301-0610	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм/диффузор	шт.	30	1306,3		39189,0		39189,0	31351	423241	
5	94	Е11-202501-0101 Изм. и доп. выч. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	2	77717,5 67934,31	4413,37 1267,76	155435 135869	8827 2536	10740	135636 23286	314357	
6	95	ПРАЙС_ЛИСТ	Приточно-вытяжная установка VVS030-R-FPHVS	комплект	2	4049872,00		8099744		8099744		8099744	
			Отпускная цена			4049872		8099744					
			Скидка на стоимость оборудования					8099744					
7	96	Е11-200501-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 200 мм. Установка/диффузор	дефлектор	10	4304,21 4015,84	94,52 19,68	43042 40155	946 197	1939	39548 6607	85197	
8	97	С1246-301-0608	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 250 мм/диффузор	шт.	10	5879		58790		58790	7903	106693	
			Итого по разделу: 5. ПВ2-ПВ3									13237128	
			ИТОГО:					12749393 386713	17534 4591	515698 115296,48	383478 104258	13237128	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							115296,48			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		40017					
			Итого с временными									13277945	
			Зимнее удорожание			2,4 %		34759					
			Итого с зимним удорожанием									13312704	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29661					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13342365	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									14010169	
			НДС			12 %		1681220					
			Итого с НДС									15691389	
			Скидка			10%		1569138,90					
			Итого с НДС									14122250,10	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

(наименование организации)

Директор Рашев А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"

(наименование организации)

Председатель Правления Ким Ю.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Муттау"

Эксперт тех.надзора Кыныбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестации при наличии, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, П.Байтазанова, 35, 86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы
(наименование, адрес)

Объект: Аэровокзал
(наименование)

Договор подряда (контракт): № ОК/21-251 (9706400003399/210261/00) от 22.10.2021

Акт выполненных работ №17

за январь 2022 (месяц, год) на 02-01-12 Технологическое оборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Технологическое оборудование										
1	2	Прайс-лист ЛРК г.Астана ТОО "РВ Компас"	Интроскоп досмотра крупногабаритного багажа 3400x1935x1944мм, U=220В, P=2,2кВт; (в к-те стол, компьютер, 2монитора 24", рольганг 1-1м, 2шт) - "ZH SE 100100DV"	шт	1	26926428,57		26926429		26926429		26926429	
			Отпускная цена			26926429		26926429					
			Сметная стоимость оборудования					26926429					
2	3	Прайс-лист РК г.Астана ТОО "РВ Компас"	Интроскоп досмотра крупногабаритного багажа 1900x1300x1400мм, U=220В, P=2,2кВт; (в к-те стол, компьютер, 2монитора 24", рольганг 1-1м, 2шт) - "ZH SE6550DV"	шт	3	16806428,57		50419286		50419286		50419286	
			Отпускная цена			16806429		50419286					
			Сметная стоимость оборудования					50419286					
3	5	Прайс-лист РК г.Астана ТОО "РВ Компас"	Металлодетектор арочный проходной 2290x770x330мм; U=220В; P=0,01кВт "Safeengle SE3307"	шт	1	754482,14		754482		754482		754482	
			Отпускная цена			754482		754482					
			Сметная стоимость оборудования					754482					
4	6	Прайс-лист РК г.Астана ТОО "РВ Компас"	Ручной досмотровый металлодетектор "CEIA"	шт	6	121078,57		726471		726471		726471	
			Отпускная цена			121079		726471					
			Сметная стоимость оборудования					726471					
			Итого по разделу 1. Технологическое оборудование									78826668	
			Раздел 2. Автоматизированная система регистрации пассажиров и управления аэропортом										
			ИТОГО					78826668	0				
								0	0	78826668			
			В том числе										
			Стоимость оборудования, всего							78826668			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		0					
			Итого с временными									78826668	
			Зимние удорожания			2,4 %		0					
			Итого с зимними удорожаниями									78826668	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									78826668	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									82772055	
			НДС			12 %		9932647					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, работы, субподряд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									92704701	
			Скидка			10%		9270470,20					
			Итого с НДС									83434231,80	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCS Development"

(наименование организации)

Директор Рашев А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"

(наименование организации)

Председатель Правления Ким Ю.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мунтау"

Эксперт тех.надзора Кдышбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/о

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг " БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтуленова, 35, 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы**

(наименование, адрес)

Объект: **Аэровокзал**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№ ОК/21-251 (970640000399/210261/00) от 22.10.2021**

Акт выполненных работ №18

за **январь 2022** (месяц, год) на **05-01 Наружные системы связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Снятие и восстановление асфальта										
			Раздел: 2. Строительство телефонной канализации										
			Раздел: 3. Кабельная продукция										
1	32	Ц13-100904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации и трубопроводе по монтажу канала	м кабеля	650	438,4 312,36	125,11 49,02	284960 203034	81322 31863	605	143287 34260	46 2507	
2	33	Ц13-100904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации и трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	1300	323,3 230,16	92,21 36,13	420290 299208	119872 46969	1209	211168 50516	681974	
3	34	Ц13-080201-0001 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	210	324,68 149,9	134,05 42,16	68183 31479	28151 8854	8553	29039 7776	105000	
4	35	С1243-501-0130	Кабель оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-16-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,752	464331		349177		349177	27934	377111	Казахстан
5	36	С1243-301-0227	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,4-315	км	0,752	862684		648738		648738	51899	700637	Казахстан
6	37	С1243-301-0226	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 30х2х0,4-315	км	0,752	549693		413369		413369	33070	446439	Казахстан
7	38	Ц13-100904-0904 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	3	32588,98 10924,2	21664,78 3927,38	97767 32773	64994 11782	0	27178 9996	134941	
8	40	С1243-903-0127	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 50(3/2)-1 ш	шт	1	8657		8657		8657	693	9350	
9	41	С1243-903-8402	Муфта соединительная гелевая типа QUICKGEL 516YC муфта оптическая FOCS A16 до 144 портов	шт	1	28824		28824		28824	2306	31130	
			Итого по разделу: 3. Кабельная продукция									2949089	
			ИТОГО:					2319965 566494	294339 99468	1459132	410672 218452	2949089	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		85524					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									3034614	
			Зимние удорожания			2,4 %		72831					
			Итого с зимними удорожаниями									3107445	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		62149					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3169594	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005141									3328237	
			НДС			12 %		399388					
			Итого с НДС									3727625	
			Скидка			10%		372762,50					
			Итого с НДС									3354862,50	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "[illegible]"

(наименование организации)

Директор Рашев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"

(наименование организации)

Председатель Правления Ким Ю.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Эксперт технадзора Кльибаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, № приказа, подпись)