Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Авангард ПГС"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтрой-KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"
Договор №13 от 11.08.2020 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июнь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		13	11.08.2020 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	50 090 925,52									
Акт вып работ №3	50 090 925,52	803 034							96 364	899 398
Всего к оплате:		**803 034**							**96 364**	**899 398**

Генподрядчик:
ТОО "Авангард ПГС"
_____ **Искаков Р.**

Субподрядчик:
ТОО "ОрдаСтрой-KZ"
_____ **Усенбаев М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "АВАНГАРД ПГС"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140014529
Исполнитель	**ТОО "ОрдаСтрой - KZ"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	091040017875
Договор (контракт)	**Договор №13 от 11.08.2020г**	

Номер документа	Дата составления
	24.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №3 за ИЮНЬ месяц 2021г.

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость без НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Внутренние сантехнические работы по объекту: "Строительство 50 - квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р. Сырадария в г. Кызылорда**				1		899 398,00	96 364	803 034
				Итого	1	x	**899 398**	96 364	803 034

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Усенбаев М. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2021

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОрдаСтрой-KZ"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2021 г.

"Строительство 50-квартирного жилого дома №8 квартала №4 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорде (без наружных инженерных сетей и генерального плана)"

Составлен(а) 2кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ									
1	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Установка полотенцесушителей**	шт	50	3158,60	26,57	157930,00	1328,50	3585,50	150560,34	333169,57
		НР - 98%; СП - 8%			3060,32	12,34	153016,00	617,00		24679,23	
2	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d 32 мм**	шт.	50	18311,00	--	915550,00	--	915550,00	--	988794,00
		СП - 8%			--	--	--	--		73244,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1073480,00	1328,50	919135,50	150560,34	1321963,57
							153016,00	617,00	--	97923,23	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1073480,00				
		Материалы	Тенге				3585,50				
		Всего заработная плата	Тенге					153633,00			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				915550,00				
		Накладные расходы	Тенге				150560,34				
		Сметная прибыль	Тенге				97923,23				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1321963,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124,50
		Сметная заработная плата	Тенге					153633,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1321963,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124,50
		Сметная заработная плата	Тенге					153633,00			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
3	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	50	2711,34	84,21	135567,09	4210,50	11041,59	119896,97	275901,19
		НР - 98%; СП - 8%			2406,30	40,58	120315,00	2028,85		20437,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2303-0102-0936 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	50	8631,00	--	431550,00	--	431550,00	--	466074,00
		СП - 8%			--	--	--	--		34524,00	
5	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	50	957,00	--	47850,00	--	47850,00	--	51678,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3828,00	
6	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	50	2382,00	--	119100,00	--	119100,00	--	128628,00
		СП - 8%			--	--	--	--		9528,00	
7	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка моек на одно отделение	комплект	50	2319,14	63,34	115957,10	3166,90	16538,20	95831,51	228731,69
		НР - 98%; СП - 8%			1925,04	30,70	96252,00	1535,25		16943,09	
8	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50	6332,00	--	316600,00	--	316600,00	--	341928,00
		СП - 8%			--	--	--	--		25328,00	
9	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	50	7555,00	--	377750,00	--	377750,00	--	407970,00
		СП - 8%			--	--	--	--		30220,00	
10	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	50	3401,24	167,40	170061,77	8369,95	26826,82	136145,62	330703,98
		НР - 98%; СП - 8%			2697,30	81,18	134865,00	4059,10		24496,59	
11	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	50	18000,00	--	900000,00	--	900000,00	--	972000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		72000,00	
12	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	50	2973,90	332,71	148695,08	16635,60	11744,48	125478,51	296107,48
		НР - 98%; СП - 8%			2406,30	154,49	120315,00	7724,30		21933,89	
13	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50	20820,00	--	1041000,00	--	1041000,00	--	1124280,00
		СП - 8%			--	--	--	--		83280,00	
14	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	50	901,70	0,12	45085,15	6,00	1889,15	42326,20	94404,26
		НР - 98%; СП - 8%			863,80	--	43190,00	--		6992,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ваннывдвухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	шт.	50	6599,00	--	329950,00	--	329950,00	--	356346,00
		СП - 8%			--	--	--	--		26396,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4179166,19	32388,95	3631840,23	519678,81	5074752,59
							514937,00	15347,50	--	375907,60	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4179166,19				
	Материалы		Тенге				68040,24				
	Всего заработная плата		Тенге					530284,50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3563800,00				
		Накладные расходы	Тенге				519678,81				
		Сметная прибыль	Тенге				375907,60				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5074752,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432,00
		Сметная заработная плата	Тенге					530284,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5074752,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432,00
		Сметная заработная плата	Тенге					530284,50			
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
16	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	152	-1690,01	-30,80	-256881,39	-4681,07	-61960,31	-188365,28	-480866,40
		НР - 98%; СП - 8%			-1251,58	-12,96	-190240,00	-1969,46		-35619,73	
17	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	26	-1595,83	-30,80	-41491,56	-800,71	-8149,79	-32220,38	-79608,89
		НР - 98%; СП - 8%			-1251,58	-12,96	-32541,05	-336,88		-5896,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-298372,95	-5481,78	-70110,11	-220585,66	-560475,29
							-222781,06	-2306,35	--	-41516,69	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-298372,95				
	Материалы		Тенге				-70110,11				
	Всего заработная плата		Тенге					-225087,41			
	Сдача и испытание		Тенге				-10869,66				
		Накладные расходы	Тенге				-220585,66				
		Сметная прибыль	Тенге				-41516,69				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-560475,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-201,85
		Сметная заработная плата	Тенге					-225087,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-560475,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-201,85
		Сметная заработная плата	Тенге					-225087,41			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5836240,87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				445171,94				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28235,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13658,15			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4480865,63		
		- Накладные расходы	Тенге							449653,49	
		- Сметная прибыль	Тенге							432314,14	
		ИТОГО:				5 836 241	0		5 836 241		
		Временные здания и сооружения 0,9%			0,9%	52 526			52 526		
		Итого с временными				5 888 767	0		5 888 767		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%			1,08%	63 599			63 599		
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска						197509	197 509		
		Итого с зимними удорожаниями, с затратами на доп.оплату труда				5 952 366	0	197509	6 149 875		
		Непредвиденные работы и затраты			2%	119 047			119 047		
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				6 071 413	0	197509	6 268 922		
		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,85				5 160 701	0	167 883	5 328 584		
		НДС-12%			12%			639 430	639 430		
		Итого по акту				5 160 701	0	807 313	**5 968 014**		

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ **Искаков Р.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ОрдаСтрой-KZ" _____ **Усенбаев М.**