Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО «Дорожник Ашық Аспан»**
Договор № 47 от 20.03.2020

АКТ

выполненных работ за август 2020 г.
«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 « Смирново – Трудовое –Токуши -республиканская дорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 21-26 (ПК 0+00-ПК 20+60)

Составлена в ценах 2019 г. по состоянию на 08.05.2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Основание					
1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 (Доп.слой основания,толщина 30 см)**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5253,0000**		**1428,00**	**7501259**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=909)	чел-ч	0,1728	907,718	909,00	825116
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	751,179	1853,33	1392180
		Итого оплата труда:				**422,10**	**2217296**
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0186	97,706	10242,00	1000703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0186	97,706	1753,00	171279
1. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05712	300,051	4416,00	1325027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05712	300,051	1227,00	368163
1. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08496	446,295	9006,00	4019332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08496	446,295	1753,00	782355
1. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01092	57,363	5573,00	319683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01092	57,363	1227,00	70384
		Итого эксплуатация машин:				**1268,75**	**6664744**
1. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	367,71	31,00	11399
		Итого материалов:				**2,17**	**11399**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				**7501259**

2	3	4	5	6	7	8
	В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7501259
Материалы -		Тенге				11399
Всего заработная плата -		Тенге				2217296
Накладные расходы -		Тенге				2394680
Сметная прибыль -		Тенге				791675
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10687614
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1659
Сметная заработная плата -		Тенге				2217296

ИТОГО по акту: **10687614**

ИТОГО по акту с учетом скидки заказчика : **10408229**

НДС 12% **1248987**

ИТОГО по акту с учетом НДС 12 % **11657217**

Расчет составил: Расчет проверил: Объемы работ проверил:

Акт на оплату принял : Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" **Баяхмет М.**

Работу сдал : Подрядчик ТОО "Дорожник Ашык Аспан" **Мартиросян Б.С.**

Работу принял: Технический надзор:ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" **Шаманский И.А.**

Проекту соответствует : ТОО "Проектная компания "Автодороги"" **Калюжин В.В.**