Форма №3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
на 29 ноября 2013 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Нур&М Курылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство инфраструктуры для крестьянского хозяйства "Ниматулла" в Толебийского района,ЮКО
ОСНОВАНИЕ: Доп.соглашение №1 от 15 октября 2013года к договору №0.24-36 от 04 октября 2013года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	30 529 928	34 193 519	30 529 928	34 193 519
	В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	704 188	788 690	704 188	788 690
	ИТОГО К ОПЛАТЕ :	**30 529 928**	**34 193 519**	**30 529 928**	**34 193 519**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.начальника
ГУ "УЭиЖКХ ЮКО"
_____ Маханов Б.

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Нур & М Курылыс"
_____ Андакулов А.

ПОДРЯДЧИК :
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
_____ Оспаналиев С.Ж.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Нур&М Курылыс"
СТРОЙКА: Строительство инфраструктуры для крестьянского хозяйства "Ниматулла"

Форма №2

Договор подряда	**номер**	**№0.24-36**
	дата	**04.10.2013г.**
Доп.соглашение	**номер**	**№1**
	дата	**15.10.2013г.**

Номер документа	Дата составления
	29.11.2013г.

Отчетный период	
с	по
30.10.13г.	29.11.13г.

А КТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		НА УСТРОЙСТВО ДОРОГИ										
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
25	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей /№6/, верхний слой толщиной 10 см. /15см/	351,514	279,65	11,84	98334	4196	4106	0,04	0		
		м2		5,51	3,11	1937	1150	133	0,01	17		
26	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	8,87	40097,59	339,59	355666	3012	1663	0,58	5		
		т		--	140,94	--	1250	133	0,58	5		
27	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ. /ТОЛЩ. 6см/	10332,35	553,89	15,35	5722980	158617	151162	0,03	347		
		м2		5,94	5,06	61374	52282	133	0,02	182		
28	Е0127-54-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	41329,4	64,14	--	2650702	--	550	--	4		
		м2		0,01	--	413	--	133	--	--		
29	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см. /ТОЛЩ. 6см/	4195,31	120,02	12,22	503527	51277	34102	0,02	80		
		м2		2,87	3,24	12057	13584	133	0,01	51		
		РАЗДЕЛ 4. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ										
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ										
		СТОЙКИ СМ-2 /13шт/										
35	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,52	402,75	--	209	--	237	2,80	1		

1	2	3			6		8	9	10	11
		м3		402,75	--	209	--	113	--	--
36	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки из БМ В15	0,52	11116,34	98,32	5780	51	400	4,41	2
		м3		695,25	37,15	362	19	105	0,18	--
37	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,3666	4646,85	2285,57	1704	838	725	9,35	3
		т		1579,50	617,13	579	226	90	2,34	1
38	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки из труб стальных сварных водогазопроводных /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	52	494,00	--	25688	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	5,2	196,00	--	1019	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных стоек из труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,3908	100,70	0,07	644	--	405	0,37	2
		м2		60,30	0,02	385	--	105	--	--
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
41	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	12	157,67	--	1892	--	1900	0,69	8
		шт		119,03	--	1428	--	133	--	--
42	Прайс лист	Знак приоритета треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из алюминиевого сплава, со сторонами размером 700х700х700 мм,	7	1737,71	--	12164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайс лист	Знак информационно-указательный, квадратной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из алюминиевого сплава, со сторонами размером 700х700 мм,	2	2329,28	--	4659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Прайс лист	Знак предупреждающий, прямоугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из алюминиевого сплава, со сторонами размером 500х3000 мм,	1,5	7468,48	--	11203	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	Прайс лист	Знак информационно-указательный, квадратной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из алюминиевого сплава, со сторонами размером 200х300 мм,	2	554,59	--	1109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ								
46	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной0,15м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,39	6524,02	2538,37	9068	3528	3001	4,77	7
		км		675,00	948,11	938	1318	133	4,28	6
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,002	121367,16	49858,78	243	100	209	336,00	1
		км		61425,00	18834,75	123	38	130	91,99	--
2	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	2,008	321,00	--	645	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,002	129222,58	54072,58	258	108	221	352,00	1
		км		64575,00	20425,50	129	41	130	99,76	--
4	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	2,008	756,00	--	1518	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0031	121294,13	49389,75	376	153	328	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	195	58	130	91,12	--
6	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401,00	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
9	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
11	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330,00	--	660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
13	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800,00	--	11800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	--	252	--	130	--	--
15	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572,00	--	1144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3			6		8	9	10	11
16	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	1	565,93	53,14	566	53	372	1,46	1
		1соедин.		270,00	20,25	270	20	128	0,10	--
17	ПРАЙС ЛИСТ	Изолирующее фланцевое соединение ИФС-100-16	1	3035,82	--	3036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	1,1	43,60	0,10	48	--	12	0,06	--
		м2		11,62	0,04	13	--	90	--	--
19	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,1	40,72	0,04	45	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	9	--	90	--	--
20	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/ (Д57-4шт,Д114-4шт)	8	1313,35	875,72	10507	7006	5141	0,96	8
		шт		204,75	330,75	1638	2646	120	2,12	17
21	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
22	ПРАЙС ЛИСТ	Шкафной газорегуляторный пункт с одной линией редуцирования и байпасом, с регулятором давления РДГ-50Н ГРПШ-13-1НУ1	1	176359,54	--	176360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
24	ПРАЙС ЛИСТ	Узел учета расхода газа с турбинным счетчиком СТГ100-400 с электронным корректором MiKrOElCOr 2 ШУУРГ	1	176751,45	--	176751	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА								
25	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	1	209,01	180,88	209	181	80	0,20	--
		яма		28,13	54,63	28	55	97	0,21	--
26	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметкес опорой из бетона кл. БМ В7,5	0,2	9362,69	132,50	1873	27	59	1,48	--
		м3		231,75	49,50	46	10	105	0,24	--
27	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,094892	14242,70	7785,20	1352	739	846	35,40	3
		1т		6457,50	2029,95	613	193	105	7,10	1
28	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т	0,095841	172800,00	--	16561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм (100х65х4)	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм (65х50х3,5)	1	302,00	--	302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3			6		8	9	10	11
31	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм (50х4)	1	181,00	--	181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,7702	40,72	0,04	72	--	13	0,04	--
		м2		8,32	--	15	--	90	--	--
33	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	5	26,30	3,30	132	17	111	0,14	1
		м		23,00	0,40	115	2	95	--	--
34	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,00628	46400,00	--	291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	2	131,70	20,70	263	41	214	0,70	1
		шт		111,00	1,60	222	3	95	0,01	--
36	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00888	45300,00	--	402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	3	30,30	2,80	91	8	79	0,16	--
		м		27,50	0,30	83	1	95	--	--
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00222	50600,00	--	112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,001776	45300,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка								
		Земляные работы								
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	134	2484,20	152,52	332883	20438	36727	1,02	137
		м3		153,68	57,15	20593	7658	130	0,28	37
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками	2958,3	21,55	4,52	63740	13360	48868	0,11	137
		м3		17,03	--	50380	--	97	--	319
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2958,3	14,12	12,00	41764	35492	12526	0,01	36
		м3		1,62	2,75	4792	8121	97	0,01	36
		Трубопроводы								
12	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	2675	78,92	--	211111	--	238824	0,33	891
		м		69,75	--	186581	--	128	--	--
17	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака подземного газопровода	11	423,45	1,57	4658	17	3267	1,68	18
				247,50	--	2723	--	120	--	--

1	2	3			6		8	9	10	11
		шт								
18	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указатели	11	359,00	--	3949	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	Е0127-61-1	Установк столбиков сигнальных железобетонных	11	273,96	119,85	3014	1318	1903	0,64	7
				100,35	29,70	1104	327	133	0,12	1
		шт								
20	С143015-3	Колонны,стойки,опоры,рамы из тяжелого бетона класса В22.5, прямоугольные сплошные (железобетонный столбик под опознавательный знак)	0,352	22200	--	7814	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-162	Стоймость КОВЕРА	0,15433	126700	--	19554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	прим.Е0106-1-1	Устойство бетонной подготовки из бетона кл.В 7.5 (отмостка из бетона кл.В7.5)	2,3	9194,77	66,01	21148	152	533	1,35	3
		м3		195,75	24,93	450	57	105	0,12	--
1	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона кл.В12,5 (подушка под ковер)	0,345	9510,02	100,65	3281	35	67	0,97	--
		м3		146,25	38,03	50	13	105	0,19	--
2	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	10	958,17	290,34	9582	2903	7751	2,74	27
		шт		486,00	110,25	4860	1102	130	0,53	5
3	С130804-371- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм (контрольная трубка Д-32)	15,15	117,00	--	1773	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц3924-2 прим	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм(63х5,8)	223	109,10	14,70	24329	3278	16708	0,40	89
		стык		81,00	2,25	18063	502	90	0,01	3
4	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
5	СПРАЙС ЛИСТ	Колено полиэтиленовое 90град с закладными нагревательными элементами Д63 ЕВКНА 63х90	7	1135,33	--	7947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПРАЙС ЛИСТ	Колено полиэтиленовое 45град с закладными нагревательными элементами Д63 ЕВКНА 63х45	2	1135,33	--	2271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0112-798-3 прим.	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	1	1189,20	112,00	1189	112	949	6,00	6
		шт		1037,00	18,00	1037	18	90	0,10	--
8	СПРАЙС ЛИСТ	Полиэтиленовый газовый шаровый кран BTR63	1	10032,40	--	10032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-33-5 прим.	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов)	0,0075	121294,13	49389,75	910	370	794	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	471	140	130	91,12	1
10	СПРАЙС ЛИСТ	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	1	3617,24	--	3617	--	--	--	--

1	2	3			6		8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗНД63х5,8-1шт								
11	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32,50 мм с пневматическим испытанием (патрубок)	0,0005	121367,16	49858,78	61	25	52	336,00	--
		км		61425,00	18834,75	31	9	130	91,99	--
12	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм (патрубок)	0,5	126,00	--	63	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием (патрубок)	0,0005	121367,16	49858,78	61	25	52	336,00	--
		км		61425,00	18834,75	31	9	130	91,99	--
14	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм (патрубок)	0,5	279,00	--	140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием (футляр)	0,00058	160329,25	60626,12	93	35	80	442,00	--
		км		82575,00	22902,75	48	13	130	111,85	--
16	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (футляр)	0,58	1060,00	--	615	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,00857	17355,77	2191,29	149	19	98	73,60	1
		т		12555,00	101,25	108	1	90	0,49	--
18	С12021-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций(пластина)	0,00857	130100,00	--	1115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,00054	51162,26	20326,01	28	11	25	179,00	--
		км		30825,00	5353,43	17	3	130	20,64	--
3	С130804-373- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм (Д63х5,8)	0,5454	290,00	--	158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-34-1	Установки полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
21	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ63/СТ57х4	1	2337,55	--	2338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая с закладным нагревательным элементом Д63	2	451,46	--	903	--	--	--	--

1	2	3			6		8		10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПРАЙС ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый с удлиненными хвостовиками,Д63	1	863,75	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С1541-0068 прим.	Диски из паронита марки ПМБ, толщиной 6 мм,	0,001	51729,30	--	52	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-30-1 прим.	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 100 мм	1	301,50	--	302	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
26	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,000275	23500,00	--	6	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-457	Пакля пропитанная	0,033	195,00	--	6	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетонная подготовка из бетона кл.В7,5)	0,01	10040,78	--	100	--	7	3,66	--
		м3		567,00	--	6	--	123	--	--
		Прокладка газопровода в футляре из трубы ПЭ Д=110х10мм L=4м-2шт								
29	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,008	58881,69	25695,31	471	206	415	194,00	2
		км		33075,00	6813,45	265	55	130	26,38	--
3	С130804-376- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм (110х10мм)(футляр)	8,08	874,00	--	7062	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	8	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7
		м		146,93	0,11	1175	1	130	--	--
31	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32,50 мм	0,001	47586,09	17877,09	48	18	45	173,00	--
		км		29700,00	4698,68	30	5	130	18,10	--
3	С130804-371- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм	1,01	117,00	--	118	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
33	СПРАЙС ЛИСТ	Патрубок-накладка с закладным нагревательным элементом Д110	2	3278,92	--	6558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая с закладным нагревательным элементом Д32	4	269,20	--	1077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	2	5606,44	--	11213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3			6		8	9	10	11
36	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (колпак Д40мм)	0,0032	247994,13	49389,75	794	158	339	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	201	60	130	91,12	--
37	Е0116-30-1 прим.	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 100 мм	2	301,50	--	603	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
38	Прайс лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	4,8	9,90	--	48	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	2,26	13,46	--	30	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-100	Герметик марки 51-Г-10	7,58	411,00	--	3115	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,004	2484,20	152,52	10	1	1	1,02	--
		м3		153,68	57,15	1	--	130	0,28	--
		Прокладка газопровода в футляре из трубы ПЭ Д=110х10мм L=8м-3шт								
42	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,024	58881,69	25695,31	1413	617	1245	194,00	5
		км		33075,00	6813,45	794	164	130	26,38	1
3	С130804-376- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм (110х10мм)(футляр)	24,24	874,00	--	21186	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	24	244,98	0,28	5879	7	4588	0,84	20
		м		146,93	0,11	3526	3	130	--	--
44	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32,50 мм	0,0015	47586,09	17877,09	71	27	67	173,00	--
		км		29700,00	4698,68	45	7	130	18,10	--
3	С130804-371- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм	1,515	117,00	--	177	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
46	СПРАЙС ЛИСТ	Патрубок-накладка с закладным нагревательным элементом Д110	3	3278,92	--	9837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая с закладным нагревательным элементом Д32	6	269,20	--	1615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	3	5606,44	--	16819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (колпак Д40мм)	0,0048	247994,13	49389,75	1190	237	508	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	301	90	130	91,12	--
50	Е0116-30-1 прим.	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 100 мм	3	301,50	--	905	--	1158	1,80	5
		1сальник		301,50	--	905	--	128	--	--

1	2	3			6	7	8	9	10	11
51	Прайс лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	7,2	9,90	--	71	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	3,39	13,46	--	46	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-100	Герметик марки 51-Г-10	11,37	411,00	--	4673	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания подтрубопроводы	0,006	2484,20	152,52	15	1	2	1,02	--
		м3		153,68	57,15	1	--	130	0,28	--
	Прокладка газопровода в футляре из трубы ПЭ Д=110х10мм L=10м-1шт									
55	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194,00	2
		км		33075,00	6813,45	331	68	130	26,38	--
3	С130804-376- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм (110х10мм)(футляр)	10,1	874,00	--	8827	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
		м		146,93	0,11	1469	1	130	--	--
57	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32,50 мм	0,0005	47586,09	17877,09	24	9	22	173,00	--
		км		29700,00	4698,68	15	2	130	18,10	--
3	С130804-371- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм	0,505	117,00	--	59	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
59	СПРАЙС ЛИСТ	Патрубок-накладка с закладным нагревательным элементом Д110	1	3278,92	--	3279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая с закладным нагревательным элементом Д32	2	269,20	--	538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	1	5606,44	--	5606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (колпак Д40мм)	0,0016	247994,13	49389,75	397	79	169	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	100	30	130	91,12	--
63	Е0116-30-1 прим.	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 100 мм	1	301,50	--	302	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
64	Прайс лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	2,4	9,90	--	24	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Прайс лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	1,13	13,46	--	15	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-100	Герметик марки 51-Г-10	3,79	411,00	--	1558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3			6		8	9	10	11
67	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,002	2484,20	152,52	5	--	1	1,02	--
		м3		153,68	57,15	--	--	130	0,28	--
		Прокладка газопровода в футляре из трубы ПЭ Д=110х10мм L=13м-1шт								
68	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,013	58881,69	25695,31	765	334	674	194,00	3
		км		33075,00	6813,45	430	89	130	26,38	--
3	С130804-376- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм (110х10мм)(футляр)	13,13	874,00	--	11476	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	13	244,98	0,28	3185	4	2485	0,84	11
		м		146,93	0,11	1910	1	130	--	--
70	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32,50 мм	0,0005	47586,09	17877,09	24	9	22	173,00	--
		км		29700,00	4698,68	15	2	130	18,10	--
3	С130804-371- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм	0,505	117,00	--	59	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
72	СПРАЙС ЛИСТ	Патрубок-накладка с закладным нагревательным элементом Д110	1	3278,92	--	3279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая с закладным нагревательным элементом Д32	2	269,20	--	538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	1	5606,44	--	5606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (колпак Д40мм)	0,0016	247994,13	49389,75	397	79	169	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	100	30	130	91,12	--
76	Е0116-30-1 прим.	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 100 мм	1	301,50	--	302	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
77	Прайс лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	2,4	9,90	--	24	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Прайс лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	1,13	13,46	--	15	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-100	Герметик марки 51-Г-10	3,79	411,00	--	1558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,002	2484,20	152,52	5	--	1	1,02	--
		м3		153,68	57,15	--	--	130	0,28	--
		Прокладка газопровода в футляре из трубы ПЭ Д=110х10мм L=15м-3шт								
81	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,045	58881,69	25695,31	2650	1156	2333	194,00	9

1	2	3			6		8	9	10	11
		км		33075,00	6813,45	1488	307	130	26,38	1
3	С130804-376- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм (110х10мм)(футляр)	45,45	874,00	--	39723	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	45	244,98	0,28	11024	13	8602	0,84	38
		м		146,93	0,11	6612	5	130	--	--
83	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32,50 мм	0,0015	47586,09	17877,09	71	27	67	173,00	--
		км		29700,00	4698,68	45	7	130	18,10	--
3	С130804-371- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм	1,515	117,00	--	177	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
85	СПРАЙС ЛИСТ	Патрубок-накладка с закладным нагревательным элементом Д110	3	3278,92	--	9837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая с закладным нагревательным элементом Д32	6	269,20	--	1615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	3	5606,44	--	16819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (колпак Д40мм)	0,0048	247994,13	49389,75	1190	237	508	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	301	90	130	91,12	--
89	Е0116-30-1 прим.	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 100 мм	3	301,50	--	905	--	1158	1,80	5
		1сальник		301,50	--	905	--	128	--	--
90	Прайс лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	7,2	9,90	--	71	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Прайс лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	3,39	13,46	--	46	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	С11011-100	Герметик марки 51-Г-10	11,37	411,00	--	4673	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания подтрубопроводы	0,006	2484,20	152,52	15	1	2	1,02	--
		м3		153,68	57,15	1	--	130	0,28	--
	Прокладка газопровода в футляре из трубы ПЭ Д=110х10мм L=20м-1шт									
94	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,02	58881,69	25695,31	1178	514	1037	194,00	4
		км		33075,00	6813,45	662	136	130	26,38	1

1	2	3			6		8	9	10	11
3	С130804-376- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм (110х10мм)(футляр)	20,2	874,00	--	17655	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
		м		146,93	0,11	2939	2	130	--	--
96	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32,50 мм	0,0005	47586,09	17877,09	24	9	22	173,00	--
		км		29700,00	4698,68	15	2	130	18,10	--
3	С130804-371- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 32,2 мм	0,505	117,00	--	59	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
98	СПРАЙС ЛИСТ	Патрубок-накладка с закладным нагревательным элементом Д110	1	3278,92	--	3279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая с закладным нагревательным элементом Д32	2	269,20	--	538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ32/СТ32х3	1	5606,44	--	5606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (колпак Д40мм)	0,0016	247994,13	49389,75	397	79	169	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	100	30	130	91,12	--
102	Е0116-30-1 прим.	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 100 мм	1	301,50	--	302	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
103	Прайс лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	2,4	9,90	--	24	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	Прайс лист	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	1,13	13,46	--	15	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	С11011-100	Герметик марки 51-Г-10	3,79	411,00	--	1558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,002	2484,20	152,52	5	--	1	1,02	--
		м3		153,68	57,15	--	--	130	0,28	--
		Врезка								
107	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5687,60	2832,75	5688	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350,00	1071,00	1350	1071	130	5,23	5
108	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
109	СПРАЙС ЛИСТ	Патрубок-накладка с закладным нагревательным элементом Д63 (Седловой отвод полиэтиленовый с нижней обоймой с ЭНД63)	1	1946,28	--	1946	--	--	--	--

1	2	3		6		8		9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая с закладным нагревательным элементом Д63	1	451,46	--	451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0123-1-1	Устройство песчаного основании под трубопроводы	2,5	2484,20	152,52	6211	381	685	1,02	3
		м3		153,68	57,15	384	143	130	0,28	1
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие								
		Демонтажные работы								
112	Е0127-18-2 прим.	Разборка оснований гравийно-песчаных дорог толщиной 15см	8,195	66,75	51,25	547	420	274	0,12	1
		м3		15,50	9,62	127	79	133	0,04	--
113	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	2,2	408,11	169,61	898	373	710	1,55	3
		м3		238,50	4,07	525	9	133	0,01	--
114	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	19,18125	27,10	--	520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	19,18125	51,84	51,84	994	994	199	--	--
		т		--	10,37	--	199	100	0,22	4
		Восстановление покрытия								
116	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (толщиной 15см)	44	286,90	17,83	12624	784	672	0,04	2
		м2		6,41	5,07	282	223	133	0,02	1
117	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типаАБВ,Б,МП (толщиной 5см)	44	553,89	15,35	24371	675	644	0,03	1
		м2		5,94	5,06	261	223	133	0,02	1
118	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	44	132,66	--	5837	--	1	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Установка футляра на существующем газопроводе								
119	Е0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневматическим испытанием	0,029	228191,27	105803,64	6618	3068	5392	544,00	16
		км		103050,00	39969,00	2988	1159	130	195,20	6
120	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	29,116	2840,00	--	82689	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	29	244,98	0,28	7104	8	5543	0,84	24
		м		146,93	0,11	4261	3	130	--	--
122	Е0122-48-1 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм, Д273мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--

1	2	3			6		8		10	11
123	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,029	885785,66	99484,16	25688	2885	1909	71,80	2
		км		13050,00	37581,75	378	1090	130	183,54	5
124	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	958,17	290,34	958	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
125	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм, 38х3мм (контрольная трубка Д-38х3)	2,008	196,00	--	394	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	С130810-162 прим.	СТОИМОСТЬ КОВЕРА	0,00671	126700,00	--	850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака подземного газопровода	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
		шт		247,50	--	248	--	120	--	--
128	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указатели	1	359,00	--	359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	1	273,96	119,85	274	120	173	0,64	1
		шт		100,35	29,70	100	30	133	0,12	--
130	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные(железобетонный столбик под опознавательный знак)	0,032	22200,00	--	710	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0120-30-1	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	59,271	9,73	1,20	577	71	64	0,05	3
		кг		8,53	0,45	506	27	12	--	--
132	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/(полоса стальная 50х2, 100х2,5)	59,271	200,00	--	11854	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
133	У3-7-1	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-5У на трубопроводе	2	10895,22	2782,16	21790	5564	21118	44,20	88
		протект		7596,96	1202,26	15194	2405	120	5,90	12
134	СПРАЙС ЛИСТ	Протекторы магниевые с активатором одиночные типа ПМ-5У	2	5300,77	--	10602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	С11021-98 прим.	Бобышки деревянные	0,116	1450,00	--	168	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0115-253-2	Оклейка бобышек полимерной лентой	19,8	387,75	0,14	7677	3	2667	0,68	13
		м2		128,25	0,05	2539	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			11147660		672601		
			Тенге							

ИТОГО:

ВСЕГО по смете	11147660
Временные здания и сооружения -4.6 %	12489384
затраты на производство строительно- монтажных работ в зимнее время1.39169%	574512
ИТОГО:	173814
	13237709
Выслуга лет - 1%	132377
Дополнительные отпуска - 0,4%	52951
ИТОГО в базовых ценах 2001 г.	13423037

1	2	3	4	6	8	9	10	11
		ИТОГО		13423037				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2013г. К=2,23355%		29981002				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%		599620				
		ИТОГО:		30580622				
		НДС 12%		3669675				
		ВСЕГО стоимость		34250297				
		Итого с пониж. Коэффициентом- 0,9983422634		34193519	75544000		0	

Принял:
Инженер-технадзор
ТОО "Нур & М Курылыс"
"Нур&М Құрылыс" _____ Карабаев Т.

Сдал :
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
_____ Оспаналиев С.Ж.

Форма №3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
на 29 октября 2013 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Нур&М Курылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Береке А"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство инфраструктуры для крестьянского хозяйства "Ниматулла" в Толебийского района,ЮКО
ОСНОВАНИЕ: Доп.соглашение №1 от 15 октября 2013года к договору №0.24-36 от 04 октября 2013года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	36 920 072	41 350 481	36 920 072	41 350 481
	В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0	0	0	0
	ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	36 920 072	41 350 481	36 920 072	41 350 481
	АВТОРСКИЙ НАДЗОР 0,2%	73 840	82 701	73 840	82 701
	ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ 1,351%	498 790	558 645	498 790	558 645
	ИТОГО К ОПЛАТЕ :	**36 920 072**	**41 350 481**	**36 920 072**	**41 350 481**

ЗАКАЗЧИК:
Начальника
"ЖКХ ЮКО"
_____ Алданжаров Н.

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Нур&М Курылыс"
_____ Андакулов А.

ПОДРЯДЧИК :
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
_____ Халджанов Х.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация "Берске А"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Нур&М Курылыс"
СТРОЙКА: Строительство инфраструктуры для крестьянского хозяйства "Ниматулла"

Форма №2

Договор подряда номер №0.24-36
дата 04.10.2013г.

Номер документа	Дата составления
	29.10.2013г.

Отчетный период	
с	по
04.10.13г.	29.10.13г.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

N п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1.0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м. /РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В КУЧИ ДО 20м/ м3	6358,77	9,85	9,85	62616	62616	16609	--	--
				--	2,69	--	17123	97	0,01	56
2	1.0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	6358,77	8,28	8,28	52654	52654	13967	--	--
				--	2,26	--	14399	97	0,01	47
3	1.0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м. /ДО 30м В НАСЫПЬ/ м3	3832,83	11,19	11,19	42889	42889	11377	--	--
				--	3,06	--	11728	97	0,01	38
4	1.0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	3832,83	18,80	18,80	72054	72054	19113	--	--
				--	5,14	--	19704	97	0,02	64
5	1.0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /В ВЫЕМКУ/	[illegible]	29,60	29,60	[illegible]	265464	35073	[illegible]	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/	м3	0,99	9,56	9195	88816	97	0,04	325
			16253,9475	17,73	--	288182	--	57636	0,07	1210
7	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. /В КАРЬЕРЕ/	т	3,55	--	57636	--	100	--	--
			9906,12	29,60	28,58	293187	283067	101398	0,01	68
8	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1. /в насыпь/	м3	0,99	9,56	9807	94727	97	0,04	347
			17335,71	68,94	--	1195124	--	239025	0,41	5020
9	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины. /1км/	т	13,79	--	239025	--	100	--	--
			9906,12	2,93	2,74	29016	27143	9801	--	--
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /НАСЫПЬ ЗА 6 ПРОХОДОВ/	м3	--	1,02	--	10104	97	--	49
			23026,92	14,01	14,01	322506	322506	107102	--	--
11	Е0101-130-7К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	--	4,80	--	110415	97	0,02	361
			23026,92	6,97	6,97	160384	160384	46819	--	--
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	--	2,10	--	48267	97	0,01	158
			23026,92	14,12	12,00	325082	276265	97497	0,01	281
13	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /ДНА КОРЫТА ЗА 6 ПРОХОДОВ/	м3	1,62	2,75	37304	63209	97	0,01	281
			3087	14,01	14,01	43235	43235	14358	--	--
14	Е0101-130-7К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	--	4,80	--	14802	97	0,02	48
			3087	6,97	6,97	21501	21501	6277	--	--
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	--	2,10	--	6471	97	0,01	21
			3087	14,12	12,00	43581	37036	13072	0,01	38
			м3	1,62	2,75	5001	8472	97	0,01	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			18138	1,41	1,41	25589	25589	5285	--	--
		м2		--	0,30	--	5449	97	--	18
17	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом								
			6208	14,12	3,88	87651	24082	66343	0,07	449
		м2		10,24	0,78	63570	4825	97	--	16
18	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			11862	8,55	4,43	101370	52498	55952	0,03	331
		м2		4,12	0,74	48871	8811	97	--	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3441513		976701		
			Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ								
19	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. /В резерве/								
			1556,8	29,60	28,58	46076	44486	15935	0,01	11
		м3		0,99	9,56	1541	14887	97	0,04	54
20	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1. /В НАСЫПЬ/								
			2724,4	68,94	--	187820	--	37564	0,29	789
		т		13,79	--	37564	--	100	--	--
21	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых неукрепленных дорог на каждые 0,5 км длины. /1км/								
			1556,8	2,93	2,74	4560	4266	1549	--	--
		м3		--	1,02	--	1588	97	--	8
22	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см								
			1556,8	18,22	18,22	28365	28365	9561	--	--
		м3		--	6,33	--	9856	97	0,02	32
23	E0101-131-4-K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см								
			1556,8	2,66	2,66	4146	4146	1409	--	--
		м3		--	0,93	--	1453	97	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			270967		66009		
			Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
24	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий из каменных материалов, гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см. /ПК XI/								
			12292,18	365,94	12,65	4461621	154235	116653	0,02	285
		м2		1,56	3,63	23202	44308	133	0,03	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	1.0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей /№6/, верхний слой толщиной 10 см. /15см/								
			11161,676	279,65	11,84	3121363	132154	127964	0,04	413
		м2		5,51	3,11	61501	34713	133	0,01	112
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7582984		244617		
			Тенге							
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка								
1	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	3009,91	33,67	32,10	101347	96621	40569	0,01	33
				1,57	12,33	4726	37099	97	0,05	150
		м3								
2	Е 0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	93,09	262,72	–	24456	–	27636	1,85	172
				262,72	–	24456	–	113	–	–
		м3								
4	ЕЕНПР Т.94	Просеивание грунта	522	70,31	–	36703	–	38538	–	–
				70,31	–	36703	–	105	–	–
		м3								
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5м	2958,3	6,48	6,48	19168	19168	6037	–	–
				–	2,10	–	6223	97	0,01	24
8	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3(лишний грунт)	144,7	56,25	52,36	8140	7577	3264	0,03	4
				3,89	19,37	563	2802	97	0,08	11
		м3								
9	E0101-33-A1-1	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1(лишний грунт)	253,225	17,73	17,73	4490	4490	898	–	–
				–	3,55	–	898	100	0,07	19
		тн								
		Трубопроводы								
10	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	2,675	51162,26	20326,01	136859	54372	125810	172,00	479
				30825,00	5353,43	82457	14320	130	20,64	55
		км								
11	Е 13/002-173- Приказ министра С П РК 8.02-02-2002 г 34 РК 8.02-108-2002 С 31 РК 8.02-06 Ок-2002	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ80 100/ ОСТ 50838-95/,Р 1 N1ка,SDR 11 Da 50,7 мм (1,6х5,8)	2701,75	290,00	–	783508	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
13	ПР108-143-1	Прокладка сигнальной ленты	2683	32,20	23,70	86929	63587	16959	0,06	161
				8,60	5,70	23074	15830	95	0,03	92
		м								

2651285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	[illegible]	Стоимость сигнальной ленты	2683	3,96	--	10634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1м								
15	10108-141-1	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1м до 1 кг	2678	26,40	3,10	70699	8302	49864	0,11	295
				19,10	0,50	51150	1339	95	--	8
		м								
16	С151607-121-прим.	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой ,марка ПВ1	2,678	19900,00	--	53292	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1336225		329575		
			Тенге							

ИТОГО: 12631689

Накладные расходы	
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%	1616902
ВСЕГО по смете	854915
Сметная зарплата	15103506
Нормативная трудоемкость	
Временное здания и сооружения -4.6 %	
затраты на производство строительно- монтажных работ в зимнее время1.39169%	698761
ИТОГО	210194
Выслуга лет - 1%	16008462
Дополнительные отпуска - 0.4%	160085
ИТОГО в базовых ценах 2001 г.	64034
ИТОГО	16232580
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2013г К=2,23355%	16232580
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	36256253
ИТОГО	725125
НДС 12%	36981378
ВСЕГО стоимость	4437765
Итого с повыш. Коэффициентом- 0,9983422634	41419143
	41350481 41350481 0

Принял:
Главный инженер-надзор
ТОО "Нур&М Курылыс"
Карабаев Т.

Сдал:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация "Береке А"
Халджанов Х.