Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области",Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14, 1** — **180940017282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Нұр Құрылыс-болашақ»,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 26 мкр., дом № 14, к.24** — **101240013130**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках работ в сфере строительства №35/20 от 24.07.20

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000037	21.09.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
				количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода для Птицефабрики за сентябрь 2020		Работа	1	6 309 926,72	6 309 926,72	676 063,58
			Итого	1	x	6 309 926,72	676 063,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Амалбай Е.Қ.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2020

Форма №КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода для Птицефабрики

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь месяц 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№35/20	24.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	6 309 926,72		3 788 148,84		1 845 714,30				676 063,58	6 309 926,72
в том числе за отчетный месяц		5 633 863,14	3 788 148,84		1 845 714,30				676 063,58	6 309 926,72
Удержано 5% за сентябрь 2020г.		281 693,16							33 803,18	315 496,34
Итого к оплате		5 352 169,98							642 260,40	5 994 430,38

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

БИН 180940017282
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070102KSN4300100
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Тажиярраев Ш.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Құрылыс-болашақ"

БИН 101240013130
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ61965111F0007297549
АО "ForteBank" г.Актау

Директор _____ Амалбай Е.К.

Форма №2в

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода для Птицефабрики

Основание: Договор №35/20 от 24.07.2020 г.

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Трубы и детали труб					
9	2301-0501-1514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	342,0000		3140,00	1073880,00
11	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000		2573,00	5146,00
13	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0000		9055,00	27165,00
15	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		983,00	2457,50
17	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000		1815,00	3630,00
19	2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	20,0000		823,00	16460,00
20	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	16,0000		1169,00	18704,00

23	2302-0302-2616 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	12155,00	24310,00
24	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000	10408,00	20816,00
25	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000	1830,00	5490,00
26	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000	1175,00	3525,00
27	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000	471,00	471,00
28	2302-0101-1101 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000	3469,00	3469,00
29	2302-0101-1105 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000	3469,00	3469,00
31	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры Опора ОПБ2-89, Опора ОПБ2-57	т	0,0012	449021,00	553,19
33	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провод-спутник	км	0,3420	81515,00	27878,13
34	СТПРАЙС	Лента сигнальная с проводом-спутником	м	342,0000	16,56	5663,76
35	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,8100	538,00	973,78
36	2302-0304-2410 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	4792,00	4792,00

Футляр ПЭ100 SDR11 д420х36,3мм; L=30,0м(1шт.)

38	2301-0501-1525 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 450х40,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,0000	40196,00	1205880,00
40	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,0000	515,00	1030,00
				Ковер-1шт		
46	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5000	6134,00	3067,00
47	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,5000	515,00	1287,50
48	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0160	238181,00	3810,90
49	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0001	456890,00	32,44
				Оборудование и арматура		
51	ПРАЙС	Блочный газорегуляторный пункт на базе регулятора давления газа РДК-50В,ПГБ-13-2ВУ1	шт	1,0000	1313250,00	1313250,00
52	ПРАЙС	Установка газорегуляторная на базе регулятора давления газа РДП-50В ,УГРШ-50Н-2-0	шт	1,0000	976660,71	976660,71
56	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000	29267,00	58534,00
57	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000	42278,00	42278,00
58	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000	60861,00	60861,00
59	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход сталь-ПЭ д.225/219	шт.	2,0000	9418,00	18836,00
				Ограждение и фундамент ШГРП-2шт		

70	2301-0301-0161 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	41,3000	4489,00	185395,70
71	2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,2000	674,00	3504,80

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				5118135,17
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0,00
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2828224,70
- перевозка грузов	Тенге				0,00
- оборудование	Тенге				2289910,71
Накладные расходы	Тенге				217227,12
ИТОГО:	Тенге				5335362,29
Сметная прибыль	Тенге				427240,66
ИТОГО по смете:	Тенге				5767748,95

		СМР	Оборудов.	Прочие	Всего
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3 814 427,95	1 953 321,00	-	5 767 748,95
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,5%	Тенге	95 360,70	-	-	95 360,70
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге	3 909 788,65	1 953 321,00	-	5 863 109,65
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,527%	Тенге	20 604,59	-	-	20 604,59
ИТОГО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	Тенге	3 930 393,23	1 953 321,00	-	5 883 714,23
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	78 607,86	-	-	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	4 009 001,10	1 953 321,00	-	5 962 322,10
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 г. - 100%, К=1,049901	Тенге	4 209 054,26	2 050 793,67	-	6 259 847,93
Поправочный коэффициент договорной суммы К=0,9		0,9	0,9	-	0,9
Итого с поправочным коэффициентом договорной суммы	Тенге	3 788 148,84	1 845 714,30	-	5 633 863,14
НДС, 12 %	Тенге				676 063,58
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге				6 309 926,72

Удержано 5% за сентябрь месяц 2020 г.	Тенге	315 496,34
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге	5 994 430,38

Принял:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Заместитель руководителя

_____ Манкешова А.

Технадзор: ТОО "Строй Пром Надзор"

_____ Муратов Б.М.

Сдал:

ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Директор

_____ Амалбай Е.Қ.

Авторский надзор: ИП „Камеш"

Камешев М.Т