Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры ,градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Тущыкудук Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за июль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	135,6	22,22	21	3012	2848	855	0,01	1
				1,21	5,29	164	717	97	0,02	2
		м3								
2	Е0101-162-6 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Доработка грунта 5 группы вручную после разработки их механизированным способом	4,2	1711,8	-	7190	-	8124	8,88	37
				1711,8	-	7190	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под крыльца и	4,1	218,93	-	898	-	1014	1,54	6
				218,93	-	898	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пандусы/								
4	Е0101-27-2	-Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	74,4	6,48 -	6,48 2,1	482 -	482 157	152 97	- 0,01	- 1
5	Е0101-27-8	-Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	74,4	3,2 -	3,2 1,04	238 -	238 77	75 97	- -	- -
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы /недостающий грунт для подсыпки под полы/ м3	10,9	26,29 1,15	25,02 6,79	287 13	273 74	84 97	0,01 0,02	- -
7	С010333-А5-1	--Подвозка грунта 1 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км м3	16,895	54 10,8	- -	912 182	- -	182 100	0,23 -	4 -
8	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов т	10,9	3,13 0,39	2,66 0,93	34 4	29 10	14 97	- -	- -
9	Е0101-19-1 К=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	10,9	16,55 -	12,6 4,7	180 -	137 51	50 97	- 0,02	- -
10	Е0101-27-2	-Подсыпка по полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	74,2	6,48 -	6,48 2,1	481 -	481 156	151 97	- 0,01	- 1
11	Е0101-27-8	-Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	74,2	3,2 -	3,2 1,04	237 -	237 77	75 97	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке и подсыпке под полы	148,6	21,55	4,52	3202	671	2455	0,11	16
				17,03	-	2531	-	97	-	-
		м3								
13	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке и подсыпке под полы	148,6	23,62	12	3510	1783	629	0,01	2
				1,62	2,75	241	408	97	0,01	2
		м3								
14	Е0101-166-2-	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, подсыпка под полы в грунтах 2 группы	6,2	134,1	-	831	-	940	0,97	6
				134,1	-	831	-	113	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21494	7179			73
			Тенге			12054	1727			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21494	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13781	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1531	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			912	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2220	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2178	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16001	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16001	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	165,34	790,75	24,55	130743	4059	9971	0,26	43
				39,83	9,2	6585	1521	123	0,04	7
		м2								
16	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонной монолитной подушки Пм1 при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4, F50	19,9	7487,75	353,46	149006	7034	15013	3,6	72
				585	133,52	11642	2657	105	0,65	13
		м3								
17	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	0,42714	53000	-	22638	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	20,1985	183 -	- -	3696 -	- -	- -	- -	- -
19	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	20,1985	519 -	- -	10483 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0106-1-20	-Устройство монолитных ленточных фундаментов ФЛм1 из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4, F50 м3	34,6	7220,13 441	311,32 117,61	249816 15259	10772 4069	20294 105	2,82 0,57	98 20
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	35,119	183 -	- -	6427 -	- -	- -	- -	- -
22	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	35,119	519 -	- -	18227 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных монолитных фундаментов под перегородки при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50 м3	9,3	7215,73 585	353,46 133,52	67106 5441	3287 1242	7016 105	3,6 0,65	33 6
24	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,25078	53000 -	- -	13291 -	- -	- -	- -	- -
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,4395	183 -	- -	1727 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
26	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,4395	519	-	4899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	287,32	245,44	3,82	70520	1098	13151	0,21	61
				37,35	1,44	10731	414	118	0,01	2
		м2								
28	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором марки М100	43,52	349,17	4,19	15196	182	3062	0,38	17
				58,05	1,58	2526	69	118	0,01	-
		м2								
29	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная перегородок, фундаментов цементным раствором 1:2	19,06	453,64	4,19	8646	80	1341	0,38	7
				58,05	1,58	1106	30	118	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	772423	26512		331
	Тенге	53290	10002		49
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	772423	-	-	-
Материалы -	Тенге	179580	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	63292	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	35930	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	477111	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	69850	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10477	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50536	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	892809	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	415
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73770	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	892809	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	415
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73770	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1-1	Земляные работы				38472				
	РАЗДЕЛ 2-1	Фундаменты				892809				
		И Т О Г О				931281				
3. СН	РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,1 %				10244				
4. СН	РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1537				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				941525				
5. СН	РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затрады при производстве работ в зимнее время 1,26%				-				
6. СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				9415				
7. СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска , 0,4%				3766				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				954706				
		- в том числе возвратные суммы				1537				
8.		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 Г.				954706				
9. Пост. Правительства .791 от 11.9. 2007г К- 2,38968						2276553				
10.		-Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%				45629				
11. Решение Правительства		- НДС (12%)				278662				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				2600844 тенге				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР