Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Тущыкудык Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ														
		ГЛАВНЫЕ СОСТАВНЫЕ БАЛКИ НА ОТМ.2,800														
39	Е0110-11-4	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок с антисептированием, обертыванием концов балок толем	334,4	304,8	30,89		101925	10330		72856		1,09		364		
				169,88	11,68		56808	3906		120		0,06		19		
40	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина 7,4 м, ширина 150 мм, толщина 200 мм, II сорта /главная бал м2	9,8	18300	-		179340	-		-		-		-		
				-	-		-	-		-		-		-		
41	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина 7,0 м, ширина 50 мм, толщина 50 мм, II сорта м3	1,4	13800	-		19320	-		-		-		-		
				-	-		-	-		-		-		-		
42	С11021-71	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 150 мм, толщина 30 мм, II сорта м3	9,2	13200	-		121440	-		-		-		-		
				-	-		-	-		-		-		-		
43	С11011-980	-Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 /в 2 слоя/ м3	70,4	84	-		5914	-		-		-		-		
				-	-		-	-		-		-		-		

44	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б /пароизоляция в один слой/	м2 м2	334,4	60 -	- -	20064 -	- -	- -	- -	- -
45	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки повышенной жесткости ГОСТ 9573-96 толщ.150 мм	м3	50,16	3405 -	- -	170795 -	- -	- -	- -	- -
46	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б /в один слой/	м2	334,4	60 -	- -	20064 -	- -	- -	- -	- -
47	С11011-1040 примен.	-Шурупы с полукруглой головкой 6х35 мм	т	0,00813	92100 -	- -	749 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций	м3	20,4	573,75 123,75	28,11 10,58	11704 2525	573 216	3288 120	0,78 0,05	16 1
49	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из цементно-песчаного раствора	м2	305,28	254,99 34,65	15,94 5,96	77844 10578	4866 1819	14753 119	0,24 0,03	74 9
50	Е0112-17-2 К=15	-Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30 мм	м2	305,28	144,97 1,65	2,1 0,75	44256 504	641 229	872 119	0,01 -	4 1
51	Е0106-11-10	-Армирование цементно-песчаной стяжки	м2	0,428	5239,08 1890	327,33 123,75	2242 809	140 53	905 105	11,6 0,6	5 -
52	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	1т т	0,428	41200 -	- -	17634 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге Тенге			793290 71223	16550 6223			464 31

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	793290	-	-	-	
Материалы -	Тенге	45573	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	77446	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	555319	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	104626	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	92675	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	46	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13901	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	53158	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	939123	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	541	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91347	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	939123	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	541	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91347	-	-	

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ

53	E0110-14-1	-Установка деревянных конструкций кровли с антисептированием, установкй прокладок из толя	7,58	21304,82	334,28	161491	2534	32050	22,1	168
				3397,5	126	25753	955	120	0,62	5
			м3							
54	E0110-3-4	-Устройство лобовой доски	10	774,6	8,67	7746	87	1295	0,68	7
				104,63	3,26	1046	33	120	0,02	-
			м2							
55	E0110-3-5	-Устройство карнизной доски	29	504,96	7,54	14644	219	7569	1,43	
				214,65	2,86	6225	83	120	0,01	-
			м2							
56	E0110-53-1	-Антисептирование водными растворами лобовой доски и карнизной доски	39	186,45	0,8	7272	31	448	0,06	2
				9,25	0,32	361	12	120	-	-
			м2							
57	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций кровли	8,36	573,75	28,11	4797	235	1348	0,78	7
				123,75	10,58	1035	88	120	0,05	-
			м3							
58	E0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, с устройством конькового элемента, с установкой противоветрового элемента, с учетом покрытия слухового окна	405,1	489,58	8,2	198328	3322	34135	0,42	172
				67,73	3,08	27437	1248	119	0,02	6
			м2							
59	C11011-864 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0296	67180	-	1989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			т						
60	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю	405,1	20,48	0,91	8297	369	2440	0,03	12
				4,68	0,34	1896	138	120	-	1
			м2							
61	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами обрешетки под кровлю	405,1	131,98	0,55	53465	223	3247	0,04	16
				6,48	0,2	2625	81	120	-	-
			м2							
62	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной лобовой доски и карнизной доски за 2 раза	39	165,65	1,61	6460	63	3655	0,53	21
				88,65	0,61	3457	24	105	-	-
			м2							
63	Е0107-20-1	-Устройство креплений из арматуры	0,01196	34384,57	2434,57	411	29	550	170	2
				31950	920,25	382	11	140	4,49	-
			т							
64	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-0004 примен.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 5 мм	0,00624	50600	-	316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
65	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00572	52400	-	300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
66	Е0112-15-1	-Укладка рубероида в один слой полосой шириной 1,0 м в прикарнизной части крыши вдоль осей А и В	42,4	207,96	1,19	8817	50	1385	0,16	7
				27	0,45	1145	19	119	-	-
			м2							
67	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	87,78	61,05	0,9	5359	79	607	0,03	3
				5,42	0,34	476	30	120	-	-
			м							
68	Е0110-52-1	-Огнезащита ходовых досок	26,33	20,48	0,91	539	24	159	0,03	1
				4,68	0,34	123	9	120	-	-
			м2							
69	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами ходовых досок	26,33	131,98	0,55	3475	14	211	0,04	1
				6,48	0,2	171	5	120	-	-
			м2							
		ОКНО СЛУХОВОЕ /2 шт./								
70	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
				963	31,5	1926	63	120	0,15	-
			шт							
71	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина до 150 мм, толщина 25 мм, III	0,052	10200	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	сорта								
72	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина до 180 мм, толщина 40 мм, III сорта	м3 0,038	10600 - -	- - -	403 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
73	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина50 мм, толщина 50 мм, III сорта	м3 0,01	10900 - -	- - -	109 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
74	С12065-68 примен.	-Дверной блок, окрашенный	м3 1,21	9060 - -	- - -	10963 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
75	С11011-819 примен.	-Петля	м2 4	40 - -	- - -	160 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
76	С11011-813	-Шпингалет	шт 2	142 - -	- - -	284 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
77	Е0110-7-1	-Устройство обшивки из доски	шт 4,96	887,43 58,05 123,75	4,64 1,76 10,58	4402 288 33	23 9 3	356 120 120	0,36 0,01 0,05	2 - -
78	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций слухового окна	м2 0,264	573,75 123,75	28,11 10,58	151 33	7 3	43 120	0,78 0,05	- -
79	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами деревянных конструкций слухового окна	м3 9,4	186,45 9,25	0,8 0,32	1753 87	8 3	108 120	0,06 -	1 -
80	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных конструкций слухового окна	м2 5,68	165,65 88,65	1,61 0,61	941 504	9 3	532 105	0,53 -	3 -
			м2							
		ЛЕСТНИЦА ДЕРЕВЯННАЯ ДЛс-1 /2 шт./								
81	Е0110-5-1	-Установка деревянных лестниц с антисептированием	0,21	22541,72 3487,5	316,57 119,25	4734 732	66 25	909 120	22,5 0,58	5 -
82	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций лестницы	м3 0,21	573,75 123,75	28,11 10,58	120 26	6 2	34 120	0,78 0,05	- -
			м3							
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА /2 шт./								
83	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,0271	11564,85 5040	5475,87 1552,87	313 137	148 42	161 90	28,9 5,46	1 -
84	С12021-267	-Лестница металлическая, огрунтованная	т 0,0271	133700 -	- -	3623 -	- -	- -	- -	- -

85 Е0115-172-4-Масляная окраска лестницы, количество окрасок 2	т 0,7317	148,4	0,07	109	-	83	0,65	-
		108	0,02	79	-	105	-	-
	м2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			514612	7710			482

	Тенге			75943	2886			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			510675	-	-		
Материалы -	Тенге			412255	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	78650	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15053	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			93551	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14033	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36254	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			640479	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		542
Сметная заработная плата -	Тенге			-	92683	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3937	-	-		-
Материалы -	Тенге			28	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	179	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3623	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			161	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4343	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге			-	203	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			644822	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		543
Сметная заработная плата -	Тенге			-	92886	-		-

РАЗДЕЛ 7. ОКНА

86 Е0110-16-2 -Установка в жилых зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	27	593,71	59,17	16030	1598	7115	1,18	32
		198,45	21,16	5358	571	120	0,09	2
87 С12061-15 -Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-15 для жилья, окрашенные	м2 27	4860	-	131220	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
88 С11011-799 -Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	м2 12	879	-	10548	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
89 Е0115-201-1-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	комплект 27	718,72	2,93	19406	79	1817	0,41	11
		63	1,1	1701	30	105	0,01	-

		м2							
90	E0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	27	167,2	3,84	4514	104	2139	0,4
				64,58	1,44	1744	39	120	0,01
		м2							
91	C12069-14	-Доски подоконные, марка с ПД7-30 по ПД16-30, толщина 34 мм, шириной 300 мм, длина 1550 мм, окрашенные	18,6	864	-	16070	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м							
92	E0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /подоконные сливы/ из оцинкованного листа толщ.0,7 мм	4,7	377,5	0,05	1774	-	43	0,05
				7,7	0,02	36	-	119	-
		м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		199563	1781		54
				Тенге		8839	640		3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		199563	-	-	-
		Материалы -		Тенге		30453	-	-	-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	9479	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		157838	-	-	-
		Местные материалы -		Тенге		652	-	-	-
		Накладные расходы -		Тенге		11115	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-	6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1667	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		12641	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		223318	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-	62
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	11146	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		223318	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-	62
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	11146	-	-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ							
93	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	45,36	398,48	102,53	18075	4651	10196	0,9	41
				151,65	35,67	6879	1618	120	0,14	6
		м2							
94	C12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ЛПЩ, окрашенные	8,4	4810	-	40404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10, ДГ 21-10Л внутренние, окрашенные	22,68	4010	-	90947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
96	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8; ДГ 21-8Л внутренние, окрашенные	6,72	4250	-	28560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
97	С12063-17 примен.	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9ЛПТ, окрашенные	7,56	5610	-	42412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
98	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380	-	22080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
99	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	8	1960	-	15680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
100	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный /для дверей бойлерной/	4	5500	-	22000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
101	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 /для дверей бойлерной/	4	789,15	16,15	3157	65	89	1,07	4
				177,75	6,75	711	27	12	0,03	-
		шт								
102	Е0110-16-1	-Установка в жилых зданиях фрамуг, площадь проема до 2 м2 /для дверного блока бойлерной/	1,08	828,63	71,29	895	77	386	1,64	2
				272,25	25,25	294	27	120	0,1	-
		м2								
103	С12061-2 примен.	-Блоки фрамужные одностворные со спаренными створками ОС 9-3 для жилья, окрашенные	1,08	3430	-	3704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
104	С11011-798 примен.	-Скобяные для фрамуг /независимо от высоты/ для жилых зданий	4	720	-	2880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0115-201-5	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	1,08	440,29	1,74	476	2	57	0,32	-
				49,73	0,63	54	1	105	-	-
		м2								
106	Е0110-23-1	-Установка блоков-лазов в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2	398,48	102,53	797	205	450	0,9	2
				151,65	35,67	303	71	120	0,14	-
		м2								
107	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10, окрашенные	2	12300	-	24600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
108	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных дверей-лазов	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
109	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	128,4	95,32	0,32	12239	41	1834	0,08	10
				11,79	0,11	1514	14	120	-	-
		м								
110	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	26	583	-	15158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	350023	5040			59
	Тенге	9755	1758			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	350023	-	-		-
Материалы -	Тенге	20843	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11513	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	314385	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	13011	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1952	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21782	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	384815	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		72
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13465	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	384815	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		72
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13465	-		-

РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ

ТИП 1

111	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной	258,2	790,75	24,55	204173	6339	15571	0,26	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовки с пропиткой								
		битумом толщ.50 мм		39,83	9,2	10284	2375	123	0,04	12
		м2								
112	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	15,492	10058,08	-	155820	-	10804	3,66	57
		слоев бетонных толщ.60 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе с добавкой керамзитового гравия		567	-	8784	-	123	-	-
		м3								
113	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	15,80184	183	-	2892	-	-	-	-
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
114	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора	258,2	327,36	9,95	84525	2569	17766	0,36	92
		марки М150		52,2	3,74	13478	966	123	0,02	5
		м2								
115	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума с	258,2	925,06	4,9	238850	1265	19166	0,38	99
		тепло-звукоизолирующим слоем на клее "Бустилат"		58,5	1,85	15105	478	123	0,01	2
		м2								
116	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	284,02	109,84	0,46	31197	131	4269	0,08	22
				12,04	0,18	3420	51	123	-	-
		м								
		ТИП 2								
117	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой	11,12	790,75	24,55	8793	273	671	0,26	3
		битумом толщ.50 мм		39,83	9,2	443	102	123	0,04	-
		м2								
118	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,6672	10058,08	-	6711	-	465	3,66	2
		слоев бетонных толщ.60 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе с добавкой керамзитового гравия		567	-	378	-	123	-	-
		м3								
119	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	0,680544	183	-	125	-	-	-	-
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
120	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	11,12	279,63	9,95	3109	111	765	0,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм из раствора марки М25		52,2	3,74	580	42	123	0,02	-
121	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе марки М100 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	11,12	998,13	11,72	11099	130	2408	1,06	12
				171,68	4,39	1909	49	123	0,02	-
122	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических на цементном растворе марки М100 м2	12,232	144,59	0,32	1769	4	628	0,24	3
				41,63	0,11	509	1	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			749062	10822			361
			Тенге			54890	4064			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			749062	-	-		-
		Материалы -	Тенге			388342	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58954	-		-
		Местные материалы -	Тенге			295008	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10877	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49295	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			870870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69831	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			870870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69831	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
123	Е0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу кровли с относом 5 см, с открытым рустом, без установки каркаса м2	269,32	1190,59	18,28	320650	4924	281388	5,93	1597
				990,57	4,49	266780	1208	105	0,02	6
124	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20	-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм м2	277,3996	184	-	51042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02									
125	Е0115-151-2-	Окраска водными составами внутри помещений потолка клеевая простая по шпаклевке	269,32	23,54	0,16	6339	43	4474	0,1	27
				15,75	0,07	4242	19	105	-	-
		м2								
126	Е0115-61-1 -	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	700,96	297,22	3,39	208336	2373	86643	0,65	456
				117	0,72	82012	505	105	0,05	35
		м2								
127	Е0115-61-1 -	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен /бойлерная/	64,9	311,12	3,39	20192	220	8022	0,65	42
				117	0,72	7593	47	105	0,05	3
		м2								
128	Е0115-151-2-	Окраска водными составами внутри помещений стен клеевая простая по шпаклевке	543,61	23,54	0,16	12795	87	9030	0,1	55
				15,75	0,07	8562	38	105	-	-
		м2								
129	Е0115-163-8-	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке, подготовленных под окраску стен со шпаклевкой /бойлерная/	38,2	88,67	1,42	3387	54	1240	0,19	7
				30,38	0,54	1161	21	105	-	-
		м2								
130	Е0115-163-8-	Простая окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке, со шпаклевкой	184,05	88,67	1,42	16320	261	5975	0,19	35
				30,38	0,54	5591	99	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		639060	7963			2219
				Тенге		375942	1936			46
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		639060	-	-		-
		Материалы -		Тенге		68810	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	377878	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		51042	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		135304	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		396772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	59516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		62150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1097982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2464
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	437394	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1097982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2464
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	437394	-		-
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
131	Е0126-12-2	-Теплоизоляция наружных стен минераловатными плитами толщ.80 мм	270	164,63	50,15	44449	13540	29892	0,53	144
				92,03	18,68	24848	5044	100	0,09	25
		м2								
132	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки повышенной жесткости ГОСТ 9573-96	21,6	3405	-	73548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
133	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	270	547,34	4,92	147782	1328	55260	1,15	311
				193,05	1,87	52124	505	105	0,01	2
		м2								
134	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,3886	41200	-	16010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
135	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, с грунтовкой штукатурки	270	101,33	1,65	27358	446	5032	0,09	25
				17,12	0,63	4622	170	105	-	1
		м2								
136	Е0115-179-4	-Окраска цоколя за 2 раза кузбасским лаком	18,16	35,96	-	653	-	566	0,18	3
				29,7	-	539	-	105	-	-
		м2								
137	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	77,15	150,62	0,62	11620	48	6310	0,44	34
				69,08	0,23	5330	18	118	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			321420	15362			516
			Тенге			87463	5736			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			321420	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			41152	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93199	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89558	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			87885	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14559	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25109	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			443589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		593
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107758	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			443589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		593
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107758	-		-
		РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦО Кр-1 С ПАНДУСОМ /4 шт./								
138	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	44,52	790,75	24,55	35204	1093	2685	0,26	12
				39,83	9,2	1773	410	123	0,04	2
		м2								
139	Е0106-1-16	-Устройство монолитного крыльца и пандуса из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4 F50	5,4	6533,84	196,62	35283	1062	1965	1,79	10
				272,25	74,27	1470	401	105	0,36	2
		м3								
140	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,0688	41200	-	2835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
141	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,481	183	-	1003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
142	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,481	519	-	2845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
143	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-1/	0,00544	93997,62	304,24	511	2	190	198	1
				33075	114,75	180	1	105	0,56	-
		1т								
144	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	13,08	245,44	3,82	3210	50	599	0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по бетону фундаментов		37,35	1,44	489	19	118	0,01	-
		м2								
145	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	15,48	84,93	5,89	1315	91	1604	0,42	6
				71,78	2,23	1111	35	140	0,01	-
		м								
146	С12021-245	-М/к ограждения из гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,234	172800	-	40435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
147	Е0115-172-4	-Масляная окраска м/к ограждения, количество окрасок 2	6,318	148,4	0,07	938	-	717	0,65	4
				108	0,02	682	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			123578	2298			36
			Тенге			5705	865			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83143	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25831	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6570	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2835	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46475	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1164	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7734	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40435	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40435	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2426	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42861	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			139217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7734	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТМОСТКА								
148	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	49,04	790,75	24,55	38779	1204	2957	0,26	13
				39,83	9,2	1953	451	123	0,04	2
		м2								
149	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой	49,04	601,11	-	29479	-	1614	0,14	7
				24,75	-	1214	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
150	Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, добавлять на каждые 0,5 см толщины до 5 см	м2 49,04	384,24	-	18843	-	1038	0,09	5
				15,92	-	781	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	м2 Тенге			87101	1204			25
			Тенге			3948	451			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87101	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24608	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4399	-		-
		Местные материалы -	Тенге			57341	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	842	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5563	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5240	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			98273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5240	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5658030	170555			5478
			Тенге			885883	61528			334
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5613658	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1259584	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	947233	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1231847	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2065344	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			912	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1054933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		527
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	158240	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			400115	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7068707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6338
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1105473	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44372	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	179	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44058	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2672	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7115912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1105675	-		-

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Тущыкудук Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015 года
(водапровод и канализация)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД														
		СИСТЕМА В1														
1	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 32х2 мм с гидравлическим испытанием и промывкой водой	32	310,32	5,28	9930	169	7804	1,05	34						
				188,55	1,98	6034	63	128	0,01	-						
2	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	30,016	49	-	1471	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
3	Спрайс-лист	-Стоимость клапана шарового	8	644,42	-	5155	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Промресурс-KZ"	муфтового Ру-1,6МПа, Ду-25 мм 11б27п1		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 20х2 мм с гидравлическим испытанием и промывкой водой	48	439,78	12,19	21109	585	18252	1,64	79
				292,5	4,57	14040	219	128	0,02	1
		м								
5	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	43,152	30	-	1295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
6	Спрайс-лист ТОО "Промресурс-KZ"	-Стоимость клапана шарового муфтового Ру-1,6МПа, Ду-15 мм 11б27п1	4	255,45	-	1022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,72	200	-	2144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
8	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /ввод В1/	4	770,63	-	3083	-	1544	1,8	7
				301,5	-	1206	-	128	-	-
		1сальник								
		СИСТЕМА Т3								
9	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 20х2 мм с гидравлическим испытанием	48	439,78	12,19	21109	585	18252	1,64	79
				292,5	4,57	14040	219	128	0,02	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130804-997- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	43,152	30 --	- -	1295 -	- -	- -	- -	- -
11	Спрайс-лист-ТОО "Промресурс-KZ"	Стоимость клапана шарового муфтового Ру-1,6МПа, Ду-15 мм 11б27п1 шт	4	255,45 --	- -	1022 -	- -	- -	- -	- -
12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	6,44	200 --	- -	1288 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	4	143,32 126	1,57 -	573 504	6 -	645 128	0,7 -	3 -
14	С131101-96	Смесители для умывальников настольные, с нижней камерой смешения компл	4	1750 --	- -	7000 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге			77495 -- 35824	1345 -- 502			201 -- 2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			77495	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18636	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	36326	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21691	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			46497	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6975	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7440	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			131432	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		227
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	43300	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			131432	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		227
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	43300	-		-

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

15	Е0117-5-1	Установка моек стальных на одно отделение комплект	4	3977,4 279	13,9 4,5	15910 1116	56 18	1452 128	1,56 0,03	6 -
16	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и	4	1700	-	6800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отводом для моек		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ТРК-ПВХ100-П Ду-100 мм	шт 28	748,88	1,43	20969	40	3689	0,56	16
				102,38	0,54	2867	15	128	-	-
18	Спрайс-лист "JAKKO"	-Стоимость колена 90 град.-100-ПВХ-II Ду-100 мм	м 4	112,31	-	449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Спрайс-лист "JAKKO"	-Стоимость тройника прямого 90 град.-100x50 мм	шт 4	100,22	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Спрайс-лист "JAKKO"	-Стоимость ревизии Ду-100 мм	шт 4	222,55	-	890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ТРК-ПВХ100-П Ду-50 мм	шт 4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
				106,2	0,25	425	1	128	-	-
22	С130804-66	-Стоимость колена 90 град.-100-ПВХ-II Ду-50 мм	м 0,4	837	-	335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10шт 4,28	200	-	856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /выпуски К1/	кг 4	770,63	-	3083	-	1544	1,8	7
				301,5	-	1206	-	128	-	-
			1сальник							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52174	98			31
			Тенге			5613	34			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52174	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36731	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5648	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9731	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1084	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62967	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6732	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			62967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6732	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			129669	1444			232
			Тенге			41437	536			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			129669	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55367	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41973	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31422	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8059	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11004	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			194399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50032	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			194399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50032	-		-

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Тущыкудук Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015 года
(Отопление и Винтиляция)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ /КВАРТИРА 1/

1	Е0119-2-2	-Установка автономных котлов	1	1547,07	118,23	1547	118	1445	6,12	6		
		прибор		1084,59	44,03	1085	44	128	0,22	-		
2	Спрайс-лист "BeStream"	-Автономный газовый котел производительностью 10кВт Vaillant VUW200 Plus в комплекте с расширительным баком, циркуляционными насосами контуров отопления и ГВС, газовым клапаном, предохранительным термостатом, панелью управления	1	67539,95	-	67540	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		комплект										
3	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых	10,192	234,78	19,17	2393	195	1403	0,61	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиаторов		100,35	7,19	1023	73	128	0,04	-
		1кВт								
4	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	-Стоимость радиаторов алюминиевых "ZHYLU" секционных	52	518,36	-	26954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
5	Е0118-22-5	-Установка кранов для выпуска воздуха СТД7073	4	62,81	-	251	-	119	0,12	-
				23,18	-	93	-	128	-	-
		комплект								
6	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-25 мм	4	345,16	4,08	1381	16	283	0,31	1
				53,77	1,53	215	6	128	0,01	-
		м								
7	Спрайс-лист "Terius"	-Стоимость клапана регулирующего EAGLE D-25 Danfoss	2	16604,6	-	33209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-20 мм	15	266,16	4,08	3992	61	1062	0,31	5
				53,77	1,53	806	23	128	0,01	-
		м								
9	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-15 мм	18	268,16	4,08	4827	73	1274	0,31	6
				53,77	1,53	968	28	128	0,01	-
		м								
10	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,96	200	-	992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
11	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	37	12,26	-	454	-	521	0,05	2
				11,01	-	407	-	128	-	-
		м								
12	Е0115-172-4	-Масляная окраска трубопроводов, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	2,8	151,64	0,07	425	-	327	0,67	2
				111,24	0,02	311	-	105	-	-
		м2								
		ОТОПЛЕНИЕ /КВАРТИРА 2/								
13	Е0119-2-2	-Установка автономных котлов	1	1547,07	118,23	1547	118	1445	6,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прибор		1084,59	44,03	1085	44	128	0,22	-
14	Спрайс-лист "BeStream"	-Автономный газовый котел производительностью 10кВт Vaillant VUW200 Plus в комплекте с расширительным баком, циркуляционными насосами контуров отопления и ГВС, газовым клапаном, предохранительным термостатом, панелью управления	1	67539,95	-	67540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
15	E0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	10,192	234,78	19,17	2393	195	1403	0,61	6
				100,35	7,19	1023	73	128	0,04	-
		1кВт								
16	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	-Стоимость радиаторов алюминиевых "ZHYLU" секционных	52	518,36	-	26954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
17	E0118-22-5	-Установка кранов для выпуска воздуха СТД7073	4	62,81	-	251	-	119	0,12	-
				23,18	-	93	-	128	-	-
		комплект								
18	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-25 мм	4	345,16	4,08	1381	16	283	0,31	1
				53,77	1,53	215	6	128	0,01	-
		м								
19	Спрайс-лист "Terius"	-Стоимость клапана регулирующего EAGLE D-25 Danfoss	2	16604,6	-	33209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-20 мм	15	266,16	4,08	3992	61	1062	0,31	5
				53,77	1,53	806	23	128	0,01	-
		м								
21	E0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-15 мм	18	268,16	4,08	4827	73	1274	0,31	6
				53,77	1,53	968	28	128	0,01	-
		м								
22	C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,96	200	-	992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	37	12,26	-	454	-	521	0,05	2
				11,01	-	407	-	128	-	-
		м								
24	Е0115-172-4	-Масляная окраска трубопроводов, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	2,8	151,64	0,07	425	-	327	0,67	2
				111,24	0,02	311	-	105	-	-
		м2								
		ОТОПЛЕНИЕ /КВАРТИРА 3/								
25	Е0119-2-2	-Установка автономных котлов	1	1547,07	118,23	1547	118	1445	6,12	6
		прибор		1084,59	44,03	1085	44	128	0,22	-
26	Спрайс-лист "BeStream"	-Автономный газовый котел производительностью 10кВт Vaillant VUW200 Plus в комплекте с расширительным баком, циркуляционными насосами контуров отопления и ГВС, газовым клапаном, предохранительным термостатом, панелью управления	1	67539,95	-	67540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
27	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	9,604	234,78	19,17	2255	184	1322	0,61	6
				100,35	7,19	964	69	128	0,04	-
		1кВт								
28	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	-Стоимость радиаторов алюминиевых "ZHYLU" секционных	49	518,36	-	25399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
29	Е0118-22-5	-Установка кранов для выпуска воздуха СТД7073	4	62,81	-	251	-	119	0,12	-
				23,18	-	93	-	128	-	-
		комплект								
30	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-25 мм	4	345,16	4,08	1381	16	283	0,31	1
				53,77	1,53	215	6	128	0,01	-
		м								
31	Спрайс-лист "Terius"	-Стоимость клапана регулирующего EAGLE D-25 Danfoss	2	16604,6	-	33209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	27	266,16	4,08	7186	110	1911	0,31	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-20 мм		53,77	1,53	1452	41	128	0,01	-
33	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-15 мм м	5	268,16	4,08	1341	20	354	0,31	2
				53,77	1,53	269	8	128	0,01	-
34	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	4,82	200	-	964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм кг	36	12,26	-	441	-	507	0,05	2
				11,01	-	396	-	128	-	-
36	Е0115-172-4	-Масляная окраска трубопроводов, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 м	3	151,64	0,07	455	-	350	0,67	2
				111,24	0,02	334	-	105	-	-
		ОТОПЛЕНИЕ /КВАРТИРА 4/ м2								
37	Е0119-2-2	-Установка автономных котлов	1	1547,07	118,23	1547	118	1445	6,12	6
				1084,59	44,03	1085	44	128	0,22	-
38	Спрайс-лист "BeStream"	-Автономный газовый котел производительностью 10кВт Vaillant VUW200 Plus в комплекте с расширительным баком, циркуляционными насосами контуров отопления и ГВС, газовым клапаном, предохранительным термостатом, панелью управления прибор	1	67539,95	-	67540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов комплект	9,604	234,78	19,17	2255	184	1322	0,61	6
				100,35	7,19	964	69	128	0,04	-
40	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	-Стоимость радиаторов алюминиевых "ZHYLU" секционных 1кВт	49	518,36	-	25399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0118-22-5	-Установка кранов для выпуска секция	4	62,81	-	251	-	119	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воздуха СТД7073								
				23,18	-	93	-	128	-	-
			комплект							
42	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-25 мм	4	345,16	4,08	1381	16	283	0,31	1
				53,77	1,53	215	6	128	0,01	-
			м							
43	Спрайс-лист "Terius"	-Стоимость клапана регулирующего EAGLE D-25 Danfoss	2	16604,6	-	33209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
44	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-20 мм	27	266,16	4,08	7186	110	1911	0,31	8
				53,77	1,53	1452	41	128	0,01	-
			м							
45	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-15 мм	5	268,16	4,08	1341	20	354	0,31	2
				53,77	1,53	269	8	128	0,01	-
			м							
46	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,82	200	-	964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
47	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	36	12,26	-	441	-	507	0,05	2
				11,01	-	396	-	128	-	-
			м							
48	Е0115-172-4	-Масляная окраска трубопроводов, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	3	151,64	0,07	455	-	350	0,67	2
				111,24	0,02	334	-	105	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			571870	1828			110
			Тенге			19430	685			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			270160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			270160	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1759	-	-		-
		Материалы -	Тенге			468	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1291	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			38	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1355	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1494	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			299951	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38382	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18825	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			241457	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			146	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			582	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3614	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19443	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			343490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22439	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			616950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23933	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА ВЕ1

49	Е0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 100х100 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8	1009,91	13,82	808	11	271	1,62	1
				259,88	5,18	208	4	128	0,03	-
		м2								
50	С131312-79	-Средства для крепления воздуховодов	0,0017	54500	-	93	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150II размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
52	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150I размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								

СИСТЕМА ВЕ2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 100х100 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8	1009,91	13,82	808	11	271	1,62	1
				259,88	5,18	208	4	128	0,03	-
		м2								
54	С131312-79	-Средства для крепления воздуховодов	0,0017	54500	-	93	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150II размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
56	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150I размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
		СИСТЕМА ВЕ3								
57	Е0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 100х100 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8	1009,91	13,82	808	11	271	1,62	1
				259,88	5,18	208	4	128	0,03	-
		м2								
58	С131312-79	-Средства для крепления воздуховодов	0,0017	54500	-	93	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
59	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150II размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
60	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150I размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
		СИСТЕМА ВЕ4								
61	Е0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 100х100 мм из листовой стали	0,8	1009,91	13,82	808	11	271	1,62	1
				259,88	5,18	208	4	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 0,5 мм								
62	С131312-79	-Средства для крепления воздуховодов м2	0,0017	54500	-	93	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150II размером 150х150 мм т	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
64	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150I размером 150х150 мм шт	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6169	180			14

			Тенге			2325	73			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6169	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3294	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2398	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			371	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	460	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2858	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2858	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			578039	2008			125

			Тенге			21755	758			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			270160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			270160	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1759	-	-		-
		Материалы -	Тенге			468	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1291	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			38	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1494	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			306120	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41676	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21223	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			241827	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			146	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			701	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4075	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19997	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			353282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25297	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			626743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26791	-		-

Составил Бреуров О.Н.

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Тущыкудук Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015 года
(Электрооборудование и эл.освещение.Заземление)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-599-1	Щиток распределительный с автоматическими выключателями, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	4	961,6	22,6	3846	90	1574	2	8
				412	2,3	1648	9	95	0,01	-
		шт								
2	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	4	166,9	5,4	668	22	609	1	4
				158	2,3	632	9	95	0,01	-
		шт								
3	Ц0108-83-1	Устройство защитного отключения	12	357,8	-	4294	-	3203	2	24
				281	-	3372	-	95	-	-
		шт								
4	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	20	120,3	1,7	2406	34	1459	0,49	10
				76,5	0,3	1530	6	95	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-592-1-	Патрон стенной	4	84,2	1,9	337	8	294	0,49	2
		шт		77	0,4	308	2	95	-	-
6	Ц0108-604-1-	Звонок электрический с кнопкой	4	115,1	2,8	460	11	389	0,64	3
		компл		102	0,5	408	2	95	-	-
7	Ц0108-403-3-	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	495	47,2	14,8	23364	7326	14390	0,16	79
		м		26,3	4,3	13019	2128	95	0,02	12
8	Ц0108-591-9-	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	32	62,7	0,2	2006	6	1760	0,34	11
		шт		57,8	0,1	1850	3	95	-	-
9	Ц0108-591-2-	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	18	47	0,2	846	4	780	0,29	5
		шт		45,5	0,1	819	2	95	-	-
10	Ц0108-591-5-	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	48,5	0,2	291	1	268	0,29	2
		шт		47	0,1	282	1	95	-	-
11	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	40	31	3,1	1240	124	1072	0,16	6
		м		27,9	0,3	1116	12	95	-	-
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
12	Спрайс-лист-ТОО "Актауэнергокабель"	Корпус квартирного щита учета навесной под электронный счетчик ЩКН-1х12-1-СЭ1-УХЛ4	4	1235,41	-	4942	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Спрайс-лист-ТОО "Актауэнергокабель"	Счетчик электронный однофазный однотарифный 220В. 5-50А ЦЭ 6807Б 1	4	3628,49	-	14514	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Спрайс-лист-ТОО "Актауэнергокабель"	Дин-рейка для установки автоматических выключателей и УЗО, длиной 1000 мм	1	110,58	-	111	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	Спрайс-лист-ТОО	Выключатель автоматический двухполюсный 25А, Iр-25А ВМ	4	273	-	1092	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Актауэнергокабель"	40 2Р		-	-	-	-	-	-	-
16	Спрайс-лист-ТОО "Актауэнергокабель"	Выключатель автоматический двухполюсный 16А, Iр-10А ВА 40 1Р шт	8	69,11 -	- -	553 -	- -	- -	- -	- -
17	Спрайс-лист-ТОО "Актауэнергокабель"	Выключатель автоматический двухполюсный 16А, Iр-6А ВМ 40 1Р шт	16	145,14 -	- -	2322 -	- -	- -	- -	- -
18	Спрайс-лист-ТОО "Актауэнергокабель"	Выключатель автоматический двухполюсный 25А, Iр-25А ВМ 40 2РУстройство защитного отключения 30мА УЗО 30 мА шт	12	912,31 -	- -	10948 -	- -	- -	- -	- -
19	Спрайс-прайс ТОО "Актауэнергокабель"	Патрон резьбовой подвесной керамический 220В, 4А Е27УК-2 шт	20	34,56 -	- -	691 -	- -	- -	- -	- -
20	Спрайс-прайс ТОО "Актауэнергокабель"	Патрон резьбовой настенный керамический 220В, 4А Е27ФпК-05 шт	4	39,74 -	- -	159 -	- -	- -	- -	- -
21	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 шт	10	33 -	- -	330 -	- -	- -	- -	- -
22	С151706-17	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100 шт	8	49 -	- -	392 -	- -	- -	- -	- -
23	С151706-21 примен.	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-200 шт	6	58 -	- -	348 -	- -	- -	- -	- -
24	С151801-119	-Звонок сигнальный квартирный электрический 200В с кнопкой "Зуммер" шт	4	431 -	- -	1724 -	- -	- -	- -	- -
25	С151607-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,065	19310 -	- -	1255 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,325	29956 -	- -	9736 -	- -	- -	- -	- -
27	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,105	47878 -	- -	5027 -	- -	- -	- -	- -
28	С151801-143 примен.	Розетка штепсельная с заземляющими контактами и защитными шторками для скрытой установки, одноместная, тип РС16-004 шт	32	46 -	- -	1472 -	- -	- -	- -	- -
29	С151801-12 примен.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, тип С16-057 шт	18	156 -	- -	2808 -	- -	- -	- -	- -
30	С151801-14 примен.	Выключатель 2-х клавишный для скрытой проводки, тип С56-043 шт	6	182 -	- -	1092 -	- -	- -	- -	- -
31	Спрайс-прайс с ТОО "Актауэнергокабель"	Коробка монтажная КУВ-1М шт	112	10,37 -	- -	1161 -	- -	- -	- -	- -
32	С151803-60	Коробка распаячная при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ 1000шт	0,096	28100 -	- -	2698 -	- -	- -	- -	- -
33	С11041-82 примен.	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0316	48400 -	- -	1529 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге --- Тенге			104661 24983	7626 2174			154 13
		Стоимость оборудования -	Тенге			25462	-	-		-
		Запасные части -	Тенге			255	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			129	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			775	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			319	-	-		-
		Комплектация -	Тенге			154	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			27094	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			79200	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7149	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27157	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39442	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3870	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			111299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		179
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31027	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			138393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		179
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31027	-		-

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Тущыкудук Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015 года
(внутренние сети газоснабжения)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	4	332,58	54,7	1330	219	1071	1,15	5	
				189	20,25	756	81	128	0,1	-	
		прибор									
2	С131401-10	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	4	22600	-	90400	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
3	Е0119-4-1 примен.	-Установка счетчика газа	4	5655,02	286,52	22620	1146	10368	11,2	45	
				1917	108	7668	432	128	0,52	2	
		установк									
4	Спрайс-лист ТОО "Клеопатра ЛТД и К"	-Счетчик газа G4	4	1900,64	-	7603	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		шт									
5	Е0119-5-1 примен.	-Установка системы контроля загазованности	4	1538,07	91,69	6152	367	3974	4,1	16	
				742,5	33,75	2970	135	128	0,17	1	
		шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Спрайс-лист-ТОО "Клеопатра ЛТД и К"	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ-2 с МГК-3025	4	20526,87	-	82107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15х2,8 мм /Ду-15 мм/ шт	18	292,95	4,59	5273	83	1221	0,28	5
				51,3	1,71	923	31	128	0,01	-
8	Спрайс ТОО "IFO GROUP"	-Стоимость крана пробкового муфтового 11Б12бк Ду-15 мм, Ру-0,01МПа м	4	311,01	-	1244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20х2,8 мм /Ду-20 мм/ шт	40	302,95	4,59	12118	184	2714	0,28	11
				51,3	1,71	2052	68	128	0,01	-
10	Спрайс ТОО "IFO GROUP"	-Стоимость крана пробкового муфтового 11Б12бк Ду-20 мм, Ру-0,01МПа м	8	414,68	-	3317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0116-8-3	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х3,2 мм /Ду-25 мм/ шт	45	285,95	4,59	12868	207	3053	0,28	13
				51,3	1,71	2309	77	128	0,01	-
12	С130904-10	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм м	4	343	-	1372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0116-8-4	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32х3,2 /Ду-25 мм/ мм шт	1,2	343,95	4,59	413	6	81	0,28	-
				51,3	1,71	62	2	128	0,01	-
14	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны/ м	13,96	200	-	2792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб кг	5,6	935,75	20,8	5240	116	991	0,73	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 89х3,5 мм /футляр/		130,5	7,79	731	44	128	0,04	-
16	Е0116-30-1	-Заделка футляров при проходе через стены диам. до 100 мм	8 м	770,63	-	6165	-	3087	1,8	14
				301,5	-	2412	-	128	-	-
17	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	104,2 1сальник	78,92	-	8223	-	9303	0,33	35
				69,75	-	7268	-	128	-	-
18	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,79 м	21,8	0,05	192	-	46	0,03	-
				5,81	0,02	51	-	90	-	-
19	Е0113-26-6 К=2 примен.	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ-230 за 2 раза	8,79 м2	40,72	0,04	358	-	66	0,04	-
				8,32	-	73	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	269788	2327			149
	Тенге	27274	870			4
Стоимость оборудования -	Тенге	89710	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	89710	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	550	-	-		-
Материалы -	Тенге	425	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	124	-		-
Накладные расходы -	Тенге	112	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	701	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	141	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	179528	-	-		-
Материалы -	Тенге	50926	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28020	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	99126	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	35866	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5380	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12924	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	228318	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		170
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33400	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	318729	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		171
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33541	-		-

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Тущыкудук Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015 года
(вертикальная планировка)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-35-2	-Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м /грунт из выемки в насыпь/ м3	40	12,61	12,61	505	505	170	-	-		
				-	4,38	-	175	97	0,01	1		
2	E0101-35-5 К=3	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве насыпей до 50 м /грунт из выемки в насыпь/ м3	40	15,21	15,21	609	609	205	-	-		
				-	5,28	-	211	97	0,02	1		
3	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой наавтомобили-самосвалы /избыточный грунт/ м3	190,3	26,29	25,02	5003	4762	1465	0,01	2		
				1,15	6,79	219	1291	97	0,02	4		
4	C010333-A5-1	--Вывоз избыточного грунта 1 группы автомобилями-самосвалами, м3	294,965	54	-	15928	-	3186	0,23	67		
				10,8	-	3186	-	100	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км								
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	т 190,3	3,13	2,66	596	506	244	-	1
				0,39	0,93	74	177	97	-	1
6	Е0101-19-1 К=10	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3 190,3	16,55	12,6	3149	2398	868	-	-
				-	4,7	-	894	97	0,02	4
7	Е0101-131-3	-Уплотнение грунта насыпи прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проходпо одному следу, при толщине слоя 20 см	м3 40	18,22	18,22	729	729	246	-	-
				-	6,33	-	253	97	0,02	1
8	Е0101-131-6 К=4	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следуприцепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см до 5-ти проходов	м3 40	2,13	2,13	85	85	29	-	-
				-	0,75	-	30	97	-	-
9	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 40	23,62	12	945	480	169	0,01	-
				1,62	2,75	65	110	97	0,01	-
10	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м3 354	0,28	0,28	100	100	31	-	-
				-	0,09	-	32	97	-	-
11	Е0101-30-1 т.ч. п-1.11 п-3.73 К=1,34	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончательная планировка по нивелировочным отметкам	м2 354	0,38	0,38	133	133	42	-	-
				-	0,12	-	43	97	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			27781	10306			69
			Тенге			3543	3218			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27781	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6761	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1189	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			15928	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	998	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2066	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7759	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			36501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7759	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 5-1	Покрытие				939123				
	РАЗДЕЛ 6-1	Кровля				644822				
	РАЗДЕЛ 7-1	Окно				223318				
	РАЗДЕЛ 8-1	Двери				384815				
	РАЗДЕЛ 9-1	Полы				870870				
	Раздел 10-1	Внутренная отделка				1097982				
	Раздел 11-1	Наружная отделка				443589				
	Раздел 12-1	Крыльцо КР-1, с Пандусом 4шт				139217				
	Раздел 13-1	Отмостка				98273				
	ЛС 2-1-2	Внутренний водапровод и канализация				194399				
	ЛС 2-1-3	Отопление и винтиляция				626740				
	ЛС 2-1-4	Электрооборудование и эл.освещение.Заземление				138393				
	ЛС 2-1-5	Внутренние сети газоснабжения				318729				
	ЛС 7-1	Вертикальная планировка				36501				
		И Т О Г О				6120270				
3. СН	РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,1 %				67322				
4. СН	РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				10098				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				6187592				
5. СН	РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затрады при производстве работ в зимнее время 1,26%				-				
6. СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				61875				
7. СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска , 0,4%				24750				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ								
		- в том числе возвратные суммы				3752				
8.		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 Г.				6249467				
9. Пост. Правительства .791 от 11.9. 2007г К- 2,2680070										
10.						14173835				
11. Решение Правительства		-Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%				200684,5				
		- НДС (12%)				1724943,06				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				16099462,56 тенге				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК