ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 2
к приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» 07 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «А. Мерей и К», ГСЛ 16001710 от 02.02.2016 г. I категория, директор Иманбеков Д.А, г. Шымкент, 191 квартал, 504 строение***
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Иманбекова Даурена Ашимбаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «***Строительство электрофикации и установка трансформатора по улицам №2 и Булакты в н/п Момынай, по улицам Акдала, Жалгыз агаш и Кенсау в н/п Аккум, по улицам №2 и Д.Бекбаулова в н/п Жанауйым, с/о Аккум Толебийского района, Туркестанской области***»
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района», в.и.о.руководителя Калдыбаев С.Д.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «Инвест СтройПодряд» ГСЛ №18020116 от 02.11.2018 г. III-категория
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Жума З.Ә.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Бірлестік», Заказ № 01-2018
наименование проектной, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ», №ПЭА-0046/19 от 13.09.2019**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Расчетная мощность	кВт	**892**			
ВЛИ-6кВ	км	**3,862**			
ВЛИ-0,4 кВ	км	**15,67**			
КТПН	шт	**8**			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единицаизмерения**	**Попроекту**	**Фактически**
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Числоэтажей	этаж	-	-
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	**Попроекту**			**Фактически**		
	Числоквартир	Площадьквартир, $м^2$		Числоквартир	Площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатныхдвухкомнатных трехкомнатныхчетырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуетсяследующими данными:*Строительство новых сетей электроснабжения: общая протяженность ВЛИ-6 кВ – 3,862 км; общая протяженность ВЛИ-0,4 кВ – 15,67 км; КТПН – 8шт.;*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2021г;**

месяц, год

окончание работ **июнь2021;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**3**

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3**

фактически, месяц: **2**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий выполнена.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитированными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит» Районная электросеть (РЭС)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «***Строительство электрофикации и установка трансформатора по улицам №2 и Булакты в н/п Момынай, по улицам Акдала, Жалгыз агаш и Кенсау в н/п Аккум, по улицам №2 и Д.Бекбаулова в н/п Жанауйым, с/о Аккум Толебийского района, Туркестанской области*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)ТОО «А.Мерей и К», директор Иманбеков Д.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ _____

подпись дата

М.П.

Субподрядчик: ТОО «Инвест СтройПодряд», директор Жума З.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

_____ _____

подпись дата

М.П.