ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 2
к приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«07» 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «А. Мерей и К», ГСЛ 16001710 от 02.02.2016 г. I категория, г. Шымкент, 191 квартал, 504 строение***

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Иманбекова Даурена Ашимбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей в микрорайоне Ынтымак-2 в г.Шымкент» (электрические сети)»***

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», руководитель Булатбеков Б.Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Инвест СтройПодряд» ГСЛ №18020116 от 02.11.2018 г. III-категория

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Жума З.Ә.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Конструктор-80», Заказ № 56/1-2018; №16-2021

наименование проектной, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент» от 11.03.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту			Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная мощность	кВт	2122				

ВЛ-10 кВ (СИП-3)	км	9,212				
ВЛ-0,4 кВ (СИП-2)	км	51,402				
КЛ-10 кВ	км	7,5				
КЛ-0,4 кВ	км	0,325				
КТПН 10/0,4 кВ	шт	13				
2КТПГ 10/0,4кВ	шт	2				
РП-10кВ	шт	2				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общийстроительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатныхдвухкомнатных трехкомнатныхчетырехкомнатныхи более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***общая расчетная мощность – 2122 кВт; ВЛ-10 кВ (СИП-3) - 9,212 км, ВЛ-0,4 кВ (СИП-2) - 51,402 км, КЛ-10 кВ – 7,5 км, КЛ-0,4 кВ - 0,325 км, КТПН 10/0,4 кВ – 13 шт, 2КТПГ 10/0,4кВ – 2 шт, РП-10кВ – 2 шт.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2021г;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2021;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**

фактически, месяц: **4**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий выполнена.
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитированными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит» Городская электросеть (Гор ЭС)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство инженерных сетей в микрорайоне Ынтымак-2 в г.Шымкент» (электрические сети)»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «А.Мерей и К», директор Иманбеков Д.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ _____

подпись дата

М.П.

Субподрядчик: **ТОО «Инвест СтройПодряд», директор Жума З.Ә.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

_____

подпись дата

М.П.