Счет-фактура № 0000000003 от 10 октября 2019г.

Дата совершения оборота: **10.10.2019г.**

Поставщик:ТОО "ОрдаСтрой - KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: **БИН:091040017875, 120018, РК, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Арай, ул. Айнакулова 12**

ИИК поставщика: **KZ846017201000001815, БИК: HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана"**

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): **Договор №16-09 от 16 сентября 2019г**

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): **РК, Кызылординская обл., г.Кызылорда, пос. Белкуль**

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: **БИН: 09104017875, ТОО "ОрдаСтрой - KZ",120018, РК, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Арай, ул. Айнакулова 12**

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: **БИН: 050440009640, ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" РК, г. Алматы, ул. Бокейханова 53А**

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

БИН и адрес места нахождения получателя: **БИН: 050440009640, ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" РК, г. Алматы, ул. Бокейханова 53А**

ИИК получателя: **IBAN KZ23998CTB0000294596 BIC TSESKZKA АФ АО "First Hearland Jýsan Bank"г. Алматы, ул. Бокейханова 53А**

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**За выполненные работы по объекту: "Реконструкция котельной в пос. Белкуль производительностью 3ГКал/час и трубопровод тепловых сетей"**	тг	1	4 633 633,00	4 137 172,00	12%	496 461,00	4 633 633,00		
Всего по счету:					**4 137 172,00**		**0,00**	**4 633 633,00**		

Руководитель: Усенбаев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Усенбаев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ", г. Алматы, ул. Бокейханова 53А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050 440 009 640**
Исполнитель	**ТОО "ОрдаСтрой - KZ", г. Кызылорда, ул. Т. Айнакулова 12** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091 040 017 875**
Договор (контракт)	**Договор №16-09 от 16 сентября 2019г.**	

Номер документа	Дата составления
	10.10.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) за ОКТЯБРЬ месяц

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость без НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**За выполненные работы по объекту: "Реконструкция котельной в пос. Белкуль производительностью 3ГКал/час и трубопровод тепловых сетей"**			работа	1		4 633 633,00	496 461,00	4 137 172,00
				Итого	1	x	**4 633 633**	496 461	4 137 172

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Усенбаев М. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.10.2019г.

М.П.

приказом Министерства
и развития
от "19" сентября 2018 года №656

Заказчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтрой - KZ"

Наименование строительства: "Реконструкция котельной в п. Белкуль, производительностью 3 Гкал/час и трубопровод тепловых сетей"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ месяц 2019 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№16-09	16.09.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4633633								496 461	
Всего за отчетный период	4 633 633	4 137 172							496 461	**4 633 633**

Заказчик:
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

БИН 050 440 009 640

Субподрядчик:
ТОО "ОрдаСтрой - KZ"

БИН 091 040 017 875

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ОрдаСтрой - KZ"**

Наименование стройки - **Реконструкция котельной в п. Белкуль, производительностью 3 Гкал/час и трубопровод тепловых сетей**

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019г

Основание: **Договор №16-09 от 16 сентября 2019г**

Сметная стоимость	4782,858	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1095	чел.-ч
Сметная заработная плата	1103,564	тыс.тенг

Составлена в ценах на 1.01.2001г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и электроосвещение					
1	**С123-070204-1438 2307-0204-1438 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД 1-63 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**6128,00**	**12256,00**
2	**С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**5,0000**		**1520,00**	**7600,00**
3	**С123-070203-0802 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**	**шт.**	**1,0000**		**19603,00**	**19603,00**
4	**С123-060144-0912 2306-0144-0912 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0600**		**3679649,00**	**220778,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0380		1002922,00	38111,04
6	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1550		700994,00	108654,07
7	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4250		450506,00	191465,05
8	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3500		276319,00	96711,65
9	С123-070102-1305 2307-0102-1305 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82	шт.	3,0000		3087,00	9261,00
10	С123-070101-0325 2307-0101-0325 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП05-200 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	10,0000		2378,00	23780,00
11	С123-070101-0239 2307-0101-0239 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	11,0000		3065,00	33715,00
12	С123-070102-1207 2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4,0000		564,00	2256,00
13	С123-070202-0108 2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм	шт.	30,0000		3170,00	95100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**17,0000**		**355,00**	**6035,00**
15	**С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**3,0000**		**364,00**	**1092,00**
16	**С123-070203-0605 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**11361,00**	**11361,00**
		ЩИТ ОВЩ-12					
17	**С123-070201-0702 2307-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**18860,00**	**18860,00**
18	**С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1473,00**	**1473,00**
19	**С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**12,0000**		**465,00**	**5580,00**
20	**С123-070204-1407 2307-0204-1407 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**4474,00**	**26844,00**
		ЩИТ ОВЩ-6					
21	**С123-070201-0701 2307-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**11662,00**	**11662,00**
22	**С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1522,00**	**1522,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**465,00**	**2790,00**
24	**С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**15,0000**		**1297,00**	**19455,00**
25	**С123-070202-1003 2307-0202-1003 РСНБ РК 2015**	**Перфокороб КП-200**	**шт.**	**20,0000**		**3336,00**	**66720,00**
26	**С123-070202-1002 2307-0202-1002 РСНБ РК 2015**	**Перфокороб КГ-100**	**шт.**	**25,0000**		**3331,00**	**83275,00**
27	**С121-060902-1201 2106-0902-1201 РСНБ РК 2015**	**Профиль монтажный перфорированный**	**шт.**	**96,0000**		**522,00**	**50112,00**
28	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электротехника**	**Скобы**	**шт**	**96,0000**		**46,43**	**4457,14**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
29	**Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	**шт.**	**5,0000**		**2502,44**	**12512,22**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,2	6	1130,00	6780,00
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,264	1,32	1321,00	1743,72
		Итого оплата труда:				**1704,74**	**8523,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,132	0,66	4689,00	3094,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,132	0,66	1554,00	1025,64
29. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,516	2,58	174,00	448,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,132	0,66	3316,00	2188,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,132	0,66	1088,00	718,08
		Итого эксплуатация машин:				**1146,44**	**5732,22**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1227,42	6137,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,39	1491,94
		Сметная стоимость:				**4028,25**	**20141,24**
30	**Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках 5. Изготовление и установка конструкций	**шт.**	**2,0000**		**1424,22**	**2848,43**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,2	2,4	1130,00	2712,00
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,032	1321,00	42,27
		Итого оплата труда:				**1377,14**	**2754,27**
30. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,016	4689,00	75,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,016	1554,00	24,86
30. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,024	0,048	174,00	8,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,016	3316,00	53,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,016	1088,00	17,41
		Итого эксплуатация машин:				**68,22**	**136,43**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		991,54	1983,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,26	386,52
		Сметная стоимость:				**2609,01**	**5218,03**
31	**Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с ртутными лампами. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**32,0000**		**48,72**	**1559,19**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0632	2,022	762,00	1541,07
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0096	910,00	8,74
		Итого оплата труда:				**48,43**	**1549,80**
31. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0096	1888,00	18,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0096	910,00	8,74
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**18,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		34,87	1115,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	214,00
		Сметная стоимость:				**90,28**	**2889,06**
32	**Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**14,0000**		**44,50**	**623,01**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0584	0,8176	762,00	623,01
		Итого оплата труда:				**44,50**	**623,01**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		32,04	448,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,12	85,73
		Сметная стоимость:				**82,66**	**1157,31**
33	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж** Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб	**м**	**1856,0000**		**73,65**	**136686,23**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0964	178,918	762,00	136335,82

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,1856	910,00	168,90
		Итого оплата труда:				**73,55**	**136504,72**
33. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,1856	1888,00	350,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1856	910,00	168,90
		Итого эксплуатация машин:				**0,19**	**350,41**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		52,95	98283,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,13	18797,57
		Сметная стоимость:				**136,73**	**253767,20**
34	**Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор	**м**	**456,0000**		**19,35**	**8825,79**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0254	11,582	762,00	8825,79
		Итого оплата труда:				**19,35**	**8825,79**
34. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,00004	0,01824	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		13,94	6354,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,66	1214,43
		Сметная стоимость:				**35,95**	**16394,79**
35	**Е12-170101-1901 1217-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Пускатели магнитные. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие крышки магнитного пускателя 2. Отсоединение проводов 3. Снятие магнитного пускателя 4. Подготовка к установке нового пускателя 5. Установка нового магнитного пускателя 6. Подсоединение проводов 7. Установка крышки магнитного пускателя 8. Опробование работы и регулировка магнитного пускателя	**шт.**	**12,0000**		**1575,97**	**18911,62**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,448	17,382	1088,00	18911,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1575,97**	**18911,62**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1134,70	13616,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,85	2602,24
		Сметная стоимость:				**2927,52**	**35130,22**
36	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Демонтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	**шкаф**	**4,0000**		**8219,20**	**32876,80**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	5,2	20,8	1088,00	22630,40
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	2,56	1321,00	3381,76
		Итого оплата труда:				**6503,04**	**26012,16**
36. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,32	1,28	4689,00	6001,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,28	1554,00	1989,12
36. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,32	1,28	3316,00	4244,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,28	1088,00	1392,64
		Итого эксплуатация машин:				**2561,60**	**10246,40**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		4682,19	18728,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1032,11	4128,44
		Сметная стоимость:				**13933,50**	**55734,00**
37	**Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Коробки распределительные. Демонтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка коробок с присоединением к шинам 2. Присоединение проводов и кабелей к коробкам	**шт.**	**837,0000**		**1054,82**	**882881,83**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,836	699,732	1053,00	736817,80
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0436	36,493	1321,00	48207,52
		Итого оплата труда:				**937,90**	**785025,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0218	18,247	4689,00	85558,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	18,247	1554,00	28355,84
37. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0218	18,247	3316,00	60505,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	18,247	1088,00	19852,74
		Итого эксплуатация машин:				**174,51**	**146064,03**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		675,29	565218,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,41	115848,00
		Сметная стоимость:				**1868,52**	**1563948,06**
38	**Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Демонтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**2,0000**		**517,39**	**1034,78**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,4	0,8	1130,00	904,00
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,032	1321,00	42,27
		Итого оплата труда:				**473,14**	**946,27**
38. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,104	0,208	13,00	2,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,016	4689,00	75,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,016	1554,00	24,86
38. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,016	3316,00	53,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,016	1088,00	17,41
		Итого эксплуатация машин:				**65,39**	**130,78**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		340,66	681,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,64	137,29
		Сметная стоимость:				**926,69**	**1853,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель. Демонтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**10,0000**		**68,19**	**681,91**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,056	0,56	1053,00	589,68
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00176	0,0176	1321,00	23,25
		Итого оплата труда:				**61,29**	**612,93**
39. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00088	0,0088	4689,00	41,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00088	0,0088	1554,00	13,68
39. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01252	0,1252	174,00	21,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00088	0,0088	3316,00	29,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00088	0,0088	1088,00	9,57
		Итого эксплуатация машин:				**9,22**	**92,23**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		44,13	441,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,99	89,86
		Сметная стоимость:				**121,31**	**1213,08**
		ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ					
40	**С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**0,5000**		**417,00**	**208,50**
41	**С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели и провода. Погрузка**	**т**	**0,7825**		**469,00**	**367,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1,2825**		**420,00**	**538,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2271085,87**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2048796,72**
	Всего заработная плата -		Тенге				**823874,67**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1115960,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**593189,76**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**593189,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**211358,92**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2853345,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**770,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**823874,67**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**172177,15**
	Всего заработная плата -		Тенге				**166414,94**
	Местные материалы -		Тенге				**4457,14**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1114,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**119818,76**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**119818,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23359,67**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**315355,57**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**210,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166414,94**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**50112,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**50112,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4008,96**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**54120,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3222821,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**981,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**990289,60**
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение					
		СЕТИ 10КВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка шкафа высокого напряжения 2. Установка и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства 3. Установка силового трансформатора 4. Соединение трансформатора со стороны низкого и высокого напряжения 5. Прокладка, окраска и приварка шин заземления 6. Присоединение	**подстанция**	**1,0000**		**70052,12**	**70052,12**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	27	27	1088,00	29376,00
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,29	8,29	1489,36	12346,76
		Итого оплата труда:				**41722,76**	**41722,76**
43. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,14	7,14	4689,00	33479,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,14	7,14	1554,00	11095,56
43. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,16	2,16	174,00	375,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,15	1,15	3316,00	3813,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	1,15	1088,00	1251,20
		Итого эксплуатация машин:				**37668,70**	**37668,70**
43. 6	125883 С (2105-0106-9908 РСНБ РК 2015)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	0,007	--	--
43. 7	146125 С (2113-0406-0101 РСНБ РК 2015)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,001	2426131,00	2426,13
43. 8	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00136	235559,00	320,36

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 9	149506 С (2204-0704-0305 РСНБ РК 2015)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00018	0,00018	1449622,00	260,93
		Итого материалов:				**3007,42**	**3007,42**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		30040,39	30040,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8007,40	8007,40
		Сметная стоимость:				**108099,91**	**108099,91**
		СЕТИ 0,4КВ					
44	**Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**65,0000**		**664,13**	**43168,77**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,24	15,6	1088,00	16972,80
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0968	6,292	1048,42	6596,63
		Итого оплата труда:				**362,61**	**23569,43**
44. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0163	1,06	4689,00	4968,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	1,06	1554,00	1647,24
44. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0642	4,173	3518,00	14680,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0642	4,173	910,00	3797,43
44. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0642	4,173	15,00	62,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0163	1,06	3316,00	3513,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	1,06	1088,00	1153,28
		Итого эксплуатация машин:				**357,30**	**23224,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,026	369,00	9,59
44. 8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00052	1834952,00	954,18
44. 9	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,00624	1772,00	11,06
44.10	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,002665	2834,00	7,55
44.11	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000325	5938576,00	1930,04
44.12	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,005408	383,00	2,07
44.13	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,039	1461,00	56,98
		Итого материалов:				**45,71**	**2971,47**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		261,08	16969,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,02	4811,10
		Сметная стоимость:				**999,23**	**64949,86**
45	**С123-060133-1022 2306-0133-1022 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0650**		**15859006,00**	**1030835,39**
46	**Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка** Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи 2. Опускание и укладка труб 3. Установка муфт на стык с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором 4. Испытание на герметичность	**км трубопровода**	**0,0120**		**1470186,00**	**17642,23**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	361	4,332	1000,00	4332,00
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,98	0,01176	1273,45	14,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**362247,98**	**4346,98**
46. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,39	0,00468	4329,00	20,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,00468	1554,00	7,27
46. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,59	0,00708	2465,00	17,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	0,00708	1088,00	7,70
		Итого эксплуатация машин:				**3142,66**	**37,71**
46. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,93	0,01116	16850,00	188,05
46. 6	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,00084	40416,00	33,95
46. 7	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,087	0,001044	1371537,00	1431,88
46. 8	157331 С (2301-1201-1101 РСНБ РК 2015)	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1008	12,096	960,00	11612,16
46. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	18	0,216	30,00	6,48
		Итого материалов:				**1106043,34**	**13272,52**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		358625,50	4303,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146304,92	1755,66
		Сметная стоимость:				**1975116,42**	**23701,40**
		ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					
47	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**26,3655**		**152,84**	**4029,77**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00724	0,190886	762,00	145,46

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,830513	1300,00	1079,67
		Итого оплата труда:				**46,47**	**1225,12**
47. 3	2262 С (3101-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	0,830513	4677,00	3884,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,830513	1300,00	1079,67
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**3884,31**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,46	882,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,90	392,95
		Сметная стоимость:				**201,20**	**5304,80**
48	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**1,9845**		**1993,57**	**3956,24**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,268	4,501	879,00	3956,24
		Итого оплата труда:				**1993,57**	**3956,24**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1435,37	2848,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,32	544,38
		Сметная стоимость:				**3703,26**	**7349,12**
49	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**38,7800**		**30,63**	**1187,75**
49. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,312567	1300,00	406,34
		Итого оплата труда:				**10,48**	**406,34**
49. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,312567	3800,00	1187,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,312567	1300,00	406,34
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**1187,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	292,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	118,43
		Сметная стоимость:				**41,23**	**1598,74**
50	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**38,7800**		**706,64**	**27403,65**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	37,694	727,00	27403,65
		Итого оплата труда:				**706,64**	**27403,65**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	19730,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	3770,74
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**50905,03**
51	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройствопостели** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**54,0000**		**464,73**	**25095,39**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,06	3,24	1088,00	3525,12
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	5,389	1321,00	7119,13
		Итого оплата труда:				**197,12**	**10644,25**
51. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	2,695	4689,00	12634,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	2,695	1554,00	4188,03
51. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	2,695	3316,00	8935,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	2,695	1088,00	2932,16
		Итого эксплуатация машин:				**399,45**	**21570,27**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		141,92	7663,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,53	2620,74
		Сметная стоимость:				**655,19**	**35380,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1223371,33**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1169151,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**5978,89**
	Всего заработная плата -		Тенге				**75936,44**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1030835,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**54674,24**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**54674,24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**97906,07**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1321732,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75936,44**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**54219,65**
	Материалы -		Тенге				**13272,52**
	Всего заработная плата -		Тенге				**37338,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**28057,28**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**28057,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6582,15**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**88859,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37338,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1410591,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**113,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113274,78**
		РАЗДЕЛ 3.АВТОМАТИЗАЦИЯ					
52	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПромСнабжение"**	**Электроконтактный манометр**	**шт**	**2,0000**		**7589,29**	**15178,57**
53	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СпецСтройЭлектроМонтаж"**	**Датчик-реле РОС-301**	**шт**	**3,0000**		**17857,14**	**53571,43**
54	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Инженерсервис"**	**Звонок ЗВП-220**	**шт**	**3,0000**		**10310,78**	**30932,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**С123-060201-0102 2306-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0250**		**175260,00**	**4381,50**
56	**С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0200**		**233831,00**	**4676,62**
57	**С123-060201-0404 2306-0201-0404 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0300**		**890149,00**	**26704,47**
58	**С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0600**		**48836,00**	**2930,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**138375,08**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**123196,51**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**123196,51**
Сметная прибыль -			Тенге				**9855,72**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**133052,23**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**15178,57**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**15178,57**
Сметная прибыль -			Тенге				**1214,29**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**16392,86**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**149445,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**3632832,28**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				3341144,91
Материалы -			Тенге				5978,89
Всего заработная плата -			Тенге				899811,11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2269992,64
Накладные расходы -			Тенге				647864,00
Накладные НУЧП -			Тенге				647864,00
Сметная прибыль -			Тенге				319120,71
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				4308129,62
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				836,56
Сметная заработная плата -			Тенге				899811,11

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				226396,80
	Материалы -		Тенге				13272,52
	Всего заработная плата -		Тенге				203753,27
	Местные материалы -		Тенге				4457,14
	Транспортные расходы -		Тенге				1114,16
		Накладные расходы -	Тенге				147876,04
		Накладные НУЧП -	Тенге				147876,04
		Сметная прибыль -	Тенге				29941,83
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				404214,66
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				258,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				203753,27
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				50112,00
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				50112,00
		Сметная прибыль -	Тенге				4008,96
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				54120,96
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				15178,57
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				15178,57
		Сметная прибыль -	Тенге				1214,29
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				16392,86
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**4782858**
		Итого с пон. коэффициентом	Тенге				4137172
		НДС - 12%	Тенге				496461
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**4633633**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К. Н.**
(подпись)
М. П.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ОрдаСтрой - KZ" _____ **Усенбаев М. С.**
(подпись)
М. П.