Заказчик: ТОО "Единство"

Генподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"

Договор № 47-06-2016 от 30 июня 2016 года

Форма 2В

Наименование строительства и его адрес: 75 квартирный жилой дом №3 в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1 ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ										
	Локальная смета1-1	Перенос проекта в натуру	1	182057,00	--	182057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			182057	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			182057				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			182057				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			182057				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000 СЕКЦИЯ П-Р-01.15-5-5 ШТ										
		РАЗДЕЛ 2.СВАИ, РОСТВЕРК								
		ИСПЫТАНИЕ СВАЙ №8,33,64								
1	Е0105-3-4	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	10,44	5955,28	4510,78	62173	47092	19327	4,47	47
		м3		787,50	822,24	8222	8584	115	2,35	25
2	С143014-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм (С-8)	120	1369,00	--	164280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,44	349,00	--	3644	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,44	105,00	--	1096	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	15	400,95	187,20	6014	2808	4890	1,21	18
		1свая		213,75	69,75	3206	1046	115	0,34	5
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 8М								
6	Е0105-3-4	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	125,28	5955,28	4510,78	746077	565110	231918	4,47	560
		м3		787,50	822,24	98658	103010	115	2,35	294
7	С143014-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм (С-8)	2840	1369,00	--	3887960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	110	400,95	187,20	44105	20592	35863	1,21	133
		1свая		213,75	69,75	23513	7672	115	0,34	37
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	247,08	105,00	--	25943	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	247,08	349,00	--	86231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 8М, ЭБ-1								
11	Е0105-3-4	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	1,392	5955,28	4510,78	8290	6279	2577	4,47	6
		м3		787,50	822,24	1096	1145	115	2,35	3
12	С143014-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм (С-8)	96	1369,00	--	131424	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	2	400,95	187,20	802	374	652	1,21	2
		1свая		213,75	69,75	428	139	115	0,34	1
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,352	105,00	--	877	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,352	349,00	--	2915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 8М, ЭБ-2								
16	Е0105-3-4	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	13,224	5955,28	4510,78	78753	59650	24480	4,47	59
		м3		787,50	822,24	10414	10873	115	2,35	31
17	С143014-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм (С-8)	384	1369,00	--	525696	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	10	400,95	187,20	4010	1872	3260	1,21	12
		1свая		213,75	69,75	2138	697	115	0,34	3
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	33,408	105,00	--	3508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	33,408	349,00	--	11659	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 8М, ЭБ-3								
21	Е0105-3-4	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	14,616	5955,28	4510,78	87042	65929	27057	4,47	65
		м3		787,50	822,24	11510	12018	115	2,35	34
22	С143014-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм (С-8)	168	1369,00	--	229992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	11	400,95	187,20	4410	2059	3586	1,21	13
		1свая		213,75	69,75	2351	767	115	0,34	4
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,616	105,00	--	1535	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,616	349,00	--	5101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАБИВКА СВАЙ ДЛИНОЙ 8М, ЭБ-4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0105-3-4	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	9,744	5955,28	4510,78	58028	43953	18038	4,47	44
		м3		787,50	822,24	7673	8012	115	2,35	23
27	С143014-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм (С-8)	112	1369,00	--	153328	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	8	400,95	187,20	3208	1498	2608	1,21	10
		1свая		213,75	69,75	1710	558	115	0,34	3
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,744	105,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,744	349,00	--	3401	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6342523	817218			970
			Тенге			170918	154523			464
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6342523				
	Материалы -		Тенге			114775				
	Всего заработная плата -		Тенге				325441			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5092680				
	Местные материалы -		Тенге			146933				
		Накладные расходы -	Тенге			374257				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56139			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			403007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7119788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1620
		Сметная заработная плата -	Тенге				381580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7119788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1620
		Сметная заработная плата -	Тенге				381580			
		РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
31	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2435,54	30,83	29,14	75098	70983	21325	0,01	29
		м3		1,69	7,34	4115	17870	97	0,03	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	73,0662	302,12	--	22075	--	24945	2,13	155
		м3		302,12	--	22075	--	113	--	--
36	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3666,52	32,22	30,77	118153	112820	34729	0,01	36
		м3		1,42	8,34	5206	30597	97	0,03	105
37	Е010333-А20-1	Привезти грунт на расстояние 20км	6416,41	153,78	153,78	986716	986716	197343	--	--
		т		--	30,76	--	197343	100	0,65	4144
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1202042	1170518			220
			Тенге			31397	245810			4311
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1202042				
	Всего заработная плата -		Тенге				277206			
	Местные материалы -		Тенге			127				
		Накладные расходы -	Тенге			278343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41751			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1569207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4670
		Сметная заработная плата -	Тенге				318958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1569207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4670
		Сметная заработная плата -	Тенге				318958			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7726622**	**1987736**			**1190**
			Тенге			**202315**	**400333**			**4774**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7544565**				
	Материалы -		Тенге			**114775**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**602648**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5092680**				
	Местные материалы -		Тенге			**147060**				
		Накладные расходы -	Тенге			**652600**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**326**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**97890**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**491830**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8688995**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6290**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**700538**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**8 688 995**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6 290**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**700 538**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**182 057**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**182 057**				
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			95 579				
		Итого с затратами на временные здания и сооружения	**Тенге**			**8 784 574**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,54%	Тенге			135 282				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			87 846				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			35 138				
		Итого с дополнительными затратами				**9 042 840**				
		Стоимость прочих затрат				**182 057**				
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА	**Тенге**			**9 224 897**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (К=2121/775)	**Тенге**			**25 246 461**				
		Налоги сборы обязательные платежи,2%	Тенге			504 929				
		ВСЕГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**25 751 390**				
		НДС	**тенге**			**3 090 167**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**тенге**			**28 841 557**				

Заказчик

Директор ТОО "Единство"

Киселёв И.А.

Эксперт технического надзора

Директор ТОО "Стадия"

Шевелёв С.И.

Генподрядчик:

Директор ТОО "ЛивКос-Север"

Колесников С.А.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстанот от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик ТОО "Единство

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование строительства и его адрес: : 75 квартирный жилой дом №3 в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2016 года

Код инвестора	Код застройщика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		47-06-2016	30.06.2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	28 841 557		9 224 897						3 090 167	
за отчетный период	28 841 557	25 751 390		9 224 897					3 090 167	28 841 557

Заказчик

Директор ТОО "Единство"

Киселёв И.А.

Генподрядчик

Директор ТОО "ЛивКос-Север"

Колесников С.А.

Счет-фактура № 118 от 5 августа 2016 г.

Поставщик: ТОО"ЛивКос-Север"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140001690, 150000, СКО, Петропавловск, Надежды, 24А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005105, от 24.10.2012

ИИК поставщика: KZ2084916KZ000498381, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 2016- Договор №47-06-2016 от 30.06.2016 г 75 кв. жилой дом №3

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Петропавловск улица Жамбыла 237

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140001690, ТОО"ЛивКос-Север",150000, СКО, Петропавловск, Надежды, 24А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990340010319, ТОО "Единство",г.Петропавловск улица Жамбыла 237

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Единство"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340010319, г.Петропавловск улица Жамбыла 237

ИИК получателя: KZ8284916KZ001012335, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 75-квартирного жилого дома в микрорайоне "Береке" г.Петропавловск Северо-Казахстанской	тенге	1	25 751 390,18	25 751 390,18	12%	3 090 166,82	28 841 557,00		
Всего по счету:					**25 751 390,18**		**3 090 166,82**	**28 841 557,00**		

Руководитель: Колесников С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тамасханова Р. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Колесников С.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.