Форма 2В

Заказчик: ТОО "Единство"

Генподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование строительства и его адрес: 75 квартирный жилой дом №3 в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

АКТ № 4
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000 СЕКЦИИ П-Р-01.15-5-5 ШТ СМЕТА 2-1								
		РАЗДЕЛ 1. СВАИ, РОСТВЕРК								
		МОНОЛИТНЫЙ РОСТВЕРК								
86	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (соединение каркасов)	0,1531	18837,97	11119,34	2884	1702	1891	42,50	7
		1т		7560,00	4200,75	1157	643	105	20,52	3
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1404	34803,00	--	4886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0132	33956,00	--	448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	192	132,03	66,18	25349	12706	19619	0,34	65
		отверст.		63,23	38,95	12140	7478	100	0,06	12
90	Е0146-25-17 К=20	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (длиной 400мм)	110	32,18	15,21	3540	1673	2572	0,08	8
		отверст.		14,40	8,98	1584	988	100	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0146-25-17 К=4	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (длиной 240мм)	104	6,44	3,04	669	316	486	0,02	2
		отверст.		2,88	1,80	300	187	100	--	--
92	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,13662	52657,31	536,06	7194	73	6839	289,00	39
		1т		47475,00	202,50	6486	28	105	0,99	--
93	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,13662	34040,00	--	4651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49621	16470			121
			Тенге			21667	9324			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49621				
	Материалы -		Тенге			1498				
	Всего заработная плата -		Тенге				30991			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9985				
		Накладные расходы -	Тенге			31407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4711			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				35702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**85890**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				35702			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ								
100	Е0107-49-3	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2	20	3501,09	394,80	70022	7896	16478	2,57	51
		шт		447,75	140,74	8955	2815	140	0,61	12
101	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см	166,5946	7623,96	--	1270112	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0107-49-4	Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2	22	4188,86	649,67	92155	14293	25634	3,43	75
		шт		596,25	236,02	13118	5192	140	1,07	23
103	Прайс-лист	Наружная стеновая панель НС, толщина 37 см	137,9924	7623,96	--	1052050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент наружных панелей	16,95	105,00	--	1780	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ								
105	Е0107-50-1	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2	8	1191,62	282,67	9533	2261	5061	2,04	16
		шт		355,50	96,40	2844	771	140	0,41	3
106	Прайс-лист	Внутренняя стеновая панель ВС, толщина 18 см	71,20814	2621,81	--	186694	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0107-50-2	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2	17	1436,99	407,69	24429	6931	13682	2,44	41
		шт		429,75	145,11	7306	2467	140	0,63	11
108	Прайс-лист	Внутренняя стеновая панель ВС, толщина 18 см	246,25394	2621,81	--	645632	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0107-50-3	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2	6	1701,24	568,53	10207	3411	5638	2,78	17
		шт		488,25	182,97	2930	1098	140	0,81	5
110	Прайс-лист	Внутренняя стеновая панель ВС, толщина 18 см	70,7196	2621,81	--	185414	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент внутренних панелей	71,67	105,00	--	7525	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3555553	34792			201
			Тенге			35153	12343			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3555553				
	Материалы -		Тенге			105823				
	Всего заработная плата -		Тенге				47496			
	Местные материалы -		Тенге			3379784				
		Накладные расходы -	Тенге			66493				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9974			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3839369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				57470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3839369**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				57470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
137	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	810,78	3240,00	--	2626927	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
138	С143017-6013	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	30,6	9,00	--	275	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
139	С143017-6113	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	168,644	35,00	--	5903	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
140	С143017-6513	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,36-4,65 м	82,98	148,00	--	12281	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
141	С143017-7113	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	528,556	389,00	--	205608	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2850994	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2850994				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224067				
	Местные материалы -		Тенге			2626927				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3022054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**3022054**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6456168	51262			322
			Тенге			56820	21667			71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6456167				
	Материалы -		Тенге			107321				
	Всего заработная плата -		Тенге				78487			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234052				
	Местные материалы -		Тенге			6006711				
		Накладные расходы -	Тенге			97900				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14685			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			393245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6947313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							442
		Сметная заработная плата -	Тенге				93172			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6 947 313,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				93 172,00			442,00
		Сметная заработная плата -	Тенге			76 420,44				
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			**7 023 733,44**				
		Итого с затратами на временные здания и сооружения	**Тенге**			108 165,50				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,54%	Тенге			70 237,33				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			28 094,93				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			**206 497,76**				
		Итого дополнительные затраты				**7 230 231,20**				
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА	**Тенге**			**19 787 510,15**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (К=2121/775)	**Тенге**			395 750,20				
		Налоги сборы обязательные платежи,2%	Тенге			**20 183 260,35**				
		ВСЕГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**2 421 991,24**				
		НДС	**тенге**			**22 605 251,59**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**тенге**							

Заказчик:
Директор ТОО "Единство"
Титов А.Е.

Эксперт технического надзора:
Директор ТОО "Стадия"
Шевелев С.И.

Генподрядчик:
Директор ТОО "ЛивКос-Север"
Колесников С.А.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстанот от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "Единство"

Генподрядчик: ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование строительства и его адрес: : 75 квартирный жилой дом №3 в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		47-06-2016	30.06.2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	75 070 471,59		24 011 095,20						8 043 265,24	
за отчетный период		20 183 260,35		7 230 231,20					2 421 991,24	22 605 251,59

Заказчик
Директор ТОО "Единство"

Титов А.Е.

Генподрядчик:
Директор ТОО "ЛивКос-Север".

Колесников С.А.

Счет-фактура № 218 от 28 декабря 2016 г.

Поставщик: ТОО"ЛивКос-Север"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140001690, 150000, СКО, Петропавловск, Надежды, 24А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005105, от 24.10.2012

ИИК поставщика: KZ2084916KZ000498381, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 2016- Договор №47-06-2016 от 30.06.2016 г 75 кв. жилой дом №3

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Петропавловск улица Жамбыла 237

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140001690, ТОО"ЛивКос-Север",150000, СКО, Петропавловск, Надежды, 24А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990340010319, ТОО "Единство",г.Петропавловск улица Жамбыла 237

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Единство"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340010319, г.Петропавловск улица Жамбыла 237

ИИК получателя: KZ8284916KZ001012335, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 75-квартирного жилого дома в микрорайоне "Береке" г.Петропавловск Северо-Казахстанской	тенге	1	20 183 260,35	20 183 260,35	12%	2 421 991,24	22 605 251,59		
Всего по счету:					**20 183 260,35**		**2 421 991,24**	**22 605 251,59**		

Руководитель: Колесников С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тамасханова Р. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.