Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Объект: «Капитальный ремонт автодороги по ул.Женис от ул.Ауельбекова до ул.Уалиханова в г.Кокшетау.»

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 13 августа по 17 сентября 2015г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | Дата | наименование | код | наименование | Код |
| | | 70/045 | 06.04.2015г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге | | | | | | | | Налоги на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце с НДС | Из гр. 1 | | | | Дополнительные Затраты | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001г.) | из них | | Стоимость пр. затрат, не вход. в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.) | На приобретение материалов и оборудования | другие дополнительные расходы | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего : | **277 811 684** | | | | | | | | |
| в т.ч. в отчетном месяце | | **20 190 886** | | | | | | | 2 163 309 |

**Заказчик:**

**Руководитель** _____ **Кадралиев А.С.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Люлевич В.В.**

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

**Заказчик :** **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау"**
**Подрядчик :** **ТОО "Кокшетауавтодор"**

**Наименование объекта: Капитальный ремонт автодороги по ул.Женис от ул.Ауельбекова до ул.Уалиханова в г.Кокшетау.**
**Договор: № 70/045 от 06 апреля 2015 года**

## Акт №6
## выполненных работ от 17 сентября 2015 года
## за период с 13 августа по 17 сентября 2015 года.
## Капитальный ремонт автодороги по ул.Жениса от ул.Ауельбекова до ул.Уалиханова в г.Кокшетау.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 4 Дорожная одежда** | | | | | | | | |
| | | **4.1 Установка бортового камня.** | | | | | | | | |
| 85 | Е8-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 4,49 | 992,9 | 97,07 | 4458 | 436 | 787 | 0,78 | 4 |
| | | *м3 основания* | | 112,5 | 36 | 505 | 162 | 118 | 0,18 | 1 |
| 86 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней БР 100*30*15 мм при других видах покрытий | 128 | 559,76 | 6,63 | 71649 | 849 | 18801 | 0,698 | 89 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 13911 | 225 | 133 | 0,0061 | 1 |
| | | **4.2 Дорожная одежда основной ветки.** | | | | | | | | |
| 90 | Е27-22-3 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 13 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 2707,6 | 236,02 | 22,3 | 639048 | 60379 | 43177 | 0,0286 | 77 |
| | | *м2 основания* | | 4,32 | 7,67 | 11697 | 20767 | 133 | 0,02711 | 73 |
| 91 | Е27-22-2 | Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 9 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 2205,8 | 184,81 | 34,06 | 407654 | 75130 | 47380 | 0,033 | 73 |
| | | *м2 основания* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 11,15 | 11029 | 24595 | 133 | 0,03927 | 87 |
| 92 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 1,26 | 41601,39 | 339,59 | 52418 | 428 | 237 | 0,58 | 1 |
| | | *т* | | | | | | | |
| | | | | – | 140,94 | – | 178 | 133 | 0,58 | 1 |
| 93 | Е27-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1800 | 366,77 | 15,35 | 660186 | 27630 | 26334 | 0,0336 | 60 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 10692 | 9108 | 133 | 0,01766 | 32 |
| 94 | Е27-54-6 | Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000; | 10800 | 42,94 | – | 463752 | – | 144 | 0,00009 | 1 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | |
| | | | | 0,01 | – | 108 | – | 133 | – | – |
| | **4.3 Дорожная одежда съездов, парковок.** | | | | | | | | |
| 99 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из естественного щебня | 204,09 | 1261,8 | 73,75 | 257521 | 15052 | 8971 | 0,144 | 29 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | | | | | | |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 4363 | 2382 | 133 | 0,041 | 8 |
| 100 | Е27-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 1360,5 | 310,24 | 33,29 | 422082 | 45291 | 29857 | 0,033 | 45 |
| | | *м2 основания* | | | | | | | |
| | | | | 5 | 11,5 | 6803 | 15646 | 133 | 0,04038 | 55 |
| 101 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,653 | 41601,39 | 339,59 | 27166 | 222 | 122 | 0,58 | – |
| | | *т* | | | | | | | |
| | | | | – | 140,94 | – | 92 | 133 | 0,58 | – |
| 102 | Е27-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 930,25 | 366,77 | 15,35 | 341188 | 14279 | 13610 | 0,0336 | 31 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 5526 | 4707 | 133 | 0,01766 | 16 |
| 103 | Е27-54-6 | Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000; | 5581,5 | 42,94 | – | 239670 | – | 74 | 0,00009 | 1 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | |
| | | | | 0,01 | – | 56 | – | 133 | – | – |
| 104 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 0,405 | 41601,39 | 339,59 | 16849 | 138 | 76 | 0,58 | – |
| | | *т* | | | | | | | |
| | | | | – | 140,94 | – | 57 | 133 | 0,58 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 1354,5 | 498,83 | 15,35 | 675665 | 20792 | 19817 | 0,0336 | 46 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 8046 | 6854 | 133 | 0,01766 | 24 |
| 106 | Е27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; | 2709 | 59,43 | – | 160996 | – | 36 | 0,00009 | – |
| | | *м2 покрытия* | | 0,01 | – | 27 | – | 133 | – | – |
| | **Раздел 6** | **Тротуар.** | | | | | | | | |
| 107 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 56,01 | 218,93 | – | 12262 | – | 13856 | 1,54 | 86 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 12262 | – | 113 | – | – |
| 108 | П9-7-1 | Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка | 100,25 | 30 | 30 | 3008 | 3008 | 2105 | – | – |
| | | *т* | | – | 21 | – | 2105 | 100 | 0,0441 | 4 |
| 109 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза | 100,25 | 84,26 | 84,26 | 8447 | 8447 | 1689 | – | – |
| | | *т* | | – | 16,85 | – | 1689 | 100 | 0,03539 | 4 |
| 110 | Е8-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 27,99 | 992,9 | 97,07 | 27791 | 2717 | 4905 | 0,78 | 22 |
| | | *м3 основания* | | 112,5 | 36 | 3149 | 1008 | 118 | 0,18 | 5 |
| 111 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней БР 100*20*8 мм при других видах покрытий | 1000 | 559,76 | 6,63 | 559760 | 6630 | 146885 | 0,698 | 698 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 108680 | 1760 | 133 | 0,0061 | 6 |
| 114 | Е27-56-1 | Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из естественного щебня | 699,6 | 190,61 | 12,52 | 133351 | 8759 | 39470 | 0,243 | 170 |
| | | *м2 покрытия* | | 38,03 | 4,39 | 26606 | 3071 | 133 | 0,0177 | 12 |
| 115 | Е27-56-2 | Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=3,000; | 2098,8 | 12,49 | – | 26214 | – | 2317 | 0,0054 | 11 |
| | | *м2 покрытия* | | 0,83 | – | 1742 | – | 133 | – | – |
| 116 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов | 1,05 | 41601,39 | 339,59 | 43681 | 357 | 197 | 0,58 | 1 |
| | | *т* | | – | 140,94 | – | 148 | 133 | 0,58 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | E27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 1500 | 355,33 | – | 532995 | – | 49376 | 0,144 | 216 |
| | | *м2 покрытия* | | 24,75 | – | 37125 | – | 133 | – | – |
| 118 | E27-55-2 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=4,000; | 6000 | 60 | – | 360000 | – | 31760 | 0,0232 | 139 |
| | | *м2 покрытия* | | 3,98 | – | 23880 | – | 133 | – | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **6147811** | **290544** | | | **1800** |
| | | | | | | **286207** | **94554** | | | **330** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 5571062 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 501983 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 75297 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 251 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 398988 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **7048782** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 84585 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 11926 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 68 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,268 %) | | | | 161785 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 74421 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 453 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 71334 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 28533 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **7395019** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)** | | | | **17674095** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 13314838 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1535030 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 2902 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 353482 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **18027577** | | | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 2163309 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **20190886** |

**Работы принял : ГУ "Отел ЖКХ, ПТ и АД г.Кокшетау"**

**Руководитель _____Кадралиев А.С.**

**Работы сдал :**

**Гл. инженер _____Приемский Е.А.**

**Работы принял :**
**Тех.надзор : ИП Исаев Л.Т.**

**_____Исаев Л.Т.**

# Счет-фактура № 87 от 17 сентября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 17.09.2015

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140000014, 021211, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Зерендинский р-н, с.Чаглинка, без улицы,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0009813, от 25.02.2013

ИИК поставщика: KZ418560000000146307, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 70/045 от 06.04.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кокшетау,ул.Ауельбекова,139 а

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140000014, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор",021211, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Зерендинский р-н, с.Чаглинка, без улицы

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 050140006348, ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау,г.Кокшетау,ул.Ауельбекова,139 а

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006348, г.Кокшетау,ул.Ауельбекова,139 а

ИИК получателя: KZ32070103KSN0326000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт автодороги по ул.Женис от ул.Ауельбекова до ул.Уалиханова в г. Кокшетау | тенге | 1 | 18 027 576,79 | 18 027 576,79 | 12% | 2 163 309,21 | 20 190 886,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **18 027 576,79** | | **2 163 309,21** | **20 190 886,00** | | |

**Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Плисученко С. В.**

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

*(Ф.И.О., подпись)* *(должность)*

**Главный бухгалтер: Плисученко С. В.**

*(Ф.И.О., подпись)* *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.