# Счет-фактура № 00000000006 от 29.08.2013 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003513 от 12.02.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ548560000000204273 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №19 от 18.06.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 23 мкр.100 зд.

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"** **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, г.Актау 23 мкр.100 зд. (10а)

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Строительство врачебной амбулатории в селе Кызыл-тобе Мунайлинского района | тенге | 1 | 35 795 775,00 | 35 795 775,00 | 12% | 4 295 493,00 | 40 091 268,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **35 795 775,00** | | **4 295 493,00** | **40 091 268,00** | | |

**Руководитель организации Сактаганов И. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Таргынова Г. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

ТОО «Өркен-1»

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

ГлавБух

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "Оркен-1"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство врачебной амбулатории в селе Кызыл-тобе Мунайлинского района"

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за август-месяц 2013 года**
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку )**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно – правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № 19 | 18.06.2013г. | | | | |

| Наименование пусковых объектов , комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало строительства и по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы № 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| Всего по стройке | 84 561 221 | 75 501 090 | 75 501 090 | | | | | | 9 060 131 | 84 561 221 |
| за август 2013 г. | 40 091 268 | 35 795 775 | 35 795 775 | | | | | | 4 295 493 | 40 091 268 |
| 5% после завершения работ | | 1 789 789 | | | | | | | 214 775 | 2 004 563 |
| К оплате : | | 34 005 986 | | | | | | | 4 080 718 | 38 086 705 |

**(Тридцать восемь миллионов восемьдесят шесть тысяч семьсот пять) тенге 00 тиын**

**ЗАКАЗЧИК:** _____

**ПОДРЯДЧИК:** _____

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Заказчик ГУ "Управление строительства Мангистауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Өркен-1"

Договор №19 18.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Кызылтобе Мунайлинского района

# А К Т N 2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Общестроительные работы (Здание ВА) | | | | | | | | |
| 1. | Е0110-14-1 | Установка стропил | м3 | 3,94 | 25300,76 | 334,28 | 99685 | 1317 | 22,10 | 87 |
| | | | | | 3397,50 | 126,00 | 13386 | 496 | 0,62 | 2 |
| 2. | Е0110-32-1 | Установка каркаса из брусьев | м3 | 8,07 | 33146,15 | 318,13 | 267423 | 2567 | 39,00 | 315 |
| | | | | | 7020,00 | 119,25 | 56637 | 962 | 0,59 | 5 |
| 3. | Е0110-12-1 | Подшивка из лобовой доски толщ. 20 мм | м2 | 104,00 | 746,48 | 5,48 | 77634 | 570 | 0,53 | 55 |
| | | | | | 84,15 | 2,07 | 8752 | 215 | 0,01 | 1 |
| 4. | Е0110-54-3 | Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов | м2 | 870,84 | 101,55 | 0,35 | 88434 | 305 | 0,07 | 57 |
| | | | | | 11,12 | 0,14 | 9684 | 122 | 0,00 | 1 |
| 5. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 17,12 | 573,75 | 28,11 | 9821 | 481 | 0,78 | 13 |
| | | | | | 123,75 | 10,58 | 2118 | 181 | 0,05 | 1 |
| 6. | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю | м2 | 409,00 | 20,48 | 0,91 | 8377 | 372 | 0,03 | 12 |
| | | | | | 4,68 | 0,34 | 1914 | 139 | 0,00 | 1 |
| 7. | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей | м2 | 870,84 | 1899,52 | 8,20 | 1654180 | 7141 | 1,71 | 1489 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | по деревянной обрешетке с ее устройством | | | 272,95 | 3,08 | 237696 | 2682 | 0,02 | 13 |
| 8. | С11011-886 | Пластина 350х70х3 и 1050х40х6 мм | т | 0,12 | 54900,00 | -- | 6643 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | С11011-897 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | т | 0,05 | 58700,00 | -- | 2835 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | С12041-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | т | 0,05 | 45300,00 | -- | 2093 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | С12041-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | т | 0,09 | 45800,00 | -- | 3968 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 76,78 | 400,60 | 102,53 | 30758 | 7872 | 0,90 | 69 |
| | | | | | 151,65 | 35,67 | 11644 | 2739 | 0,14 | 11 |
| 13. | Е0156-27-1 | Установка дверных приборов врезных | шт | 74,00 | 77,90 | -- | 5765 | -- | 0,39 | 29 |
| | | | | | 76,46 | -- | 5658 | -- | -- | -- |
| 14. | Е0110-91-2 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 | м2 | 3,34 | 378,28 | 18,53 | 1263 | 62 | 0,93 | 3 |
| | | | | | 156,07 | 6,18 | 521 | 21 | 0,03 | 0 |
| 15. | Е0110-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 59,27 | 427,50 | 19,32 | 25338 | 1145 | 1,11 | 66 |
| | | | | | 185,83 | 6,39 | 11014 | 379 | 0,03 | 2 |
| 16. | Е0110-91-4 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 | м2 | 7,44 | 387,83 | 18,74 | 2885 | 139 | 0,91 | 7 |
| | | | | | 152,26 | 6,18 | 1133 | 46 | 0,03 | 0 |
| 17. | Е0110-22-3 | Установка подоконных досок в каменных стенах | м2 | 70,05 | 169,72 | 3,84 | 11889 | 269 | 0,40 | 28 |
| | | | | | 64,58 | 1,44 | 4524 | 101 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Е0112-10-1 | Устройство сливов из листовой оцинкованной стали | м2 | 21,88 | 715,87 | 1,24 | 15660 | 27 | 0,97 | 21 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 3352 | 10 | 0,00 | 0 |
| 19. | Е0109-53-2 | Монтаж металлических жалюзи ЖМ1 | т | 0,02 | 9850,48 | 1162,95 | 235 | 28 | 46,60 | 1 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 175 | 3 | 0,53 | 0 |
| 20. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50 мм | м2 | 7,60 | 790,75 | 24,55 | 6010 | 187 | 0,26 | 2 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 303 | 70 | 0,04 | 0 |
| 21. | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,61 | 16841,08 | -- | 10239 | -- | 3,66 | 2 |
| | | | | | 567,00 | -- | 345 | -- | -- | -- |
| 22. | Е0111-15-1 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 7,60 | 596,69 | 14,76 | 4535 | 112 | 0,36 | 3 |
| | | | | | 52,43 | 5,54 | 398 | 42 | 0,03 | 0 |
| 23. | Е0111-15-2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки | м2 | 7,60 | 80,39 | 0,67 | 611 | 5 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,69 | 0,25 | 13 | 2 | 0,00 | 0 |
| 24. | Е0101-162-2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 | 9,50 | 294,75 | -- | 2800 | -- | 1,89 | 18 |
| | | | | | 294,75 | -- | 2800 | -- | -- | -- |
| 25. | Е0101-162-2 | Обратная засыпка и подсыпка грунта в ручную под крыльца | м3 | 9,50 | 134,10 | -- | 1274 | -- | 1,89 | 18 |
| | | | | | 294,75 | -- | 2800 | -- | -- | -- |
| 26. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50 мм | м2 | 57,20 | 790,75 | 24,55 | 45231 | 1404 | 0,26 | 15 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 2278 | 526 | 0,04 | 3 |
| 27. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 41,80 | 245,44 | 3,82 | 10259 | 160 | 0,21 | 9 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 1561 | 60 | 0,01 | 0 |
| 28. | Е0106-19-1 | Устройство крыльца Кр-1 из бетона В15 | м3 | 1,80 | 18684,15 | 316,01 | 33631 | 569 | 8,25 | 15 |
| | | | | | 1368,00 | 119,39 | 2462 | 215 | 0,58 | 1 |
| 29. | Е0106-1-2 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов бет. кл. В15 | м3 | 6,36 | 17368,00 | 353,46 | 110460 | 2248 | 3,60 | 23 |
| | | | | | 585,00 | 133,52 | 3721 | 849 | 0,65 | 4 |
| 30. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,08 | 70437,87 | 304,24 | 5776 | 25 | 58,00 | 5 |
| | | | | | 9675,00 | 114,75 | 793 | 9 | 0,56 | 0 |
| 31. | Е0106-19-1 | Устройство крыльца Кр-2 и главного входа из бетона В15 | м3 | 4,89 | 18870,81 | 316,01 | 92278 | 1545 | 8,25 | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1368,00 | 119,39 | 6690 | 584 | 0,58 | 3 |
| 32. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,27 | 41200,00 | -- | 11000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01 | 50600,00 | -- | 268 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | Е0109-53-3 | Монтаж стоек из профиля | т | 0,42 | 16367,84 | 681,42 | 6956 | 290 | 95,00 | 40 |
| | | | | | 14670,00 | 132,75 | 6235 | 56 | 0,65 | 0 |
| 35. | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 0,42 | 154400,00 | -- | 65620 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | Е0109-24-1 | Монтаж балок Бм-1,4 | т | 0,08 | 13864,97 | 4022,39 | 1095 | 318 | 56,50 | 4 |
| | | | | | 9090,00 | 1071,86 | 718 | 85 | 3,81 | 0 |
| 37. | С12021-132 | Стоимость балок | т | 0,08 | 161100,00 | -- | 12727 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 13,61 | 21,80 | 0,05 | 297 | 1 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 79 | -- | 0,00 | 0 |
| 39. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 13,61 | 34,73 | 0,02 | 473 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,16 | -- | 57 | -- | -- | -- |
| 40. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 31,75 | 327,36 | 9,95 | 10395 | 316 | 0,36 | 11 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 1658 | 119 | 0,02 | 1 |
| 41. | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | м2 | 31,75 | 1747,02 | 11,72 | 55473 | 372 | 1,06 | 34 |
| | | | | | 171,68 | 4,39 | 5451 | 139 | 0,02 | 1 |
| 42. | Е0110-91-2 | Установка м/пласт. витражей главного входа В1, 2,5 | м2 | 23,79 | 378,28 | 18,53 | 8999 | 441 | 0,93 | 22 |
| | | | | | 156,07 | 6,18 | 3713 | 147 | 0,03 | 1 |
| 43. | Е0110-91-1 | Установка м/пласт. витражей главного входа В3,4 | м2 | 1,42 | 498,09 | 19,17 | 705 | 27 | 1,38 | 2 |
| | | | | | 230,97 | 6,18 | 327 | 9 | 0,03 | 0 |
| 44. | С12061-18 | Витраж м/пластиковый | м2 | 21,43 | 5240,00 | -- | 112293 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- |
| 45. | С12061-190 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой | м2 | 3,78 | 10900,00 -------- -- | -- -------- -- | 41202 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 46. | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 375,20 | 330,10 -------- 108,90 | 1,96 -------- 0,45 | 123853 -------- 40859 | 735 -------- 169 | 0,61 -------- 0,03 | 229 -------- 10 |
| 47. | Е0115-156-3 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | м2 | 375,20 | 115,55 -------- 14,63 | 1,65 -------- 0,63 | 43355 -------- 5489 | 619 -------- 236 | 0,09 -------- 0,00 | 33 -------- 1 |
| 48. | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 1178,75 | 386,87 -------- 135,68 | 4,07 -------- 0,97 | 456019 -------- 159933 | 4792 -------- 1143 | 0,74 -------- 0,05 | 872 -------- 61 |
| 49. | Е0115-169-5 | Шпаклевка стен, подготовленных под окраску | м2 | 1178,75 | 37,86 -------- 19,17 | 0,05 -------- 0,02 | 44627 -------- 22597 | 59 -------- 24 | 0,11 -------- 0,00 | 128 -------- 0 |
| 50. | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | м2 | 537,97 | 153,95 -------- 71,33 | 1,42 -------- 0,54 | 82820 -------- 38373 | 764 -------- 291 | 0,45 -------- 0,00 | 242 -------- 1 |
| 51. | Е0115-169-6 | Шпаклевка потолков, подготовленных под окраску | м2 | 537,97 | 47,10 -------- 26,55 | 0,05 -------- 0,02 | 25338 -------- 14283 | 27 -------- 11 | 0,15 -------- 0,00 | 81 -------- 0 |
| 52. | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | м2 | 74,00 | 829,48 -------- 312,75 | 6,33 -------- 2,39 | 61382 -------- 23144 | 468 -------- 177 | 1,79 -------- 0,01 | 132 -------- 1 |
| 53. | Е0115-165-11 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков | м2 | 309,58 | 148,60 -------- 57,15 | 2,95 -------- 1,10 | 46005 -------- 17693 | 913 -------- 341 | 0,34 -------- 0,01 | 105 -------- 2 |
| 54. | Е0115-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 228,39 | 358,39 -------- 43,65 | 2,33 -------- 0,88 | 81854 -------- 9969 | 532 -------- 201 | 0,26 -------- 0,00 | 59 -------- 1 |
| 55. | Е0115-165-10 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | м2 | 575,36 | 130,83 -------- 51,98 | 1,61 -------- 0,61 | 75273 -------- 29907 | 926 -------- 351 | 0,31 -------- 0,00 | 178 -------- 2 |
| 56. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными | м2 | 603,39 | 407,75 -------- | 2,10 -------- | 246034 -------- | 1267 -------- | 0,39 -------- | 235 -------- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водоэмульсионными составами | | | 65,03 | 0,79 | 39239 | 477 | 0,00 | 2 |
| 57. | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, глазур. плиткой | м2 | 653,68 | 2230,36 | 2,10 | 1457942 | 1373 | 2,00 | 1307 |
| | | | | | 333,00 | 0,79 | 217675 | 516 | 0,00 | 3 |
| 58. | Е0101-162-3 | Устройство корыта под отмостку | м3 | 11,12 | 481,50 | -- | 5354 | -- | 2,78 | 31 |
| | | | | | 481,50 | -- | 5354 | -- | -- | -- |
| 59. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 111,20 | 790,75 | 24,55 | 87932 | 2730 | 0,26 | 29 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 4429 | 1023 | 0,04 | 5 |
| | | Итого по разделу: Общестроительные работы (Здание ВА) | | | | | | | | 5803285 |
| | | Раздел: Система водопровода и канализации | | | | | | | | |
| 60. | С130901-33 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | шт | 4,00 | 500,00 | -- | 2000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61. | С130901-32 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм | шт | 1,00 | 395,00 | -- | 395 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62. | С130901-31 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 9,00 | 350,00 | -- | 3150 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 10,00 | 200,00 | -- | 2000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64. | С130901-33 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | шт | 2,00 | 500,00 | -- | 1000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65. | С130901-32 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм | шт | 2,00 | 395,00 | -- | 790 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66. | С130901-31 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 7,00 | 350,00 | -- | 2450 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67. | СПрайс-лист | Отвод 90-100х100хПНД | шт | 9,00 | 128,54 | -- | 1157 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68. | СПрайс-лист | Отвод 90-50х50хПНД | шт | 26,00 | 31,24 | -- | 812 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69. | СПрайс-лист | Отвод 45-50х5хПНД | шт | 2,00 | 25,71 | -- | 51 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70. | С130804-60 | Тройник прямой, d-110 мм | 10шт | 1,00 | 6190,00 | -- | 6190 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71. | С130804-56 | Тройник прямой, d-50 мм | 10шт | 1,60 | 820,00 | -- | 1312 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72. | С130804-56 | Тройник прямой, d-50 мм | 10шт | 2,00 | 820,00 | -- | 1640 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73. | С130804-57 | Тройник прямой, d-63 мм | 10шт | 0,40 | 1240,00 | -- | 496 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74. | СПрайс-лист | Ревизия-100-ПНД | шт | 4,00 | 254,70 | -- | 1019 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75. | СПрайс-лист | Заглушка З-100-ПНД | шт | 5,00 | 65,26 | -- | 326 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76. | СПрайс-лист | Заглушка З-50-ПНД | шт | 22,00 | 25,71 | -- | 566 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 5,00 | 200,00 | -- | 1000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система водопровода и канализации | | | | | | | | 26354 |
| | | Раздел: Отопление | | | | | | | | |
| 78. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 9,00 | 200,00 | -- | 1800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79. | СПрайс-лист | Радиаторы секционные алюминиевые | секц | 312,00 | 553,70 | -- | 172754 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80. | СПрайс-лист | Комплектующие к радиатору | компл | 39,00 | 355,95 | -- | 13882 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81. | С130901-94 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм | шт | 2,00 | 1270,00 | -- | 2540 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82. | С130902-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | 2,00 | 6880,00 | -- | 13760 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83. | С130809-33 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | 4,00 | 330,00 | -- | 1320 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Отопление | | | | | | | | 206056 |
| | | Раздел: Электроосвещение здания ВА | | | | | | | | |
| 84. | Ц0108-411-1 | Трубка поливинилхлоридная Ду20 | м | 1210,00 | 114,40 | 7,80 | 138424 | 9438 | 0,29 | 351 |
| | | | | | 48,80 | 0,50 | 59048 | 605 | 0,00 | 4 |
| 85. | С130804-68 | Трубы поливинилхлоридная d-20x3,4 мм | м | 1210,00 | 93,00 | -- | 112530 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86. | СПрайс-лист | Кабельный канал 25 | м | 40,00 | 47,46 | -- | 1898 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87. | С151607-166 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2x1,5 мм2 | 1000м | 0,54 | 16600,00 | -- | 8964 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88. | С151607-174 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3x1,5 мм2 | 1000м | 0,89 | 24900,00 | -- | 22161 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89. | С151607-176 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3x2,5 мм2 | 1000м | 0,28 | 39800,00 | -- | 11144 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90. | С151601-591 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на | 1000м | 0,04 | 99700,00 | -- | 3988 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91. | С151603-2 1 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 | 1000м | 0,05 | 74900,00<br>-- | --<br>-- | 3745<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Электроосвещение здания ВА | | | | | | | | 302854 |
| | | Раздел: Котельная | | | | | | | | |
| 92. | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 9,90 | 32,35<br>1,42 | 30,77<br>8,34 | 320<br>14 | 305<br>83 | 0,01<br>0,03 | 0<br>0 |
| 93. | Е010333-А 10-1 | Вывоз грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км | т | 16,63 | 91,92<br>-- | 91,92<br>18,38 | 1529<br>-- | 1529<br>306 | --<br>0,39 | --<br>6 |
| 94. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 9,90 | 3,88<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 38<br>5 | 32<br>11 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 95. | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 33,90 | 23,36<br>1,28 | 22,08<br>5,56 | 792<br>43 | 748<br>188 | 0,01<br>0,02 | 0<br>1 |
| 96. | Е0101-168 -2 | Доработка грунта 2 группы в вручную | м3 | 1,40 | 735,58<br>467,10 | 268,48<br>185,44 | 1030<br>654 | 376<br>260 | 2,96<br>0,80 | 4<br>1 |
| 97. | Е0101-166 -2 | Обратная засыпка и подсыпка грунта под полы вручную | м3 | 35,30 | 134,10<br>134,10 | --<br>-- | 4734<br>4734 | --<br>-- | 0,97<br>-- | 34<br>-- |
| 98. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50 мм | м2 | 18,00 | 790,75<br>39,83 | 24,55<br>9,20 | 14234<br>717 | 442<br>166 | 0,26<br>0,04 | 5<br>1 |
| 99. | Е0106-1-22 | Устройство монолитной ж/б подушки из бетона В25 на с/с цем | м3 | 4,30 | 19203,10<br>585,00 | 353,46<br>133,52 | 82573<br>2516 | 1520<br>574 | 3,60<br>0,65 | 15<br>3 |
| 100. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,32 | 65900,00<br>-- | --<br>-- | 20759<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 101. | Е0107-1-3 | Укладка блоков ленточных | шт | 5,00 | 626,36 | 424,53 | 3132 | 2123 | 1,21 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций более 1,5 т | | | 201,83 | 149,49 | 1009 | 747 | 0,61 | 3 |
| 102. | Е0107-1-2 | Укладка блоков ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | шт | 21,00 | 408,67<br>135,68 | 272,99<br>94,48 | 8582<br>2849 | 5733<br>1984 | 0,82<br>0,36 | 17<br>8 |
| 103. | С143003-13 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | м3 | 2,64 | 12700,00<br>-- | --<br>-- | 33528<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 104. | С143003-17 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом до 0,5 свыше 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ | м3 | 3,29 | 12300,00<br>-- | --<br>-- | 40467<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 105. | С143003-17 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ | м3 | 3,51 | 12300,00<br>-- | --<br>-- | 43173<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 106. | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 9,44 | 183,00<br>-- | --<br>-- | 1728<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 107. | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | м3 | 9,44 | 260,00<br>-- | --<br>-- | 2454<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 108. | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов | м2 | 8,00 | 300,50<br>58,05 | 4,19<br>1,58 | 2404<br>464 | 34<br>13 | 0,38<br>0,01 | 3<br>0 |
| 109. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 66,10 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 16224<br>2469 | 253<br>95 | 0,21<br>0,01 | 14<br>0 |
| 110. | Е0106-1-20 | Устройство монолитной заделки из бетона В15 на с/с цем | м3 | 0,95 | 17355,56<br>441,00 | 311,32<br>117,61 | 16488<br>419 | 296<br>112 | 2,82<br>0,57 | 3<br>1 |
| 111. | Е0106-3-4 | Устройство железобетонного Фундамента ФО-1 | м3 | 1,70 | 17742,06<br>634,50 | 257,71<br>91,69 | 30162<br>1079 | 438<br>156 | 4,05<br>0,40 | 7<br>1 |
| 112. | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса | т | 0,02 | 67700,00 | -- | 1435 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | А-III, d 10 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113. | Е0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 1т | 0,11 | 64092,87 | 304,24 | 6922 | 33 | 20,00 | 2 |
| | | | | | 3330,00 | 114,75 | 360 | 12 | 0,56 | 0 |
| 114. | Е0106-3-4 | Устройство железобетонного фундамента ФО-2 | м3 | 0,26 | 17742,06 | 257,71 | 4613 | 67 | 4,05 | 1 |
| | | | | | 634,50 | 91,69 | 165 | 24 | 0,40 | 0 |
| 115. | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,01 | 67700,00 | -- | 609 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,01 | 93997,62 | 304,24 | 1128 | 4 | 198,00 | 2 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 397 | 1 | 0,56 | 0 |
| 117. | Е0106-18-1 | Устройство фундаментной балки Бм-1 | м3 | 0,83 | 22497,38 | 308,99 | 18673 | 256 | 11,00 | 9 |
| | | | | | 1757,25 | 116,73 | 1459 | 97 | 0,57 | 0 |
| 118. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01 | 65000,00 | -- | 455 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,02 | 61200,00 | -- | 979 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120. | С12041-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,02 | 58700,00 | -- | 1409 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50 мм | м2 | 2,09 | 790,75 | 24,55 | 1653 | 51 | 0,26 | 1 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 83 | 19 | 0,04 | 0 |
| 122. | Е0106-33-3 | Устройство приямка | м3 | 1,78 | 20248,97 | 1327,03 | 36043 | 2362 | 12,49 | 22 |
| | | | | | 2137,50 | 456,24 | 3805 | 812 | 1,72 | 3 |
| 123. | С12041-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,04 | 68200,00 | -- | 2977 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 4,39 | 245,44 | 3,82 | 1077 | 17 | 0,21 | 1 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 164 | 6 | 0,01 | 0 |
| 125. | Е0134-53- | Монтаж крышки Км1 | м2 | 0,97 | 2238,88 | 221,40 | 2172 | 215 | 4,87 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | 812,25 | 84,38 | 788 | 82 | 0,41 | 0 |
| 126. | Е0108-23-3 | Кладка стен из камня - ракушечника при высоте этажа до 4 м | м3 | 33,22 | 1942,56 | 321,26 | 64532 | 10672 | 4,10 | 136 |
| | | | | | 603,00 | 119,25 | 20032 | 3961 | 0,59 | 20 |
| 127. | СПрайс-лист | Стоимость ракушечника | м3 | 32,56 | 3500,00 | -- | 113945 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128. | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | шт | 9,00 | 113,36 | 66,43 | 1020 | 598 | 0,15 | 1 |
| | | | | | 23,85 | 23,85 | 215 | 215 | 0,11 | 1 |
| 129. | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 0,46 | 26800,00 | -- | 12328 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50 мм | м2 | 16,60 | 790,75 | 24,55 | 13127 | 408 | 0,26 | 4 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 661 | 153 | 0,04 | 1 |
| 131. | Е0111-2-9 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 1,32 | 16841,08 | -- | 22230 | -- | 3,66 | 5 |
| | | | | | 567,00 | -- | 748 | -- | -- | -- |
| 132. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 16,60 | 327,36 | 9,95 | 5434 | 165 | 0,36 | 6 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 867 | 62 | 0,02 | 0 |
| 133. | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | м2 | 16,60 | 1747,02 | 11,72 | 29000 | 195 | 1,06 | 18 |
| | | | | | 171,68 | 4,39 | 2850 | 73 | 0,02 | 0 |
| 134. | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | м2 | 20,34 | 229,96 | 1,19 | 4677 | 24 | 0,16 | 3 |
| | | | | | 27,00 | 0,45 | 549 | 9 | 0,00 | 0 |
| 135. | Е0112-15-2 | Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции | м2 | 20,34 | 203,08 | 1,15 | 4131 | 23 | 0,10 | 2 |
| | | | | | 17,89 | 0,43 | 364 | 9 | 0,00 | 0 |
| 136. | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | м3 | 4,07 | 5435,23 | 245,72 | 22111 | 1000 | 2,71 | 11 |
| | | | | | 382,50 | 92,25 | 1556 | 375 | 0,45 | 2 |
| 137. | Е0112-2-1 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной | м2 | 20,34 | 1127,16 | 9,15 | 22927 | 186 | 0,26 | 5 |
| | | | | | 45,45 | 3,42 | 924 | 70 | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мастике | | | | | | | | |
| 138. | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 20,34 | 247,80 | 15,94 | 5040 | 324 | 0,24 | 5 |
| | | | | | 34,65 | 5,96 | 705 | 121 | 0,03 | 1 |
| 139. | Е0112-17-к=35 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 5 мм | м2 | 20,34 | 321,48 | 4,90 | 6539 | 100 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 3,85 | 1,75 | 78 | 36 | 0,01 | 0 |
| 140. | Е0115-51-1 | Гидроизоляционная штукатурка | м2 | 11,09 | 330,10 | 1,96 | 3660 | 22 | 0,61 | 7 |
| | | | | | 108,90 | 0,45 | 1207 | 5 | 0,03 | 0 |
| 141. | Е0112-4-2 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | м | 18,50 | 876,46 | 4,29 | 16214 | 79 | 0,42 | 8 |
| | | | | | 69,98 | 1,60 | 1295 | 30 | 0,01 | 0 |
| 142. | С11011-139 | Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм | кг | 1,00 | 355,00 | -- | 355 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143. | Е0113-39-3 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме | м2 | 9,24 | 612,02 | 1,57 | 5655 | 15 | 0,67 | 6 |
| | | | | | 130,50 | -- | 1206 | -- | -- | -- |
| 144. | Е0116-9-4 | Прокладка трубы сливной диам. 100 мм | м | 0,69 | 1320,75 | 20,80 | 911 | 14 | 0,72 | 1 |
| | | | | | 130,50 | 7,79 | 90 | 5 | 0,04 | 0 |
| 145. | Ц0108-472-4 | Молниеотвод из круглой стали, диаметр 8 мм | м | 25,50 | 49,10 | 7,30 | 1252 | 186 | 0,15 | 4 |
| | | | | | 27,70 | 0,80 | 706 | 20 | 0,00 | 0 |
| 146. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,01 | 47400,00 | -- | 474 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147. | Е0107-45-5 | Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны | шт | 4,00 | 1036,23 | 200,77 | 4145 | 803 | 1,74 | 7 |
| | | | | | 299,25 | 71,15 | 1197 | 285 | 0,31 | 1 |
| 148. | С143017-8 | Многопустотные панели, плиты | м2 | 19,20 | 3360,00 | -- | 64512 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149. | Е0106-22-8 | Устройство монолитного участка МУ1 | м3 | 0,52 | 21396,74 | 327,70 | 11126 | 170 | 11,60 | 6 |
| | | | | | 1881,00 | 123,80 | 978 | 64 | 0,60 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,03 | 65900,00 | -- | 1964 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01 | 65000,00 | -- | 546 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,05 | 61200,00 | -- | 2938 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153. | С12041-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,07 | 58700,00 | -- | 4191 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,00 | 93997,62 | 304,24 | 94 | -- | 198,00 | 0 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 33 | -- | 0,56 | 0 |
| 155. | Е0112-14-2 | Засыпка керамзитом | м3 | 0,31 | 5435,23 | 245,72 | 1685 | 76 | 2,71 | 1 |
| | | | | | 382,50 | 92,25 | 119 | 29 | 0,45 | 0 |
| 156. | Е0106-18-9 | Устройство монолитных парапетных плит из бетона В15 | м3 | 0,48 | 23563,47 | 367,51 | 11310 | 176 | 13,10 | 6 |
| | | | | | 2202,75 | 138,83 | 1057 | 67 | 0,68 | 0 |
| 157. | С12041-70 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | т | 0,004 | 73000,00 | -- | 307 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,06 | 65900,00 | -- | 3625 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159. | Е0106-19-2 | Заделка торцов плит и замоноличивание швов бетоном В15 на с/с цем | м3 | 0,03 | 16850,20 | 283,24 | 506 | 8 | 4,15 | 0 |
| | | | | | 722,25 | 106,99 | 22 | 3 | 0,52 | 0 |
| 160. | Е0107-14-11 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м | шт | 1,00 | 674,98 | 198,98 | 675 | 199 | 1,80 | 2 |
| | | | | | 315,00 | 56,75 | 315 | 57 | 0,22 | 0 |
| 161. | С143017-2 | Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3 | м3 | 0,06 | 21600,00 | -- | 1296 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162. | Е0110-16-2 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с | м2 | 5,40 | 593,71 | 59,17 | 3206 | 320 | 1,18 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2 | | | 198,45 | 21,16 | 1072 | 114 | 0,09 | 0 |
| 163. | С12061-67 | Блоки оконные двустворные со спаренными створками и фрамугой ОС 18-15В для общественных зданий | м2 | 5,40 | 5150,00<br>-- | --<br>-- | 27810<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 164. | С11011-79 4 | Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий | комплект | 2,00 | 1560,00<br>-- | --<br>-- | 3120<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 165. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 1,81 | 715,87<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 1296<br>277 | 2<br>1 | 0,97<br>0,00 | 2<br>0 |
| 166. | Е0115-201 -4 | Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом | м2 | 5,40 | 1526,63<br>69,98 | 3,04<br>1,15 | 8244<br>378 | 16<br>6 | 0,45<br>0,01 | 2<br>0 |
| 167. | Е0109-53-1 | Монтаж металлических дверей | т | 0,08 | 14806,01<br>12892,50 | 1133,15<br>398,25 | 1184<br>1031 | 91<br>32 | 82,10<br>1,95 | 7<br>0 |
| 168. | С12022-1 | Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные | шт | 1,00 | 25100,00<br>-- | --<br>-- | 25100<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 169. | Е0115-63-2 | Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/ | м2 | 50,10 | 436,91<br>162,90 | 4,45<br>0,97 | 21889<br>8161 | 223<br>49 | 0,89<br>0,06 | 44<br>3 |
| 170. | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | м2 | 20,34 | 153,95<br>71,33 | 1,42<br>0,54 | 3131<br>1451 | 29<br>11 | 0,45<br>0,00 | 9<br>0 |
| 171. | Е0115-180 -3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 50,11 | 407,75<br>65,03 | 2,10<br>0,79 | 20433<br>3259 | 105<br>40 | 0,39<br>0,00 | 20<br>0 |
| 172. | Е0115-180 -4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 20,34 | 426,66<br>81,23 | 2,33<br>0,88 | 8678<br>1652 | 47<br>18 | 0,49<br>0,00 | 10<br>0 |
| 173. | Е0115-158 -3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | м2 | 85,17 | 104,18<br>10,24 | 1,65<br>0,63 | 8873<br>872 | 141<br>54 | 0,06<br>0,00 | 5<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174. | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 85,17 | 330,10<br>108,90 | 1,96<br>0,45 | 28115<br>9275 | 167<br>38 | 0,61<br>0,03 | 52<br>2 |
| 175. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм | м2 | 21,60 | 1581,51<br>79,66 | 49,10<br>18,40 | 34161<br>1721 | 1061<br>397 | 0,53<br>0,09 | 11<br>2 |
| 176. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий, пропитанных битумом толщ. 5 см | м2 | 3,90 | 790,75<br>39,83 | 24,55<br>9,20 | 3084<br>155 | 96<br>36 | 0,26<br>0,04 | 1<br>0 |
| 177. | Е0106-19-1 | Устройство крылец из бетона В25 на с/с цем | м3 | 0,61 | 20354,01<br>1368,00 | 316,01<br>119,39 | 12416<br>834 | 193<br>73 | 8,25<br>0,58 | 5<br>0 |
| 178. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 4,09 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 1004<br>153 | 16<br>6 | 0,21<br>0,01 | 1<br>0 |
| 179. | С12041-41 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,03 | 29400,00<br>-- | --<br>-- | 764<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 180. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 3,70 | 327,36<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 1211<br>193 | 37<br>14 | 0,36<br>0,02 | 1<br>0 |
| 181. | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из напольных плиток | м2 | 3,70 | 1747,02<br>171,68 | 11,72<br>4,39 | 6464<br>635 | 43<br>16 | 1,06<br>0,02 | 4<br>0 |
| | | Итого по разделу: Котельная | | | | | | | | 1089159 |
| | | Раздел: Электроосвещение(Котельной) | | | | | | | | |
| 182. | Ц0108-599-2 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт | 1,00 | 1135,10<br>556,00 | 42,10<br>4,50 | 1135<br>556 | 42<br>5 | 3,00<br>0,03 | 3<br>0 |
| 183. | С151803-157 | Щиток осветительный ШРНС1х12 | шт | 1,00 | 9460,00<br>-- | --<br>-- | 9460<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 184. | Ц0108-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 1,00 | 228,80<br>205,00 | 13,20<br>2,30 | 229<br>205 | 13<br>2 | 1,00<br>0,01 | 1<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185. | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 1,00 | 4720,00<br>-- | --<br>-- | 4720<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 186. | Ц0108-594-2 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике | шт | 4,00 | 342,80<br>158,00 | 134,00<br>37,80 | 1371<br>632 | 536<br>151 | 0,99<br>0,22 | 4<br>1 |
| 187. | С151702-11 | Светильники люминисцентный взрывозащищенный-2Х36-001- | шт | 3,00 | 4770,00<br>-- | --<br>-- | 14310<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 188. | С151706-80 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 | шт | 6,00 | 101,00<br>-- | --<br>-- | 606<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 189. | С151702-23 | Светильники тип ЛПБ06-2Х20-001-УХЛ4 | шт | 1,00 | 1440,00<br>-- | --<br>-- | 1440<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 190. | С151706-76 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15 | шт | 2,00 | 64,00<br>-- | --<br>-- | 128<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 191. | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | шт | 6,00 | 14,00<br>-- | --<br>-- | 84<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 192. | С151803-47 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 | 1000шт | 0,01 | 22300,00<br>-- | --<br>-- | 223<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 193. | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 1000шт | 0,01 | 16300,00<br>-- | --<br>-- | 82<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 194. | Ц0108-591-3 | Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический | шт | 2,00 | 134,80<br>115,00 | 3,60<br>0,20 | 270<br>230 | 7<br>-- | 0,68<br>0,00 | 1<br>0 |
| 195. | С151801-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | шт | 2,00 | 215,00<br>-- | --<br>-- | 430<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 196. | Ц0108-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | шт | 2,00 | 598,80<br>288,00 | 14,80<br>2,30 | 1198<br>576 | 30<br>5 | 2,00<br>0,01 | 4<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197. | С151801-48 | Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса | шт | 2,00 | 461,00<br>-- | --<br>-- | 922<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 198. | Ц0108-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 10,00 | 125,60<br>41,40 | 64,10<br>15,80 | 1256<br>414 | 641<br>158 | 0,26<br>0,09 | 3<br>1 |
| 199. | С130806-20 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм | м | 10,00 | 168,00<br>-- | --<br>-- | 1680<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 200. | Ц0108-591-9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1,00 | 62,70<br>57,80 | 0,20<br>0,10 | 63<br>58 | --<br>-- | 0,34<br>0,00 | 0<br>0 |
| 201. | С151801-158 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | шт | 1,00 | 237,00<br>-- | --<br>-- | 237<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 202. | Ц0108-411-1 | Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | м | 4,00 | 114,40<br>48,80 | 7,80<br>0,50 | 458<br>195 | 31<br>2 | 0,29<br>0,00 | 1<br>0 |
| 203. | С151802-4 | Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3 | шт | 4,21 | 418,00<br>-- | --<br>-- | 1760<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 204. | Ц0108-397-1 | Прокладка кабельного канала | м | 60,00 | 170,10<br>15,80 | 15,30<br>3,20 | 10206<br>948 | 918<br>192 | 0,09<br>0,02 | 5<br>1 |
| 205. | Ц0108-398-1 | Прокладка кабеля в кабельном канале | м | 60,00 | 5,40<br>2,50 | 2,30<br>0,70 | 324<br>150 | 138<br>42 | 0,01<br>0,00 | 1<br>0 |
| 206. | Ц0108-412-2 | Затягивание кабеля в проложенные трубы и рукава | м | 14,00 | 10,60<br>8,80 | 0,10<br>0,10 | 148<br>123 | 1<br>1 | 0,06<br>0,00 | 1<br>0 |
| 207. | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,06 | 52100,00<br>-- | --<br>-- | 3189<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208. | СПрайс-лист | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм | м | 5,10 | 68,42 | -- | 349 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209. | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,01 | 60500,00 | -- | 605 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210. | СПрайс-лист | Кабельный канал 25х25 | м | 60,00 | 47,46 | -- | 2848 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211. | Ц0108-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | м | 15,00 | 55,00 | 7,60 | 825 | 114 | 0,13 | 2 |
| | | | | | 23,20 | 0,90 | 348 | 13 | 0,01 | 0 |
| 212. | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 5,00 | 61,90 | 3,30 | 310 | 17 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 23,00 | 0,40 | 115 | 2 | 0,00 | 0 |
| 213. | С11041-82 | Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/ | т | 0,01 | 48400,00 | -- | 581 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214. | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | т | 0,01 | 46400,00 | -- | 278 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Итого по разделу: Электроосвещение(Котельной) 61722

Раздел: Технологическое оборудование (котельной)

| 215. | СПрайс-лист | Котел стальной водогрейный марки КГТ-75 теплопроизводительность 0,25 МВт | шт | 2,00 | 192145,22 | -- | 384290 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216. | СПрайс-лист | Насос DAB80/250 | шт | 2,00 | 24026,01 | -- | 48052 | -- | -- | -- |
| 217. | СПрайс-лист | Противонакипное устройство | шт | 1,00 | 32867,55 | -- | 32868 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Итого по разделу: Технологическое оборудование (котельной) 465210

Раздел: Гараж

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218. | E0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 36,80 | 23,36 | 22,08 | 860 | 813 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,28 | 5,56 | 47 | 205 | 0,02 | 1 |
| 219. | E0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 1,80 | 262,72 | -- | 473 | -- | 1,85 | 3 |
| | | | | | 262,72 | -- | 473 | -- | -- | -- |
| 220. | E0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./ | м3 | 17,82 | 6,48 | 6,48 | 115 | 115 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 37 | 0,01 | 0 |
| 221. | E0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./, при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | м3 | 17,82 | 3,20 | 3,20 | 57 | 57 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,04 | -- | 19 | 0,00 | 0 |
| 222. | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 17,82 | 21,55 | 4,52 | 384 | 80 | 0,11 | 2 |
| | | | | | 17,03 | -- | 303 | -- | -- | -- |
| 223. | E0101-166-2 | Обратная засыпка грунта и подсыпка грунта под полы вручную | м3 | 13,00 | 134,10 | -- | 1743 | -- | 0,97 | 13 |
| | | | | | 134,10 | -- | 1743 | -- | -- | -- |
| 224. | E0101-24-2 | Перемещение избыточного грунтов 2 группы до 10 м | м3 | 5,98 | 9,24 | 9,24 | 55 | 55 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,00 | -- | 18 | 0,01 | 0 |
| 225. | E0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50 мм | м2 | 27,00 | 790,75 | 24,55 | 21350 | 663 | 0,26 | 7 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 1075 | 248 | 0,04 | 1 |
| 226. | E0106-1-22 | Устройство монолитной ж/б подушки ПМ-1 из бетона В15 | м3 | 6,30 | 17181,34 | 353,46 | 108242 | 2227 | 3,60 | 23 |
| | | | | | 585,00 | 133,52 | 3686 | 841 | 0,65 | 4 |
| 227. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,45 | 65900,00 | -- | 29589 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228. | E0107-1-1 | Укладка блоков ФБС 9.4.6, ФБС 12.4.6, масса конструкций до 0,5 т | шт | 12,00 | 302,09 | 197,24 | 3625 | 2367 | 0,65 | 8 |
| | | | | | 104,85 | 67,51 | 1258 | 810 | 0,25 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229. | Е0107-1-2 | Укладка блоков ФБС 24.4.6, масса конструкций до 1,5 т | шт | 20,00 | 408,67 | 272,99 | 8173 | 5460 | 0,82 | 17 |
| | | | | | 135,68 | 94,48 | 2714 | 1890 | 0,36 | 7 |
| 230. | С143003-13 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона /М-100/ | м3 | 2,62 | 12700,00 | -- | 33274 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231. | С143003-21 | Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона /М-100/ | м3 | 10,86 | 11800,00 | -- | 128148 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232. | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | м3 | 13,48 | 260,00 | -- | 3505 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233. | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 13,48 | 183,00 | -- | 2467 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234. | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов | м2 | 12,00 | 310,55 | 4,19 | 3727 | 50 | 0,38 | 5 |
| | | | | | 58,05 | 1,58 | 697 | 19 | 0,01 | 0 |
| 235. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 90,00 | 245,44 | 3,82 | 22090 | 344 | 0,21 | 19 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 3362 | 130 | 0,01 | 1 |
| 236. | Е0108-23-3 | Кладка стен из камня - ракушечника при высоте этажа до 4 м | м3 | 48,50 | 1942,56 | 321,26 | 94214 | 15581 | 4,10 | 199 |
| | | | | | 603,00 | 119,25 | 29246 | 5784 | 0,59 | 29 |
| 237. | СПрайс-лист | Стоимость ракушечника | м3 | 47,53 | 3500,00 | -- | 166355 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238. | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | шт | 1,00 | 113,36 | 66,43 | 113 | 66 | 0,15 | 0 |
| | | | | | 23,85 | 23,85 | 24 | 24 | 0,11 | 0 |
| 239. | С143015-64 | Перемычки | м3 | 0,20 | 26800,00 | -- | 5226 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240. | Е0106-18-2 | Устройство монолитной балки из бетона В25 | м3 | 0,64 | 24120,01 | 407,30 | 15437 | 261 | 14,40 | 9 |
| | | | | | 2385,00 | 153,86 | 1526 | 98 | 0,75 | 0 |
| 241. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: | т | 0,01 | 69000,00 | -- | 483 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242. | С12041-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,05 | 62100,00<br>-- | --<br>-- | 3353<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 243. | С12041-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 0,06 | 59900,00<br>-- | --<br>-- | 3714<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 244. | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 1,30 | 19902,15<br>1368,00 | 316,01<br>119,39 | 25873<br>1778 | 411<br>155 | 8,25<br>0,58 | 11<br>1 |
| 245. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,02 | 65000,00<br>-- | --<br>-- | 1300<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 246. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,06 | 65900,00<br>-- | --<br>-- | 3690<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 247. | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | шт | 8,00 | 1669,07<br>465,75 | 373,54<br>135,07 | 13353<br>3726 | 2988<br>1081 | 2,66<br>0,61 | 21<br>5 |
| 248. | С143017-8 | Многопустотные панели, плиты | м2 | 48,00 | 3360,00<br>-- | --<br>-- | 161280<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 249. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,002 | 172357,31<br>47475,00 | 536,06<br>202,50 | 345<br>95 | 1<br>-- | 289,00<br>0,99 | 1<br>0 |
| 250. | Е0106-22-8 | Устройство монолитного участка МУ-1 | м3 | 0,90 | 21396,74<br>1881,00 | 327,70<br>123,80 | 19257<br>1693 | 295<br>111 | 11,60<br>0,60 | 10<br>1 |
| 251. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01 | 50600,00<br>-- | --<br>-- | 658<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 252. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,03 | 65900,00<br>-- | --<br>-- | 1911<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 253. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,08 | 50900,00<br>-- | --<br>-- | 3818<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254. | С12041-27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,11 | 48300,00<br>-- | --<br>-- | 5410<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 255. | Е0107-14-11 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м | шт | 1,00 | 674,98<br>315,00 | 198,98<br>56,75 | 675<br>315 | 199<br>57 | 1,80<br>0,22 | 2<br>0 |
| 256. | С143017-2 | Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3 | м3 | 0,06 | 21600,00<br>-- | --<br>-- | 1296<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 257. | Е0106-18-9 | Устройство монолитных парапетных плит из бетона В15 | м3 | 0,70 | 23375,51<br>2202,75 | 367,51<br>138,83 | 16363<br>1542 | 257<br>97 | 13,10<br>0,68 | 9<br>0 |
| 258. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,16 | 65900,00<br>-- | --<br>-- | 10544<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 259. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,004 | 65000,00<br>-- | --<br>-- | 260<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 260. | Е0112-14-2 | Засыпка пустот керамзитом | м3 | 0,53 | 5435,23<br>382,50 | 245,72<br>92,25 | 2881<br>203 | 130<br>49 | 2,71<br>0,45 | 1<br>0 |
| 261. | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | м2 | 54,00 | 229,96<br>27,00 | 1,19<br>0,45 | 12418<br>1458 | 64<br>24 | 0,16<br>0,00 | 8<br>0 |
| 262. | Е0112-15-2 | Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции | м2 | 54,00 | 203,08<br>17,89 | 1,15<br>0,43 | 10966<br>966 | 62<br>23 | 0,10<br>0,00 | 5<br>0 |
| 263. | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | м3 | 13,50 | 5435,23<br>382,50 | 245,72<br>92,25 | 73376<br>5164 | 3317<br>1245 | 2,71<br>0,45 | 37<br>6 |
| 264. | Е0112-2-1 | Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с из гравия на битумной антисептированной мастике защитным слоем | м2 | 54,00 | 870,47<br>45,45 | 9,15<br>3,42 | 47005<br>2454 | 494<br>185 | 0,26<br>0,02 | 14<br>1 |
| 265. | Е0116-10-5 | Прокладка труб диам. 102 мм | м | 2,37 | 1240,75<br>130,50 | 20,80<br>7,79 | 2941<br>309 | 49<br>18 | 0,72<br>0,04 | 2<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266. | Е0115-51-1 | Гидроизоляционная штукатурка | м2 | 25,20 | 330,10 | 1,96 | 8318 | 49 | 0,61 | 15 |
| | | | | | 108,90 | 0,45 | 2744 | 11 | 0,03 | 1 |
| 267. | Е0112-4-2 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | м | 42,00 | 876,46 | 4,29 | 36811 | 180 | 0,42 | 18 |
| | | | | | 69,98 | 1,60 | 2939 | 67 | 0,01 | 0 |
| 268. | Е0110-32-1 | Установка каркаса из брусьев | м3 | 0,10 | 33146,15 | 318,13 | 3315 | 32 | 39,00 | 4 |
| | | | | | 7020,00 | 119,25 | 702 | 12 | 0,59 | 0 |
| 269. | С11011-139 | Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм | кг | 2,00 | 355,00 | -- | 710 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270. | Е0113-39-3 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме | м2 | 21,00 | 612,02 | 1,57 | 12852 | 33 | 0,67 | 14 |
| | | | | | 130,50 | -- | 2740 | -- | -- | -- |
| 271. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50 мм | м2 | 48,44 | 790,75 | 24,55 | 38307 | 1189 | 0,26 | 13 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 1930 | 446 | 0,04 | 2 |
| 272. | Е0111-2-9 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 4,84 | 18065,08 | -- | 87435 | -- | 3,66 | 18 |
| | | | | | 567,00 | -- | 2744 | -- | -- | -- |
| 273. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,17 | 5239,08 | 327,33 | 880 | 55 | 11,60 | 2 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 318 | 21 | 0,60 | 0 |
| 274. | С12041-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,17 | 68200,00 | -- | 11458 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 275. | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | м2 | 48,40 | 60,33 | 0,23 | 2920 | 11 | 0,29 | 14 |
| | | | | | 51,30 | 0,09 | 2483 | 4 | 0,00 | 0 |
| 276. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 100 мм | м2 | 12,00 | 1581,51 | 49,10 | 18978 | 589 | 0,53 | 6 |
| | | | | | 79,66 | 18,40 | 956 | 221 | 0,09 | 1 |
| 277. | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ | м3 | 2,85 | 18680,61 | 1327,03 | 53240 | 3782 | 12,49 | 36 |
| | | | | | 2137,50 | 456,24 | 6092 | 1300 | 1,72 | 5 |
| 278. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,04 | 41200,00 | -- | 1813 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен | м2 | 15,00 | 245,44 | 3,82 | 3682 | 57 | 0,21 | 3 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 560 | 22 | 0,01 | 0 |
| 280. | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 13,50 | 2230,36 | 2,10 | 30110 | 28 | 2,00 | 27 |
| | | | | | 333,00 | 0,79 | 4496 | 11 | 0,00 | 0 |
| 281. | Е0109-53-3 | Монтаж трубы д=89 мм | т | 0,13 | 16367,84 | 681,42 | 2149 | 89 | 95,00 | 12 |
| | | | | | 14670,00 | 132,75 | 1926 | 17 | 0,65 | 0 |
| 282. | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | т | 0,13 | 172800,00 | -- | 22689 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 283. | Е0110-55-1 | Укладка щитов над подпольными каналами | м2 | 7,04 | 1292,59 | 29,74 | 9100 | 209 | 0,23 | 2 |
| | | | | | 32,85 | 11,23 | 231 | 79 | 0,05 | 0 |
| 284. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 5,20 | 21,80 | 0,05 | 113 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 30 | -- | 0,00 | 0 |
| 285. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 5,20 | 34,73 | 0,02 | 181 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,16 | -- | 22 | -- | -- | -- |
| 286. | Е0109-46-1 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0,48 | 31476,57 | 17434,99 | 15109 | 8369 | 41,40 | 20 |
| | | | | | 7650,00 | 2428,67 | 3672 | 1166 | 8,15 | 4 |
| 287. | С12021-85 | Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | т | 0,48 | 120300,00 | -- | 57744 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,05 | 93997,62 | 304,24 | 4907 | 16 | 198,00 | 10 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 1727 | 6 | 0,56 | 0 |
| 289. | Е0110-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 1,66 | 472,81 | 19,00 | 785 | 32 | 1,30 | 2 |
| | | | | | 217,73 | 6,18 | 361 | 10 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290. | С12061-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | м2 | 1,66 | 8050,00<br>-- | --<br>-- | 13363<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 291. | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 100,40 | 386,87<br>135,68 | 4,07<br>0,97 | 38841<br>13622 | 408<br>97 | 0,74<br>0,05 | 74<br>5 |
| 292. | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | м2 | 48,40 | 153,95<br>71,33 | 1,42<br>0,54 | 7451<br>3452 | 69<br>26 | 0,45<br>0,00 | 22<br>0 |
| 293. | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | м2 | 48,40 | 17,54<br>13,73 | 0,12<br>0,05 | 849<br>665 | 6<br>2 | 0,09<br>0,00 | 4<br>0 |
| 294. | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | м2 | 100,40 | 185,63<br>78,30 | 1,88<br>0,72 | 18637<br>7861 | 189<br>72 | 0,47<br>0,00 | 47<br>0 |
| 295. | Е0112-8-2 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб | м2 | 130,66 | 31,04<br>7,70 | 0,05<br>0,02 | 4055<br>1006 | 7<br>3 | 0,05<br>0,00 | 6<br>0 |
| 296. | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | м2 | 130,66 | 104,18<br>10,24 | 1,65<br>0,63 | 13612<br>1338 | 216<br>82 | 0,06<br>0,00 | 8<br>0 |
| 297. | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 130,66 | 330,10<br>108,90 | 1,96<br>0,45 | 43131<br>14229 | 256<br>59 | 0,61<br>0,03 | 80<br>3 |
| 298. | Е0115-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | м | 5,38 | 135,70<br>57,38 | 0,60<br>0,23 | 730<br>309 | 3<br>1 | 0,32<br>0,00 | 2<br>0 |
| 299. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 19,56 | 21,80<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 426<br>114 | 1<br>-- | 0,03<br>0,00 | 1<br>0 |
| 300. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 19,56 | 34,73<br>4,16 | 0,02<br>-- | 679<br>81 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 10,75 | 790,75 | 24,55 | 8501 | 264 | 0,26 | 3 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 428 | 99 | 0,04 | 0 |
| 302. | Е0106-1-16 | Устройство пандуса | м3 | 1,80 | 16212,87 | 196,62 | 29183 | 354 | 1,79 | 3 |
| | | | | | 272,25 | 74,27 | 490 | 134 | 0,36 | 1 |
| 304. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,05 | 41200,00 | -- | 2192 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 305. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 100 мм | м2 | 33,00 | 1581,51 | 49,10 | 52190 | 1620 | 0,53 | 17 |
| | | | | | 79,66 | 18,40 | 2629 | 607 | 0,09 | 3 |
| 306. | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 33,00 | 601,11 | -- | 19837 | -- | 0,14 | 5 |
| | | | | | 24,75 | -- | 817 | -- | -- | -- |
| 307. | Е0127-55-2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см | м2 | 33,00 | 350,36 | -- | 11562 | -- | 0,09 | 3 |
| | | | | | 15,92 | -- | 525 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Гараж | | | | | | | | 1761235 |
| | | Раздел: Электроосвещение(Гараж) | | | | | | | | |
| 308. | Ц0108-599-2 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт | 1,00 | 1135,10 | 42,10 | 1135 | 42 | 3,00 | 3 |
| | | | | | 556,00 | 4,50 | 556 | 5 | 0,03 | 0 |
| 309. | С151803-157 | Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ШРНС-1х12 | шт | 1,00 | 9460,00 | -- | 9460 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310. | Ц0108-594-2 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике | шт | 8,00 | 342,80 | 134,00 | 2742 | 1072 | 0,99 | 8 |
| | | | | | 158,00 | 37,80 | 1264 | 302 | 0,22 | 2 |
| 311. | С151702-11 | Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4 | шт | 6,00 | 4770,00 | -- | 28620 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 312. | С151706-80 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 | шт | 12,00 | 101,00 | -- | 1212 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313. | СПрайс-лист | Светильник CDR18 | м | 2,00 | 3628,59 | -- | 7257 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 314. | С151706-76 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15 | шт | 4,00 | 64,00 | -- | 256 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 315. | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | шт | 12,00 | 14,00 | -- | 168 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 316. | Е0121-22-10 | Установка коробок | шт | 26,00 | 66,03 | -- | 1717 | -- | 0,34 | 9 |
| | | | | | 54,23 | -- | 1410 | -- | -- | -- |
| 317. | С151802-18 | Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 | шт | 10,00 | 70,00 | -- | 700 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 318. | С151801-131 | Коробка ответвительные пластмассовая, тип У409 | 1000шт | 0,01 | 509,00 | -- | 5 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 319. | С151803-19 | Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В | шт | 10,00 | 838,00 | -- | 8380 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 320. | Ц0108-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 1,00 | 228,80 | 13,20 | 229 | 13 | 1,00 | 1 |
| | | | | | 205,00 | 2,30 | 205 | 2 | 0,01 | 0 |
| 321. | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 1,00 | 4720,00 | -- | 4720 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 322. | Ц0108-591-3 | Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический | шт | 2,00 | 134,80 | 3,60 | 270 | 7 | 0,68 | 1 |
| | | | | | 115,00 | 0,20 | 230 | -- | 0,00 | 0 |
| 323. | С151801-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | шт | 2,00 | 215,00 | -- | 430 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 324. | Ц0108-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 3,00 | 125,60 | 64,10 | 377 | 192 | 0,26 | 1 |
| | | | | | 41,40 | 15,80 | 124 | 47 | 0,09 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325. | С130806-164 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,5 мм | м | 3,00 | 100,00 | -- | 300 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 326. | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 5,00 | 61,90 | 3,30 | 310 | 17 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 23,00 | 0,40 | 115 | 2 | 0,00 | 0 |
| 327. | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | т | 0,01 | 46400,00 | -- | 278 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 328. | Ц0108-591-9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | шт | 8,00 | 62,70 | 0,20 | 502 | 2 | 0,34 | 3 |
| | | | | | 57,80 | 0,10 | 462 | 1 | 0,00 | 0 |
| 329. | С151801-158 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | шт | 8,00 | 237,00 | -- | 1896 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330. | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 3,00 | 10,60 | 0,10 | 32 | -- | 0,06 | 0 |
| | | | | | 8,80 | 0,10 | 26 | -- | 0,00 | 0 |
| 331. | Ц0108-397-1 | Прокладка кабельного канала | м | 70,00 | 170,10 | 15,30 | 11907 | 1071 | 0,09 | 6 |
| | | | | | 15,80 | 3,20 | 1106 | 224 | 0,02 | 1 |
| 332. | Ц0108-398-1 | Прокладка кабеля в кабельном канале | м | 70,00 | 5,40 | 2,30 | 378 | 161 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 2,50 | 0,70 | 175 | 49 | 0,00 | 0 |
| 333. | Ц0108-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 | м | 12,00 | 175,20 | 75,70 | 2102 | 908 | 0,44 | 5 |
| | | | | | 72,70 | 20,60 | 872 | 247 | 0,12 | 1 |
| 334. | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,06 | 52100,00 | -- | 3126 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 335. | С151601-353 | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 6 мм2 | 1000м | 0,01 | 46700,00 | -- | 238 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336. | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,02 | 60500,00<br>--- | --<br>--- | 1234<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 337. | СПрайс-лист | Кабельный канал 25х25 | м | 70,00 | 47,46<br>--- | --<br>--- | 3322<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 338. | Ц0108-593-6 | Светильник наружной установки одноламповый НПО | шт | 1,00 | 313,00<br>---<br>119,00 | 131,00<br>---<br>36,90 | 313<br>---<br>119 | 131<br>---<br>37 | 0,75<br>---<br>0,21 | 1<br>---<br>0 |
| 339. | С151701-90 | Светильник переносной | шт | 1,00 | 561,00<br>--- | --<br>--- | 561<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 340. | С151706-60 | Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60 | шт | 1,00 | 17,00<br>--- | --<br>--- | 17<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 341. | С151601-632 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2 | 1000м | 0,13 | 326600,00<br>--- | --<br>--- | 42458<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 342. | С151601-631 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сечение 5х2,5 мм2 | 1000м | 0,12 | 235200,00<br>--- | --<br>--- | 28224<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| | | Итого по разделу: Электроосвещение(Гараж) | | | | | | | | 164876 |
| | | Раздел: Внутриплощадочные сети электроснабжения и электроосвещения | | | | | | | | |
| 343. | С151601-637 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х35 мм2 | 1000м | 0,08 | 1949200,00<br>--- | --<br>--- | 155936<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 344. | С151601-633 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2 | 1000м | 0,08 | 420100,00<br>--- | --<br>--- | 33608<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 345. | С151601-632 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), | 1000м | 0,06 | 326600,00<br>--- | --<br>--- | 19596<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | марка ВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2 | | | | | | | | |
| 346. | С151601-595 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 | 1000м | 0,03 | 593100,00 -- -- | -- -- | 17793 -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 347. | С151601-632 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2 | 1000м | 0,13 | 326600,00 -- -- | -- -- | 42458 -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 348. | С151601-631 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х2,5 мм2 | 1000м | 0,12 | 235200,00 -- -- | -- -- | 28224 -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| | | Итого по разделу: Внутриплощадочные сети электроснабжения и электроосвещения | | | | | | | | 297615 |
| | | Раздел: Тепловые сети | | | | | | | | |
| 349. | С143018-141 | Лотки каналов | м3 | 2,70 | 28100,00 -- -- | -- -- | 75870 -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 350. | С143018-140 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 | м3 | 1,10 | 29700,00 -- -- | -- -- | 32670 -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 351. | С143018-68 | Плиты /блоки/ перекрытия | м3 | 2,10 | 28600,00 -- -- | -- -- | 60060 -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 352. | С143018-70 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,40 | 31100,00 -- -- | -- -- | 12440 -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 353. | С143014-3 | Опорные подушки ОП-1 | м3 | 0,13 | 27100,00 -- -- | -- -- | 3469 -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Тепловые сети | | | | | | | | 184509 |
| | | Раздел: Внутриплощадочные сети канализации | | | | | | | | |
| 354. | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 61,14 | 32,35 | 30,77 | 1978 | 1881 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 87 | 510 | 0,03 | 2 |
| 355. | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 61,14 | 3,88 | 3,24 | 237 | 198 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 29 | 68 | 0,00 | 0 |
| 356. | E0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 9,00 | 23,36 | 22,08 | 210 | 199 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,28 | 5,56 | 12 | 50 | 0,02 | 0 |
| 357. | C010333-A10-1 | Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 85,08 | 91,92 | -- | 7820 | -- | 0,39 | 33 |
| | | | | | 18,38 | -- | 1564 | -- | -- | -- |
| 358. | E0101-164-2 | Дороботка вручную | м3 | 1,50 | 262,72 | -- | 394 | -- | 1,85 | 3 |
| | | | | | 262,72 | -- | 394 | -- | -- | -- |
| 359. | E0101-162-2 | Засыпка вручную | м3 | 1,50 | 294,75 | -- | 442 | -- | 1,89 | 3 |
| | | | | | 294,75 | -- | 442 | -- | -- | -- |
| 360. | E0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 9,00 | 6,48 | 6,48 | 58 | 58 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 19 | 0,01 | 0 |
| 361. | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 9,00 | 21,55 | 4,52 | 194 | 41 | 0,11 | 1 |
| | | | | | 17,03 | -- | 153 | -- | -- | -- |
| 362. | E0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 1,25 | 2473,20 | 152,52 | 3092 | 191 | 1,02 | 1 |
| | | | | | 153,68 | 57,15 | 192 | 71 | 0,28 | 0 |
| 363. | E0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | км | 0,02 | 82805,00 | 36133,62 | 1656 | 723 | 247,00 | 5 |
| | | | | | 41850,00 | 9612,90 | 837 | 192 | 37,30 | 1 |
| 364. | E0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | км | 0,01 | 60591,69 | 25695,31 | 303 | 128 | 194,00 | 1 |
| | | | | | 33075,00 | 6813,45 | 165 | 34 | 26,38 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365. | С130804-332 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 151,5 мм | м | 20,20 | 522,00<br>--- | --<br>-- | 10544<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 366. | С130804-329 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 104,3 мм | м | 5,05 | 242,00<br>--- | --<br>-- | 1222<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 367. | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | шт | 1,00 | 440,21<br>102,38 | 332,43<br>86,87 | 440<br>102 | 332<br>87 | 0,61<br>0,33 | 1<br>0 |
| 368. | СПрайс-лист | Тройник прямой, SDR17 д 160 мм | шт | 1,00 | 5994,90<br>--- | --<br>-- | 5995<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 369. | Е0122-8-9 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 377х6 мм (футляр) | км | 0,02 | 242737,18<br>115425,00 | 102058,18<br>38553,75 | 4369<br>2078 | 1837<br>694 | 615,00<br>188,29 | 11<br>3 |
| 370. | С130806-119 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм | м | 18,18 | 3930,00<br>--- | --<br>-- | 71447<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 371. | Е0122-27-9 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 377х6 мм | км | 0,018 | 1208806,68<br>16065,00 | 131084,68<br>49518,00 | 21759<br>289 | 2360<br>891 | 90,40<br>241,85 | 2<br>4 |
| 372. | Е0122-47-2 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм | м | 18,00 | 282,86<br>156,38 | 0,37<br>0,14 | 5091<br>2815 | 7<br>3 | 0,90<br>0,00 | 16<br>0 |
| 373. | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | футляр | 1,00 | 4618,68<br>1320,75 | 559,80<br>9,29 | 4619<br>1321 | 560<br>9 | 7,99<br>0,02 | 8<br>0 |
| 374. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 15,90 | 790,75<br>--- | 24,55<br>--- | 12573<br>--- | 390<br>--- | 0,26<br>--- | 4<br>--- |
| 375. | Е0123-13-7 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах | м3 | 6,74 | 25033,31<br>1350,23 | 1152,38<br>431,55 | 168825<br>9106 | 7772<br>2910 | 8,06<br>2,11 | 54<br>14 |
| 376. | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 6,74 | 183,00<br>--- | --<br>-- | 1234<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 377. | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | комплект | 2,00 | 8060,00<br>--- | --<br>-- | 16120<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 633 | 146 | 0,04 | 1 |
| 378. | Е0110-8-3 | Деревянная крышка | м2 | 1,20 | 728,28 | 16,67 | 874 | 20 | 0,95 | 1 |
| | | | | | 141,53 | 6,30 | 170 | 8 | 0,03 | 0 |
| 380. | Е0110-28-8 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны | м2 | 1,60 | 1390,08 | 2,78 | 2224 | 4 | 0,94 | 1 |
| | | | | | 141,75 | 1,06 | 227 | 2 | 0,01 | 0 |
| 381. | Е0122-2-1 | Вентиляционная труба д=100 мм | км | 0,003 | 459004,87 | 1984,82 | 1607 | 7 | 270,00 | 1 |
| | | | | | 45900,00 | 749,25 | 161 | 3 | 3,66 | 0 |
| 382. | С12021-23-7 | Стремянка | т | 0,02 | 154400,00 | -- | 2779 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 383. | Е0115-51-1 | Штукатурка стен и днища септика | м2 | 43,96 | 330,10 | 1,96 | 14511 | 86 | 0,61 | 27 |
| | | | | | 108,90 | 0,45 | 4787 | 20 | 0,03 | 1 |
| 389. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 46,25 | 245,44 | 3,82 | 11352 | 177 | 0,21 | 10 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 1727 | 67 | 0,01 | 0 |
| 390. | Е0109-62-7 | Изготовление зонта в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,002 | 49326,74 | 16388,64 | 99 | 33 | 161,00 | 0 |
| | | | | | 28980,00 | 3479,80 | 58 | 7 | 13,02 | 0 |
| 391. | Е0109-53-2 | Монтаж зонта | т | 0,002 | 9850,48 | 1162,95 | 20 | 2 | 46,60 | 0 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 15 | -- | 0,53 | 0 |
| 392. | С11011-88-7 | Стоимость зонта | т | 0,002 | 59000,00 | -- | 118 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 393. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 10,40 | 790,75 | 24,55 | 8224 | 255 | 0,26 | 3 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 414 | 96 | 0,04 | 0 |
| 394. | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 10,40 | 551,13 | -- | 5732 | -- | 0,14 | 1 |
| | | | | | 24,75 | -- | 257 | -- | -- | -- |
| 395. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50 мм под колодцы | м2 | 2,25 | 790,75 | 24,55 | 1779 | 55 | 0,26 | 1 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 90 | 21 | 0,04 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396. | Е0123-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | м3 | 1,23 | 23539,02<br>2286,00 | 2308,84<br>864,68 | 28953<br>2812 | 2840<br>1064 | 13,87<br>4,22 | 17<br>5 |
| 397. | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 1,23 | 183,00<br>-- | --<br>-- | 225<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 398. | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | комплект | 1,00 | 8060,00<br>-- | --<br>-- | 8060<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 399. | С12021-237 | Стремянка металлическая | т | 0,01 | 154400,00<br>-- | --<br>-- | 1390<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 400. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 1,41 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 346<br>53 | 5<br>2 | 0,21<br>0,01 | 0<br>0 |
| 401. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 5,30 | 790,75<br>39,83 | 24,55<br>9,20 | 4191<br>211 | 130<br>49 | 0,26<br>0,04 | 1<br>0 |
| 402. | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 5,30 | 551,13<br>24,75 | --<br>-- | 2921<br>131 | --<br>-- | 0,14<br>-- | 1<br>-- |
| | | Итого по разделу: Внутриплощадочные сети канализации | | | | | | | | 436027 |
| | | Раздел: Вертикальная планировка грунта | | | | | | | | |
| 403. | Е0101-17-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 | 2679,85 | 29,72<br>0,99 | 28,57<br>9,56 | 79653<br>2653 | 76577<br>25626 | 0,01<br>0,04 | 18<br>94 |
| 404. | Е0101-20-2 | Устройство насыпи из привозного грунта | м3 | 2679,85 | 3,88<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 10403<br>1286 | 8693<br>3001 | 0,00<br>0,00 | 9<br>10 |
| 405. | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс | т | 4502,15 | 108,20<br>-- | 108,20<br>21,64 | 487132<br>-- | 487132<br>97426 | --<br>0,45 | --<br>2046 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | груза 1 | | | | | | | | |
| 406. | E0101-135 -1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 2679,85 | 23,62<br>1,62 | 12,00<br>2,75 | 63291<br>4341 | 32151<br>7356 | 0,01<br>0,01 | 33<br>33 |
| 407. | E0101-130 -1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 2679,85 | 14,01<br>-- | 14,01<br>4,80 | 37533<br>-- | 37533<br>12850 | --<br>0,02 | --<br>42 |
| 408. | E0101-130 -7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см | м3 | 2679,85 | 6,97<br>-- | 6,97<br>2,10 | 18665<br>-- | 18665<br>5617 | --<br>0,00 | --<br>4 |
| 409. | E0101-145 -12 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 4900,00 | 8,55<br>4,12 | 4,43<br>0,74 | 41874<br>20188 | 21686<br>3639 | 0,03<br>0,00 | 137<br>12 |
| | | Итого по разделу: Вертикальная планировка грунта | | | | | | | | 738553 |
| | | Раздел: Пожарная емкость на 50 м3-2 шт | | | | | | | | |
| 410. | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 139,31 | 32,35<br>1,42 | 30,77<br>8,34 | 4506<br>198 | 4287<br>1163 | 0,01<br>0,03 | 1<br>4 |
| 411. | E010333-A 10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 148,70 | 91,92<br>-- | 91,92<br>18,38 | 13668<br>-- | 13668<br>2734 | --<br>0,39 | --<br>57 |
| 412. | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 139,31 | 3,88<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 541<br>67 | 452<br>156 | 0,00<br>0,00 | 0<br>1 |
| 413. | E0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 50,80 | 23,36<br>1,28 | 22,08<br>5,56 | 1187<br>65 | 1122<br>282 | 0,01<br>0,02 | 0<br>1 |
| 414. | E0101-163 -8 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 7,00 | 537,30<br>537,30 | --<br>-- | 3761<br>3761 | --<br>-- | 3,55<br>-- | 25<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 50,80 | 6,48 | 6,48 | 329 | 329 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 107 | 0,01 | 0 |
| 416. | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 50,80 | 6,40 | 6,40 | 325 | 325 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,08 | -- | 106 | 0,01 | 0 |
| 417. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 7,00 | 134,10 | -- | 939 | -- | 0,97 | 7 |
| | | | | | 134,10 | -- | 939 | -- | -- | -- |
| 418. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 50,80 | 21,55 | 4,52 | 1095 | 229 | 0,11 | 5 |
| | | | | | 17,03 | -- | 865 | -- | -- | -- |
| 419. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 17,55 | 790,75 | 24,55 | 13878 | 431 | 0,26 | 5 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 699 | 161 | 0,04 | 1 |
| 420. | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 48,60 | 214,64 | 2,62 | 10432 | 127 | 0,07 | 3 |
| | | | | | 10,51 | 0,99 | 511 | 48 | 0,00 | 0 |
| 421. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 48,60 | 1581,51 | 49,10 | 76861 | 2386 | 0,53 | 26 |
| | | | | | 79,66 | 18,40 | 3871 | 894 | 0,09 | 4 |
| 422. | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | м3 | 35,84 | 21497,32 | 954,99 | 770464 | 34227 | 6,51 | 233 |
| | | | | | 1075,50 | 330,44 | 38546 | 11843 | 1,34 | 48 |
| 423. | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 35,84 | 183,00 | -- | 6559 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 424. | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | м3 | 35,84 | 260,00 | -- | 9318 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 425. | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | м3 | 35,84 | 605,00 | -- | 21683 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 426. | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 1,76 | 67700,00 | -- | 118881 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 427. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,02 | 61200,00 | -- | 1224 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,05 | 65000,00 | -- | 3140 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 429. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 170,34 | 245,44 | 3,82 | 41808 | 651 | 0,21 | 36 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 6362 | 245 | 0,01 | 1 |
| 430. | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 132,32 | 386,87 | 4,07 | 51190 | 538 | 0,74 | 98 |
| | | | | | 135,68 | 0,97 | 17953 | 128 | 0,05 | 7 |
| 431. | С12021-23 8 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т | т | 0,32 | 146000,00 | -- | 47304 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 432. | Е0106-22-8 | Устройство перекрытий ПМ1 | м3 | 4,74 | 22809,62 | 327,70 | 108118 | 1553 | 11,60 | 55 |
| | | | | | 1881,00 | 123,80 | 8916 | 587 | 0,60 | 3 |
| 433. | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 4,74 | 183,00 | -- | 867 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 434. | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | м3 | 4,74 | 260,00 | -- | 1232 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 435. | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | м3 | 4,74 | 605,00 | -- | 2868 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 436. | С12041-70 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | т | 0,02 | 73000,00 | -- | 1168 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 437. | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,24 | 67700,00 | -- | 16316 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 438. | С12041-74 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 0,51 | 61300,00 | -- | 31349 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 439. | Е0106-33-4 | Устройство ГМ1 | м3 | 1,40 | 19873,32 | 954,99 | 27823 | 1337 | 6,51 | 9 |
| | | | | | 1075,50 | 330,44 | 1506 | 463 | 1,34 | 2 |
| 440. | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь | т | 0,17 | 67700,00 | -- | 11509 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 441. | С12041-70 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | т | 0,00 | 73000,00<br>-- | --<br>-- | 140<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 442. | Е0109-62-7 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,11 | 49326,74<br>28980,00 | 16388,64<br>3479,80 | 5284<br>3104 | 1756<br>373 | 161,00<br>13,02 | 17<br>1 |
| 443. | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | т | 0,11 | 147100,00<br>-- | --<br>-- | 15757<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 444. | С11031-25 | Вата минеральная | м3 | 0,05 | 2530,00<br>-- | --<br>-- | 121<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 445. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,45 | 21,80<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 32<br>8 | --<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 446. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,45 | 34,73<br>4,16 | 0,02<br>-- | 50<br>6 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |
| 447. | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,0045 | 71644,97<br>48825,00 | 10674,97<br>4032,00 | 322<br>220 | 48<br>18 | 270,00<br>19,69 | 1<br>0 |
| 448. | Е0122-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,0018 | 160857,68<br>70200,00 | 66009,80<br>24936,75 | 290<br>126 | 119<br>45 | 376,00<br>121,79 | 1<br>0 |
| 449. | С130806-101 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм | м | 4,50 | 2250,00<br>-- | --<br>-- | 10125<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 450. | С130806-80 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм | м | 1,80 | 882,00<br>-- | --<br>-- | 1588<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 451. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 0,84 | 790,75<br>39,83 | 24,55<br>9,20 | 664<br>33 | 21<br>8 | 0,26<br>0,04 | 0<br>0 |
| 452. | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 0,10 | 16961,08<br>585,00 | 353,46<br>133,52 | 1696<br>58 | 35<br>13 | 3,60<br>0,65 | 0<br>0 |
| 453. | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь | т | 0,004 | 67700,00 | -- | 271 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 454. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,002 | 65000,00<br>-- | --<br>-- | 130<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 455. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 1,20 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 295<br>45 | 5<br>2 | 0,21<br>0,01 | 0<br>0 |
| 456. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,01 | 93997,62<br>33075,00 | 304,24<br>114,75 | 1316<br>463 | 4<br>2 | 198,00<br>0,56 | 3<br>0 |
| 457. | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,32 | 13711,47<br>5040,00 | 5475,87<br>1552,87 | 4366<br>1605 | 1744<br>494 | 28,90<br>5,46 | 9<br>2 |
| 458. | С12021-26-7 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,32 | 133700,00<br>-- | --<br>-- | 42570<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 459. | Е0109-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | т | 0,04 | 14359,66<br>6075,00 | 5522,03<br>1322,37 | 521<br>221 | 200<br>48 | 35,90<br>4,73 | 1<br>0 |
| 460. | С12021-22-5 | Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей | т | 0,04 | 134700,00<br>-- | --<br>-- | 4890<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 461. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 9,56 | 21,80<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 208<br>56 | --<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 462. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 9,56 | 34,73<br>4,16 | 0,02<br>-- | 332<br>40 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |
| | | Итого по разделу: Пожарная емкость на 50 м3-2 шт | | | | | | | | 1491310 |
| | | Раздел: Емкость для воды 3,6 м3 | | | | | | | | |
| 463. | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 9,20 | 32,35<br>1,42 | 30,77<br>8,34 | 298<br>13 | 283<br>77 | 0,01<br>0,03 | 0<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 9,20 | 3,88 | 3,24 | 36 | 30 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 4 | 10 | 0,00 | 0 |
| 465. | С010333-А10-1 | Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 15,46 | 91,92 | -- | 1421 | -- | 0,39 | 6 |
| | | | | | 18,38 | -- | 284 | -- | -- | -- |
| 466. | Е0101-163-8 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 3,00 | 537,30 | -- | 1612 | -- | 3,55 | 11 |
| | | | | | 537,30 | -- | 1612 | -- | -- | -- |
| 467. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,70 | 134,10 | -- | 94 | -- | 0,97 | 1 |
| | | | | | 134,10 | -- | 94 | -- | -- | -- |
| 468. | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 3,61 | 214,64 | 2,62 | 775 | 9 | 0,07 | 0 |
| | | | | | 10,51 | 0,99 | 38 | 4 | 0,00 | 0 |
| 469. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 3,61 | 1581,51 | 49,10 | 5709 | 177 | 0,53 | 2 |
| | | | | | 79,66 | 18,40 | 288 | 66 | 0,09 | 0 |
| 470. | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | м3 | 3,13 | 21497,32 | 954,99 | 67287 | 2989 | 6,51 | 20 |
| | | | | | 1075,50 | 330,44 | 3366 | 1034 | 1,34 | 4 |
| 471. | С12041-115 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 0,19 | 64500,00 | -- | 11976 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 472. | С12041-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,03 | 68800,00 | -- | 2020 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 473. | С12041-115 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 0,32 | 64500,00 | -- | 20899 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 474. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,01 | 53000,00 | -- | 530 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 478. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,06 | 52400,00 | -- | 3061 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479. | С12041-16 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм | т | 0,01 | 48200,00<br>-- | --<br>-- | 419<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 480. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 15,20 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 3731<br>568 | 58<br>22 | 0,21<br>0,01 | 3<br>0 |
| 481. | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов | м2 | 15,20 | 310,55<br>58,05 | 4,19<br>1,58 | 4720<br>882 | 64<br>24 | 0,38<br>0,01 | 6<br>0 |
| 482. | Е0107-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | м3 | 0,05 | 2886,08<br>812,93 | 1856,11<br>597,97 | 144<br>41 | 93<br>30 | 4,93<br>2,37 | 0<br>0 |
| 483. | С143018-30 | Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ | м | 0,29 | 4500,00<br>-- | --<br>-- | 1305<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 484. | Е0107-45-1 | Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2 | шт | 2,00 | 783,22<br>319,50 | 198,43<br>70,25 | 1566<br>639 | 397<br>140 | 1,89<br>0,30 | 4<br>1 |
| 485. | С143018-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные | м3 | 0,41 | 28100,00<br>-- | --<br>-- | 11431<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 489. | Е0111-15-3 | Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм | м2 | 2,25 | 335,27<br>39,60 | 9,95<br>3,74 | 754<br>89 | 22<br>8 | 0,27<br>0,02 | 1<br>0 |
| 490. | Е0111-15-4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий | м2 | 2,25 | 641,30<br>16,83 | 7,37<br>2,75 | 1443<br>38 | 17<br>6 | 0,11<br>0,01 | 0<br>0 |
| 491. | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | м2 | 3,49 | 323,65<br>85,95 | 18,42<br>6,91 | 1129<br>300 | 64<br>24 | 0,42<br>0,03 | 1<br>0 |
| 492. | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 3,49 | 215,39<br>50,85 | 9,05<br>3,40 | 751<br>177 | 32<br>12 | 0,25<br>0,02 | 1<br>0 |
| 493. | Е0116-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных | м | 0,20 | 1240,75 | 20,80 | 248 | 4 | 0,72 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | электросварных труб диам. 108 мм | | | 130,50 | 7,79 | 26 | 2 | 0,04 | 0 |
| 494. | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 108х4 мм | футляр | 1,00 | 2432,49 | 559,80 | 2432 | 560 | 7,99 | 8 |
| | | | | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 0,02 | 0 |
| 495. | Е0111-15-3 | Подливка цементным раствором толщиной 20 мм, футляр д=108х4 мм | м2 | 0,40 | 335,27 | 9,95 | 134 | 4 | 0,27 | 0 |
| | | | | | 39,60 | 3,74 | 16 | 1 | 0,02 | 0 |
| 496. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,23 | 21,80 | 0,05 | 5 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 1 | -- | 0,00 | 0 |
| 497. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,23 | 34,73 | 0,02 | 8 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,16 | -- | 1 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Емкость для воды 3,6 м3 | | | | | | | | 145940 |
| | | Раздел: Ограждение, площадка для контейнеров | | | | | | | | |
| 498. | Е0107-25-1 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | шт | 3,00 | 13196,39 | 1172,83 | 39589 | 3518 | 17,80 | 53 |
| | | | | | 3217,50 | 334,76 | 9652 | 1004 | 1,28 | 4 |
| 499. | Е0107-25-8 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | шт | 3,00 | 4328,85 | 33,47 | 12987 | 100 | 7,85 | 24 |
| | | | | | 1435,50 | 12,65 | 4306 | 38 | 0,06 | 0 |
| 500. | С131312-74 | Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2 | м2 | 21,00 | 1040,00 | -- | 21840 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 501. | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | т | 0,01 | 172800,00 | -- | 2488 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 502. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 406,80 | 21,80 | 0,05 | 8867 | 20 | 0,03 | 12 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 2364 | 8 | 0,00 | 0 |
| 503. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 406,80 | 34,73 | 0,02 | 14126 | 8 | 0,02 | 9 |
| | | | | | 4,16 | -- | 1692 | -- | -- | -- |
| 504. | Е0109-34-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 0,15 | 17355,76 | 2191,28 | 2583 | 326 | 73,60 | 11 |
| | | | | | 12555,00 | 101,25 | 1868 | 15 | 0,49 | 0 |
| 505. | С12021-41 | Конструкции стальные из одного | т | 0,15 | 147100,00 | -- | 21888 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | профиля | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 506. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4,02 | 21,80 | 0,05 | 88 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 23 | -- | 0,00 | 0 |
| 507. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 4,02 | 34,73 | 0,02 | 140 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,16 | -- | 17 | -- | -- | -- |
| 508. | Е0115-176-1 | Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности | м2 | 6,00 | 179,10 | 0,16 | 1075 | 1 | 0,58 | 3 |
| | | | | | 96,75 | 0,07 | 580 | -- | 0,00 | 0 |
| 509. | Е0109-62-7 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,06 | 49326,74 | 16388,64 | 3133 | 1041 | 161,00 | 10 |
| | | | | | 28980,00 | 3479,80 | 1841 | 221 | 13,02 | 1 |
| 510. | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 0,06 | 154400,00 | -- | 9807 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 511. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,72 | 21,80 | 0,05 | 37 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 10 | -- | 0,00 | 0 |
| 512. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,72 | 34,73 | 0,02 | 60 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,16 | -- | 7 | -- | -- | -- |
| 513. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 0,70 | 218,93 | -- | 153 | -- | 1,54 | 1 |
| | | | | | 218,93 | -- | 153 | -- | -- | -- |
| 514. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 6,90 | 790,75 | 24,55 | 5456 | 169 | 0,26 | 2 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 275 | 63 | 0,04 | 0 |
| 515. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,96 | 16296,01 | 66,01 | 15644 | 63 | 1,35 | 1 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 188 | 24 | 0,12 | 0 |
| 516. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | м3 | 0,06 | 5239,08 | 327,33 | 292 | 18 | 11,60 | 1 |
| | | | | | 1890 | 123,75 | 105 | 7 | 0,60 | 0 |
| 517. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,06 | 65900,00 | -- | 3671 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 518. | СПрайс-ли | Стоимость ГРПШ400 | шт | 1,00 | 60668,30 | -- | 60668 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ст | | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Ограждение, площадка для контейнеров | | | | | | | | 224595 |
| | ИТОГО: | | | | | | 13399301 | 928831 | | 9229 |
| | | | | | | | 1535921 | 233414 | | 2725 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 69615 |
| На общестроительные работы | 1838235 |
| На металломонтажные работы | 23444 |
| На сантехнические работы | 577 |
| Всего накладных расходов: | 1931872 |
| Итого с накладными | 15331172 |

Показатели трудозатрат :

| | |
|---|---|
| - основных рабочих, чел-ч. | 9229 |
| - рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. | 2725 |
| - в накладных расходах, чел-ч. | 966 |
| Всего трудозатрат, чел-ч.: | 12920 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 888318 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 16219490 |
| Итого с временными, 1,8 % | 16501975 |
| Итого с зимними удорожаниями, 0,525 % | 16585850 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 16649754 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 16809515 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 35093897 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 701878 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 35795775 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 4295493 |
| Итого с НДС | 40091268 |
| 5% после завершения работ | 2004563 |
| К оплате: | 38086705 |
| Итого к оплате без НДС | 34005986 |
| НДС 12 % | 4080718 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Принял ГУ «Управление строительства Мангистауской области»: _____

Сдал ТОО «Өркен-1»: _____

Технадзор: _____

# Счет-фактура № 00000000004 от 25.07.2013 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003513 от 12.02.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ548560000000204273 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №19 от 18.06.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 23 мкр.100 зд.
*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)
*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, г.Актау 23 мкр.100 зд. (10а)

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000 в Департамент Казначейства по Мангистауской области, код 2712751, БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство врачебной амбулатории в селе Кызыл-тобе Мунайлинского района | тенге | 1 | 39 705 315,18 | 39 705 315,18 | 12% | 4 764 637,82 | 44 469 953,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **39 705 315,18** | | **4 764 637,82** | **44 469 953,00** | | |

**Руководитель организации Сактаганов И. С.**
*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**Главный бухгалтер организации Таргынова Г. А.**
*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
*(должность)*

ГлавБух
*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

30.07.13.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "Оркен-1"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство врачебной амбулатории в селе Кызыл-тобе Мунайлинского района"

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль-месяц 2013 года**
**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку )**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно – правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № 19 | 18.06.2013г. | | | | |

| Наименование пусковых объектов , комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало строительства и по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы № 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| Всего по стройке | 44 469 953 | 39 705 315 | 39 705 315 | | | | | | 4 764 638 | 44 469 953 |
| за июль 2013 г. | 44 469 953 | 39 705 315 | 39 705 315 | | | | | | 4 764 638 | 44 469 953 |
| 5% после завершения работ | | 1 985 266 | | | | | | | 238 232 | 2 223 498 |
| К оплате : | | 37 720 049 | | | | | | | 4 526 406 | 42 246 455 |

**(Сорок два миллиона двести сорок шесть тысяч четерыста пятьдесят пять тенге 00 тиын**

**ЗАКАЗЧИК:** _____

**ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик ГУ «Управление строительства Мангистауской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Оркен-1»

Договор № 19 от 18.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Кызыл-тобе Мунайлинского района

# А К Т N 1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | E0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 304,93 | 23,36 | 22,08 | 7123 | 6733 | 0,01 | 3 |
| | | | | | 1,28 | 5,56 | 390 | 1695 | 0,02 | 6 |
| 2. | E0101-164-2 | Доработка грунта вручную | м3 | 17,00 | 262,72 | -- | 4466 | -- | 1,85 | 31 |
| | | | | | 262,72 | -- | 4466 | -- | -- | -- |
| 3. | E0101-27-1 | Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 139,03 | 5,55 | 5,55 | 772 | 772 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,80 | -- | 251 | 0,01 | 1 |
| 4. | E0101-166-2 | Обратная засыпка грутна вручную | м3 | 15,00 | 134,10 | -- | 2012 | -- | 0,97 | 15 |
| | | | | | 134,10 | -- | 2012 | -- | -- | -- |
| 5. | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 139,03 | 21,55 | 4,52 | 2996 | 628 | 0,11 | 15 |
| | | | | | 17,03 | -- | 2368 | -- | -- | -- |
| 6. | E0101-27-1 | Подсыпка грунта под полы бульдозерами мощностью 59 | м3 | 266,85 | 5,55 | 5,55 | 1482 | 1482 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,80 | -- | 481 | 0,01 | 2 |
| 7. | E0101-27-8 | Подсыпка грунта под полы бульдозерами мощностью 59 | м3 | 266,85 | 6,40 | 6,40 | 1708 | 1708 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,08 | -- | 554 | 0,01 | 2 |
| 8. | E0101-166 | Подсыпка грунта вручную под полы | м3 | 19,00 | 134,10 | -- | 2548 | -- | 0,97 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2 | | | | 134,10 | -- | 2548 | -- | -- | -- |
| 9. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 266,85 | 21,55<br>17,03 | 4,52<br>-- | 5750<br>4544 | 1205<br>-- | 0,11<br>-- | 29<br>-- |
| 10. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50 мм | м2 | 305,46 | 790,75<br>39,83 | 24,55<br>9,20 | 241544<br>12166 | 7499<br>2810 | 0,26<br>0,04 | 80<br>14 |
| 11. | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм, МП-1 мм | м3 | 57,67 | 17181,34<br>585,00 | 353,46<br>133,52 | 990848<br>33737 | 20384<br>7700 | 3,60<br>0,65 | 208<br>38 |
| 12. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,80 | 65000,00<br>-- | --<br>-- | 52000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 13. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь класса А-III, d 18 мм | т | 5,00 | 61200,00<br>-- | --<br>-- | 306245<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 14. | Е0107-1-1 | Укладка блоков ФБС 9.4.6, ФБС 12.6.3, ФБС 12.4.3 масса конструкции до 0,5 т | шт | 167,00 | 302,09<br>104,85 | 197,24<br>67,51 | 50449<br>17510 | 32939<br>11274 | 0,65<br>0,25 | 109<br>42 |
| 15. | Е0107-1-2 | Укладка блоков ФБС 12.6.6, ФБС 24.4.6, ФБС 9.6.6, ФБС 12.4.6 масса конструкций до 1,5 т | шт | 80,00 | 408,67<br>135,68 | 272,99<br>94,48 | 32694<br>10854 | 21839<br>7558 | 0,82<br>0,36 | 66<br>29 |
| 16. | Е0107-1-3 | Укладка блоков ФБС 24.6.6, масса конструкций до 3,5 т | шт | 102,00 | 626,36<br>201,83 | 424,53<br>149,49 | 63889<br>20587 | 43302<br>15248 | 1,21<br>0,61 | 123<br>62 |
| 17. | С143003-13 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | м3 | 41,75 | 12700,00<br>-- | --<br>-- | 530225<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 18. | С143003-17 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | м3 | 4,92 | 12300,00<br>-- | --<br>-- | 60516<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 19. | С143003-21 | Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 | м3 | 98,76 | 11800,00<br>-- | --<br>-- | 1165368<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 20. | С143001-54 | Надбавка на сульфатостойкость | м3 | 145,43 | 183,00<br>-- | --<br>-- | 26614<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 21. | С143001-63 | Надбавка на водонепроницаемость W4 | м3 | 145,43 | 605,00 | -- | 87985 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Е0106-1-20 | Монолитные участки фундаментов бетонных | м3 | 2,73 | 16903,70 | 311,32 | 46147 | 850 | 2,82 | 8 |
| | | | | | 441,00 | 117,61 | 1204 | 321 | 0,57 | 2 |
| 23. | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов под перегородки бет. кл. В15 | м3 | 17,70 | 17181,34 | 353,46 | 304110 | 6256 | 3,60 | 64 |
| | | | | | 585,00 | 133,52 | 10354 | 2363 | 0,65 | 12 |
| 24. | С143001-54 | Надбавка на сульфатостойкость | м3 | 17,70 | 183,00 | -- | 3239 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | С143001-63 | Надбавка на водонепроницаемость W4 | м3 | 17,70 | 605,00 | -- | 10708 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,83 | 65900,00 | -- | 54433 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 568,11 | 245,44 | 3,82 | 139436 | 2170 | 0,21 | 120 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 21219 | 818 | 0,01 | 4 |
| 28. | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов | м2 | 174,68 | 300,50 | 4,19 | 52491 | 732 | 0,38 | 67 |
| | | | | | 58,05 | 1,58 | 10140 | 276 | 0,01 | 1 |
| 29. | Е0108-23-2 | Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа свыше 4 м. толщ. 590, 380мм | м3 | 29,10 | 2327,35 | 251,10 | 67726 | 7307 | 3,04 | 88 |
| | | | | | 443,25 | 94,50 | 12899 | 2750 | 0,46 | 13 |
| 30. | Е0108-23-3 | Кладка обычная из камня ракушечника перегородок т.19 см при высоте этажа до 4 м | м3 | 282,08 | 1942,56 | 321,26 | 547957 | 90621 | 4,10 | 1157 |
| | | | | | 603,00 | 119,25 | 170094 | 33638 | 0,59 | 166 |
| 31. | Е0108-23-1 | Кладка обычная из камня ракушечника перегородок т.90 см при высоте этажа до 4 м | м3 | 100,93 | 2399,37 | 309,62 | 242168 | 31250 | 3,13 | 316 |
| | | | | | 456,75 | 117,00 | 46100 | 11809 | 0,57 | 58 |
| 32. | Е0108-23-1 | Кладка обычная из камня ракушечника перегородок т.10 см при высоте этажа до 4 м | м3 | 2,49 | 2399,37 | 309,62 | 5974 | 771 | 3,13 | 8 |
| | | | | | 456,75 | 117,00 | 1137 | 291 | 0,57 | 1 |
| 33. | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций, проволок д 5мм | т | 0,01 | 49879,65 | 422,15 | 599 | 5 | 56,40 | 1 |
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 99 | 2 | 0,77 | 0 |
| 34. | СПрайс-ли | Стоимость ракушечника | м3 | 406,31 | 3500,00 | -- | 1422078 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ст | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | Е0107-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т | шт | 48,00 | 400,34 | 250,96 | 19216 | 12046 | 0,81 | 39 |
| | | | | | 130,73 | 88,22 | 6275 | 4235 | 0,37 | 18 |
| 36. | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | шт | 27,00 | 113,36 | 66,43 | 3061 | 1794 | 0,15 | 4 |
| | | | | | 23,85 | 23,85 | 644 | 644 | 0,11 | 3 |
| 37. | С143015-64 | Перемычки | м3 | 10,05 | 26800,00 | -- | 269340 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | Е0106-19-1 | Устройство балки Бм-1, Бм-2, Бм-3, БМ-4 | м3 | 3,37 | 19902,15 | 316,01 | 67070 | 1065 | 8,25 | 28 |
| | | | | | 1368,00 | 119,39 | 4610 | 402 | 0,58 | 2 |
| 39. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,07 | 65000,00 | -- | 4355 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,17 | 61200,00 | -- | 10159 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | С12041-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,25 | 58700,00 | -- | 14499 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42. | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 17,02 | 18684,15 | 316,01 | 318004 | 5378 | 8,25 | 140 |
| | | | | | 1368,00 | 119,39 | 23283 | 2032 | 0,58 | 10 |
| 43. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,28 | 65000,00 | -- | 18005 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,76 | 65900,00 | -- | 49905 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45. | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | шт | 69,00 | 1669,07 | 373,54 | 115166 | 25774 | 2,66 | 184 |
| | | | | | 465,75 | 135,07 | 32137 | 9320 | 0,61 | 42 |
| 46. | Е0107-45-5 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | шт | 5,00 | 1036,23 | 200,77 | 5181 | 1004 | 1,74 | 9 |
| | | | | | 299,25 | 71,15 | 1496 | 356 | 0,31 | 2 |
| 47. | С143017-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | м2 | 612,15 | 3360,00 | -- | 2056824 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48. | Е0106-11-1 | Установка анкеров А1 в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,02 | 172357,31 | 536,06 | 4223 | 13 | 289,00 | 7 |
| | | | | | 47475,00 | 202,50 | 1163 | 5 | 0,99 | 0 |
| 49. | Е0107-57-15 | Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором | м | 413,70 | 57,13 | 0,07 | 23636 | 29 | 0,30 | 123 |
| | | | | | 53,10 | 0,02 | 21967 | 8 | 0,00 | 0 |
| 50. | Е0106-16-5 | Устройство бетонных столбиков | м3 | 1,84 | 17936,40 | 170,88 | 33003 | 314 | 5,18 | 10 |
| | | | | | 810,00 | 64,55 | 1490 | 119 | 0,32 | 1 |
| 51. | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 612,15 | 247,80 | 15,94 | 151691 | 9758 | 0,24 | 149 |
| | | | | | 34,65 | 5,96 | 21211 | 3648 | 0,03 | 18 |
| 52. | Е0112-17-2 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 10 мм | м2 | 612,15 | 91,85 | 1,40 | 56227 | 857 | 0,01 | 6 |
| | | | | | 1,10 | 0,50 | 673 | 306 | 0,00 | 2 |
| 53. | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | м3 | 61,22 | 5435,23 | 245,72 | 332718 | 15042 | 2,71 | 166 |
| | | | | | 382,50 | 92,25 | 23415 | 5647 | 0,45 | 28 |
| 54. | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 612,15 | 247,80 | 15,94 | 151691 | 9758 | 0,24 | 149 |
| | | | | | 34,65 | 5,96 | 21211 | 3648 | 0,03 | 18 |
| 55. | Е0112-17-2 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек 25 мм | м2 | 612,15 | 229,63 | 3,50 | 140568 | 2143 | 0,02 | 14 |
| | | | | | 2,75 | 1,25 | 1683 | 765 | 0,01 | 5 |
| 56. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,78 | 5239,08 | 327,33 | 4092 | 256 | 11,60 | 9 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 1476 | 97 | 0,60 | 0 |
| 57. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,78 | 41200,00 | -- | 32177 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58. | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | м2 | 612,15 | 229,96 | 1,19 | 140767 | 728 | 0,16 | 95 |
| | | | | | 27,00 | 0,45 | 16528 | 275 | 0,00 | 1 |
| 59. | С12063-12 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП | м2 | 2,52 | 6100,00 | -- | 15372 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60. | С12063-1 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ | м2 | 7,56 | 5470,00 | -- | 41353 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Л; ДГ 21-7 внутренние | м2 | 4,41 | 4250,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 18743<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 62. | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9; ДГ 21-10Л, ДГ 21-10 внутренние | м2 | 52,29 | 4010,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 209683<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 63. | С12062-4 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние | м2 | 10,00 | 3760,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 37600<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 64. | С11011-79 1 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 37,00 | 1380,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 51060<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 65. | С11011-79 0 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | комплект | 1,00 | 1960,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1960<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 66. | С11011-82 1 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 37,00 | 308,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 11396<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 67. | С11011-81 5 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 37,00 | 844,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 31228<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 68. | С12061-18 1 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | м2 | 3,34 | 5240,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 17502<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 69. | С12061-18 8 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками | м2 | 59,27 | 8680,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 514464<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 70. | С12061-18 4 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | м2 | 7,44 | 8050,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 59892<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 71. | С12061-18 | Витраж м/пластиковый | м2 | 23,64 | 5240,00 | -- | 123874 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | | | | | | |
| 72. | С12061-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | м2 | 10,08 | 12700,00 | -- | 128016 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73. | С12061-191 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | м2 | 2,10 | 13000,00 | -- | 27300 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74. | С12061-195 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм | м | 45,44 | 2860,00 | -- | 129967 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75. | С12021-87 | Стоимость металлического жалюза ЖМ1 | т | 0,02 | 180100,00 | -- | 4294 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,64 | 21,80 | 0,05 | 14 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 4 | -- | 0,00 | 0 |
| 77. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,64 | 34,73 | 0,02 | 22 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,16 | -- | 3 | -- | -- | -- |
| 78. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50 мм | м2 | 541,56 | 790,75 | 24,55 | 428241 | 13295 | 0,26 | 142 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 21570 | 4982 | 0,04 | 24 |
| 79. | Е0111-2-9 | Устройство тепло- и звукоизоляции керамзитобетонных | м3 | 54,16 | 26735,08 | -- | 1447865 | -- | 3,66 | 198 |
| | | | | | 567,00 | -- | 30706 | -- | -- | -- |
| 80. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 541,56 | 327,36 | 9,95 | 177286 | 5389 | 0,36 | 193 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 28269 | 2025 | 0,02 | 10 |
| 81. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50 мм | м2 | 51,66 | 790,75 | 24,55 | 40850 | 1268 | 0,26 | 14 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 2058 | 475 | 0,04 | 2 |
| 82. | Е0107-24-10 | Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м | м | 318,00 | 1041,84 | 237,18 | 331306 | 75423 | 1,35 | 429 |
| | | | | | 238,50 | 64,21 | 75843 | 20419 | 0,23 | 73 |
| 83. | С130806-1 | Стоимость стоек См-1 | м | 261,00 | 509,00 | -- | 132849 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84. | С131312-74 | Сетка в рамках | м2 | 361,57 | 1040,00 | -- | 376033 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85. | 75-4-42 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм | шт | 1,00 | 500900,00 | -- | 500900 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86. | 75-3-6 | Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм | шт | 1,00 | 323400,00 | -- | 323400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87. | С143019-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | шт | 3,00 | 22300,00 | -- | 66900 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88. | СПрайс-лист | Стойка вибрированная СНВ 7-13 | шт | 4,00 | 33477,02 | -- | 133908 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО: | | | | | | 15939155 | 459784 | | 4632 |
| | | | | | | | 722143 | 159247 | | 709 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 1088335 |
| Всего накладных расходов: | 1088335 |
| Итого с накладными | 17027490 |

Показатели трудозатрат :

| | |
|---|---|
| - основных рабочих, чел-ч. | 4632 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| - рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. | 709 |
| - в накладных расходах, чел-ч. | 544 |
| Всего трудозатрат, чел-ч.: | 5885 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 972191 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 17999681 |
| Итого с временными, 1,8 % | 18308838 |
| Итого с зимними удорожаниями, 0,525 % | 18400632 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 18470570 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 18645415 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 38926779 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 778536 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 39705315 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 4764638 |
| Итого с НДС | 44469953 |
| 5% после завершения работ | 2223498 |
| К оплате: | 42246455 |
| Итого к оплате без НДС | 37720049 |
| НДС 12 % | 4526406 |

Принял ГУ «Управление строительства Мангистауской области»: _____

Сдал ТОО «Оркен-1»: _____

Составил: _____