Счет-фактура № 00000000009 от 28.10.2013 (1)

Поставщик: ТОО "Оркен-1" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003513 от 12.02.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ548560000000204273 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №19 от 18.06.2013г. доп.согл.№1 от 05.09.2013г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): без.нал. (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление строительства Мангистауской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, г.Актау 23 мкр.100 зд. (10а)

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории в селе Кызыл-тобе Мунайлинского района	тенге	1	37 658 016,07	37 658 016,07	12%	4 518 961,93	42 176 978,00		
Всего по счету:					**37 658 016,07**		**4 518 961,93**	**42 176 978,00**		

Руководитель организации Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

ГлавБух

(Ф.И.О., подпись)

ЖШС МП «Оркен-1» ТОО

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получено 5 д. стр

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "Оркен-1"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство врачебной амбулатории в селе Кызыл-тобе Мунайлинского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь-месяц 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. согл. № 1	05.09.2013г.				
		Договор № 19	18.06.2013г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	142 848 860	129 269 767	129 269 767						13 579 093	142 848 860
за октябрь 2013 г.	42 176 978	37 658 016	37 658 016						4 518 962	42 176 978
5% после завершения работ		1 882 901							225 948	2 108 849
К оплате :		35 775 115							4 293 014	40 068 129

(Сорок миллионов шестьдесят восемь тысяч сто двадцать девять) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Кызылтобе, Мунайлинского района, Мангистауской области

Наименование обьекта: здание ВА

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0110-12-1	Устройство деревянного настила покрытия главного входа из досок толщ. 20 мм	м2	9,71	746,48	5,48	7248	53	0,53	5
					84,15	2,07	817	20	0,01	0
2.	Е0113-43-1	Первый слой полиэтиленовой пленки	м2	31,90	381,50	1,27	12170	41	1,42	45
					270,00	0,47	8613	15	0,00	0
3.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	31,90	189,44	4,72	6043	151	0,40	13
					70,88	1,78	2261	57	0,01	0
4.	С11031-25	Вата минеральная	м3	2,55	2530,00	--	6452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0134-56-8	Устройство каркасов конструкций потолков из деревянных брусков	м2	9,71	919,16	4,51	8925	44	2,49	24
					405,00	1,71	3933	17	0,01	0
6.	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами "Сайдинг"	м2	9,71	519,56	6,13	5045	60	1,13	11
					177,75	2,34	1726	23	0,01	0
7.	СПрайс-лист	Сайдинг	м2	10,20	448,89	--	4577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0110-36-	Установка и крепление наличников	м	237,30	95,32	0,32	22619	76	0,08	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				11,79	0,11	2798	26	0,00	0
9.	Е0110-91-4	Установка витражейВ-1 и В-2, В-3, В-4 из ПХВ профилей	м2	35,82	387,83	18,74	13892	671	0,91	33
					152,26	6,18	5454	222	0,03	1
10.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических напольных плиток	м2	541,56	1747,02	11,72	946115	6347	1,06	574
					171,68	4,39	92975	2377	0,02	12
11.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	595,73	304,80	0,32	181576	191	0,24	141
					41,63	0,11	24800	66	0,00	0
12.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	111,20	489,02	--	54379	--	0,14	16
					24,75	--	2752	--	--	--
13.	Е0127-55-2	Добавить толщиной 0,5 см	м2	111,20	154,13	--	17139	--	0,05	5
					7,96	--	885	--	--	--
		Итого по разделу:								1286180
		Раздел: Система водопровода и канализации								
14.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	63,00	362,67	4,19	22848	264	0,34	21
					59,85	1,58	3771	100	0,01	0
15.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	26,00	364,67	4,19	9481	109	0,34	9
					59,85	1,58	1556	41	0,01	0
16.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	65,00	329,67	4,19	21429	272	0,34	22
					59,85	1,58	3890	103	0,01	0
17.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	154,00	11,94	--	1839	--	0,05	8
					10,69	--	1646	--	--	--
18.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,00	21,80	0,05	196	--	0,03	0
					5,81	0,02	52	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,00	165,15	0,07	1486	1	0,65	6
					108,00	0,02	972	--	0,00	0
20.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	4312,57	1,57	8625	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
21.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	1кран	1,00	8581,57	1,57	8582	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
22.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	33,00	362,67	4,19	11968	138	0,34	11
					59,85	1,58	1975	52	0,01	0
23.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	50,00	364,67	4,19	18234	210	0,34	17
					59,85	1,58	2992	79	0,01	0
24.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	70,00	329,67	4,19	23077	293	0,34	24
					59,85	1,58	4190	111	0,01	1
25.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,40	21,80	0,05	183	--	0,03	0
					5,81	0,02	49	--	0,00	0
26.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,40	165,15	0,07	1387	1	0,65	5
					108,00	0,02	907	--	0,00	0
27.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,00	5930,28	21,53	17791	65	1,95	6
					346,50	9,00	1040	27	0,04	0
28.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4,00	9126,62	39,24	36506	157	2,22	9
					387,00	15,75	1548	63	0,07	0
29.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	17,00	2909,71	12,33	49465	210	0,81	14
					144,00	4,50	2448	77	0,02	0
30.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплек	2,00	3977,40	13,90	7955	28	1,56	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		279,00	4,50	558	9	0,03	0
31.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	22,00	1463,32	1,57	32193	35	0,70	15
					126,00	--	2772	--	--	--
32.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08	9,20	2898	9	0,79	1
					139,50	4,50	140	4	0,02	0
33.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	28,00	620,54	0,64	17375	18	0,58	16
					106,20	0,25	2974	7	0,00	0
34.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	96,00	748,88	1,43	71892	137	0,56	54
					102,38	0,54	9828	52	0,00	0
		Итого по разделу: Система водопровода и канализации								365411
		Раздел: Отопление								
35.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	100,00	266,48	3,96	26648	396	0,30	30
					52,20	1,49	5220	149	0,01	1
36.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	95,00	264,48	3,96	25126	376	0,30	28
					52,20	1,49	4959	142	0,01	1
37.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	80,00	343,48	3,96	27478	317	0,30	24
					52,20	1,49	4176	119	0,01	1
38.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	85,00	422,48	3,96	35911	337	0,30	25
					52,20	1,49	4437	127	0,01	1
39.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	7,00	472,48	3,96	3307	28	0,30	2
					52,20	1,49	365	10	0,01	0
40.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	5,00	606,31	7,95	3032	40	0,37	2
					65,48	2,97	327	15	0,01	0
41.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	61,15	140,69	18,61	8603	1138	0,59	36
					97,43	6,98	5958	427	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	39,00	62,13	--	2423	--	0,12	5
					22,50	--	878	--	--	--
43.	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	869,00	--	1738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
45.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	36,40	148,40	0,07	5402	3	0,65	24
					108,00	0,02	3931	1	0,00	0
46.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	372,00	11,94	--	4442	--	0,05	19
					10,69	--	3977	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								145056
		Раздел: Вентиляция ВЕ1-ВЕ17								
47.	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	17,00	1124,70	6,95	19120	118	0,49	8
					81,00	2,25	1377	38	0,01	0
48.	Е0120-2-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	34,07	2057,88	13,16	70112	448	1,54	52
					247,50	4,93	8432	168	0,02	1
49.	Е0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	12,30	2033,62	10,58	25014	130	1,41	17
					227,25	3,96	2795	49	0,02	0
50.	Е0120-2-8	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	4,78	1653,11	8,40	7902	40	0,92	4
					147,83	3,15	707	15	0,02	0
51.	Е0120-2-9	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	7,79	2153,62	10,58	16777	82	1,41	11
					227,25	3,96	1770	31	0,02	0
52.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из	кг	11,00	93,00	--	1023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сортовой стали								
53.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	43,00	311,15	16,15	13379	694	1,07	46
					177,75	6,75	7643	290	0,03	1
		Итого по разделу: Вентиляция ВЕ1-ВЕ17								153326
		Раздел: Электроосвещение								
54.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	2,00	2849,00	178,00	5698	356	3,00	6
					486,00	40,50	972	81	0,23	0
55.	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	2,00	18600,00	--	37200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	30,00	467,80	183,00	14034	5490	1,46	44
					234,00	51,80	7020	1554	0,30	9
57.	СПрайс-лист	Светильник OPL/S	шт	30,00	2673,16	--	80195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	120,00	82,00	--	9840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	58,00	342,80	134,00	19882	7772	0,99	57
					158,00	37,80	9164	2192	0,22	13
60.	СПрайс-лист	Светильник OPL/S	шт	58,00	3697,19	--	214437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	116,00	101,00	--	11716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	8,00	313,00	131,00	2504	1048	0,75	6
					119,00	36,90	952	295	0,21	2
63.	СПрайс-ли	Светильник ЛБО24-9-001	шт	8,00	4388,10	--	35105	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
64.	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт	8,00	64,00	--	512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	7,00	413,60	158,00	2895	1106	1,50	11
					248,00	45,00	1736	315	0,26	2
66.	СПрайс-лист	Светильник CD218	шт	7,00	3773,15	--	26412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	14,00	82,00	--	1148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	12,00	241,70	91,00	2900	1092	0,82	10
					131,00	25,70	1572	308	0,15	2
69.	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	12,00	441,00	--	5292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт	12,00	64,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	236,00	14,00	--	3304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	10,00	1526,20	--	15262	--	9,00	90
					1440,00	--	14400	--	--	--
73.	СПрайс-лист	Блок аварийного питания	шт	10,00	3442,21	--	34422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	56,00	47,00	0,20	2632	11	0,29	16
					45,50	0,10	2548	6	0,00	0
75.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	48,50	0,20	194	1	0,29	1
					47,00	0,10	188	--	0,00	0
76.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	6,00	134,80	3,60	809	22	0,68	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					115,00	0,20	690	1	0,00	0
77.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	56,00	156,00	--	8736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	4,00	264,00	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	6,00	215,00	--	1290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	4,00	598,80	14,80	2395	59	2,00	8
					288,00	2,30	1152	9	0,01	0
81.	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	шт	4,00	245,00	--	980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	70,00	62,70	0,20	4389	14	0,34	24
					57,80	0,10	4046	7	0,00	0
83.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	70,00	237,00	--	16590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,37	22300,00	--	8251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,14	16300,00	--	2315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	40,00	170,10	15,30	6804	612	0,09	4
					15,80	3,20	632	128	0,02	1
87.	Ц0108-398-1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	м	40,00	5,40	2,30	216	92	0,01	0
					2,50	0,70	100	28	0,00	0
88.	Ц0108-412	Затягивание проводов в проложенные	м	1210,00	10,60	0,10	12826	121	0,06	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2			8,80	0,10	10648	121	0,00	1
89.	Ц0108-403 -3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	550,00	47,20	14,80	25960	8140	0,16	88
					26,30	4,30	14465	2365	0,02	14
90.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	15,00	55,00	7,60	825	114	0,13	2
					23,20	0,90	348	13	0,01	0
91.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90	3,30	310	17	0,14	1
					23,00	0,40	115	2	0,00	0
92.	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	48400,00	--	581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	46400,00	--	278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение								620963
		Раздел: Пожарная сигнализация								
94.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
95.	СПрайс-лист	Прибор приемно-контрольный типа ВЭРС-ПК16	шт	1,00	6804,09	--	6804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	67,00	457,50	1,60	30652	107	2,00	134
					437,00	--	29279	--	--	--
97.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный тепловой ИП-103	шт	50,00	196,17	--	9808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М	шт	17,00	353,10	--	6003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	8,00	195,70	--	1566	--	1,00	8
					178,00	--	1424	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	СПрайс-лист	Извещатель ИПР-К	шт	8,00	392,34	--	3139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	4,00	3220,00	--	12880	--	25,00	100
					1980,00	--	7920	--	--	--
102.	СПрайс-лист	Звуковая сирена АС-10	шт	4,00	326,95	--	1308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	700,00	170,10	15,30	119070	10710	0,09	63
					15,80	3,20	11060	2240	0,02	13
104.	Ц0108-398-1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	м	700,00	5,40	2,30	3780	1610	0,01	7
					2,50	0,70	1750	490	0,00	3
105.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1526,20	--	1526	--	9,00	9
					1440,00	--	1440	--	--	--
106.	СПрайс-лист	Стоимость блок питания БП20М	шт	1,00	2550,20	--	2550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	3,00	241,70	91,00	725	273	0,82	2
					131,00	25,70	393	77	0,15	0
108.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	3,00	462,00	--	1386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	СПрайс-лист	Кабели местной связи высокочастотные марка ШВВП 2х0,75	м	71,40	20,56	--	1468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	2,00	59,00	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	СПрайс-лист	Кабели местной связи высокочастотные марка КСПВ 2х0,5	м	683,40	5,26	--	3597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СПрайс-лист	Кабельный канал 16х16	м	700,00	26,32	--	18424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								232315
		Раздел: Телефонизация								
113.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	40,00	43,80 24,50	-- --	1752 980	-- --	0,15 --	6 --
114.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1,00	702,30 648,00	-- --	702 648	-- --	4,00 --	4 --
115.	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	4,00	978,90 947,00	-- --	3916 3788	-- --	7,00 --	28 --
116.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	4,00	64,00 58,50	1,00 0,20	256 234	4 1	0,36 0,00	1 0
117.	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	шт	4,00	222,00 --	-- --	888 --	-- --	-- --	-- --
118.	С151607-229	Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, марка ПСУ-180 сечением 4 мм2	1000м	0,04	66100,00 --	-- --	2697 --	-- --	-- --	-- --
119.	СПрайс-лист	Аппарат телефонный PANASONIC	шт	4,00	3269,49 --	-- --	13078 --	-- --	-- --	-- --
120.	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	5,00	70,00 --	-- --	350 --	-- --	-- --	-- --
121.	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	шт	1,00	526,00 --	-- --	526 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Телефонизация								24165
		Раздел: Приобретение и монтаж медицинского, технологического оборудования и мебели								
122.	СПрайс-лист	Весы медицинские с ростомером	шт	1,00	12157,64 --	-- --	12158 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	СПрайс-лист	Кушетка процедурная с регулировкой подголовника	шт	1,00	9600,34 ---	-- --	9600 ---	-- --	-- --	-- --
124.	СПрайс-лист	Стол медицинский для врача	шт	1,00	6550,45 ---	-- --	6550 ---	-- --	-- --	-- --
125.	СПрайс-лист	Стол медицинский для сестры	шт	1,00	6393,24 ---	-- --	6393 ---	-- --	-- --	-- --
126.	СПрайс-лист	Стул медицинский для врача	шт	1,00	1752,38 ---	-- --	1752 ---	-- --	-- --	-- --
127.	СПрайс-лист	Стул медицинский для сестры	шт	1,00	1752,38 ---	-- --	1752 ---	-- --	-- --	-- --
128.	СПрайс-лист	Стул пациента	шт	2,00	1752,38 ---	-- --	3505 ---	-- --	-- --	-- --
129.	СПрайс-лист	Ширма 3-створчатая	шт	2,00	9223,04 ---	-- --	18446 ---	-- --	-- --	-- --
130.	СПрайс-лист	Шкаф для документов	шт	1,00	12943,70 ---	-- --	12944 ---	-- --	-- --	-- --
131.	СПрайс-лист	Шкаф для одежды ШФ 01.006	шт	1,00	13918,40 ---	-- --	13918 ---	-- --	-- --	-- --
132.	СПрайс-лист	Набор врачебного приема	шт	1,00	4611,52 ---	-- --	4612 ---	-- --	-- --	-- --
133.	СПрайс-лист	Табурет медицинский винтовой	шт	1,00	2724,99 ---	-- --	2725 ---	-- --	-- --	-- --
134.	СПрайс-лист	Весы медицинские с ростомером	шт	1,00	12157,64 ---	-- --	12158 ---	-- --	-- --	-- --
135.	СПрайс-лист	Стол пеленальный	шт	1,00	7084,97 ---	-- --	7085 ---	-- --	-- --	-- --
136.	СПрайс-лист	Кушетка процедурная с регулировкой	шт	1,00	9600,34	--	9600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	подголовника			--	--	--	--	--	--
137.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для врача	шт	1,00	6550,45 --	-- --	6550 --	-- --	-- --	-- --
138.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для сестры	шт	1,00	6393,24 --	-- --	6393 --	-- --	-- --	-- --
139.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для врача	шт	1,00	1752,38 --	-- --	1752 --	-- --	-- --	-- --
140.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для сестры	шт	1,00	1752,38 --	-- --	1752 --	-- --	-- --	-- --
141.	СПрайс-ли ст	Стул пациента	шт	2,00	1752,38 --	-- --	3505 --	-- --	-- --	-- --
142.	СПрайс-ли ст	Ширма 3-створчатая	шт	1,00	9223,04 --	-- --	9223 --	-- --	-- --	-- --
143.	СПрайс-ли ст	Шкаф для документов	шт	1,00	12943,70 --	-- --	12944 --	-- --	-- --	-- --
144.	СПрайс-ли ст	Шкаф для одежды ШФ 01.006	шт	1,00	13918,40 --	-- --	13918 --	-- --	-- --	-- --
145.	СПрайс-ли ст	Набор врачебного приема	шт	1,00	4611,52 --	-- --	4612 --	-- --	-- --	-- --
146.	СПрайс-ли ст	Кушетка процедурная с регулировкой подголовника	шт	1,00	9600,34 --	-- --	9600 --	-- --	-- --	-- --
147.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для врача	шт	1,00	6550,45 --	-- --	6550 --	-- --	-- --	-- --
148.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для сестры	шт	1,00	6393,24 --	-- --	6393 --	-- --	-- --	-- --
149.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для врача	шт	1,00	1752,38	--	1752	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
150.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для сестры	шт	1,00	1752,38	--	1752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПрайс-ли ст	Стул пациента	шт	2,00	1752,38	--	3505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	СПрайс-ли ст	Ширма 3-створчатая	шт	1,00	9223,04	--	9223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	СПрайс-ли ст	Шкаф для документов	шт	1,00	12943,70	--	12944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	СПрайс-ли ст	Шкаф для одежды ШФ 01.006	шт	1,00	13918,40	--	13918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	СПрайс-ли ст	Весы медицинские с ростомером	шт	1,00	12157,64	--	12158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СПрайс-ли ст	Весы для новорожденных "САША"	шт	1,00	14673,01	--	14673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	СПрайс-ли ст	Набор инструментов педиатра	шт	1,00	17527,13	--	17527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	СПрайс-ли ст	Стол пеленальный	шт	1,00	7084,97	--	7085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	СПрайс-ли ст	Кушетка процедурная с регулировкой подголовника	шт	1,00	9600,34	--	9600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для врача	шт	1,00	6550,45	--	6550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для сестры	шт	1,00	6393,24	--	6393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для врача	шт	1,00	1752,38	--	1752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для сестры	шт	1,00	1752,38 ---	-- --	1752 ---	-- --	-- --	-- --
164.	СПрайс-ли ст	Стул пациента	шт	2,00	1752,38 ---	-- --	3505 ---	-- --	-- --	-- --
165.	СПрайс-ли ст	Ширма 3-створчатая	шт	1,00	9223,04 ---	-- --	9223 ---	-- --	-- --	-- --
166.	СПрайс-ли ст	Шкаф для документов	шт	1,00	12943,70 ---	-- --	12944 ---	-- --	-- --	-- --
167.	СПрайс-ли ст	Шкаф для одежды ШФ 01.006	шт	1,00	13918,40 ---	-- --	13918 ---	-- --	-- --	-- --
168.	СПрайс-ли ст	Набор врачебного приема	шт	1,00	4611,52 ---	-- --	4612 ---	-- --	-- --	-- --
169.	СПрайс-ли ст	Мешок Амбу	шт	1,00	6707,66 ---	-- --	6708 ---	-- --	-- --	-- --
170.	СПрайс-ли ст	Кушетка процедурная с регулировкой подголовника	шт	1,00	9600,34 ---	-- --	9600 ---	-- --	-- --	-- --
171.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для врача	шт	1,00	6550,45 ---	-- --	6550 ---	-- --	-- --	-- --
172.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для сестры	шт	1,00	6393,24 ---	-- --	6393 ---	-- --	-- --	-- --
173.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для врача	шт	1,00	1752,38 ---	-- --	1752 ---	-- --	-- --	-- --
174.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для сестры	шт	1,00	1752,38 ---	-- --	1752 ---	-- --	-- --	-- --
175.	СПрайс-ли ст	Стул пациента	шт	2,00	1752,38 ---	-- --	3505 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	СПрайс-ли ст	Ширма 3-створчатая	шт	1,00	9223,04 --	-- --	9223 --	-- --	-- --	-- --
177.	СПрайс-ли ст	Шкаф для документов	шт	1,00	12943,70 --	-- --	12944 --	-- --	-- --	-- --
178.	СПрайс-ли ст	Шкаф для одежды ШФ 01.006	шт	1,00	13918,40 --	-- --	13918 --	-- --	-- --	-- --
179.	СПрайс-ли ст	Набор врачебного приема	шт	1,00	4611,52 --	-- --	4612 --	-- --	-- --	-- --
180.	СПрайс-ли ст	Биксодержатель, штатив под биксы	шт	1,00	15930,70 --	-- --	15931 --	-- --	-- --	-- --
181.	СПрайс-ли ст	Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами	шт	1,00	10229,19 --	-- --	10229 --	-- --	-- --	-- --
182.	СПрайс-ли ст	Столик инструментальный	шт	1,00	7546,12 --	-- --	7546 --	-- --	-- --	-- --
183.	СПрайс-ли ст	Табурет медицинский винтовой	шт	1,00	2724,99 --	-- --	2725 --	-- --	-- --	-- --
184.	СПрайс-ли ст	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт	1,00	16769,16 --	-- --	16769 --	-- --	-- --	-- --
185.	СПрайс-ли ст	Шкаф медицинский, с замком для лекарственных препаратов	шт	1,00	11864,18 --	-- --	11864 --	-- --	-- --	-- --
186.	СПрайс-ли ст	Штатив для капельного вливания	шт	1,00	2274,32 --	-- --	2274 --	-- --	-- --	-- --
187.	СПрайс-ли ст	Столик инструментальный	шт	1,00	7546,12 --	-- --	7546 --	-- --	-- --	-- --
188.	СПрайс-ли ст	Ширма 3-створчатая	шт	1,00	9223,04 --	-- --	9223 --	-- --	-- --	-- --
189.	СПрайс-ли	Набор инструментов для экстренной	шт	1,00	167691,60	--	167692	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	акушерской-гинекологической помощи			--	--	--	--	--	--
190.	СПрайс-ли ст	Весы медицинские с ростомером	шт	1,00	12157,64 --	-- --	12158 --	-- --	-- --	-- --
191.	СПрайс-ли ст	Весы электронные для новорожденных "САША"	шт	1,00	14673,01 --	-- --	14673 --	-- --	-- --	-- --
192.	СПрайс-ли ст	Кушетка процедурная с регулировкой подголовника	шт	1,00	9600,34 --	-- --	9600 --	-- --	-- --	-- --
193.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для врача	шт	1,00	6550,45 --	-- --	6550 --	-- --	-- --	-- --
194.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для сестры	шт	1,00	6393,24 --	-- --	6393 --	-- --	-- --	-- --
195.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для врача	шт	1,00	1752,38 --	-- --	1752 --	-- --	-- --	-- --
196.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для сестры	шт	1,00	1752,38 --	-- --	1752 --	-- --	-- --	-- --
197.	СПрайс-ли ст	Стул пациента	шт	2,00	1752,38 --	-- --	3505 --	-- --	-- --	-- --
198.	СПрайс-ли ст	Ширма 3-створчатая	шт	1,00	9223,04 --	-- --	9223 --	-- --	-- --	-- --
199.	СПрайс-ли ст	Шкаф для документов	шт	1,00	12943,70 --	-- --	12944 --	-- --	-- --	-- --
200.	СПрайс-ли ст	Шкаф для одежды ШФ 01.006	шт	1,00	13918,40 --	-- --	13918 --	-- --	-- --	-- --
201.	СПрайс-ли ст	Набор врачебного приема	шт	1,00	4611,52 --	-- --	4612 --	-- --	-- --	-- --
202.	СПрайс-ли ст	Биксодержатель, штатив под биксы	шт	1,00	15930,70	--	15931	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
203.	СПрайс-лист	Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами	шт	1,00	10229,19	--	10229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	СПрайс-лист	Столик инструментальный	шт	1,00	7546,12	--	7546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	СПрайс-лист	Табурет медицинский винтовой	шт	1,00	2724,99	--	2725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	СПрайс-лист	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт	1,00	16769,16	--	16769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	СПрайс-лист	Шкаф медицинский, с замком для лекарственных препаратов	шт	1,00	11864,18	--	11864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	СПрайс-лист	Штатив для длительных вливаний	шт	1,00	11948,03	--	11948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	СПрайс-лист	Малый набор хирургический амбулаторной помощи	шт	1,00	549357,67	--	549358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	СПрайс-лист	Стол перевязочный	шт	1,00	11948,03	--	11948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	СПрайс-лист	Кушетка процедурная с регулировкой подголовника	шт	1,00	9600,34	--	9600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	СПрайс-лист	Стол медицинский для врача	шт	1,00	6550,45	--	6550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	СПрайс-лист	Стол медицинский для сестры	шт	1,00	6393,24	--	6393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	СПрайс-лист	Стул медицинский для врача	шт	1,00	1752,38	--	1752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	СПрайс-лист	Стул медицинский для сестры	шт	1,00	1752,38	--	1752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.	СПрайс-ли ст	Стул пациента	шт	2,00	1752,38 ---	-- --	3505 ---	-- --	-- --	-- --
217.	СПрайс-ли ст	Ширма 3-створчатая	шт	1,00	9223,04 ---	-- --	9223 ---	-- --	-- --	-- --
218.	СПрайс-ли ст	Шкаф для документов	шт	1,00	12943,70 ---	-- --	12944 ---	-- --	-- --	-- --
219.	СПрайс-ли ст	Шкаф для одежды ШФ 01.006	шт	1,00	13918,40 ---	-- --	13918 ---	-- --	-- --	-- --
220.	СПрайс-ли ст	Набор врачебного приема	шт	1,00	4611,52 ---	-- --	4612 ---	-- --	-- --	-- --
221.	СПрайс-ли ст	Стол пеленальный	шт	1,00	7084,97 ---	-- --	7085 ---	-- --	-- --	-- --
222.	СПрайс-ли ст	Кушетка процедурная с регулировкой подголовника	шт	1,00	9600,34 ---	-- --	9600 ---	-- --	-- --	-- --
223.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для врача	шт	1,00	6550,45 ---	-- --	6550 ---	-- --	-- --	-- --
224.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для сестры	шт	1,00	6393,24 ---	-- --	6393 ---	-- --	-- --	-- --
225.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для врача	шт	1,00	1752,38 ---	-- --	1752 ---	-- --	-- --	-- --
226.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для сестры	шт	1,00	1752,38 ---	-- --	1752 ---	-- --	-- --	-- --
227.	СПрайс-ли ст	Стул пациента	шт	2,00	1752,38 ---	-- --	3505 ---	-- --	-- --	-- --
228.	СПрайс-ли ст	Ширма 3-створчатая	шт	1,00	9223,04 ---	-- --	9223 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229.	СПрайс-ли ст	Шкаф для документов	шт	1,00	12943,70 ---	-- --	12944 ---	-- --	-- --	-- --
230.	СПрайс-ли ст	Шкаф для одежды ШФ 01.006	шт	1,00	13918,40 ---	-- --	13918 ---	-- --	-- --	-- --
231.	СПрайс-ли ст	Набор врачебного приема	шт	1,00	4611,52 ---	-- --	4612 ---	-- --	-- --	-- --
232.	СПрайс-ли ст	Сплит система	шт	1,00	18861,11 ---	-- --	18861 ---	-- --	-- --	-- --
233.	СПрайс-ли ст	Ширма на колесах 3-х секционная	шт	1,00	9223,04 ---	-- --	9223 ---	-- --	-- --	-- --
234.	СПрайс-ли ст	Лампа Соллюкс настольная без лампы накаливания	шт	1,00	5030,75 ---	-- --	5031 ---	-- --	-- --	-- --
235.	СПрайс-ли ст	Стол пеленальный	шт	1,00	7084,97 ---	-- --	7085 ---	-- --	-- --	-- --
236.	СПрайс-ли ст	Набор врачебного приема	шт	1,00	4611,52 ---	-- --	4612 ---	-- --	-- --	-- --
237.	СПрайс-ли ст	Кушетка процедурная с регулировкой подголовника	шт	1,00	9600,34 ---	-- --	9600 ---	-- --	-- --	-- --
238.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для врача	шт	1,00	6550,45 ---	-- --	6550 ---	-- --	-- --	-- --
239.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для сестры	шт	1,00	6393,24 ---	-- --	6393 ---	-- --	-- --	-- --
240.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для врача	шт	1,00	1752,38 ---	-- --	1752 ---	-- --	-- --	-- --
241.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для сестры	шт	1,00	1752,38 ---	-- --	1752 ---	-- --	-- --	-- --
242.	СПрайс-ли	Стул пациента	шт	2,00	1752,38	--	3505	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
243.	СПрайс-ли ст	Ширма 3-створчатая	шт	1,00	9223,04 --	-- --	9223 --	-- --	-- --	-- --
244.	СПрайс-ли ст	Шкаф для документов	шт	1,00	12943,70 --	-- --	12944 --	-- --	-- --	-- --
245.	СПрайс-ли ст	Шкаф для одежды ШФ 01.006	шт	1,00	13918,40 --	-- --	13918 --	-- --	-- --	-- --
246.	СПрайс-ли ст	Столик инструментальный	шт	1,00	7546,12 --	-- --	7546 --	-- --	-- --	-- --
247.	СПрайс-ли ст	КП-01.Кровать палатная цельнометаллическая	шт	1,00	108161,08 --	-- --	108161 --	-- --	-- --	-- --
248.	СПрайс-ли ст	Штатив для капельного вливания	шт	1,00	2274,32 --	-- --	2274 --	-- --	-- --	-- --
249.	СПрайс-ли ст	Весы электронные. Весы ВЭМ-150	шт	1,00	25153,74 --	-- --	25154 --	-- --	-- --	-- --
250.	СПрайс-ли ст	Ростомер для взрослых	шт	1,00	6078,82 --	-- --	6079 --	-- --	-- --	-- --
251.	СПрайс-ли ст	Шпатель медицинский	шт	1,00	8,38 --	-- --	8 --	-- --	-- --	-- --
252.	СПрайс-ли ст	Пинцет анатомический	шт	1,00	381,50 --	-- --	381 --	-- --	-- --	-- --
253.	СПрайс-ли ст	Термометр ртутный медецинский	шт	1,00	41,92 --	-- --	42 --	-- --	-- --	-- --
254.	СПрайс-ли ст	Одеяло	шт	1,00	1467,30 --	-- --	1467 --	-- --	-- --	-- --
255.	СПрайс-ли ст	Матрац	шт	1,00	2263,84	--	2264	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
256.	СПрайс-лист	Постельное белье	шт	1,00	4192,29	--	4192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	СПрайс-лист	Подушка	шт	1,00	838,46	--	838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	СПрайс-лист	Пост медсестры	шт	1,00	41922,90	--	41923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	СПрайс-лист	Тумба на колесах	шт	1,00	5030,75	--	5031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	СПрайс-лист	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000, 2-кноп	шт	1,00	2955,56	--	2956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	СПрайс-лист	Укладка-контейнер для переноса пробирок	шт	1,00	2892,68	--	2893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	СПрайс-лист	Укладка для взятия биох. анализа	шт	1,00	2892,68	--	2893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	Ц0134-162-6	Микроколориметр фотоэлектрический	компл	1,00	1466,61	--	1467	--	8,00	8
					1451,25	--	1451	--	--	--
264.	СПрайс-лист	Фотоколориметр МКМФ-02	шт	1,00	113191,83	--	113192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	Ц0134-55-4	Шкаф сушильно-вытяжной	шт	1,00	1916,83	--	1917	--	10,00	10
					1896,75	--	1897	--	--	--
266.	СПрайс-лист	Шкаф вытяжной стальной	шт	1,00	90264,61	--	90265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	СПрайс-лист	Микроскоп "Микмед-5"	шт	1,00	44857,50	--	44858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	СПрайс-лист	Пипетка мерная 0,1 полный слив	шт	1,00	142,54	--	143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269.	СПрайс-лист	Пипетка мерная 5 мл полный слив	шт	1,00	70,01 ---	-- --	70 ---	-- --	-- --	-- --
270.	СПрайс-лист	Пипетка Мора 2-2-10	шт	1,00	194,94 ---	-- --	195 ---	-- --	-- --	-- --
271.	СПрайс-лист	ЕРШ бутылочный	шт	1,00	52,40 ---	-- --	52 ---	-- --	-- --	-- --
272.	СПрайс-лист	Пипетка Сали ППСГ-01-20	шт	1,00	27,67 ---	-- --	28 ---	-- --	-- --	-- --
273.	СПрайс-лист	Стакан с делением высокие В-1-400	шт	1,00	142,54 ---	-- --	143 ---	-- --	-- --	-- --
274.	СПрайс-лист	Цилиндр с делением 500 мл	шт	1,00	254,05 ---	-- --	254 ---	-- --	-- --	-- --
275.	СПрайс-лист	Штатив для пробирок на 40 гнезд, п/э ШЛПП-02	шт	1,00	103,55 ---	-- --	104 ---	-- --	-- --	-- --
276.	СПрайс-лист	Весы торсионные, весы электронные РА512С	шт	1,00	91391,92 ---	-- --	91392 ---	-- --	-- --	-- --
277.	СПрайс-лист	Аквадистиллятор электрический ДЭ-25	шт	1,00	92230,38 ---	-- --	92230 ---	-- --	-- --	-- --
278.	СПрайс-лист	Дозатор механический, 8-канальный	шт	1,00	41922,90 ---	-- --	41923 ---	-- --	-- --	-- --
279.	СПрайс-лист	Счетчик лейкоформулы электронный СЛФ-ЭЦ-01-09	шт	1,00	18865,30 ---	-- --	18865 ---	-- --	-- --	-- --
280.	Ц0134-162-6	Микроколориметр фотоэлектрический	компл	1,00	1466,61 --- 1451,25	-- -- --	1467 --- 1451	-- -- --	8,00 --- --	8 --- --
281.	СПрайс-лист	Фотоколориметр МКМФ-02	шт	1,00	113191,83 ---	-- --	113192 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282.	СПрайс-лист	Холодильник фармакологический. ХФ-250	шт	1,00	62884,35 ---	-- --	62884 ---	-- --	-- --	-- --
283.	СПрайс-лист	Морозильник медицинский ХФ-180	шт	1,00	155114,73 ---	-- --	155115 ---	-- --	-- --	-- --
284.	СПрайс-лист	Штатив для пробирок 20 гнезд	шт	1,00	80,49 ---	-- --	80 ---	-- --	-- --	-- --
285.	СПрайс-лист	Столик инструментальный	шт	1,00	7546,12 ---	-- --	7546 ---	-- --	-- --	-- --
286.	СПрайс-лист	Малый набор хирургический амбулаторной помощи	шт	1,00	549357,67 ---	-- --	549358 ---	-- --	-- --	-- --
287.	СПрайс-лист	Контейнер для сбора мед. отходов 6л	шт	1,00	150,92 ---	-- --	151 ---	-- --	-- --	-- --
288.	СПрайс-лист	Лоток почкообразный	шт	1,00	155,11 ---	-- --	155 ---	-- --	-- --	-- --
289.	СПрайс-лист	Стол пеленальный	шт	1,00	7084,97 ---	-- --	7085 ---	-- --	-- --	-- --
290.	СПрайс-лист	Стол перевязочный	шт	1,00	11948,03 ---	-- --	11948 ---	-- --	-- --	-- --
291.	СПрайс-лист	Кушетка процедурная с регулировкой подголовника	шт	1,00	9600,34 ---	-- --	9600 ---	-- --	-- --	-- --
292.	СПрайс-лист	Стол медицинский для врача	шт	1,00	6550,45 ---	-- --	6550 ---	-- --	-- --	-- --
293.	СПрайс-лист	Стол медицинский для сестры	шт	1,00	6393,24 ---	-- --	6393 ---	-- --	-- --	-- --
294.	СПрайс-лист	Стул медицинский для врача	шт	1,00	1752,38 ---	-- --	1752 ---	-- --	-- --	-- --
295.	СПрайс-лист	Стул медицинский для сестры	шт	1,00	1752,38	--	1752	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
296.	СПрайс-ли ст	Стул пациента	шт	2,00	1752,38	--	3505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	СПрайс-ли ст	Ширма 3-створчатая	шт	1,00	9223,04	--	9223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	СПрайс-ли ст	Шкаф для документов	шт	1,00	12943,70	--	12944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	СПрайс-ли ст	Шкаф для одежды ШФ 01.006	шт	1,00	13918,40	--	13918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	СПрайс-ли ст	Биксодержатель, штатив под биксы	шт	1,00	15930,70	--	15931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	СПрайс-ли ст	Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами	шт	1,00	10229,19	--	10229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	СПрайс-ли ст	Столик инструментальный	шт	1,00	7546,12	--	7546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	СПрайс-ли ст	Табурет медицинский винтовой	шт	1,00	2724,99	--	2725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	СПрайс-ли ст	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт	1,00	16769,16	--	16769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	СПрайс-ли ст	Шкаф медицинский, с замком для лекарственных препаратов	шт	1,00	11864,18	--	11864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	СПрайс-ли ст	Шкаф медицинский, с замком для лекарственных препаратов	шт	1,00	11864,18	--	11864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	СПрайс-ли ст	Штатив для длительных вливаний	шт	1,00	11948,03	--	11948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	СПрайс-ли ст	Шкаф медицинский, с замком для лекарственных препаратов	шт	1,00	11864,18	--	11864	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
309.	СПрайс-ли ст	Стол пеленальный	шт	1,00	7084,97	--	7085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	СПрайс-ли ст	Холодильник фармакологический. ХФ-250	шт	1,00	62884,35	--	62884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	СПрайс-ли ст	Набор врачебного приема	шт	1,00	4611,52	--	4612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	СПрайс-ли ст	Кушетка процедурная с регулировкой подголовника	шт	1,00	9600,34	--	9600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для врача	шт	1,00	6550,45	--	6550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	СПрайс-ли ст	Стол медицинский для сестры	шт	1,00	6393,24	--	6393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
315.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для врача	шт	1,00	1752,38	--	1752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для сестры	шт	1,00	1752,38	--	1752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	СПрайс-ли ст	Стул пациента	шт	2,00	1752,38	--	3505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	СПрайс-ли ст	Ширма 3-створчатая	шт	1,00	9223,04	--	9223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
319.	СПрайс-ли ст	Шкаф для документов	шт	1,00	12943,70	--	12944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
320.	СПрайс-ли ст	Шкаф для одежды ШФ 01.006	шт	1,00	13918,40	--	13918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	СПрайс-ли ст	Биксодержатель, штатив под биксы	шт	1,00	15930,70	--	15931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322.	СПрайс-лист	Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами	шт	1,00	10229,19 ---	-- --	10229 ---	-- --	-- --	-- --
323.	СПрайс-лист	Столик инструментальный	шт	1,00	7546,12 ---	-- --	7546 ---	-- --	-- --	-- --
324.	СПрайс-лист	Табурет медицинский винтовой	шт	1,00	2724,99 ---	-- --	2725 ---	-- --	-- --	-- --
325.	СПрайс-лист	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт	1,00	16769,16 ---	-- --	16769 ---	-- --	-- --	-- --
326.	СПрайс-лист	Шкаф медицинский, с замком для лекарственных препаратов	шт	1,00	11864,18 ---	-- --	11864 ---	-- --	-- --	-- --
327.	СПрайс-лист	Шкаф медицинский, с замком для лекарственных препаратов	шт	1,00	11864,18 ---	-- --	11864 ---	-- --	-- --	-- --
328.	СПрайс-лист	Штатив для длительных вливаний	шт	1,00	11948,03 ---	-- --	11948 ---	-- --	-- --	-- --
329.	СПрайс-лист	Тележка медицинская для уборки помещения Т-01	шт	1,00	16266,08 ---	-- --	16266 ---	-- --	-- --	-- --
330.	СПрайс-лист	Шкаф для химических реактивов	шт	1,00	25153,74 ---	-- --	25154 ---	-- --	-- --	-- --
331.	СПрайс-лист	Столик инструментальный	шт	1,00	7546,12 ---	-- --	7546 ---	-- --	-- --	-- --
332.	Ц0134-161-2	Макротом	компл	2,00	1085,06 1073,25	-- --	2170 2146	-- --	6,00 --	12 --
333.	СПрайс-лист	Емкость для забора мокроты	шт	1,00	29,35 ---	-- --	29 ---	-- --	-- --	-- --
334.	СПрайс-лист	Контейнер для переноса баночек для анализов	шт	1,00	3395,75 ---	-- --	3396 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335.	СПрайс-лист	Холодильник	шт	1,00	20919,53 ---	-- --	20920 ---	-- --	-- --	-- --
336.	СПрайс-лист	Стол медицинский специалиста, письменной 1-но тумбовый	шт	1,00	6550,45 ---	-- --	6550 ---	-- --	-- --	-- --
337.	СПрайс-лист	Стул медицинский для врача	шт	1,00	1752,38 ---	-- --	1752 ---	-- --	-- --	-- --
338.	СПрайс-лист	Стол медицинский специалиста, письменной 1-но тумбовый	шт	1,00	6550,45 ---	-- --	6550 ---	-- --	-- --	-- --
339.	СПрайс-лист	Стул пациента	шт	2,00	1752,38 ---	-- --	3505 ---	-- --	-- --	-- --
340.	СПрайс-лист	Шкаф для документов	шт	1,00	12943,70 ---	-- --	12944 ---	-- --	-- --	-- --
341.	СПрайс-лист	Шкаф для одежды ШФ 01.006	шт	1,00	13918,40 ---	-- --	13918 ---	-- --	-- --	-- --
342.	СПрайс-лист	Стеллаж материальный	шт	1,00	15092,24 ---	-- --	15092 ---	-- --	-- --	-- --
343.	СПрайс-лист	Тележка медицинская для уборки помещения Т-01	шт	1,00	16266,08 ---	-- --	16266 ---	-- --	-- --	-- --
344.	СПрайс-лист	Стол медицинский специалиста, письменной 1-но тумбовый	шт	1,00	6550,45 ---	-- --	6550 ---	-- --	-- --	-- --
345.	СПрайс-лист	Стул медицинский для врача	шт	1,00	1752,38 ---	-- --	1752 ---	-- --	-- --	-- --
346.	СПрайс-лист	Стол медицинский специалиста, письменной 1-но тумбовый	шт	1,00	6550,45 ---	-- --	6550 ---	-- --	-- --	-- --
347.	СПрайс-лист	Стул медицинский для врача	шт	1,00	1752,38 ---	-- --	1752 ---	-- --	-- --	-- --
348.	СПрайс-лист	Стул пациента	шт	2,00	1752,38	--	3505	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
349.	СПрайс-ли ст	Шкаф для документов	шт	1,00	12943,70 --	-- --	12944 --	-- --	-- --	-- --
350.	СПрайс-ли ст	Шкаф для одежды ШФ 01.006	шт	1,00	13918,40 --	-- --	13918 --	-- --	-- --	-- --
351.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский для врача	шт	1,00	1752,38 --	-- --	1752 --	-- --	-- --	-- --
352.	СПрайс-ли ст	Гардеробная вешалка, Г24 места 1600x60x2200	шт	3,00	3505,17 --	-- --	10516 --	-- --	-- --	-- --
353.	СПрайс-ли ст	Столик инструментальный	шт	1,00	7546,12 --	-- --	7546 --	-- --	-- --	-- --
354.	СПрайс-ли ст	Штатив для пробирок 40 гнезд, п/э ШЛПП-02	шт	2,00	103,55 --	-- --	207 --	-- --	-- --	-- --
355.	СПрайс-ли ст	Пипетка мерная 0,1 полный слив	шт	2,00	142,54 --	-- --	285 --	-- --	-- --	-- --
356.	СПрайс-ли ст	Пипетка мерная 5 мл полный слив	шт	2,00	70,01 --	-- --	140 --	-- --	-- --	-- --
357.	СПрайс-ли ст	Пипетка Мора 2-2-10	шт	2,00	194,94 --	-- --	390 --	-- --	-- --	-- --
358.	СПрайс-ли ст	Укладка-контейнер для переноса пробирок	шт	1,00	2892,68 --	-- --	2893 --	-- --	-- --	-- --
359.	СПрайс-ли ст	Стул медицинский. Стул СМ-7 с ушком	шт	1,00	1752,38 --	-- --	1752 --	-- --	-- --	-- --
360.	СПрайс-ли ст	Стол письменный 1 тумбовый	шт	1,00	6917,28 --	-- --	6917 --	-- --	-- --	-- --
361.	СПрайс-ли ст	Шкаф медицинский МШ-02, металлический, с замком для	шт	1,00	11864,18	--	11864	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лекарственных препаратов			--	--	--	--	--	--
362.	СПрайс-лист	Шкаф для одежды ШФ 01.006	шт	1,00	13918,40	--	13918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	СПрайс-лист	Вешалка для верхней одежды	шт	1,00	2804,22	--	2804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
364.	СПрайс-лист	КП-01. Кровать палатная	шт	1,00	10480,72	--	10481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	СПрайс-лист	Тумба прикроватная стационарная	шт	1,00	4192,29	--	4192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	СПрайс-лист	Стеллаж материальный	шт	2,00	15092,24	--	30184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	СПрайс-лист	Стеллаж материальный	шт	2,00	15092,24	--	30184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	СПрайс-лист	Стеллаж материальный	шт	2,00	15092,24	--	30184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	СПрайс-лист	Стул медицинский. Стул СМ-7 с ушком	шт	1,00	1752,38	--	1752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	СПрайс-лист	Пипетка мерная 0,1 полный слив	шт	2,00	142,54	--	285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	СПрайс-лист	Пипетка мерная 5 мл полный слив	шт	2,00	70,01	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	СПрайс-лист	Пипетка Мора 2-2-10	шт	2,00	194,94	--	390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	СПрайс-лист	Цилиндр с делением 500 мл	шт	1,00	254,05	--	254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	СПрайс-лист	Штатив для пробирок 40 гнезд, п/э ШЛПП-02	шт	2,00	103,55	--	207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375.	СПрайс-лист	Стол письменный 1 тумбовый	шт	1,00	6917,28 ---	-- --	6917 ---	-- --	-- --	-- --
376.	СПрайс-лист	Шкаф медицинский МШ-02, металлический, с замком для лекарственных препаратов	шт	1,00	11864,18 ---	-- --	11864 ---	-- --	-- --	-- --
377.	СПрайс-лист	Пипетка мерная 0,1 полный слив	шт	2,00	142,54 ---	-- --	285 ---	-- --	-- --	-- --
378.	СПрайс-лист	Пипетка мерная 5 мл полный слив	шт	2,00	70,01 ---	-- --	140 ---	-- --	-- --	-- --
379.	СПрайс-лист	Пипетка Мора 2-2-10	шт	2,00	194,94 ---	-- --	390 ---	-- --	-- --	-- --
380.	СПрайс-лист	Цилиндр с делением 500 мл	шт	1,00	254,05 ---	-- --	254 ---	-- --	-- --	-- --
381.	СПрайс-лист	Штатив для пробирок 40 гнезд, п/э ШЛПП-02	шт	2,00	103,55 ---	-- --	207 ---	-- --	-- --	-- --
382.	СПрайс-лист	Стул медицинский. Стул СМ-7 с ушком	шт	1,00	1752,38 ---	-- --	1752 ---	-- --	-- --	-- --
383.	СПрайс-лист	Стол письменный 1 тумбовый	шт	1,00	6917,28 ---	-- --	6917 ---	-- --	-- --	-- --
384.	СПрайс-лист	Шкаф медицинский МШ-02, металлический, с замком для лекарственных препаратов	шт	1,00	11864,18 ---	-- --	11864 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Приобретение и монтаж медицинского, технологического оборудования и мебели								4117890
		Раздел: Котельная (общестроительные работы)								
385.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,04	28485,13 ---	318,13 ---	1253 ---	14 ---	39,00 ---	2 ---
					7020,00	119,25	309	5	0,59	0
386.	Е0127-55-	Устройство асфальтобетонных	м2	21,60	551,13	--	11904	--	0,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см			24,75	--	535	--	--	--
387.	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	21,60	350,36	--	7568	--	0,09	2
					15,92	--	344	--	--	--
		Итого по разделу: Котельная (общестроительные работы)								20726
		Раздел: Котельная (вентиляция)								
388.	E0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	896,88	5,38	897	5	0,36	0
					60,75	2,25	61	2	0,01	0
389.	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,44	1843,62	10,58	2655	15	1,41	2
					227,25	3,96	327	6	0,02	0
390.	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	789,15	16,15	789	16	1,07	1
					177,75	6,75	178	7	0,03	0
391.	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,00	93,00	--	93	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Котельная (вентиляция)								4434
		Раздел: Котельная (технологическое оборудование)								
392.	E0118-2-7	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/	котел	2,00	13192,46	1891,08	26385	3782	44,80	90
					7717,50	708,75	15435	1418	3,46	7
393.	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3223,67	120,17	6447	240	13,00	26
					2218,50	45,00	4437	90	0,22	0
394.	E0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем	1фильтр	1,00	235,10	70,85	235	71	0,91	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления диаметром 50 мм			155,25	27,00	155	27	0,13	0
395.	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1шт	1,00	10269,61	76,23	10270	76	2,64	3
					454,50	29,25	454	29	0,14	0
396.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	1,00	4557,98	68,60	4558	69	3,63	4
					621,00	24,75	621	25	0,13	0
397.	С131203-8	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,03 м3	шт	1,00	3820,00	--	3820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
398.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	63,00	--	126	--	0,31	1
					54,00	--	108	--	--	--
399.	С131205-2	Термометры	компл	2,00	895,00	--	1790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
400.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	6,00	858,70	1,57	5152	9	0,22	1
					40,50	--	243	--	--	--
401.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	1,00	1512,32	97,07	1512	97	7,87	8
					1370,25	36,00	1370	36	0,18	0
402.	СПрайс-лист	Бойлер емкостью 50 литров	комплект	1,00	8673,85	--	8674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	9,00	473,47	39,24	4261	353	1,47	13
					254,25	15,75	2288	142	0,07	1
404.	СПрайс-лист	Краны шаровые муфтовые 11б27п Ду 15 мм	шт	1,00	253,12	--	253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
405.	СПрайс-лист	Краны шаровые муфтовые 11б27п Ду 20 мм	шт	1,00	379,68	--	380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
406.	СПрайс-лист	Краны шаровые муфтовые 11б27п Ду 25 мм	шт	7,00	561,61	--	3931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
407.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 40 мм	шт	17,00	276,46	17,71	4700	301	1,07	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					186,75	6,75	3175	115	0,03	1
408.	СПрайс-лист	Краны шаровые муфтовые 11б27п Ду 40 мм	шт	14,00	1502,90	--	21041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
409.	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	692,00	--	1384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
410.	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	340,00	--	340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	276,46	17,71	276	18	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	0,03	0
412.	СПрайс-лист	Клапанов предохранительных, Ду 20 мм	шт	1,00	5216,63	--	5217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
413.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70	1,57	859	2	0,22	0
					40,50	--	40	--	--	--
414.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	187,02	50,89	187	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
415.	СПрайс-лист	Фильтр ФММ д 20 мм	шт	1,00	454,82	--	455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	23,00	425,70	14,12	9791	325	0,55	13
					100,35	5,29	2308	122	0,03	1
417.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	4,00	269,70	14,12	1079	56	0,55	2
					100,35	5,29	401	21	0,03	0
418.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	247994,13	49389,75	2976	593	312,70	4
					62775,00	18657,00	753	224	91,12	1
419.	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	шт	8,00	150,70	18,80	1206	150	1,00	8
					113,00	--	904	--	--	--
420.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,32	200,00	--	3264	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
421.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	1,00	801,76	15,99	802	16	0,66	1
					116,10	5,99	116	6	0,03	0
422.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,50	21,80	0,05	76	--	0,03	0
					5,81	0,02	20	--	0,00	0
423.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,50	24,84	0,02	87	--	0,02	0
					4,16	--	15	--	--	--
424.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,02	9218,13	--	212	--	51,50	1
					8032,50	--	185	--	--	--
425.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	23,00	11,94	--	275	--	0,05	1
					10,69	--	246	--	--	--
426.	Е0116-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	м	20,00	3228,72	45,33	64574	907	1,66	33
					290,25	16,97	5805	339	0,08	2
427.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	247994,13	49389,75	4960	988	312,70	6
					62775,00	18657,00	1256	373	91,12	2
428.	С130810-8-5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	4,00	1610,00	--	6440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
429.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	2,00	477,59	23,09	955	46	2,58	5
					400,50	9,00	801	18	0,04	0
430.	С131305-2-1	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-1-101, d патрубка 200 мм	шт	2,00	3800,00	--	7600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
431.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,75	21,80	0,05	300	1	0,03	0
					5,81	0,02	80	--	0,00	0
432.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	13,75	24,84	0,02	342	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			4,16	--	57	--	--	--
433.	Е0126-8-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	7,00	95,92	6,70	671	47	0,46	3
					84,38	2,48	591	17	0,01	0
434.	Е0126-16-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	м	7,00	342,57	24,42	2398	171	1,47	10
					267,75	9,23	1874	65	0,05	0
435.	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200	м3	0,26	18469,00	--	4802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
436.	С11011-38-1	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	6,60	299,00	--	1973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
437.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,98	790,75	24,55	775	24	0,26	0
					39,83	9,20	39	9	0,04	0
438.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,86	17610,41	95,97	15145	83	4,90	4
					771,75	36,25	664	31	0,18	0
439.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31	536,06	4774	15	289,00	8
					47475,00	202,50	1315	6	0,99	0
440.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,04	245,44	3,82	1237	19	0,21	1
					37,35	1,44	188	7	0,01	0
		Итого по разделу: Котельная (технологическое оборудование)								248967
		Раздел: Котельная (внутреннее газоснабжение)								
441.	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	шт	1,00	311,79	--	312	--	2,00	2
					308,25	--	308	--	--	--
442.	СПрайс-лист	Стоимость СИКЗ-1	комплект	1,00	12976,81	--	12977	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
443.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
444.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
445.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	330,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
446.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	5,00	473,47	39,24	2367	196	1,47	7
					254,25	15,75	1271	79	0,07	0
447.	СПрайс-лист	Кран шаровый д 25 мм	шт	5,00	435,05	--	2175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	32,00	269,70	14,12	8630	452	0,55	18
					100,35	5,29	3211	169	0,03	1
449.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2,50	12220,70	14,12	30552	35	0,55	1
					100,35	5,29	251	13	0,03	0
450.	С130810-107	Тройник, 32 мм	шт	1,00	251,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
451.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,01	218,93	--	3	--	1,54	0
					218,93	--	3	--	--	--
452.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,08	790,75	24,55	63	2	0,26	0
					39,83	9,20	3	1	0,04	0
453.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,09	17423,75	95,97	1568	9	4,90	0
					771,75	36,25	69	3	0,18	0
454.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,09	183,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,09	605,00 ---	-- --	54 --	-- --	-- --	-- --
456.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	0,18	504,02 22,10	7,14 2,68	91 4	1 --	0,14 0,01	0 0
457.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	43 31	5 --	73,60 0,49	0 0
458.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,00	107900,00 ---	-- --	268 --	-- --	-- --	-- --
459.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,11	200,00 ---	-- --	222 --	-- --	-- --	-- --
460.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	34,50	78,92 69,75	-- --	2723 2406	-- --	0,33 --	11 --
461.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,90	43,59 11,62	0,10 0,04	214 57	-- --	0,06 0,00	0 0
462.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,90	49,69 8,32	0,04 --	243 41	-- --	0,04 --	0 --
463.	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	ввод	1,00	11069,76 1431,00	891,86 337,50	11070 1431	892 338	8,09 1,65	8 2
		Итого по разделу: Котельная (внутреннее газоснабжение)								81856
		Раздел: Котельная(пожарная сигнализация)								
464.	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	2,00	457,50 437,00	1,60 --	915 874	3 --	2,00 --	4 --
465.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный тепловой ИП-101	шт	2,00	188,65 ---	-- --	377 --	-- --	-- --	-- --
466.	Ц0110-669	Приборы и устройства	шт	1,00	2062,70	1,60	2063	2	11,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной			1982,00	--	1982	--	--	--
467.	СПрайс-лист	Извещатель ИПР-К	шт	1,00	377,31	--	377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
468.	Ц0110-683-13	Оповещатель звуковой	шт	1,00	3220,00	--	3220	--	25,00	25
					1980,00	--	1980	--	--	--
469.	СПрайс-лист	Звуковая сирена АС-10	шт	1,00	62,88	--	63	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
470.	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	20,00	170,10	15,30	3402	306	0,09	2
					15,80	3,20	316	64	0,02	0
471.	Ц0108-398-1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	м	20,00	5,40	2,30	108	46	0,01	0
					2,50	0,70	50	14	0,00	0
472.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	1,00	59,00	--	59	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
473.	СПрайс-лист	Кабели местной связи высокочастотные марка КСПВ 2х0,5	м	20,40	1,01	--	21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
474.	СПрайс-лист	Кабельный канал 16х16	м	20,00	25,31	--	506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
475.	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	шт	1,00	311,79	--	312	--	2,00	2
					308,25	--	308	--	--	--
476.	СПрайс-лист	Стоимость сигнализатора горючих газов переносной СГГ-3	м	1,00	8174,97	--	8175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Котельная(пожарная сигнализация)								19598
		Раздел: Водопровод котельная								
477.	Е0118-13-	Установка насосов центробежных с	1насос	2,00	3223,67	120,17	6447	240	13,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т			--- / 2218,50	--- / 45,00	--- / 4437	--- / 90	--- / 0,22	--- / 0
478.	СПрайс-лист	Насос VQ3-45 фирмы GRUNDFOS, Q 4,2 м3/ч, Н	шт	2,00	187814,59 / --	-- / --	375629 / --	-- / --	-- / --	-- / --
479.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	1,00	1512,32 / 1370,25	97,07 / 36,00	1512 / 1370	97 / 36	7,87 / 0,18	8 / 0
480.	СПрайс-лист	Ультрафиолетовый обеззараживатель воды УОВ-05-1	шт	1,00	31442,17 / --	-- / --	31442 / --	-- / --	-- / --	-- / --
481.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	187,02 / 130,50	50,89 / 18,00	187 / 130	51 / 18	0,75 / 0,09	1 / 0
482.	СПрайс-лист	Фильтр ФММ д 32 мм	шт	1,00	2216,77 / --	-- / --	2217 / --	-- / --	-- / --	-- / --
483.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	12,00	276,46 / 186,75	17,71 / 6,75	3318 / 2241	213 / 81	1,07 / 0,03	13 / 0
484.	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	350,00 / --	-- / --	350 / --	-- / --	-- / --	-- / --
485.	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	8,00	500,00 / --	-- / --	4000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
486.	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	3,00	1570,00 / --	-- / --	4710 / --	-- / --	-- / --	-- / --
487.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70 / 40,50	1,57 / --	859 / 40	2 / --	0,22 / --	0 / --
488.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	23,00	120,70 / 100,35	14,12 / 5,29	2776 / 2308	325 / 122	0,55 / 0,03	13 / 1
489.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	23,00	112,00 / --	-- / --	2576 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
490.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	4,00	120,70	14,12	483	56	0,55	2
					100,35	5,29	401	21	0,03	0
491.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	4,00	112,00	--	448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
492.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	4,00	120,70	14,12	483	56	0,55	2
					100,35	5,29	401	21	0,03	0
493.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	4,00	81,00	--	324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
494.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	1,00	495,33	80,05	495	80	1,30	1
					254,25	31,50	254	32	0,15	0
495.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,03	9218,13	--	249	--	51,50	1
					8032,50	--	217	--	--	--
496.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,90	21,80	0,05	63	--	0,03	0
					5,81	0,02	17	--	0,00	0
497.	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	2,90	136,21	0,07	395	--	0,65	2
					108,00	0,02	313	--	0,00	0
		Итого по разделу: Водопровод котельная								438963
		Раздел: Канализация котельной								
498.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,00	60591,69	25695,31	212	90	194,00	1
					33075,00	6813,45	116	24	26,38	0
499.	С130804-329	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 104,3 мм	м	3,50	242,00	--	847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация котельной								1059
		Раздел: Гараж на 1 а/машины (общ. строительные работы)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
500.	Е0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	м2	54,00	297,26	9,23	16052	498	0,14	8
					24,08	3,47	1300	187	0,02	1
501.	Е0112-17-4	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек	м2	54,00	1084,77	34,10	58577	1841	0,52	28
					88,00	12,65	4752	683	0,06	3
		Итого по разделу: Гараж на 1 а/машины (общ. строительные работы)								74630
		Раздел: Гараж на 1 а/машины (отопление и вентиляция)								
		==========								
502.	Е0118-6-3	Установка конвекторов	1кВт	5,00	1700,48	17,19	8502	86	0,87	4
					147,60	6,44	738	32	0,03	0
503.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1144,70	6,95	1145	7	0,49	0
					81,00	2,25	81	2	0,01	0
504.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,88	1843,62	10,58	3466	20	1,41	3
					227,25	3,96	427	7	0,02	0
505.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,00	93,00	--	93	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Гараж на 1 а/машины (отопление и вентиляция)								13206
		Раздел: Гараж на 2 а/машины (пожарная сигнализация)								
		==========								
506.	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	4,00	457,50	1,60	1830	6	2,00	8
					437,00	--	1748	--	--	--
507.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный тепловой ИП-101	шт	4,00	188,65	--	755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
508.	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор	шт	1,00	2062,70	1,60	2063	2	11,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сигнализирующий емкостной			1982,00	--	1982	--	--	--
509.	СПрайс-лист	Извещатель ИПР-К	шт	1,00	377,31	--	377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
510.	Ц0110-683-13	Оповещатель звуковой	шт	1,00	3220,00	--	3220	--	25,00	25
					1980,00	--	1980	--	--	--
511.	СПрайс-лист	Звуковая сирена АС-10	шт	1,00	314,42	--	314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
512.	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	40,00	170,10	15,30	6804	612	0,09	4
					15,80	3,20	632	128	0,02	1
513.	Ц0108-398-1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	м	40,00	5,40	2,30	216	92	0,01	0
					2,50	0,70	100	28	0,00	0
514.	СПрайс-лист	Кабели местной связи высокочастотные марка КСПВ 2х0,5	м	40,80	1,01	--	41	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
515.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	1,00	92,40	--	92	--	0,50	1
					90,00	--	90	--	--	--
516.	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	шт	1,00	463,00	--	463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
517.	СПрайс-лист	Кабельный канал 16х16	м	40,00	25,31	--	1012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Гараж на 2 а/машины (пожарная сигнализация)								17188
		Раздел: Надворный туалет								
518.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7,70	23,36	22,08	180	170	0,01	0
					1,28	5,56	10	43	0,02	0
519.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7,60	32,35	30,77	246	234	0,01	0
					1,42	8,34	11	63	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	7,60	91,92	91,92	699	699	--	--
					--	18,38	--	140	0,39	3
521.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7,60	3,88	3,24	30	25	0,00	0
					0,48	1,12	4	9	0,00	0
522.	Е0101-168-2	Доработка грунта 2 группы в ручную	м3	1,50	735,58	268,48	1103	403	2,96	4
					467,10	185,44	701	278	0,80	1
523.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,30	6,48	6,48	54	54	--	--
					--	2,10	--	17	0,01	0
524.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,90	134,10	--	121	--	0,97	1
					134,10	--	121	--	--	--
525.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,30	21,55	4,52	179	37	0,11	1
					17,03	--	141	--	--	--
526.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,00	790,75	24,55	3954	123	0,26	1
					39,83	9,20	199	46	0,04	0
527.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,90	245,44	3,82	3166	49	0,21	3
					37,35	1,44	482	19	0,01	0
528.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	3,80	18178,59	954,99	69079	3629	6,51	25
					1075,50	330,44	4087	1256	1,34	5
529.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	29400,00	--	970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
530.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	13,00	330,10	1,96	4291	25	0,61	8
					108,90	0,45	1416	6	0,03	0
531.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,41	22541,72	316,57	9242	130	22,50	9
					3487,50	119,25	1430	49	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	39,50	808,91	4,64	31952	183	0,36	14
					58,05	1,76	2293	70	0,01	0
533.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,28	5895,06	261,86	1651	73	3,44	1
					499,50	99,00	140	28	0,48	0
534.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	1,20	2606,66	14,17	3128	17	1,88	2
					303,75	5,40	364	6	0,03	0
535.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	6,30	567,59	8,20	3576	52	0,42	3
					67,73	3,08	427	19	0,02	0
536.	Е0110-3-1	Дополнительные работы по стенам, обшивка стен рубленых	м2	1,84	612,72	6,11	1127	11	0,40	1
					63,90	2,32	118	4	0,01	0
537.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	4,20	398,48	102,53	1674	431	0,90	4
					151,65	35,67	637	150	0,14	1
538.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	4,20	4010,00	--	16842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
539.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
540.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	0,60	828,63	71,29	497	43	1,64	1
					272,25	25,25	163	15	0,10	0
541.	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	м2	0,60	6860,00	--	4116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
542.	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	0,60	1526,63	3,04	916	2	0,45	0
					69,98	1,15	42	1	0,01	0
543.	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	2,00	77,90	--	156	--	0,39	1
					76,46	--	153	--	--	--
544.	С11011-81	Защелки врезные с ручками и	шт	2,00	688,00	--	1376	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	корпусом из алюминиевого сплава			--	--	--	--	--	--
545.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	79,00	165,65	1,61	13086	127	0,53	42
					88,65	0,61	7003	48	0,00	0
		Итого по разделу: Надворный туалет								177329
		Раздел: Электроснабжение ВЛ-10кВт								
546.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	9,00	4744,52	147,30	42701	1326	1,58	14
					238,98	55,20	2151	497	0,27	2
547.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
548.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
549.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
550.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53	3187,28	4837	3187	9,00	9
					1476,00	878,40	1476	878	3,63	4
551.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	1534,11	878,23	3068	1756	3,06	6
					506,25	246,42	1012	493	1,03	2
552.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2
					157,50	83,25	315	167	0,30	1
553.	С143021-29	Плиты ПЗИ	м3	0,09	17700,00	--	1558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
554.	Е0108-4-7	Гидроизоляция опор	м2	17,50	245,44	3,82	4295	67	0,21	4
					37,35	1,44	654	25	0,01	0
555.	Е0133-254	Окраска масляной краской стальных	т	0,36	6690,31	4954,96	2383	1765	5,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	решетчатых опор с очисткой поверхности ветошью			886,50	797,99	316	284	2,57	1
556.	Е0133-109 -3	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2	1км	0,12	13781,77	1962,52	1654	236	63,30	8
					10845,00	722,25	1301	87	3,53	0
557.	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	т	0,06	322100,00	--	17780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
558.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,00	2263,89	769,89	4528	1540	7,42	15
					1386,00	236,48	2772	473	1,03	2
559.	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	3,00	655,50	60,50	1966	182	3,00	9
					466,00	13,50	1398	40	0,08	0
560.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	2,00	943,80	3,80	1888	8	4,00	8
					756,00	2,30	1512	5	0,01	0
561.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,16	1100,25	--	173	--	6,71	1
					1100,25	--	173	--	--	--
562.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,38	846,00	--	321	--	5,15	2
					846,00	--	321	--	--	--
563.	СПрайс-лист	Изолятор ШФ20-Г	шт	15,00	644,66	--	9670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
564.	СПрайс-лист	Изолятор ШФ10-Г	шт	2,00	369,79	--	740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
565.	СПрайс-лист	Колпачок К-6, К-9	шт	17,00	15,82	--	269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
566.	СПрайс-лист	Зажим ПА-1-1, ПА	шт	23,00	55,37	--	1274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
567.	СПрайс-лист	Зажим ПС-2	шт	7,00	122,60	--	858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
568.	СПрайс-лист	Изолятор подвесной ПСД-70Е	шт	22,00	909,65 ---	-- ---	20012 ---	-- ---	-- ---	-- ---
569.	СПрайс-лист	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	8,00	213,57 ---	-- ---	1709 ---	-- ---	-- ---	-- ---
570.	СПрайс-лист	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	шт	6,00	142,38 ---	-- ---	854 ---	-- ---	-- ---	-- ---
571.	СПрайс-лист	Зажим натяжной НКК-1-1 Б	шт	6,00	474,60 ---	-- ---	2848 ---	-- ---	-- ---	-- ---
572.	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий глухой ПГН-1-5	шт	2,00	331,43 ---	-- ---	663 ---	-- ---	-- ---	-- ---
573.	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6	шт	2,00	275,27 ---	-- ---	551 ---	-- ---	-- ---	-- ---
574.	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	шт	2,00	344,88 ---	-- ---	690 ---	-- ---	-- ---	-- ---
575.	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-1	шт	3,00	2460,80 ---	-- ---	7382 ---	-- ---	-- ---	-- ---
576.	СПрайс-лист	Скоба СК-7-1А	шт	11,00	166,11 ---	-- ---	1827 ---	-- ---	-- ---	-- ---
577.	СПрайс-лист	Серьга СРС7-16	шт	11,00	158,20 ---	-- ---	1740 ---	-- ---	-- ---	-- ---
578.	СПрайс-лист	Разъединитель РЛНД 10/400У1 с приводом ПРНЗ	комплект	2,00	14079,77 ---	-- ---	28160 ---	-- ---	-- ---	-- ---
579.	75-6-А12	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	3,00	599,00 ---	-- ---	1797 ---	-- ---	-- ---	-- ---
580.	СПрайс-лист	Зажим аппаратный А2А-35-7	шт	12,00	193,79 ---	-- ---	2326 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
581.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	т	0,00	167800,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
582.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ-2	шт	1,00	1609,68	--	1610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
583.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ-6	шт	1,00	3515,99	--	3516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
584.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ-11	шт	2,00	3345,13	--	6690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
585.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ-12	шт	2,00	5065,55	--	10131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
586.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ-14	шт	1,00	4174,89	--	4175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
587.	СПрайс-ли ст	Накладка ОГ-2	шт	3,00	355,95	--	1068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
588.	СПрайс-ли ст	Накладка ОГ-5	шт	1,00	154,24	--	154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
589.	СПрайс-ли ст	Накладка ОГ-10-1	шт	1,00	693,11	--	693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
590.	СПрайс-ли ст	Накладка ОГ-11-6	шт	6,00	118,65	--	712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
591.	СПрайс-ли ст	Хомут Х1	шт	2,00	170,06	--	340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
592.	СПрайс-ли ст	Хомут Х7	шт	3,00	90,96	--	273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
593.	СПрайс-ли ст	Хомут Х4	шт	3,00	215,15	--	645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
594.	СПрайс-ли	Хомут Х5	шт	2,00	215,15	--	430	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
595.	СПрайс-ли	Хомут Х8	шт	1,00	102,83	--	103	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
596.	СПрайс-ли	Хомут Х37	шт	2,00	123,40	--	247	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
597.	СПрайс-ли	Хомут Х40	шт	1,00	110,34	--	110	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
598.	С11041-15	Болты	т	0,00	167800,00	--	571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
599.	СПрайс-ли	Кронштейн У1	шт	1,00	1154,86	--	1155	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
600.	СПрайс-ли	Кронштейн У2	шт	2,00	2570,74	--	5141	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
601.	СПрайс-ли	Стяжка Г1	шт	4,00	1055,98	--	4224	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
602.	С12041-13	Круг, d 10 мм	т	0,00	50600,00	--	30	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
603.	СПрайс-ли	Проводник ЗП1-1 м	м	14,00	181,93	--	2547	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
604.	СПрайс-ли	Кронштейн РА1	шт	2,00	1740,20	--	3480	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
605.	СПрайс-ли	Кронштейн РА2	шт	2,00	332,22	--	664	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
606.	СПрайс-ли	Вал привода	шт	3,00	1501,71	--	4505	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
607.	СПрайс-ли	Кронштейн РА4	шт	1,00	272,89	--	273	--	--	--
	ст									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
608.	СПрайс-лист	Кронштейн РА5	шт	1,00	272,89	--	273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
609.	СПрайс-лист	Кронштейн РА8	шт	2,00	2076,37	--	4153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
610.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4,00	330,10	24,10	1320	96	0,70	3
					116,00	2,50	464	10	0,01	0
611.	С12041-9	Сталь круглая, d 16 мм	т	1,11	44300,00	--	48996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроснабжение ВЛ-10кВт								289429
		Раздел: Внутриплощадочные сети электроснабжения и элетроосвещения								
612.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	109,40	23,36	22,08	2555	2415	0,01	1
					1,28	5,56	140	608	0,02	2
613.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,61	262,72	--	686	--	1,85	5
					262,72	--	686	--	--	--
614.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	106,39	6,48	6,48	689	689	--	--
					--	2,10	--	224	0,01	1
615.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,62	134,10	--	754	--	0,97	5
					134,10	--	754	--	--	--
616.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	106,39	21,55	4,52	2292	480	0,11	11
					17,03	--	1812	--	--	--
617.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	202,00	36,70	27,80	7413	5616	0,06	12
					8,80	6,90	1778	1394	0,04	8
618.	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	м	72,00	44,00	10,60	3168	763	0,18	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 6 кг			29,00	2,30	2088	166	0,01	1
619.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	м	106,00	26,40	3,10	2798	329	0,11	12
		масса 1 м до 1 кг			19,10	0,50	2025	53	0,00	0
620.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	м	200,00	26,40	3,10	5280	620	0,11	22
		масса 1 м до 1 кг			19,10	0,50	3820	100	0,00	1
621.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	32,00	38,10	3,20	1219	102	0,15	5
		м до 2 кг			28,80	0,70	922	22	0,00	0
622.	Е0134-101 -4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий	кан.-км	0,02	229087,38	--	5498	--	138,00	3
					21465,00	--	515	--	--	--
623.	Ц0108-407 -5	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с	м	2,00	294,40	152,00	589	304	0,78	2
		креплением скобами, диаметр до 100 мм			124,00	40,30	248	81	0,23	0
624.	С130806-1 2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	м	2,00	400,00	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
625.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с	м	6,00	159,90	81,10	959	487	0,35	2
		креплением скобами, диаметр до 40 мм			54,50	20,30	327	122	0,12	1
626.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	4,00	191,00	--	764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
627.	С130806-1 0	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	2,00	232,00	--	464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
628.	Ц0108-398 -1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	м	30,00	5,40	2,30	162	69	0,01	0
					2,50	0,70	75	21	0,00	0
629.	СПрайс-ли ст	Кабельный канал 12х12	м	30,00	13,84	--	415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
630.	С151601-6	Кабели силовые с медными жилами с	1000м	0,08	1949200,00	--	155936	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	37	пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В			---	---	---	---	---	---
631.	С151601-633	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,08	420100,00	--	33608	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
632.	С151601-632	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,06	326600,00	--	19596	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
633.	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,03	593100,00	--	17793	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
634.	СПрайс-лист	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	200,00	25,71	--	5141	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
635.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	130,20	23,36	22,08	3041	2875	0,01	1
					---	---	---	---	---	---
					1,28	5,56	167	724	0,02	3
636.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,80	262,72	--	2575	--	1,85	18
					---	---	---	---	---	---
					262,72	--	2575	--	--	--
637.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	126,00	6,48	6,48	816	816	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	2,10	--	265	0,01	1
638.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,00	134,10	--	1877	--	0,97	14
					---	---	---	---	---	---
					134,10	--	1877	--	--	--
639.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	126,00	21,55	4,52	2715	569	0,11	14
					---	---	---	---	---	---
					17,03	--	2146	--	--	--
640.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,39	790,75	24,55	4262	132	0,26	1
					---	---	---	---	---	---
					39,83	9,20	215	50	0,04	0
641.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,32	17423,75	95,97	57847	319	4,90	16
					---	---	---	---	---	---
					771,75	36,25	2562	120	0,18	1
642.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	22,77	245,44	3,82	5589	87	0,21	5
					---	---	---	---	---	---
					37,35	1,44	850	33	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
643.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	172357,31	536,06	13616	42	289,00	23
					47475,00	202,50	3751	16	0,99	0
644.	Е0134-101-4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий	кан.-км	0,04	229087,38	--	8247	--	138,00	5
					21465,00	--	773	--	--	--
645.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	250,00	36,70	27,80	9175	6950	0,06	15
					8,80	6,90	2200	1725	0,04	10
646.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	214,00	26,40	3,10	5650	663	0,11	24
					19,10	0,50	4087	107	0,00	1
647.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	36,00	27,70	2,10	997	76	0,10	4
					19,70	0,50	709	18	0,00	0
648.	С151601-632	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,13	326600,00	--	42458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
649.	С151601-631	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,12	235200,00	--	28224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
650.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	240,00	26,40	3,10	6336	744	0,11	26
					19,10	0,50	4584	120	0,00	1
651.	СПрайс-лист	Лента сигнальная	м	240,00	25,71	--	6170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
652.	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	44,00	60,50	2,80	2662	123	0,32	14
					55,10	0,50	2424	22	0,00	0
653.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,04	60500,00	--	2662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
654.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством	шт	11,00	598,80	14,80	6587	163	2,00	22
					288,00	2,30	3168	25	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А								
655.	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	0,59	14242,70 6457,50	7785,20 2029,95	8460 3836	4624 1206	35,40 7,10	21 4
656.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,59	172800,00 --	-- --	102643 --	-- --	-- --	-- --
657.	Ц0108-606-4	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре	шт	11,00	1121,60 518,00	62,60 --	12338 5698	689 --	3,00 --	33 --
658.	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	шт	11,00	4950,00 --	-- --	54450 --	-- --	-- --	-- --
659.	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	11,00	619,00 --	-- --	6809 --	-- --	-- --	-- --
660.	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	шт	11,00	245,00 --	-- --	2695 --	-- --	-- --	-- --
661.	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	м	40,00	49,10 27,70	7,30 0,80	1964 1108	292 32	0,15 0,00	6 0
662.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	18,00	330,10 116,00	24,10 2,50	5942 2088	434 45	0,70 0,01	13 0
663.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	125,00	61,90 23,00	3,30 0,40	7738 2875	413 50	0,14 0,00	18 0
664.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,16	46400,00 --	-- --	7308 --	-- --	-- --	-- --
665.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,14	44300,00 --	-- --	6299 --	-- --	-- --	-- --
666.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	449 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Внутриплощадочные сети электроснабжения и элетроосвещения								697183
		Раздел: Слаботочные сети								
667.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	56,00	218,93	--	12260	--	1,54	86
					218,93	--	12260	--	--	--
668.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	56,00	134,10	--	7510	--	0,97	54
					134,10	--	7510	--	--	--
669.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	100,00	36,70	27,80	3670	2780	0,06	6
					8,80	6,90	880	690	0,04	4
670.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	6,00	27,70	2,10	166	13	0,10	1
					19,70	0,50	118	3	0,00	0
671.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	94,00	26,40	3,10	2482	291	0,11	10
					19,10	0,50	1795	47	0,00	0
672.	Е0134-101 -3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	230122,38	--	1381	--	144,00	1
					22500,00	--	135	--	--	--
673.	С151604-177	Кабели связи низкочастотные, марка ТПЗЭПБ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,10	132000,00	--	13464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
674.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	1,00	2021,10	1245,00	2021	1245	4,00	4
					756,00	275,00	756	275	1,59	2
675.	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	шт	1,00	13200,00	--	13200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
676.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	56,00	23,36	22,08	1308	1236	0,01	0
					1,28	5,56	72	311	0,02	1
677.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	56,00	3,88	3,24	217	182	0,00	0
					0,48	1,12	27	63	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
678.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	53,30	6,48	6,48	345	345	--	--
					--	2,10	--	112	0,01	0
679.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,00	134,10	--	939	--	0,97	7
					134,10	--	939	--	--	--
680.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	53,30	21,55	4,52	1148	241	0,11	6
					17,03	--	908	--	--	--
681.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	118,00	36,70	27,80	4331	3280	0,06	7
					8,80	6,90	1038	814	0,04	5
682.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	18,00	27,70	2,10	499	38	0,10	2
					19,70	0,50	355	9	0,00	0
683.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	100,00	26,40	3,10	2640	310	0,11	11
					19,10	0,50	1910	50	0,00	0
684.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	82,00	72,90	--	5978	--	0,33	27
					53,30	--	4371	--	--	--
685.	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	230122,38	--	4142	--	144,00	3
					22500,00	--	405	--	--	--
686.	С151604-177	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПБ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,22	132000,00	--	29621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
687.	СПрайс-лист	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	100,00	25,71	--	2571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Слаботочные сети								109892
		Раздел: Тепловые сети								
688.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	34,50	23,36	22,08	806	762	0,01	0
					1,28	5,56	44	192	0,02	1
689.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	5,00	262,72	--	1314	--	1,85	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			262,72	--	1314	--	--	--
690.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	29,00	790,75	24,55	22932	712	0,26	8
					39,83	9,20	1155	267	0,04	1
691.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	21,66	6,48	6,48	140	140	--	--
					--	2,10	--	46	0,01	0
692.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	21,66	3,20	3,20	69	69	--	--
					--	1,04	--	22	0,00	0
693.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
					134,10	--	402	--	--	--
694.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,66	21,55	4,52	467	98	0,11	2
					17,03	--	369	--	--	--
695.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	6,30	1986,57	564,43	12515	3556	3,33	21
					567,00	195,49	3572	1232	0,75	5
696.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,05	159316,21	46381,71	7966	2319	424,00	21
					76050,00	17015,25	3802	851	88,37	4
697.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	50,00	279,00	--	13950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
698.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	159316,21	46381,71	3983	1160	424,00	11
					76050,00	17015,25	1901	425	88,37	2
699.	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	25,00	126,00	--	3150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
700.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	159316,21	46381,71	3983	1160	424,00	11
					76050,00	17015,25	1901	425	88,37	2
701.	С130806-1	Трубы стальные сварные	м	25,00	90,00	--	2250	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм			--	--	--	--	--	--
702.	С130810-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт	6,00	157,00 --	-- --	942 --	-- --	-- --	-- --
703.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	6,00	227,00 --	-- --	1362 --	-- --	-- --	-- --
704.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	13,94	435,31 186,75	5,38 2,25	6068 2603	75 31	0,94 0,01	13 0
705.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	13,94	215,48 74,25	1,57 --	3004 1035	22 --	0,40 --	6 --
706.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	100,00	83,68 76,95	3,92 1,58	8368 7695	392 158	0,42 0,01	42 1
707.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	100,00	80,20 29,93	6,39 2,48	8020 2993	639 248	0,19 0,01	19 1
708.	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200	м3	0,60	18595,50 --	-- --	11157 --	-- --	-- --	-- --
709.	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04	185900,00 --	-- --	7213 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Тепловые сети								120061
		Раздел: Внутриплощадочные сети водопровода								
710.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,50	218,93 218,93	-- --	1204 1204	-- --	1,54 --	8 --
711.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	4,00	294,75 294,75	-- --	1179 1179	-- --	1,89 --	8 --
712.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных	км	0,01	62946,88	6788,50	346	37	253,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием			45675,00	2565,00	251	14	12,52	0
713.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	62946,88	6788,50	1574	170	253,00	6
					45675,00	2565,00	1142	64	12,52	0
714.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	5,55	279,00	--	1550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
715.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	25,25	112,00	--	2828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
716.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	121294,13	49389,75	49	20	312,70	0
					62775,00	18657,00	25	7	91,12	0
717.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	2,00	208,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
718.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	1,00	251,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
719.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	217441,03	28558,15	1196	157	173,00	1
					30600,00	10788,75	168	59	52,69	0
720.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,40	21,80	0,05	52	--	0,03	0
					5,81	0,02	14	--	0,00	0
721.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,40	24,84	0,02	60	--	0,02	0
					4,16	--	10	--	--	--
722.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,01	9218,13	--	51	--	51,50	0
					8032,50	--	44	--	--	--
723.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	25,00	245,49	5,47	6137	137	0,24	6
					40,95	2,03	1024	51	0,01	0
724.	С11031-15	Цилиндры и полуцилиндры	м3	0,42	17600,00	--	7480	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм			--	--	--	--	--	--
725.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	25,00	114,31 29,93	6,39 2,48	2858 748	160 62	0,19 0,01	5 0
726.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900,00 --	-- --	2454 --	-- --	-- --	-- --
727.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,44	790,75 39,83	24,55 9,20	1139 57	35 13	0,26 0,04	0 0
728.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,75	35806,86 1435,50	1879,87 538,43	26855 1077	1410 404	8,86 2,06	7 2
729.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,75	183,00 --	-- --	137 --	-- --	-- --	-- --
730.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00 --	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --
731.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,01	154400,00 --	-- --	1390 --	-- --	-- --	-- --
732.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,27	245,44 37,35	3,82 1,44	802 122	12 5	0,21 0,01	1 0
733.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,20	790,75 39,83	24,55 9,20	4112 207	128 48	0,26 0,04	1 0
734.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,20	551,13 24,75	-- --	2866 129	-- --	0,14 --	1 --

Итого по разделу: Внутриплощадочные сети водопровода 75044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное газоснабжение								
735.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,80	790,75	24,55	1423	44	0,26	0
					39,83	9,20	72	17	0,04	0
736.	Е0107-24-10	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	м	6,50	1443,70	237,18	9384	1542	1,35	9
					238,50	64,21	1550	417	0,23	1
737.	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	9,50	443,00	--	4208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
738.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	7,68	1040,00	--	7987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
739.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	2198,85	33,47	2199	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
740.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	1,10	1040,00	--	1144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
741.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,00	172800,00	--	276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
742.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,72	21,80	0,05	81	--	0,03	0
					5,81	0,02	22	--	0,00	0
743.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,72	24,84	0,02	92	--	0,02	0
					4,16	--	15	--	--	--
744.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	13,50	61,90	3,30	836	45	0,14	2
					23,00	0,40	310	5	0,00	0
745.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,02	46400,00	--	789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
746.	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	шт	3,00	568,80	27,80	1706	83	1,00	3
					149,00	4,50	447	13	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
747.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70	1,57	859	2	0,22	0
					40,50	--	40	--	--	--
748.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	3,00	758,61	389,61	2276	1169	1,73	5
					317,25	93,15	952	279	0,38	1
749.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	6880,00	--	20640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
750.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,09	121367,16	49858,78	11105	4562	336,00	31
					61425,00	18834,75	5620	1723	91,99	8
751.	С130806-183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х4 мм	м	93,33	373,00	--	34812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
752.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	3,00	1313,35	875,72	3940	2627	0,96	3
					204,75	330,75	614	992	2,12	6
753.	Е0124-105-4	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 50 мм	врезка	1,00	1954,44	995,89	1954	996	3,36	3
					866,25	375,75	866	376	1,84	2
754.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	121294,13	49389,75	303	123	312,70	1
					62775,00	18657,00	157	47	91,12	0
755.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	5,00	277,00	--	1385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
756.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,50	218,93	--	985	--	1,54	7
					218,93	--	985	--	--	--
757.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,76	790,75	24,55	4555	141	0,26	2
					39,83	9,20	229	53	0,04	0
758.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,80	17423,75	95,97	31363	173	4,90	9
					771,75	36,25	1389	65	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
759.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,80	183,00 ---	-- --	329 ---	-- --	-- --	-- --
760.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,80	605,00 ---	-- --	1089 ---	-- --	-- --	-- --
761.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	14,40	504,02 22,10	7,14 2,68	7258 318	103 39	0,14 0,01	2 0
762.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,10	16367,84 14670,00	681,42 132,75	1620 1452	67 13	95,00 0,65	9 0
763.	С130806-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	м	34,20	284,00 ---	-- --	9713 ---	-- --	-- --	-- --
764.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,01	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	206 149	26 1	73,60 0,49	1 0
765.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,01	107900,00 ---	-- --	1282 ---	-- --	-- --	-- --
766.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,24	218,93 218,93	-- --	53 53	-- --	1,54 --	0 --
767.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,10	790,75 39,83	24,55 9,20	870 44	27 10	0,26 0,04	0 0
768.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,06	14824,22 146,25	100,65 38,03	830 8	6 2	0,97 0,19	0 0
769.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1015 357	3 1	198,00 0,56	2 0
770.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	0,80	504,02 22,10	7,14 2,68	403 18	6 2	0,14 0,01	0 0
771.	Е0125-64-	Установка зданий из спаренных и	т	0,14	5136,21	2723,08	719	381	10,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	одиночных блок-боксов			1777,50	717,22	249	100	3,14	0
772.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	1,00	74,06	9,93	74	10	0,32	0
					63,00	--	63	--	--	--
773.	СПрайс-лист	Стоимость изолирующ. фланц д 50 мм	фланец	1,00	2220,73	--	2221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
774.	Ц0112-522-1	Проводка трубная из водогазопроводных труб на разъемных соединениях, диаметр условного прохода 25 мм	м	12,00	98,60	25,80	1183	310	0,39	5
					68,90	6,90	827	83	0,04	0
775.	Ц0112-522-2	Проводка трубная из водогазопроводных труб на разъемных соединениях, диаметр условного прохода 50 мм	м	1,00	140,00	41,80	140	42	0,52	1
					93,60	9,00	94	9	0,05	0
776.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	1,00	251,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
777.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	13,00	81,00	--	1053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
778.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,40	43,59	0,10	715	2	0,06	1
					11,62	0,04	191	1	0,00	0
779.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	16,40	49,69	0,04	815	1	0,04	1
					8,32	--	136	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное газоснабжение								176144
		Раздел: Пожарная емкость на 50 м3-2шт								
780.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	39,00	1006,85	6,63	39267	259	0,70	27
					108,68	1,76	4239	69	0,01	0
781.	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БР 300.30.15	шт	13,00	3360,00	--	43680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
782.	Е0111-19-	УСтройство асфальтобетонных литых	м2	31,20	66,04	15,09	2060	471	0,24	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	покрытий толщиной 25 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					40,50	5,65	1264	176	0,03	1
783.	Е0111-19-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	м2	31,20	7,70	2,97	240	93	0,03	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					4,73	1,10	148	34	0,01	0
784.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	2,22	6910,00	--	15329	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
785.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,32	5030,50	2020,02	1630	654	14,10	5
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2272,50	502,43	736	163	1,79	1
786.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,40	21,80	0,05	270	1	0,03	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					5,81	0,02	72	--	0,00	0
787.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,40	24,84	0,02	308	--	0,02	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					4,16	--	52	--	--	--
788.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	37,74	112,45	34,24	4244	1292	0,32	12
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					51,08	8,45	1928	319	0,03	1
789.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	37,74	1190,00	--	44911	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
790.	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,01	899500,00	--	7196	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
791.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,00	9850,48	1162,95	7	1	46,60	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					7357,50	108,00	5	--	0,53	0
792.	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	0,00	97200,00	--	68	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная емкость на 50 м3-2шт								159210
		Раздел: МАФ, щиты пожарные-2 шт, площадка для контейнеров, ограждение								
		==========								
793.	Е0109-31-1	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой	т	0,93	9588,67	2833,17	8917	2635	19,80	18
					--------	--------	--------	--------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали, ребрами жесткости, составного сечения			3712,50	571,22	3453	531	2,09	2
794.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,17	47200,00 ---	-- ---	7835 ---	-- ---	-- ---	-- ---
795.	С11011-88 7	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,76	59000,00 ---	-- ---	44958 ---	-- ---	-- ---	-- ---
796.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,00	42500,00 ---	-- ---	85 ---	-- ---	-- ---	-- ---
797.	Е0115-173 -4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	32,00	136,21 108,00	0,07 0,02	4359 3456	2 1	0,65 0,00	21 0
798.	СПрайс-лист	Огнетушитель укглекислотный	шт	2,00	2827,82 ---	-- ---	5656 ---	-- ---	-- ---	-- ---
799.	СПрайс-лист	Огнетушитель порошковый ОП8	шт	2,00	2728,94 ---	-- ---	5458 ---	-- ---	-- ---	-- ---
800.	СПрайс-лист	Войлок	шт	2,00	933,38 ---	-- ---	1867 ---	-- ---	-- ---	-- ---
801.	СПрайс-лист	Топор	шт	4,00	897,78 ---	-- ---	3591 ---	-- ---	-- ---	-- ---
802.	СПрайс-лист	Багор	шт	6,00	909,65 ---	-- ---	5458 ---	-- ---	-- ---	-- ---
803.	СПрайс-лист	Ведро	шт	2,00	533,92 ---	-- ---	1068 ---	-- ---	-- ---	-- ---
804.	СПрайс-лист	Топор	шт	4,00	897,78 ---	-- ---	3591 ---	-- ---	-- ---	-- ---
805.	СПрайс-лист	Багор	шт	6,00	909,65 ---	-- ---	5458 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
806.	СПрайс-ли ст	Ведро	шт	2,00	533,92	--	1068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
807.	СПрайс-ли ст	Лом	шт	4,00	826,59	--	3306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
808.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,26	28485,13	318,13	7292	81	39,00	10
					7020,00	119,25	1797	31	0,59	0
		Итого по разделу: МАФ, щиты пожарные-2 шт, площадка для контейнеров, ограждение								109967
		Раздел: Благоустройство и озеленение								
809.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	31,35	2261,51	68,13	70898	2136	0,14	5
					21,38	12,76	670	400	0,04	1
810.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	313,50	100,44	42,08	31490	13192	0,38	119
					57,38	14,85	17989	4655	0,07	23
811.	СПрайс-ли ст	Брусчатка	шт	313,50	870,10	--	272776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
812.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	260,00	693,35	6,63	180271	1724	0,70	181
					108,68	1,76	28257	457	0,01	2
813.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	7,80	26400,00	--	205920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
814.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	212,50	3591,33	73,75	763158	15673	0,14	31
					21,38	11,67	4543	2480	0,04	9
815.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	2125,00	301,01	27,83	639636	59129	0,03	70
					5,00	9,47	10625	20131	0,03	71
816.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,11	40097,59	339,59	44508	377	0,58	1
					--	140,94	--	156	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
817.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2125,00	524,95	15,35	1115511	32622	0,03	71
					5,94	5,06	12622	10752	0,02	38
818.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2125,00	125,55	--	266798	--	0,00	0
					0,02	--	42	--	--	--
819.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2125,00	547,13	15,35	1162646	32622	0,03	71
					5,94	5,06	12622	10752	0,02	38
820.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-2125,00	130,96	--	-278294	--	0,00	-0
					0,02	--	-42	--	--	--
821.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	610,00	977,35	6,63	596183	4045	0,70	426
					108,68	1,76	66295	1072	0,01	4
822.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	7,20	27100,00	--	195120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
823.	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БР 300.30.15	шт	150,00	3360,00	--	504000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
824.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	556,50	58,28	--	32433	--	0,40	223
					58,28	--	32433	--	--	--
825.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	556,50	18,21	--	10134	--	0,05	29
					8,21	--	4569	--	--	--
826.	Е0147-6-19	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 75%, размеры 0,8х0,6 м	яма	8,00	661,95	--	5296	--	4,60	37
					661,95	--	5296	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	222758
На общестроительные работы	731308
На металломонтажные работы	13617
На сантехнические работы	196586
Всего накладных расходов:	1164269
Итого с накладными	16489607

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	5497
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	425
- в накладных расходах, чел-ч.	695
Всего трудозатрат, чел-ч.:	6617

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	717704
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17207311
Итого с временными, 1,8 %	17435541
Итого с зимними удорожаниями, 0,525 %	17503306
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17554937
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17684014
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	36919623
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	738392
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37658016
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4518962
Итого с НДС	42176978
5% после завершения работ	2108849
К оплате:	40068129
Итого к оплате без НДС	35775115
НДС 12 %	4293014

Принял ГУ «Управление строительства Мангистауской области»: _____

Сдал ТОО «Өркен-1». _____

Технадзор: _____