Счет-фактура № 00000000007 от 27.09.2013 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-1" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003513 от 12.02.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ548560000000204273 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №31 от 17.07.2013 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безнал (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Курык, ул.Досан батыра 6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240008256, с.Курык, ул.Досан батыра 6 (10а)

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000 в Каракиянское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области, Код ГУ 4662752, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Привязка проектно-сметной документации на строительство 4-этажного коммунального жилого дома в поселке Мунайши.2 очередь."Наружные сети и вспомогательные сооружения"	тенге	1	48 373 589,29	48 373 589,29	12%	5 804 830,71	54 178 420,00		
Всего по счету:					**48 373 589,29**		**5 804 830,71**	**54 178 420,00**		

Руководитель организации Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Таргынова Г. А.

ГлавБух

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

ЖШС «Өркен-1» МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: " Привязка проектно-сметной документации на строительство 4-этажного коммунального жилого дома в поселке Мунайши. 2 очередь. "Наружные сети и вспомогательные сооружения"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь-месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 31	17.07.2013 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	54 178 420	48 337 590	48 337 590						5 840 830	54 178 420
за сентябрь 2013 г.	54 178 420	48 337 590	48 337 590						5 840 830	54 178 420
5% после завершения работ		2 418 679							290 242	2 708 921
К оплате :		45 954 909							5 514 590	51 469 499

(Пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч четыреста девяноста девять) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик ГУ "Каркиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Өркен-1"
Договор № 31 от 17.07.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Привязка проектно-сметной документации на строительство 4-х этажного коммунального жилого дома в п. Мунайши. 2-я очередь: "Наружные сети и вспомогательные сооружения"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети водопровода и канализации								
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	420,00	27,84	26,18	11691	10994	0,01	5
					1,66	7,20	697	3024	0,03	11
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,00	218,93	--	876	--	1,54	6
					218,93	--	876	--	--	--
3.	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	420,00	35,29	33,19	14822	13940	0,01	6
					2,10	9,13	882	3834	0,03	13
4.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,00	659,25	--	659	--	3,56	4
					659,25	--	659	--	--	--
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы - подушка под трубопровод из мягкого грунта	м3	68,00	134,10	--	9119	--	0,97	66
					134,10	--	9119	--	--	--
6.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	356,00	6,48	6,48	2307	2307	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,10	--	749	0,01	3
7.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	421,00	7,57	7,57	3188	3188	--	--
					--	2,46	--	1035	0,01	4
8.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	421,00	3,28	3,28	1381	1381	--	--
					--	1,06	--	448	0,00	2
9.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	400,95	25,65	5,38	10283	2156	0,13	52
					20,27	--	8127	--	--	--
10.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	411,46	17,71	1234	53	1,40	4
					231,75	6,75	695	20	0,03	0
11.	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	3,00	8500,00	--	25500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,004	71644,97	10674,97	287	43	270,00	1
					48825,00	4032,00	195	16	19,69	0
13.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	0,022	48086,09	17877,09	1058	393	173,00	4
					29700,00	4698,68	653	103	18,10	0
14.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,10	51962,26	20326,01	5196	2033	179,00	18
					30825,00	5353,43	3082	535	20,64	2
15.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,205	60591,69	25695,31	12421	5268	194,00	40
					33075,00	6813,45	6780	1397	26,38	5
16.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	4,00	714,00	--	2856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	м	104,00	188,00	--	19552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	213,20	567,00	--	120884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1	м	22,88	57,00	--	1304	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм			--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм - футляр	км	0,0068	174224,44	71861,81	1185	489	441,00	3
					83025,00	27146,25	565	185	132,58	1
21.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм - футляр	м	0,0003	70074,97	10674,97	21	3	270,00	0
					48825,00	4032,00	15	1	19,69	0
22.	С130806-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м	6,81	2840,00	--	19331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	0,0003	714,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,0068	885785,66	99484,16	6023	676	71,80	0
					13050,00	37581,75	89	256	183,54	1
25.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	6,80	244,98	0,28	1666	2	0,84	6
					146,93	0,11	999	1	0,00	0
26.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	4618,68	559,80	4619	560	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
27.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	2,12	995,08	76,33	2110	162	0,54	1
					81,00	24,12	172	51	0,11	0
28.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,122	9218,13	--	1125	--	51,50	6
					8032,50	--	980	--	--	--
29.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,205	12752,75	--	2614	--	51,50	11
					8032,50	--	1647	--	--	--
30.	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1счетчик	1,00	1279,83	60,08	1280	60	1,68	2
					292,50	22,50	292	23	0,11	0
31.	СПрайс-лист	Стоимость счетчика холодной воды ВСХ-65	шт	1,00	10893,21	--	10893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18075,87	36,99	18076	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0
33.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,052	247994,13	49389,75	12896	2568	312,70	16
					62775,00	18657,00	3264	970	91,12	5
34.	С130804-50	Переход, Dy-110x63 мм	10шт	0,10	1220,00	--	122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	0,20	6190,00	--	1238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130804-46	Переход, Dy-63x32 мм	10шт	0,10	226,00	--	23	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130804-57	Тройник прямой, d-63 мм	10шт	0,10	1240,00	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс-лист	Тройник полиэтиленовый PE100 SDR17 Dn225x110	шт	1,00	6480,33	--	6480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130804-50	Втулка, Dy-110 мм	10шт	0,60	1220,00	--	732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130804-47	Отвод, Dy-63 мм	10шт	0,30	416,00	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130804-50	Отвод, Dy-110 мм	10шт	0,20	1220,00	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 50 мм под колодцы	м2	11,80	790,75	24,55	9331	290	0,26	3
					39,83	9,20	470	109	0,04	1
43.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	8,07	35806,86	1879,87	288961	15171	8,86	72
					1435,50	538,43	11584	4345	2,06	17
44.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8,07	183,00	--	1477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	8,07	519,00	--	4188	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
46.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной бетонной поверхности и днища по наружной и внутренней бетонной поверхности	м2	34,46	245,44	3,82	8458	132	0,21	7
					37,35	1,44	1287	50	0,01	0
47.	С131104-8	Люк легкий, ГОСТ 3634-79	шт	3,00	8060,00	--	24180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,039	133700,00	--	5214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0127-21-1	Устройство основания под отмостку из песчано-гравийных смесей	м2	15,90	451,43	17,83	7178	283	0,04	1
					6,41	5,07	102	81	0,02	0
50.	Е0127-52-1	Устройство отмостки из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	15,90	482,25	5,88	7668	94	0,05	1
					7,02	1,65	112	26	0,01	0
51.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	63,00	28,89	27,85	1820	1754	0,01	0
					1,04	8,44	66	531	0,03	2
52.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	218,93	--	438	--	1,54	3
					218,93	--	438	--	--	--
53.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,00	134,10	--	3218	--	0,97	23
					134,10	--	3218	--	--	--
54.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	41,00	6,48	6,48	266	266	--	--
					--	2,10	--	86	0,01	0
55.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	39,05	21,55	4,52	841	176	0,11	4
					17,03	--	665	--	--	--
56.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,065	82805,00	36133,62	5382	2349	247,00	16
					41850,00	9612,90	2720	625	37,30	2
57.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	км	0,005	242737,18	102058,18	1214	510	615,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					115425,00	38553,75	577	193	188,29	1
58.	С130804-332	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 151,5 мм	м	65,65	522,00	--	34269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С130806-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	м	5,02	3930,00	--	19729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,005	760158,74	138458,56	3801	692	358,00	2
					62325,00	52303,50	312	262	255,45	1
61.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	5,00	282,86	0,37	1414	2	0,90	4
					156,38	0,14	782	1	0,00	0
62.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	4618,68	559,80	4619	560	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
63.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	1,90	995,08	76,33	1891	145	0,54	1
					81,00	24,12	154	46	0,11	0
64.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50 мм под колодцы	м2	8,04	790,75	24,55	6358	197	0,26	2
					39,83	9,20	320	74	0,04	0
65.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,92	35806,86	1879,87	68749	3609	8,86	17
					1435,50	538,43	2756	1034	2,06	4
66.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,92	183,00	--	351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,92	519,00	--	996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	м3	1,53	23476,05	1731,70	35918	2650	24,40	37
					4727,25	593,87	7233	909	2,22	3
69.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,55	183,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной бетонной поверхности и днища по наружной и внутренней бетонной поверхности	м2	24,80	245,44	3,82	6087	95	0,21	5
					37,35	1,44	926	36	0,01	0
71.	С131104-8	Люк лекгий , ГОСТ 3634-79	комплект	4,00	8060,00	--	32240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12021-267	Стремянки	т	0,044	133700,00	--	5883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	21,20	451,43	17,83	9570	378	0,04	1
					6,41	5,07	136	107	0,02	0
74.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	21,20	482,25	5,88	10224	125	0,05	1
					7,02	1,65	149	35	0,01	0
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода и канализации								947762
		Раздел: Наружное газоснабжение								
75.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	270,00	28,89	27,85	7799	7518	0,01	2
					1,04	8,44	281	2278	0,03	9
76.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,00	218,93	--	1095	--	1,54	8
					218,93	--	1095	--	--	--
77.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы-подушка под трубопровод из местного мягкого грунта	м3	55,00	134,10	--	7376	--	0,97	53
					134,10	--	7376	--	--	--
78.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	220,00	6,48	6,48	1425	1425	--	--
					--	2,10	--	463	0,01	2
79.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	209,52	21,55	4,52	4514	946	0,11	23
					17,03	--	3568	--	--	--
80.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм	компл	3,00	758,61	389,61	2276	1169	1,73	5
					317,25	93,15	952	279	0,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	1222,18	640,55	1222	641	2,76	3
					501,75	154,35	502	154	0,63	1
82.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1,00	10400,00	--	10400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	6880,00	--	20640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,25	51962,26	20326,01	13043	5102	179,00	45
					30825,00	5353,43	7737	1344	20,64	5
85.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	7,50	244,98	0,28	1837	2	0,84	6
					146,93	0,11	1102	1	0,00	0
86.	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,25	214942,93	180223,18	53951	45236	172,00	43
					32175,00	32204,48	8076	8083	121,11	30
87.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм-футляр	км	0,075	58791,69	25695,31	441	193	194,00	1
					33075,00	6813,45	248	51	26,38	0
88.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0502	121367,16	49858,78	6093	2503	336,00	17
					61425,00	18834,75	3084	946	91,99	5
89.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,0221	129222,58	54072,58	2856	1195	352,00	8
					64575,00	20425,50	1427	451	99,76	2
90.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	17,60	995,08	76,33	17513	1343	0,54	10
					81,00	24,12	1426	425	0,11	2
91.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	4618,68	559,80	4619	560	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
92.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	м	7,50	112,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	м	42,87	321,00	--	13762	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм			--	--	--	--	--	--
94.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	0,022	515,00 ---	-- ---	11 ---	-- ---	-- ---	-- ---
95.	С130804-417	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	м	261,04	197,00 ---	-- ---	51425 ---	-- ---	-- ---	-- ---
96.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	7,80	874,00 ---	-- ---	6817 ---	-- ---	-- ---	-- ---
97.	Е0124-103-2	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 80 мм	врезка	1,00	6382,55 --- 1460,25	3370,37 --- 1273,50	6383 --- 1460	3370 --- 1274	5,81 --- 6,22	6 --- 6
98.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки под ковер	шт	1,00	1775,52 --- 486,00	290,34 --- 110,25	1776 --- 486	290 --- 110	2,74 --- 0,53	3 --- 1
99.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	0,20	1710,00 ---	-- ---	342 ---	-- ---	-- ---	-- ---
100.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,032	247994,13 --- 62775,00	49389,75 --- 18657,00	7936 --- 2009	1580 --- 597	312,70 --- 91,12	10 --- 3
101.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,01	14672,17 --- 195,75	66,01 --- 24,93	147 --- 2	1 --- --	1,35 --- 0,12	0 --- 0
102.	Е0125-64-2	Установка ГРПШ-04-2У1	т	0,08	5136,21 --- 1777,50	2723,08 --- 717,22	411 --- 142	218 --- 57	10,00 --- 3,14	1 --- 0
103.	ТПрайс	Стоимость ГРПШ-04-2У1	шт	1,00	278582,34 --- --	-- --- --	278582 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
104.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,83	21,80 --- 5,81	0,05 --- 0,02	410 --- 109	1 --- --	0,03 --- 0,00	1 --- 0
105.	Е0113-26-6К=2прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью НЦ-132	м2	27,66	49,69 --- 8,32	0,04 --- --	1374 --- 230	1 --- --	0,04 --- --	1 --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	СПрайс-лист"АрмЭнергоСнаб"	Лента сигнальная	рул.	2,00	2587,48 ---	-- --	5175 ---	-- --	-- --	-- --
107.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,80	167,40 167,40	-- --	134 134	-- --	1,18 --	1 --
108.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,40	122,18 122,18	-- --	49 49	-- --	0,89 --	0 --
109.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50 мм	м2	1,08	790,75 39,83	24,55 9,20	854 43	27 10	0,26 0,04	0 0
110.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,30	17015,75 771,75	95,97 36,25	5105 232	29 11	4,90 0,18	1 0
111.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,31	519,00 ---	-- --	159 ---	-- --	-- --	-- --
112.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,31	183,00 ---	-- --	56 ---	-- --	-- --	-- --
113.	Е0108-4-7	Боковая обмазка бетонных поверхностей, соприкасающихся с грутном,горячим битумом за 2 раза	м2	2,40	245,44 37,35	3,82 1,44	589 90	9 3	0,21 0,01	1 0
114.	Е0109-34-1	Установка стальных опор подвижных ОП-1	т	0,05	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	781 565	99 5	73,60 0,49	3 0
115.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,05	172800,00 ---	-- --	7776 ---	-- --	-- --	-- --
116.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т-крепление трубопроводов	т	0,02	154400,00 ---	-- --	3242 ---	-- --	-- --	-- --
117.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,78	21,80 5,81	0,05 0,02	39 10	-- --	0,03 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,78	49,69	0,04	88	--	0,04	0
					8,32	--	15	--	--	--
119.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	167,40	--	335	--	1,18	2
					167,40	--	335	--	--	--
120.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,30	122,18	--	159	--	0,89	1
					122,18	--	159	--	--	--
121.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом, толщ. 50 мм	м2	1,80	790,75	24,55	1423	44	0,26	0
					39,83	9,20	72	17	0,04	0
122.	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	м	9,00	1417,60	217,18	12758	1955	2,23	20
					380,25	59,61	3422	536	0,22	2
123.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,51	519,00	--	265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,51	183,00	--	93	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0108-4-7	Боковая обмазка бетонных поверхностей, соприкасающихся с грутном,горячим битумом за 2 раза	м2	4,00	245,44	3,82	982	15	0,21	1
					37,35	1,44	149	6	0,01	0
126.	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	15,00	436,00	--	6540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-столбиков	м2	4,20	21,80	0,05	92	--	0,03	0
					5,81	0,02	24	--	0,00	0
128.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-столбиков	м2	4,20	49,69	0,04	209	--	0,04	0
					8,32	--	35	--	--	--
129.	С12021-268	Калитка из сетчатых панелей	т	0,02	134000,00	--	3082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0101-164	Разработка грунта 1 группы вручную	м3	2,10	167,40	--	352	--	1,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			167,40	--	352	--	--	--
131.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,30	122,18	--	159	--	0,89	1
					122,18	--	159	--	--	--
132.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50 мм	м2	2,52	790,75	24,55	1993	62	0,26	1
					39,83	9,20	100	23	0,04	0
133.	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	м	14,00	1417,60	217,18	19846	3041	2,23	31
					380,25	59,61	5324	835	0,22	3
134.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,71	519,00	--	371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,71	183,00	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0108-4-7	Боковая обмазка бетонных поверхностей, соприкасающихся с грутном,горячим битумом за 2 раза	м2	5,60	245,44	3,82	1374	21	0,21	1
					37,35	1,44	209	8	0,01	0
137.	С130806-6 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	21,00	436,00	--	9156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-столбиков	м2	5,90	21,80	0,05	129	--	0,03	0
					5,81	0,02	34	--	0,00	0
139.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-столбиков	м2	5,20	49,69	0,04	258	--	0,04	0
					8,32	--	43	--	--	--
140.	С12021-26 8	Калитка из сетчатых панелей	т	0,02	134000,00	--	3082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50 мм под основание	м2	2,64	790,75	24,55	2088	65	0,26	1
					39,83	9,20	105	24	0,04	0
142.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона кл. В 12,5	м3	0,80	15538,22	100,65	12431	81	0,97	1
					146,25	38,03	117	30	0,19	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,82	519,00 ---	-- ---	424 ---	-- ---	-- ---	-- ---
144.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,82	183,00 ---	-- ---	149 ---	-- ---	-- ---	-- ---
145.	Е0108-4-7	Боковая обмазка бетонных поверхностей, соприкасающихся с грутном,горячим битумом за 2 раза	м2	3,00	245,44 37,35	3,82 1,44	736 112	11 4	0,21 0,01	1 0
		Итого по разделу: Наружное газоснабжение								629977
		Раздел: Установка блочно-модульной котельной								
146.	Е0101-24- 2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	3,00	9,24 ---	9,24 3,00	28 ---	28 9	-- 0,01	-- 0
147.	Е0101-13- 2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	30,00	28,89 1,04	27,85 8,44	867 31	835 253	0,01 0,03	0 1
148.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,00	218,93 218,93	-- --	219 219	-- --	1,54 --	2 --
149.	Е0101-13- 3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	24,00	38,62 1,40	37,22 11,27	927 34	893 271	0,01 0,04	0 1
150.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	23,00	122,18 122,18	-- --	2810 2810	-- --	0,89 --	20 --
151.	Е0101-24- 1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	8,00	7,91 ---	7,91 2,57	63 ---	63 21	-- 0,01	-- 0
152.	Е0101-24- 3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	24,00	10,93 ---	10,93 3,55	262 ---	262 85	-- 0,01	-- 0
153.	Е0111-13- 3К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	м2	29,44	1581,51 79,66	49,10 18,40	46560 2345	1446 542	0,53 0,09	15 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм	м2	27,00	327,36	9,95	8839	269	0,36	10
					52,20	3,74	1409	101	0,02	0
155.	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	27,00	104,60	1,34	2824	36	0,01	0
					1,26	0,50	34	13	0,00	0
156.	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	м3	4,32	830,05	272,97	3586	1179	1,28	6
					221,18	75,60	955	327	0,28	1
157.	С143019-202	Плиты дорожные	м2	27,00	3310,00	--	89370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	м2	20,64	1581,51	49,10	32642	1013	0,53	11
					79,66	18,40	1644	380	0,09	2
159.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	18,45	17423,75	95,97	321468	1771	4,90	90
					771,75	36,25	14239	669	0,18	3
160.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	18,82	519,00	--	9767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	18,82	183,00	--	3444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,10	64092,87	304,24	6345	30	20,00	2
					3330,00	114,75	330	11	0,56	0
163.	Е0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 50 м3 по трубу	м3	13,40	16823,65	152,15	225437	2039	3,90	52
					634,50	57,49	8502	770	0,28	4
164.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	м3	13,40	16896,41	210,97	226412	2827	3,06	41
					470,25	76,19	6301	1021	0,34	5
165.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	13,67	519,00	--	7094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	13,67	183,00 ---	-- --	2501 ---	-- --	-- --	-- --
167.	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	м3	1,00	4481,23 1278,00	367,45 137,25	4481 1278	367 137	7,46 0,67	7 1
168.	С11011-221	Кирпич кислотоупорный клиновый, марка КТ, КР, класс А	т	2,20	24900,00 ---	-- --	54780 ---	-- --	-- --	-- --
169.	С11011-554	Плитки кислотоупорные шамотные, клиновые, толщина 30 мм	м2	2,00	1560,00 ---	-- --	3120 ---	-- --	-- --	-- --
170.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,35	58800,00 ---	-- --	20639 ---	-- --	-- --	-- --
171.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	т	0,03	52900,00 ---	-- --	1375 ---	-- --	-- --	-- --
172.	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 18 мм	т	0,02	54600,00 ---	-- --	1092 ---	-- --	-- --	-- --
173.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	489 172	2 1	198,00 0,56	1 0
174.	Е0106-11-9	Установка щита стального	1т	0,09	3792,87 3330,00	304,24 114,75	348 305	28 11	20,00 0,56	2 0
175.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,09	154200,00 ---	-- --	14140 ---	-- --	-- --	-- --
176.	Е0108-4-7	Боковая обмазка бетонных поверхностей,соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза	м2	60,54	245,44 37,35	3,82 1,44	14859 2261	231 87	0,21 0,01	13 0
177.	Е0125-64-2	Установка блочно-модульной котельной 0,23 МВт	т	12,20	5136,21 1777,50	2723,08 717,22	62662 21686	33222 8750	10,00 3,14	122 38
178.	СПрайс-лист	Стоимость блочно-модульной котельной 0,23 МВт	шт	1,00	6082867,29 ---	-- --	6082867 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Установка блочно-модульной котельной								7252317
		Раздел: Внутриплощадочные тепловые сети и горячее водоснабжение								
179.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	56,00	27,84	26,18	1559	1466	0,01	1
					1,66	7,20	93	403	0,03	1
180.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,00	218,93	--	219	--	1,54	2
					218,93	--	219	--	--	--
181.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,00	134,10	--	536	--	0,97	4
					134,10	--	536	--	--	--
182.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	34,00	6,48	6,48	220	220	--	--
					--	2,10	--	72	0,01	0
183.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	32,38	21,55	4,52	698	146	0,11	3
					17,03	--	551	--	--	--
184.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50 мм	м2	54,60	790,75	24,55	43175	1340	0,26	14
					39,83	9,20	2175	502	0,04	2
185.	Е0107-31-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	м3	7,86	2235,61	863,65	17572	6788	4,26	33
					726,75	291,08	5712	2288	1,23	10
186.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	3,34	2822,69	1240,61	9428	4144	2,13	7
					362,25	127,08	1210	424	0,41	1
187.	Е0107-1-1	Укладка подушек бетонных	шт	28,00	302,09	197,24	8459	5523	0,65	18
					104,85	67,51	2936	1890	0,25	7
188.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	11,20	519,00	--	5813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,20	183,00	--	2050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	0,66	29700,00	--	19602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	7,20	28100,00	--	202320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С143020-5	Плиты перекрытия лотков	шт	14,00	31000,00	--	434000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С143014-3	Подушка бетонная под опору	м3	0,11	27100,00	--	3035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,30	17015,75	95,97	5105	29	4,90	1
					771,75	36,25	232	11	0,18	0
195.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,31	519,00	--	159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,31	183,00	--	56	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0108-4-7	Боковая обмазка бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза	м2	37,80	245,44	3,82	9278	144	0,21	8
					37,35	1,44	1412	54	0,01	0
198.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	758,61	389,61	1517	779	1,73	3
					317,25	93,15	634	186	0,38	1
199.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С130901-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	898,00	--	1796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,09	164502,88	45997,13	14147	3956	415,00	36
					73125,00	16970,25	6289	1459	88,16	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	86,86	279,00	--	24234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	15,10	240,26	92,82	3628	1402	0,59	9
					100,80	34,88	1522	527	0,17	3
204.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,10	21,80	0,05	329	1	0,03	0
					5,81	0,02	88	--	0,00	0
205.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15,10	49,69	0,04	750	1	0,04	1
					8,32	--	126	--	--	--
206.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 50 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	86,00	114,31	6,39	9831	550	0,19	17
					29,93	2,48	2574	213	0,01	1
207.	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03	179500,00	--	5726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С11031-82	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 30 мм	м3	0,67	21400,00	--	14338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 32 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,08	164502,88	45997,13	13818	3864	415,00	35
					73125,00	16970,25	6142	1426	88,16	7
210.	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 38х2 мм	м	84,84	126,00	--	10690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	656,00	--	1312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0107-1-1	Укладка подушек бетонных	шт	42,00	302,09	197,24	12688	8284	0,65	27
					104,85	67,51	4404	2835	0,25	10
213.	С143014-3	Подушка бетонная под опору	м3	0,17	27100,00	--	4553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными	м2	10,10	240,26	92,82	2427	937	0,59	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на стеклоткани			100,80	34,88	1018	352	0,17	2
215.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,10	21,80	0,05	220	1	0,03	0
					5,81	0,02	59	--	0,00	0
216.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	10,10	49,69	0,04	502	--	0,04	0
					8,32	--	84	--	--	--
217.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 50 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	84,00	114,31	6,39	9602	537	0,19	16
					29,93	2,48	2514	208	0,01	1
218.	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03	179500,00	--	4829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С11031-82	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 30 мм	м3	0,59	21400,00	--	12626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутриплощадочные тепловые сети и горячее водоснабжение								926605
		Раздел: Строительство железобетонного резервуара-выгреба на 100 м3								
220.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	118,00	27,84	26,18	3285	3089	0,01	1
					1,66	7,20	196	850	0,03	3
221.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	262,72	--	525	--	1,85	4
					262,72	--	525	--	--	--
222.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	295,00	35,29	33,19	10411	9791	0,01	4
					2,10	9,13	620	2693	0,03	9
223.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	659,25	--	1319	--	3,56	7
					659,25	--	1319	--	--	--
224.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,00	134,10	--	1073	--	0,97	8
					134,10	--	1073	--	--	--
225.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	112,00	6,48	6,48	726	726	--	--
					--	2,10	--	236	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	106,67	21,55	4,52	2298	482	0,11	12
					17,03	--	1817	--	--	--
227.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	106,67	23,62	12,00	2519	1280	0,01	1
					1,62	2,75	173	293	0,01	1
228.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	170,00	7,57	7,57	1287	1287	--	--
					--	2,46	--	418	0,01	2
229.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	161,90	23,62	12,00	3824	1942	0,01	2
					1,62	2,75	262	444	0,01	2
230.	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	127,00	10,93	10,93	1388	1388	--	--
					--	3,55	--	451	0,01	2
231.	Е0101-24-11К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	127,00	16,56	16,56	2103	2103	--	--
					--	5,38	--	683	0,02	3
232.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	м2	610,00	1375,72	49,10	839187	29951	0,53	321
					79,66	18,40	48593	11224	0,09	55
233.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	55,80	584,61	11,21	32621	626	0,20	11
					31,50	4,21	1758	235	0,02	1
234.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	55,80	322,26	9,95	17982	555	0,36	20
					52,20	3,74	2913	209	0,02	1
235.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 30 мм из бетона кл. В3,5	м2	55,80	404,32	13,43	22561	749	0,37	20
					52,65	5,04	2938	281	0,02	1
236.	Е0111-11-4К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	55,80	136,22	1,34	7601	75	0,01	0
					1,26	0,50	70	28	0,00	0
237.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	55,80	584,61	11,21	32621	626	0,20	11
					31,50	4,21	1758	235	0,02	1
238.	С11011-10 3	Гидроизол	м2	245,52	104,00	--	25534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл. В15 на с/с цементе по W4	м3	23,40	17828,23	954,99	417181	22347	6,51	152
					1075,50	330,44	25167	7732	1,34	31
240.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	23,75	407,00	--	9667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	23,75	143,00	--	3396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,61	65300,00	--	39755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	С12041-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16 мм	т	0,42	58500,00	--	24570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,51	47400,00	--	24060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	Е0142-15-1	Укладка железобетонных загрузочных блоков	м3	27,20	1722,51	1202,76	46852	32715	3,28	89
					519,75	415,28	14137	11296	1,57	43
247.	С143023-151	Блок загрузочный	шт	32,00	5890,00	--	188480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	Е0106-1-1	Устройство набетонки по уклону	м3	3,26	13754,17	66,01	44811	215	1,35	4
					195,75	24,93	638	81	0,12	0
249.	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	91,20	255,18	4,55	23272	415	1,17	107
					222,30	1,15	20274	105	0,05	5
250.	Е0115-61-6	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	54,00	268,95	4,55	14523	245	1,23	66
					236,25	1,15	12758	62	0,05	3
251.	Е0107-15-	Укладка плит покрытий площадью до	шт	6,00	1509,13	302,32	9055	1814	2,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25	10 м2			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					337,50	107,16	2025	643	0,46	3
252.	С143017-1 6	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона и более, длина 6 м	м2	54,00	1250,00	--	67500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	5,67	407,00	--	2308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,67	143,00	--	811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	3099	13	58,00	3
					9675,00	114,75	426	5	0,56	0
256.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	54,00	247,65	15,94	13373	861	0,24	13
					34,65	5,96	1871	322	0,03	2
257.	Е0112-17-2К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	54,00	42,61	0,70	2301	38	0,00	0
					0,55	0,25	30	14	0,00	0
258.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	54,00	141,96	1,19	7666	64	0,16	8
					27,00	0,45	1458	24	0,00	0
259.	С11011-10 4	Гидростеклоизол Т, М	м2	54,00	509,00	--	27486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,26	16197,28	1879,87	4211	489	8,86	2
					1435,50	538,43	373	140	2,06	1
262.	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	км	0,003	815398,71	28043,08	2446	84	499,00	1
					83961,00	10500,76	252	32	51,29	0
263.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1,00	3329,08	12,33	3329	12	3,14	3
					508,50	4,50	508	5	0,02	0
264.	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной	м2	145,00	223,15	69,76	32357	10115	0,93	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм			153,23	26,35	22218	3821	0,13	19
265.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	2,39	16648,77	1042,70	39832	2495	8,42	20
					2135,25	387,08	5109	926	1,59	4
266.	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	145,00	68,29	7,38	9902	1070	0,41	59
					60,75	2,79	8809	405	0,01	2
267.	Е0141-3-2	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	м2	145,00	790,12	12,28	114568	1781	0,82	119
					139,05	0,59	20162	86	0,00	0
268.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	108,00	411,32	13,43	44432	1450	0,37	40
					52,65	5,04	5686	544	0,02	3
269.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,00	307,57	9,95	10765	348	0,36	12
					52,20	3,74	1827	131	0,02	1
270.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	0,16	40,24	0,18	6	--	0,06	0
					10,60	0,07	2	--	0,00	0
271.	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2	8,40	612,02	1,57	5141	13	0,67	6
					130,50	--	1096	--	--	--
272.	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	8,40	142,00	--	1193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	12,20	15010,33	86,60	183126	1057	3,06	37
					490,50	32,72	5984	399	0,16	2
274.	Е0108-6-1	Защитная рубашка из кирпича	м3	6,51	3241,04	335,84	21099	2186	4,54	30
					699,75	126,00	4555	820	0,61	4
275.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	100,00	143,35	0,69	14335	69	0,08	8
					11,70	0,27	1170	27	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Строительство железобетонного резервуара-выгреба на 100 м3								2474295
		Раздел: Электроснабжение								
276.	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	подстанц	1,00	25144,00 6345,00	16980,00 3623,02	25144 6345	16980 3623	37,00 21,01	37 21
277.	СПрайс-лист	КТПГ-250-6/0,4 тупикового типа с кабельным вводом и кабельными выводам, оборудованная системой управления наружным освещением	компл	1,00	570919,11 --	-- --	570919 --	-- --	-- --	-- --
278.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	45,00	218,93 218,93	-- --	9852 9852	-- --	1,54 --	69 --
279.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	45,00	134,10 134,10	-- --	6035 6035	-- --	0,97 --	44 --
280.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	70,00	61,90 23,00	3,30 0,40	4333 1610	231 28	0,14 0,00	10 0
281.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,16	46400,00 --	-- --	7424 --	-- --	-- --	-- --
282.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	15,00	330,10 116,00	24,10 2,50	4952 1740	362 37	0,70 0,01	11 0
283.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,12	44300,00 --	-- --	5227 --	-- --	-- --	-- --
284.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	6312 1971	3981 1100	5,98 2,29	12 5
285.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	4837 1476	3187 878	9,00 3,63	9 4
286.	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	7,00	459,29 157,50	301,79 83,25	3215 1102	2113 583	0,91 0,30	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	7,00	22300,00 ---	-- --	156100 ---	-- --	-- --	-- --
288.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,77	27100,00 ---	-- --	20867 ---	-- --	-- --	-- --
289.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	9,03	152,80 ---	-- --	1380 ---	-- --	-- --	-- --
290.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	9,03	140,00 ---	-- --	1264 ---	-- --	-- --	-- --
291.	Е010332-А 2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	9,03	30,90 ---	30,90 6,18	279 ---	279 56	-- 0,13	-- 1
292.	Е0108-4-7	Гидроизоляция стоек, опорных плит	м2	21,00	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	5154 --- 784	80 --- 30	0,21 --- 0,01	4 --- 0
293.	Е0133-27- 1	Погрузка и выгрузка траверс, штырей, изоляторов	1т	0,64	1100,25 --- 1100,25	-- --- --	702 --- 702	-- --- --	6,71 --- --	4 --- --
294.	Е010332-А 2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	0,64	30,90 ---	30,90 6,18	20 ---	20 4	-- 0,13	-- 0
295.	Е0133-254 -3	Окраска масляной краской м/конструкции опор	т	0,27	6690,31 --- 886,50	4954,96 --- 797,99	1826 --- 242	1353 --- 218	5,29 --- 2,57	1 --- 1
296.	Е0133-30- 17	Установка стальных шпилей массой до 0,2 т	1т	0,02	12699,95 --- 5737,50	6962,45 --- 1815,60	267 --- 120	146 --- 38	31,60 --- 6,35	1 --- 0
297.	С12021-24	Отдельные конструктивные элементы	т	0,02	172800,00	--	3802	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
298.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,30	7259,41	4310,78	2178	1293	16,10	5
					2745,00	1169,46	824	351	4,45	1
299.	С151607-2 9	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	т	0,06	313500,00	--	18497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	108,00	218,93	--	23644	--	1,54	166
					218,93	--	23644	--	--	--
301.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	108,00	134,10	--	14483	--	0,97	105
					134,10	--	14483	--	--	--
302.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	40,00	27,50	4,00	1100	160	0,12	5
					19,30	0,70	772	28	0,00	0
303.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	170,00	31,50	7,50	5355	1275	0,12	20
					19,80	1,60	3366	272	0,01	2
304.	С151601-6 95	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,04	268100,00	--	10724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	С151601-7 01	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,17	2124400,00	--	361148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70074,97	10674,97	701	107	270,00	3
					48825,00	4032,00	488	40	19,69	0
307.	С130806-2 7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	10,00	819,00	--	8190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	Ц0108-412 -6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	м	10,00	36,00	1,40	360	14	0,16	2
					27,90	0,40	279	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,00	2263,89	769,89	4528	1540	7,42	15
					1386,00	236,48	2772	473	1,03	2
310.	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	2,00	943,80	3,80	1888	8	4,00	8
					756,00	2,30	1512	5	0,01	0
311.	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	2,00	655,50	60,50	1311	121	3,00	6
					466,00	13,50	932	27	0,08	0
312.	Ц0108-42-1	Изолятор напряжением 35 кВ, опорный	компл	38,00	1020,60	29,60	38783	1125	4,00	152
					711,00	4,50	27018	171	0,03	1
313.	СПрайс-лист	Разъединитель РЛНД1-10/400-У1 с электроприводом ПРНЗ	шт	2,00	16809,54	--	33619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	СПрайс-лист	Разрядник вентильный РВО-10	шт	2,00	2586,08	--	5172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
315.	СПрайс-лист	Изолятор штыревой ШФ-20-Г	шт	13,00	295,72	--	3844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	СПрайс-лист	Колпачок К-6	шт	13,00	14,79	--	192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	СПрайс-лист	Зажим ПА-2-2А	шт	19,00	92,41	--	1756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	СПрайс-лист	Зажим ПС-2	шт	7,00	96,11	--	673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
319.	СПрайс-лист	Изолятор подвесной ПСД-70Е	шт	25,00	1035,02	--	25876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
320.	СПрайс-лист	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	12,00	270,59	--	3247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	СПрайс-лист	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	шт	14,00	131,23	--	1837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322.	СПрайс-лист	Зажим натяжной НБ-2	шт	12,00	674,24	--	8091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	СПрайс-лист	Звено промежуточное ПРТ-7-1	шт	2,00	131,23	--	262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	СПрайс-лист	Скоба СК-7-1А	шт	13,00	129,38	--	1682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	СПрайс-лист	Серьга СРС-7-16	шт	13,00	121,99	--	1586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	СПрайс-лист	Зажим аппаратный А2 А-70-8	шт	12,00	358,56	--	4303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00	154700,00	--	263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	С151803-208	Наконечники кабельные	шт	2,00	333,00	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
329.	СПрайс-лист	Траверса ТМ-2	шт	1,00	2093,08	--	2093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	СПрайс-лист	Траверса ТМ-6	шт	3,00	3965,25	--	11896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	СПрайс-лист	Накладка ОГ-2	шт	6,00	711,80	--	4271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	СПрайс-лист	Накладка ОГ5	шт	3,00	439,92	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	СПрайс-лист	Хомут Х1	шт	4,00	461,33	--	1845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	СПрайс-лист	Хомут Х7	шт	6,00	382,07	--	2292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	СПрайс-лист	Хомут Х8	шт	2,00	388,02	--	776	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ст			--	--	--	--	--	--
336.	СПрайс-ли ст	Болт Б5	шт	3,00	378,45 --	-- --	1135 --	-- --	-- --	-- --
337.	СПрайс-ли ст	Кронштейн У1	шт	4,00	1920,45 --	-- --	7682 --	-- --	-- --	-- --
338.	СПрайс-ли ст	Стяжка Г1	шт	7,00	994,18 --	-- --	6959 --	-- --	-- --	-- --
339.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП1	шт	15,60	410,79 --	-- --	6408 --	-- --	-- --	-- --
340.	СПрайс-ли ст	Кронштейн РА1	шт	2,00	2714,72 --	-- --	5429 --	-- --	-- --	-- --
341.	СПрайс-ли ст	Кронштейн РА2	шт	2,00	861,18 --	-- --	1722 --	-- --	-- --	-- --
342.	СПрайс-ли ст	Вал привода РА3	шт	4,00	2125,87 --	-- --	8503 --	-- --	-- --	-- --
343.	СПрайс-ли ст	Кронштейн РА4	шт	2,00	386,18 --	-- --	772 --	-- --	-- --	-- --
344.	СПрайс-ли ст	Кронштейн РА5	шт	2,00	390,28 --	-- --	781 --	-- --	-- --	-- --
345.	СПрайс-ли ст	Лента сигнальная ЛЭС-250	рул.	2,00	2587,48 --	-- --	5175 --	-- --	-- --	-- --
346.	С151607-4 3	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 1,5 мм2	т	0,20	584100,00 --	-- --	116820 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Электроснабжение 1611748

Раздел: Вертикальную планировку, благоустройство, озеленение, малые архитектурные формы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	538,71	5,55	5,55	2993	2993	--	--
					--	1,80	--	972	0,01	4
348.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	489,74	12,51	12,51	6125	6125	--	--
					--	4,28	--	2097	0,01	7
349.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1085,19	50,97	48,38	55310	52502	0,02	18
					2,39	14,07	2594	15267	0,05	52
350.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1790,56	45,00	45,00	80575	80575	--	--
					--	9,00	--	16115	0,19	338
351.	Е0101-19-2К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	1085,19	18,44	13,70	20011	14867	--	--
					--	5,10	--	5534	0,00	3
352.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1085,19	3,88	3,24	4213	3520	0,00	4
					0,48	1,12	521	1215	0,00	4
353.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	162,40	3591,33	73,75	583233	11978	0,14	23
					21,38	11,67	3472	1895	0,04	7
354.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	911,00	838,87	27,83	764206	25349	0,03	30
					5,00	9,47	4555	8630	0,03	30
355.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	7,29	40097,59	339,59	292231	2475	0,58	4
					--	140,94	--	1027	0,58	4
356.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	247,50	100,44	42,08	24860	10415	0,38	94
					57,38	14,85	14202	3675	0,07	18
357.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	911,00	615,71	15,35	560915	13985	0,03	31
					5,94	5,06	5411	4610	0,02	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	911,00	615,71	15,35	560915	13985	0,03	31
					5,94	5,06	5411	4610	0,02	16
359.	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-911,00	148,14	--	-134959	--	0,00	-0
					0,02	--	-18	--	--	--
360.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	595,00	1006,85	6,63	599075	3945	0,70	415
					108,68	1,76	64665	1045	0,01	4
361.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	13,95	26400,00	--	368280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	4,56	26400,00	--	120384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	442,20	225,58	0,34	99753	152	0,27	118
					39,24	0,13	17352	58	0,00	0
364.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	442,30	28,51	--	12610	--	0,05	23
					8,21	--	3631	--	--	--
365.	Е0147-6-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную	яма	12,00	116,55	--	1399	--	0,81	10
					116,55	--	1399	--	--	--
366.	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	12,00	831,30	218,24	9976	2619	2,96	35
					507,83	53,19	6094	638	0,22	3
367.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, каратач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	12,00	3760,00	--	45120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	114,00	12,15	--	1385	--	0,07	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					12,15	--	1385	--	--	--
369.	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	510,00	56,94	12,39	29037	6317	0,32	165
					44,55	4,70	22720	2396	0,02	9
370.	Е0147-9-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	шт	510,00	112,77	25,57	57512	13040	0,39	200
					76,50	5,85	39015	2984	0,03	13
371.	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	510,00	203,00	--	103530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	м3	0,88	830,05	272,97	730	240	1,28	1
					221,18	75,60	195	67	0,28	0
373.	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м	м2	5,40	3310,00	--	17874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,50	167,40	--	586	--	1,18	4
					167,40	--	586	--	--	--
375.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,30	122,18	--	281	--	0,89	2
					122,18	--	281	--	--	--
376.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,50	790,75	24,55	1186	37	0,26	0
					39,83	9,20	60	14	0,04	0
377.	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	20,00	716,85	243,27	14337	4865	1,49	30
					261,00	66,53	5220	1331	0,24	5
378.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,07	519,00	--	556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,07	183,00	--	196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	8,40	245,44	3,82	2062	32	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			---	---	---	---	---	---
					37,35	1,44	314	12	0,01	0
381.	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	27,00	436,00	--	11772	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
382.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,40	21,80	0,05	183	--	0,03	0
					---	---	---	---	---	---
					5,81	0,02	49	--	0,00	0
383.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,40	49,69	0,04	417	--	0,04	0
					---	---	---	---	---	---
					8,32	--	70	--	--	--
384.	С12021-268	Калитки и панели	т	0,24	134000,00	--	31758	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
385.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,36	4979,77	100,89	6772	137	0,85	1
					---	---	---	---	---	---
					123,75	38,25	168	52	0,18	0
386.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	2,30	14722,22	100,65	33861	231	0,97	2
					---	---	---	---	---	---
					146,25	38,03	336	87	0,19	0
387.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,50	245,44	3,82	2577	40	0,21	2
					---	---	---	---	---	---
					37,35	1,44	392	15	0,01	0
388.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,00	10557,84	335,84	31674	1008	4,54	14
					---	---	---	---	---	---
					699,75	126,00	2099	378	0,61	2
389.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,00	167,40	--	167	--	1,18	1
					---	---	---	---	---	---
					167,40	--	167	--	--	--
390.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,50	122,18	--	61	--	0,89	0
					---	---	---	---	---	---
					122,18	--	61	--	--	--
391.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,96	790,75	24,55	1550	48	0,26	1
					---	---	---	---	---	---
					39,83	9,20	78	18	0,04	0
392.	Е0106-1-1	Устройство бетонных	м3	0,50	16301,75	95,97	8151	48	4,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	фундаментов-столбов			---	---	---	---	---	---
					771,75	36,25	386	18	0,18	0
393.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,51	519,00	--	265	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
394.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,51	183,00	--	93	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
395.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,00	245,44	3,82	982	15	0,21	1
					---	---	---	---	---	---
					37,35	1,44	149	6	0,01	0
396.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,07	17355,77	2191,28	1172	148	73,60	5
					---	---	---	---	---	---
					12555,00	101,25	847	7	0,49	0
397.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,07	172800,00	--	11664	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
398.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,80	21,80	0,05	39	--	0,03	0
					---	---	---	---	---	---
					5,81	0,02	10	--	0,00	0
399.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,80	49,69	0,04	89	--	0,04	0
					---	---	---	---	---	---
					8,32	--	15	--	--	--
400.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	6,00	10009,05	242,88	60054	1457	9,70	58
					---	---	---	---	---	---
					1605,45	67,68	9633	406	0,33	2
401.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	4,00	2720,42	80,96	10882	324	6,00	24
					---	---	---	---	---	---
					990,00	22,56	3960	90	0,11	0
402.	У1-19-11	Качалка тип IV, строительные работы	качалка	1,00	13004,26	1223,68	13004	1224	11,00	11
					---	---	---	---	---	---
					1815,00	406,08	1815	406	2,00	2
403.	У1-19-12	Качалка тип IV, монтаж металлоконструкций	качалка	1,00	15075,00	22,48	15075	22	8,60	9
					---	---	---	---	---	---
					1480,92	7,48	1481	7	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404.	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	качели	1,00	7012,24	197,59	7012	198	6,80	7
					1120,35	47,94	1120	48	0,23	0
405.	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	качели	1,00	7684,52	6,87	7685	7	6,30	6
					1091,65	1,87	1092	2	0,01	0
406.	У1-23-1	Лабиринт из кругляка	лабиринт	1,00	35341,86	659,46	35342	659	81,00	81
					13381,50	177,66	13382	178	0,90	1
407.	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	горка	1,00	24550,50	2607,12	24550	2607	9,80	10
					1610,40	877,02	1610	877	4,30	4
408.	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	горка	1,00	13910,53	22,48	13911	22	13,00	13
					2284,85	7,48	2285	7	0,03	0
409.	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	песочн.	1,00	8168,42	182,99	8168	183	8,50	9
					1394,25	47,94	1394	48	0,23	0
410.	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	навес	2,00	101635,80	753,36	203272	1507	99,00	198
					16351,50	205,86	32703	412	1,00	2
411.	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	навес	2,00	36014,54	9,37	72029	19	29,00	58
					5013,97	1,87	10028	4	0,01	0
		Итого по разделу: Вертикальную планировку, благоустройство, озеленение, малые архитектурные формы								4920729

ИТОГО: 13842704 690063 5244

849344 196696 1061

Накладные расходы :

На монтажные работы	50021
На общестроительные работы	1114080
На металломонтажные работы	51626
На сантехнические работы	1060
Всего накладных расходов:	1216786
Итого с накладными	19994714

Показатели трудозатрат :

3	4	5	6	7	8	9	10	11
- основных рабочих, чел-ч.						5244		
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						1061		
- в накладных расходах, чел-ч.						618		
Всего трудозатрат, чел-ч.:						6923		
Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						779273		
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						20799540		
Итого с временными, 1,2 %						20964790		
Итого с зимними удорожаниями, 0,525 %						21037960		
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						21093710		
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						21233070		
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						47425090		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						948500		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						48373590		
Налог на добавленную стоимость, 12 %						5804830		
Итого с НДС						54178420		

Сдал ТОО «Өркен-1»: _____

Принял ГУ «Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»: _____

Технадзор: _____