Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик **ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города"**
Подрядчик **ТОО «ТезВодЭлектроМонтаж»**
Наименование строительства и его адрес **Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов п о программе жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы в г. Атырау, по адресу: ул.Сатпаева, дом 23**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№40	**от 27.07.2021г.**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001г)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов п о программе жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы в г. Атырау, по адресу: ул.Сатпаева, дом 23	11 822 344,00	8 431 889,46							1 011 826,74	9 443 716,20
К оплате: Девять миллиона четыресто сорок три тысяча семьсот шестнадцать тенге 20 тиын										

Заказчик:

Вр.и.о.директора ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города":

Камзин Б.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «ТезВодЭлектроМонтаж»:

Амирелді М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммунальное обслуживание жилых домов города", Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, мкр.Нурсая, дом 11	080440019960
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тез ВодЭлектроМонтаж", Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, БАКТЫГЕРЕЙ КУЛМАНОВ, 111	110240018537
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №40 от 27.07.2021г.	

Номер документа	Дата составления
4	20.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов п о программе жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы в г. Атырау, по адресу: ул.Сатпаева, дом 23			усл.	1	9 443 716,20	9 443 716,20	1 011 826,74
				Итого	1	x	9 443 716,20	1 011 826,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Амангелді М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города" Форма 2

ПОДРЯДЧИК:ТОО «ТезВодЭлектроМонтаж»

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов п о программе жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы в г. Атырау, по адресу: ул.Сатпаева, дом 23

Наименование объекта - Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов п о программе жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы в г. Атырау, по адресу: ул.Сатпаева, дом 23

Договор №40 от 27.07.2021г

А К Т № 1

выполненных работ сентябрь месяц 2021 года

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 06.01.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фасад										
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен цоколя. Очистка**	м2	120		179,60	--	21552,24	--	--	15517,61	40035,44
		НР - 72%; СП - 8%				179,60	--	21552,24	--		2965,59	
2	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 к=1,15 к=1,25	**Стены цоколя. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	120		751,60	7,10	90191,77	852,38	25310,16	46426,67	147547,92
		НР - 72%; СП - 8%				533,58	3,77	64029,24	452,25		10929,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,006	0,72	35153,00				25310,16		
3	1212-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен цоколя. Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности**	м2	120		272,59	13,85	32710,90	1662,38	20273,71	7882,36	43840,72
		НР - 72%; СП - 8%				89,79	1,44	10774,80	172,92		3247,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2204-0201-1301	**Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б**	кг	0,323	38,76	504,00				19535,04		
4	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015 к=1.15 к=1.25	**Поверхности. Обшивка профлистом**	м2	351		1168,78	7,45	410243,18	2615,78	255821,08	110256,49	562139,63
		НР - 72%; СП - 8%				432,50	3,78	151806,31	1327,70		41639,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0805-0201	**Войлок строительный**	т	0,0018	0,6318	402975,00				254599,61		
5	2110-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012**	м2	403,65		2226,00	--	898524,90	--	898524,90	--	970406,89
		СП - 8%				--	--	--	--		71881,99	
6	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=1.15 к=1.25	**Элементы каркаса из досок. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,006726		35691,31	1348,24	240,06	9,07	28,24	149,12	420,32
		НР - 72%; СП - 8%				30144,38	648,45	202,75	4,36		31,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2107-0302-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород, ГОСТ 2695-83	м3	0,006726	66512,00	--	447,36	--	447,36	--	483,15
		СП - 8%			--	--	--	--		35,79	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 к=1.15 к=1.25	Отмостка бетонная. Устройство	м3	7,4402	32196,57	1394,66	239548,89	10376,57	217517,45	10140,90	269664,98
		НР - 72%; СП - 8%			1566,47	326,57	11654,87	2429,72		19975,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 7,589004	26963,00				204622,31		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1693459,30	15516,19	1417922,91	190373,16	2034539,00
							260020,21	4386,95	--	150706,60	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1693459,30				
	Материалы		Тенге				518950,65				
	Всего заработная плата		Тенге					264407,16			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				898972,26				
		Накладные расходы	Тенге				190373,16				
		Сметная прибыль	Тенге				150706,60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2034539,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230,23
		Сметная заработная плата	Тенге					264407,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2034539,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230,23
		Сметная заработная плата	Тенге					264407,16			
		РАЗДЕЛ 2.Подъезды									
19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 к=1.15 к=1.25	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	563	751,60	7,10	423149,74	3999,06	118746,83	217818,47	692245,68
		НР - 72%; СП - 8%			533,58	3,77	300403,85	2121,81		51277,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006 3,378	35153,00				118746,83		
20	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=1.15 к=1.25	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	216	915,44	8,52	197735,53	1841,13	53151,34	103478,34	325310,98
		НР - 72%; СП - 8%			660,85	4,52	142743,06	976,86		24097,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007 1,512	35153,00				53151,34		
21	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=1.15 к=1.25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	433	545,34	3,83	236133,46	1659,63	66037,25	121882,88	386657,65
		НР - 72%; СП - 8%			389,00	1,95	168436,57	845,22		28641,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-	т	0,00069 0,29877	211542,00				63202,40		
22	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=1.15 к=1.25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	607	488,82	3,83	296714,94	2326,56	84602,73	151898,78	484502,82
		НР - 72%; СП - 8%			345,61	1,95	209785,66	1184,86		35889,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные БЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-	т	0,00063	0,38241	211542,00				80895,78		
23	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к=1.15 к=1.25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	517		1329,60	4,19	687401,22	2165,07	316555,70	266243,59	1029936,40
		НР - 72%; СП - 8%				713,12	2,13	368680,46	1102,31		76291,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2204-0301-0202	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	кг	0,51	263,67	781,00				205926,27		
23.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	94,9729	505,00				47961,31		
24	1209-0101-1101 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Ремонт	м	365		447,44	1,59	163316,75	580,75	97107,25	47474,56	227654,62
		НР - 72%; СП - 8%				179,80	0,84	65628,75	308,13		16863,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00038	0,1387	635661,00				88166,18		
25	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015 к=1.15 к=1.25	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,8		3994,41	123,77	115039,14	3564,65	83942,83	21074,38	147002,60
		НР - 72%; СП - 8%				955,96	60,36	27531,66	1738,30		10889,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1,02	29,376	2388,00				70149,89		
26	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к=1.15 к=1.25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	524		3599,10	96,23	1885926,17	50423,60	1034502,55	594150,54	2678482,85
		НР - 72%; СП - 8%				1528,63	46,20	801000,02	24209,06		198406,14	
27	1209-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поручни металлические. Ремонт	м	183		447,44	1,59	81882,10	291,17	48686,65	23802,31	114139,16
		НР - 72%; СП - 8%				179,80	0,84	32904,28	154,49		8454,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00038	0,06954	635661,00				44203,87		
28	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=1.15 к=1.25	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,28		3184,51	694,04	4076,17	888,37	1403,96	1460,50	5979,61
		НР - 72%; СП - 8%				1393,63	191,12	1783,85	244,63		442,93	
29	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,28		5646,00	--	7226,88	--	7226,88	--	7805,03
		СП - 8%				--	--	--	--		578,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4098602,11	67739,99	1911964,00	1549284,36	6099717,39
								2118898,16	32885,67	--	451830,92	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4098602,11				
	Материалы		Тенге					1904737,08				
	Всего заработная плата		Тенге						2151783,83			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7226,88				
		Накладные расходы	Тенге					1549284,36				
		Сметная прибыль	Тенге					451830,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6099717,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1675,83
		Сметная заработная плата	Тенге					2151783,83			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6099717,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1675,83
		Сметная заработная плата	Тенге					2151783,83			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8134256,24**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2378918,37				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					83256,17			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37272,63			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3329886,87		
		- Накладные расходы	Тенге							1739657,52	
		- Сметная прибыль	Тенге							602537,51	
		Временные здания и сооружения 0,72%									58 567
		ИТОГО:									8 192 823
		Доп работы при производстве работ в зимнее время 0,9%									73 735
		Итого:									8 266 558,29
		Непредвиденные работы и затраты-2%									165 331,17
		ИТОГО:									8 431 889,46
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 011 826,73
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**9 443 716,20**

Заказчик: Начальник отдела СМР ТОО "КОЖДГ" **Кайыржанов М.Б**

Подрядчик: Директор ТОО «Тез ВодЭлектроМонтаж»: **Амзиелді М.**

Представитель технического надзора ТОО "N&K Architects" **Канатов А.Е**

Председатель КСК "Бирлик" **Х.Серикалиев**

КАНАТОВ АРТУР ЕРЖАНОВИЧ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций
№ KZ42VJE00067535 от 28.07.2021 г.