Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик **ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города"**
Подрядчик **ТОО «ТезВодЭлектроМонтаж»**
Наименование строительства и его адрес **Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов п о программе жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы в г. Атырау, по адресу: ул.Сатпаева, дом 23**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№40	**от 27.07.2021г.**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов п о программе жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы в г. Атырау, по адресу: ул.Сатпаева, дом 23	37 385 597,06	24 948 107,91							2 993 772,95	27 941 880,86
К оплате: Двадцать семь миллиона девятьсот сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят тенге 86 тиын										

Заказчик:

И.о.директора ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города" :

Токумбаев Б.С

Подрядчик:

Директор ТОО «ТезВодЭлектроМонтаж»:

Амангелді М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммунальное обслуживание жилых домов города", Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, мкр.Нурсая, дом 11** — 080440019960

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тез ВодЭлектроМонтаж", Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, БАКТЫГЕРЕЙ КУЛМАНОВ, 111** — 110240018537

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №40 от 27.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
8	04.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов п о программе жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы в г. Атырау, по адресу: ул.Сатпаева, дом 23			усл,	1	27 941 880,86	27 941 880,86	2 993 772,95
				Итого	1	x	27 941 880,86	2 993 772,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Амангелді М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.11.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города" Форма 2

ПОДРЯДЧИК:ТОО «ТезВодЭлектроМонтаж»

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов п о программе жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы в г. Атырау, по адресу: ул.Сатпаева, дом 23

Наименование объекта - Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов п о программе жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы в г. Атырау, по адресу: ул.Сатпаева, дом 23

Договор №40 от 27.07.2021г

АКТ №2

выполненных работ ноябрь месяц 2021 года
(Локальный сметный расчет)

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 06.01.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фасад										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 к=1.15 к=1.25	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3		14,9602	32196,57	1394,66	481667,06	20864,44	437367,88	20390,58	542222,25
		НР - 72%; СП - 8%				1566,47	326,57	23434,74	4885,50		40164,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	15,259404	26963,00				411439,31		
2	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 к=1.15 к=1.25	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции		3275	899,11	2,48	2944588,93	8135,51	921321,36	1453868,23	4750333,74
		НР - 72%; СП - 8%				615,31	1,26	2015132,06	4129,37		351876,57	
3	1115-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=1,15 к=1.25	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, фасадная**	м2 фасада		2265	553,10	4,35	1252781,73	9859,55	655493,76	426473,44	1813595,59
		НР - 72%; СП - 8%				259,35	2,16	587428,43	4895,80		134340,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0006	1,359	35153,00				47772,93		
3.2	2204-0201-9904	**Краска фасадная ГОСТ 18958-73**	кг	0,45	1019,25	96,00				97848,00		
4	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов по камню и бето ну. Ремонт. Поверхности прямолинейные**	м2		97	174,56	5,09	16932,05	493,44	1738,06	10715,44	29859,28
		НР - 72%; СП - 8%				151,55	1,88	14700,54	182,01		2211,80	
5	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=1,15 к=1.25	**Поверхности откосов. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		194	488,82	3,83	94831,47	743,58	27039,42	48547,55	154849,34
		НР - 72%; СП - 8%				345,61	1,95	67048,47	378,69		11470,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2204-0802-0101	**Краски водоэмульсионные ПЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-**	т	0,00063	0,12222	211542,00				25854,66		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности плит. Очистка швов	м2	171		179,60	–	30711,94	–	–	22112,60	57050,50
		НР - 72%; СП - 8%				179,60	–	30711,94	–		4225,96	
7	1107-0106-0401 РСНБ РК 2015 к=1.15 к=1.25	Поверхности плит. Заполнение вертикальных швов цементным раствором	м шва	171		617,43	52,16	105580,61	8919,79	36026,35	43656,82	161176,42
		НР - 72%; СП - 8%				354,59	–	60634,47	–		11938,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0084	1,4364	25081,00				36026,35		
8	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015 к=1.15 к=1.25	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,0984		619071,58	11681,77	60916,64	1149,49	53654,58	4718,82	70886,30
		НР - 72%; СП - 8%				62119,67	4485,11	6112,57	441,34		5250,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,0738	35474,00				2617,98		
8.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,0984	498021,00				49005,27		
9	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=1,15 к=1.25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1		3497,34	62,03	7344,40	130,27	1121,58	4427,60	12713,76
		НР - 72%; СП - 8%				2901,22	27,09	6092,56	56,89		941,76	
10	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1		21756,00	–	45687,60	–	45687,60	–	49342,61
		СП - 8%				–	–	–	–		3655,01	
11	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015 к=1.15 к=1.25	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37		3994,41	123,77	147793,34	4579,59	107843,22	27074,72	188857,50
		НР - 72%; СП - 8%				955,96	60,36	35370,54	2233,24		13989,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1,02	37,74	2388,00				90123,12		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5188835,78	54875,65	2287293,81	2061985,79	7830887,29
								2846666,33	17202,82	–	580065,73	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5135803,78				
	Материалы		Тенге					2240484,63				
	Всего заработная плата		Тенге						2857719,71			
		Накладные расходы	Тенге					2057558,19				
		Сметная прибыль	Тенге					575468,96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7768830,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2335,02
		Сметная заработная плата	Тенге						2857719,71			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					53032,00				
	Материалы		Тенге					1121,58				
	Всего заработная плата		Тенге						6149,44			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					45687,60				
		Накладные расходы	Тенге					4427,60				
		Сметная прибыль	Тенге					4596,77				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					62056,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4,89
		Сметная заработная плата	Тенге						6149,44			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7830887,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2339,91
		Сметная заработная плата	Тенге						2863869,15			
		РАЗДЕЛ 2.Электромонтажные работы										
12	1217-0101-0704 РСНБ РК 2015	Шкафы, щитки. Демонтаж	шт.	1		109,75	0,68	109,75	0,68	–	78,79	203,63
		НР - 72%; СП - 8%				109,07	0,36	109,07	0,36		15,08	
13	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=1,15 к=1,25	Щитки групповые массой до 10 кг. Установка	шкаф	1		7331,07	278,16	7331,07	278,16	2085,49	3661,91	11872,42
		НР - 72%; СП - 8%				4967,43	118,56	4967,43	118,56		879,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00				636,00		
13.2	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-	т	0,003	0,003	267577,00				802,73		
14	2307-0201-0302 РСНБ РК 2015	Щит ЩРС 1-04-7-31-У3-001, прим	шт.	1		10629,00	–	10629,00	–	10629,00	–	11479,32
		СП - 8%				–	–	–	–		850,32	
15	1217-0101-0704 РСНБ РК 2015	Шкафы, щитки. Демонтаж	шт.	32		109,75	0,68	3512,15	21,82	–	2521,38	6516,21
		НР - 72%; СП - 8%				109,07	0,36	3490,33	11,58		482,68	
16	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=1,15 к=1,25	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка	шкаф	33		4198,66	71,44	138555,86	2357,65	33086,74	74947,12	230583,22
		НР - 72%; СП - 8%				3124,59	29,75	103111,47	981,75		17080,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	33	636,00				20988,00		
17	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	32		28391,00	–	908512,00	–	908512,00	–	981192,96
		СП - 8%				–	–	–	–		72680,96	
18	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		11446,00	–	11446,00	–	11446,00	–	12361,68
		СП - 8%				–	–	–	–		915,68	
19	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=1,15 к=1,25	Светильники. Установка в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	36		672,50	4,98	24210,10	179,19	2472,59	15578,69	42971,89
		НР - 72%; СП - 8%				598,84	2,19	21558,32	78,75		3183,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.	0,102	3,672	460,00				1689,12		
20	2307-0101-1806 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ИББ06-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	36		1730,00	–	62280,00	–	62280,00	–	67262,40
		СП - 8%				–	–	–	–		4982,40	
21	1121-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=1,15 к=1,25	Светильники. Установка в пыльных и сырых помещениях	шт.	18		817,51	5,97	14715,21	107,51	1236,29	9661,43	26326,78
		НР - 72%; СП - 8%				742,86	2,63	13371,41	47,25		1950,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.	0,102	1,836	460,00				844,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2307-0102-1301 РСНБ РК 2015	Светильники влогостойкие ГОСТ 17677-82	шт.	18	1685,00	–	30330,00	–	30330,00	–	32756,40
		СП - 8%			–	–	–	–		2426,40	
23	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=1,15 к=1,25	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	36	272,58	0,25	9812,81	8,94	1226,17	6179,21	17271,38
		НР - 72%; СП - 8%			238,27	0,13	8577,70	4,54		1279,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02 36,72	32,00				1175,04		
24	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, тип А16-222	шт	36	285,00	–	10260,00	–	10260,00	–	11080,80
		СП - 8%			–	–	–	–		820,80	
25	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к=1,15 к=1,25	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	40	321,83	4,28	12873,38	171,03	660,24	8671,88	23268,87
		НР - 72%; СП - 8%			301,05	0,05	12042,11	2,16		1723,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	шт	0,018 0,72	917,00				660,24		
26	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	41,2	55,00	–	2266,00	–	2266,00	–	2447,28
		СП - 8%			–	–	–	–		181,28	
27	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	80	5129,33	111,28	410346,17	8902,40	174403,77	165484,80	621897,45
		НР - 72%; СП - 8%			2838,00	35,00	227040,00	2800,00		46066,48	
28	2307-0204-0906 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80	2437,00	–	194960,00	–	194960,00	–	210556,80
		СП - 8%			–	–	–	–		15596,80	
29	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2785,93	22,97	16715,57	137,82	8063,75	6130,08	24673,31
		НР - 72%; СП - 8%			1419,00	–	8514,00	–		1827,65	
30	2307-0204-0904 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	2406,00	–	14436,00	–	14436,00	–	15590,88
		СП - 8%			–	–	–	–		1154,88	
31	2307-0202-1112 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	шт.	24	43,00	–	1032,00	–	1032,00	–	1114,56
		СП - 8%			–	–	–	–		82,56	
32	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1412,98	83,31	1412,98	83,31	27,28	962,92	2565,97
		НР - 72%; СП - 8%			1302,39	35,00	1302,39	35,00		190,07	
33	2307-0501-0202 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х 230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	10137,00	–	10137,00	–	10137,00	–	10947,96
		СП - 8%			–	–	–	–		810,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1895883,06	12248,52	1479550,32	293878,21	2364942,18
							404084,23	4079,98	–	175180,90	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1684762,73				
	Материалы		Тенге					182494,81				
	Всего заработная плата		Тенге						239691,39			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1256288,00				
		Накладные расходы	Тенге					172577,80				
		Сметная прибыль	Тенге					148587,24				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2005927,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168,49
		Сметная заработная плата	Тенге						239691,39			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					211120,34				
	Материалы		Тенге					40767,51				
	Всего заработная плата		Тенге						168472,79			
		Накладные расходы	Тенге					121300,41				
		Сметная прибыль	Тенге					26593,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					359014,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124,02
		Сметная заработная плата	Тенге						168472,79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2364942,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									292,51
		Сметная заработная плата	Тенге						408164,18			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля										
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=1.15 к=1.25	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	13,57		92996,81	1831,31	1261966,67	24850,91	842226,38	291964,10	1678245,23
		НР - 72%; СП - 8%				29100,17	782,34	394889,37	10616,32		124314,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,16	2,1712	53046,00				115173,48		
34.2	2107-0203-0105	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ**	м3	0,83	11,2631	45052,00				507425,18		
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10к=1.15 к=1.25	**Конструкции деревянные крыши. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	13,57		9072,36	74,62	123111,94	1012,54	107127,48	11116,70	144966,93
		НР - 72%; СП - 8%				1103,31	34,48	14971,92	467,94		10738,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2113-0703-0301	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,001	0,01357	70347,00				954,61		
35.2	2113-0704-2302	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	т	0,0017	0,023069	74632,00				1721,69		
35.3	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,090919	1148546,00				104424,65		
36	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок под кровлю. Устройство**	м2	1391		649,68	12,67	903700,57	17620,77	600503,05	212222,39	1205196,79
		НР - 72%; СП - 8%				205,30	6,60	285576,75	9176,57		89273,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2107-0201-0401	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,006	8,346	35745,00				298327,77		
36.2	2107-0204-0404	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-**	м3	0,012	16,692	16473,00				274967,32		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10к=1.15 к=1.25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1391		316,81	3,46	440677,38	4813,89	377690,62	43487,56	522898,14
		НР - 72%; СП - 8%				41,82	1,60	58172,87	2226,52		38733,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,05564	70347,00				3914,11		
37.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,08346	74632,00				6228,79		
37.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,31993	1148546,00				367454,32		
38	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10к=1.15 к=1.25	Настил сплошной. Устройство	м2	144		2966,46	78,66	427170,58	11327,47	366419,45	39099,16	503571.31
		НР - 72%; СП - 8%				343,22	33,89	49423,65	4880,74		37301,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	6,048	50417,00				304922,02		
		Вентиляционная шахта -18 шт										
64	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=1,15 к=1.25	Стены каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	216		35973,64	2762,10	7770307,00	596613,60	5481406,34	1319293,66	9816768,75
		НР - 72%; СП - 8%				7834,66	648,45	1692287,10	140065,20		727168,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	51,84	25081,00				1300199,00		
64.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,4	86,4	47141,00				4072982,40		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10926934,17	656239,18	7775373,32	1917183,57	13871647,16
								2495321,67	167433,29	–	1027529,42	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10926934,17				
	Материалы		Тенге					7775373,32				
	Всего заработная плата		Тенге						2662755,00			
		Накладные расходы	Тенге					1917183,57				
		Сметная прибыль	Тенге					1027529,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13871647,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2286,70
		Сметная заработная плата	Тенге						2662755,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					13871647,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2286,70
		Сметная заработная плата	Тенге						2662755,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									24067476,63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5746072,22				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						723363,35			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						188716,06			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11542217,45		
		- Накладные расходы	Тенге								4273047,57	
		- Сметная прибыль	Тенге								1782776,00	
		Временные здания и сооружения 0,72%										173 286
		ИТОГО:										24 240 762

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Доп.работы при производстве работ в зимнее время 0,9%										218 167
		Итого:										24 458 929,32
		Непредвиденные работы и затраты-2%										489 178,59
		ИТОГО:										24 948 107,91
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										2 993 772,95
		ВСЕГО ПО АКТУ:										**27 941 880,86**

Заказчик: Начальник отдела СМР ТОО "КОЖДГ" **Кайыржанов М.Б**

Подрядчик: Директор ТОО «Тез ВодЭлектроМонтаж»: **Амангелді М.**

Представитель технического надзора ТОО "N&K Architects" **Канатов А.Е**

Председатель КСК "Бирлик" **Х.Сериккалиев**

КАНАТОВ АРТУР ЕРЖАНОВИЧ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций
№ KZ42VJ00067535 от 28.12.2021 г.
Подпись

Тез ВодЭлектроМонтаж
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА