Форма №3

**Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Шарбулак"**
**Инженер: ТОО "ҚұрылысТехНадзорСервис"**
**Подрядчик: ТОО "Содбис-Строй"**
**Договору №15 от 2021-04-06**
**Наименование объекта: Капитального ремонт здания ГУ «Аппарата акима сельского округа Шарбулак» Казыгуртского района**

**А К Т №3**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за 23 АВГУСТ месяц 2021 год.**

| | Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ \тенге\ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по | | С начала года по отчетный месяц | | Всего за отчетный месяц | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитального ремонт здания ГУ «Аппарата акима сельского округа Шарбулак» Казыгуртского района | 50 328 600 | 54 096 000,00 | 48 300 000 | 54 096 000 | 16 905 000 | 18 933 600 |
| 2 | **Итого затраты подрядчика** | 50 328 600 | 54 096 000,00 | 48 300 000 | 54 096 000 | 16 905 000 | 18 933 600 |
| 3 | **Всего к оплате:** | 48 300 000 | 54 096 000,00 | 48 300 000 | 54 096 000 | 16 905 000 | 18 933 600 |

**Заказчик:**

**ГУ "Аппарат акима сельского округа Шарбулак"**

**Аким** _____ **Усенбеков Ж**

**Инженер:**

**ТОО "ҚұрылысТехНадзорСервис"**

**Директор** _____ **Мырзатай А**

**Подрядчик :**

**ТОО "Содбис-Строй"**

**Директор** _____ **Сентов К**

Форма 4

**Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Шарбулак"**
**Инженер: ТОО "ҚұрылысТехНадзорСервис"**
**Подрядчик: ТОО "Содбис-Строй"**
**Договору №15 от 2021-04-06**
**Наименование объекта: Капитального ремонт здания ГУ «Аппарата акима сельского округа Шарбулак» Казыгуртского района**

# А К Т №3

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ месяц 2021 год.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Наружняя отделка стен с утеплением и цоколем** | | | | | | | | | |
| 1 | 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором<br>*НР - 72%; СП - 8%* | отверстие | 585 | 58,53 | 0,94 | 34239 | 549 | -- | 24257 | 63176 |
| | | | | | 57,59 | -- | 33690 | -- | | 4680 | |
| 2 | 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен<br>*НР - 72%; СП - 8%* | отверстие | 585 | 84,43 | 1,35 | 49394 | 792 | -- | 34994 | 91139 |
| | | | | | 83,08 | -- | 48602 | -- | | 6751 | |
| 3 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т металлических изделий | 0,14625 | 74799,85 | 2740,39 | 10939 | 401 | -- | 9916 | 22524 |
| | | | | | 72059,46 | 846,45 | 10539 | 124 | | 1668 | |
| 4 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,14625 | 221225,00 | -- | 32354 | -- | 32354 | -- | 34942 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2588 | |
| 5 | 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 70 мм<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 117 | 294,11 | 4,09 | 34411 | 478 | -- | 27260 | 66605 |
| | | | | | 290,03 | 1,21 | 33933 | 141 | | 4934 | |
| 6 | 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные "Изовер OL-P"<br>*СП - 8%* | м3 | 8,19 | 31948,00 | -- | 261654 | -- | 261654 | -- | 282586 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20932 | |
| | | **Полы 1 этажа** | | | | | | | | | |
| 7 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 84,45 | 4409,67 | 155,28 | 372396 | 13113 | 262348 | 96706 | 506630 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 1147,84 | 70,37 | 96935 | 5943 | | 37528 | |
| 8 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 10,6 | 1753,32 | 15,75 | 18585 | 167 | 15244 | 3036 | 23351 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 299,41 | 5,30 | 3174 | 56 | | 1730 | |
| | | **Полы 2 этажа** | | | | | | | | | |
| 9 | 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 286,48 | 399,11 | 2,63 | 114338 | 753 | 87147 | 25189 | 150689 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 92,29 | 1,25 | 26438 | 359 | | 11162 | |
| 10 | 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 267,75 | 797,06 | 4,14 | 213412 | 1108 | 46652 | 132947 | 374068 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 618,68 | 1,99 | 165652 | 532 | | 27709 | |
| 11 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 15,3 | 4409,67 | 155,28 | 67468 | 2376 | 47530 | 17520 | 91787 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 1147,84 | 70,37 | 17562 | 1077 | | 6799 | |
| 12 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 2 | 1753,32 | 15,75 | 3507 | 31 | 2877 | 573 | 4406 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 299,41 | 5,30 | 599 | 11 | | 326 | |
| | | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 13 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 295,56 | 877,26 | 5,86 | 259283 | 1733 | 85337 | 138196 | 429276 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 582,67 | 1,80 | 172213 | 531 | | 31798 | |
| 14 | 1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 295,56 | -214,61 | -1,58 | -63431 | -466 | -- | -50552 | -123101 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | -213,04 | -0,76 | -62965 | -224 | | -9119 | |
| 15 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 492,6 | 829,58 | 5,78 | 408651 | 2848 | 91582 | 252468 | 714009 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 637,88 | 2,77 | 314221 | 1365 | | 52890 | |
| 16 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 333,05189 | 1453,30 | 94,88 | 484024 | 31600 | 108343 | 294620 | 840935 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1033,11 | 72,64 | 344081 | 24194 | | 62292 | |
| 17 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 333,05189 | 995,68 | 9,14 | 331612 | 3044 | 81481 | 198421 | 572436 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 741,89 | 2,82 | 247087 | 940 | | 42403 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1115-0403-0705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 1242,34 | -156,05<br>-154,81 | -1,25<br>-0,60 | -193873<br>-192323 | -1549<br>-747 | --<br> | -154456<br>-27866 | -376195 |
| 19 | 1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 1060,65 | 683,05<br>507,70 | 5,45<br>2,61 | 724480<br>538494 | 5784<br>2772 | 180202<br> | 433013<br>92599 | 1250093 |
| 20 | 1115-0403-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 181,69 | 811,65<br>620,01 | 3,88<br>1,86 | 147469<br>112649 | 704<br>337 | 34116<br> | 90389<br>19029 | 256886 |
| | | **Ограждение** | | | | | | | | | |
| 21 | 1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1<br>*НР - 118%; СП - 8%* | м ограждения | 1,2 | 746,69<br>579,38 | 96,92<br>39,62 | 896<br>695 | 116<br>48 | 85<br> | 877<br>142 | 1914 |
| 22 | 1107-0519-0102<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГ-2<br>*НР - 118%; СП - 8%* | м ограждения | 6,6 | 3548,06<br>1932,41 | 104,28<br>43,15 | 23417<br>12754 | 688<br>285 | 9975<br> | 15386<br>3104 | 41907 |
| 23 | 2113-0814-1901<br>РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения<br>*СП - 8%* | т | 0,152304 | 540082,00<br>-- | --<br>-- | 82257<br>-- | --<br>-- | 82257<br> | --<br>6581 | 88837 |
| 24 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 14 | 182,17<br>56,44 | 4,13<br>0,63 | 2550<br>790 | 58<br>9 | 1702<br> | 551<br>248 | 3350 |
| | | **Парапет** | | | | | | | | | |
| 25 | 1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 10,5 | 21593,91<br>5205,34 | 2993,50<br>627,00 | 226736<br>54656 | 31432<br>6584 | 140648<br> | 56953<br>22695 | 306384 |
| 26 | 1108-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Кладка из кирпича. Расшивка швов<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 стен (без вычета проемов) | 42 | 315,82<br>315,82 | --<br>-- | 13264<br>13264 | --<br>-- | --<br> | 12336<br>2048 | 27648 |
| 27 | 1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т металлических изделий | 0,0546 | 362061,85<br>72059,46 | 2740,39<br>846,45 | 19769<br>3934 | 150<br>46 | 15685<br> | 3702<br>1878 | 25348 |
| 28 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании АНКЕР АС-1<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,020093 | 46911,08<br>43850,88 | 2637,82<br>832,41 | 943<br>881 | 53<br>17 | 9<br> | 817<br>141 | 1900 |
| 29 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,01904 | 221225,00<br>-- | --<br>-- | 4212<br>-- | --<br>-- | 4212<br> | --<br>337 | 4549 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Гайки и шайбы<br>СП - 8% | т | 0,001053 | 499537,00<br>-- | --<br>-- | 526<br>-- | --<br>-- | 526 | --<br>42 | 568 |
| 31 | 1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 0,713 | 37991,74<br>13048,36 | 7651,98<br>1597,22 | 27088<br>9303 | 5456<br>1139 | 12329 | 9502<br>2927 | 39518 |
| 32 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,00961 | 221225,00<br>-- | --<br>-- | 2126<br>-- | --<br>-- | 2126 | --<br>170 | 2296 |
| 33 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,03813 | 214266,00<br>-- | --<br>-- | 8170<br>-- | --<br>-- | 8170 | --<br>654 | 8824 |
| 34 | 1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 2,55 | 32373,43<br>10739,85 | 5884,76<br>1139,10 | 82552<br>27387 | 15006<br>2905 | 40159 | 27565<br>8809 | 118927 |
| 35 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,247724 | 221225,00<br>-- | --<br>-- | 54803<br>-- | --<br>-- | 54803 | --<br>4384 | 59187 |
| 36 | 1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА Мр-1<br>НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,06672 | 63437,94<br>56215,91 | 3304,83<br>566,48 | 4233<br>3751 | 220<br>38 | 262 | 2614<br>548 | 7394 |
| 37 | 2106-0405-0701<br>РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб<br>СП - 8% | т | 0,06672 | 709705,00<br>-- | --<br>-- | 47352<br>-- | --<br>-- | 47352 | --<br>3788 | 51140 |
| 38 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 10,8 | 182,17<br>56,44 | 4,13<br>0,63 | 1967<br>610 | 45<br>7 | 1312 | 425<br>191 | 2584 |
| | | Кровля | | | | | | | | | |
| 39 | 1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита<br>НР - 90%; СП - 8% | м2 обработанной поверхности | 395 | 311,04<br>36,38 | 3,23<br>1,39 | 122862<br>14372 | 1274<br>550 | 107216 | 13430<br>10903 | 147195 |
| | | Водосточная система | | | | | | | | | |
| 40 | 1112-0101-0707<br>РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей<br>НР - 92%; СП - 8% | м труб | 50 | 1587,34<br>1427,38 | 110,71<br>29,33 | 79367<br>71369 | 5536<br>1467 | 2462 | 67009<br>11710 | 158086 |
| 41 | 2110-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм<br>СП - 8% | м | 58 | 1422,00<br>-- | --<br>-- | 82476<br>-- | --<br>-- | 82476 | --<br>6598 | 89074 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2110-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 50 | 1935,00 | -- | 96750 | -- | 96750 | -- | 104490 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7740 | |
| 43 | 2110-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 7 | 1745,00 | -- | 12215 | -- | 12215 | -- | 13192 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 977 | |
| 44 | 2110-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 7 | 1665,00 | -- | 11655 | -- | 11655 | -- | 12587 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 932 | |
| 45 | 2110-0302-0107<br>РСНБ РК 2015 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 35 | 703,00 | -- | 24605 | -- | 24605 | -- | 26573 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1968 | |
| 46 | 2110-0302-0108<br>РСНБ РК 2015 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 49 | 1010,00 | -- | 49490 | -- | 49490 | -- | 53449 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3959 | |
| | | **Крыльцо КР-2** | | | | | | | | | |
| 47 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Крыльцо КР-2. Устройство | м3 | 1,8 | 23434,52 | 2154,32 | 42182 | 3878 | 28728 | 9464 | 55778 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5320,00 | 457,84 | 9576 | 824 | | 4132 | |
| 48 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие инабетонки. Армирование | т | 0,04158 | 16538,95 | 1686,85 | 688 | 70 | 2 | 587 | 1377 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14820,74 | 703,05 | 616 | 29 | | 102 | |
| 49 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04158 | 287262,00 | -- | 11944 | -- | 11944 | -- | 12900 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 956 | |
| | | **Тамбур входа - 1** | | | | | | | | | |
| 50 | 1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 7,1 | 2698,63 | 17,23 | 19160 | 122 | 9672 | 8471 | 29841 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1319,14 | 6,47 | 9366 | 46 | | 2210 | |
| 51 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 7,1 | 877,26 | 5,86 | 6229 | 42 | 2050 | 3320 | 10312 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 582,67 | 1,80 | 4137 | 13 | | 764 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1115-0403-0706<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 7,1 | -214,61 | -1,58 | -1524 | -11 | -- | -1214 | -2957 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -213,04 | -0,76 | -1513 | -5 | | -219 | |
| 53 | 1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 7,1 | 829,58 | 5,78 | 5890 | 41 | 1320 | 3639 | 10291 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 637,88 | 2,77 | 4529 | 20 | | 762 | |
| 54 | 1134-0108-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Люксалон. Облицовка | м2 поверхности | 12 | 1031,34 | 6,85 | 12376 | 82 | 45 | 9329 | 23442 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 1020,73 | 2,19 | 12249 | 26 | | 1736 | |
| 55 | 2110-0105-0308<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Люксалон белый | м2 | 12 | 2400,00 | -- | 28800 | -- | 28800 | -- | 31104 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2304 | |
| 56 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ЖЕЛОБ | м2 покрытия | 1,6 | 3098,65 | 17,27 | 4958 | 28 | 3054 | 1732 | 7225 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1172,57 | 4,23 | 1876 | 7 | | 535 | |
| 57 | 1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 10 | 786,57 | 25,91 | 7866 | 259 | 235 | 6868 | 15913 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 737,21 | 9,34 | 7372 | 93 | | 1179 | |
| 58 | 2110-0103-0906<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 11,5 | 2511,00 | -- | 28877 | -- | 28877 | -- | 31187 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2310 | |
| 59 | 2113-0208-0216<br>РСНБ РК 2015 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 25 мм | 1000 шт. | 1,04 | 10223,00 | -- | 10632 | -- | 10632 | -- | 11482 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 851 | |
| 60 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 2,6 | 3098,65 | 17,27 | 8057 | 45 | 4963 | 2815 | 11741 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1172,57 | 4,23 | 3049 | 11 | | 870 | |
| 61 | 1110-0114-0503<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Настил рабочий толщиной 29 мм сплошной. Устройство по фермам | м2 покрытия | 6,4 | 2109,08 | 48,35 | 13498 | 309 | 10998 | 2084 | 16828 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 342,41 | 19,32 | 2191 | 124 | | 1247 | |
| 62 | 1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 6,4 | 311,04 | 3,23 | 1991 | 21 | 1737 | 218 | 2385 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 36,38 | 1,39 | 233 | 9 | | 177 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 утепляемого покрытия | 6,4 | 936,42<br>572,36 | 66,12<br>14,35 | 5993<br>3663 | 423<br>92 | 1907 | 3455<br>756 | 10203 |
| 64 | 2113-0816-0303<br>РСНБ РК 2015 | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011<br>*СП - 8%* | м3 | 0,6592 | 6992,00<br>-- | --<br>-- | 4609<br>-- | --<br>-- | 4609 | --<br>369 | 4978 |
| 65 | 1109-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами<br>*НР - 69%; СП - 8%* | болт | 80 | 158,64<br>157,65 | 0,99<br>0,47 | 12691<br>12612 | 79<br>38 | -- | 8728<br>1714 | 23133 |
| 66 | 2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87<br>*СП - 8%* | т | 0,8128 | 499537,00<br>-- | --<br>-- | 406024<br>-- | --<br>-- | 406024 | --<br>32482 | 438506 |
| 67 | 1110-0501-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 14,72 | 2440,50<br>1125,04 | 3,44<br>-- | 35924<br>16561 | 51<br>-- | 19312 | 14905<br>4066 | 54895 |
| 68 | 2109-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99<br>*СП - 8%* | м2 | 14,72 | 12875,00<br>-- | --<br>-- | 189520<br>-- | --<br>-- | 189520 | --<br>15162 | 204682 |
| 69 | 2109-0202-1202<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-12, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014<br>*СП - 8%* | м2 | 5,04 | 34090,00<br>-- | --<br>-- | 171814<br>-- | --<br>-- | 171814 | --<br>13745 | 185559 |
| 70 | 1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 13,25 | 4409,67<br>1147,84 | 155,28<br>70,37 | 58428<br>15209 | 2057<br>932 | 41162 | 15173<br>5888 | 79489 |
| | | **Пандус ПН-1** | | | | | | | | | |
| 71 | 1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (ПАНДУС БЕТОН В12,5)<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,2 | 16799,93<br>1170,16 | 1468,96<br>319,14 | 20160<br>1404 | 1763<br>383 | 16993 | 1626<br>1743 | 23529 |
| 72 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие инабетонки. Армирование<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,02587 | 16538,95<br>14820,74 | 1686,85<br>703,05 | 428<br>383 | 44<br>18 | 1 | 365<br>63 | 857 |
| 73 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,02587 | 287262,00<br>-- | --<br>-- | 7431<br>-- | --<br>-- | 7431 | --<br>595 | 8026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 4,9 | 4409,67<br>1147,84 | 155,28<br>70,37 | 21607<br>5624 | 761<br>345 | 15222 | 5611<br>2177 | 29396 |
| 75 | 1107-0519-0102<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | м ограждения | 8 | 3548,06<br>1932,41 | 104,28<br>43,15 | 28385<br>15459 | 834<br>345 | 12092 | 18649<br>3763 | 50797 |
| 76 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83<br>*СП - 8%* | т | 0,04279 | 544347,00<br>-- | --<br>-- | 23293<br>-- | --<br>-- | 23293 | --<br>1863 | 25156 |
| 77 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 1,24091 | 961,21<br>825,36 | 1,25<br>0,60 | 1193<br>1024 | 2<br>1 | 167 | 820<br>161 | 2174 |
| 78 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,01 | 687752,15<br>262310,40 | 1593,75<br>664,99 | 6878<br>2623 | 16<br>7 | 4239 | 2393<br>742 | 10012 |
| | | **Крыльцо КР-2** | | | | | | | | | |
| 79 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Крыльцо КР-2. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,77 | 23434,52<br>5320,00 | 2154,32<br>457,84 | 18045<br>4096 | 1659<br>353 | 12290 | 4049<br>1767 | 23861 |
| 80 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие инабетонки. Армирование<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,01165 | 16538,95<br>14820,74 | 1686,85<br>703,05 | 193<br>173 | 20<br>8 | -- | 165<br>29 | 386 |
| 81 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,01165 | 287262,00<br>-- | --<br>-- | 3347<br>-- | --<br>-- | 3347 | --<br>268 | 3614 |
| 82 | 1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 3,65 | 4409,67<br>1147,84 | 155,28<br>70,37 | 16095<br>4190 | 567<br>257 | 11338 | 4180<br>1622 | 21897 |
| | | **Козырек** | | | | | | | | | |
| 83 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (М/конструкции козырька)<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,183376 | 99570,09<br>70887,73 | 26340,27<br>6812,60 | 18259<br>12999 | 4830<br>1249 | 430 | 9831<br>2247 | 30337 |
| 84 | 1109-0501-0204<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т | 0,183376 | 14852,92<br>10644,11 | 2386,86<br>4,70 | 2724<br>1952 | 438<br>1 | 334 | 1347<br>326 | 4397 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0001808 | 463125,00 | -- | 84 | -- | 84 | -- | 90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 86 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,002576 | 221225,00 | -- | 570 | -- | 570 | -- | 615 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 87 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 5,317904 | 961,21 | 1,25 | 5112 | 7 | 716 | 3514 | 9316 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 825,36 | 0,60 | 4389 | 3 | | 690 | |
| 88 | 2113-0208-0107<br>РСНБ РК 2015 | Саморезы М70 | 1000 шт. | 0,024 | 12437,00 | -- | 298 | -- | 298 | -- | 322 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| 89 | 1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 4,8 | 1769,28 | 29,84 | 8493 | 143 | 70 | 7513 | 17286 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1725,08 | 14,11 | 8280 | 68 | | 1280 | |
| 90 | 2107-0203-0204<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 ТОЛЩ.29ММ | м3 | 0,1392 | 52851,00 | -- | 7357 | -- | 7357 | -- | 7945 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 589 | |
| 91 | 1115-0403-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 4,8 | 874,40 | 2,89 | 4197 | 14 | 800 | 2712 | 7462 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 704,79 | 1,39 | 3383 | 7 | | 553 | |
| 92 | 1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 5,8 | 5447,05 | 122,81 | 31593 | 712 | 18677 | 11401 | 46434 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 2104,16 | 32,51 | 12204 | 189 | | 3440 | |
| 93 | 2107-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,024 | 47193,00 | -- | 1133 | -- | 1133 | -- | 1223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91 | |
| 94 | 1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 5,8 | 311,04 | 3,23 | 1804 | 19 | 1574 | 197 | 2161 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 36,38 | 1,39 | 211 | 8 | | 160 | |
| 95 | 1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0147 | 502280,15 | 1593,75 | 7384 | 23 | 6231 | 1037 | 9094 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 76838,40 | 664,99 | 1130 | 10 | | 674 | |
| | | **Ворота и калитка** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических<br>НР - 118%; СП - 8% | шт. | 1 | 32282,35 | 6059,30 | 32282 | 6059 | 62 | 33515 | 71062 |
| | | | | | 26160,66 | 2242,19 | 26161 | 2242 | | 5264 | |
| 97 | 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических<br>НР - 118%; СП - 8% | шт. | 1 | 11927,16 | 131,77 | 11927 | 132 | 41 | 13926 | 27921 |
| | | | | | 11753,81 | 47,58 | 11754 | 48 | | 2068 | |
| 98 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 (СТОЙКА)<br>СП - 8% | м3 | 0,44 | 13606,00 | -- | 5987 | -- | 5987 | -- | 6466 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 479 | |
| 99 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (СТОЙКА)<br>СП - 8% | т | 0,09008 | 463125,00 | -- | 41718 | -- | 41718 | -- | 45056 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3337 | |
| 100 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (СТОЙКА)<br>СП - 8% | т | 0,00472 | 463501,00 | -- | 2188 | -- | 2188 | -- | 2363 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 175 | |
| 101 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 2,6332 | 607,30 | 1,25 | 1599 | 3 | 355 | 994 | 2801 |
| | | | | | 471,45 | 0,60 | 1241 | 2 | | 207 | |
| 102 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения (ВОРОТА И КАЛИТКА)<br>СП - 8% | т | 0,40257 | 540082,00 | -- | 217421 | -- | 217421 | -- | 234814 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17394 | |
| 103 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 11,67453 | 961,21 | 1,25 | 11222 | 15 | 1571 | 7714 | 20451 |
| | | | | | 825,36 | 0,60 | 9636 | 7 | | 1515 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 6026109 | 149057 | 3536783 | 2006797 | 8676665 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2354390 | 58310 | -- | 643764 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 5887682 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1602061 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 2380061 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 1813069 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5987 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1984275 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 629757 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 8501714 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2080 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 2380061 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 152540 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1025 | | | | |
| | | | | | | | | 32639 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 114634 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 22521 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14005 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 189066 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 32639 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 8690780 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2109 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2412700 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 8676665 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2354390 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 149057 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 58310 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3536783 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2006797 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 643764 | |
| | | **Отопление** | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | 171 | 81,46 | 1,25 | 13930 | 213 | 121 | 13324 | 29434 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 79,51 | -- | 13596 | -- | | 2180 | |
| 2 | 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции** | **км трубопровода** | 0,171 | 23831,70 | -- | 4075 | -- | 380 | 3658 | 8352 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 21609,40 | -- | 3695 | -- | | 619 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 37786 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 17291 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 213 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 501 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 16982 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2799 | |
| | | **Котельная** | | | | | | | | | |
| 1 | 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Котлы стальныежаротрубные пароводогрейные на жидком топливе илигазе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка** | **котел** | 1 | 74650,03 | 11287,79 | 74650 | 11288 | 16471 | 50231 | 134871 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 46890,75 | 4365,00 | 46891 | 4365 | | 9990 | |
| 2 | 5104-0103-5802 РСНБ РК 2015 прим. | **Котлы стальные водогрейные отопительные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 40 до 49 кВт ВВ-40WB в комплекте: редуктор подпитки-2шт, фильтр водяной-1шт, дымовая труба-1шт ГОСТ 30735-2001** | **комплект** | 1 | 290226,00 | -- | 290226 | -- | | -- | 290226 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 290226 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | комплект | 3 | 2490,28<br>295,03 | --<br>-- | 7471<br>885 | --<br>-- | 6586 | 867<br>667 | 9005 |
| 4 | 1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | комплект | 2 | 448,99<br>387,63 | --<br>-- | 898<br>775 | --<br>-- | 123 | 760<br>133 | 1790 |
| 5 | 2305-1501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Термометры прямые в оправе<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1682,00<br>-- | --<br>-- | 3364<br>-- | --<br>-- | 3364 | --<br>269 | 3633 |
| 6 | 2304-0905-0904<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 3825,00<br>-- | --<br>-- | 19125<br>-- | --<br>-- | 19125 | --<br>1530 | 20655 |
| 7 | 2304-0905-0901<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 861,00<br>-- | --<br>-- | 4305<br>-- | --<br>-- | 4305 | --<br>344 | 4649 |
| 8 | 1116-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 8 | 773,77<br>706,73 | 38,23<br>13,67 | 6190<br>5654 | 306<br>109 | 230 | 5648<br>947 | 12785 |
| 9 | 2301-0201-0125<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80<br>*СП - 8%* | м | 8 | 594,00<br>-- | --<br>-- | 4752<br>-- | --<br>-- | 4752 | --<br>380 | 5132 |
| 10 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 8 | 81,46<br>79,51 | 1,25<br>-- | 652<br>636 | 10<br>-- | 6 | 623<br>102 | 1377 |
| | | **Вентиляция** | | | | | | | | | |
| 11 | 1120-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 19 | 1450,56<br>1271,80 | 56,82<br>13,17 | 27561<br>24164 | 1079<br>250 | 2318 | 23926<br>4119 | 55606 |
| 12 | 2305-0306-1853<br>РСНБ РК 2015 | Вентиляционные регулируемые решетки RAR 200x200, размерами 200 мм x 200 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 19 | 2845,00<br>-- | --<br>-- | 54055<br>-- | --<br>-- | 54055 | --<br>4324 | 58379 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | 598108 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 79005 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 12683 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4725 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 111335 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 290226 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 82055 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 22805 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории** | | | | | | | | | |
| 1 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 | **Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. ДЕМОНТАЖ** | м оград | 45 | 2313,26 | 841,14 | 104097 | 37851 | -- | 94334 | 214305 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1472,12 | 304,41 | 66245 | 13699 | | 15874 | |
| 2 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания щебеночные. Разборка** | м3 конструкции | 157,08 | 352,40 | 249,67 | 55355 | 39219 | -- | 26251 | 88135 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 102,73 | 52,02 | 16136 | 8171 | | 6528 | |
| 3 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | м3 конструкции | 47,6 | 2737,15 | 1191,80 | 130289 | 56730 | -- | 104870 | 253971 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1545,35 | 494,61 | 73559 | 23543 | | 18813 | |
| | | **Вывоз мусора** | | | | | | | | | |
| 4 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 356,048 | 94,00 | -- | 33469 | -- | | -- | 36146 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2677 | |
| 5 | 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 356,048 | 41,00 | -- | 14598 | -- | | -- | 15766 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1168 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 337806 | 133800 | -- | 225455 | 608323 |
| | | | | | | | 155940 | 45413 | -- | 45060 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 337806 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 201353 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 48066 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 225456 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 45061 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 608323 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 179 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 201353 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 608323 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 179 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 201353 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Покрытие** | | | | | | | | | |
| | | **Асфальтобетонное покрытие проездов тип 1 S=476м2** | | | | | | | | | |
| 6 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные /Щебень М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004/, толщиной 15 /18/см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | м2 основания | 476 | 744,54 | 224,54 | 354403 | 106881 | 232395 | 53681 | 440731 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 31,78 | 72,64 | 15127 | 34578 | | 32647 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1127-0403-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=3 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 /с 15 до 18см/ | м2 основания | 476 | 124,80 | 34,49 | 59404 | 16420 | 42984 | 5857 | 70482 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 11,39 | -- | 5423 | | 5221 | |
| 8 | 1127-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.15см. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 71,4 | 1152,38 | 1017,15 | 82280 | 72625 | 103 | 27011 | 118034 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 133,78 | 216,51 | 9552 | 15459 | | 8743 | |
| 9 | 1127-0602-0306<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 476 | 1147,42 | 96,72 | 546170 | 46038 | 480076 | 36468 | 629249 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,80 | 20056 | 13710 | | 46611 | |
| 10 | 1127-0602-0406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14<br>к=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /с 4см до 6см/ | м2 покрытия | 476 | 501,52 | 0,08 | 238723 | 39 | 238469 | 232 | 258071 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,45 | -- | 215 | -- | | 19116 | |
| 11 | 1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 476 | 1322,01 | 96,94 | 629275 | 46144 | 563075 | 36515 | 719053 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 42,13 | 28,89 | 20056 | 13754 | | 53263 | |
| 12 | 1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 194 | 1383,69 | 30,44 | 268437 | 5906 | 123057 | 153026 | 455180 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 718,94 | 11,43 | 139474 | 2217 | | 33717 | |
| 13 | 2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые | м3 | 8,342 | 37747,00 | -- | 314885 | -- | 314885 | -- | 340076 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25191 | |
| | | **Асфальтобетонное покрытие отмостки S=102,75м2** | | | | | | | | | |
| 14 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 15,4125 | 18706,19 | 8,16 | 288309 | 126 | 233860 | 51063 | 366522 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3524,58 | -- | 54323 | -- | | 27150 | |
| 15 | 1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 102,75 | 1125,29 | 2,82 | 115624 | 289 | 97683 | 19173 | 145581 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 171,79 | 0,99 | 17652 | 101 | | 10784 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 2897511 | 294467 | 2326587 | 383026 | 3542979 |
| | | | | | | | 276454 | 85242 | -- | 262443 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2897511 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 2011704 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 361696 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 314885 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 383027 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 262443 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3542980 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 314 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 361696 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3542980 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 314 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 361696 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. МАФы** | | | | | | | | | |
| **16** | **86-010302-0303** | **Скамья со спинкой** | **шт.** | **2** | **75448,00** | **193,00** | **150896** | **386** | **139758** | **9872** | **173629** |
| | | | | | **5376,00** | **48,00** | **10752** | **96** | | **12861** | |
| 16.1 | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018 | Скамья со спинкой | шт. | 2 | 75448,00 | 193,00 | 150896 | 386 | 139758 | 9872 | 173629 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5376,00 | 48,00 | 10752 | 96 | | 12861 | |
| **17** | **86-010303-0204** | **Урна "Сатурн"** | **шт.** | **2** | **26348,00** | **30,00** | **52696** | **60** | **52444** | **187** | **57114** |
| | | | | | **96,00** | **7,00** | **192** | **14** | | **4231** | |
| 17.1 | 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2018 | Урна "Сатурн" | шт. | 2 | 26348,00 | 30,00 | 52696 | 60 | 52444 | 187 | 57114 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 96,00 | 7,00 | 192 | 14 | | 4231 | |
| **18** | **86-010401-0101** | **Навес беседки, тип 1А** | **шт.** | **1** | **158820,00** | **8356,00** | **158820** | **8356** | **127169** | **30584** | **204557** |
| | | | | | **23295,00** | **2624,00** | **23295** | **2624** | | **15152** | |
| 18.1 | 8601-0401-0101 УСН РК 8.02-03-2018 | Навес беседки, тип 1А | шт. | 1 | 158820,00 | 8356,00 | 158820 | 8356 | 127169 | 30584 | 204557 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 23295,00 | 2624,00 | 23295 | 2624 | | 15152 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **362412** | **8802** | **319371** | **40643** | **435300** |
| | | | | | | | **34239** | **2734** | **--** | **32244** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 362412 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 319371 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 36973 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 40644 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 32244 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 435300 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36973 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 435300 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36973 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Ограждение** | | | | | | | | | |
| **19** | **1101-0205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **9** | **2458,40** | **--** | **22126** | **--** | **--** | **15930** | **41101** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2458,40** | **--** | **22126** | **--** | | **3044** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 9 | 741,63 | -- | 6675 | -- | -- | 4806 | 12399 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 741,63 | -- | 6675 | -- | | 918 | |
| 21 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство | м3 | 6,6 | 22309,74 | 1723,46 | 147244 | 11375 | 105337 | 29984 | 191407 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 4626,09 | 366,27 | 30532 | 2417 | | 14178 | |
| 22 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,978656 | 24323,89 | 11215,90 | 23805 | 10977 | 2095 | 9448 | 35913 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 10967,55 | 3023,90 | 10733 | 2959 | | 2660 | |
| 23 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,978656 | 2958,20 | 507,39 | 2895 | 497 | 279 | 1463 | 4707 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 2165,44 | 1,25 | 2119 | 1 | | 349 | |
| 24 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,8456 | 463125,00 | -- | 391619 | -- | 391619 | -- | 422948 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 31329 | |
| 25 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,003136 | 463501,00 | -- | 1454 | -- | 1454 | -- | 1570 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 116 | |
| 26 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,12992 | 214266,00 | -- | 27837 | -- | 27837 | -- | 30064 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2227 | |
| 27 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 28,381024 | 545,56 | 1,00 | 15483 | 28 | 3820 | 9319 | 26787 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 409,96 | 0,48 | 11635 | 14 | | 1984 | |
| 28 | 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015 | Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж ОГ-1 | м2 | 246,33 | 580,89 | 20,20 | 143091 | 4975 | -- | 96670 | 258941 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 560,69 | 8,06 | 138116 | 1985 | | 19181 | |
| 29 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,74624 | 463125,00 | -- | 808727 | -- | 808727 | -- | 873426 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 64698 | |
| 30 | 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015 прим. | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, размером стороны ячейки 55х55 мм | м2 | 246,33 | 777,00 | -- | 191398 | -- | 191398 | -- | 206710 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15312 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17901 | 221225,00 | -- | 39601 | -- | 39601 | -- | 42770 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3168 | |
| 32 | 2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,03213 | 463501,00 | -- | 14892 | -- | 14892 | -- | 16084 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1191 | |
| 33 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 56,76402 | 853,30 | 1,00 | 48437 | 57 | 7640 | 32614 | 87535 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 40740 | 27 | | 6484 | |
| 34 | 1109-0306-0103<br>РСНБ РК 2015 | Перегородкистальные консольные сетчатые. Монтаж ОГ-2 | м2 | 9,12 | 580,89 | 20,20 | 5298 | 184 | -- | 3579 | 9587 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 560,69 | 8,06 | 5114 | 74 | | 710 | |
| 35 | 2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,07896 | 463125,00 | -- | 36568 | -- | 36568 | -- | 39494 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2925 | |
| 36 | 2105-0308-0232<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, размером стороны ячейки 55х55 мм | м2 | 9,12 | 777,00 | -- | 7086 | -- | 7086 | -- | 7653 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 567 | |
| 37 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00828 | 221225,00 | -- | 1832 | -- | 1832 | -- | 1978 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |
| 38 | 2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,00189 | 463501,00 | -- | 876 | -- | 876 | -- | 946 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 70 | |
| 39 | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 2,58477 | 853,30 | 1,00 | 2206 | 3 | 348 | 1485 | 3986 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 1855 | 1 | | 295 | |
| 40 | 1109-0306-0103<br>РСНБ РК 2015 | Перегородкистальные консольные сетчатые. Монтаж ОГ-2 | м2 | 1,39 | 580,89 | 20,20 | 807 | 28 | -- | 545 | 1461 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 560,69 | 8,06 | 779 | 11 | | 108 | |
| 41 | 2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01878 | 463125,00 | -- | 8697 | -- | 8697 | -- | 9393 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 696 | |
| 42 | 2105-0308-0232<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, размером стороны ячейки 55х55 мм | м2 | 1,39 | 777,00 | -- | 1080 | -- | 1080 | -- | 1166 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 86 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,00197 | 221225,00 | -- | 436 | -- | 436 | -- | 471 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35 | |
| 44 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** | т | 0,00063 | 463501,00 | -- | 292 | -- | 292 | -- | 315 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 45 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 0,62002 | 853,30 | 1,00 | 529 | 1 | 83 | 356 | 956 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 717,71 | 0,48 | 445 | -- | | 71 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 1950992 | 28123 | 1651997 | 206199 | 2329768 |
| | | | | | | | 270869 | 7491 | -- | 172572 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 511971 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 117229 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 116467 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 269271 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 94494 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 48517 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 654982 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 113 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 116467 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1439021 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2374 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 161892 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1263126 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 111706 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 124058 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1674785 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 137 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 161892 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2329767 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 250 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 278359 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 6916370 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 737502 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 465192 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 140880 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 4297955 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 48067 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 855323 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 512319 | |

| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **16228929** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **Всего:** | | **16 228 929** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | 2,32% | 376 511 | | | | | | | |
| | | Итого | | 16 605 440 | | | | | | | |
| | | Производство работ в зимнее время года | 0,70% | 116 238 | | | | | | | |
| | | Итого | | 16 721 678 | | | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | 2,0% | 334 434 | | | | | | | |
| | | Итого | | 17 056 112 | | | | | | | |
| | | С поправочным коэффициентом | 0,991140309 | 16 905 000 | | | | | | | |
| | | НДС | 12% | 2 028 600 | | | | | | | |
| | | Всего: | | 18 933 600 | | | | | | | |

Инженер:

ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Инженер-эксперт _____ Әлі Н.

Подрядчик :

ТОО "Содбис-Строй"

Директор _____ Семтор К.