ЗАКАЗЧИК: Городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"
Наименование объекта Реконструкция тепловых магистральных сетей от ГКП "КТЭЦ" до ул.

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0124-4-18	Надземная прокладка стальных трубопроводов км	0,845	1790810,98	552432,48	1513235	466805	896088	2690,00	2273
				666900,00	148837,44	563531	125768	130	460,07	389
2	С130806-154 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х10 мм м	1015	25800,00	--	26187000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3172	23,55	0,06	74689	178	21637	0,03	94
				7,55	0,03	23958	82	90	--	--
4	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	3172	33,58	0,02	106513	63	11616	0,02	51
				4,07	--	12907	--	90	--	--
5	Е0124-11-14	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 1000 мм шт	5	200602,51	10031,88	1003013	50159	86767	41,20	206
				10530,00	2818,83	52650	14094	130	8,88	44
		Опоры ФМ-1 скользящие низкостоящие 94шт								
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	331,63	284,61	--	94385	--	106656	1,54	511
				284,61	--	94385	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	82,91	174,33	--	14453	--	16332	0,97	81
				174,33	--	14453	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	82,91	26,66	4,52	2210	374	1780	0,11	9
				22,14	--	1836	--	97	--	--
		Монтажные работы								
9	Е0111-13-3к =2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ100мм м2	236,88	1367,61	54,62	323959	12938	37142	0,53	125
				103,56	23,92	24531	5666	123	0,09	21