приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области», БИН 050140006645, СКО, район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, 2, тел.: 8 7153 521579
Подрядчик: ТОО ТОО «ЭталонСевер ВодСтрой»,БИН 081140002839, СКО, г.Петропавловск, Нефтепроводная, 1Г, тел.: 8 7152 50-10-29
Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружных сетей водоснабжения по адресу: СевероКазахстанская область, район им. Габита Мусрепова, Рузаевский с/о"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		115	31 августа 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей водоснабжения по адресу: СевероКазахстанская область, район им. Габита Мусрепова, Рузаевский с/о	29473684	26315789	26356678	26356678					3157895	29473684

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель Казжанов А. С.

Подрядчик:
ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»,

Директор Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"
аттестат KZ10VJE00030766 от 25.09.2017

Ташев О.Х.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области», БИН 050140006645, СКО, район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, 2, тел.: 8 7153 521579

Подрядчик: ТОО «ЭталонСевер ВодСтрой»,БИН 081140002839, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-29

Стройка: "Строительство наружных сетей водоснабжения по адресу: СевероКазахстанская область, район им. Габита Мусрепова, Рузаевский с/о"

Объект: "Строительство наружных сетей водоснабжения по адресу: СевероКазахстанская область, район им. Габита Мусрепова, Рузаевский с/о"

Договор подряда №115 от 31 августа 2021 года

Акт приемки выполненных работ №1

за СЕНТЯБРЬ 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходам
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0310 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 4 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3**	М3 ГРУНТА		157	345,87	330,13	54302	51830	29	12171	71791
		НР - 72%; СП - 8%				15,56	92,11	2443	14461		5318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00006	0,00942	2969,00				28		
2	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ**	Т		298,3	42,00	--	12529	--		--	13531
		СП - 8%				--	--	--	--		1002	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ**	М3 ГРУНТА		157	21,23	17,96	3333	2820	18	1158	4850
		НР - 72%; СП - 8%				3,15	7,09	495	1113		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,00628	2969,00				19		

4	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 4 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		12611	256,75	242,89	3237874	3063086	--	686351	4238163
		НР - 72%; СП - 8%				13,86	61,73	174788	778477		313938	
5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 4 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА	М3 ГРУНТА		128	4844,45	--	620089	--	--	446464	1151878
		НР - 72%; СП - 8%				4844,45	--	620089	--		85324	
6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 3	М3 ГРУНТА		64,1048	1258,40	--	80669	--	--	58082	149851
		НР - 72%; СП - 8%				1258,40	--	80669	--		11100	
7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 3	М3 ГРУНТА		12675	41,45	41,45	525379	525379	--	139172	717715
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,25	--	193294		53164	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 3, 4 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		12675	194,05	91,62	2459584	1161283	--	1320897	4082920
		НР - 72%; СП - 8%				102,43	42,31	1298300	536279		302438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6993759	4804398	47	2664295	10430699
								2176784	1523624	--	772643	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6993759				
	Материалы		Тенге					47				
	Всего заработная плата		Тенге						3700408			
	Транспортные расходы		Тенге					12529				
		Накладные расходы	Тенге					2664295				
		Сметная прибыль	Тенге					772643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10430697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3373
		Сметная заработная плата	Тенге						3700408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10430697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3373
		Сметная заработная плата	Тенге						3700408			

РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ

	РСНБ РК 2015	ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	ОСНОВАНИЯ		118	3117,01	159,81	367807	18858	223775	129459	537047
		НР - 99%; СП - 8%				1060,80	47,39	125174	5592		39781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	129,8	1724,00				223775		
10	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		1,805	581885,05	197583,87	1050303	356639	39601	750925	1945326
		НР - 99%; СП - 8%				362362,00	57865,21	654063	104447		144098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	133,57	286,00				38201		
11	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 225Х13,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		1823,05	6828,00	--	12447785	--	12447785	--	13443608
		СП - 8%				--	--	--	--		995823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13865895	375497	12711161	880384	15925981
								779237	110039	--	1179702	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1418110				
	Материалы		Тенге					263375				
	Всего заработная плата		Тенге						889276			
		Накладные расходы	Тенге					880384				
		Сметная прибыль	Тенге					183879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2482373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									730
		Сметная заработная плата	Тенге						889276			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					12447785				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12447785				
		Сметная прибыль	Тенге					995823				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					13443608				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15925981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									730
		Сметная заработная плата	Тенге						889276			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									26356678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2956021				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5179895			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1633663			

		материалов, изделий и конструкций	Тенге							12711208		
		- Перевозка грузов	Тенге					12529				
		- Накладные расходы	Тенге								3544679	
		- Сметная прибыль	Тенге								1952345	
	Итого по главам 1-7		**Тенге**					26356678				
	Временные здания и сооружения 2,6%		**Тенге**					685274				
	Итого по главам 1-8		**Тенге**					27041952				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,42%		**Тенге**					654415				
	Итого по главам 1-9		**Тенге**					27696367				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**					553927				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**					28250294				
	Итого сметная стоимость с к=0,9315226799		**Тенге**					26315789				
	НДС 12%		**Тенге**					3157895				
	Итого стоимость в текущем уровне цен		**Тенге**					29473684				

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель Казжанов А. С.

Подрядчик:
ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»,

Директор Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"
аттестат KZ10VJE00030766 от 25.09.2017

Эксперт Ташев О.Х.

Авторский надзор:
ТОО «Юридиум»
ГСЛ №19009245

Жанапин Д.Ж.