приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области», БИН 050140006645, СКО, район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, 2, тел.: 8 7153 521579
Подрядчик: ТОО ТОО «ЭталонСевер ВодСтрой»,БИН 081140002839, СКО, г.Петропавловск, Нефтепроводная, 1Г, тел.: 8 7152 50-10-29
Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружных сетей водоснабжения по адресу: СевероКазахстанская область, район им. Габита Мусрепова, Рузаевский с/о"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		115	31 августа 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей водоснабжения по адресу: СевероКазахстанская область, район им. Габита Мусрепова, Рузаевский с/о	138456870	97306416	123814284	97457606					11676770	108983186

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель Казжанов А. С.

Подрядчик:
ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»,

Директор Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"
аттестат KZ17VJE00045578 от 26.03.2019 г.

Эксперт Махметов Г.К.

КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области», БИН 050140006645, СКО, район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, 2, тел.: 8 7153 521579

Подрядчик: ТОО «ЭталонСевер ВодСтрой»,БИН 081140002839, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-29

Стройка: "Строительство наружных сетей водоснабжения по адресу: СевероКазахстанская область, район им. Габита Мусрепова, Рузаевский с/о"

Объект: "Строительство наружных сетей водоснабжения по адресу: СевероКазахстанская область, район им. Габита Мусрепова, Рузаевский с/о"

Договор подряда №115 от 31 августа 2021 года

Акт приемки выполненных работ №2

за ОКТЯБРЬ 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходам
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0102-0310 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 4 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		495	345,87	330,13	171206	163414	90	38374	226346
		НР - 72%; СП - 8%				15,56	92,11	7702	45594		16766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00006	0,0297	2969,00				88		
2	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1.	Т		940,5	42,00	--	39501	--		--	42661
		СП - 8%				--	--	--	--		3160	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		495	21,23	17,96	10509	8891	59	3650	15291
		НР - 72%; СП - 8%				3,15	7,09	1559	3510		1133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0198	2969,00				59		
4	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 4 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		39679	256,75	242,89	10187583	9637633	--	2159522	13334873
		НР - 72%; СП - 8%				13,86	61,73	549951	2449385		987768	

5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 4 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И	М3 ГРУНТА		401	4844,45	--	1942624	--	--	1398689	3608618
		НР - 72%; СП - 8%				4844,45	--	1942624	--		267305	
6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 3	М3 ГРУНТА		201	1258,40	--	252938	--	--	182116	469858
		НР - 72%; СП - 8%				1258,40	--	252938	--		34804	
7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 3	М3 ГРУНТА		39879	41,45	41,45	1652985	1652985	--	437871	2258125
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,25	--	608155		167268	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 3, 4 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		39879	194,05	91,62	7738520	3653713	--	4155902	12845976
		НР - 72%; СП - 8%				102,43	42,31	4084806	1687280		951554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21995866	15116636	149	8376124	32801748
								6839580	4793924	--	2429758	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21995866				
	Материалы		Тенге					148				
	Всего заработная плата		Тенге						11633504			
	Транспортные расходы		Тенге					39501				
		Накладные расходы	Тенге					8376124				
		Сметная прибыль	Тенге					2429758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					32801748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10603
		Сметная заработная плата	Тенге						11633504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					32801748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10603
		Сметная заработная плата	Тенге						11633504			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ										
10	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		4,3038	581885,05	197583,87	2504317	850361	94422	1790488	4638390
		НР - 99%; СП - 8%				362362,00	57865,21	1559534	249040		343584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	318,4812	286,00				91086		
11	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		1,391	478964,08	152187,64	666239	211693	19234	492059	1250962

		НР - 99%; СП - 8%				312949,00	44368,76	435312	61717		92664		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	48	66,768	286,00				19096			
15	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 225Х13,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	М		4346,838	6828,00	--	29680210	--	29680210	--		32054627
		СП - 8%				--	--	--	--		2374417		
16	2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 180Х10,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	М		5355,8785	4285,00	--	22949939	--	22949939	--		24785934
		СП - 8%				--	--	--	--		1835995		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					55800705	1062054	52743805	2282547		62729913
								1994846	310757	--	4646660		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3170556					
	Материалы		Тенге					113656					
	Всего заработная плата		Тенге						2305603				
		Накладные расходы	Тенге					2282547					
		Сметная прибыль	Тенге					436248					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5889351					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1843
		Сметная заработная плата	Тенге						2305603				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					52630149					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52630149					
		Сметная прибыль	Тенге					4210412					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					56840561					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					62729912					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1843
		Сметная заработная плата	Тенге						2305603				
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ											
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ											
57	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.		22	19868,00	--	437096	--	437096	--		472064
		СП - 8%				--	--	--	--		34968		
58	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.		2	29457,00	--	58914	--	58914	--		63627
		СП - 8%				--	--	--	--		4713		

59	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.		22	14173,00	--	311806	--	311806	--	336750
		СП - 8%				--	--	--	--		24944	
60	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.		22	17868,00	--	393096	--	393096	--	424544
		СП - 8%				--	--	--	--		31448	
61	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.		2	20097,00	--	40194	--	40194	--	43410
		СП - 8%				--	--	--	--		3216	
62	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.		4	26391,00	--	105564	--	105564	--	114009
		СП - 8%				--	--	--	--		8445	
63	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.		22	19846,00	--	436612	--	436612	--	471541
		СП - 8%				--	--	--	--		34929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1783282	--	1783282	--	1925945
								--	--	--	142663	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1783282				
	Местные материалы		Тенге					1783282				
		Сметная прибыль	Тенге					142663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1925945				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1925945				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									97457606
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8834426				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						16178690			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5104681			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							54527236		
		- Перевозка грузов	Тенге					39501				
		- Накладные расходы	Тенге								10658671	
		- Сметная прибыль	Тенге								7219081	
	Итого по главам 1-7		**Тенге**					97457606				
	Временные здания и сооружения 2,6%		**Тенге**					2533898				
	Итого по главам 1-8		**Тенге**					99991504				

	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,42%	Тенге					2419794				
	Итого по главам 1-9	Тенге					102411298				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					2048226				
	Итого сметная стоимость	Тенге					104459524				
	Итого сметная стоимость с к=0,9315226799	Тенге					97306416				
	НДС 12%	Тенге					11676770				
	Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге					108983186				

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель Казжанов А. С.

Подрядчик:

ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»,

Директор Руц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Аретмида снаб"

аттестат KZ17VJE00045578 от 26.03.2019 г.

Эксперт Махметов Г.К.

Авторский надзор:

ТОО «Юридиум»

ГСЛ №19009245

Курилко Р.А.