приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-
Подрядчик: ТОО ТОО «ЭталонСевер ВодСтрой»,БИН 081140002839, СКО, г.Петропавловск, Нефтепроводная, 1Г, тел.: 8 7152 50-10-29
Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружных сетей водоснабжения по адресу: СевероКазахстанская область, район им. Габита Мусрепова, Рузаевский с/о"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		115	31 августа 2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей водоснабжения по адресу: СевероКазахстанская область, район им. Габита Мусрепова, Рузаевский с/о	162716870	21660714	145078654	21264370					2599286	24260000

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель Казжанов А. С.

Подрядчик:
ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»,

Директор Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"
аттестат KZ17VJE00045578 от 26.03.2019 г.

Эксперт Махметов Г.К.

КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области», БИН 050140006645, СКО, район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, 2, тел.: 8 7153 521579

Подрядчик: ТОО «ЭталонСевер ВодСтрой»,БИН 081140002839, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-29

Стройка: "Строительство наружных сетей водоснабжения по адресу: СевероКазахстанская область, район им. Габита Мусрепова, Рузаевский с/о"

Объект: "Строительство наружных сетей водоснабжения по адресу: СевероКазахстанская область, район им. Габита Мусрепова, Рузаевский с/о"

Договор подряда №115 от 31 августа 2021 года

Акт приемки выполненных работ №3

за ОКТЯБРЬ 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0102-0310 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 4 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		274	345,87	330,13	94768	90455	50	21241	125290
		НР - 72%; СП - 8%				15,56	92,11	4263	25238		9281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00006	0,01644	2969,00				49		
2	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1.	Т		520,6	42,00	--	21865	--		--	23614
		СП - 8%				--	--	--	--		1749	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		274	21,23	17,96	5817	4921	33	2020	8464
		НР - 72%; СП - 8%				3,15	7,09	863	1943		627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,01096	2969,00				33		
4	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 4 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		21692	256,75	242,89	5569421	5268770	--	1180583	7290004
		НР - 72%; СП - 8%				13,86	61,73	300651	1339047		540000	

5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 4 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		222	4844,45	--	1075467	--	--	774337	1997788
		НР - 72%; СП - 8%				4844,45	--	1075467	--		147984	
6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 3	М3 ГРУНТА		111	1258,40	--	139682	--	--	100571	259474
		НР - 72%; СП - 8%				1258,40	--	139682	--		19220	
7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 3	М3 ГРУНТА		22073	41,45	41,45	914926	914926	--	242362	1249871
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,25	--	336613		92583	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 3, 4 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		22073	194,05	91,62	4283266	2022329	--	2300289	7110240
		НР - 72%; СП - 8%				102,43	42,31	2260937	933909		526684	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12105212	8301401	83	4621403	18064745
								3781863	2636750	--	1338128	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12105212				
	Материалы		Тенге					82				
	Всего заработная плата		Тенге						6418613			
	Транспортные расходы		Тенге					21865				
		Накладные расходы	Тенге					4621403				
		Сметная прибыль	Тенге					1338128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18064743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5855
		Сметная заработная плата	Тенге						6418613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18064743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5855
		Сметная заработная плата	Тенге						6418613			
РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ												
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		175,0622	3117,01	159,81	545671	27976	331989	192062	796752
		НР - 99%; СП - 8%				1060,80	47,39	185706	8296		59019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

10.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	192,56842	1724,00				331988		
11	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		3,15	478964,08	152187,64	1508737	479391	43557	1114295	2832875
		НР - 99%; СП - 8%				312949,00	44368,76	985789	139762		209843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	151,2	286,00				43243		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2054408	507367	375546	1306357	3629627
								1171495	148058	--	268862	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2054408				
	Материалы		Тенге					375544				
	Всего заработная плата		Тенге						1319553			
		Накладные расходы	Тенге					1306357				
		Сметная прибыль	Тенге					268862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3629627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1083
		Сметная заработная плата	Тенге						1319553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3629627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1083
		Сметная заработная плата	Тенге						1319553			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									21694370
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4953358				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8808768			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2784808			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							375629		
		- Перевозка грузов	Тенге					21865				
		- Накладные расходы	Тенге								5927760	
		- Сметная прибыль	Тенге								1606990	
	Итого по главам 1-7		Тенге					21694370				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге					564054				
	Итого по главам 1-8		Тенге					22258424				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,42%		Тенге					538654				
	Итого по главам 1-9		Тенге					22797078				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге					455942				
	Итого сметная стоимость		Тенге					23253020				

	Итого сметная стоимость с к=0,9315226799	Тенге					21660714				
	НДС 12%	Тенге					2599286				
	Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге					24260000				

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель Казжанов А. С.

Подрядчик:

ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»,

Директор Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Аретмида снаб"

аттестат KZ17VJE00045578 от 26.03.2019 г.

Эксперт Махметов Г.К.

Авторский надзор:

ТОО «Юридиум»

ГСЛ №19009245

Курилко Р.А.