Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Ширкейли и Н.Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)

Справка
о стоимости выполненных работ от 26.08.2021 г.

	код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№59	06.11.2020 г.				
			Дополнительное соглашение					
			№01	16.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Ширкейли и Н.Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)	73 365 539,18	65 504 945,70						7 860 593,48	
С начала строительства	55 937 409,77	49 944 115,86						5 993 293,90	
За отчетный период:	44 535 642,11	39 763 966,17						4 771 675,94	44 535 642,11

Заказчик:
Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" _____ Кайназаров Г.А.

Технадзор:
Директор ТОО "Айбар - Ш" _____ Курманаева М.Н.

Авторский надзор:
ТОО "СырСтройПроектСервис" _____ Курелов Т.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"

Форма 2

Наименование строительства: Строительство 3-х трехкомнатных жилых домов к населенных пунктах Ширкейли и Н.Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области (под ключ)
Доп.договор: №01 от 16.06.2021 г. к договору №59 от 06.11.2020 г.

АКТ №3
приемки выполненных работ
за 26.08.2021 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Н.Ильясов					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы. Общестроительные работы (ЛС №2-1-7). Н.Ильясов					
1	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**33,5700**		**87,71**	**2944,29**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00724	0,243047	671,19	163,13
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	1,057	953,89	1008,70
		Итого оплата труда:				**34,91**	**1171,83**
1. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	1,057	2630,05	2781,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	1,057	953,89	1008,26
		Итого эксплуатация машин:				**82,85**	**2781,16**
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	692,55
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	154,20
		Накладные расходы	%	--		25,22	846,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	303,28
		Сметная стоимость:				**121,96**	**4094,32**

2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,0100**		**1332,94**	**1346,27**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	1,866	721,29	1346,27
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**1346,27**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	795,65
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	90,82
		Накладные расходы	%	--		877,69	886,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	178,62
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**2411,36**
3	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**23,1400**		**21,91**	**507,05**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,186508	953,89	177,91
		Итого оплата труда:				**7,69**	**177,91**
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,186508	2718,66	507,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,186508	953,89	177,91
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**507,05**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	105,14
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	25,96
		Накладные расходы	%	--		5,67	131,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	51,05
		Сметная стоимость:				**29,78**	**689,21**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,7800**		**637,36**	**3683,94**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	5,618	655,72	3683,94
		Итого оплата труда:				**637,36**	**3683,94**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	2177,21
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	248,51
		Накладные расходы	%	--		419,67	2425,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	488,77
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**6598,43**

5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**23,1400**		**117,21**	**2712,22**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	2,499	618,61	1545,98
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,607425	828,31	503,14
		Итого оплата труда:				**88,55**	**2049,12**
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,607425	1874,05	1138,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,607425	828,31	503,14
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,43	11,48	27,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**1166,24**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	1211,03
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	166,35
		Накладные расходы	%	--		59,52	1377,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	327,17
		Сметная стоимость:				**190,87**	**4416,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11193,77**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11193,77**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8429,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**5667,41**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4981,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**685,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1348,89**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18210,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8429,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18210,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8429,06**
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты. Общестроительные работы (ЛС №2-1-7). Н.Ильясов							
6	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками+ГПС**	**м3 подстилающего слоя**	**21,6000**		**4464,50**	**96433,23**

6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	2,99	64,584	702,74	45385,76
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	6,48	828,31	5367,45
		Итого оплата труда:				**2349,69**	**50753,21**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	1,728	3370,50	5824,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,728	828,31	1431,32
6. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	4,752	1874,05	8905,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	4,752	828,31	3936,13
6. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	9,504	11,48	109,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686,98**	**14838,82**
6. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,12	24,192	1492,97	36117,93
6. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	3,24	28,00	90,72
		Итого материалов:				**1676,33**	**36208,65**
		НР первого уровня	%	60,9		1430,96	30908,70
		НР второго уровня	%	4,24		249,97	5399,30
		Накладные расходы	%	--		1680,93	36308,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		491,63	10619,30
		Сметная стоимость:				**6637,06**	**143360,53**
7	**Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**43,1200**		**1375,43**	**59308,42**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,143	6,166	727,48	4485,76
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,871024	828,31	721,48
		Итого оплата труда:				**120,76**	**5207,24**
7. 3	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	0,60368	2505,69	1512,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,60368	828,31	500,03
7. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,219912	1874,05	412,13

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,219912	828,31	182,16
7. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,4312	11,48	4,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,047432	1767,51	83,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,047432	828,31	39,29
7. 7	2554 С (31-040203-0101)	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,28028	56,99	15,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**47,07**	**2029,52**
7. 8	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	2,497	20323,03	50739,45
7. 9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,004312	24437,72	105,38
7.10	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,007438	108490,23	806,97
7.11	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000518	0,022315	51147,90	1141,34
		Итого материалов:				**1224,33**	**52793,14**
		НР первого уровня	%	60,9		73,54	3171,21
		НР второго уровня	%	4,24		61,44	2649,14
		Накладные расходы	%	--		134,98	5820,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,83	5210,30
		Сметная стоимость:				**1631,24**	**70339,07**
8	**Е11-110101-1904 11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**43,1200**		**1264,18**	**54511,36**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,1005	4,334	727,48	3152,58
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,28028	828,31	232,16
		Итого оплата труда:				**78,50**	**3384,74**

8. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0065	0,28028	1874,05	525,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,28028	828,31	232,16
8. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,013	0,56056	11,48	6,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,33**	**531,69**
8. 5	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,058	2,501	20323,03	50827,09
		Итого материалов:				**1178,74**	**50827,09**
		НР первого уровня	%	60,9		47,80	2061,30
		НР второго уровня	%	4,24		55,63	2398,68
		Накладные расходы	%	--		103,43	4459,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,41	4717,71
		Сметная стоимость:				**1477,02**	**63689,05**
9	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В12,5**	**м3**	**13,5900**		**27377,72**	**372063,27**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	3,6	48,924	762,12	37285,96
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	4,164	839,84	3497,09
		Итого оплата труда:				**3000,96**	**40783,05**
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,036693	3370,50	123,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,036693	828,31	30,39
9. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	2,911	37,27	108,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	3,703	3561,49	13189,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	3,703	828,31	3067,23
9. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,169875	3114,94	529,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,169875	1111,02	188,73

9. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,110079	57,10	6,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	16,819	165,76	2787,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,254133	1767,51	449,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,254133	828,31	210,50
		Итого эксплуатация машин:				**1265,19**	**17193,88**
9.10	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,794	21725,82	299682,70
9.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	4,118	66,30	273,01
9.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,019026	26033,00	495,30
9.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,063873	26033,00	1662,81
9.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003397	23886,67	81,15
9.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,767	196,55	347,24
9.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,199	6598,38	7909,07
9.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,017667	200244,36	3537,72
9.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,03846	28,00	1,08
9.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	5,327	674,52	3593,36

		Итого материалов:				**23368,91**	**317583,44**
		НР первого уровня	%	48,5		1455,47	19779,78
		НР второго уровня	%	4,24		1222,53	16614,15
		Накладные расходы	%	--		2677,99	36393,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2404,46	32676,58
		Сметная стоимость:				**32460,17**	**441133,77**
10	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**1,0300**		**23639,98**	**24349,18**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	2,905	742,95	2157,97
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,232883	833,19	194,03
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**2352,01**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002781	3370,50	9,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002781	828,31	2,30
10. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,172834	37,27	6,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,21939	3561,49	781,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,21939	828,31	181,72
10. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,004017	3114,94	12,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,004017	1111,02	4,46
10. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,007622	57,10	0,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,006695	1767,51	11,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,006695	828,31	5,55
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**821,95**
10. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,045	19453,62	20337,79

10.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,2884	66,30	19,12
10.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,002266	26033,00	58,99
10.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000257	23886,67	6,15
10.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,1854	196,55	36,44
10.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,090846	6598,38	599,44
10.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,002915	28,00	0,08
10.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,46144	674,52	311,25
		Итого материалов:				**20746,85**	**21369,26**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	1140,72
		НР второго уровня	%	4,24		1049,29	1080,77
		Накладные расходы	%	--		2156,79	2221,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2063,74	2125,65
		Сметная стоимость:				**27860,52**	**28696,33**
11	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство+водогрейный котел В7,5**	**м3**	**0,1000**		**24190,25**	**2419,02**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	3,94	0,394	727,48	286,63
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,02285	951,22	21,74
		Итого оплата труда:				**3083,62**	**308,36**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027	3370,50	0,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00027	828,31	0,22
11. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,021	37,27	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

11. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00105	3114,94	3,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00105	1111,02	1,17
11. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,02	2858,39	57,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02	953,89	19,08
11. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0011	57,10	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00153	1767,51	2,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00153	828,31	1,27
		Итого эксплуатация машин:				**648,98**	**64,90**
11. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	19453,62	1984,27
11.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,04	66,30	2,65
11.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00008	24437,72	1,96
11.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0002	26033,00	5,21
11.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00069	26033,00	17,96
11.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00005	23886,67	1,19
11.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,037	196,55	7,27
11.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00056	6598,38	3,70

11.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00069	14281,24	9,85
11.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,00175	28,00	0,05
11.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,0495	674,52	33,39
		Итого материалов:				**20674,99**	**2067,50**
		НР первого уровня	%	48,5		1495,56	149,56
		НР второго уровня	%	4,24		1089,08	108,91
		Накладные расходы	%	--		2584,64	258,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,99	214,20
		Сметная стоимость:				**28916,87**	**2891,69**
12	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**30,8000**		**1915,32**	**58991,71**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,201	6,191	733,67	4542,00
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,2156	828,31	178,58
		Итого оплата труда:				**153,27**	**4720,59**
12. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,05	477,18	501,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,2156	1767,51	381,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,2156	828,31	178,58
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**882,25**
12. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,77	13800,53	10626,41
12. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	67,76	215,22	14583,31
12. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	129,36	212,16	27445,02

12. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004928	108490,23	534,64
12. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007392	51147,90	378,09
		Итого материалов:				**1739,20**	**53567,46**
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	2398,06
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	2602,93
		Накладные расходы	%	--		162,37	5000,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,21	5119,42
		Сметная стоимость:				**2243,90**	**69112,11**
13	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**61,6200**		**1868,25**	**115121,83**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,468	28,838	819,03	23619,32
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,33891	828,31	280,72
		Итого оплата труда:				**387,86**	**23900,04**
13. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	2,206	477,18	1052,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,33891	1767,51	599,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,33891	828,31	280,72
		Итого эксплуатация машин:				**26,80**	**1651,68**
13. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	141,726	215,22	30502,27
13. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	271,128	212,16	57522,52
13. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,009859	108490,23	1069,63
13. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,014789	51147,90	756,42

		Итого материалов:				**1458,14**	**89850,83**
		НР первого уровня	%	50,8		197,03	12141,22
		НР второго уровня	%	4,24		87,57	5395,95
		Накладные расходы	%	--		284,60	17537,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,23	10612,72
		Сметная стоимость:				**2325,08**	**143271,73**
14	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками+под полы**	**м3 подстилающего слоя**	**8,0900**		**5824,80**	**47122,61**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	2,99	24,189	702,74	16998,65
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,427	828,31	2010,31
		Итого оплата труда:				**2349,69**	**19008,96**
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,6472	3370,50	2181,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,6472	828,31	536,08
14. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,78	1874,05	3335,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,78	828,31	1474,39
14. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	3,56	11,48	40,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686,98**	**5557,69**
14. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	9,061	2707,52	24532,30
14. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,214	28,00	33,98
		Итого материалов:				**3036,62**	**24566,28**
		НР первого уровня	%	60,9		1430,96	11576,45
		НР второго уровня	%	4,24		307,64	2488,84
		Накладные расходы	%	--		1738,60	14065,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,07	4895,03
		Сметная стоимость:				**8168,47**	**66082,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**830320,64**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**830320,64**
	Материалы -		Тенге				**648833,64**

	Всего заработная плата -		Тенге				**150418,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**122065,67**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**83327,01**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**38738,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76190,90**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1028577,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150418,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1028577,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150418,18**
РАЗДЕЛ 3.Стены. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Н.Ильясов							
15	**Е11-080201-1507 11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**164,8500**		**10914,00**	**1799173,08**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	6,04	995,694	752,84	749598,27
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	70,886	828,31	58715,17
		Итого оплата труда:				**4903,33**	**808313,44**
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	62,643	3561,49	223102,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	62,643	828,31	51887,82
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	8,242	1767,51	14568,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	8,242	828,31	6826,93
		Итого эксплуатация машин:				**1441,74**	**237671,12**
15. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	8,242	2707,52	22316,73
15. 6	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	41,212	17744,15	731280,78
15. 7	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,648	18524,15	30537,06

15. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,082425	17463,40	1439,42
15. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	1,319	19877,39	26214,30
15.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,025	4,121	28,00	115,39
		Итого материалов:				**4925,11**	**811903,69**
		НР первого уровня	%	50,8		2490,89	410623,23
		НР второго уровня	%	4,24		568,37	93695,36
		Накладные расходы	%	--		3059,26	504318,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1117,86	184279,33
		Сметная стоимость:				**15091,12**	**2487771,00**
16	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**37,9050**		**17704,48**	**671088,25**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,38	166,024	715,11	118725,35
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	15,162	828,31	12558,84
		Итого оплата труда:				**3463,51**	**131284,19**
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	15,162	3561,49	53999,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	15,162	828,31	12558,84
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**53999,31**
16. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	9,097	17744,15	161422,08
16. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	14,404	23366,16	336563,83
16. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,018953	17463,40	330,98
16. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,668	28,00	46,70
		Итого материалов:				**13147,70**	**498363,59**

		НР первого уровня	%	50,8		1759,46	66692,37
		НР второго уровня	%	4,24		825,27	31281,90
		Накладные расходы	%	--		2584,73	97974,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1623,14	61525,00
		Сметная стоимость:				**21912,35**	**830587,52**
17	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**60,0600**		**2618,35**	**157257,96**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,21	72,673	733,67	53317,71
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	2,468	828,31	2044,66
		Итого оплата труда:				**921,78**	**55362,36**
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	2,468	3561,49	8791,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	2,468	828,31	2044,27
		Итого эксплуатация машин:				**146,38**	**8791,42**
17. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,381	17346,18	23961,67
17. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	3,027	23366,16	70729,93
17. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001381	205870,68	284,39
17. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,00961	17463,40	167,82
17. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,18018	28,00	5,05
		Итого материалов:				**1584,23**	**95148,84**
		НР первого уровня	%	50,8		468,27	28124,08
		НР второго уровня	%	4,24		130,87	7860,20
		Накладные расходы	%	--		599,14	35984,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,40	15459,38
		Сметная стоимость:				**3474,89**	**208701,62**

18	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1042**		**240248,53**	**25024,29**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	5,875	762,12	4477,17
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,056246	828,31	46,59
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**4523,76**
18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,023957	3561,49	85,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,023957	828,31	19,84
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,03229	1767,51	57,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,03229	828,31	26,75
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**142,39**
18. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,10416	195897,89	20404,72
		Итого материалов:				**195897,89**	**20404,72**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	2298,07
		НР второго уровня	%	4,24		11122,00	1158,47
		Накладные расходы	%	--		33184,88	3456,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21874,67	2278,47
		Сметная стоимость:				**295308,08**	**30759,29**
19	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0544**		**153189,91**	**8327,40**
		НР второго уровня	%	4,24		6495,25	353,08
		Накладные расходы	%	--		6495,25	353,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12774,81	694,44
		Сметная стоимость:				**172459,98**	**9374,92**

20	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0498**		**171631,87**	**8547,27**
		НР второго уровня	%	4,24		7277,19	362,40
		Накладные расходы	%	--		7277,19	362,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14312,72	712,77
		Сметная стоимость:				**193221,79**	**9622,44**
21	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**135,0000**		**1414,76**	**190992,92**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	109,755	752,84	82627,95
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	29,16	828,31	24153,52
		Итого оплата труда:				**790,97**	**106781,47**
21. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	29,16	3561,49	103853,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	29,16	828,31	24153,52
		Итого эксплуатация машин:				**769,28**	**103853,05**
21. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,3105	14531,15	4511,92
21. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	135	--	--
		Итого материалов:				**33,42**	**4511,92**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	66311,30
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	10909,70
		Накладные расходы	%	--		572,01	77220,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,94	21457,11
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**289671,03**

22	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,2540**		**66208,64**	**281651,55**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	11942,03
		Накладные расходы	%	--		2807,25	11942,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5521,27	23487,49
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**317081,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3142062,73**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3142062,73**
	Материалы -		Тенге				**1430332,77**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1106265,22**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16874,67**
	Местные материалы -		Тенге				**281651,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**731612,18**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**574049,04**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**157563,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**309893,99**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4183568,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1467,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1106265,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4183568,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1467,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1106265,22**
РАЗДЕЛ 4.Кровля, перекрытия. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Н.Ильясов							
23	**Е11-100104-0105 11-100104-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов. Устройство**	**м2 перекрытия**	**251,1300**		**4951,62**	**1243500,49**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	1,47	369,161	727,48	268557,32
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0535	13,435	997,41	13400,62
		Итого оплата труда:				**1122,76**	**281957,94**
23. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,032	8,036	3114,94	25032,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	8,036	1111,02	8928,16

23. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0074	1,858	15,50	28,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0215	5,399	1767,51	9543,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0215	5,399	828,31	4472,05
		Итого эксплуатация машин:				**137,79**	**34604,27**
23. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00026	0,065294	205870,68	13442,08
23. 7	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,426921	38711,60	16526,79
23. 8	133150 С (21-070602-0104)	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	0,8	200,904	4424,76	888951,98
23. 9	135565 С (21-100401-1404)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,11	278,754	71,08	19813,86
23.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0325	8,162	196,55	1604,19
		Итого материалов:				**3744,43**	**940338,90**
		НР первого уровня	%	59,8		671,41	168610,85
		НР второго уровня	%	4,24		238,42	59873,52
		Накладные расходы	%	--		909,83	228484,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,92	117758,79
		Сметная стоимость:				**6330,36**	**1589743,64**
24	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**251,1300**		**560,15**	**140671,01**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,243	61,025	671,19	40959,09
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	4,872	828,31	4035,46
		Итого оплата труда:				**179,17**	**44994,56**
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	3,164	3370,50	10665,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	3,164	828,31	2620,77

24. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	5,927	146,01	865,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,708	3561,49	6081,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,708	828,31	1414,75
		Итого эксплуатация машин:				**70,13**	**17612,32**
24. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	7,685	2707,52	20806,15
24. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,842	15441,87	59332,13
24. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	11,05	153,00	1690,61
24. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	9,669	28,00	270,72
		Итого материалов:				**326,92**	**82099,60**
		НР первого уровня	%	56,4		101,05	25376,93
		НР второго уровня	%	4,24		28,04	7040,43
		Накладные расходы	%	--		129,09	32417,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,14	13847,07
		Сметная стоимость:				**744,38**	**186935,44**
25	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**4,7730**		**70442,27**	**336220,94**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	22,1	105,483	715,11	75432,16
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,766	942,92	1665,21
		Итого оплата труда:				**16152,81**	**77097,37**
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,71595	3114,94	2230,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,71595	1111,02	795,43
25. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	2,1	86,39	181,43

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,05	1767,51	1855,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,05	828,31	869,73
		Итого эксплуатация машин:				**894,10**	**4267,56**
25. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,181374	205870,68	37339,59
25. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	20,906	66,30	1386,05
25. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,76368	38711,60	29563,27
25. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,28638	38745,26	11095,87
25.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	3,962	40772,00	161521,95
25.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	16,133	215,22	3472,09
25.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	34,366	196,55	6754,56
25.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,009355	575926,68	5387,84
		Итого материалов:				**53744,23**	**256521,22**
		НР первого уровня	%	59,8		9659,38	46104,23
		НР второго уровня	%	4,24		3396,31	16210,59
		Накладные расходы	%	--		13055,69	62314,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6679,84	31882,86
		Сметная стоимость:				**90177,80**	**430418,62**
26	**Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,5100**		**54741,10**	**27917,96**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	13,8	7,038	828,31	5829,65

26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1836	946,11	173,71
		Итого оплата труда:				**11771,28**	**6003,35**
26. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0765	3114,94	238,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0765	1111,02	84,99
26. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,14	0,0714	15,50	1,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,1071	1767,51	189,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,1071	828,31	88,71
		Итого эксплуатация машин:				**840,59**	**428,70**
26. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00051	205870,68	104,99
26. 7	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	0,5202	39687,74	20645,56
26. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,0153	26033,00	398,30
26. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	0,357	196,55	70,17
26.10	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,0015	0,000765	575926,68	440,58
		Итого материалов:				**42469,83**	**21659,61**
		НР первого уровня	%	59,8		7039,22	3590,00
		НР второго уровня	%	4,24		2619,49	1335,94
		Накладные расходы	%	--		9658,71	4925,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5151,98	2627,51
		Сметная стоимость:				**69551,79**	**35471,41**
27	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**6,8130**		**5998,15**	**40865,41**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,78	5,314	742,95	3948,14

27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,115821	911,46	105,57
		Итого оплата труда:				**595,00**	**4053,71**
27. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,034065	3114,94	106,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,034065	1111,02	37,85
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,081756	1767,51	144,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,081756	828,31	67,72
		Итого эксплуатация машин:				**36,78**	**250,62**
27. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,006813	67003,80	456,50
27. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,011582	70963,19	821,90
27. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,045647	774945,77	35374,03
27. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,156699	28,00	4,39
27. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,081756	120,36	9,84
		Итого материалов:				**5381,87**	**36666,65**
		НР первого уровня	%	59,8		355,81	2424,12
		НР второго уровня	%	4,24		269,41	1835,48
		Накладные расходы	%	--		625,22	4259,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,87	3610,00
		Сметная стоимость:				**7153,24**	**48735,00**
28	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**390,4200**		**208,78**	**81513,58**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,029	11,322	752,84	8523,79
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,308432	910,62	280,86
		Итого оплата труда:				**22,55**	**8804,65**

28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,089797	3114,94	279,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,089797	1111,02	99,77
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,218635	1767,51	386,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,218635	828,31	181,10
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**666,15**
28. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,015617	67003,80	1046,38
28. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,023425	70963,19	1662,33
28. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,089797	774945,77	69587,50
28. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,308432	28,00	8,64
28. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,156168	120,36	18,80
		Итого материалов:				**185,25**	**72323,64**
		НР первого уровня	%	59,8		13,49	5265,18
		НР второго уровня	%	4,24		9,42	3679,42
		Накладные расходы	%	--		22,91	8944,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,54	7236,65
		Сметная стоимость:				**250,23**	**97694,84**
29	**Е11-120101-0701 11-120101-0701 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**390,4200**		**1585,95**	**619186,20**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,424	165,538	742,95	122986,52
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	6,598	895,22	5906,77
		Итого оплата труда:				**330,14**	**128893,29**
29. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	2,772	3561,49	9872,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	2,772	828,31	2296,08

29. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	1,562	3114,94	4864,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	1,562	1111,02	1735,41
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	2,264	1767,51	4002,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	2,264	828,31	1875,29
		Итого эксплуатация машин:				**48,00**	**18739,34**
29. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	0,312336	15897,22	4965,27
29. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,019521	205870,68	4018,80
29. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,039042	295123,74	11522,22
29. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	2,108	38711,60	81614,43
29.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	1,952	32766,02	63962,55
29.11	135410 С (21-100202-0103)	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,35	527,067	461,52	243251,96
29.12	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	31,234	355,67	11108,85
29.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	7,379	346,49	2556,73
29.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0567	22,137	196,55	4350,99
29.15	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,041385	180808,26	7482,66
29.16	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,156168	272948,83	42625,87
		Итого материалов:				**1222,94**	**477460,34**

		НР первого уровня	%	56,4		186,20	72695,82
		НР второго уровня	%	4,24		75,14	29335,80
		Накладные расходы	%	--		261,34	102031,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,78	57697,42
		Сметная стоимость:				**1995,07**	**778915,24**
30	**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**81,3000**		**2492,96**	**202677,73**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,43	116,259	733,67	85295,74
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,7317	828,31	606,07
		Итого оплата труда:				**1056,60**	**85901,81**
30. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	1,163	15,50	18,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,7317	1767,51	1293,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,7317	828,31	606,07
		Итого эксплуатация машин:				**16,13**	**1311,31**
30. 5	131586 С (21-070203-0202)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,47154	32408,00	15281,67
30. 6	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,74796	32766,02	24507,67
30. 7	133140 С (21-070601-0101)	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,86178	87848,50	75706,08
30. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	2,927	196,55	575,26
		Итого материалов:				**1427,68**	**116070,68**
		НР первого уровня	%	59,8		631,85	51369,29
		НР второго уровня	%	4,24		132,49	10771,59
		Накладные расходы	%	--		764,34	62140,88

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,58	21185,49
		Сметная стоимость:				**3517,89**	**286004,10**
		Слуховое окно					
31	**Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**3,0000**		**10240,92**	**30722,75**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	6,08	18,24	733,67	13382,14
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,66	969,66	639,98
		Итого оплата труда:				**4674,04**	**14022,12**
31. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,33	3114,94	1027,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	1111,02	366,64
31. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,48	15,50	7,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,33	1767,51	583,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	828,31	273,34
		Итого эксплуатация машин:				**539,55**	**1618,65**
31. 6	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,18	13336,72	2400,61
31. 7	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,18	26033,00	4685,94
31. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,3	26033,00	7809,90
31. 9	133828 С (21-090105-0100)	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	1,5	--	--
31.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	4,2	196,55	825,51
		Итого материалов:				**5240,65**	**15721,96**
		НР первого уровня	%	59,8		2795,08	8385,23
		НР второго уровня	%	4,24		552,73	1658,18
		Накладные расходы	%	--		3347,80	10043,41

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1087,10	3261,29
		Сметная стоимость:				**14675,82**	**44027,45**
32	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**1,0500**		**7276,39**	**7640,21**
		НР второго уровня	%	4,24		308,52	323,94
		Накладные расходы	%	--		308,52	323,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	637,13
		Сметная стоимость:				**8191,70**	**8601,29**
33	**Е11-100106-0402 11-100106-0402 РСНБ РК 2015**	**Приборы оконные. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**337,91**	**1013,72**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,445	1,335	752,84	1005,04
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0039	828,31	3,23
		Итого оплата труда:				**336,09**	**1008,27**
33. 3	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,032	0,096	18,64	1,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0039	1767,51	6,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0039	828,31	3,23
		Итого эксплуатация машин:				**2,89**	**8,68**
33. 5	147501 С (21-130814-2210)	Скобяные изделия	комплект	1	3	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,8		200,98	602,95
		НР второго уровня	%	4,24		22,85	68,55
		Накладные расходы	%	--		223,83	671,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,94	134,82
		Сметная стоимость:				**606,68**	**1820,03**

34	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,5000**		**2303,15**	**24183,08**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,972	10,206	733,67	7487,84
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,02835	828,31	23,48
		Итого оплата труда:				**715,36**	**7511,32**
34. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,021	3561,49	74,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,021	828,31	17,39
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00735	1767,51	12,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00735	828,31	6,09
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**87,78**
34. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,26	99,96	125,95
34. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,42	346,49	145,53
34. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,05985	272948,83	16335,99
		Итого материалов:				**1581,66**	**16607,46**
		НР первого уровня	%	56,4		403,47	4236,38
		НР второго уровня	%	4,24		114,76	1204,99
		Накладные расходы	%	--		518,23	5441,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,71	2369,96
		Сметная стоимость:				**3047,09**	**31994,41**
35	**Е11-150502-0101 11-150502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Переплеты деревянные, установленные в коробках. Остекление стеклом оконным**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**1,0500**		**1918,20**	**2014,11**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,25	0,2625	733,67	192,59
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0042	828,31	3,48
		Итого оплата труда:				**186,73**	**196,07**

35. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0017	0,001785	3561,49	6,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,001785	828,31	1,48
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	0,002415	1767,51	4,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,002415	828,31	2,00
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**10,63**
35. 5	135931 С (21-100502-1601)	Замазка силикатная	кг	0,35	0,3675	1432,08	526,29
35. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,005	0,00525	293,99	1,54
35. 7	146345 С (21-130508-0103)	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	0,77	0,8085	1577,10	1275,09
35. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,0021	84,66	0,18
35. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,021	371,48	7,80
		Итого материалов:				**1724,66**	**1810,90**
		НР первого уровня	%	54,8		102,33	107,44
		НР второго уровня	%	4,24		85,67	89,95
		Накладные расходы	%	--		188,00	197,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,50	176,92
		Сметная стоимость:				**2274,70**	**2388,43**
36	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**6,0000**		**428,37**	**2570,22**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	108,98
		Накладные расходы	%	--		18,16	108,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	214,34
		Сметная стоимость:				**482,26**	**2893,53**

37	**С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**6,0000**		**497,75**	**2986,50**
		НР второго уровня	%	4,24		21,10	126,63
		Накладные расходы	%	--		21,10	126,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,51	249,05
		Сметная стоимость:				**560,36**	**3362,18**
38	**С121-090404-1006 21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**3,0000**		**3637,30**	**10911,90**
		НР второго уровня	%	4,24		154,22	462,66
		Накладные расходы	%	--		154,22	462,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,32	909,97
		Сметная стоимость:				**4094,84**	**12284,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2774595,81**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2758127,19**
	Материалы -		Тенге				**2037281,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**660444,46**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7640,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**522196,79**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**388768,41**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**133428,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**262425,92**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3542749,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**899,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**660444,46**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**16468,62**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16468,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**698,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1373,35**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**18540,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3561290,14**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**899,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**660444,46**
		РАЗДЕЛ 5.Проемы. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Н.Ильясов					
		Окна					
39	**Е11-100106-0203 11-100106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)**	**м2**	**34,5600**		**3650,23**	**126151,95**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	2,35	81,216	762,12	61896,34
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1018	3,518	870,52	3062,68
		Итого оплата труда:				**1879,60**	**64959,02**
39. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0638	2,205	3561,49	7852,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0638	2,205	828,31	1826,42
39. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,525312	3114,94	1636,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,525312	1111,02	583,63
39. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0536	1,852	477,18	883,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	3,515	18,64	65,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0228	0,787968	1767,51	1392,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0228	0,787968	828,31	652,68
		Итого эксплуатация машин:				**342,34**	**11831,34**
39. 8	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,047693	19757,33	942,28
39. 9	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	34,56	--	--

39.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,76	60,826	215,22	13090,89
39.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04	35,942	982,74	35322,03
39.12	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000436	0,015068	19877,39	299,52
39.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,042	1,452	346,49	502,94
39.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	1,023	196,55	201,07
39.15	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,00394	180808,26	712,36
39.16	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000519	0,017937	75443,28	1353,20
		Итого материалов:				**1516,91**	**52424,28**
		НР первого уровня	%	59,8		1124,00	38845,49
		НР второго уровня	%	4,24		202,43	6995,89
		Накладные расходы	%	--		1326,43	45841,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		398,13	13759,47
		Сметная стоимость:				**5374,79**	**185752,80**
40	**Е11-100106-0802 11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**м2 проемов**	**32,4000**		**801,41**	**25965,77**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,586	18,986	742,95	14105,95
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,15228	828,31	126,14
		Итого оплата труда:				**439,26**	**14232,08**
40. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0648	3561,49	230,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0648	828,31	53,67
40. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,324	477,18	154,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

40. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,08748	1767,51	154,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,08748	828,31	72,46
		Итого эксплуатация машин:				**16,67**	**540,01**
40. 6	102684 С (21-020402-0301)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,11016	18129,41	1997,14
40. 7	134122 С (21-090205-9900)	Доски подоконные ГОСТ 23166-99	м	0,74	23,976	--	--
40. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0558	1,808	215,22	389,10
40. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,003	0,0972	19877,39	1932,08
40.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,056	1,814	196,55	356,62
40.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000007	0,000227	187968,66	42,63
40.12	147109 С (21-130805-0201)	Войлок строительный	т	0,00052	0,016848	382842,72	6450,13
40.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00006	0,001944	75443,28	146,66
40.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,006	0,1944	28,00	5,44
		Итого материалов:				**349,38**	**11319,81**
		НР первого уровня	%	59,8		262,68	8510,78
		НР второго уровня	%	4,24		45,12	1461,81
		Накладные расходы	%	--		307,80	9972,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,74	2875,07
		Сметная стоимость:				**1197,95**	**38813,43**

41	**С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**21,6000**		**2220,19**	**47956,10**
		НР второго уровня	%	4,24		94,14	2033,34
		Накладные расходы	%	--		94,14	2033,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,15	3999,16
		Сметная стоимость:				**2499,47**	**53988,60**
42	**Е11-150501-0101 11-150501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**32,4000**		**2319,29**	**75145,06**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,406	13,154	733,67	9650,99
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0077	0,24948	828,31	206,65
		Итого оплата труда:				**304,25**	**9857,64**
42. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0032	0,10368	3561,49	369,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,10368	828,31	85,88
42. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,1458	1767,51	257,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,1458	828,31	120,77
		Итого эксплуатация машин:				**19,35**	**626,96**
42. 5	135927 С (21-100502-1401)	Замазка оконная на олифе	т	0,00064	0,020736	228420,98	4736,54
42. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0069	0,22356	293,99	65,72
42. 7	146344 С (21-130508-0102)	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,47	47,628	1255,45	59794,57
42. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,0648	84,66	5,49

42. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	0,7128	371,48	264,79
		Итого материалов:				**2002,07**	**64867,11**
		НР первого уровня	%	54,8		166,73	5401,98
		НР второго уровня	%	4,24		105,41	3415,19
		Накладные расходы	%	--		272,14	8817,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,31	6716,98
		Сметная стоимость:				**2798,74**	**90679,22**
43	**Е11-150403-0305 11-150403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**96,1200**		**1121,60**	**107808,58**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,26	121,111	781,30	94624,18
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,09612	818,85	78,71
		Итого оплата труда:				**985,26**	**94702,89**
43. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,009612	1379,81	13,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009612	733,67	7,05
43. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,086508	1767,51	152,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,086508	828,31	71,66
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**166,17**
43. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,002307	1439,40	3,32
43. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,297972	84,66	25,23
43. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,807408	162,18	130,95
43. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,021	2,019	371,48	749,84
43. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,39	37,487	83,36	3124,90

43.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,2544	24,453	367,40	8984,01
		Итого материалов:				**135,44**	**13018,24**
		НР первого уровня	%	54,8		539,92	51897,18
		НР второго уровня	%	4,24		70,45	6771,52
		Накладные расходы	%	--		610,37	58668,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,56	13318,18
		Сметная стоимость:				**1870,53**	**179795,48**
		Двери					
44	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**5,6700**		**1800,24**	**10207,36**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,899	5,097	790,58	4029,85
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,57267	861,62	493,42
		Итого оплата труда:				**797,75**	**4523,27**
44. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,392364	3561,49	1397,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,392364	828,31	325,00
44. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,067473	3114,94	210,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,067473	1111,02	74,96
44. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,101493	477,18	48,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,112833	1767,51	199,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,112833	828,31	93,46
		Итого эксплуатация машин:				**327,24**	**1855,44**
44. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,005954	19757,33	117,63
44. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,004536	26033,00	118,09

44. 9	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	5,67	--	--
44.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	5,046	215,22	1086,06
44.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	2,449	982,74	2407,16
44.12	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,11907	346,49	41,26
44.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,234171	196,55	46,03
44.14	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	2,126	190,43	404,90
44.15	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001338	75443,28	100,95
		Итого материалов:				**762,27**	**4322,08**
		НР первого уровня	%	59,8		477,06	2704,92
		НР второго уровня	%	4,24		96,56	547,48
		Накладные расходы	%	--		573,61	3252,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,91	1076,78
		Сметная стоимость:				**2563,76**	**14536,54**
45	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**38,4300**		**2979,68**	**114509,23**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,15	44,194	771,40	34091,64
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	1,499	828,31	1241,45
		Итого оплата труда:				**919,41**	**35333,08**
45. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	1,499	1767,51	2649,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	1,499	828,31	1241,64
		Итого эксплуатация машин:				**68,93**	**2649,09**

45. 4	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,030744	26033,00	800,36
45. 5	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	207,522	257,72	53482,57
45. 6	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	38,43	--	--
45. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	3,889	196,55	764,41
45. 8	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	41,504	547,44	22721,17
		Итого материалов:				**2023,64**	**77768,50**
		НР первого уровня	%	59,8		549,81	21129,18
		НР второго уровня	%	4,24		149,65	5751,07
		Накладные расходы	%	--		699,46	26880,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,33	11311,16
		Сметная стоимость:				**3973,47**	**152700,64**
46	**Е11-150403-0306 11-150403-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**117,3690**		**230,79**	**27087,44**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,234	27,464	781,30	21457,89
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,035211	796,76	28,05
		Итого оплата труда:				**183,06**	**21485,95**
46. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,011737	1379,81	16,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011737	733,67	8,61
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,023474	1767,51	41,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,023474	828,31	19,44
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**57,68**
46. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000469	1439,40	0,68

46. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,117369	84,66	9,94
46. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	1,878	162,18	304,56
46. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	0,234738	371,48	87,20
46. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,07	8,216	83,36	684,87
46.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,104	12,206	367,40	4484,62
		Итого материалов:				**47,47**	**5571,87**
		НР первого уровня	%	54,8		100,32	11774,30
		НР второго уровня	%	4,24		14,04	1647,74
		Накладные расходы	%	--		114,36	13422,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,61	3240,76
		Сметная стоимость:				**372,76**	**43750,24**
47	**Е11-100107-0611 11-100107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон**	**м2**	**5,6700**		**3789,94**	**21488,94**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,22	6,917	702,74	4861,13
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,014742	937,04	13,81
		Итого оплата труда:				**859,78**	**4874,95**
47. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,00567	3114,94	17,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00567	1111,02	6,30
47. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,009072	1767,51	16,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,009072	828,31	7,51
		Итого эксплуатация машин:				**5,94**	**33,70**
47. 5	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0176	0,099792	346,49	34,58

47. 6	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0107	0,060669	272948,83	16559,53
		Итого материалов:				**2926,65**	**16594,11**
		НР первого уровня	%	59,8		514,15	2915,22
		НР второго уровня	%	4,24		182,49	1034,74
		Накладные расходы	%	--		696,64	3949,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,93	2035,11
		Сметная стоимость:				**4845,50**	**27474,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**556320,44**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**556320,44**
	Материалы -		Тенге				**245885,99**
	Всего заработная плата -		Тенге				**249968,87**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**47956,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**172837,84**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**143179,06**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**29658,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58332,66**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**787490,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**324,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**249968,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**787490,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**324,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**249968,87**
РАЗДЕЛ 6.Полы Х2,4+14,9+8,3+9,6+10,6+17,4=Ф10. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Н.Ильясов							
		Деталь-139 - 63,2 м2					
48	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,4800**		**5824,80**	**55219,08**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	2,99	28,345	702,74	19919,31
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,844	828,31	2355,71
		Итого оплата труда:				**2349,69**	**22275,02**
48. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,7584	3370,50	2556,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,7584	828,31	628,19

48. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2,086	1874,05	3908,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,086	828,31	1727,85
48. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	4,171	11,48	47,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686,98**	**6512,59**
48. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	10,618	2707,52	28747,36
48. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,422	28,00	39,82
		Итого материалов:				**3036,62**	**28787,18**
		НР первого уровня	%	60,9		1430,96	13565,49
		НР второго уровня	%	4,24		307,64	2916,47
		Накладные расходы	%	--		1738,60	16481,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,07	5736,08
		Сметная стоимость:				**8168,47**	**77437,11**
49	**Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**189,6000**		**1103,10**	**209147,93**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,447	84,751	733,67	62179,41
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	1,176	828,31	973,70
		Итого оплата труда:				**333,09**	**63153,11**
49. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,26544	3370,50	894,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,26544	828,31	219,87
49. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,8532	15,50	13,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,91008	1767,51	1608,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,91008	828,31	753,83

		Итого эксплуатация машин:				**13,27**	**2516,47**
49. 6	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,53088	13800,53	7326,43
49. 7	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,96696	23366,16	22594,14
49. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,45504	26033,00	11846,06
49. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	43,608	215,22	9385,31
49.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	3,034	196,55	596,25
49.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,006446	187968,66	1211,72
49.12	150050 С (22-060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	2,237	40892,70	91488,42
49.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,13272	28,00	3,72
		Итого материалов:				**761,88**	**144452,05**
		НР первого уровня	%	60,9		202,85	38460,24
		НР второго уровня	%	4,24		55,37	10498,59
		Накладные расходы	%	--		258,22	48958,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,91	20648,54
		Сметная стоимость:				**1470,23**	**278755,30**
50	**Е11-110101-3301 11-110101-3301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**189,6000**		**3432,02**	**650711,26**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,547	103,711	733,67	76089,80
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	2,692	789,65	2126,00
		Итого оплата труда:				**412,53**	**78215,80**
50. 3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	5,119	50,44	258,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

50. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	1,555	15,50	24,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	1,1	1379,81	1517,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,1	733,67	807,04
50. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	1,593	1767,51	2815,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,593	828,31	1319,50
		Итого эксплуатация машин:				**24,34**	**4614,67**
50. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,123	23,321	196,55	4583,70
50. 8	150046 С (22-060204-0301)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	5,46	103548,24	565423,09
		Итого материалов:				**3006,36**	**570006,80**
		НР первого уровня	%	60,9		251,23	47633,42
		НР второго уровня	%	4,24		156,17	29609,81
		Накладные расходы	%	--		407,40	77243,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,15	58236,36
		Сметная стоимость:				**4146,58**	**786190,86**
51	**Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**205,0200**		**274,15**	**56205,87**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,0765	15,684	733,67	11506,90
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,164016	828,31	135,86
		Итого оплата труда:				**56,79**	**11642,76**
51. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,164016	1767,51	289,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,164016	828,31	135,86
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**289,90**
51. 4	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,61506	196,55	120,89

51. 5	249763 С (22-060401-0101)	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	207,07	213,88	44288,17
		Итого материалов:				**216,61**	**44409,06**
		НР первого уровня	%	60,9		34,58	7090,44
		НР второго уровня	%	4,24		13,09	2683,76
		Накладные расходы	%	--		47,67	9774,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,75	5278,41
		Сметная стоимость:				**347,57**	**71258,48**
		Деталь-174 - 1,9 м2					
52	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4560**		**23720,36**	**10816,48**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	1,669	702,74	1172,84
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**1172,84**
52. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,21888	11,77	2,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**2,58**
52. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,14136	2707,52	382,74
52. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,46512	18451,84	8582,32
52. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000456	14375,42	6,56
52. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,912	729,15	664,98
52. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,1596	28,00	4,47
		Итого материалов:				**21142,68**	**9641,06**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	714,26
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	488,90
		Накладные расходы	%	--		2638,52	1203,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	961,57
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**12981,22**

53	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,7000**		**1011,81**	**5767,34**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,361	2,058	683,56	1406,56
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,16188	800,65	129,61
		Итого оплата труда:				**269,50**	**1536,17**
53. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,0684	3370,50	230,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0684	828,31	56,66
53. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,22572	11,77	2,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,04617	1874,05	86,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,04617	828,31	38,24
53. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,04731	1379,81	65,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,04731	733,67	34,71
		Итого эксплуатация машин:				**67,54**	**385,00**
53. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,17442	2707,52	472,25
53. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,17442	20054,70	3497,94
53. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,1995	28,00	5,59
		Итого материалов:				**697,50**	**3975,77**
		НР первого уровня	%	60,9		164,13	935,53
		НР второго уровня	%	4,24		49,86	284,20
		Накладные расходы	%	--		213,99	1219,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,06	558,97
		Сметная стоимость:				**1323,87**	**7546,03**

54	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство+20мм. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**5,7000**		**-224,21**	**-1278,00**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0208	0,11856	-683,56	-81,04
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,02166	-733,67	-15,89
		Итого оплата труда:				**-17,01**	**-96,93**
54. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,09234	-11,77	-1,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,02166	-1379,81	-29,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,02166	733,67	15,89
		Итого эксплуатация машин:				**-5,43**	**-30,97**
54. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,05814	-20054,70	-1165,98
		Итого материалов:				**-204,56**	**-1165,98**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,36	-59,03
		НР второго уровня	%	4,24		-9,95	-56,69
		Накладные расходы	%	--		-20,30	-115,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-19,56	-111,50
		Сметная стоимость:				**-264,07**	**-1505,22**
		Деталь-180 - 2,4 м2					
55	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5760**		**23720,36**	**13662,93**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	2,108	702,74	1481,49
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**1481,49**
55. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,27648	11,77	3,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**3,25**
55. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,17856	2707,52	483,45

55. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,58752	18451,84	10840,83
55. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000576	14375,42	8,28
55. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,152	729,15	839,98
55. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,2016	28,00	5,64
		Итого материалов:				**21142,68**	**12178,19**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	902,23
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	617,56
		Накладные расходы	%	--		2638,52	1519,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	1214,62
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**16397,33**
56	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,2000**		**2246,62**	**16175,67**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,06	7,632	752,84	5745,67
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,21168	754,27	159,66
		Итого оплата труда:				**820,19**	**5905,34**
56. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,02592	3370,50	87,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,02592	828,31	21,47
56. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,1656	1379,81	228,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,1656	733,67	121,50
56. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,02016	1767,51	35,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,02016	828,31	16,70
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**351,49**

56. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0936	15897,22	1487,98
56. 7	150184 С (22-060301-0601)	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	7,344	1099,40	8073,99
56. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,22032	2309,23	508,77
56. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,2772	28,00	7,76
		Итого материалов:				**1399,79**	**10078,50**
		НР первого уровня	%	60,9		499,49	3596,35
		НР второго уровня	%	4,24		116,44	838,33
		Накладные расходы	%	--		615,93	4434,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,00	1648,83
		Сметная стоимость:				**3091,55**	**22259,19**
57	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**19,2000**		**444,37**	**8531,92**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,236	4,531	819,03	3711,19
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,01152	828,31	9,54
		Итого оплата труда:				**193,79**	**3720,73**
57. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,01152	1767,51	20,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,01152	828,31	9,54
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**20,36**
57. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,03072	15897,22	488,36
57. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	19,392	222,36	4312,01
		Итого материалов:				**250,02**	**4800,37**
		НР первого уровня	%	60,9		118,02	2265,93
		НР второго уровня	%	4,24		23,85	457,83
		Накладные расходы	%	--		141,86	2723,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,90	900,45
		Сметная стоимость:				**633,13**	**12156,13**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1024960,47**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1024960,47**
	Материалы -		Тенге				**827163,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**189006,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**163443,62**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**115104,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**48338,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**95072,33**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1283476,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**257,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189006,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1283476,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**257,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189006,32**
РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Н.Ильясов							
		Внутренняя отделка					
58	**Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**189,6000**		**548,70**	**104034,03**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,467	88,543	781,30	69178,80
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,24648	813,75	200,57
		Итого оплата труда:				**365,92**	**69379,38**
58. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,03792	1379,81	52,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03792	733,67	27,82
58. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,20856	1767,51	368,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,20856	828,31	172,75
		Итого эксплуатация машин:				**2,22**	**420,95**
58. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00455	1439,40	6,55

58. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,58776	84,66	49,76
58. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,593	162,18	258,29
58. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	21,994	371,48	8170,18
58. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	102,384	83,36	8534,73
58.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,25	47,4	367,40	17414,76
		Итого материалов:				**181,62**	**34434,28**
		НР первого уровня	%	54,8		200,53	38019,90
		НР второго уровня	%	4,24		31,77	6023,09
		Накладные расходы	%	--		232,29	44042,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,48	11846,16
		Сметная стоимость:				**843,48**	**159923,18**
59	**Е11-150203-0105 11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**557,4000**		**915,47**	**510285,14**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,64	356,736	809,14	288649,37
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0436	24,303	733,67	17830,12
		Итого оплата труда:				**549,84**	**306479,48**
59. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	22,853	884,88	20222,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	22,853	733,67	16766,56
59. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	1,449	1379,81	1999,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,449	733,67	1063,09
		Итого эксплуатация машин:				**39,87**	**22222,19**
59. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	1,115	18425,21	20540,42

59. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	8,807	18129,41	159664,26
59. 7	128234 С (21-050308-0375)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	29,431	646,00	19012,25
59. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,66888	293,99	196,64
		Итого материалов:				**357,76**	**199413,58**
		НР первого уровня	%	54,8		301,31	167950,76
		НР второго уровня	%	4,24		51,59	28757,20
		Накладные расходы	%	--		352,90	196707,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,47	56559,45
		Сметная стоимость:				**1369,85**	**763552,54**
60	**Е11-150401-0202 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**670,1400**		**37,03**	**24815,31**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,044	29,486	702,74	20721,10
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,201042	796,76	160,18
		Итого оплата труда:				**31,16**	**20881,29**
60. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,067014	1379,81	92,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,067014	733,67	49,17
60. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,134028	1767,51	236,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,134028	828,31	111,02
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**329,36**
60. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,140729	23886,67	3361,56
60. 6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	3,351	120,36	403,29
		Итого материалов:				**5,62**	**3764,85**
		НР первого уровня	%	54,8		17,08	11442,95
		НР второго уровня	%	4,24		2,29	1537,35

		Накладные расходы	%	--		19,37	12980,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,51	3023,65
		Сметная стоимость:				**60,91**	**40819,26**
61	**Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**30,9000**		**4036,87**	**124739,17**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	2	61,8	790,58	48857,84
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,26574	739,17	196,43
		Итого оплата труда:				**1587,52**	**49054,27**
61. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01545	3370,50	52,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01545	828,31	12,80
61. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,25029	1379,81	345,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,25029	733,67	183,63
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**397,43**
61. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,4635	18524,15	8585,94
61. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,01236	17348,88	214,43
61. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,1545	84,66	13,08
61. 8	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	30,9	2155,18	66595,06
61. 9	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,001	0,0309	2309,23	71,36
61.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00465	0,143685	28,00	4,02
		Итого материалов:				**2442,84**	**75483,90**
		НР первого уровня	%	54,8		869,96	26881,74
		НР второго уровня	%	4,24		208,05	6428,73
		Накладные расходы	%	--		1078,01	33310,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,19	12643,97

		Сметная стоимость:				**5524,06**	**170693,60**
62	**Е11-100104-0203 11-100104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**195,3000**		**865,84**	**169097,61**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,671	131,046	742,95	97360,85
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	1,055	828,31	873,55
		Итого оплата труда:				**502,99**	**98234,40**
62. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0067	1,309	15,50	20,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	1,055	1767,51	1864,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	1,055	828,31	873,87
		Итого эксплуатация машин:				**9,65**	**1884,33**
62. 5	132717 С (21-070507-1402)	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,205065	329404,10	67549,25
62. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	11,718	196,55	2303,17
		Итого материалов:				**357,67**	**69852,42**
		НР первого уровня	%	59,8		300,79	58744,17
		НР второго уровня	%	4,24		49,46	9660,49
		Накладные расходы	%	--		350,25	68404,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,29	19000,18
		Сметная стоимость:				**1313,38**	**256502,45**
63	**Е11-150403-0302 11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**195,3000**		**695,52**	**135835,55**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,654	127,726	781,30	99792,48
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,23436	820,42	192,27
		Итого оплата труда:				**511,95**	**99984,75**
63. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01953	1379,81	26,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01953	733,67	14,33

63. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,21483	1767,51	379,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,21483	828,31	177,95
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**406,66**
63. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,004687	1439,40	6,75
63. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,60543	84,66	51,26
63. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,641	162,18	266,06
63. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	19,53	371,48	7255,00
63. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	80,073	83,36	6674,89
63.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,298	58,199	367,40	21382,46
		Итого материалов:				**182,47**	**35636,41**
		НР первого уровня	%	54,8		280,55	54791,65
		НР второго уровня	%	4,24		41,39	8082,59
		Накладные расходы	%	--		321,94	62874,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,40	15896,78
		Сметная стоимость:				**1098,86**	**214606,58**
64	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,0600**		**2258,16**	**67880,39**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,79	53,807	799,86	43038,39
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,619236	733,67	454,31
		Итого оплата труда:				**1446,86**	**43492,70**
64. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,619236	1379,81	854,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,619236	733,67	454,31
		Итого эксплуатация машин:				**28,42**	**854,43**

64. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,03006	18425,21	553,86
64. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	1,293	18129,41	23433,71
		Итого материалов:				**797,99**	**23987,57**
		НР первого уровня	%	54,8		792,88	23834,00
		НР второго уровня	%	4,24		129,36	3888,69
		Накладные расходы	%	--		922,25	27722,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,43	7648,25
		Сметная стоимость:				**3434,84**	**103251,33**
65	**Е11-150108-1604 11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**7,2000**		**6333,11**	**45598,43**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	5,907	42,53	781,30	33229,00
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	0,17424	815,80	142,14
		Итого оплата труда:				**4634,88**	**33371,15**
65. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	0,3852	10,77	4,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0018	0,01296	15,50	0,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,02304	1379,81	31,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,02304	733,67	16,90
65. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,1512	1767,51	267,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,1512	828,31	125,24
		Итого эксплуатация машин:				**42,14**	**303,39**
65. 7	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0105	0,0756	38711,60	2926,60

65. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000521	0,003751	381819,66	1432,28
65. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,041	0,2952	196,55	58,02
65.10	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000035	0,000252	67003,80	16,88
65.11	146856 С (21-130704-2301)	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00032	0,002304	328695,33	757,31
65.12	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00049	0,003528	774945,77	2734,01
65.13	146895 С (21-130704-3602)	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00004	0,000288	547546,75	157,69
65.14	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,0144	84,66	1,22
65.15	149143 С (22-030201-0201)	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	7,416	293,32	2175,26
65.16	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,17	1,224	371,48	454,69
65.17	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,16	1,152	132,74	152,92
65.18	248394 С (21-070510-0901)	Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм	м	1,12	8,064	120,71	973,41
65.19	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00002	0,000144	1567645,82	225,74
		Итого материалов:				**1675,84**	**12066,04**
		НР первого уровня	%	54,8		2539,91	18287,39
		НР второго уровня	%	4,24		376,22	2708,76
		Накладные расходы	%	--		2916,13	20996,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739,94	5327,57
		Сметная стоимость:				**9989,19**	**71922,14**
		Наружная отделка					

66	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню+Цоколь**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**31,3800**		**877,58**	**27538,36**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,611	19,173	828,31	15881,34
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,75312	733,67	552,54
		Итого оплата труда:				**523,71**	**16433,88**
66. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,28242	52,57	14,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,75312	944,66	711,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,75312	733,67	552,54
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**726,29**
66. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,593082	18425,21	10927,66
66. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,10983	28,00	3,08
		Итого материалов:				**348,33**	**10930,74**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	9005,77
		НР второго уровня	%	4,24		49,38	1549,47
		Накладные расходы	%	--		336,37	10555,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,12	3047,49
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**41141,09**
67	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**344,1300**		**877,58**	**302000,52**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,611	210,263	828,31	174163,30
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	8,259	733,67	6059,47
		Итого оплата труда:				**523,71**	**180222,77**
67. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	3,097	52,57	162,82

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	8,259	944,66	7802,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	8,259	733,67	6059,38
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**7964,88**
67. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	6,504	18425,21	119838,62
67. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	1,204	28,00	33,72
		Итого материалов:				**348,33**	**119872,34**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	98762,08
		НР второго уровня	%	4,24		49,38	16992,33
		Накладные расходы	%	--		336,37	115754,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,12	33420,39
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**451175,33**
68	**Е11-150402-0101 11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**378,6900**		**59,76**	**22631,74**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,058	21,964	733,67	16114,34
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,075738	828,31	62,73
		Итого оплата труда:				**42,72**	**16177,08**
68. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,643773	35,69	22,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,075738	1767,51	133,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,075738	828,31	62,73
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**156,84**
68. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,227214	18425,21	4186,47
68. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,071951	23886,67	1718,67

68. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,37869	84,66	32,06
68. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00124	0,469576	28,00	13,15
68. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	3,408	120,36	410,21
		Итого материалов:				**16,80**	**6360,56**
		НР первого уровня	%	54,8		23,41	8865,04
		НР второго уровня	%	4,24		3,53	1335,46
		Накладные расходы	%	--		26,94	10200,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,94	2626,58
		Сметная стоимость:				**93,64**	**35458,83**
		Терраса					
69	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**51,9000**		**877,58**	**45546,24**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,611	31,711	828,31	26266,46
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	1,246	733,67	913,86
		Итого оплата труда:				**523,71**	**27180,32**
69. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,4671	52,57	24,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	1,246	944,66	1176,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	1,246	733,67	914,15
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**1201,22**
69. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,98091	18425,21	18073,47
69. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,18165	28,00	5,09
		Итого материалов:				**348,33**	**18078,56**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	14894,81

		НР второго уровня	%	4,24		49,38	2562,70
		Накладные расходы	%	--		336,37	17457,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,12	5040,30
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**68044,05**
70	**Е11-150402-0101 11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**57,5700**		**59,76**	**3440,57**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,058	3,339	733,67	2449,77
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011514	828,31	9,54
		Итого оплата труда:				**42,72**	**2459,31**
70. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,097869	35,69	3,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011514	1767,51	20,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011514	828,31	9,54
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**23,84**
70. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,034542	18425,21	636,44
70. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,010938	23886,67	261,28
70. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,05757	84,66	4,87
70. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00124	0,071387	28,00	2,00
70. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	0,51813	120,36	62,36
		Итого материалов:				**16,80**	**966,96**
		НР первого уровня	%	54,8		23,41	1347,70
		НР второго уровня	%	4,24		3,53	203,02
		Накладные расходы	%	--		26,94	1550,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,94	399,30

		Сметная стоимость:				**93,64**	**5390,60**
71	**Е11-100104-0203 11-100104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**23,0400**		**865,84**	**19948,84**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,671	15,46	742,95	11485,89
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,124416	828,31	103,06
		Итого оплата труда:				**502,99**	**11588,94**
71. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0067	0,154368	15,50	2,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	0,124416	1767,51	219,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,124416	828,31	103,06
		Итого эксплуатация машин:				**9,65**	**222,30**
71. 5	132717 С (21-070507-1402)	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,024192	329404,10	7968,94
71. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	1,382	196,55	271,71
		Итого материалов:				**357,67**	**8240,65**
		НР первого уровня	%	59,8		300,79	6930,19
		НР второго уровня	%	4,24		49,46	1139,67
		Накладные расходы	%	--		350,25	8069,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,29	2241,50
		Сметная стоимость:				**1313,38**	**30260,20**
72	**Е11-150403-0302 11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**23,0400**		**695,52**	**16024,84**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,654	15,068	781,30	11772,75
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,027648	820,42	22,68
		Итого оплата труда:				**511,95**	**11795,44**
72. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002304	1379,81	3,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002304	733,67	1,69

72. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,025344	1767,51	44,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,025344	828,31	20,99
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**47,97**
72. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000553	1439,40	0,80
72. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,071424	84,66	6,05
72. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,193536	162,18	31,39
72. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	2,304	371,48	855,89
72. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	9,446	83,36	787,45
72.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,298	6,866	367,40	2522,54
		Итого материалов:				**182,47**	**4204,11**
		НР первого уровня	%	54,8		280,55	6463,90
		НР второго уровня	%	4,24		41,39	953,52
		Накладные расходы	%	--		321,94	7417,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,40	1875,38
		Сметная стоимость:				**1098,86**	**25317,64**
73	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,5600**		**22420,61**	**102237,99**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	1,79	8,162	733,67	5988,51
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,312	837,94	1099,68
		Итого оплата труда:				**1554,43**	**7088,19**
73. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012312	3370,50	41,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012312	828,31	10,20

73. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,488376	37,27	18,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,188	3561,49	4232,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,188	828,31	984,03
73. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,044688	3114,94	139,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,044688	1111,02	49,65
73. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00456	57,10	0,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,19608	165,76	32,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,067032	1767,51	118,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,067032	828,31	55,52
		Итого эксплуатация машин:				**1004,91**	**4582,39**
73.10	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,628	19544,69	90460,64
73.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,46512	66,30	30,84
73.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001824	26033,00	47,48
73.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000456	23886,67	10,89
73.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0912	196,55	17,93
73.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1368	6598,38	902,66

73.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000228	200244,36	45,66
73.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,033288	28,00	0,93
73.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,16416	914,15	150,07
		Итого материалов:				**20102,43**	**91667,10**
		НР первого уровня	%	48,5		753,90	3437,77
		НР второго уровня	%	4,24		982,60	4480,65
		Накладные расходы	%	--		1736,50	7918,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1932,57	8812,51
		Сметная стоимость:				**26089,68**	**118968,93**
74	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0959**		**171631,87**	**16461,21**
		НР второго уровня	%	4,24		7277,19	697,96
		Накладные расходы	%	--		7277,19	697,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14312,72	1372,73
		Сметная стоимость:				**193221,79**	**18531,90**
75	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,2000**		**673,83**	**16980,47**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	9,223	671,19	6190,52
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,32004	733,67	234,80
		Итого оплата труда:				**254,97**	**6425,32**
75. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	1,184	11,77	13,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,32004	1379,81	441,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,32004	733,67	234,80
		Итого эксплуатация машин:				**18,08**	**455,53**

75. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,51408	20054,70	10309,72
75. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,882	28,00	24,70
		Итого материалов:				**410,10**	**10334,42**
		НР первого уровня	%	60,9		155,28	3913,02
		НР второго уровня	%	4,24		35,15	885,88
		Накладные расходы	%	--		190,43	4798,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,14	1742,35
		Сметная стоимость:				**933,40**	**23521,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1755096,42**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1755096,42**
	Материалы -		Тенге				**725294,47**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1000248,66**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16461,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**651460,40**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**553572,82**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**97887,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**192524,55**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2599081,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1265,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1000248,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2599081,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1265,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1000248,66**
РАЗДЕЛ 8.Разные работы. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Н.Ильясов							
		Отмостка					
76	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**10,8900**		**6134,26**	**66802,14**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,24	35,284	702,74	24795,20
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	5,99	828,31	4961,16
		Итого оплата труда:				**2732,45**	**29756,36**
76. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,9801	3370,50	3303,43

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,9801	828,31	811,83
76. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,009	1874,05	9387,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	5,009	828,31	4149,00
76. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	10,128	11,48	116,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**12807,56**
76. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	3,158	2369,58	7483,37
76. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,9801	2160,71	2117,71
76. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,89	1795,46	19552,56
76. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,633	28,00	45,74
		Итого материалов:				**2681,30**	**29199,38**
		НР первого уровня	%	60,9		1664,06	18121,62
		НР второго уровня	%	4,24		330,65	3600,77
		Накладные расходы	%	--		1994,71	21722,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		650,32	7081,96
		Сметная стоимость:				**8779,29**	**95606,49**
77	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**78,4630**		**1391,40**	**109173,07**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	11,299	799,86	9037,35
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,054924	909,08	49,93
		Итого оплата труда:				**115,82**	**9087,28**
77. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,023539	3370,50	79,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,023539	828,31	19,50

77. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,015693	3114,94	48,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015693	1111,02	17,44
77. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,015693	1767,51	27,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015693	828,31	13,00
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**155,96**
77. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,392315	2707,52	1062,20
77. 7	102726 С (21-020501-0201)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	5,602	16900,10	94678,69
77. 8	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0006	0,047078	90039,69	4238,87
		Итого материалов:				**1274,23**	**99979,76**
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	5479,63
		НР второго уровня	%	4,24		61,96	4861,27
		Накладные расходы	%	--		131,79	10340,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,86	9561,12
		Сметная стоимость:				**1645,04**	**129075,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**175975,21**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**175975,21**
	Материалы -		Тенге				**129179,14**
	Всего заработная плата -		Тенге				**38843,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**32063,30**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23601,26**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8462,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16643,08**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**224681,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**52,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38843,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**224681,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**52,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38843,64**

РАЗДЕЛ 9.Отопление. Отопления и вентиляция (ЛС №2-2-3). Н.Ильясов

78	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,5000**		**1010,62**	**1515,93**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,297	0,4455	828,31	369,01
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,0075	867,89	6,51
		Итого оплата труда:				**250,35**	**375,52**
78. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0012	3561,49	4,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0012	828,31	0,99
78. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00105	3114,94	3,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00105	1111,02	1,17
78. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,00525	1767,51	9,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,00525	828,31	4,35
78. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,01725	17,05	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,41**	**17,12**
78. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,00255	501,47	1,28
78. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000002	592740,09	1,16
78. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,004215	181,00	0,76
78.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0009	304,79	0,27
78.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00795	371,48	2,95

78.12	157960 С (23-011306-0101)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1,5	747,46	1121,19
78.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,00375	148,83	0,56
78.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0066	247,04	1,63
		Итого материалов:				**753,20**	**1129,80**
		НР первого уровня	%	60,4		151,21	226,81
		НР второго уровня	%	4,24		49,26	73,89
		Накладные расходы	%	--		200,47	300,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,89	145,33
		Сметная стоимость:				**1307,98**	**1961,97**
79	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**1111,18**	**66670,52**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,297	17,82	828,31	14760,48
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,3	867,89	260,37
		Итого оплата труда:				**250,35**	**15020,85**
79. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,048	3561,49	170,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,048	828,31	39,76
79. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,042	3114,94	130,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,042	1111,02	46,66
79. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,21	1767,51	371,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,21	828,31	173,95
79. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,69	17,05	11,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,41**	**684,72**

79. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,102	501,47	51,15
79. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000078	592740,09	46,23
79. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,1686	181,00	30,52
79.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,036	304,79	10,97
79.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,318	371,48	118,13
79.12	157961 С (23-011306-0102)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	60	847,73	50863,80
79.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,264	148,83	39,29
79.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,264	247,04	65,22
		Итого материалов:				**853,76**	**51225,31**
		НР первого уровня	%	60,4		151,21	9072,59
		НР второго уровня	%	4,24		53,53	3211,51
		Накладные расходы	%	--		204,74	12284,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,27	6316,37
		Сметная стоимость:				**1421,18**	**85270,99**
80	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**1115,05**	**3345,14**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,297	0,891	828,31	738,02
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,015	867,89	13,02
		Итого оплата труда:				**250,35**	**751,04**
80. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0024	3561,49	8,55

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	828,31	1,99
80. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	3114,94	6,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	1111,02	2,33
80. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0105	1767,51	18,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0105	828,31	8,70
80. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,0345	17,05	0,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,41**	**34,24**
80. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0051	501,47	2,56
80. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000004	592740,09	2,31
80. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,00843	181,00	1,53
80.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0018	304,79	0,55
80.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0159	371,48	5,91
80.12	157962 С (23-011306-0103)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	3	851,23	2553,69
80.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,0207	148,83	3,08
80.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0132	247,04	3,26
		Итого материалов:				**857,63**	**2572,88**
		НР первого уровня	%	60,4		151,21	453,63
		НР второго уровня	%	4,24		53,69	161,07
		Накладные расходы	%	--		204,90	614,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,60	316,79

		Сметная стоимость:				**1425,54**	**4276,63**
81	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**201,0000**		**1353,80**	**272114,25**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,297	59,697	828,31	49447,62
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,005	867,89	872,23
		Итого оплата труда:				**250,35**	**50319,85**
81. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1608	3561,49	572,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1608	828,31	133,19
81. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1407	3114,94	438,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1407	1111,02	156,32
81. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,7035	1767,51	1243,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,7035	828,31	582,72
81. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	2,312	17,05	39,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,41**	**2293,81**
81. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,3417	501,47	171,35
81. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000261	592740,09	154,88
81. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,56481	181,00	102,23
81.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1206	304,79	36,76
81.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,065	371,48	395,74

81.12	157963 С (23-011306-0104)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	201	1089,33	218955,33
81.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	2,271	148,83	338,04
81.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,8844	247,04	218,48
		Итого материалов:				**1096,38**	**220372,81**
		НР первого уровня	%	60,4		151,21	30393,19
		НР второго уровня	%	4,24		63,81	12826,32
		Накладные расходы	%	--		215,02	43219,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,51	25226,70
		Сметная стоимость:				**1694,33**	**340560,45**
82	**Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**31,5000**		**16870,10**	**531408,03**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,70246	22,127	771,40	17069,15
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	1,966	794,55	1562,22
		Итого оплата труда:				**591,47**	**18631,36**
82. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,068135	10,77	0,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,045423	3114,94	141,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,045423	1111,02	50,47
82. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,837081	1379,81	1155,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,837081	733,67	614,14
82. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	1,084	1767,51	1915,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	1,084	828,31	897,89
		Итого эксплуатация машин:				**101,99**	**3212,62**
82. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,015908	14531,15	231,15

82. 8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	1,991	933,30	1858,01
82. 9	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,2457	5319,30	1306,95
82.10	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,24255	5524,32	1339,92
82.11	261296 С (23-051001-1702)	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	31,5	16075,88	506390,22
		Итого материалов:				**16226,23**	**511126,26**
		НР первого уровня	%	60,4		357,25	11253,34
		НР второго уровня	%	4,24		730,44	23008,84
		Накладные расходы	%	--		1087,69	34262,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1436,62	45253,62
		Сметная стоимость:				**19394,41**	**610923,83**
83	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**30,0000**		**1507,75**	**45232,53**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	44,1	781,30	34455,33
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,3	828,31	248,49
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**34703,82**
83. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	10,5	165,76	1740,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,3	1767,51	530,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,3	828,31	248,49
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**2270,73**
83. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,033	178004,42	5874,15
83. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0042	195385,08	820,62

83. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,06	30195,06	1811,70
83. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	60	--	--
83. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	30	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**8506,47**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	20961,11
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	2806,61
		Накладные расходы	%	--		792,26	23767,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,00	5520,02
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**74520,27**
84	**С123-040501-0227 23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**802,38**	**2407,14**
		НР второго уровня	%	4,24		34,02	102,06
		Накладные расходы	%	--		34,02	102,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,91	200,74
		Сметная стоимость:				**903,31**	**2709,94**
85	**С123-040502-0806 23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1898,97**	**11393,82**
		НР второго уровня	%	4,24		80,52	483,10
		Накладные расходы	%	--		80,52	483,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,36	950,15
		Сметная стоимость:				**2137,85**	**12827,07**

86	**С123-040905-0702 23-040905-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**973,39**	**23361,36**
		НР второго уровня	%	4,24		41,27	990,52
		Накладные расходы	%	--		41,27	990,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,17	1948,15
		Сметная стоимость:				**1095,83**	**26300,03**
87	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1525,43**	**9152,56**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	8,82	781,30	6891,07
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	828,31	99,40
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**6990,46**
87. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,1	165,76	348,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	1767,51	212,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	828,31	99,40
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**560,20**
87. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	178004,42	1174,83
87. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	195385,08	164,12
87. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	30195,06	362,34
87. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	12	--	--
87. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	--	--

		Итого материалов:				**283,55**	**1701,29**
		НР первого уровня	%	60,4		703,71	4222,24
		НР второго уровня	%	4,24		94,52	567,09
		Накладные расходы	%	--		798,22	4789,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,89	1115,35
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**15057,24**
88	**С123-040502-0807 23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**2431,01**	**14586,06**
		НР второго уровня	%	4,24		103,07	618,45
		Накладные расходы	%	--		103,07	618,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,73	1216,36
		Сметная стоимость:				**2736,81**	**16420,87**
89	**С123-020103-0304 23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**510,87**	**6130,44**
		НР второго уровня	%	4,24		21,66	259,93
		Накладные расходы	%	--		21,66	259,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,60	511,23
		Сметная стоимость:				**575,13**	**6901,60**
90	**С123-020103-0305 23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**793,50**	**9522,00**
		НР второго уровня	%	4,24		33,64	403,73
		Накладные расходы	%	--		33,64	403,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,17	794,06
		Сметная стоимость:				**893,32**	**10719,79**

91	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**24,0000**		**206,98**	**4967,43**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	0,1236	2,966	878,42	2605,75
		Итого оплата труда:				**108,57**	**2605,75**
91. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,24	304,79	73,15
91. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,24	371,48	89,16
91. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,48	247,04	118,58
91. 5	254404 С (23-040905-1804)	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	24	86,70	2080,80
		Итого материалов:				**98,40**	**2361,68**
		НР первого уровня	%	60,4		65,58	1573,87
		НР второго уровня	%	4,24		11,56	277,35
		Накладные расходы	%	--		77,13	1851,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,73	545,49
		Сметная стоимость:				**306,84**	**7364,14**
92	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**90,0900**		**564,33**	**50840,39**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,646	58,198	762,12	44353,97
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,036036	804,65	29,00
		Итого оплата труда:				**492,65**	**44382,96**
92. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,009009	1379,81	12,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009009	733,67	6,61
92. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,027027	1767,51	47,77

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,027027	828,31	22,39
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**60,20**
92. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,27027	84,66	22,88
92. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	2,432	381,68	928,41
92. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,246	22,162	247,04	5474,94
		Итого материалов:				**71,33**	**6426,23**
		НР первого уровня	%	54,8		269,97	24321,86
		НР второго уровня	%	4,24		35,37	3186,88
		Накладные расходы	%	--		305,35	27508,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,57	6267,93
		Сметная стоимость:				**939,25**	**84617,07**
93	**Е11-180101-0201 11-180101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**3,0000**		**54250,58**	**162751,74**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	47,38	142,14	809,14	115011,16
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,029	6,087	901,50	5487,69
		Итого оплата труда:				**40166,28**	**120498,85**
93. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5253	1,576	3114,94	4908,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5253	1,576	1111,02	1750,97
93. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,618	1,854	128,74	238,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,947	5,84	165,76	968,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,504	4,511	1767,51	7973,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,504	4,511	828,31	3736,51

		Итого эксплуатация машин:				**4696,51**	**14089,52**
93. 7	144763 С (21-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00802	0,02406	236303,40	5685,46
93. 8	146678 С (21-130702-0401)	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00005	0,00015	396990,75	59,55
93. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,12	304,79	36,57
93.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00138	0,00414	195385,08	808,89
93.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,25	0,75	424,32	318,24
93.12	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,12	371,48	44,58
93.13	158884 С (23-020103-0207)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	875,81	2627,43
93.14	158885 С (23-020103-0208)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	1167,80	3503,40
93.15	158886 С (23-020103-0209)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	1332,01	3996,03
93.16	158887 С (23-020103-0210)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	9	1715,08	15435,72
93.17	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,003	30195,06	90,59
93.18	187339 С (23-021101-1304)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	0,015	57847,26	867,71
93.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	1,4	4,2	28,00	117,60
93.20	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,24	247,04	59,29

93.21	412149 С (51-040103-9900)	Котлы стальные	комплект	1	3	--	--
		Итого материалов:				**11217,02**	**33651,06**
		НР первого уровня	%	60,4		24260,44	72781,31
		НР второго уровня	%	4,24		3328,87	9986,60
		Накладные расходы	%	--		27589,30	82767,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6547,19	19641,57
		Сметная стоимость:				**88387,07**	**265161,22**
94	**Прайс-Лист**	**Котел ОВК-18**	**шт.**	**3,0000**		**135446,43**	**406339,29**
		НР второго уровня	%	4,24		5742,93	17228,79
		Накладные расходы	%	--		5742,93	17228,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11295,15	33885,45
		Сметная стоимость:				**152484,51**	**457453,52**
95	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**265,5000**		**52,61**	**13969,27**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	13,302	1000,90	13313,52
		Итого оплата труда:				**50,15**	**13313,52**
95. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	3,982	128,74	512,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**512,71**
95. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0531	304,79	16,18
95. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0531	371,48	19,73
95. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,01	2,655	28,00	74,34
95. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,13275	247,04	32,79
		Итого материалов:				**0,54**	**143,04**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	8041,37
		НР второго уровня	%	4,24		3,52	933,25

		Накладные расходы	%	--		33,80	8974,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,91	1835,51
		Сметная стоимость:				**93,33**	**24779,40**
96	**Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**2278,81**	**6836,42**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,2266	0,6798	853,68	580,33
		Итого оплата труда:				**193,44**	**580,33**
96. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	304,79	9,14
96. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	371,48	11,14
96. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	247,04	14,82
96. 5	262755 С (23-051501-0102)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	3	2073,66	6220,98
		Итого материалов:				**2085,36**	**6256,09**
		НР первого уровня	%	60,4		116,84	350,52
		НР второго уровня	%	4,24		101,58	304,73
		Накладные расходы	%	--		218,42	655,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,78	599,33
		Сметная стоимость:				**2697,00**	**8091,00**
97	**Е11-180701-0210 11-180701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1519,36**	**4558,09**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	1,566	4,697	819,03	3846,82
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0927	0,2781	891,13	247,82
		Итого оплата труда:				**1364,88**	**4094,64**
97. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,0618	3114,94	192,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0618	1111,02	68,66

97. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,2163	1767,51	382,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,2163	828,31	179,16
		Итого эксплуатация машин:				**191,61**	**574,82**
97. 5	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,12	304,79	36,57
97. 6	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,12	400,04	48,00
97. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,21	247,04	51,88
97. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	1	3	--	--
97. 9	261741 С (23-051206-0700)	Воздухоотводчик	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**45,49**	**136,46**
		НР первого уровня	%	60,4		824,39	2473,17
		НР второго уровня	%	4,24		99,38	298,13
		Накладные расходы	%	--		923,76	2771,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,45	586,35
		Сметная стоимость:				**2638,58**	**7915,74**
98	**Е11-160601-0301 11-160601-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2330,64**	**6991,93**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,86	5,58	799,86	4463,22
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	828,31	49,70
		Итого оплата труда:				**1504,31**	**4512,92**
98. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	0,51	165,76	84,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	1767,51	106,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	828,31	49,70
		Итого эксплуатация машин:				**63,53**	**190,59**

98. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00372	178004,42	662,18
98. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00027	195385,08	52,75
98. 7	158910 С (23-020103-0304)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	510,87	1532,61
98. 8	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,003	30195,06	90,59
98. 9	410385 С (51-019999-9902)	Клапаны ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**779,38**	**2338,13**
		НР первого уровня	%	60,4		908,60	2725,80
		НР второго уровня	%	4,24		137,34	412,03
		Накладные расходы	%	--		1045,94	3137,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,13	810,38
		Сметная стоимость:				**3646,72**	**10940,15**
99	**С123-041010-2703 23-041010-2703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматический воздухоотводчик д15мм**	**шт.**	**3,0000**		**1848,38**	**5545,14**
		НР второго уровня	%	4,24		78,37	235,11
		Накладные расходы	%	--		78,37	235,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,14	462,42
		Сметная стоимость:				**2080,89**	**6242,67**
100	**С123-041004-1103 23-041004-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 31294-2005**	**шт.**	**3,0000**		**1679,09**	**5037,27**
		НР второго уровня	%	4,24		71,19	213,58
		Накладные расходы	%	--		71,19	213,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,02	420,07

		Сметная стоимость:				**1890,31**	**5670,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1664676,76**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**406339,29**
	Накладные расходы -		Тенге				**17228,79**
	Сметная прибыль -		Тенге				**33885,45**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**457453,52**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**50840,39**
	Материалы -		Тенге				**6426,23**
	Всего заработная плата -		Тенге				**44382,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**27508,74**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24321,86**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3186,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6267,93**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**84617,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44382,96**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1207497,07**
	Материалы -		Тенге				**841521,29**
	Всего заработная плата -		Тенге				**272398,93**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**77983,23**
	Сдача и испытание -		Тенге				**4572,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**222702,86**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**164528,95**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**58173,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**114415,99**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1544615,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**333,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272398,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2086686,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**391,64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**316781,89**
РАЗДЕЛ 10.Вентиляция. Отопления и вентиляция (ЛС №2-2-3). Н.Ильясов							
101	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,2000**		**3573,82**	**25731,54**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,617	11,642	752,84	8764,86

101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,09828	941,39	92,52
		Итого оплата труда:				**1230,19**	**8857,38**
101. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,039312	3114,94	122,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,039312	1111,02	43,68
101. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,029484	72,15	2,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,135324	165,76	22,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,058968	1767,51	104,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,058968	828,31	48,84
		Итого эксплуатация машин:				**34,89**	**251,24**
101. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,36072	322,32	116,27
101. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00108	381819,66	412,37
101. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000064	1827180,20	117,09
101.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000032	195385,08	6,33
101.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,576	424,32	244,41
101.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	7,2	2197,08	15818,98
		Итого материалов:				**2321,59**	**16715,43**
		НР первого уровня	%	60,4		743,04	5349,86
		НР второго уровня	%	4,24		183,03	1317,85
		Накладные расходы	%	--		926,07	6667,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		359,99	2591,94

		Сметная стоимость:				**4859,89**	**34991,19**
102	**Е11-200701-0401 11-200701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**3,0000**		**3673,92**	**11021,76**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,5145	1,543	790,58	1220,26
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09
		Итого оплата труда:				**415,45**	**1246,35**
102. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,378	65,54	24,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,189	165,76	31,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1767,51	55,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09
		Итого эксплуатация машин:				**37,26**	**111,78**
102. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00054	381819,66	206,18
102. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00015	195385,08	29,31
102. 8	188205 С (23-050301-0910)	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	3	3151,41	9454,23
		Итого материалов:				**3229,91**	**9689,72**
		НР первого уровня	%	60,4		250,93	752,80
		НР второго уровня	%	4,24		166,41	499,24
		Накладные расходы	%	--		417,35	1252,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,30	981,90
		Сметная стоимость:				**4418,57**	**13255,70**
103	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**3,0000**		**957,83**	**2873,49**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,124	3,371	771,40	2600,00
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09

		Итого оплата труда:				**875,37**	**2626,10**
103. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,8505	10,77	9,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1767,51	55,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09
		Итого эксплуатация машин:				**21,61**	**64,84**
103. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,03	364,85	10,95
103. 6	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00129	153261,74	197,71
		Итого материалов:				**69,55**	**208,65**
		НР первого уровня	%	60,4		528,72	1586,16
		НР второго уровня	%	4,24		63,03	189,09
		Накладные расходы	%	--		591,75	1775,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,97	371,90
		Сметная стоимость:				**1673,55**	**5020,64**
104	**С123-050306-0331 23-050306-0331 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**3,0000**		**1421,28**	**4263,84**
		НР второго уровня	%	4,24		60,26	180,79
		Накладные расходы	%	--		60,26	180,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,52	355,57
		Сметная стоимость:				**1600,07**	**4800,20**
105	**Е11-150403-1002 11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,2000**		**165,00**	**1188,03**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,111	0,7992	762,12	609,09
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00288	804,65	2,32

		Итого оплата труда:				**84,92**	**611,40**
105. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00072	1379,81	0,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00072	733,67	0,53
105. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00216	1767,51	3,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00216	828,31	1,79
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**4,81**
105. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0072	84,66	0,61
105. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,2304	381,68	87,94
105. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,273	1,966	247,04	485,58
		Итого материалов:				**79,74**	**574,13**
		НР первого уровня	%	54,8		46,53	335,05
		НР второго уровня	%	4,24		8,97	64,58
		Накладные расходы	%	--		55,50	399,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,64	127,01
		Сметная стоимость:				**238,15**	**1714,67**
106	**Е11-150403-1001 11-150403-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,2000**		**132,41**	**953,32**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,088	0,6336	762,12	482,88
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00288	804,65	2,32
		Итого оплата труда:				**67,39**	**485,20**
106. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00072	1379,81	0,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00072	733,67	0,53
106. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00216	1767,51	3,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00216	828,31	1,79

		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**4,81**
106. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0072	84,66	0,61
106. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,2304	381,68	87,94
106. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,212	1,526	247,04	377,08
		Итого материалов:				**64,67**	**465,63**
		НР первого уровня	%	54,8		36,93	265,89
		НР второго уровня	%	4,24		7,18	51,69
		Накладные расходы	%	--		44,11	317,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,12	101,67
		Сметная стоимость:				**190,64**	**1372,58**
107	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**45,0000**		**237,66**	**10694,70**
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	453,46
		Накладные расходы	%	--		10,08	453,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	891,85
		Сметная стоимость:				**267,56**	**12040,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**56726,68**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2141,35**
	Материалы -		Тенге				**1039,76**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1096,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**717,21**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**600,94**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**116,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**228,68**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3087,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1096,60**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**54585,33**
	Материалы -		Тенге				**26613,81**

	Всего заработная плата -		Тенге				**12729,83**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**14958,54**
	Сдача и испытание -		Тенге				**619,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**10329,24**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7688,82**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2640,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5193,17**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**70107,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12729,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**73194,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13826,43**
РАЗДЕЛ 11.Силовое электрооборудование, электроосвещение. Электрооборудования, электроосвещения (ЛС №2-2-4). Н.Ильясов							
108	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**627,0000**		**277,60**	**174055,63**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	100,32	809,14	81172,92
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,3762	969,67	364,79
		Итого оплата труда:				**130,04**	**81537,71**
108. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,1881	3298,90	620,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1881	1111,02	208,98
108. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,1881	2267,35	426,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1881	828,31	155,81
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**1047,01**
108. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	15,675	307,67	4822,73
108. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0627	19877,39	1246,31
108. 7	145786 С (21-130207-9900)	Дюбели	т	0,000018	0,011286	--	--

108. 8	145981 С (21-130209-0304)	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	8,151	173,09	1410,86
108. 9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	1,944	2673,62	5196,72
108.10	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	5,204	357,84	1862,24
108.11	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	75,24	32,64	2455,83
108.12	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	175,56	216,24	37963,09
108.13	242706 С (24-040207-1302)	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	18,81	1699,32	31964,21
108.14	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,7524	905,76	681,49
108.15	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	30,723	115,26	3541,13
108.16	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,003	1,881	367,40	691,08
		Итого материалов:				**146,47**	**91835,69**
		НР первого уровня	%	42,8		55,66	34898,14
		НР второго уровня	%	4,24		14,13	8859,64
		Накладные расходы	%	--		69,79	43757,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,79	17425,07
		Сметная стоимость:				**375,18**	**235238,48**
109	**С123-060903-0113 23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1500**		**105752,19**	**15862,83**
		НР второго уровня	%	4,24		4483,89	672,58
		Накладные расходы	%	--		4483,89	672,58

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8818,89	1322,83
		Сметная стоимость:				**119054,97**	**17858,25**
110	**С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4200**		**192466,45**	**80835,91**
		НР второго уровня	%	4,24		8160,58	3427,44
		Накладные расходы	%	--		8160,58	3427,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16050,16	6741,07
		Сметная стоимость:				**216677,19**	**91004,42**
111	**С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0600**		**122520,83**	**7351,25**
		НР второго уровня	%	4,24		5194,88	311,69
		Накладные расходы	%	--		5194,88	311,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10217,26	613,04
		Сметная стоимость:				**137932,97**	**8275,98**
112	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**3,0000**		**57,90**	**173,71**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,05	0,15	809,14	121,37
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006	969,67	0,58
		Итого оплата труда:				**40,65**	**121,95**
112. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	3298,90	0,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	1111,02	0,33
112. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	2267,35	0,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	828,31	0,25
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**1,67**

112. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,0048	620,99	2,98
112. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0006	2673,62	1,60
112. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000013	71863,08	0,93
112. 8	238442 С (23-061702-0101)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,15	5,10	0,77
112. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	0,366	11,22	4,11
112.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0093	4010,64	37,30
112.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,024	115,26	2,77
112.12	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0006	367,40	0,22
		Итого материалов:				**16,89**	**50,67**
		НР первого уровня	%	42,8		17,40	52,20
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	9,58
		Накладные расходы	%	--		20,59	61,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,28	18,84
		Сметная стоимость:				**84,77**	**254,32**
113	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**193,42**	**580,26**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	0,42	809,14	339,84
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0066	969,67	6,40
		Итого оплата труда:				**115,41**	**346,24**
113. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0033	3298,90	10,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0033	1111,02	3,67

113. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0033	2267,35	7,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0033	828,31	2,73
113. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,0243	14,34	0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,24**	**18,72**
113. 6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00063	19390,17	12,22
113. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,063	307,67	19,38
113. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,006	223,10	1,34
113. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	0,366	182,65	66,85
113.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	0,366	270,38	98,96
113.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,015	510,26	7,65
113.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	0,96	11,22	10,77
113.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,03	150,96	4,53
113.14	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,009	--	--
		Итого материалов:				**73,90**	**221,70**
		НР первого уровня	%	42,8		49,40	148,19
		НР второго уровня	%	4,24		10,30	30,89
		Накладные расходы	%	--		59,69	179,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,25	60,75
		Сметная стоимость:				**273,36**	**820,08**

114	**С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**3,0000**		**39,86**	**119,58**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	5,07
		Накладные расходы	%	--		1,69	5,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	9,97
		Сметная стоимость:				**44,87**	**134,62**
115	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**21,0000**		**261,86**	**5499,15**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,29	6,09	853,68	5198,91
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0168	969,67	16,29
		Итого оплата труда:				**248,34**	**5215,20**
115. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0084	3298,90	27,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0084	1111,02	9,33
115. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0084	2267,35	19,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0084	828,31	6,96
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**46,76**
115. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000661	19877,39	13,15
115. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	21,42	11,22	240,33
		Итого материалов:				**12,07**	**253,48**
		НР первого уровня	%	42,8		106,29	2232,11
		НР второго уровня	%	4,24		15,61	327,81
		Накладные расходы	%	--		121,90	2559,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,70	644,72
		Сметная стоимость:				**414,47**	**8703,79**

116	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**6,0000**		**261,86**	**1571,19**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,29	1,74	853,68	1485,40
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0048	969,67	4,65
		Итого оплата труда:				**248,34**	**1490,06**
116. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	3298,90	7,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	1111,02	2,67
116. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	2267,35	5,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	828,31	1,99
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**13,36**
116. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000189	19877,39	3,76
116. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	6,12	11,22	68,67
		Итого материалов:				**12,07**	**72,42**
		НР первого уровня	%	42,8		106,29	637,74
		НР второго уровня	%	4,24		15,61	93,66
		Накладные расходы	%	--		121,90	731,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,70	184,21
		Сметная стоимость:				**414,47**	**2486,80**
117	**С123-070218-1508 23-070218-1508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**21,0000**		**229,63**	**4822,23**
		НР второго уровня	%	4,24		9,74	204,46
		Накладные расходы	%	--		9,74	204,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	402,14
		Сметная стоимость:				**258,52**	**5428,83**

118	**С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**6,0000**		**259,21**	**1555,26**
		НР второго уровня	%	4,24		10,99	65,94
		Накладные расходы	%	--		10,99	65,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,62	129,70
		Сметная стоимость:				**291,82**	**1750,90**
119	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**42,0000**		**312,88**	**13141,11**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,34	14,28	853,68	12190,55
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0336	969,66	32,58
		Итого оплата труда:				**291,03**	**12223,13**
119. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0168	3298,90	55,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0168	1111,02	18,67
119. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0168	2267,35	38,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0168	828,31	13,92
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**93,51**
119. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001323	19877,39	26,30
119. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00063	381819,66	240,55
119. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1764	620,99	109,54
119. 8	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	42,84	11,22	480,66
		Итого материалов:				**20,41**	**857,05**
		НР первого уровня	%	42,8		124,56	5231,50
		НР второго уровня	%	4,24		18,55	779,00

		Накладные расходы	%	--		143,11	6010,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,48	1532,13
		Сметная стоимость:				**492,47**	**20683,74**
120	**С123-070220-0501 23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**42,0000**		**207,11**	**8698,62**
		НР второго уровня	%	4,24		8,78	368,82
		Накладные расходы	%	--		8,78	368,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,27	725,40
		Сметная стоимость:				**233,16**	**9792,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**314266,72**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**314147,14**
	Материалы -		Тенге				**93291,02**
	Всего заработная плата -		Тенге				**100934,29**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**119126,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**58351,39**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**43199,88**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**15151,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29799,88**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**402298,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100934,29**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**119,58**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**119,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**5,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9,97**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**134,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**402433,04**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100934,29**
РАЗДЕЛ 12.Сарай (ЛС №3-1). Н.Ильясов							
		Земляные работы					

121	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**23,4000**		**1110,79**	**25992,41**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,54	36,036	721,29	25992,41
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**25992,41**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	15361,51
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	1753,41
		Накладные расходы	%	--		731,41	17114,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	3448,59
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**46555,91**
122	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,0950**		**1332,94**	**5458,41**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	7,568	721,29	5458,41
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**5458,41**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	3225,92
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	368,22
		Накладные расходы	%	--		877,69	3594,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	724,20
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**9776,74**
123	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,1700**		**637,36**	**745,71**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	1,137	655,72	745,71
		Итого оплата труда:				**637,36**	**745,71**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	440,72
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	50,30
		Накладные расходы	%	--		419,67	491,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	98,94
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**1335,67**
		Фундаменты					

124	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,0000**		**3095,46**	**55718,27**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,526	9,468	708,92	6712,05
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	1,188	932,83	1108,20
		Итого оплата труда:				**434,46**	**7820,25**
124. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,2772	3370,50	934,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,2772	828,31	229,61
124. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,4392	3547,40	1558,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,4392	1111,02	487,96
124. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,4176	2505,69	1046,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,4176	828,31	345,90
124. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	1,836	94,23	173,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,054	1767,51	95,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,054	828,31	44,73
		Итого эксплуатация машин:				**211,51**	**3807,15**
124. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,6624	2369,58	1569,61
124. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,3312	2160,71	715,63
124.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,073	2535,53	2720,12
124.11	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0248	0,4464	90039,69	40193,72
		Итого материалов:				**2511,06**	**45199,07**

		НР первого уровня	%	60,9		264,59	4762,53
		НР второго уровня	%	4,24		142,47	2564,39
		Накладные расходы	%	--		407,05	7326,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,20	5043,62
		Сметная стоимость:				**3782,71**	**68088,81**
125	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**2,9250**		**23639,98**	**69146,95**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	8,248	742,95	6128,22
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,661342	833,19	551,02
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**6679,24**
125. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007898	3370,50	26,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007898	828,31	6,54
125. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,490815	37,27	18,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,623025	3561,49	2218,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,623025	828,31	516,06
125. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,011407	3114,94	35,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,011407	1111,02	12,67
125. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021645	57,10	1,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,019013	1767,51	33,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,019013	828,31	15,75
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**2334,18**
125. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,969	19453,62	57755,37

125.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,819	66,30	54,30
125.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,006435	26033,00	167,52
125.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000731	23886,67	17,47
125.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,5265	196,55	103,48
125.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,257985	6598,38	1702,28
125.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,008278	28,00	0,23
125.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,31	674,52	883,89
		Итого материалов:				**20746,85**	**60684,54**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	3239,43
		НР второго уровня	%	4,24		1049,29	3069,18
		Накладные расходы	%	--		2156,79	6308,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2063,74	6036,45
		Сметная стоимость:				**27860,52**	**81492,01**
126	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,7000**		**725,29**	**8485,92**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	2,48	819,03	2031,52
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0234	828,31	19,38
		Итого оплата труда:				**175,29**	**2050,90**
126. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,22815	477,18	108,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

126. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0234	1767,51	41,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0234	828,31	19,38
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**150,23**
126. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	28,08	212,16	5957,45
126. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001872	108490,23	203,09
126. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002808	51147,90	143,62
		Итого материалов:				**538,82**	**6304,17**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	1041,86
		НР второго уровня	%	4,24		34,53	403,98
		Накладные расходы	%	--		123,58	1445,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,91	794,54
		Сметная стоимость:				**916,78**	**10726,30**
127	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**11,7000**		**1915,32**	**22409,19**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,201	2,352	733,67	1725,37
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0819	828,31	67,84
		Итого оплата труда:				**153,27**	**1793,21**
127. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,39897	477,18	190,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0819	1767,51	144,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,0819	828,31	67,84
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**335,14**
127. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,2925	13800,53	4036,66

127. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	25,74	215,22	5539,76
127. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	49,14	212,16	10425,54
127. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001872	108490,23	203,09
127. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002808	51147,90	143,62
		Итого материалов:				**1739,20**	**20348,68**
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	910,95
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	988,77
		Накладные расходы	%	--		162,37	1899,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,21	1944,71
		Сметная стоимость:				**2243,90**	**26253,63**
		Стены					
128	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**17,1000**		**17723,38**	**303069,85**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	77,634	715,11	55516,85
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,84	828,31	5665,64
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**61182,49**
128. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6,84	3561,49	24360,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,84	828,31	5665,64
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**24360,59**
128. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	4,104	17346,18	71188,72
128. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	6,498	23366,16	151833,31
128. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00855	17463,40	149,31

128. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,7524	28,00	21,07
		Итого материалов:				**13052,19**	**223192,41**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	31080,70
		НР второго уровня	%	4,24		828,54	14167,98
		Накладные расходы	%	--		2646,12	45248,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1629,56	27865,48
		Сметная стоимость:				**21999,07**	**376184,02**
129	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**1414,76**	**16977,15**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	9,756	752,84	7344,71
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2,592	828,31	2146,98
		Итого оплата труда:				**790,97**	**9491,69**
129. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	2,592	3561,49	9231,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	2,592	828,31	2146,98
		Итого эксплуатация машин:				**769,28**	**9231,38**
129. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0276	14531,15	401,06
129. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	12	--	--
		Итого материалов:				**33,42**	**401,06**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	5894,34
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	969,75
		Накладные расходы	%	--		572,01	6864,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,94	1907,30
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**25748,54**
130	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1200**		**66208,64**	**7945,04**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	336,87

		Накладные расходы	%	--		2807,25	336,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5521,27	662,55
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**8944,46**
		Кровля					
131	**Е11-100102-0402 11-100102-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3600**		**39668,63**	**14280,71**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	20,1	7,236	721,29	5219,25
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,1368	828,31	113,31
		Итого оплата труда:				**14812,69**	**5332,57**
131. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,072	10,77	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	0,108	86,39	9,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,1368	1767,51	241,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,1368	828,31	113,31
		Итого эксплуатация машин:				**699,72**	**251,90**
131. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	0,001512	205870,68	311,28
131. 7	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,33	0,1188	13336,72	1584,40
131. 8	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	0,0126	18563,54	233,90
131. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,46	0,1656	215,22	35,64
131.10	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0185	0,00666	395629,44	2634,89

131.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,18	196,55	35,38
131.12	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00186	0,00067	75443,28	50,52
131.13	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,2592	14281,24	3701,70
131.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00107	0,000385	575926,68	221,85
		Итого материалов:				**24470,98**	**8809,55**
		НР первого уровня	%	59,8		8857,99	3188,88
		НР второго уровня	%	4,24		2057,53	740,71
		Накладные расходы	%	--		10915,52	3929,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4046,73	1456,82
		Сметная стоимость:				**54630,88**	**19667,12**
132	**Е11-120101-0701 11-120101-0701 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**38,6400**		**1585,95**	**61281,07**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,424	16,383	742,95	12172,02
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	0,653016	895,22	584,60
		Итого оплата труда:				**330,14**	**12756,61**
132. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	0,274344	3561,49	977,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,274344	828,31	227,24
132. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,15456	3114,94	481,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,15456	1111,02	171,72
132. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,224112	1767,51	396,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,224112	828,31	185,63
		Итого эксплуатация машин:				**48,00**	**1854,64**
132. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	0,030912	15897,22	491,41

132. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,001932	205870,68	397,74
132. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,003864	295123,74	1140,36
132. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,208656	38711,60	8077,41
132.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,1932	32766,02	6330,40
132.11	135410 С (21-100202-0103)	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,35	52,164	461,52	24074,73
132.12	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	3,091	355,67	1099,45
132.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	0,730296	346,49	253,04
132.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0567	2,191	196,55	430,62
132.15	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,004096	180808,26	740,56
132.16	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,015456	272948,83	4218,70
		Итого материалов:				**1222,94**	**47254,41**
		НР первого уровня	%	56,4		186,20	7194,73
		НР второго уровня	%	4,24		75,14	2903,37
		Накладные расходы	%	--		261,34	10098,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,78	5710,33
		Сметная стоимость:				**1995,07**	**77089,51**
133	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3600**		**5998,15**	**2159,33**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,78	0,2808	742,95	208,62

133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00612	911,45	5,58
		Итого оплата труда:				**595,00**	**214,20**
133. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0018	3114,94	5,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0018	1111,02	2,00
133. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00432	1767,51	7,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00432	828,31	3,58
		Итого эксплуатация машин:				**36,78**	**13,24**
133. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00036	67003,80	24,12
133. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000612	70963,19	43,43
133. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002412	774945,77	1869,17
133. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,00828	28,00	0,23
133. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00432	120,36	0,52
		Итого материалов:				**5381,87**	**1937,47**
		НР первого уровня	%	59,8		355,81	128,09
		НР второго уровня	%	4,24		269,41	96,99
		Накладные расходы	%	--		625,22	225,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,87	190,75
		Сметная стоимость:				**7153,24**	**2575,17**
134	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**38,6400**		**208,78**	**8067,43**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,029	1,121	752,84	843,60
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,030526	910,62	27,80
		Итого оплата труда:				**22,55**	**871,40**

134. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,008887	3114,94	27,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,008887	1111,02	9,87
134. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,021638	1767,51	38,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,021638	828,31	17,92
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**65,93**
134. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,001546	67003,80	103,56
134. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,002318	70963,19	164,52
134. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,008887	774945,77	6887,10
134. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,030526	28,00	0,85
134. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,015456	120,36	1,86
		Итого материалов:				**185,25**	**7157,90**
		НР первого уровня	%	59,8		13,49	521,10
		НР второго уровня	%	4,24		9,42	364,15
		Накладные расходы	%	--		22,91	885,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,54	716,21
		Сметная стоимость:				**250,23**	**9668,89**
135	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,0000**		**343,89**	**6190,07**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,243	4,374	671,19	2935,79
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,3492	828,31	289,25
		Итого оплата труда:				**179,17**	**3225,03**
135. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,2268	3370,50	764,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,2268	828,31	187,86

135. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,4248	146,01	62,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,1224	3561,49	435,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,1224	828,31	101,39
		Итого эксплуатация машин:				**70,13**	**1262,38**
135. 6	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,0153	0,2754	1307,28	360,02
135. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,5508	2707,52	1491,30
135. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,792	153,00	121,18
135. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,693	28,00	19,40
		Итого материалов:				**110,66**	**1991,91**
		НР первого уровня	%	56,4		101,05	1818,92
		НР второго уровня	%	4,24		18,87	339,58
		Накладные расходы	%	--		119,92	2158,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,10	667,89
		Сметная стоимость:				**500,91**	**9016,46**
136	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**18,0000**		**44,52**	**801,29**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0135	0,243	671,19	163,10
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,081	828,31	67,09
		Итого оплата труда:				**12,79**	**230,19**
136. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,054	3370,50	182,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,054	828,31	44,73
136. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,027	3561,49	96,16

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,027	828,31	22,36
		Итого эксплуатация машин:				**15,45**	**278,17**
136. 5	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,0153	0,2754	1307,28	360,02
		Итого материалов:				**20,00**	**360,02**
		НР первого уровня	%	56,4		7,21	129,83
		НР второго уровня	%	4,24		2,19	39,48
		Накладные расходы	%	--		9,41	169,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,31	77,65
		Сметная стоимость:				**58,24**	**1048,25**
137	**Е11-120101-1401 11-120101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**1,8000**		**4283,07**	**7709,53**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	3,63	6,534	671,19	4385,56
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,522	828,31	432,38
		Итого оплата труда:				**2676,63**	**4817,93**
137. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,19	0,342	3370,50	1152,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,342	828,31	283,28
137. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1	0,18	3561,49	641,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,18	828,31	149,10
		Итого эксплуатация машин:				**996,54**	**1793,78**
137. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,558	2707,52	1510,80
137. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,385	0,693	28,00	19,40
		Итого материалов:				**850,11**	**1530,20**
		НР первого уровня	%	56,4		1509,62	2717,31
		НР второго уровня	%	4,24		245,61	442,10
		Накладные расходы	%	--		1755,23	3159,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,06	869,52
		Сметная стоимость:				**6521,37**	**11738,46**
		Окна					

138	**Е11-100106-0203 11-100106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)**	**м2**	**3,2400**		**3650,23**	**11826,75**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	2,35	7,614	762,12	5802,78
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1018	0,329832	870,52	287,13
		Итого оплата труда:				**1879,60**	**6089,91**
138. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0638	0,206712	3561,49	736,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0638	0,206712	828,31	171,22
138. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,049248	3114,94	153,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,049248	1111,02	54,72
138. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0536	0,173664	477,18	82,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,329508	18,64	6,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0228	0,073872	1767,51	130,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0228	0,073872	828,31	61,19
		Итого эксплуатация машин:				**342,34**	**1109,19**
138. 8	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,004471	19757,33	88,34
138. 9	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	3,24	--	--
138.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,76	5,702	215,22	1227,27
138.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04	3,37	982,74	3311,44

138.12	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000436	0,001413	19877,39	28,08
138.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,042	0,13608	346,49	47,15
138.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	0,095904	196,55	18,85
138.15	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,000369	180808,26	66,78
138.16	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000519	0,001682	75443,28	126,86
		Итого материалов:				**1516,91**	**4914,78**
		НР первого уровня	%	59,8		1124,00	3641,76
		НР второго уровня	%	4,24		202,43	655,86
		Накладные расходы	%	--		1326,43	4297,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		398,13	1289,95
		Сметная стоимость:				**5374,79**	**17414,32**
139	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**3,2400**		**7276,39**	**23575,50**
		НР второго уровня	%	4,24		308,52	999,60
		Накладные расходы	%	--		308,52	999,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	1966,01
		Сметная стоимость:				**8191,70**	**26541,11**
140	**Е11-150501-0103 11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**3,2400**		**1237,41**	**4009,21**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,215	0,6966	733,67	511,07
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,013932	828,31	11,54
		Итого оплата труда:				**161,30**	**522,61**

140. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,005832	3561,49	20,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,005832	828,31	4,83
140. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0081	1767,51	14,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0081	828,31	6,71
		Итого эксплуатация машин:				**10,83**	**35,09**
140. 5	135927 С (21-100502-1401)	Замазка оконная на олифе	т	0,00036	0,001166	228420,98	266,43
140. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0055	0,01782	293,99	5,24
140. 7	146344 С (21-130508-0102)	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	0,78	2,527	1255,45	3172,77
140. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,00648	84,66	0,55
140. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,0486	371,48	18,05
		Итого материалов:				**1068,84**	**3463,05**
		НР первого уровня	%	54,8		88,39	286,39
		НР второго уровня	%	4,24		56,21	182,13
		Накладные расходы	%	--		144,61	468,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,56	358,22
		Сметная стоимость:				**1492,58**	**4835,95**
141	**Е11-150403-0105 11-150403-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,2400**		**407,14**	**1319,14**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,405	1,312	752,84	987,88
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00162	809,38	1,31
		Итого оплата труда:				**305,30**	**989,19**
141. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000324	1379,81	0,45

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000324	733,67	0,24
141. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,001296	1767,51	2,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,001296	828,31	1,07
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**2,74**
141. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000013	1439,40	0,02
141. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0023	0,007452	84,66	0,63
141. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,02592	162,18	4,20
141. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,0486	371,48	18,05
141. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,162	83,36	13,50
141.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,2454	0,795096	367,40	292,12
		Итого материалов:				**101,40**	**328,53**
		НР первого уровня	%	54,8		167,31	542,07
		НР второго уровня	%	4,24		24,36	78,92
		Накладные расходы	%	--		191,66	620,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,90	155,21
		Сметная стоимость:				**646,71**	**2095,35**
		Двери					
142	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**5,0400**		**1800,24**	**9073,21**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,899	4,531	790,58	3582,09
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,50904	861,62	438,60
		Итого оплата труда:				**797,75**	**4020,69**

142. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,348768	3561,49	1242,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,348768	828,31	288,89
142. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,059976	3114,94	186,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,059976	1111,02	66,63
142. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,090216	477,18	43,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,100296	1767,51	177,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,100296	828,31	83,08
		Итого эксплуатация машин:				**327,24**	**1649,28**
142. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,005292	19757,33	104,56
142. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,004032	26033,00	104,97
142. 9	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	5,04	--	--
142.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	4,486	215,22	965,39
142.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	2,177	982,74	2139,70
142.12	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,10584	346,49	36,67
142.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,208152	196,55	40,91
142.14	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	1,89	190,43	359,91

142.15	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001189	75443,28	89,74
		Итого материалов:				**762,27**	**3841,84**
		НР первого уровня	%	59,8		477,06	2404,37
		НР второго уровня	%	4,24		96,56	486,65
		Накладные расходы	%	--		573,61	2891,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,91	957,14
		Сметная стоимость:				**2563,76**	**12921,37**
143	**С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**5,0400**		**14404,24**	**72597,37**
		НР второго уровня	%	4,24		610,74	3078,13
		Накладные расходы	%	--		610,74	3078,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,20	6054,04
		Сметная стоимость:				**16216,18**	**81729,54**
		Полы					
144	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**18,0000**		**162,86**	**2931,39**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,0681	1,226	721,29	884,16
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,1584	828,31	131,20
		Итого оплата труда:				**56,41**	**1015,36**
144. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0594	3370,50	200,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0594	828,31	49,20
144. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0162	2505,69	40,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0162	828,31	13,42
144. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,0828	1874,05	155,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0828	828,31	68,58

144. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,1674	11,48	1,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,11**	**397,89**
144. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,918	1795,46	1648,23
144. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,0396	28,00	1,11
		Итого материалов:				**91,63**	**1649,34**
		НР первого уровня	%	60,9		34,35	618,36
		НР второго уровня	%	4,24		8,36	150,51
		Накладные расходы	%	--		42,71	768,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,45	296,02
		Сметная стоимость:				**222,02**	**3996,28**
145	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9000**		**23720,36**	**21348,33**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	3,294	702,74	2314,83
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**2314,83**
145. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	11,77	5,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**5,08**
145. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,279	2707,52	755,40
145. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	18451,84	16938,79
145. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0009	14375,42	12,94
145. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,8	729,15	1312,47

145. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,315	28,00	8,82
		Итого материалов:				**21142,68**	**19028,42**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	1409,73
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	964,94
		Накладные расходы	%	--		2638,52	2374,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	1897,84
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**25620,84**
146	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,0000**		**965,55**	**17379,94**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,361	6,498	683,56	4441,77
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,5112	800,65	409,29
		Итого оплата труда:				**269,50**	**4851,07**
146. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,216	3370,50	728,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,216	828,31	178,91
146. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,7128	11,77	8,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,1458	1874,05	273,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,1458	828,31	120,77
146. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,1494	1379,81	206,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,1494	733,67	109,61
		Итого эксплуатация машин:				**67,54**	**1215,80**
146. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,5508	2707,52	1491,30
146. 8	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,5508	18542,90	10213,43
146. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,63	28,00	17,64

		Итого материалов:				**651,24**	**11722,37**
		НР первого уровня	%	60,9		164,13	2954,30
		НР второго уровня	%	4,24		47,90	862,17
		Накладные расходы	%	--		212,03	3816,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,21	1695,71
		Сметная стоимость:				**1271,78**	**22892,13**
147	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**18,0000**		**-208,79**	**-3758,21**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0208	0,3744	-683,56	-255,92
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0684	-733,67	-50,18
		Итого оплата труда:				**-17,01**	**-306,11**
147. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,2916	-11,77	-3,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,0684	-1379,81	-94,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,0684	733,67	50,18
		Итого эксплуатация машин:				**-5,43**	**-97,81**
147. 5	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,1836	-18542,90	-3404,48
		Итого материалов:				**-189,14**	**-3404,48**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,36	-186,42
		НР второго уровня	%	4,24		-9,29	-167,25
		Накладные расходы	%	--		-19,65	-353,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-18,28	-328,95
		Сметная стоимость:				**-246,71**	**-4440,84**
		Внутренняя отделка					
148	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**56,7000**		**837,61**	**47492,39**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,65	36,855	781,30	28794,81
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	3,016	733,67	2213,07

		Итого оплата труда:				**546,88**	**31007,88**
148. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	2,665	884,88	2358,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	2,665	733,67	1955,23
148. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,35154	1379,81	485,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,35154	733,67	257,91
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**2843,18**
148. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,85617	18425,21	15775,11
148. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,003402	19877,39	67,62
148. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,03969	293,99	11,67
		Итого материалов:				**279,62**	**15854,40**
		НР первого уровня	%	54,8		299,69	16992,32
		НР второго уровня	%	4,24		48,22	2734,15
		Накладные расходы	%	--		347,91	19726,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,84	5377,51
		Сметная стоимость:				**1280,36**	**72596,37**
149	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**64,8000**		**71,85**	**4655,86**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,092	5,962	702,74	4189,45
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01944	796,76	15,49
		Итого оплата труда:				**64,89**	**4204,94**
149. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00648	1379,81	8,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00648	733,67	4,75
149. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01296	1767,51	22,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01296	828,31	10,73

		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**31,85**
149. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000259	1439,40	0,37
149. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,011016	23886,67	263,14
149. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,00648	84,66	0,55
149. 8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,5184	162,18	84,07
149. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	1,037	83,36	86,43
149.10	276161 С (22-040203-9901)	Краски сухие	кг	0,005	0,324	--	--
		Итого материалов:				**6,71**	**434,56**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	2304,31
		НР второго уровня	%	4,24		4,55	295,11
		Накладные расходы	%	--		40,11	2599,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,96	580,42
		Сметная стоимость:				**120,92**	**7835,70**
		Наружная отделка					
150	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**74,4000**		**877,58**	**65291,72**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,611	45,458	828,31	37653,65
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	1,786	733,67	1310,04
		Итого оплата труда:				**523,71**	**38963,69**
150. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,6696	52,57	35,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	1,786	944,66	1686,78

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	1,786	733,67	1310,33
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**1721,99**
150. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	1,406	18425,21	25908,79
150. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,2604	28,00	7,29
		Итого материалов:				**348,33**	**25916,08**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	21352,10
		НР второго уровня	%	4,24		49,38	3673,70
		Накладные расходы	%	--		336,37	25025,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,12	7225,40
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**97542,92**
151	**Е11-150402-0101 11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**82,5000**		**58,68**	**4841,10**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,058	4,785	733,67	3510,61
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0165	828,31	13,67
		Итого оплата труда:				**42,72**	**3524,28**
151. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,14025	35,69	5,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
151. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0165	1767,51	29,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0165	828,31	13,67
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**34,17**
151. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0495	18425,21	912,05
151. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,015675	23886,67	374,42
151. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0825	84,66	6,98

151. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00124	0,1023	28,00	2,86
151. 9	276161 С (22-040203-9901)	Краски сухие	кг	0,009	0,7425	--	--
		Итого материалов:				**15,71**	**1296,32**
		НР первого уровня	%	54,8		23,41	1931,30
		НР второго уровня	%	4,24		3,48	287,15
		Накладные расходы	%	--		26,89	2218,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,85	564,76
		Сметная стоимость:				**92,42**	**7624,32**
		Отмостка					
152	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**18,0000**		**162,86**	**2931,39**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,0681	1,226	721,29	884,16
152. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,1584	828,31	131,20
		Итого оплата труда:				**56,41**	**1015,36**
152. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0594	3370,50	200,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0594	828,31	49,20
152. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0162	2505,69	40,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0162	828,31	13,42
152. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,0828	1874,05	155,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0828	828,31	68,58
152. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,1674	11,48	1,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,11**	**397,89**
152. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,918	1795,46	1648,23

152. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,0396	28,00	1,11
		Итого материалов:				**91,63**	**1649,34**
		НР первого уровня	%	60,9		34,35	618,36
		НР второго уровня	%	4,24		8,36	150,51
		Накладные расходы	%	--		42,71	768,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,45	296,02
		Сметная стоимость:				**222,02**	**3996,28**
153	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5400**		**23720,36**	**12809,00**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	1,976	702,74	1388,90
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**1388,90**
153. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2592	11,77	3,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**3,05**
153. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1674	2707,52	453,24
153. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5508	18451,84	10163,27
153. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00054	14375,42	7,76
153. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,08	729,15	787,48
153. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,189	28,00	5,29
		Итого материалов:				**21142,68**	**11417,05**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	845,84
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	578,96
		Накладные расходы	%	--		2638,52	1424,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	1138,70
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**15372,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**914762,41**

		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**914762,41**
	Материалы -		Тенге				**523283,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**248264,84**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**96172,87**
	Местные материалы -		Тенге				**7945,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**181982,09**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**137371,61**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**44610,48**
		Сметная прибыль -	Тенге				**87739,56**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1184484,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**331,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**248264,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1184484,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**331,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**248264,84**
РАЗДЕЛ 13.Водопроводные сети В1. Наружный водопровод (ЛС №6-1-8). Н.Ильясов							
		Земляные работы					
154	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**705,7769**		**86,69**	**61183,48**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	6,267	671,19	4206,55
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	13,621	1111,02	15133,75
		Итого оплата труда:				**27,40**	**19340,30**
154. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	13,621	4182,87	56976,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	13,621	1111,02	15133,20
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**56976,94**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	11430,12
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	3078,82
		Накладные расходы	%	--		20,56	14508,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	6055,39
		Сметная стоимость:				**115,83**	**81747,81**

155	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**21,8282**		**1332,94**	**29095,70**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	40,338	721,29	29095,70
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**29095,70**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	17195,56
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	1962,75
		Накладные расходы	%	--		877,69	19158,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	3860,32
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**52114,33**
156	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**567,4123**		**21,91**	**12433,36**
156. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	4,573	953,89	4362,47
		Итого оплата труда:				**7,69**	**4362,47**
156. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4,573	2718,66	12433,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	4,573	953,89	4362,14
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**12433,36**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	2578,22
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	636,49
		Накладные расходы	%	--		5,67	3214,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	1251,85
		Сметная стоимость:				**29,78**	**16899,92**
157	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**141,8531**		**637,36**	**90411,45**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	137,881	655,72	90411,45
		Итого оплата труда:				**637,36**	**90411,45**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	53433,17
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	6099,01
		Накладные расходы	%	--		419,67	59532,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	11995,49
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**161939,12**

158	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**567,4123**		**117,21**	**66505,88**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	61,281	618,61	37908,75
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	14,895	828,31	12337,32
		Итого оплата труда:				**88,55**	**50246,07**
158. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	14,895	1874,05	27913,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	14,895	828,31	12337,68
158. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	59,578	11,48	683,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**28597,13**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	29695,43
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	4078,94
		Накладные расходы	%	--		59,52	33774,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	8022,42
		Сметная стоимость:				**190,87**	**108302,66**
		Монтажные работы					
159	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3 основания**	**17,6640**		**3813,03**	**67353,44**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	18,017	702,74	12661,46
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,61824	828,31	512,09
		Итого оплата труда:				**745,79**	**13173,56**
159. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,61824	3370,50	2083,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,61824	828,31	512,09
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**2083,78**
159. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	19,43	2707,52	52608,20
		Итого материалов:				**2978,27**	**52608,20**
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	8180,78
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	3202,65
		Накладные расходы	%	--		644,44	11383,43

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,60	6298,95
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**85035,82**
160	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2880**		**219119,60**	**63106,44**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	194	55,872	799,86	44689,78
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	7,727	743,03	5741,45
		Итого оплата труда:				**175108,44**	**50431,23**
160. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	7,085	2283,23	16176,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	7,085	733,67	5198,05
160. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,09216	2858,39	263,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,09216	953,89	87,91
160. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	3,456	128,74	444,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,40032	1170,50	468,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,40032	828,31	331,59
160. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,14976	1767,51	264,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,14976	828,31	124,05
		Итого эксплуатация машин:				**61173,12**	**17617,86**
160. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,12672	215,22	27,27
160. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	5,184	148,83	771,53
160.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	290,88	--	--
		Итого материалов:				**2773,64**	**798,81**

		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	31317,79
		НР второго уровня	%	4,24		13901,35	4003,59
		Накладные расходы	%	--		122643,69	35321,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27341,06	7874,23
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**106302,05**
161	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1830**		**181738,22**	**33258,10**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	173	31,659	799,86	25322,77
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	3,413	740,25	2526,42
		Итого оплата труда:				**152181,38**	**27849,19**
161. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	3,203	2283,23	7312,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	3,203	733,67	2349,95
161. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,02013	2858,39	57,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,02013	953,89	19,20
161. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,464	128,74	188,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,17019	1170,50	199,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,17019	828,31	140,97
161. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,02013	1767,51	35,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,02013	828,31	16,67
		Итого эксплуатация машин:				**42583,86**	**7792,85**
161. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,02928	215,22	6,30
161. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,915	148,83	136,18

161.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	184,83	--	--
		Итого материалов:				**778,59**	**142,48**
		НР первого уровня	%	62,1		94504,63	17294,35
		НР второго уровня	%	4,24		11712,70	2143,42
		Накладные расходы	%	--		106217,33	19437,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23036,44	4215,67
		Сметная стоимость:				**310992,00**	**56911,54**
162	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0301**		**605871,93**	**18206,45**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	9,397	953,89	8963,36
162. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	2,834	950,97	2694,79
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**11658,14**
162. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	2,768	3104,70	8593,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	2,768	953,89	2640,37
162. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,065809	1767,51	116,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,065809	828,31	54,51
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**8709,84**
162. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,002705	197175,18	533,26
		Итого материалов:				**17745,77**	**533,26**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	7239,71
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	1078,92
		Накладные расходы	%	--		276826,11	8318,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70615,84	2122,01
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**28647,08**

163	**Е11-220601-0601 11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0050**		**126375,28**	**631,88**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	69,9	0,3495	853,68	298,36
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,49	0,05245	959,02	50,30
		Итого оплата труда:				**69732,35**	**348,66**
163. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,02425	3890,96	94,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,02425	1111,02	26,94
163. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,0536	23,34	1,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,03085	477,18	14,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,0268	1170,50	31,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,0268	828,31	22,20
163. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	0,0014	1767,51	2,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,0014	828,31	1,16
		Итого эксплуатация машин:				**28834,34**	**144,17**
163. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,55	250,77	137,92
163. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,8	0,014	2778,53	38,90
163.10	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,024	0,00012	16137,42	1,94
163.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,0004	6598,38	2,64

163.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004	0,00002	365442,27	7,31
163.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,003	211,97	0,64
		Итого материалов:				**37868,70**	**189,34**
		НР первого уровня	%	62,1		43303,79	216,52
		НР второго уровня	%	4,24		7194,39	35,97
		Накладные расходы	%	--		50498,18	252,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14149,88	70,75
		Сметная стоимость:				**191023,34**	**955,12**
164	**Е11-220601-0603 11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0030**		**160109,24**	**480,33**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	69,9	0,2097	853,68	179,02
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	0,03174	957,91	30,40
		Итого оплата труда:				**69806,90**	**209,42**
164. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,01455	3890,96	56,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,01455	1111,02	16,17
164. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,03216	23,34	0,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,01914	477,18	9,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,01608	1170,50	18,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,01608	828,31	13,32
164. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,00111	1767,51	1,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,00111	828,31	0,92
		Итого эксплуатация машин:				**29093,63**	**87,28**

164. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,63	250,77	157,99
164. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0159	2778,53	44,18
164.10	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,000138	16137,42	2,23
164.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00024	6598,38	1,58
164.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000021	365442,27	7,67
164.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0018	211,97	0,38
		Итого материалов:				**71343,38**	**214,03**
		НР первого уровня	%	62,1		43350,08	130,05
		НР второго уровня	%	4,24		8626,68	25,88
		Накладные расходы	%	--		51976,76	155,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16966,88	50,90
		Сметная стоимость:				**229052,88**	**687,16**
165	**С123-010201-0184 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**1632,56**	**4897,68**
		НР второго уровня	%	4,24		69,22	207,66
		Накладные расходы	%	--		69,22	207,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,14	408,43
		Сметная стоимость:				**1837,92**	**5513,77**
166	**С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0000**		**265,46**	**1327,30**

		НР второго уровня	%	4,24		11,26	56,28
		Накладные расходы	%	--		11,26	56,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,14	110,69
		Сметная стоимость:				**298,85**	**1494,26**
167	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,8900**		**25689,36**	**48552,89**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	8,86	16,745	752,84	12606,61
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	4,192	1006,76	4220,34
		Итого оплата труда:				**8903,15**	**16826,95**
167. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,04725	3370,50	159,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,04725	828,31	39,14
167. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,646	3114,94	8242,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	2,646	1111,02	2939,76
167. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,06048	190,50	11,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,03024	1170,50	35,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,03024	828,31	25,05
167. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,469	1767,51	2595,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	1,469	828,31	1216,79
		Итого эксплуатация машин:				**5843,36**	**11043,95**
167. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,42714	2337,22	998,32
167. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,25137	18451,84	4638,24

167.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0189	15897,22	300,46
167.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00756	24437,72	184,75
167.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000208	23886,67	4,97
167.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1512	196,55	29,72
167.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000586	28,00	0,02
167.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,2268	914,15	207,33
167.16	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,12096	153261,74	18538,54
		Итого материалов:				**13175,84**	**24902,34**
		НР первого уровня	%	62,1		5528,85	10449,54
		НР второго уровня	%	4,24		1323,65	2501,70
		Накладные расходы	%	--		6852,51	12951,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2603,35	4920,33
		Сметная стоимость:				**35145,22**	**66424,46**
168	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**11,5395**		**725,29**	**8369,51**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	2,446	819,03	2003,65
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,023079	828,31	19,12
		Итого оплата труда:				**175,29**	**2022,77**
168. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,22502	477,18	107,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

168. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,023079	1767,51	40,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,023079	828,31	19,12
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**148,17**
168. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,695	212,16	5875,73
168. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001846	108490,23	200,31
168. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002769	51147,90	141,65
		Итого материалов:				**538,82**	**6217,69**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	1027,57
		НР второго уровня	%	4,24		34,53	398,44
		Накладные расходы	%	--		123,58	1426,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,91	783,64
		Сметная стоимость:				**916,78**	**10579,16**
169	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**10020,26**	**10020,26**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	424,86
		Накладные расходы	%	--		424,86	424,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	835,61
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**11280,73**
170	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83+Стремянка**	**т**	**0,0171**		**299949,34**	**5123,13**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	217,22
		Накладные расходы	%	--		12717,85	217,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	427,23

		Сметная стоимость:				**337680,57**	**5767,58**
171	**Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2,0000**		**5442,88**	**10885,75**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	2,01	4,02	916,15	3682,92
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	1,76	921,07	1621,08
		Итого оплата труда:				**2652,00**	**5304,00**
171. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	1,3	3104,70	4036,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	1,3	953,89	1240,06
171. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	1767,51	813,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,46	828,31	381,02
171. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,46	17,05	7,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2428,50**	**4857,01**
171. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,082	4812,70	394,64
171. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,386	181,00	69,87
171. 8	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00044	200244,36	88,11
171. 9	150610 С (23-010201-0187)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	0,8	2241,51	1793,21
		Итого материалов:				**1172,91**	**2345,82**
		НР первого уровня	%	62,1		1646,89	3293,79
		НР второго уровня	%	4,24		300,61	601,21
		Накладные расходы	%	--		1947,50	3895,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		591,23	1182,46
		Сметная стоимость:				**7981,61**	**15963,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**531843,03**

		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**510474,66**
	Материалы -		Тенге				**87951,97**
	Всего заработная плата -		Тенге				**321279,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**223330,36**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**193482,57**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**29847,79**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58704,40**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**792509,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**438,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**321279,91**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5123,13**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5123,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**217,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**427,23**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5767,58**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**16245,24**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16245,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**688,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1354,72**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**18288,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**816565,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**438,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**321279,91**
РАЗДЕЛ 14.Выгреб емкостью 3 м3 (ЛС №6-2). Н.Ильясов							
172	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м 3 в котлованах глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**117,2700**		**104,03**	**12199,30**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,010656	1,25	671,19	838,74
172. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02316	2,716	1111,02	3017,50
		Итого оплата труда:				**32,88**	**3856,24**
172. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02316	2,716	4182,87	11360,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02316	2,716	1111,02	3017,53
		Итого эксплуатация машин:				**96,88**	**11360,56**
		НР первого уровня	%	59,1		19,43	2279,04
		НР второго уровня	%	4,24		5,23	613,88
		Накладные расходы	%	--		24,67	2892,92

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,30	1207,38
		Сметная стоимость:				**138,99**	**16299,60**
173	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,6300**		**1332,94**	**4838,59**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	6,708	721,29	4838,59
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**4838,59**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	2859,60
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	326,40
		Накладные расходы	%	--		877,69	3186,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	641,97
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**8666,56**
174	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншеи и котлованы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3 грунта**	**62,8800**		**21,91**	**1377,85**
174. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,506813	953,89	483,44
		Итого оплата труда:				**7,69**	**483,44**
174. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,506813	2718,66	1377,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,506813	953,89	483,44
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**1377,85**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	285,72
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	70,54
		Накладные расходы	%	--		5,67	356,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	138,73
		Сметная стоимость:				**29,78**	**1872,83**
175	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншеи, пазухи котлованов и ямы в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**15,7200**		**637,36**	**10019,30**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	15,28	655,72	10019,30
		Итого оплата труда:				**637,36**	**10019,30**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	5921,40
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	675,89
		Накладные расходы	%	--		419,67	6597,29

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	1329,33
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**17945,91**
176	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**62,8800**		**117,21**	**7370,11**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	6,791	618,61	4201,01
176. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,651	828,31	1367,21
		Итого оплата труда:				**88,55**	**5568,21**
176. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,651	1874,05	3093,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,651	828,31	1367,54
176. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	6,602	11,48	75,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**3169,10**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	3290,81
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	452,02
		Накладные расходы	%	--		59,52	3742,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	889,04
		Сметная стоимость:				**190,87**	**12001,98**
177	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,8700**		**3095,46**	**67697,70**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,526	11,504	708,92	8155,15
177. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	1,443	932,83	1346,46
		Итого оплата труда:				**434,46**	**9501,61**
177. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,336798	3370,50	1135,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,336798	828,31	278,97
177. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,533628	3547,40	1892,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,533628	1111,02	592,87
177. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,507384	2505,69	1271,35

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,507384	828,31	420,27
177. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	2,231	94,23	210,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,06561	1767,51	115,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,06561	828,31	54,35
		Итого эксплуатация машин:				**211,51**	**4625,69**
177. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,804816	2369,58	1907,08
177. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,402408	2160,71	869,49
177.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,303	2535,53	3304,94
177.11	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0248	0,542376	90039,69	48835,37
		Итого материалов:				**2511,06**	**54916,87**
		НР первого уровня	%	60,9		264,59	5786,48
		НР второго уровня	%	4,24		142,47	3115,73
		Накладные расходы	%	--		407,05	8902,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,20	6127,99
		Сметная стоимость:				**3782,71**	**82727,90**
178	**Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**21,8700**		**1244,65**	**27220,45**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,143	3,127	733,67	2294,49
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,120285	828,31	99,63
		Итого оплата труда:				**109,47**	**2394,12**
178. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,391473	477,18	186,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

178. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,120285	1767,51	212,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,120285	828,31	99,63
		Итого эксплуатация машин:				**18,26**	**399,41**
178. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,54675	13800,53	7545,44
178. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	48,114	212,16	10207,87
178. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00008	0,00175	108490,23	189,81
178. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,003499	51147,90	178,98
178. 9	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	1,1	24,057	266,22	6404,45
		Итого материалов:				**1121,47**	**24526,55**
		НР первого уровня	%	50,8		55,61	1216,21
		НР второго уровня	%	4,24		55,13	1205,71
		Накладные расходы	%	--		110,74	2421,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,43	2371,39
		Сметная стоимость:				**1463,82**	**32013,76**
179	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**21,8700**		**2027,52**	**44341,76**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,201	4,396	733,67	3225,12
179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,15309	828,31	126,81
		Итого оплата труда:				**153,27**	**3351,92**
179. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,745767	477,18	355,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,15309	1767,51	270,59

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,15309	828,31	126,81
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**626,45**
179. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,54675	13800,53	7545,44
179. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	91,854	212,16	19487,74
179. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003499	108490,23	379,63
179. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005249	51147,90	268,47
179. 9	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	2,2	48,114	266,22	12808,91
		Итого материалов:				**1851,40**	**40490,19**
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	1702,78
		НР второго уровня	%	4,24		89,27	1952,29
		Накладные расходы	%	--		167,13	3655,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,57	3839,75
		Сметная стоимость:				**2370,21**	**51836,57**
180	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,1870**		**23720,36**	**51876,43**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	8,004	702,74	5625,03
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**5625,03**
180. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,05	11,77	12,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**12,36**
180. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,67797	2707,52	1835,62
180. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,231	18451,84	41161,26

180. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002187	14375,42	31,44
180. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,374	729,15	3189,30
180. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,76545	28,00	21,43
		Итого материалов:				**21142,68**	**46239,05**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	3425,64
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	2344,81
		Накладные расходы	%	--		2638,52	5770,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	4611,75
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**62258,63**
181	**Е11-230601-0107 11-230601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**7,1640**		**13223,80**	**94735,32**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	8,062	57,756	781,30	45124,89
181. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,715	12,286	1003,87	12333,81
		Итого оплата труда:				**8020,48**	**57458,71**
181. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,10746	3370,50	362,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,10746	828,31	89,01
181. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,065	7,63	3114,94	23765,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,065	7,63	1111,02	8477,08
181. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,023	0,164772	190,50	31,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
181. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,012	0,085968	1170,50	100,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,085968	828,31	71,21

181. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,623	4,463	1767,51	7888,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,623	4,463	828,31	3696,75
		Итого эксплуатация машин:				**4487,55**	**32148,84**
181. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,132	0,945648	2707,52	2560,36
181. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	0,494316	15897,22	7858,25
181.10	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,004298	17348,88	74,57
181.11	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0021	0,015044	463189,18	6968,40
		Итого материалов:				**2437,41**	**17461,59**
		НР первого уровня	%	62,1		4980,72	35681,86
		НР второго уровня	%	4,24		771,87	5529,69
		Накладные расходы	%	--		5752,59	41211,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1518,11	10875,75
		Сметная стоимость:				**20494,50**	**146822,62**
182	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка МС-1, МС-2**	**т**	**0,0480**		**415621,20**	**19949,82**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	42,7	2,05	878,42	1800,41
182. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,04944	828,31	40,95
		Итого оплата труда:				**38361,69**	**1841,36**
182. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,02	165,76	169,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,04944	1767,51	87,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,04944	828,31	40,95
		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**256,46**
182. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,048	364882,72	17514,37

182. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00192	197175,18	378,58
		Итого материалов:				**372769,73**	**17892,95**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	1143,49
		НР второго уровня	%	4,24		18632,42	894,36
		Накладные расходы	%	--		42455,03	2037,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36646,10	1759,01
		Сметная стоимость:				**494722,32**	**23746,67**
183	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Замок из бетона В12,5**	**м3**	**0,3900**		**23824,22**	**9291,45**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,97	0,3783	733,67	277,55
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,078585	835,18	65,63
		Итого оплата труда:				**879,95**	**343,18**
183. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001053	3370,50	3,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001053	828,31	0,87
183. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,022737	37,27	0,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,072852	3561,49	259,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,072852	828,31	60,34
183. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,001911	3114,94	5,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,001911	1111,02	2,12
183. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00039	57,10	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,002769	1767,51	4,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,002769	828,31	2,29
		Итого эксплуатация машин:				**704,43**	**274,73**

183. 9	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3978	21725,82	8642,53
183.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000156	26033,00	4,06
183.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000039	23886,67	0,93
183.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0078	196,55	1,53
183.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0117	6598,38	77,20
183.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,002847	28,00	0,08
183.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,01404	914,15	12,83
		Итого материалов:				**22408,13**	**8739,17**
		НР первого уровня	%	48,5		426,78	166,44
		НР второго уровня	%	4,24		1028,24	401,01
		Накладные расходы	%	--		1455,02	567,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2022,34	788,71
		Сметная стоимость:				**27301,58**	**10647,62**
184	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**41,4480**		**725,29**	**30061,92**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	8,787	819,03	7196,80
184. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,082896	828,31	68,66
		Итого оплата труда:				**175,29**	**7265,46**
184. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,808236	477,18	385,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

184. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,082896	1767,51	146,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,082896	828,31	68,66
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**532,19**
184. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	99,475	212,16	21104,66
184. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006632	108490,23	719,47
184. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009948	51147,90	508,79
		Итого материалов:				**538,82**	**22332,93**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	3690,85
		НР второго уровня	%	4,24		34,53	1431,12
		Накладные расходы	%	--		123,58	5121,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,91	2814,71
		Сметная стоимость:				**916,78**	**37998,60**
185	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,0000**		**10020,26**	**30060,78**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	1274,58
		Накладные расходы	%	--		424,86	1274,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	2506,83
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**33842,19**
186	**Е11-080101-0308 11-080101-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки/защитная стенка из бетона В3,5/**	**м2 поверхности**	**33,9000**		**1328,93**	**45050,62**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,967	32,781	799,86	26220,45
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0678	828,31	56,16
		Итого оплата труда:				**775,12**	**26276,61**
186. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0678	1767,51	119,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0678	828,31	56,16

		Итого эксплуатация машин:				**3,54**	**119,84**
186. 4	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0305	1,034	18095,01	18709,34
186. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00105	0,035595	28,00	1,00
		Итого материалов:				**551,93**	**18710,33**
		НР первого уровня	%	50,8		393,76	13348,52
		НР второго уровня	%	4,24		73,04	2476,12
		Накладные расходы	%	--		466,80	15824,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,66	4870,02
		Сметная стоимость:				**1939,39**	**65745,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**456091,39**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**426030,61**
	Материалы -		Тенге				**251309,62**
	Всего заработная плата -		Тенге				**138823,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**102288,41**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**80798,84**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21489,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42265,52**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**570584,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138823,78**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**30060,78**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**30060,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**1274,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2506,83**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**33842,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**604426,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138823,78**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**14208892,49**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4266036,60**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**906323,05**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**277498,98**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8630193,56**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**

		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**406339,29**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2538577,50**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**16747470,00**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**710092,73**
	ИТОГО:		Тенге				**17457562,72**
	Сметная прибыль		Тенге				**1396605,02**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**18854167,74**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2 Н.Ильясов	Тенге				**18 854 167,74**
		Всего оборудования					**406 339,29**
		ИТОГО без оборудования					**18 447 828,45**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1%	Тенге				184 478,28
		Итого по главам 1-8	Тенге				**18 632 306,73**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге				201 228,91
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				2 008 427,90
		Итого по главам 1-9					**20 841 963,55**
		ВСЕГО с оборудованиям					**21 248 302,84**
		В текущих ценах 2018 г - 100% К=1,0599383	Тенге				**22 521 889,99**
		Итого с понижающим коэф. - 0,893433738408	Тенге				**20 121 816,37**
		НДС 12%	Тенге				2 414 617,96
		ИТОГО:	Тенге				**22 536 434,33**
Ширкейли							
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы. Общестроительные работы (ЛС №2-1-11). Ширкейли							
1	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**33,5700**		**87,71**	**2944,29**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00724	0,243047	671,19	163,13
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	1,057	953,89	1008,70
		Итого оплата труда:				**34,91**	**1171,83**
1. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	1,057	2630,05	2781,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	1,057	953,89	1008,26

		Итого эксплуатация машин:				**82,85**	**2781,16**
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	692,55
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	154,20
		Накладные расходы	%	--		25,22	846,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	303,28
		Сметная стоимость:				**121,96**	**4094,32**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,0100**		**1332,94**	**1346,27**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	1,866	721,29	1346,27
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**1346,27**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	795,65
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	90,82
		Накладные расходы	%	--		877,69	886,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	178,62
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**2411,36**
3	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**23,1400**		**21,91**	**507,05**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,186508	953,89	177,91
		Итого оплата труда:				**7,69**	**177,91**
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,186508	2718,66	507,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,186508	953,89	177,91
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**507,05**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	105,14
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	25,96
		Накладные расходы	%	--		5,67	131,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	51,05
		Сметная стоимость:				**29,78**	**689,21**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,7800**		**637,36**	**3683,94**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	5,618	655,72	3683,94

		Итого оплата труда:				**637,36**	**3683,94**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	2177,21
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	248,51
		Накладные расходы	%	--		419,67	2425,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	488,77
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**6598,43**
5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**23,1400**		**117,21**	**2712,22**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	2,499	618,61	1545,98
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,607425	828,31	503,14
		Итого оплата труда:				**88,55**	**2049,12**
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,607425	1874,05	1138,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,607425	828,31	503,14
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,43	11,48	27,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**1166,24**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	1211,03
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	166,35
		Накладные расходы	%	--		59,52	1377,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	327,17
		Сметная стоимость:				**190,87**	**4416,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11193,77**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11193,77**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8429,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**5667,41**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4981,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**685,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1348,89**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18210,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8429,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18210,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8429,06**

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты. Общестроительные работы (ЛС №2-1-11). Ширкейли							
6	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками+ГПС**	**м3 подстилающего слоя**	**21,6000**		**4464,50**	**96433,23**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	2,99	64,584	702,74	45385,76
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	6,48	828,31	5367,45
		Итого оплата труда:				**2349,69**	**50753,21**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	1,728	3370,50	5824,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,728	828,31	1431,32
6. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	4,752	1874,05	8905,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	4,752	828,31	3936,13
6. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	9,504	11,48	109,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686,98**	**14838,82**
6. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,12	24,192	1492,97	36117,93
6. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	3,24	28,00	90,72
		Итого материалов:				**1676,33**	**36208,65**
		НР первого уровня	%	60,9		1430,96	30908,70
		НР второго уровня	%	4,24		249,97	5399,30
		Накладные расходы	%	--		1680,93	36308,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		491,63	10619,30
		Сметная стоимость:				**6637,06**	**143360,53**
7	**Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**43,1200**		**1375,43**	**59308,42**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,143	6,166	727,48	4485,76
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,871024	828,31	721,48
		Итого оплата труда:				**120,76**	**5207,24**

7. 3	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	0,60368	2505,69	1512,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,60368	828,31	500,03
7. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,219912	1874,05	412,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,219912	828,31	182,16
7. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,4312	11,48	4,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,047432	1767,51	83,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,047432	828,31	39,29
7. 7	2554 С (31-040203-0101)	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,28028	56,99	15,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**47,07**	**2029,52**
7. 8	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	2,497	20323,03	50739,45
7. 9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,004312	24437,72	105,38
7.10	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,007438	108490,23	806,97
7.11	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000518	0,022315	51147,90	1141,34
		Итого материалов:				**1224,33**	**52793,14**
		НР первого уровня	%	60,9		73,54	3171,21
		НР второго уровня	%	4,24		61,44	2649,14
		Накладные расходы	%	--		134,98	5820,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,83	5210,30
		Сметная стоимость:				**1631,24**	**70339,07**

8	**Е11-110101-1904 11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**43,1200**		**1264,18**	**54511,36**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,1005	4,334	727,48	3152,58
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,28028	828,31	232,16
		Итого оплата труда:				**78,50**	**3384,74**
8. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0065	0,28028	1874,05	525,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,28028	828,31	232,16
8. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,013	0,56056	11,48	6,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,33**	**531,69**
8. 5	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,058	2,501	20323,03	50827,09
		Итого материалов:				**1178,74**	**50827,09**
		НР первого уровня	%	60,9		47,80	2061,30
		НР второго уровня	%	4,24		55,63	2398,68
		Накладные расходы	%	--		103,43	4459,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,41	4717,71
		Сметная стоимость:				**1477,02**	**63689,05**
9	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В12,5**	**м3**	**13,5900**		**27377,72**	**372063,27**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	3,6	48,924	762,12	37285,96
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	4,164	839,84	3497,09
		Итого оплата труда:				**3000,96**	**40783,05**
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,036693	3370,50	123,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,036693	828,31	30,39
9. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	2,911	37,27	108,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

9. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	3,703	3561,49	13189,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	3,703	828,31	3067,23
9. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,169875	3114,94	529,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,169875	1111,02	188,73
9. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,110079	57,10	6,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	16,819	165,76	2787,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,254133	1767,51	449,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,254133	828,31	210,50
		Итого эксплуатация машин:				**1265,19**	**17193,88**
9.10	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,794	21725,82	299682,70
9.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	4,118	66,30	273,01
9.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,019026	26033,00	495,30
9.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,063873	26033,00	1662,81
9.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003397	23886,67	81,15
9.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,767	196,55	347,24
9.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,199	6598,38	7909,07

9.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,017667	200244,36	3537,72
9.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,03846	28,00	1,08
9.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	5,327	674,52	3593,36
		Итого материалов:				**23368,91**	**317583,44**
		НР первого уровня	%	48,5		1455,47	19779,78
		НР второго уровня	%	4,24		1222,53	16614,15
		Накладные расходы	%	--		2677,99	36393,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2404,46	32676,58
		Сметная стоимость:				**32460,17**	**441133,77**
10	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**1,0300**		**23639,98**	**24349,18**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	2,905	742,95	2157,97
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,232883	833,19	194,03
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**2352,01**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002781	3370,50	9,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002781	828,31	2,30
10. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,172834	37,27	6,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,21939	3561,49	781,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,21939	828,31	181,72
10. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,004017	3114,94	12,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,004017	1111,02	4,46
10. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,007622	57,10	0,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

10. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,006695	1767,51	11,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,006695	828,31	5,55
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**821,95**
10. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,045	19453,62	20337,79
10.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,2884	66,30	19,12
10.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,002266	26033,00	58,99
10.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000257	23886,67	6,15
10.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,1854	196,55	36,44
10.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,090846	6598,38	599,44
10.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,002915	28,00	0,08
10.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,46144	674,52	311,25
		Итого материалов:				**20746,85**	**21369,26**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	1140,72
		НР второго уровня	%	4,24		1049,29	1080,77
		Накладные расходы	%	--		2156,79	2221,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2063,74	2125,65
		Сметная стоимость:				**27860,52**	**28696,33**
11	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство+водогрейный котел В7,5**	**м3**	**0,1000**		**24190,25**	**2419,02**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	3,94	0,394	727,48	286,63
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,02285	951,22	21,74
		Итого оплата труда:				**3083,62**	**308,36**

11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027	3370,50	0,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00027	828,31	0,22
11. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,021	37,27	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00105	3114,94	3,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00105	1111,02	1,17
11. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,02	2858,39	57,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02	953,89	19,08
11. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0011	57,10	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00153	1767,51	2,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00153	828,31	1,27
		Итого эксплуатация машин:				**648,98**	**64,90**
11. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	19453,62	1984,27
11.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,04	66,30	2,65
11.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00008	24437,72	1,96
11.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0002	26033,00	5,21
11.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00069	26033,00	17,96
11.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00005	23886,67	1,19

11.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,037	196,55	7,27
11.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00056	6598,38	3,70
11.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00069	14281,24	9,85
11.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,00175	28,00	0,05
11.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,0495	674,52	33,39
		Итого материалов:				**20674,99**	**2067,50**
		НР первого уровня	%	48,5		1495,56	149,56
		НР второго уровня	%	4,24		1089,08	108,91
		Накладные расходы	%	--		2584,64	258,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,99	214,20
		Сметная стоимость:				**28916,87**	**2891,69**
12	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**30,8000**		**1915,32**	**58991,71**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,201	6,191	733,67	4542,00
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,2156	828,31	178,58
		Итого оплата труда:				**153,27**	**4720,59**
12. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,05	477,18	501,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,2156	1767,51	381,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,2156	828,31	178,58
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**882,25**
12. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,77	13800,53	10626,41

12. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	67,76	215,22	14583,31
12. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	129,36	212,16	27445,02
12. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004928	108490,23	534,64
12. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007392	51147,90	378,09
		Итого материалов:				**1739,20**	**53567,46**
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	2398,06
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	2602,93
		Накладные расходы	%	--		162,37	5000,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,21	5119,42
		Сметная стоимость:				**2243,90**	**69112,11**
13	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**61,6200**		**1868,25**	**115121,83**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,468	28,838	819,03	23619,32
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,33891	828,31	280,72
		Итого оплата труда:				**387,86**	**23900,04**
13. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	2,206	477,18	1052,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,33891	1767,51	599,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,33891	828,31	280,72
		Итого эксплуатация машин:				**26,80**	**1651,68**
13. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	141,726	215,22	30502,27
13. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	271,128	212,16	57522,52

13. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,009859	108490,23	1069,63
13. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,014789	51147,90	756,42
		Итого материалов:				**1458,14**	**89850,83**
		НР первого уровня	%	50,8		197,03	12141,22
		НР второго уровня	%	4,24		87,57	5395,95
		Накладные расходы	%	--		284,60	17537,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,23	10612,72
		Сметная стоимость:				**2325,08**	**143271,73**
14	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками+под полы**	**м3 подстилающего слоя**	**8,0900**		**5824,80**	**47122,61**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	2,99	24,189	702,74	16998,65
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,427	828,31	2010,31
		Итого оплата труда:				**2349,69**	**19008,96**
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,6472	3370,50	2181,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,6472	828,31	536,08
14. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,78	1874,05	3335,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,78	828,31	1474,39
14. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	3,56	11,48	40,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686,98**	**5557,69**
14. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	9,061	2707,52	24532,30
14. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,214	28,00	33,98
		Итого материалов:				**3036,62**	**24566,28**
		НР первого уровня	%	60,9		1430,96	11576,45
		НР второго уровня	%	4,24		307,64	2488,84
		Накладные расходы	%	--		1738,60	14065,29

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,07	4895,03
		Сметная стоимость:				**8168,47**	**66082,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**830320,64**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**830320,64**
	Материалы -		Тенге				**648833,64**
	Всего заработная плата -		Тенге				**150418,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**122065,67**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**83327,01**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**38738,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76190,90**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1028577,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150418,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1028577,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150418,18**
РАЗДЕЛ 3.Стены. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Ширкейли							
15	**Е11-080201-1507 11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**164,8500**		**10914,00**	**1799173,08**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	6,04	995,694	752,84	749598,27
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	70,886	828,31	58715,17
		Итого оплата труда:				**4903,33**	**808313,44**
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	62,643	3561,49	223102,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	62,643	828,31	51887,82
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	8,242	1767,51	14568,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	8,242	828,31	6826,93
		Итого эксплуатация машин:				**1441,74**	**237671,12**
15. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	8,242	2707,52	22316,73

15. 6	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	41,212	17744,15	731280,78
15. 7	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,648	18524,15	30537,06
15. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,082425	17463,40	1439,42
15. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	1,319	19877,39	26214,30
15.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,025	4,121	28,00	115,39
		Итого материалов:				**4925,11**	**811903,69**
		НР первого уровня	%	50,8		2490,89	410623,23
		НР второго уровня	%	4,24		568,37	93695,36
		Накладные расходы	%	--		3059,26	504318,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1117,86	184279,33
		Сметная стоимость:				**15091,12**	**2487771,00**
16	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**37,9050**		**17704,48**	**671088,25**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,38	166,024	715,11	118725,35
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	15,162	828,31	12558,84
		Итого оплата труда:				**3463,51**	**131284,19**
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	15,162	3561,49	53999,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	15,162	828,31	12558,84
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**53999,31**
16. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	9,097	17744,15	161422,08
16. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	14,404	23366,16	336563,83

16. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,018953	17463,40	330,98
16. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,668	28,00	46,70
		Итого материалов:				**13147,70**	**498363,59**
		НР первого уровня	%	50,8		1759,46	66692,37
		НР второго уровня	%	4,24		825,27	31281,90
		Накладные расходы	%	--		2584,73	97974,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1623,14	61525,00
		Сметная стоимость:				**21912,35**	**830587,52**
17	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**60,0600**		**2618,35**	**157257,96**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	1,21	72,673	733,67	53317,71
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	2,468	828,31	2044,66
		Итого оплата труда:				**921,78**	**55362,36**
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	2,468	3561,49	8791,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	2,468	828,31	2044,27
		Итого эксплуатация машин:				**146,38**	**8791,42**
17. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,381	17346,18	23961,67
17. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	3,027	23366,16	70729,93
17. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001381	205870,68	284,39
17. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,00961	17463,40	167,82
17. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,18018	28,00	5,05
		Итого материалов:				**1584,23**	**95148,84**

		НР первого уровня	%	50,8		468,27	28124,08
		НР второго уровня	%	4,24		130,87	7860,20
		Накладные расходы	%	--		599,14	35984,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,40	15459,38
		Сметная стоимость:				**3474,89**	**208701,62**
18	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1042**		**240248,53**	**25024,29**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	5,875	762,12	4477,17
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,056246	828,31	46,59
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**4523,76**
18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,023957	3561,49	85,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,023957	828,31	19,84
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,03229	1767,51	57,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,03229	828,31	26,75
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**142,39**
18. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,10416	195897,89	20404,72
		Итого материалов:				**195897,89**	**20404,72**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	2298,07
		НР второго уровня	%	4,24		11122,00	1158,47
		Накладные расходы	%	--		33184,88	3456,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21874,67	2278,47
		Сметная стоимость:				**295308,08**	**30759,29**
19	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0544**		**153189,91**	**8327,40**
		НР второго уровня	%	4,24		6495,25	353,08
		Накладные расходы	%	--		6495,25	353,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12774,81	694,44
		Сметная стоимость:				**172459,98**	**9374,92**

20	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0498**		**171631,87**	**8547,27**
		НР второго уровня	%	4,24		7277,19	362,40
		Накладные расходы	%	--		7277,19	362,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14312,72	712,77
		Сметная стоимость:				**193221,79**	**9622,44**
21	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**135,0000**		**1414,76**	**190992,92**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	109,755	752,84	82627,95
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	29,16	828,31	24153,52
		Итого оплата труда:				**790,97**	**106781,47**
21. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	29,16	3561,49	103853,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	29,16	828,31	24153,52
		Итого эксплуатация машин:				**769,28**	**103853,05**
21. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,3105	14531,15	4511,92
21. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	135	--	--
		Итого материалов:				**33,42**	**4511,92**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	66311,30
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	10909,70
		Накладные расходы	%	--		572,01	77220,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,94	21457,11
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**289671,03**

22	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,2540**		**66208,64**	**281651,55**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	11942,03
		Накладные расходы	%	--		2807,25	11942,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5521,27	23487,49
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**317081,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3142062,73**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3142062,73**
	Материалы -		Тенге				**1430332,77**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1106265,22**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16874,67**
	Местные материалы -		Тенге				**281651,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**731612,18**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**574049,04**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**157563,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**309893,99**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4183568,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1467,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1106265,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4183568,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1467,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1106265,22**
РАЗДЕЛ 4.Кровля, перекрытия. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Ширкейли							
23	**Е11-100104-0105 11-100104-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из щитов. Устройство**	**м2 перекрытия**	**251,1300**		**4951,62**	**1243500,49**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	1,47	369,161	727,48	268557,32
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0535	13,435	997,41	13400,62
		Итого оплата труда:				**1122,76**	**281957,94**
23. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,032	8,036	3114,94	25032,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	8,036	1111,02	8928,16

23. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0074	1,858	15,50	28,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0215	5,399	1767,51	9543,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0215	5,399	828,31	4472,05
		Итого эксплуатация машин:				**137,79**	**34604,27**
23. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00026	0,065294	205870,68	13442,08
23. 7	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,426921	38711,60	16526,79
23. 8	133150 С (21-070602-0104)	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	0,8	200,904	4424,76	888951,98
23. 9	135565 С (21-100401-1404)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,11	278,754	71,08	19813,86
23.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0325	8,162	196,55	1604,19
		Итого материалов:				**3744,43**	**940338,90**
		НР первого уровня	%	59,8		671,41	168610,85
		НР второго уровня	%	4,24		238,42	59873,52
		Накладные расходы	%	--		909,83	228484,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,92	117758,79
		Сметная стоимость:				**6330,36**	**1589743,64**
24	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**251,1300**		**560,15**	**140671,01**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,243	61,025	671,19	40959,09
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	4,872	828,31	4035,46
		Итого оплата труда:				**179,17**	**44994,56**
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	3,164	3370,50	10665,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	3,164	828,31	2620,77

24. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	5,927	146,01	865,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,708	3561,49	6081,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,708	828,31	1414,75
		Итого эксплуатация машин:				**70,13**	**17612,32**
24. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	7,685	2707,52	20806,15
24. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,842	15441,87	59332,13
24. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	11,05	153,00	1690,61
24. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	9,669	28,00	270,72
		Итого материалов:				**326,92**	**82099,60**
		НР первого уровня	%	56,4		101,05	25376,93
		НР второго уровня	%	4,24		28,04	7040,43
		Накладные расходы	%	--		129,09	32417,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,14	13847,07
		Сметная стоимость:				**744,38**	**186935,44**
25	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**4,7730**		**70442,27**	**336220,94**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	22,1	105,483	715,11	75432,16
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,766	942,92	1665,21
		Итого оплата труда:				**16152,81**	**77097,37**
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,71595	3114,94	2230,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,71595	1111,02	795,43
25. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	2,1	86,39	181,43

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,05	1767,51	1855,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,05	828,31	869,73
		Итого эксплуатация машин:				**894,10**	**4267,56**
25. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,181374	205870,68	37339,59
25. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	20,906	66,30	1386,05
25. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,76368	38711,60	29563,27
25. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,28638	38745,26	11095,87
25.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	3,962	40772,00	161521,95
25.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	16,133	215,22	3472,09
25.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	34,366	196,55	6754,56
25.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,009355	575926,68	5387,84
		Итого материалов:				**53744,23**	**256521,22**
		НР первого уровня	%	59,8		9659,38	46104,23
		НР второго уровня	%	4,24		3396,31	16210,59
		Накладные расходы	%	--		13055,69	62314,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6679,84	31882,86
		Сметная стоимость:				**90177,80**	**430418,62**
26	**Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,5100**		**54741,10**	**27917,96**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	13,8	7,038	828,31	5829,65

26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1836	946,11	173,71
		Итого оплата труда:				**11771,28**	**6003,35**
26. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0765	3114,94	238,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0765	1111,02	84,99
26. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,14	0,0714	15,50	1,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,1071	1767,51	189,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,1071	828,31	88,71
		Итого эксплуатация машин:				**840,59**	**428,70**
26. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00051	205870,68	104,99
26. 7	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	0,5202	39687,74	20645,56
26. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,0153	26033,00	398,30
26. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	0,357	196,55	70,17
26.10	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,0015	0,000765	575926,68	440,58
		Итого материалов:				**42469,83**	**21659,61**
		НР первого уровня	%	59,8		7039,22	3590,00
		НР второго уровня	%	4,24		2619,49	1335,94
		Накладные расходы	%	--		9658,71	4925,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5151,98	2627,51
		Сметная стоимость:				**69551,79**	**35471,41**
27	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**6,8130**		**5998,15**	**40865,41**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,78	5,314	742,95	3948,14

27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,115821	911,46	105,57
		Итого оплата труда:				**595,00**	**4053,71**
27. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,034065	3114,94	106,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,034065	1111,02	37,85
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,081756	1767,51	144,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,081756	828,31	67,72
		Итого эксплуатация машин:				**36,78**	**250,62**
27. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,006813	67003,80	456,50
27. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,011582	70963,19	821,90
27. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,045647	774945,77	35374,03
27. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,156699	28,00	4,39
27. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,081756	120,36	9,84
		Итого материалов:				**5381,87**	**36666,65**
		НР первого уровня	%	59,8		355,81	2424,12
		НР второго уровня	%	4,24		269,41	1835,48
		Накладные расходы	%	--		625,22	4259,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,87	3610,00
		Сметная стоимость:				**7153,24**	**48735,00**
28	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**390,4200**		**208,78**	**81513,58**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,029	11,322	752,84	8523,79
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,308432	910,62	280,86
		Итого оплата труда:				**22,55**	**8804,65**

28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,089797	3114,94	279,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,089797	1111,02	99,77
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,218635	1767,51	386,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,218635	828,31	181,10
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**666,15**
28. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,015617	67003,80	1046,38
28. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,023425	70963,19	1662,33
28. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,089797	774945,77	69587,50
28. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,308432	28,00	8,64
28. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,156168	120,36	18,80
		Итого материалов:				**185,25**	**72323,64**
		НР первого уровня	%	59,8		13,49	5265,18
		НР второго уровня	%	4,24		9,42	3679,42
		Накладные расходы	%	--		22,91	8944,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,54	7236,65
		Сметная стоимость:				**250,23**	**97694,84**
29	**Е11-120101-0701 11-120101-0701 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**390,4200**		**1585,95**	**619186,20**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,424	165,538	742,95	122986,52
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	6,598	895,22	5906,77
		Итого оплата труда:				**330,14**	**128893,29**
29. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	2,772	3561,49	9872,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	2,772	828,31	2296,08

29. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	1,562	3114,94	4864,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	1,562	1111,02	1735,41
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	2,264	1767,51	4002,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	2,264	828,31	1875,29
		Итого эксплуатация машин:				**48,00**	**18739,34**
29. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	0,312336	15897,22	4965,27
29. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,019521	205870,68	4018,80
29. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,039042	295123,74	11522,22
29. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	2,108	38711,60	81614,43
29.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	1,952	32766,02	63962,55
29.11	135410 С (21-100202-0103)	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,35	527,067	461,52	243251,96
29.12	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	31,234	355,67	11108,85
29.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	7,379	346,49	2556,73
29.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0567	22,137	196,55	4350,99
29.15	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,041385	180808,26	7482,66
29.16	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,156168	272948,83	42625,87
		Итого материалов:				**1222,94**	**477460,34**

		НР первого уровня	%	56,4		186,20	72695,82
		НР второго уровня	%	4,24		75,14	29335,80
		Накладные расходы	%	--		261,34	102031,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,78	57697,42
		Сметная стоимость:				**1995,07**	**778915,24**
30	**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**81,3000**		**2492,96**	**202677,73**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,43	116,259	733,67	85295,74
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,7317	828,31	606,07
		Итого оплата труда:				**1056,60**	**85901,81**
30. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	1,163	15,50	18,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,7317	1767,51	1293,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,7317	828,31	606,07
		Итого эксплуатация машин:				**16,13**	**1311,31**
30. 5	131586 С (21-070203-0202)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,47154	32408,00	15281,67
30. 6	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,74796	32766,02	24507,67
30. 7	133140 С (21-070601-0101)	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,86178	87848,50	75706,08
30. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	2,927	196,55	575,26
		Итого материалов:				**1427,68**	**116070,68**
		НР первого уровня	%	59,8		631,85	51369,29
		НР второго уровня	%	4,24		132,49	10771,59
		Накладные расходы	%	--		764,34	62140,88

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,58	21185,49
		Сметная стоимость:				**3517,89**	**286004,10**
		Слуховое окно					
31	**Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**3,0000**		**10240,92**	**30722,75**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	6,08	18,24	733,67	13382,14
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,66	969,66	639,98
		Итого оплата труда:				**4674,04**	**14022,12**
31. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,33	3114,94	1027,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	1111,02	366,64
31. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,48	15,50	7,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,33	1767,51	583,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	828,31	273,34
		Итого эксплуатация машин:				**539,55**	**1618,65**
31. 6	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,18	13336,72	2400,61
31. 7	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,18	26033,00	4685,94
31. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,3	26033,00	7809,90
31. 9	133828 С (21-090105-0100)	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	1,5	--	--
31.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	4,2	196,55	825,51
		Итого материалов:				**5240,65**	**15721,96**
		НР первого уровня	%	59,8		2795,08	8385,23
		НР второго уровня	%	4,24		552,73	1658,18
		Накладные расходы	%	--		3347,80	10043,41

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1087,10	3261,29
		Сметная стоимость:				**14675,82**	**44027,45**
32	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**1,0500**		**7276,39**	**7640,21**
		НР второго уровня	%	4,24		308,52	323,94
		Накладные расходы	%	--		308,52	323,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	637,13
		Сметная стоимость:				**8191,70**	**8601,29**
33	**Е11-100106-0402 11-100106-0402 РСНБ РК 2015**	**Приборы оконные. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**337,91**	**1013,72**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,445	1,335	752,84	1005,04
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0039	828,31	3,23
		Итого оплата труда:				**336,09**	**1008,27**
33. 3	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,032	0,096	18,64	1,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0039	1767,51	6,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0039	828,31	3,23
		Итого эксплуатация машин:				**2,89**	**8,68**
33. 5	147501 С (21-130814-2210)	Скобяные изделия	комплект	1	3	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,8		200,98	602,95
		НР второго уровня	%	4,24		22,85	68,55
		Накладные расходы	%	--		223,83	671,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,94	134,82
		Сметная стоимость:				**606,68**	**1820,03**

34	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,5000**		**2303,15**	**24183,08**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,972	10,206	733,67	7487,84
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,02835	828,31	23,48
		Итого оплата труда:				**715,36**	**7511,32**
34. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,021	3561,49	74,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,021	828,31	17,39
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00735	1767,51	12,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00735	828,31	6,09
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**87,78**
34. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,26	99,96	125,95
34. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,42	346,49	145,53
34. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,05985	272948,83	16335,99
		Итого материалов:				**1581,66**	**16607,46**
		НР первого уровня	%	56,4		403,47	4236,38
		НР второго уровня	%	4,24		114,76	1204,99
		Накладные расходы	%	--		518,23	5441,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,71	2369,96
		Сметная стоимость:				**3047,09**	**31994,41**
35	**Е11-150502-0101 11-150502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Переплеты деревянные, установленные в коробках. Остекление стеклом оконным**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**1,0500**		**1918,20**	**2014,11**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,25	0,2625	733,67	192,59
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0042	828,31	3,48
		Итого оплата труда:				**186,73**	**196,07**

35. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0017	0,001785	3561,49	6,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,001785	828,31	1,48
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	0,002415	1767,51	4,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,002415	828,31	2,00
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**10,63**
35. 5	135931 С (21-100502-1601)	Замазка силикатная	кг	0,35	0,3675	1432,08	526,29
35. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,005	0,00525	293,99	1,54
35. 7	146345 С (21-130508-0103)	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	0,77	0,8085	1577,10	1275,09
35. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,0021	84,66	0,18
35. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,021	371,48	7,80
		Итого материалов:				**1724,66**	**1810,90**
		НР первого уровня	%	54,8		102,33	107,44
		НР второго уровня	%	4,24		85,67	89,95
		Накладные расходы	%	--		188,00	197,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,50	176,92
		Сметная стоимость:				**2274,70**	**2388,43**
36	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**6,0000**		**428,37**	**2570,22**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	108,98
		Накладные расходы	%	--		18,16	108,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	214,34
		Сметная стоимость:				**482,26**	**2893,53**

37	**С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**6,0000**		**497,75**	**2986,50**
		НР второго уровня	%	4,24		21,10	126,63
		Накладные расходы	%	--		21,10	126,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,51	249,05
		Сметная стоимость:				**560,36**	**3362,18**
38	**С121-090404-1006 21-090404-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**3,0000**		**3637,30**	**10911,90**
		НР второго уровня	%	4,24		154,22	462,66
		Накладные расходы	%	--		154,22	462,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,32	909,97
		Сметная стоимость:				**4094,84**	**12284,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2774595,81**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2758127,19**
	Материалы -		Тенге				**2037281,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**660444,46**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7640,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**522196,79**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**388768,41**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**133428,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**262425,92**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3542749,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**899,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**660444,46**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**16468,62**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16468,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**698,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1373,35**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**18540,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3561290,14**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**899,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**660444,46**
		РАЗДЕЛ 5.Проемы. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Ширкейли					
		Окна					
39	**Е11-100106-0203 11-100106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)**	**м2**	**34,5600**		**3650,23**	**126151,95**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	2,35	81,216	762,12	61896,34
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1018	3,518	870,52	3062,68
		Итого оплата труда:				**1879,60**	**64959,02**
39. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0638	2,205	3561,49	7852,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0638	2,205	828,31	1826,42
39. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,525312	3114,94	1636,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,525312	1111,02	583,63
39. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0536	1,852	477,18	883,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	3,515	18,64	65,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0228	0,787968	1767,51	1392,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0228	0,787968	828,31	652,68
		Итого эксплуатация машин:				**342,34**	**11831,34**
39. 8	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,047693	19757,33	942,28
39. 9	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	34,56	--	--

39.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,76	60,826	215,22	13090,89
39.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04	35,942	982,74	35322,03
39.12	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000436	0,015068	19877,39	299,52
39.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,042	1,452	346,49	502,94
39.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	1,023	196,55	201,07
39.15	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,00394	180808,26	712,36
39.16	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000519	0,017937	75443,28	1353,20
		Итого материалов:				**1516,91**	**52424,28**
		НР первого уровня	%	59,8		1124,00	38845,49
		НР второго уровня	%	4,24		202,43	6995,89
		Накладные расходы	%	--		1326,43	45841,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		398,13	13759,47
		Сметная стоимость:				**5374,79**	**185752,80**
40	**Е11-100106-0802 11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**м2 проемов**	**32,4000**		**801,41**	**25965,77**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,586	18,986	742,95	14105,95
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,15228	828,31	126,14
		Итого оплата труда:				**439,26**	**14232,08**
40. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0648	3561,49	230,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0648	828,31	53,67
40. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,324	477,18	154,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

40. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,08748	1767,51	154,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,08748	828,31	72,46
		Итого эксплуатация машин:				**16,67**	**540,01**
40. 6	102684 С (21-020402-0301)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,11016	18129,41	1997,14
40. 7	134122 С (21-090205-9900)	Доски подоконные ГОСТ 23166-99	м	0,74	23,976	--	--
40. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0558	1,808	215,22	389,10
40. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,003	0,0972	19877,39	1932,08
40.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,056	1,814	196,55	356,62
40.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000007	0,000227	187968,66	42,63
40.12	147109 С (21-130805-0201)	Войлок строительный	т	0,00052	0,016848	382842,72	6450,13
40.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00006	0,001944	75443,28	146,66
40.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,006	0,1944	28,00	5,44
		Итого материалов:				**349,38**	**11319,81**
		НР первого уровня	%	59,8		262,68	8510,78
		НР второго уровня	%	4,24		45,12	1461,81
		Накладные расходы	%	--		307,80	9972,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,74	2875,07
		Сметная стоимость:				**1197,95**	**38813,43**

41	**С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**21,6000**		**2220,19**	**47956,10**
		НР второго уровня	%	4,24		94,14	2033,34
		Накладные расходы	%	--		94,14	2033,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,15	3999,16
		Сметная стоимость:				**2499,47**	**53988,60**
42	**Е11-150501-0101 11-150501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**32,4000**		**2319,29**	**75145,06**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,406	13,154	733,67	9650,99
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0077	0,24948	828,31	206,65
		Итого оплата труда:				**304,25**	**9857,64**
42. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0032	0,10368	3561,49	369,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,10368	828,31	85,88
42. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,1458	1767,51	257,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,1458	828,31	120,77
		Итого эксплуатация машин:				**19,35**	**626,96**
42. 5	135927 С (21-100502-1401)	Замазка оконная на олифе	т	0,00064	0,020736	228420,98	4736,54
42. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0069	0,22356	293,99	65,72
42. 7	146344 С (21-130508-0102)	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,47	47,628	1255,45	59794,57
42. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,0648	84,66	5,49

42. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	0,7128	371,48	264,79
		Итого материалов:				**2002,07**	**64867,11**
		НР первого уровня	%	54,8		166,73	5401,98
		НР второго уровня	%	4,24		105,41	3415,19
		Накладные расходы	%	--		272,14	8817,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,31	6716,98
		Сметная стоимость:				**2798,74**	**90679,22**
43	**Е11-150403-0305 11-150403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**96,1200**		**1121,60**	**107808,58**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,26	121,111	781,30	94624,18
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,09612	818,85	78,71
		Итого оплата труда:				**985,26**	**94702,89**
43. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,009612	1379,81	13,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009612	733,67	7,05
43. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,086508	1767,51	152,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,086508	828,31	71,66
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**166,17**
43. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,002307	1439,40	3,32
43. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,297972	84,66	25,23
43. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,807408	162,18	130,95
43. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,021	2,019	371,48	749,84
43. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,39	37,487	83,36	3124,90

43.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,2544	24,453	367,40	8984,01
		Итого материалов:				**135,44**	**13018,24**
		НР первого уровня	%	54,8		539,92	51897,18
		НР второго уровня	%	4,24		70,45	6771,52
		Накладные расходы	%	--		610,37	58668,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,56	13318,18
		Сметная стоимость:				**1870,53**	**179795,48**
		Двери					
44	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**5,6700**		**1800,24**	**10207,36**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,899	5,097	790,58	4029,85
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,57267	861,62	493,42
		Итого оплата труда:				**797,75**	**4523,27**
44. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,392364	3561,49	1397,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,392364	828,31	325,00
44. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,067473	3114,94	210,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,067473	1111,02	74,96
44. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,101493	477,18	48,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,112833	1767,51	199,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,112833	828,31	93,46
		Итого эксплуатация машин:				**327,24**	**1855,44**
44. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,005954	19757,33	117,63
44. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,004536	26033,00	118,09

44. 9	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	5,67	--	--
44.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	5,046	215,22	1086,06
44.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	2,449	982,74	2407,16
44.12	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,11907	346,49	41,26
44.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,234171	196,55	46,03
44.14	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	2,126	190,43	404,90
44.15	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001338	75443,28	100,95
		Итого материалов:				**762,27**	**4322,08**
		НР первого уровня	%	59,8		477,06	2704,92
		НР второго уровня	%	4,24		96,56	547,48
		Накладные расходы	%	--		573,61	3252,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,91	1076,78
		Сметная стоимость:				**2563,76**	**14536,54**
45	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**38,4300**		**2979,68**	**114509,23**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,15	44,194	771,40	34091,64
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	1,499	828,31	1241,45
		Итого оплата труда:				**919,41**	**35333,08**
45. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	1,499	1767,51	2649,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	1,499	828,31	1241,64
		Итого эксплуатация машин:				**68,93**	**2649,09**

45. 4	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,030744	26033,00	800,36
45. 5	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	207,522	257,72	53482,57
45. 6	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	38,43	--	--
45. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	3,889	196,55	764,41
45. 8	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	41,504	547,44	22721,17
		Итого материалов:				**2023,64**	**77768,50**
		НР первого уровня	%	59,8		549,81	21129,18
		НР второго уровня	%	4,24		149,65	5751,07
		Накладные расходы	%	--		699,46	26880,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,33	11311,16
		Сметная стоимость:				**3973,47**	**152700,64**
46	**Е11-150403-0306 11-150403-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**117,3690**		**230,79**	**27087,44**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,234	27,464	781,30	21457,89
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,035211	796,76	28,05
		Итого оплата труда:				**183,06**	**21485,95**
46. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,011737	1379,81	16,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011737	733,67	8,61
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,023474	1767,51	41,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,023474	828,31	19,44
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**57,68**
46. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000469	1439,40	0,68

46. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,117369	84,66	9,94
46. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	1,878	162,18	304,56
46. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	0,234738	371,48	87,20
46. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,07	8,216	83,36	684,87
46.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,104	12,206	367,40	4484,62
		Итого материалов:				**47,47**	**5571,87**
		НР первого уровня	%	54,8		100,32	11774,30
		НР второго уровня	%	4,24		14,04	1647,74
		Накладные расходы	%	--		114,36	13422,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,61	3240,76
		Сметная стоимость:				**372,76**	**43750,24**
47	**Е11-100107-0611 11-100107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон**	**м2**	**5,6700**		**3789,94**	**21488,94**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,22	6,917	702,74	4861,13
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,014742	937,04	13,81
		Итого оплата труда:				**859,78**	**4874,95**
47. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,00567	3114,94	17,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00567	1111,02	6,30
47. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,009072	1767,51	16,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,009072	828,31	7,51
		Итого эксплуатация машин:				**5,94**	**33,70**
47. 5	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0176	0,099792	346,49	34,58

47. 6	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0107	0,060669	272948,83	16559,53
		Итого материалов:				**2926,65**	**16594,11**
		НР первого уровня	%	59,8		514,15	2915,22
		НР второго уровня	%	4,24		182,49	1034,74
		Накладные расходы	%	--		696,64	3949,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,93	2035,11
		Сметная стоимость:				**4845,50**	**27474,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**556320,44**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**556320,44**
	Материалы -		Тенге				**245885,99**
	Всего заработная плата -		Тенге				**249968,87**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**47956,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**172837,84**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**143179,06**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**29658,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58332,66**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**787490,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**324,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**249968,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**787490,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**324,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**249968,87**
РАЗДЕЛ 6.Полы Х2,4+14,9+8,3+9,6+10,6+17,4=Ф10. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Ширкейли							
		Деталь-139 - 63,2 м2					
48	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,4800**		**5824,80**	**55219,08**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	2,99	28,345	702,74	19919,31
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,844	828,31	2355,71
		Итого оплата труда:				**2349,69**	**22275,02**
48. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,7584	3370,50	2556,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,7584	828,31	628,19

48. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2,086	1874,05	3908,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,086	828,31	1727,85
48. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	4,171	11,48	47,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686,98**	**6512,59**
48. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	10,618	2707,52	28747,36
48. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,422	28,00	39,82
		Итого материалов:				**3036,62**	**28787,18**
		НР первого уровня	%	60,9		1430,96	13565,49
		НР второго уровня	%	4,24		307,64	2916,47
		Накладные расходы	%	--		1738,60	16481,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,07	5736,08
		Сметная стоимость:				**8168,47**	**77437,11**
49	**Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**189,6000**		**1103,10**	**209147,93**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,447	84,751	733,67	62179,41
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	1,176	828,31	973,70
		Итого оплата труда:				**333,09**	**63153,11**
49. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,26544	3370,50	894,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,26544	828,31	219,87
49. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,8532	15,50	13,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,91008	1767,51	1608,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,91008	828,31	753,83

		Итого эксплуатация машин:				**13,27**	**2516,47**
49. 6	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,53088	13800,53	7326,43
49. 7	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,96696	23366,16	22594,14
49. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,45504	26033,00	11846,06
49. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	43,608	215,22	9385,31
49.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	3,034	196,55	596,25
49.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,006446	187968,66	1211,72
49.12	150050 С (22-060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	2,237	40892,70	91488,42
49.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,13272	28,00	3,72
		Итого материалов:				**761,88**	**144452,05**
		НР первого уровня	%	60,9		202,85	38460,24
		НР второго уровня	%	4,24		55,37	10498,59
		Накладные расходы	%	--		258,22	48958,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,91	20648,54
		Сметная стоимость:				**1470,23**	**278755,30**
50	**Е11-110101-3301 11-110101-3301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**189,6000**		**3432,02**	**650711,26**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,547	103,711	733,67	76089,80
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	2,692	789,65	2126,00
		Итого оплата труда:				**412,53**	**78215,80**
50. 3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	5,119	50,44	258,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

50. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	1,555	15,50	24,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	1,1	1379,81	1517,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,1	733,67	807,04
50. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	1,593	1767,51	2815,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,593	828,31	1319,50
		Итого эксплуатация машин:				**24,34**	**4614,67**
50. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,123	23,321	196,55	4583,70
50. 8	150046 С (22-060204-0301)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	5,46	103548,24	565423,09
		Итого материалов:				**3006,36**	**570006,80**
		НР первого уровня	%	60,9		251,23	47633,42
		НР второго уровня	%	4,24		156,17	29609,81
		Накладные расходы	%	--		407,40	77243,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,15	58236,36
		Сметная стоимость:				**4146,58**	**786190,86**
51	**Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**205,0200**		**274,15**	**56205,87**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,0765	15,684	733,67	11506,90
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,164016	828,31	135,86
		Итого оплата труда:				**56,79**	**11642,76**
51. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,164016	1767,51	289,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,164016	828,31	135,86
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**289,90**
51. 4	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,61506	196,55	120,89

51. 5	249763 С (22-060401-0101)	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	207,07	213,88	44288,17
		Итого материалов:				**216,61**	**44409,06**
		НР первого уровня	%	60,9		34,58	7090,44
		НР второго уровня	%	4,24		13,09	2683,76
		Накладные расходы	%	--		47,67	9774,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,75	5278,41
		Сметная стоимость:				**347,57**	**71258,48**
		Деталь-174 - 1,9 м2					
52	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4560**		**23720,36**	**10816,48**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	1,669	702,74	1172,84
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**1172,84**
52. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,21888	11,77	2,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**2,58**
52. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,14136	2707,52	382,74
52. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,46512	18451,84	8582,32
52. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000456	14375,42	6,56
52. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,912	729,15	664,98
52. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,1596	28,00	4,47
		Итого материалов:				**21142,68**	**9641,06**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	714,26
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	488,90
		Накладные расходы	%	--		2638,52	1203,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	961,57
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**12981,22**

53	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,7000**		**1011,81**	**5767,34**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,361	2,058	683,56	1406,56
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,16188	800,65	129,61
		Итого оплата труда:				**269,50**	**1536,17**
53. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,0684	3370,50	230,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0684	828,31	56,66
53. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,22572	11,77	2,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,04617	1874,05	86,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,04617	828,31	38,24
53. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,04731	1379,81	65,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,04731	733,67	34,71
		Итого эксплуатация машин:				**67,54**	**385,00**
53. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,17442	2707,52	472,25
53. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,17442	20054,70	3497,94
53. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,1995	28,00	5,59
		Итого материалов:				**697,50**	**3975,77**
		НР первого уровня	%	60,9		164,13	935,53
		НР второго уровня	%	4,24		49,86	284,20
		Накладные расходы	%	--		213,99	1219,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,06	558,97
		Сметная стоимость:				**1323,87**	**7546,03**

54	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство+20мм. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**5,7000**		**-224,21**	**-1278,00**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0208	0,11856	-683,56	-81,04
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,02166	-733,67	-15,89
		Итого оплата труда:				**-17,01**	**-96,93**
54. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,09234	-11,77	-1,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,02166	-1379,81	-29,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,02166	733,67	15,89
		Итого эксплуатация машин:				**-5,43**	**-30,97**
54. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,05814	-20054,70	-1165,98
		Итого материалов:				**-204,56**	**-1165,98**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,36	-59,03
		НР второго уровня	%	4,24		-9,95	-56,69
		Накладные расходы	%	--		-20,30	-115,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-19,56	-111,50
		Сметная стоимость:				**-264,07**	**-1505,22**
		Деталь-180 - 2,4 м2					
55	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5760**		**23720,36**	**13662,93**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	2,108	702,74	1481,49
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**1481,49**
55. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,27648	11,77	3,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**3,25**
55. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,17856	2707,52	483,45

55. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,58752	18451,84	10840,83
55. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000576	14375,42	8,28
55. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,152	729,15	839,98
55. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,2016	28,00	5,64
		Итого материалов:				**21142,68**	**12178,19**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	902,23
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	617,56
		Накладные расходы	%	--		2638,52	1519,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	1214,62
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**16397,33**
56	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,2000**		**2246,62**	**16175,67**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,06	7,632	752,84	5745,67
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,21168	754,27	159,66
		Итого оплата труда:				**820,19**	**5905,34**
56. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,02592	3370,50	87,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,02592	828,31	21,47
56. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,1656	1379,81	228,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,1656	733,67	121,50
56. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,02016	1767,51	35,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,02016	828,31	16,70
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**351,49**

56. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0936	15897,22	1487,98
56. 7	150184 С (22-060301-0601)	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	7,344	1099,40	8073,99
56. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,22032	2309,23	508,77
56. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,2772	28,00	7,76
		Итого материалов:				**1399,79**	**10078,50**
		НР первого уровня	%	60,9		499,49	3596,35
		НР второго уровня	%	4,24		116,44	838,33
		Накладные расходы	%	--		615,93	4434,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,00	1648,83
		Сметная стоимость:				**3091,55**	**22259,19**
57	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**19,2000**		**444,37**	**8531,92**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,236	4,531	819,03	3711,19
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,01152	828,31	9,54
		Итого оплата труда:				**193,79**	**3720,73**
57. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,01152	1767,51	20,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,01152	828,31	9,54
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**20,36**
57. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,03072	15897,22	488,36
57. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	19,392	222,36	4312,01
		Итого материалов:				**250,02**	**4800,37**
		НР первого уровня	%	60,9		118,02	2265,93
		НР второго уровня	%	4,24		23,85	457,83
		Накладные расходы	%	--		141,86	2723,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,90	900,45
		Сметная стоимость:				**633,13**	**12156,13**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1024960,47**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1024960,47**
	Материалы -		Тенге				**827163,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**189006,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**163443,62**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**115104,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**48338,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**95072,33**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1283476,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**257,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189006,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1283476,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**257,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189006,32**
РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Ширкейли							
		Внутренняя отделка					
58	**Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**189,6000**		**548,70**	**104034,03**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,467	88,543	781,30	69178,80
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,24648	813,75	200,57
		Итого оплата труда:				**365,92**	**69379,38**
58. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,03792	1379,81	52,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03792	733,67	27,82
58. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,20856	1767,51	368,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,20856	828,31	172,75
		Итого эксплуатация машин:				**2,22**	**420,95**
58. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00455	1439,40	6,55

58. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,58776	84,66	49,76
58. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,593	162,18	258,29
58. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	21,994	371,48	8170,18
58. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	102,384	83,36	8534,73
58.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,25	47,4	367,40	17414,76
		Итого материалов:				**181,62**	**34434,28**
		НР первого уровня	%	54,8		200,53	38019,90
		НР второго уровня	%	4,24		31,77	6023,09
		Накладные расходы	%	--		232,29	44042,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,48	11846,16
		Сметная стоимость:				**843,48**	**159923,18**
59	**Е11-150203-0105 11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**557,4000**		**915,47**	**510285,14**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,64	356,736	809,14	288649,37
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0436	24,303	733,67	17830,12
		Итого оплата труда:				**549,84**	**306479,48**
59. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	22,853	884,88	20222,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	22,853	733,67	16766,56
59. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	1,449	1379,81	1999,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,449	733,67	1063,09
		Итого эксплуатация машин:				**39,87**	**22222,19**
59. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	1,115	18425,21	20540,42

59. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	8,807	18129,41	159664,26
59. 7	128234 С (21-050308-0375)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	29,431	646,00	19012,25
59. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,66888	293,99	196,64
		Итого материалов:				**357,76**	**199413,58**
		НР первого уровня	%	54,8		301,31	167950,76
		НР второго уровня	%	4,24		51,59	28757,20
		Накладные расходы	%	--		352,90	196707,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,47	56559,45
		Сметная стоимость:				**1369,85**	**763552,54**
60	**Е11-150401-0202 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**670,1400**		**37,03**	**24815,31**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,044	29,486	702,74	20721,10
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,201042	796,76	160,18
		Итого оплата труда:				**31,16**	**20881,29**
60. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,067014	1379,81	92,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,067014	733,67	49,17
60. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,134028	1767,51	236,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,134028	828,31	111,02
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**329,36**
60. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,140729	23886,67	3361,56
60. 6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	3,351	120,36	403,29
		Итого материалов:				**5,62**	**3764,85**
		НР первого уровня	%	54,8		17,08	11442,95
		НР второго уровня	%	4,24		2,29	1537,35

		Накладные расходы	%	--		19,37	12980,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,51	3023,65
		Сметная стоимость:				**60,91**	**40819,26**
61	**Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**30,9000**		**4036,87**	**124739,17**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	2	61,8	790,58	48857,84
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,26574	739,17	196,43
		Итого оплата труда:				**1587,52**	**49054,27**
61. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01545	3370,50	52,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01545	828,31	12,80
61. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,25029	1379,81	345,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,25029	733,67	183,63
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**397,43**
61. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,4635	18524,15	8585,94
61. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,01236	17348,88	214,43
61. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,1545	84,66	13,08
61. 8	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	30,9	2155,18	66595,06
61. 9	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,001	0,0309	2309,23	71,36
61.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00465	0,143685	28,00	4,02
		Итого материалов:				**2442,84**	**75483,90**
		НР первого уровня	%	54,8		869,96	26881,74
		НР второго уровня	%	4,24		208,05	6428,73
		Накладные расходы	%	--		1078,01	33310,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,19	12643,97

		Сметная стоимость:				**5524,06**	**170693,60**
62	**Е11-100104-0203 11-100104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**195,3000**		**865,84**	**169097,61**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,671	131,046	742,95	97360,85
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	1,055	828,31	873,55
		Итого оплата труда:				**502,99**	**98234,40**
62. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0067	1,309	15,50	20,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	1,055	1767,51	1864,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	1,055	828,31	873,87
		Итого эксплуатация машин:				**9,65**	**1884,33**
62. 5	132717 С (21-070507-1402)	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,205065	329404,10	67549,25
62. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	11,718	196,55	2303,17
		Итого материалов:				**357,67**	**69852,42**
		НР первого уровня	%	59,8		300,79	58744,17
		НР второго уровня	%	4,24		49,46	9660,49
		Накладные расходы	%	--		350,25	68404,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,29	19000,18
		Сметная стоимость:				**1313,38**	**256502,45**
63	**Е11-150403-0302 11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**195,3000**		**695,52**	**135835,55**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,654	127,726	781,30	99792,48
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,23436	820,42	192,27
		Итого оплата труда:				**511,95**	**99984,75**
63. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01953	1379,81	26,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01953	733,67	14,33

63. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,21483	1767,51	379,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,21483	828,31	177,95
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**406,66**
63. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,004687	1439,40	6,75
63. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,60543	84,66	51,26
63. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,641	162,18	266,06
63. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	19,53	371,48	7255,00
63. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	80,073	83,36	6674,89
63.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,298	58,199	367,40	21382,46
		Итого материалов:				**182,47**	**35636,41**
		НР первого уровня	%	54,8		280,55	54791,65
		НР второго уровня	%	4,24		41,39	8082,59
		Накладные расходы	%	--		321,94	62874,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,40	15896,78
		Сметная стоимость:				**1098,86**	**214606,58**
64	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,0600**		**2258,16**	**67880,39**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,79	53,807	799,86	43038,39
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,619236	733,67	454,31
		Итого оплата труда:				**1446,86**	**43492,70**
64. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,619236	1379,81	854,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,619236	733,67	454,31
		Итого эксплуатация машин:				**28,42**	**854,43**

64. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,03006	18425,21	553,86
64. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	1,293	18129,41	23433,71
		Итого материалов:				**797,99**	**23987,57**
		НР первого уровня	%	54,8		792,88	23834,00
		НР второго уровня	%	4,24		129,36	3888,69
		Накладные расходы	%	--		922,25	27722,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,43	7648,25
		Сметная стоимость:				**3434,84**	**103251,33**
65	**Е11-150108-1604 11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**7,2000**		**6333,11**	**45598,43**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	5,907	42,53	781,30	33229,00
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	0,17424	815,80	142,14
		Итого оплата труда:				**4634,88**	**33371,15**
65. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	0,3852	10,77	4,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0018	0,01296	15,50	0,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,02304	1379,81	31,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,02304	733,67	16,90
65. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,1512	1767,51	267,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,1512	828,31	125,24
		Итого эксплуатация машин:				**42,14**	**303,39**
65. 7	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0105	0,0756	38711,60	2926,60

65. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000521	0,003751	381819,66	1432,28
65. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,041	0,2952	196,55	58,02
65.10	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000035	0,000252	67003,80	16,88
65.11	146856 С (21-130704-2301)	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00032	0,002304	328695,33	757,31
65.12	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00049	0,003528	774945,77	2734,01
65.13	146895 С (21-130704-3602)	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00004	0,000288	547546,75	157,69
65.14	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,0144	84,66	1,22
65.15	149143 С (22-030201-0201)	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	7,416	293,32	2175,26
65.16	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,17	1,224	371,48	454,69
65.17	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,16	1,152	132,74	152,92
65.18	248394 С (21-070510-0901)	Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм	м	1,12	8,064	120,71	973,41
65.19	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00002	0,000144	1567645,82	225,74
		Итого материалов:				**1675,84**	**12066,04**
		НР первого уровня	%	54,8		2539,91	18287,39
		НР второго уровня	%	4,24		376,22	2708,76
		Накладные расходы	%	--		2916,13	20996,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739,94	5327,57
		Сметная стоимость:				**9989,19**	**71922,14**
		Наружная отделка					

66	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню+Цоколь**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**31,3800**		**877,58**	**27538,36**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,611	19,173	828,31	15881,34
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,75312	733,67	552,54
		Итого оплата труда:				**523,71**	**16433,88**
66. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,28242	52,57	14,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,75312	944,66	711,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,75312	733,67	552,54
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**726,29**
66. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,593082	18425,21	10927,66
66. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,10983	28,00	3,08
		Итого материалов:				**348,33**	**10930,74**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	9005,77
		НР второго уровня	%	4,24		49,38	1549,47
		Накладные расходы	%	--		336,37	10555,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,12	3047,49
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**41141,09**
67	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**344,1300**		**877,58**	**302000,52**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,611	210,263	828,31	174163,30
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	8,259	733,67	6059,47
		Итого оплата труда:				**523,71**	**180222,77**
67. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	3,097	52,57	162,82

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	8,259	944,66	7802,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	8,259	733,67	6059,38
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**7964,88**
67. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	6,504	18425,21	119838,62
67. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	1,204	28,00	33,72
		Итого материалов:				**348,33**	**119872,34**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	98762,08
		НР второго уровня	%	4,24		49,38	16992,33
		Накладные расходы	%	--		336,37	115754,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,12	33420,39
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**451175,33**
68	**Е11-150402-0101 11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**378,6900**		**59,76**	**22631,74**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,058	21,964	733,67	16114,34
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,075738	828,31	62,73
		Итого оплата труда:				**42,72**	**16177,08**
68. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,643773	35,69	22,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,075738	1767,51	133,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,075738	828,31	62,73
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**156,84**
68. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,227214	18425,21	4186,47
68. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,071951	23886,67	1718,67

68. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,37869	84,66	32,06
68. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00124	0,469576	28,00	13,15
68. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	3,408	120,36	410,21
		Итого материалов:				**16,80**	**6360,56**
		НР первого уровня	%	54,8		23,41	8865,04
		НР второго уровня	%	4,24		3,53	1335,46
		Накладные расходы	%	--		26,94	10200,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,94	2626,58
		Сметная стоимость:				**93,64**	**35458,83**
		Терраса					
69	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**51,9000**		**877,58**	**45546,24**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,611	31,711	828,31	26266,46
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	1,246	733,67	913,86
		Итого оплата труда:				**523,71**	**27180,32**
69. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,4671	52,57	24,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	1,246	944,66	1176,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	1,246	733,67	914,15
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**1201,22**
69. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,98091	18425,21	18073,47
69. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,18165	28,00	5,09
		Итого материалов:				**348,33**	**18078,56**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	14894,81

		НР второго уровня	%	4,24		49,38	2562,70
		Накладные расходы	%	--		336,37	17457,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,12	5040,30
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**68044,05**
70	**Е11-150402-0101 11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**57,5700**		**59,76**	**3440,57**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,058	3,339	733,67	2449,77
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011514	828,31	9,54
		Итого оплата труда:				**42,72**	**2459,31**
70. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,097869	35,69	3,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011514	1767,51	20,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011514	828,31	9,54
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**23,84**
70. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,034542	18425,21	636,44
70. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,010938	23886,67	261,28
70. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,05757	84,66	4,87
70. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00124	0,071387	28,00	2,00
70. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	0,51813	120,36	62,36
		Итого материалов:				**16,80**	**966,96**
		НР первого уровня	%	54,8		23,41	1347,70
		НР второго уровня	%	4,24		3,53	203,02
		Накладные расходы	%	--		26,94	1550,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,94	399,30

		Сметная стоимость:				**93,64**	**5390,60**
71	**Е11-100104-0203 11-100104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**23,0400**		**865,84**	**19948,84**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,671	15,46	742,95	11485,89
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,124416	828,31	103,06
		Итого оплата труда:				**502,99**	**11588,94**
71. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0067	0,154368	15,50	2,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	0,124416	1767,51	219,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,124416	828,31	103,06
		Итого эксплуатация машин:				**9,65**	**222,30**
71. 5	132717 С (21-070507-1402)	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,024192	329404,10	7968,94
71. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	1,382	196,55	271,71
		Итого материалов:				**357,67**	**8240,65**
		НР первого уровня	%	59,8		300,79	6930,19
		НР второго уровня	%	4,24		49,46	1139,67
		Накладные расходы	%	--		350,25	8069,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,29	2241,50
		Сметная стоимость:				**1313,38**	**30260,20**
72	**Е11-150403-0302 11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**23,0400**		**695,52**	**16024,84**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,654	15,068	781,30	11772,75
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,027648	820,42	22,68
		Итого оплата труда:				**511,95**	**11795,44**
72. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002304	1379,81	3,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002304	733,67	1,69

72. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,025344	1767,51	44,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,025344	828,31	20,99
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**47,97**
72. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000553	1439,40	0,80
72. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,071424	84,66	6,05
72. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,193536	162,18	31,39
72. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	2,304	371,48	855,89
72. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	9,446	83,36	787,45
72.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,298	6,866	367,40	2522,54
		Итого материалов:				**182,47**	**4204,11**
		НР первого уровня	%	54,8		280,55	6463,90
		НР второго уровня	%	4,24		41,39	953,52
		Накладные расходы	%	--		321,94	7417,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,40	1875,38
		Сметная стоимость:				**1098,86**	**25317,64**
73	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,5600**		**22420,61**	**102237,99**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	1,79	8,162	733,67	5988,51
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,312	837,94	1099,68
		Итого оплата труда:				**1554,43**	**7088,19**
73. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012312	3370,50	41,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012312	828,31	10,20

73. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,488376	37,27	18,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,188	3561,49	4232,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,188	828,31	984,03
73. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,044688	3114,94	139,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,044688	1111,02	49,65
73. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00456	57,10	0,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,19608	165,76	32,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,067032	1767,51	118,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,067032	828,31	55,52
		Итого эксплуатация машин:				**1004,91**	**4582,39**
73.10	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,628	19544,69	90460,64
73.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,46512	66,30	30,84
73.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001824	26033,00	47,48
73.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000456	23886,67	10,89
73.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0912	196,55	17,93
73.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1368	6598,38	902,66

73.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000228	200244,36	45,66
73.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,033288	28,00	0,93
73.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,16416	914,15	150,07
		Итого материалов:				**20102,43**	**91667,10**
		НР первого уровня	%	48,5		753,90	3437,77
		НР второго уровня	%	4,24		982,60	4480,65
		Накладные расходы	%	--		1736,50	7918,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1932,57	8812,51
		Сметная стоимость:				**26089,68**	**118968,93**
74	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0959**		**171631,87**	**16461,21**
		НР второго уровня	%	4,24		7277,19	697,96
		Накладные расходы	%	--		7277,19	697,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14312,72	1372,73
		Сметная стоимость:				**193221,79**	**18531,90**
75	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,2000**		**673,83**	**16980,47**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	9,223	671,19	6190,52
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,32004	733,67	234,80
		Итого оплата труда:				**254,97**	**6425,32**
75. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	1,184	11,77	13,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,32004	1379,81	441,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,32004	733,67	234,80
		Итого эксплуатация машин:				**18,08**	**455,53**

75. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,51408	20054,70	10309,72
75. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,882	28,00	24,70
		Итого материалов:				**410,10**	**10334,42**
		НР первого уровня	%	60,9		155,28	3913,02
		НР второго уровня	%	4,24		35,15	885,88
		Накладные расходы	%	--		190,43	4798,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,14	1742,35
		Сметная стоимость:				**933,40**	**23521,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1755096,42**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1755096,42**
	Материалы -		Тенге				**725294,47**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1000248,66**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16461,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**651460,40**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**553572,82**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**97887,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**192524,55**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2599081,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1265,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1000248,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2599081,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1265,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1000248,66**
РАЗДЕЛ 8.Разные работы. Общестроительные работы (ЛС №2-2-1). Ширкейли							
		Отмостка					
76	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**10,8900**		**6134,26**	**66802,14**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,24	35,284	702,74	24795,20
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	5,99	828,31	4961,16
		Итого оплата труда:				**2732,45**	**29756,36**
76. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,9801	3370,50	3303,43

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,9801	828,31	811,83
76. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,009	1874,05	9387,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	5,009	828,31	4149,00
76. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	10,128	11,48	116,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**12807,56**
76. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	3,158	2369,58	7483,37
76. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,9801	2160,71	2117,71
76. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,89	1795,46	19552,56
76. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,633	28,00	45,74
		Итого материалов:				**2681,30**	**29199,38**
		НР первого уровня	%	60,9		1664,06	18121,62
		НР второго уровня	%	4,24		330,65	3600,77
		Накладные расходы	%	--		1994,71	21722,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		650,32	7081,96
		Сметная стоимость:				**8779,29**	**95606,49**
77	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**93,9975**		**1391,40**	**130787,77**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	13,536	799,86	10826,62
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,065798	909,08	59,82
		Итого оплата труда:				**115,82**	**10886,43**
77. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,028199	3370,50	95,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,028199	828,31	23,36

77. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0188	3114,94	58,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0188	1111,02	20,89
77. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0188	1767,51	33,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0188	828,31	15,57
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**186,83**
77. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,469988	2707,52	1272,50
77. 7	102726 С (21-020501-0201)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	6,711	16900,10	113423,71
77. 8	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0006	0,056399	90039,69	5078,10
		Итого материалов:				**1274,23**	**119774,31**
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	6564,52
		НР второго уровня	%	4,24		61,96	5823,74
		Накладные расходы	%	--		131,79	12388,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,86	11454,08
		Сметная стоимость:				**1645,04**	**154630,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**197589,90**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**197589,90**
	Материалы -		Тенге				**148973,69**
	Всего заработная плата -		Тенге				**40642,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**34110,65**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24686,14**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9424,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18536,04**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**250236,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40642,79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**250236,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40642,79**

РАЗДЕЛ 9.Водопровод. Водопровод и канализация (ЛС №2-2-2). Ширкейли

78	**51-040106-0110 51-040106-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**3,0000**		**29423,00**	**88269,00**
		НР второго уровня	%	4,24		1247,54	3742,61
		Накладные расходы	%	--		1247,54	3742,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2453,64	7360,93
		Сметная стоимость:				**33124,18**	**99372,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**88269,00**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**88269,00**
	Накладные расходы -		Тенге				**3742,61**
	Сметная прибыль -		Тенге				**7360,93**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**99372,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**99372,53**
РАЗДЕЛ 10.Отопление. Отопления и вентиляция (ЛС №2-2-3). Ширкейли							
79	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,5000**		**1010,62**	**1515,93**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,297	0,4455	828,31	369,01
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,0075	867,89	6,51
		Итого оплата труда:				**250,35**	**375,52**
79. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0012	3561,49	4,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0012	828,31	0,99
79. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00105	3114,94	3,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00105	1111,02	1,17
79. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,00525	1767,51	9,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,00525	828,31	4,35

79. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,01725	17,05	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,41**	**17,12**
79. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,00255	501,47	1,28
79. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000002	592740,09	1,16
79. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,004215	181,00	0,76
79.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0009	304,79	0,27
79.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00795	371,48	2,95
79.12	157960 С (23-011306-0101)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1,5	747,46	1121,19
79.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,00375	148,83	0,56
79.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0066	247,04	1,63
		Итого материалов:				**753,20**	**1129,80**
		НР первого уровня	%	60,4		151,21	226,81
		НР второго уровня	%	4,24		49,26	73,89
		Накладные расходы	%	--		200,47	300,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,89	145,33
		Сметная стоимость:				**1307,98**	**1961,97**
80	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**1111,18**	**66670,52**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,297	17,82	828,31	14760,48

80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,3	867,89	260,37
		Итого оплата труда:				**250,35**	**15020,85**
80. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,048	3561,49	170,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,048	828,31	39,76
80. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,042	3114,94	130,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,042	1111,02	46,66
80. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,21	1767,51	371,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,21	828,31	173,95
80. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,69	17,05	11,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,41**	**684,72**
80. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,102	501,47	51,15
80. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000078	592740,09	46,23
80. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,1686	181,00	30,52
80.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,036	304,79	10,97
80.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,318	371,48	118,13
80.12	157961 С (23-011306-0102)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	60	847,73	50863,80
80.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,264	148,83	39,29
80.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,264	247,04	65,22

		Итого материалов:				**853,76**	**51225,31**
		НР первого уровня	%	60,4		151,21	9072,59
		НР второго уровня	%	4,24		53,53	3211,51
		Накладные расходы	%	--		204,74	12284,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,27	6316,37
		Сметная стоимость:				**1421,18**	**85270,99**
81	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**1115,05**	**3345,14**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,297	0,891	828,31	738,02
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,015	867,89	13,02
		Итого оплата труда:				**250,35**	**751,04**
81. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0024	3561,49	8,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	828,31	1,99
81. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	3114,94	6,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	1111,02	2,33
81. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0105	1767,51	18,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0105	828,31	8,70
81. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,0345	17,05	0,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,41**	**34,24**
81. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0051	501,47	2,56
81. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000004	592740,09	2,31
81. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,00843	181,00	1,53

81.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0018	304,79	0,55
81.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0159	371,48	5,91
81.12	157962 С (23-011306-0103)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	3	851,23	2553,69
81.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,0207	148,83	3,08
81.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0132	247,04	3,26
		Итого материалов:				**857,63**	**2572,88**
		НР первого уровня	%	60,4		151,21	453,63
		НР второго уровня	%	4,24		53,69	161,07
		Накладные расходы	%	--		204,90	614,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,60	316,79
		Сметная стоимость:				**1425,54**	**4276,63**
82	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**201,0000**		**1353,80**	**272114,25**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,297	59,697	828,31	49447,62
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,005	867,89	872,23
		Итого оплата труда:				**250,35**	**50319,85**
82. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1608	3561,49	572,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1608	828,31	133,19
82. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1407	3114,94	438,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1407	1111,02	156,32
82. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,7035	1767,51	1243,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,7035	828,31	582,72

82. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	2,312	17,05	39,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,41**	**2293,81**
82. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,3417	501,47	171,35
82. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000261	592740,09	154,88
82. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,56481	181,00	102,23
82.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1206	304,79	36,76
82.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,065	371,48	395,74
82.12	157963 С (23-011306-0104)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	201	1089,33	218955,33
82.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	2,271	148,83	338,04
82.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,8844	247,04	218,48
		Итого материалов:				**1096,38**	**220372,81**
		НР первого уровня	%	60,4		151,21	30393,19
		НР второго уровня	%	4,24		63,81	12826,32
		Накладные расходы	%	--		215,02	43219,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,51	25226,70
		Сметная стоимость:				**1694,33**	**340560,45**
83	**Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**31,5000**		**16870,10**	**531408,03**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,70246	22,127	771,40	17069,15
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	1,966	794,55	1562,22
		Итого оплата труда:				**591,47**	**18631,36**

83. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,068135	10,77	0,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,045423	3114,94	141,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,045423	1111,02	50,47
83. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,837081	1379,81	1155,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,837081	733,67	614,14
83. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	1,084	1767,51	1915,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	1,084	828,31	897,89
		Итого эксплуатация машин:				**101,99**	**3212,62**
83. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,015908	14531,15	231,15
83. 8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	1,991	933,30	1858,01
83. 9	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,2457	5319,30	1306,95
83.10	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,24255	5524,32	1339,92
83.11	261296 С (23-051001-1702)	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	31,5	16075,88	506390,22
		Итого материалов:				**16226,23**	**511126,26**
		НР первого уровня	%	60,4		357,25	11253,34
		НР второго уровня	%	4,24		730,44	23008,84
		Накладные расходы	%	--		1087,69	34262,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1436,62	45253,62
		Сметная стоимость:				**19394,41**	**610923,83**

84	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**30,0000**		**1507,75**	**45232,53**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	44,1	781,30	34455,33
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,3	828,31	248,49
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**34703,82**
84. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	10,5	165,76	1740,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,3	1767,51	530,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,3	828,31	248,49
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**2270,73**
84. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,033	178004,42	5874,15
84. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0042	195385,08	820,62
84. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,06	30195,06	1811,70
84. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	60	--	--
84. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	30	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**8506,47**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	20961,11
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	2806,61
		Накладные расходы	%	--		792,26	23767,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,00	5520,02
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**74520,27**

85	**С123-040501-0227 23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**802,38**	**2407,14**
		НР второго уровня	%	4,24		34,02	102,06
		Накладные расходы	%	--		34,02	102,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,91	200,74
		Сметная стоимость:				**903,31**	**2709,94**
86	**С123-040502-0806 23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1898,97**	**11393,82**
		НР второго уровня	%	4,24		80,52	483,10
		Накладные расходы	%	--		80,52	483,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,36	950,15
		Сметная стоимость:				**2137,85**	**12827,07**
87	**С123-040905-0702 23-040905-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**973,39**	**23361,36**
		НР второго уровня	%	4,24		41,27	990,52
		Накладные расходы	%	--		41,27	990,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,17	1948,15
		Сметная стоимость:				**1095,83**	**26300,03**
88	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1525,43**	**9152,56**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	8,82	781,30	6891,07
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	828,31	99,40
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**6990,46**

88. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,1	165,76	348,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	1767,51	212,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	828,31	99,40
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**560,20**
88. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	178004,42	1174,83
88. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	195385,08	164,12
88. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	30195,06	362,34
88. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	12	--	--
88. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**1701,29**
		НР первого уровня	%	60,4		703,71	4222,24
		НР второго уровня	%	4,24		94,52	567,09
		Накладные расходы	%	--		798,22	4789,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,89	1115,35
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**15057,24**
89	**С123-040502-0807 23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**2431,01**	**14586,06**
		НР второго уровня	%	4,24		103,07	618,45
		Накладные расходы	%	--		103,07	618,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,73	1216,36
		Сметная стоимость:				**2736,81**	**16420,87**

90	**С123-020103-0304 23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**510,87**	**6130,44**
		НР второго уровня	%	4,24		21,66	259,93
		Накладные расходы	%	--		21,66	259,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,60	511,23
		Сметная стоимость:				**575,13**	**6901,60**
91	**С123-020103-0305 23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**793,50**	**9522,00**
		НР второго уровня	%	4,24		33,64	403,73
		Накладные расходы	%	--		33,64	403,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,17	794,06
		Сметная стоимость:				**893,32**	**10719,79**
92	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**24,0000**		**206,98**	**4967,43**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	0,1236	2,966	878,42	2605,75
		Итого оплата труда:				**108,57**	**2605,75**
92. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,24	304,79	73,15
92. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,24	371,48	89,16
92. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,48	247,04	118,58

92. 5	254404 С (23-040905-1804)	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	24	86,70	2080,80
		Итого материалов:				**98,40**	**2361,68**
		НР первого уровня	%	60,4		65,58	1573,87
		НР второго уровня	%	4,24		11,56	277,35
		Накладные расходы	%	--		77,13	1851,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,73	545,49
		Сметная стоимость:				**306,84**	**7364,14**
93	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**90,0900**		**564,33**	**50840,39**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,646	58,198	762,12	44353,97
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,036036	804,65	29,00
		Итого оплата труда:				**492,65**	**44382,96**
93. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,009009	1379,81	12,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009009	733,67	6,61
93. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,027027	1767,51	47,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,027027	828,31	22,39
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**60,20**
93. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,27027	84,66	22,88
93. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	2,432	381,68	928,41
93. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,246	22,162	247,04	5474,94
		Итого материалов:				**71,33**	**6426,23**
		НР первого уровня	%	54,8		269,97	24321,86
		НР второго уровня	%	4,24		35,37	3186,88
		Накладные расходы	%	--		305,35	27508,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,57	6267,93
		Сметная стоимость:				**939,25**	**84617,07**

94	**Е11-180101-0201 11-180101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**3,0000**		**54250,58**	**162751,74**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	47,38	142,14	809,14	115011,16
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,029	6,087	901,50	5487,69
		Итого оплата труда:				**40166,28**	**120498,85**
94. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5253	1,576	3114,94	4908,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5253	1,576	1111,02	1750,97
94. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,618	1,854	128,74	238,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,947	5,84	165,76	968,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,504	4,511	1767,51	7973,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,504	4,511	828,31	3736,51
		Итого эксплуатация машин:				**4696,51**	**14089,52**
94. 7	144763 С (21-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00802	0,02406	236303,40	5685,46
94. 8	146678 С (21-130702-0401)	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00005	0,00015	396990,75	59,55
94. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,12	304,79	36,57
94.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00138	0,00414	195385,08	808,89
94.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,25	0,75	424,32	318,24

94.12	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,12	371,48	44,58
94.13	158884 С (23-020103-0207)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	875,81	2627,43
94.14	158885 С (23-020103-0208)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	1167,80	3503,40
94.15	158886 С (23-020103-0209)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	1332,01	3996,03
94.16	158887 С (23-020103-0210)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	9	1715,08	15435,72
94.17	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,003	30195,06	90,59
94.18	187339 С (23-021101-1304)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	0,015	57847,26	867,71
94.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	1,4	4,2	28,00	117,60
94.20	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,24	247,04	59,29
94.21	412149 С (51-040103-9900)	Котлы стальные	комплект	1	3	--	--
		Итого материалов:				**11217,02**	**33651,06**
		НР первого уровня	%	60,4		24260,44	72781,31
		НР второго уровня	%	4,24		3328,87	9986,60
		Накладные расходы	%	--		27589,30	82767,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6547,19	19641,57
		Сметная стоимость:				**88387,07**	**265161,22**
95	**Прайс-Лист**	**Котел ОВК-18**	**шт.**	**3,0000**		**135446,43**	**406339,29**
		НР второго уровня	%	4,24		5742,93	17228,79
		Накладные расходы	%	--		5742,93	17228,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11295,15	33885,45
		Сметная стоимость:				**152484,51**	**457453,52**

96	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**265,5000**		**52,61**	**13969,27**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	13,302	1000,90	13313,52
		Итого оплата труда:				**50,15**	**13313,52**
96. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	3,982	128,74	512,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**512,71**
96. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0531	304,79	16,18
96. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0531	371,48	19,73
96. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,01	2,655	28,00	74,34
96. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,13275	247,04	32,79
		Итого материалов:				**0,54**	**143,04**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	8041,37
		НР второго уровня	%	4,24		3,52	933,25
		Накладные расходы	%	--		33,80	8974,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,91	1835,51
		Сметная стоимость:				**93,33**	**24779,40**
97	**Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**2278,81**	**6836,42**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,2266	0,6798	853,68	580,33
		Итого оплата труда:				**193,44**	**580,33**
97. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	304,79	9,14

97. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	371,48	11,14
97. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	247,04	14,82
97. 5	262755 С (23-051501-0102)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	3	2073,66	6220,98
		Итого материалов:				**2085,36**	**6256,09**
		НР первого уровня	%	60,4		116,84	350,52
		НР второго уровня	%	4,24		101,58	304,73
		Накладные расходы	%	--		218,42	655,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,78	599,33
		Сметная стоимость:				**2697,00**	**8091,00**
98	**Е11-180701-0210 11-180701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1519,36**	**4558,09**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	1,566	4,697	819,03	3846,82
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0927	0,2781	891,13	247,82
		Итого оплата труда:				**1364,88**	**4094,64**
98. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,0618	3114,94	192,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0618	1111,02	68,66
98. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,2163	1767,51	382,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,2163	828,31	179,16
		Итого эксплуатация машин:				**191,61**	**574,82**
98. 5	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,12	304,79	36,57
98. 6	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,12	400,04	48,00
98. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,21	247,04	51,88

98. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	1	3	--	--
98. 9	261741 С (23-051206-0700)	Воздухоотводчик	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**45,49**	**136,46**
		НР первого уровня	%	60,4		824,39	2473,17
		НР второго уровня	%	4,24		99,38	298,13
		Накладные расходы	%	--		923,76	2771,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,45	586,35
		Сметная стоимость:				**2638,58**	**7915,74**
99	**Е11-160601-0301 11-160601-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2330,64**	**6991,93**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,86	5,58	799,86	4463,22
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	828,31	49,70
		Итого оплата труда:				**1504,31**	**4512,92**
99. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	0,51	165,76	84,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	1767,51	106,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	828,31	49,70
		Итого эксплуатация машин:				**63,53**	**190,59**
99. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00372	178004,42	662,18
99. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00027	195385,08	52,75
99. 7	158910 С (23-020103-0304)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	510,87	1532,61
99. 8	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,003	30195,06	90,59

99. 9	410385 С (51-019999-9902)	Клапаны ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**779,38**	**2338,13**
		НР первого уровня	%	60,4		908,60	2725,80
		НР второго уровня	%	4,24		137,34	412,03
		Накладные расходы	%	--		1045,94	3137,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,13	810,38
		Сметная стоимость:				**3646,72**	**10940,15**
100	**С123-041010-2703 23-041010-2703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматический воздухоотводчик д15мм**	**шт.**	**3,0000**		**1848,38**	**5545,14**
		НР второго уровня	%	4,24		78,37	235,11
		Накладные расходы	%	--		78,37	235,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,14	462,42
		Сметная стоимость:				**2080,89**	**6242,67**
101	**С123-041004-1103 23-041004-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 6, DN 15 ГОСТ 31294-2005**	**шт.**	**3,0000**		**1679,09**	**5037,27**
		НР второго уровня	%	4,24		71,19	213,58
		Накладные расходы	%	--		71,19	213,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,02	420,07
		Сметная стоимость:				**1890,31**	**5670,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1664676,76**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**406339,29**
	Накладные расходы -		Тенге				**17228,79**
	Сметная прибыль -		Тенге				**33885,45**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**457453,52**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**50840,39**
	Материалы -		Тенге				**6426,23**
	Всего заработная плата -		Тенге				**44382,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**27508,74**

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24321,86**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3186,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6267,93**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**84617,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44382,96**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1207497,07**
	Материалы -		Тенге				**841521,29**
	Всего заработная плата -		Тенге				**272398,93**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**77983,23**
	Сдача и испытание -		Тенге				**4572,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**222702,86**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**164528,95**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**58173,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**114415,99**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1544615,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**333,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272398,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2086686,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**391,64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**316781,89**
РАЗДЕЛ 11.Вентиляция. Отопления и вентиляция (ЛС №2-2-3). Ширкейли							
102	**Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,2000**		**3573,82**	**25731,54**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,617	11,642	752,84	8764,86
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,09828	941,39	92,52
		Итого оплата труда:				**1230,19**	**8857,38**
102. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,039312	3114,94	122,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,039312	1111,02	43,68
102. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,029484	72,15	2,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

102. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,135324	165,76	22,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,058968	1767,51	104,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,058968	828,31	48,84
		Итого эксплуатация машин:				**34,89**	**251,24**
102. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,36072	322,32	116,27
102. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00108	381819,66	412,37
102. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000064	1827180,20	117,09
102.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000032	195385,08	6,33
102.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,576	424,32	244,41
102.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	7,2	2197,08	15818,98
		Итого материалов:				**2321,59**	**16715,43**
		НР первого уровня	%	60,4		743,04	5349,86
		НР второго уровня	%	4,24		183,03	1317,85
		Накладные расходы	%	--		926,07	6667,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		359,99	2591,94
		Сметная стоимость:				**4859,89**	**34991,19**
103	**Е11-200701-0401 11-200701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**3,0000**		**3673,92**	**11021,76**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,5145	1,543	790,58	1220,26
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09
		Итого оплата труда:				**415,45**	**1246,35**

103. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,378	65,54	24,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,189	165,76	31,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1767,51	55,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09
		Итого эксплуатация машин:				**37,26**	**111,78**
103. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00054	381819,66	206,18
103. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00015	195385,08	29,31
103. 8	188205 С (23-050301-0910)	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	3	3151,41	9454,23
		Итого материалов:				**3229,91**	**9689,72**
		НР первого уровня	%	60,4		250,93	752,80
		НР второго уровня	%	4,24		166,41	499,24
		Накладные расходы	%	--		417,35	1252,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,30	981,90
		Сметная стоимость:				**4418,57**	**13255,70**
104	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**3,0000**		**957,83**	**2873,49**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,124	3,371	771,40	2600,00
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09
		Итого оплата труда:				**875,37**	**2626,10**
104. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,8505	10,77	9,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1767,51	55,68

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	828,31	26,09
		Итого эксплуатация машин:				**21,61**	**64,84**
104. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,03	364,85	10,95
104. 6	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00129	153261,74	197,71
		Итого материалов:				**69,55**	**208,65**
		НР первого уровня	%	60,4		528,72	1586,16
		НР второго уровня	%	4,24		63,03	189,09
		Накладные расходы	%	--		591,75	1775,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,97	371,90
		Сметная стоимость:				**1673,55**	**5020,64**
105	**С123-050306-0331 23-050306-0331 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**3,0000**		**1421,28**	**4263,84**
		НР второго уровня	%	4,24		60,26	180,79
		Накладные расходы	%	--		60,26	180,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,52	355,57
		Сметная стоимость:				**1600,07**	**4800,20**
106	**Е11-150403-1002 11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,2000**		**165,00**	**1188,03**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,111	0,7992	762,12	609,09
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00288	804,65	2,32
		Итого оплата труда:				**84,92**	**611,40**
106. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00072	1379,81	0,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00072	733,67	0,53
106. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00216	1767,51	3,82

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00216	828,31	1,79
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**4,81**
106. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0072	84,66	0,61
106. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,2304	381,68	87,94
106. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,273	1,966	247,04	485,58
		Итого материалов:				**79,74**	**574,13**
		НР первого уровня	%	54,8		46,53	335,05
		НР второго уровня	%	4,24		8,97	64,58
		Накладные расходы	%	--		55,50	399,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,64	127,01
		Сметная стоимость:				**238,15**	**1714,67**
107	**Е11-150403-1001 11-150403-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,2000**		**132,41**	**953,32**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,088	0,6336	762,12	482,88
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00288	804,65	2,32
		Итого оплата труда:				**67,39**	**485,20**
107. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00072	1379,81	0,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00072	733,67	0,53
107. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00216	1767,51	3,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00216	828,31	1,79
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**4,81**
107. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0072	84,66	0,61
107. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,2304	381,68	87,94

107. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,212	1,526	247,04	377,08
		Итого материалов:				**64,67**	**465,63**
		НР первого уровня	%	54,8		36,93	265,89
		НР второго уровня	%	4,24		7,18	51,69
		Накладные расходы	%	--		44,11	317,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,12	101,67
		Сметная стоимость:				**190,64**	**1372,58**
108	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**45,0000**		**237,66**	**10694,70**
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	453,46
		Накладные расходы	%	--		10,08	453,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	891,85
		Сметная стоимость:				**267,56**	**12040,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**56726,68**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2141,35**
	Материалы -		Тенге				**1039,76**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1096,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**717,21**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**600,94**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**116,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**228,68**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3087,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1096,60**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**54585,33**
	Материалы -		Тенге				**26613,81**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12729,83**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**14958,54**
	Сдача и испытание -		Тенге				**619,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**10329,24**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7688,82**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2640,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5193,17**

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**70107,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12729,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**73194,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13826,43**
РАЗДЕЛ 12.Силовое электрооборудование, электроосвещение. Электрооборудования, электроосвещения (ЛС №2-2-4). Ширкейли							
109	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**627,0000**		**277,60**	**174055,63**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	100,32	809,14	81172,92
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,3762	969,67	364,79
		Итого оплата труда:				**130,04**	**81537,71**
109. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,1881	3298,90	620,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1881	1111,02	208,98
109. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,1881	2267,35	426,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1881	828,31	155,81
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**1047,01**
109. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	15,675	307,67	4822,73
109. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0627	19877,39	1246,31
109. 7	145786 С (21-130207-9900)	Дюбели	т	0,000018	0,011286	--	--
109. 8	145981 С (21-130209-0304)	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	8,151	173,09	1410,86
109. 9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	1,944	2673,62	5196,72
109.10	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	5,204	357,84	1862,24

109.11	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	75,24	32,64	2455,83
109.12	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	175,56	216,24	37963,09
109.13	242706 С (24-040207-1302)	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	18,81	1699,32	31964,21
109.14	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,7524	905,76	681,49
109.15	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	30,723	115,26	3541,13
109.16	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,003	1,881	367,40	691,08
		Итого материалов:				**146,47**	**91835,69**
		НР первого уровня	%	42,8		55,66	34898,14
		НР второго уровня	%	4,24		14,13	8859,64
		Накладные расходы	%	--		69,79	43757,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,79	17425,07
		Сметная стоимость:				**375,18**	**235238,48**
110	**С123-060903-0113 23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1500**		**105752,19**	**15862,83**
		НР второго уровня	%	4,24		4483,89	672,58
		Накладные расходы	%	--		4483,89	672,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8818,89	1322,83
		Сметная стоимость:				**119054,97**	**17858,25**
111	**С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4200**		**192466,45**	**80835,91**

		НР второго уровня	%	4,24		8160,58	3427,44
		Накладные расходы	%	--		8160,58	3427,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16050,16	6741,07
		Сметная стоимость:				**216677,19**	**91004,42**
112	**С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0600**		**122520,83**	**7351,25**
		НР второго уровня	%	4,24		5194,88	311,69
		Накладные расходы	%	--		5194,88	311,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10217,26	613,04
		Сметная стоимость:				**137932,97**	**8275,98**
113	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**3,0000**		**57,90**	**173,71**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,05	0,15	809,14	121,37
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006	969,67	0,58
		Итого оплата труда:				**40,65**	**121,95**
113. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	3298,90	0,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	1111,02	0,33
113. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	2267,35	0,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	828,31	0,25
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**1,67**
113. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,0048	620,99	2,98
113. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0006	2673,62	1,60
113. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000013	71863,08	0,93

113. 8	238442 С (23-061702-0101)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,15	5,10	0,77
113. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	0,366	11,22	4,11
113.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0093	4010,64	37,30
113.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,024	115,26	2,77
113.12	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0006	367,40	0,22
		Итого материалов:				**16,89**	**50,67**
		НР первого уровня	%	42,8		17,40	52,20
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	9,58
		Накладные расходы	%	--		20,59	61,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,28	18,84
		Сметная стоимость:				**84,77**	**254,32**
114	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**193,42**	**580,26**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	0,42	809,14	339,84
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0066	969,67	6,40
		Итого оплата труда:				**115,41**	**346,24**
114. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0033	3298,90	10,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0033	1111,02	3,67
114. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0033	2267,35	7,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0033	828,31	2,73
114. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,0243	14,34	0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,24**	**18,72**

114. 6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00063	19390,17	12,22
114. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,063	307,67	19,38
114. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,006	223,10	1,34
114. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	0,366	182,65	66,85
114.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	0,366	270,38	98,96
114.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,015	510,26	7,65
114.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	0,96	11,22	10,77
114.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,03	150,96	4,53
114.14	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,009	--	--
		Итого материалов:				**73,90**	**221,70**
		НР первого уровня	%	42,8		49,40	148,19
		НР второго уровня	%	4,24		10,30	30,89
		Накладные расходы	%	--		59,69	179,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,25	60,75
		Сметная стоимость:				**273,36**	**820,08**
115	**С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**3,0000**		**39,86**	**119,58**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	5,07
		Накладные расходы	%	--		1,69	5,07

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	9,97
		Сметная стоимость:				**44,87**	**134,62**
116	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**21,0000**		**261,86**	**5499,15**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,29	6,09	853,68	5198,91
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0168	969,67	16,29
		Итого оплата труда:				**248,34**	**5215,20**
116. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0084	3298,90	27,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0084	1111,02	9,33
116. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0084	2267,35	19,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0084	828,31	6,96
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**46,76**
116. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000661	19877,39	13,15
116. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	21,42	11,22	240,33
		Итого материалов:				**12,07**	**253,48**
		НР первого уровня	%	42,8		106,29	2232,11
		НР второго уровня	%	4,24		15,61	327,81
		Накладные расходы	%	--		121,90	2559,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,70	644,72
		Сметная стоимость:				**414,47**	**8703,79**
117	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**6,0000**		**261,86**	**1571,19**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,29	1,74	853,68	1485,40
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0048	969,67	4,65
		Итого оплата труда:				**248,34**	**1490,06**
117. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	3298,90	7,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	1111,02	2,67

117. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	2267,35	5,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	828,31	1,99
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**13,36**
117. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000189	19877,39	3,76
117. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	6,12	11,22	68,67
		Итого материалов:				**12,07**	**72,42**
		НР первого уровня	%	42,8		106,29	637,74
		НР второго уровня	%	4,24		15,61	93,66
		Накладные расходы	%	--		121,90	731,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,70	184,21
		Сметная стоимость:				**414,47**	**2486,80**
118	**С123-070218-1508 23-070218-1508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**21,0000**		**229,63**	**4822,23**
		НР второго уровня	%	4,24		9,74	204,46
		Накладные расходы	%	--		9,74	204,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	402,14
		Сметная стоимость:				**258,52**	**5428,83**
119	**С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**6,0000**		**259,21**	**1555,26**
		НР второго уровня	%	4,24		10,99	65,94
		Накладные расходы	%	--		10,99	65,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,62	129,70
		Сметная стоимость:				**291,82**	**1750,90**

120	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**42,0000**		**312,88**	**13141,11**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,34	14,28	853,68	12190,55
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0336	969,66	32,58
		Итого оплата труда:				**291,03**	**12223,13**
120. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0168	3298,90	55,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0168	1111,02	18,67
120. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0168	2267,35	38,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0168	828,31	13,92
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**93,51**
120. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001323	19877,39	26,30
120. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00063	381819,66	240,55
120. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1764	620,99	109,54
120. 8	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	42,84	11,22	480,66
		Итого материалов:				**20,41**	**857,05**
		НР первого уровня	%	42,8		124,56	5231,50
		НР второго уровня	%	4,24		18,55	779,00
		Накладные расходы	%	--		143,11	6010,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,48	1532,13
		Сметная стоимость:				**492,47**	**20683,74**
121	**С123-070220-0501 23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**42,0000**		**207,11**	**8698,62**
		НР второго уровня	%	4,24		8,78	368,82

		Накладные расходы	%	--		8,78	368,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,27	725,40
		Сметная стоимость:				**233,16**	**9792,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**314266,72**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**314147,14**
	Материалы -		Тенге				**93291,02**
	Всего заработная плата -		Тенге				**100934,29**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**119126,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**58351,39**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**43199,88**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**15151,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29799,88**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**402298,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100934,29**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**119,58**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**119,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**5,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9,97**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**134,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**402433,04**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100934,29**
РАЗДЕЛ 13.Сарай (ЛС №3-1). Ширкейли							
		Земляные работы					
122	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**23,4000**		**1110,79**	**25992,41**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,54	36,036	721,29	25992,41
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**25992,41**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	15361,51
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	1753,41
		Накладные расходы	%	--		731,41	17114,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	3448,59
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**46555,91**

123	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,0950**		**1332,94**	**5458,41**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	7,568	721,29	5458,41
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**5458,41**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	3225,92
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	368,22
		Накладные расходы	%	--		877,69	3594,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	724,20
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**9776,74**
124	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,1700**		**637,36**	**745,71**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	1,137	655,72	745,71
		Итого оплата труда:				**637,36**	**745,71**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	440,72
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	50,30
		Накладные расходы	%	--		419,67	491,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	98,94
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**1335,67**
		Фундаменты					
125	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,0000**		**3095,46**	**55718,27**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,526	9,468	708,92	6712,05
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	1,188	932,83	1108,20
		Итого оплата труда:				**434,46**	**7820,25**
125. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,2772	3370,50	934,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,2772	828,31	229,61
125. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,4392	3547,40	1558,02

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,4392	1111,02	487,96
125. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,4176	2505,69	1046,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,4176	828,31	345,90
125. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	1,836	94,23	173,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,054	1767,51	95,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,054	828,31	44,73
		Итого эксплуатация машин:				**211,51**	**3807,15**
125. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,6624	2369,58	1569,61
125. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,3312	2160,71	715,63
125.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,073	2535,53	2720,12
125.11	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0248	0,4464	90039,69	40193,72
		Итого материалов:				**2511,06**	**45199,07**
		НР первого уровня	%	60,9		264,59	4762,53
		НР второго уровня	%	4,24		142,47	2564,39
		Накладные расходы	%	--		407,05	7326,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,20	5043,62
		Сметная стоимость:				**3782,71**	**68088,81**
126	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**2,9250**		**23639,98**	**69146,95**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	8,248	742,95	6128,22
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,661342	833,19	551,02
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**6679,24**
126. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007898	3370,50	26,62

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007898	828,31	6,54
126. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,490815	37,27	18,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,623025	3561,49	2218,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,623025	828,31	516,06
126. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,011407	3114,94	35,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,011407	1111,02	12,67
126. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021645	57,10	1,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,019013	1767,51	33,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,019013	828,31	15,75
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**2334,18**
126. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,969	19453,62	57755,37
126.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,819	66,30	54,30
126.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,006435	26033,00	167,52
126.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000731	23886,67	17,47
126.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,5265	196,55	103,48
126.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,257985	6598,38	1702,28
126.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,008278	28,00	0,23

126.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,31	674,52	883,89
		Итого материалов:				**20746,85**	**60684,54**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	3239,43
		НР второго уровня	%	4,24		1049,29	3069,18
		Накладные расходы	%	--		2156,79	6308,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2063,74	6036,45
		Сметная стоимость:				**27860,52**	**81492,01**
127	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,7000**		**725,29**	**8485,92**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	2,48	819,03	2031,52
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0234	828,31	19,38
		Итого оплата труда:				**175,29**	**2050,90**
127. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,22815	477,18	108,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0234	1767,51	41,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0234	828,31	19,38
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**150,23**
127. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	28,08	212,16	5957,45
127. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001872	108490,23	203,09
127. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002808	51147,90	143,62
		Итого материалов:				**538,82**	**6304,17**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	1041,86
		НР второго уровня	%	4,24		34,53	403,98
		Накладные расходы	%	--		123,58	1445,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,91	794,54
		Сметная стоимость:				**916,78**	**10726,30**

128	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**11,7000**		**1915,32**	**22409,19**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,201	2,352	733,67	1725,37
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0819	828,31	67,84
		Итого оплата труда:				**153,27**	**1793,21**
128. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,39897	477,18	190,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0819	1767,51	144,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,0819	828,31	67,84
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**335,14**
128. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,2925	13800,53	4036,66
128. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	25,74	215,22	5539,76
128. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	49,14	212,16	10425,54
128. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001872	108490,23	203,09
128. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002808	51147,90	143,62
		Итого материалов:				**1739,20**	**20348,68**
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	910,95
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	988,77
		Накладные расходы	%	--		162,37	1899,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,21	1944,71
		Сметная стоимость:				**2243,90**	**26253,63**
		Стены					

129	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**17,1000**		**17723,38**	**303069,85**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	77,634	715,11	55516,85
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,84	828,31	5665,64
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**61182,49**
129. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6,84	3561,49	24360,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,84	828,31	5665,64
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**24360,59**
129. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	4,104	17346,18	71188,72
129. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	6,498	23366,16	151833,31
129. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00855	17463,40	149,31
129. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,7524	28,00	21,07
		Итого материалов:				**13052,19**	**223192,41**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	31080,70
		НР второго уровня	%	4,24		828,54	14167,98
		Накладные расходы	%	--		2646,12	45248,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1629,56	27865,48
		Сметная стоимость:				**21999,07**	**376184,02**
130	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**1414,76**	**16977,15**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	9,756	752,84	7344,71
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2,592	828,31	2146,98
		Итого оплата труда:				**790,97**	**9491,69**
130. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	2,592	3561,49	9231,38

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	2,592	828,31	2146,98
		Итого эксплуатация машин:				**769,28**	**9231,38**
130. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0276	14531,15	401,06
130. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	12	--	--
		Итого материалов:				**33,42**	**401,06**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	5894,34
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	969,75
		Накладные расходы	%	--		572,01	6864,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,94	1907,30
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**25748,54**
131	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1200**		**66208,64**	**7945,04**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	336,87
		Накладные расходы	%	--		2807,25	336,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5521,27	662,55
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**8944,46**
		Кровля					
132	**Е11-100102-0402 11-100102-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3600**		**39668,63**	**14280,71**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	20,1	7,236	721,29	5219,25
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,1368	828,31	113,31
		Итого оплата труда:				**14812,69**	**5332,57**
132. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,072	10,77	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	0,108	86,39	9,33

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,1368	1767,51	241,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,1368	828,31	113,31
		Итого эксплуатация машин:				**699,72**	**251,90**
132. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	0,001512	205870,68	311,28
132. 7	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,33	0,1188	13336,72	1584,40
132. 8	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	0,0126	18563,54	233,90
132. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,46	0,1656	215,22	35,64
132.10	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0185	0,00666	395629,44	2634,89
132.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,18	196,55	35,38
132.12	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00186	0,00067	75443,28	50,52
132.13	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,2592	14281,24	3701,70
132.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00107	0,000385	575926,68	221,85
		Итого материалов:				**24470,98**	**8809,55**
		НР первого уровня	%	59,8		8857,99	3188,88
		НР второго уровня	%	4,24		2057,53	740,71
		Накладные расходы	%	--		10915,52	3929,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4046,73	1456,82
		Сметная стоимость:				**54630,88**	**19667,12**

133	**Е11-120101-0701 11-120101-0701 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**38,6400**		**1585,95**	**61281,07**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,424	16,383	742,95	12172,02
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	0,653016	895,22	584,60
		Итого оплата труда:				**330,14**	**12756,61**
133. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	0,274344	3561,49	977,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,274344	828,31	227,24
133. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,15456	3114,94	481,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,15456	1111,02	171,72
133. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,224112	1767,51	396,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,224112	828,31	185,63
		Итого эксплуатация машин:				**48,00**	**1854,64**
133. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	0,030912	15897,22	491,41
133. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,001932	205870,68	397,74
133. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,003864	295123,74	1140,36
133. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,208656	38711,60	8077,41
133.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,1932	32766,02	6330,40
133.11	135410 С (21-100202-0103)	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,35	52,164	461,52	24074,73
133.12	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	3,091	355,67	1099,45

133.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	0,730296	346,49	253,04
133.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0567	2,191	196,55	430,62
133.15	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,004096	180808,26	740,56
133.16	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,015456	272948,83	4218,70
		Итого материалов:				**1222,94**	**47254,41**
		НР первого уровня	%	56,4		186,20	7194,73
		НР второго уровня	%	4,24		75,14	2903,37
		Накладные расходы	%	--		261,34	10098,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,78	5710,33
		Сметная стоимость:				**1995,07**	**77089,51**
134	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3600**		**5998,15**	**2159,33**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,78	0,2808	742,95	208,62
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00612	911,45	5,58
		Итого оплата труда:				**595,00**	**214,20**
134. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0018	3114,94	5,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0018	1111,02	2,00
134. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00432	1767,51	7,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00432	828,31	3,58
		Итого эксплуатация машин:				**36,78**	**13,24**
134. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00036	67003,80	24,12
134. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000612	70963,19	43,43

134. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002412	774945,77	1869,17
134. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,00828	28,00	0,23
134. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00432	120,36	0,52
		Итого материалов:				**5381,87**	**1937,47**
		НР первого уровня	%	59,8		355,81	128,09
		НР второго уровня	%	4,24		269,41	96,99
		Накладные расходы	%	--		625,22	225,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,87	190,75
		Сметная стоимость:				**7153,24**	**2575,17**
135	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**38,6400**		**208,78**	**8067,43**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,029	1,121	752,84	843,60
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,030526	910,62	27,80
		Итого оплата труда:				**22,55**	**871,40**
135. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,008887	3114,94	27,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,008887	1111,02	9,87
135. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,021638	1767,51	38,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,021638	828,31	17,92
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**65,93**
135. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,001546	67003,80	103,56
135. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,002318	70963,19	164,52
135. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,008887	774945,77	6887,10

135. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,030526	28,00	0,85
135. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,015456	120,36	1,86
		Итого материалов:				**185,25**	**7157,90**
		НР первого уровня	%	59,8		13,49	521,10
		НР второго уровня	%	4,24		9,42	364,15
		Накладные расходы	%	--		22,91	885,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,54	716,21
		Сметная стоимость:				**250,23**	**9668,89**
136	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,0000**		**343,89**	**6190,07**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,243	4,374	671,19	2935,79
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,3492	828,31	289,25
		Итого оплата труда:				**179,17**	**3225,03**
136. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,2268	3370,50	764,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,2268	828,31	187,86
136. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,4248	146,01	62,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,1224	3561,49	435,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,1224	828,31	101,39
		Итого эксплуатация машин:				**70,13**	**1262,38**
136. 6	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,0153	0,2754	1307,28	360,02
136. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,5508	2707,52	1491,30
136. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,792	153,00	121,18

136. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,693	28,00	19,40
		Итого материалов:				**110,66**	**1991,91**
		НР первого уровня	%	56,4		101,05	1818,92
		НР второго уровня	%	4,24		18,87	339,58
		Накладные расходы	%	--		119,92	2158,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,10	667,89
		Сметная стоимость:				**500,91**	**9016,46**
137	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**18,0000**		**44,52**	**801,29**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0135	0,243	671,19	163,10
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,081	828,31	67,09
		Итого оплата труда:				**12,79**	**230,19**
137. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,054	3370,50	182,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,054	828,31	44,73
137. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,027	3561,49	96,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,027	828,31	22,36
		Итого эксплуатация машин:				**15,45**	**278,17**
137. 5	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,0153	0,2754	1307,28	360,02
		Итого материалов:				**20,00**	**360,02**
		НР первого уровня	%	56,4		7,21	129,83
		НР второго уровня	%	4,24		2,19	39,48
		Накладные расходы	%	--		9,41	169,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,31	77,65
		Сметная стоимость:				**58,24**	**1048,25**
138	**Е11-120101-1401 11-120101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**1,8000**		**4283,07**	**7709,53**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	3,63	6,534	671,19	4385,56
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,522	828,31	432,38

		Итого оплата труда:				**2676,63**	**4817,93**
138. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,19	0,342	3370,50	1152,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,342	828,31	283,28
138. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1	0,18	3561,49	641,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,18	828,31	149,10
		Итого эксплуатация машин:				**996,54**	**1793,78**
138. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,558	2707,52	1510,80
138. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,385	0,693	28,00	19,40
		Итого материалов:				**850,11**	**1530,20**
		НР первого уровня	%	56,4		1509,62	2717,31
		НР второго уровня	%	4,24		245,61	442,10
		Накладные расходы	%	--		1755,23	3159,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,06	869,52
		Сметная стоимость:				**6521,37**	**11738,46**
		Окна					
139	**Е11-100106-0203 11-100106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)**	**м2**	**3,2400**		**3650,23**	**11826,75**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	2,35	7,614	762,12	5802,78
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1018	0,329832	870,52	287,13
		Итого оплата труда:				**1879,60**	**6089,91**
139. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0638	0,206712	3561,49	736,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0638	0,206712	828,31	171,22
139. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,049248	3114,94	153,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,049248	1111,02	54,72

139. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0536	0,173664	477,18	82,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,329508	18,64	6,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0228	0,073872	1767,51	130,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0228	0,073872	828,31	61,19
		Итого эксплуатация машин:				**342,34**	**1109,19**
139. 8	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,004471	19757,33	88,34
139. 9	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	3,24	--	--
139.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,76	5,702	215,22	1227,27
139.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04	3,37	982,74	3311,44
139.12	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000436	0,001413	19877,39	28,08
139.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,042	0,13608	346,49	47,15
139.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	0,095904	196,55	18,85
139.15	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,000369	180808,26	66,78
139.16	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000519	0,001682	75443,28	126,86
		Итого материалов:				**1516,91**	**4914,78**
		НР первого уровня	%	59,8		1124,00	3641,76
		НР второго уровня	%	4,24		202,43	655,86

		Накладные расходы	%	--		1326,43	4297,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		398,13	1289,95
		Сметная стоимость:				**5374,79**	**17414,32**
140	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**3,2400**		**7276,39**	**23575,50**
		НР второго уровня	%	4,24		308,52	999,60
		Накладные расходы	%	--		308,52	999,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	1966,01
		Сметная стоимость:				**8191,70**	**26541,11**
141	**Е11-150501-0103 11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**3,2400**		**1237,41**	**4009,21**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,215	0,6966	733,67	511,07
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,013932	828,31	11,54
		Итого оплата труда:				**161,30**	**522,61**
141. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,005832	3561,49	20,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,005832	828,31	4,83
141. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0081	1767,51	14,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0081	828,31	6,71
		Итого эксплуатация машин:				**10,83**	**35,09**
141. 5	135927 С (21-100502-1401)	Замазка оконная на олифе	т	0,00036	0,001166	228420,98	266,43
141. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0055	0,01782	293,99	5,24
141. 7	146344 С (21-130508-0102)	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	0,78	2,527	1255,45	3172,77

141. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,00648	84,66	0,55
141. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,0486	371,48	18,05
		Итого материалов:				**1068,84**	**3463,05**
		НР первого уровня	%	54,8		88,39	286,39
		НР второго уровня	%	4,24		56,21	182,13
		Накладные расходы	%	--		144,61	468,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,56	358,22
		Сметная стоимость:				**1492,58**	**4835,95**
142	**Е11-150403-0105 11-150403-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,2400**		**407,14**	**1319,14**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,405	1,312	752,84	987,88
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00162	809,38	1,31
		Итого оплата труда:				**305,30**	**989,19**
142. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000324	1379,81	0,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000324	733,67	0,24
142. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,001296	1767,51	2,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,001296	828,31	1,07
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**2,74**
142. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000013	1439,40	0,02
142. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0023	0,007452	84,66	0,63
142. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,02592	162,18	4,20
142. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,0486	371,48	18,05

142. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,162	83,36	13,50
142.10	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,2454	0,795096	367,40	292,12
		Итого материалов:				**101,40**	**328,53**
		НР первого уровня	%	54,8		167,31	542,07
		НР второго уровня	%	4,24		24,36	78,92
		Накладные расходы	%	--		191,66	620,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,90	155,21
		Сметная стоимость:				**646,71**	**2095,35**
		Двери					
143	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**5,0400**		**1800,24**	**9073,21**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,899	4,531	790,58	3582,09
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,50904	861,62	438,60
		Итого оплата труда:				**797,75**	**4020,69**
143. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,348768	3561,49	1242,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,348768	828,31	288,89
143. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,059976	3114,94	186,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,059976	1111,02	66,63
143. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,090216	477,18	43,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,100296	1767,51	177,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,100296	828,31	83,08
		Итого эксплуатация машин:				**327,24**	**1649,28**
143. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,005292	19757,33	104,56

143. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,004032	26033,00	104,97
143. 9	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	5,04	--	--
143.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	4,486	215,22	965,39
143.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	2,177	982,74	2139,70
143.12	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,10584	346,49	36,67
143.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,208152	196,55	40,91
143.14	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	1,89	190,43	359,91
143.15	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001189	75443,28	89,74
		Итого материалов:				**762,27**	**3841,84**
		НР первого уровня	%	59,8		477,06	2404,37
		НР второго уровня	%	4,24		96,56	486,65
		Накладные расходы	%	--		573,61	2891,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,91	957,14
		Сметная стоимость:				**2563,76**	**12921,37**
144	**С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**5,0400**		**14404,24**	**72597,37**
		НР второго уровня	%	4,24		610,74	3078,13
		Накладные расходы	%	--		610,74	3078,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,20	6054,04
		Сметная стоимость:				**16216,18**	**81729,54**
		Полы					

145	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**18,0000**		**162,86**	**2931,39**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,0681	1,226	721,29	884,16
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,1584	828,31	131,20
		Итого оплата труда:				**56,41**	**1015,36**
145. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0594	3370,50	200,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0594	828,31	49,20
145. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0162	2505,69	40,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0162	828,31	13,42
145. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,0828	1874,05	155,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0828	828,31	68,58
145. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,1674	11,48	1,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,11**	**397,89**
145. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,918	1795,46	1648,23
145. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,0396	28,00	1,11
		Итого материалов:				**91,63**	**1649,34**
		НР первого уровня	%	60,9		34,35	618,36
		НР второго уровня	%	4,24		8,36	150,51
		Накладные расходы	%	--		42,71	768,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,45	296,02
		Сметная стоимость:				**222,02**	**3996,28**
146	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9000**		**23720,36**	**21348,33**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	3,294	702,74	2314,83
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**2314,83**

146. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	11,77	5,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**5,08**
146. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,279	2707,52	755,40
146. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	18451,84	16938,79
146. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0009	14375,42	12,94
146. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,8	729,15	1312,47
146. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,315	28,00	8,82
		Итого материалов:				**21142,68**	**19028,42**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	1409,73
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	964,94
		Накладные расходы	%	--		2638,52	2374,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	1897,84
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**25620,84**
147	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,0000**		**965,55**	**17379,94**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,361	6,498	683,56	4441,77
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,5112	800,65	409,29
		Итого оплата труда:				**269,50**	**4851,07**
147. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,216	3370,50	728,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,216	828,31	178,91
147. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,7128	11,77	8,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

147. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,1458	1874,05	273,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,1458	828,31	120,77
147. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,1494	1379,81	206,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,1494	733,67	109,61
		Итого эксплуатация машин:				**67,54**	**1215,80**
147. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,5508	2707,52	1491,30
147. 8	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,5508	18542,90	10213,43
147. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,63	28,00	17,64
		Итого материалов:				**651,24**	**11722,37**
		НР первого уровня	%	60,9		164,13	2954,30
		НР второго уровня	%	4,24		47,90	862,17
		Накладные расходы	%	--		212,03	3816,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,21	1695,71
		Сметная стоимость:				**1271,78**	**22892,13**
148	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**18,0000**		**-208,79**	**-3758,21**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0208	0,3744	-683,56	-255,92
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0684	-733,67	-50,18
		Итого оплата труда:				**-17,01**	**-306,11**
148. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,2916	-11,77	-3,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,0684	-1379,81	-94,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,0684	733,67	50,18
		Итого эксплуатация машин:				**-5,43**	**-97,81**

148. 5	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,1836	-18542,90	-3404,48
		Итого материалов:				**-189,14**	**-3404,48**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,36	-186,42
		НР второго уровня	%	4,24		-9,29	-167,25
		Накладные расходы	%	--		-19,65	-353,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-18,28	-328,95
		Сметная стоимость:				**-246,71**	**-4440,84**
		Внутренняя отделка					
149	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**56,7000**		**837,61**	**47492,39**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,65	36,855	781,30	28794,81
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	3,016	733,67	2213,07
		Итого оплата труда:				**546,88**	**31007,88**
149. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	2,665	884,88	2358,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	2,665	733,67	1955,23
149. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,35154	1379,81	485,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,35154	733,67	257,91
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**2843,18**
149. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,85617	18425,21	15775,11
149. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,003402	19877,39	67,62
149. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,03969	293,99	11,67
		Итого материалов:				**279,62**	**15854,40**
		НР первого уровня	%	54,8		299,69	16992,32
		НР второго уровня	%	4,24		48,22	2734,15
		Накладные расходы	%	--		347,91	19726,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,84	5377,51

		Сметная стоимость:				**1280,36**	**72596,37**
150	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**64,8000**		**71,85**	**4655,86**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,092	5,962	702,74	4189,45
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01944	796,76	15,49
		Итого оплата труда:				**64,89**	**4204,94**
150. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00648	1379,81	8,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00648	733,67	4,75
150. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01296	1767,51	22,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01296	828,31	10,73
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**31,85**
150. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000259	1439,40	0,37
150. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,011016	23886,67	263,14
150. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,00648	84,66	0,55
150. 8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,5184	162,18	84,07
150. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	1,037	83,36	86,43
150.10	276161 С (22-040203-9901)	Краски сухие	кг	0,005	0,324	--	--
		Итого материалов:				**6,71**	**434,56**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	2304,31
		НР второго уровня	%	4,24		4,55	295,11
		Накладные расходы	%	--		40,11	2599,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,96	580,42

		Сметная стоимость:				**120,92**	**7835,70**
		Наружная отделка					
151	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**74,4000**		**877,58**	**65291,72**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,611	45,458	828,31	37653,65
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	1,786	733,67	1310,04
		Итого оплата труда:				**523,71**	**38963,69**
151. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,6696	52,57	35,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
151. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	1,786	944,66	1686,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	1,786	733,67	1310,33
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**1721,99**
151. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	1,406	18425,21	25908,79
151. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,2604	28,00	7,29
		Итого материалов:				**348,33**	**25916,08**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	21352,10
		НР второго уровня	%	4,24		49,38	3673,70
		Накладные расходы	%	--		336,37	25025,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,12	7225,40
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**97542,92**
152	**Е11-150402-0101 11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**82,5000**		**58,68**	**4841,10**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,058	4,785	733,67	3510,61
152. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0165	828,31	13,67
		Итого оплата труда:				**42,72**	**3524,28**

152. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,14025	35,69	5,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0165	1767,51	29,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0165	828,31	13,67
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**34,17**
152. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0495	18425,21	912,05
152. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,015675	23886,67	374,42
152. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0825	84,66	6,98
152. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00124	0,1023	28,00	2,86
152. 9	276161 С (22-040203-9901)	Краски сухие	кг	0,009	0,7425	--	--
		Итого материалов:				**15,71**	**1296,32**
		НР первого уровня	%	54,8		23,41	1931,30
		НР второго уровня	%	4,24		3,48	287,15
		Накладные расходы	%	--		26,89	2218,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,85	564,76
		Сметная стоимость:				**92,42**	**7624,32**
		Отмостка					
153	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**18,0000**		**162,86**	**2931,39**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,0681	1,226	721,29	884,16
153. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,1584	828,31	131,20
		Итого оплата труда:				**56,41**	**1015,36**
153. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0594	3370,50	200,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0594	828,31	49,20

153. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0162	2505,69	40,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0162	828,31	13,42
153. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,0828	1874,05	155,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0828	828,31	68,58
153. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,1674	11,48	1,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,11**	**397,89**
153. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,918	1795,46	1648,23
153. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,0396	28,00	1,11
		Итого материалов:				**91,63**	**1649,34**
		НР первого уровня	%	60,9		34,35	618,36
		НР второго уровня	%	4,24		8,36	150,51
		Накладные расходы	%	--		42,71	768,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,45	296,02
		Сметная стоимость:				**222,02**	**3996,28**
154	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5400**		**23720,36**	**12809,00**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	1,976	702,74	1388,90
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**1388,90**
154. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2592	11,77	3,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**3,05**
154. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,1674	2707,52	453,24
154. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5508	18451,84	10163,27

154. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00054	14375,42	7,76
154. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,08	729,15	787,48
154. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,189	28,00	5,29
		Итого материалов:				**21142,68**	**11417,05**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	845,84
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	578,96
		Накладные расходы	%	--		2638,52	1424,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	1138,70
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**15372,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**914762,41**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**914762,41**
	Материалы -		Тенге				**523283,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**248264,84**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**96172,87**
	Местные материалы -		Тенге				**7945,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**181982,09**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**137371,61**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**44610,48**
		Сметная прибыль -	Тенге				**87739,56**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1184484,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**331,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**248264,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1184484,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**331,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**248264,84**
РАЗДЕЛ 14.Водопроводные сети В1. Наружный водопровод (ЛС №6-1-10). Ширкейли							
		Земляные работы					
155	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**272,9435**		**86,69**	**23661,35**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	2,424	671,19	1626,79
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	5,268	1111,02	5852,64

		Итого оплата труда:				**27,40**	**7479,43**
155. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	5,268	4182,87	22034,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	5,268	1111,02	5852,85
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**22034,56**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	4420,34
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	1190,66
		Накладные расходы	%	--		20,56	5611,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	2341,79
		Сметная стоимость:				**115,83**	**31614,15**
156	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**8,4416**		**1332,94**	**11252,11**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	15,6	721,29	11252,11
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**11252,11**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	6650,00
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	759,05
		Накладные расходы	%	--		877,69	7409,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	1492,89
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**20154,05**
157	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**220,0670**		**21,91**	**4822,20**
157. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,774	953,89	1691,95
		Итого оплата труда:				**7,69**	**1691,95**
157. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,774	2718,66	4822,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,774	953,89	1692,20
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**4822,20**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	999,94
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	246,86
		Накладные расходы	%	--		5,67	1246,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	485,52
		Сметная стоимость:				**29,78**	**6554,52**

158	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**55,0168**		**637,36**	**35065,47**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	53,476	655,72	35065,47
		Итого оплата труда:				**637,36**	**35065,47**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	20723,69
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	2365,46
		Накладные расходы	%	--		419,67	23089,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	4652,37
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**62806,99**
159	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**220,0671**		**117,21**	**25793,86**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	23,767	618,61	14702,65
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	5,777	828,31	4784,95
		Итого оплата труда:				**88,55**	**19487,60**
159. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	5,777	1874,05	10825,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	5,777	828,31	4785,15
159. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	23,107	11,48	265,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**11091,21**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	11517,17
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	1581,99
		Накладные расходы	%	--		59,52	13099,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	3111,44
		Сметная стоимость:				**190,87**	**42004,46**
		Монтажные работы					
160	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3 основания**	**6,2400**		**3813,03**	**23793,33**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	6,365	702,74	4472,80
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,2184	828,31	180,90
		Итого оплата труда:				**745,79**	**4653,70**

160. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,2184	3370,50	736,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,2184	828,31	180,90
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**736,12**
160. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	6,864	2707,52	18584,42
		Итого материалов:				**2978,27**	**18584,42**
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	2889,95
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	1131,37
		Накладные расходы	%	--		644,44	4021,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,60	2225,17
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**30039,83**
161	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1950**		**181738,22**	**35438,95**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	173	33,735	799,86	26983,28
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	3,637	740,25	2692,09
		Итого оплата труда:				**152181,38**	**29675,37**
161. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	3,413	2283,23	7791,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	3,413	733,67	2504,02
161. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,02145	2858,39	61,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,02145	953,89	20,46
161. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,56	128,74	200,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,18135	1170,50	212,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,18135	828,31	150,21
161. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,02145	1767,51	37,91

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,02145	828,31	17,77
		Итого эксплуатация машин:				**42583,86**	**8303,85**
161. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,0312	215,22	6,71
161. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,975	148,83	145,11
161.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	196,95	--	--
		Итого материалов:				**778,59**	**151,82**
		НР первого уровня	%	62,1		94504,63	18428,40
		НР второго уровня	%	4,24		11712,70	2283,98
		Накладные расходы	%	--		106217,33	20712,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23036,44	4492,11
		Сметная стоимость:				**310992,00**	**60643,44**
162	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0042**		**605871,93**	**2526,49**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	1,304	953,89	1243,83
162. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,393231	950,97	373,95
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**1617,79**
162. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,384099	3104,70	1192,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,384099	953,89	366,39
162. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,009132	1767,51	16,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,009132	828,31	7,56
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**1208,65**
162. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000375	197175,18	74,00
		Итого материалов:				**17745,77**	**74,00**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	1004,64
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	149,72
		Накладные расходы	%	--		276826,11	1154,36

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70615,84	294,47
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**3975,32**
163	**Е11-220601-0601 11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0030**		**126375,28**	**379,13**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	69,9	0,2097	853,68	179,02
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,49	0,03147	959,02	30,18
		Итого оплата труда:				**69732,35**	**209,20**
163. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,01455	3890,96	56,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,01455	1111,02	16,17
163. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,03216	23,34	0,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,01851	477,18	8,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,01608	1170,50	18,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,01608	828,31	13,32
163. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	0,00084	1767,51	1,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,00084	828,31	0,70
		Итого эксплуатация машин:				**28834,34**	**86,50**
163. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,33	250,77	82,75
163. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,8	0,0084	2778,53	23,34
163.10	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,024	0,000072	16137,42	1,16

163.11	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00024	6598,38	1,58
163.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004	0,000012	365442,27	4,39
163.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0018	211,97	0,38
		Итого материалов:				**37868,70**	**113,61**
		НР первого уровня	%	62,1		43303,79	129,91
		НР второго уровня	%	4,24		7194,39	21,58
		Накладные расходы	%	--		50498,18	151,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14149,88	42,45
		Сметная стоимость:				**191023,34**	**573,07**
164	**С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**265,46**	**796,38**
		НР второго уровня	%	4,24		11,26	33,77
		Накладные расходы	%	--		11,26	33,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,14	66,41
		Сметная стоимость:				**298,85**	**896,56**
165	**Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**3,0000**		**5442,88**	**16328,63**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	2,01	6,03	916,15	5524,38
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	2,64	921,07	2431,62
		Итого оплата труда:				**2652,00**	**7956,00**
165. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	1,95	3104,70	6054,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	1,95	953,89	1860,09
165. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,69	1767,51	1219,58

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,69	828,31	571,53
165. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,69	17,05	11,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2428,50**	**7285,51**
165. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,123	4812,70	591,96
165. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,579	181,00	104,80
165. 8	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00066	200244,36	132,16
165. 9	150610 С (23-010201-0187)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	1,2	2241,51	2689,81
		Итого материалов:				**1172,91**	**3518,73**
		НР первого уровня	%	62,1		1646,89	4940,68
		НР второго уровня	%	4,24		300,61	901,82
		Накладные расходы	%	--		1947,50	5842,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		591,23	1773,69
		Сметная стоимость:				**7981,61**	**23944,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**179857,90**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**179061,52**
	Материалы -		Тенге				**22442,58**
	Всего заработная плата -		Тенге				**119088,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**82337,23**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**71704,74**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10632,49**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20911,90**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**282310,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**162,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119088,62**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**796,38**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**796,38**
		Накладные расходы -	Тенге				**33,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66,41**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**896,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**283207,20**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**162,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119088,62**
		РАЗДЕЛ 15.Выгреб емкостью 3 м3 (ЛС №6-2). Ширкейли					
166	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м 3 в котлованах глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**117,2700**		**104,03**	**12199,30**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,010656	1,25	671,19	838,74
166. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02316	2,716	1111,02	3017,50
		Итого оплата труда:				**32,88**	**3856,24**
166. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02316	2,716	4182,87	11360,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02316	2,716	1111,02	3017,53
		Итого эксплуатация машин:				**96,88**	**11360,56**
		НР первого уровня	%	59,1		19,43	2279,04
		НР второго уровня	%	4,24		5,23	613,88
		Накладные расходы	%	--		24,67	2892,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,30	1207,38
		Сметная стоимость:				**138,99**	**16299,60**
167	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,6300**		**1332,94**	**4838,59**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	6,708	721,29	4838,59
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**4838,59**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	2859,60
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	326,40
		Накладные расходы	%	--		877,69	3186,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	641,97
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**8666,56**
168	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншеи и котлованы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3 грунта**	**62,8800**		**21,91**	**1377,85**
168. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,506813	953,89	483,44
		Итого оплата труда:				**7,69**	**483,44**

168. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,506813	2718,66	1377,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,506813	953,89	483,44
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**1377,85**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	285,72
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	70,54
		Накладные расходы	%	--		5,67	356,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	138,73
		Сметная стоимость:				**29,78**	**1872,83**
169	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншеи, пазухи котлованов и ямы в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**15,7200**		**637,36**	**10019,30**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	15,28	655,72	10019,30
		Итого оплата труда:				**637,36**	**10019,30**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	5921,40
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	675,89
		Накладные расходы	%	--		419,67	6597,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	1329,33
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**17945,91**
170	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**62,8800**		**117,21**	**7370,11**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	6,791	618,61	4201,01
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,651	828,31	1367,21
		Итого оплата труда:				**88,55**	**5568,21**
170. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,651	1874,05	3093,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,651	828,31	1367,54
170. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	6,602	11,48	75,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**3169,10**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	3290,81
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	452,02
		Накладные расходы	%	--		59,52	3742,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	889,04

		Сметная стоимость:				**190,87**	**12001,98**
171	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,8700**		**3095,46**	**67697,70**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,526	11,504	708,92	8155,15
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	1,443	932,83	1346,46
		Итого оплата труда:				**434,46**	**9501,61**
171. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,336798	3370,50	1135,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,336798	828,31	278,97
171. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,533628	3547,40	1892,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,533628	1111,02	592,87
171. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,507384	2505,69	1271,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,507384	828,31	420,27
171. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	2,231	94,23	210,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,06561	1767,51	115,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,06561	828,31	54,35
		Итого эксплуатация машин:				**211,51**	**4625,69**
171. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,804816	2369,58	1907,08
171. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,402408	2160,71	869,49
171.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,303	2535,53	3304,94
171.11	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0248	0,542376	90039,69	48835,37

		Итого материалов:				**2511,06**	**54916,87**
		НР первого уровня	%	60,9		264,59	5786,48
		НР второго уровня	%	4,24		142,47	3115,73
		Накладные расходы	%	--		407,05	8902,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,20	6127,99
		Сметная стоимость:				**3782,71**	**82727,90**
172	**Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**21,8700**		**1244,65**	**27220,45**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,143	3,127	733,67	2294,49
172. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,120285	828,31	99,63
		Итого оплата труда:				**109,47**	**2394,12**
172. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,391473	477,18	186,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,120285	1767,51	212,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,120285	828,31	99,63
		Итого эксплуатация машин:				**18,26**	**399,41**
172. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,54675	13800,53	7545,44
172. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	48,114	212,16	10207,87
172. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00008	0,00175	108490,23	189,81
172. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,003499	51147,90	178,98
172. 9	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	1,1	24,057	266,22	6404,45
		Итого материалов:				**1121,47**	**24526,55**
		НР первого уровня	%	50,8		55,61	1216,21
		НР второго уровня	%	4,24		55,13	1205,71

		Накладные расходы	%	--		110,74	2421,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,43	2371,39
		Сметная стоимость:				**1463,82**	**32013,76**
173	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**21,8700**		**2027,52**	**44341,76**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,201	4,396	733,67	3225,12
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,15309	828,31	126,81
		Итого оплата труда:				**153,27**	**3351,92**
173. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,745767	477,18	355,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,15309	1767,51	270,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,15309	828,31	126,81
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**626,45**
173. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,54675	13800,53	7545,44
173. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	91,854	212,16	19487,74
173. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003499	108490,23	379,63
173. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005249	51147,90	268,47
173. 9	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	2,2	48,114	266,22	12808,91
		Итого материалов:				**1851,40**	**40490,19**
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	1702,78
		НР второго уровня	%	4,24		89,27	1952,29
		Накладные расходы	%	--		167,13	3655,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,57	3839,75
		Сметная стоимость:				**2370,21**	**51836,57**

174	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,1870**		**23720,36**	**51876,43**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	8,004	702,74	5625,03
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**5625,03**
174. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,05	11,77	12,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**12,36**
174. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,67797	2707,52	1835,62
174. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,231	18451,84	41161,26
174. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002187	14375,42	31,44
174. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,374	729,15	3189,30
174. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,76545	28,00	21,43
		Итого материалов:				**21142,68**	**46239,05**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	3425,64
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	2344,81
		Накладные расходы	%	--		2638,52	5770,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	4611,75
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**62258,63**
175	**Е11-230601-0107 11-230601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**7,1640**		**13223,80**	**94735,32**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	8,062	57,756	781,30	45124,89
175. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,715	12,286	1003,87	12333,81
		Итого оплата труда:				**8020,48**	**57458,71**

175. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,10746	3370,50	362,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,10746	828,31	89,01
175. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,065	7,63	3114,94	23765,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,065	7,63	1111,02	8477,08
175. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,023	0,164772	190,50	31,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
175. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,012	0,085968	1170,50	100,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,085968	828,31	71,21
175. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,623	4,463	1767,51	7888,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,623	4,463	828,31	3696,75
		Итого эксплуатация машин:				**4487,55**	**32148,84**
175. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,132	0,945648	2707,52	2560,36
175. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	0,494316	15897,22	7858,25
175.10	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,004298	17348,88	74,57
175.11	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0021	0,015044	463189,18	6968,40
		Итого материалов:				**2437,41**	**17461,59**
		НР первого уровня	%	62,1		4980,72	35681,86
		НР второго уровня	%	4,24		771,87	5529,69
		Накладные расходы	%	--		5752,59	41211,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1518,11	10875,75
		Сметная стоимость:				**20494,50**	**146822,62**

176	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка МС-1, МС-2**	**т**	**0,0480**		**415621,20**	**19949,82**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	42,7	2,05	878,42	1800,41
176. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,04944	828,31	40,95
		Итого оплата труда:				**38361,69**	**1841,36**
176. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,02	165,76	169,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,04944	1767,51	87,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,04944	828,31	40,95
		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**256,46**
176. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,048	364882,72	17514,37
176. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00192	197175,18	378,58
		Итого материалов:				**372769,73**	**17892,95**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	1143,49
		НР второго уровня	%	4,24		18632,42	894,36
		Накладные расходы	%	--		42455,03	2037,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36646,10	1759,01
		Сметная стоимость:				**494722,32**	**23746,67**
177	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Замок из бетона В12,5**	**м3**	**0,3900**		**23824,22**	**9291,45**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,97	0,3783	733,67	277,55
177. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,078585	835,18	65,63
		Итого оплата труда:				**879,95**	**343,18**
177. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001053	3370,50	3,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001053	828,31	0,87
177. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,022737	37,27	0,85

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,072852	3561,49	259,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,072852	828,31	60,34
177. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,001911	3114,94	5,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,001911	1111,02	2,12
177. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00039	57,10	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,002769	1767,51	4,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,002769	828,31	2,29
		Итого эксплуатация машин:				**704,43**	**274,73**
177. 9	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3978	21725,82	8642,53
177.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000156	26033,00	4,06
177.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000039	23886,67	0,93
177.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0078	196,55	1,53
177.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0117	6598,38	77,20
177.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,002847	28,00	0,08
177.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,01404	914,15	12,83
		Итого материалов:				**22408,13**	**8739,17**
		НР первого уровня	%	48,5		426,78	166,44
		НР второго уровня	%	4,24		1028,24	401,01
		Накладные расходы	%	--		1455,02	567,46

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2022,34	788,71
		Сметная стоимость:				**27301,58**	**10647,62**
178	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**41,4480**		**725,29**	**30061,92**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	8,787	819,03	7196,80
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,082896	828,31	68,66
		Итого оплата труда:				**175,29**	**7265,46**
178. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,808236	477,18	385,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,082896	1767,51	146,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,082896	828,31	68,66
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**532,19**
178. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	99,475	212,16	21104,66
178. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006632	108490,23	719,47
178. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009948	51147,90	508,79
		Итого материалов:				**538,82**	**22332,93**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	3690,85
		НР второго уровня	%	4,24		34,53	1431,12
		Накладные расходы	%	--		123,58	5121,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,91	2814,71
		Сметная стоимость:				**916,78**	**37998,60**
179	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,0000**		**10020,26**	**30060,78**

		НР второго уровня	%	4,24		424,86	1274,58
		Накладные расходы	%	--		424,86	1274,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	2506,83
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**33842,19**
180	**Е11-080101-0308 11-080101-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки/защитная стенка из бетона В3,5/**	**м2 поверхности**	**33,9000**		**1328,93**	**45050,62**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,967	32,781	799,86	26220,45
180. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0678	828,31	56,16
		Итого оплата труда:				**775,12**	**26276,61**
180. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0678	1767,51	119,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0678	828,31	56,16
		Итого эксплуатация машин:				**3,54**	**119,84**
180. 4	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0305	1,034	18095,01	18709,34
180. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00105	0,035595	28,00	1,00
		Итого материалов:				**551,93**	**18710,33**
		НР первого уровня	%	50,8		393,76	13348,52
		НР второго уровня	%	4,24		73,04	2476,12
		Накладные расходы	%	--		466,80	15824,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,66	4870,02
		Сметная стоимость:				**1939,39**	**65745,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**456091,39**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**426030,61**
	Материалы -		Тенге				**251309,62**
	Всего заработная плата -		Тенге				**138823,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**102288,41**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**80798,84**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21489,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42265,52**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**570584,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138823,78**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**30060,78**

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**30060,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**1274,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2506,83**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**33842,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**604426,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138823,78**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**13966791,05**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4096845,83**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**811430,20**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**246297,61**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8563906,73**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**494608,29**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2417884,55**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**16384675,60**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**694710,25**
	ИТОГО:		Тенге				**17079385,85**
	Сметная прибыль		Тенге				**1366350,87**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**18445736,72**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				**18 445 736,72**
		Всего оборудования					**494 608,29**
		ИТОГО без оборудования					**17 951 128,43**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1%	Тенге				179 511,28
		Итого по главам 1-8	Тенге				**18 130 639,71**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге				195 810,91
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				1 920 724,02
		Итого по главам 1-9					**20 247 174,64**
		ВСЕГО с оборудованиям					**20 741 782,93**
		В текущих ценах 2018 г - 100% К=1,0599383	Тенге				**21 985 010,14**
		Итого с понижающим коэф. - 0,893433738408	Тенге				**19 642 149,80**
		НДС 12%	Тенге				2 357 057,98

	ИТОГО:	Тенге				**21 999 207,78**

Заказчик:
Руководитель КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и
_____ Кайназаров Г.А.

Технадзор:
Директор ТОО "Айбар - Ш" _____ Курманаева М.Н.

Авторский надзор:
ТОО "СырСтройПроектСервис" _____ Курелов Т.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.