СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2013г.

Заказчик: Городской отдел строительства
Генподрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Договор №154 от 1 ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Наружное водоснабжение и водоотведение домов областных учреждений по ул. Султан Бейбарыс в г. Кызылорда

тыс.тенге

№ пп	Наименование объекта и работ	сметная стоимость в базисных ценах 2001г. рыночных ценах 2013г.		Тендерная стоимость по по результатам конкурса		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ на отчетный период (за декабрь месяц)	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
	Наружное водоснабжение и водоотведение домов областных уреждений по ул. Султан Бейбарыс в г. Кызылорда	13935,43	5460,33	13935,43	5460,33	13935,43	5460,33	13935,43	5460,33

Заказчик: Технадзор: Генподрядчик:

ЗАКАЗЧИК: Городской отдел строительства
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"
Наименование объекта Наружное водоснабжение и водоотведение дома областных учреждении по ул. С. Бейбарыс

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-13-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**2521,4374**	**77,36**	**76,06**	**195064**	**191786**	**26727**	**0,01**	**20**
		м3		**1,30**	**9,63**	**3278**	**24276**	**97**	**0,03**	**84**
2	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**77,9826**	**467,10**	**--**	**36426**	**--**	**41161**	**2,98**	**232**
		м3		**467,10**	**--**	**36426**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**1317,72075**	**32,26**	**30,77**	**42506**	**40547**	**12481**	**0,01**	**13**
		м3		**1,42**	**8,34**	**1871**	**10996**	**97**	**0,03**	**38**
4	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**40,75425**	**467,10**	**--**	**19036**	**--**	**21511**	**2,98**	**121**
		м3		**467,10**	**--**	**19036**	**--**	**113**	**--**	**--**
5	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**3751,39725**	**6,48**	**6,48**	**24307**	**24307**	**7655**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**7892**	**97**	**0,01**	**30**
6	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**116,022595**	**134,10**	**--**	**15559**	**--**	**17581**	**0,97**	**113**
		м3		**134,10**	**--**	**15559**	**--**	**113**	**--**	**--**

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				365			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			7419				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			131073				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
	Сметная заработная плата -	Тенге				3373			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1259479				
Материалы -		Тенге			33498				
Всего заработная плата -		Тенге				63809			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1154704				
Местные материалы -		Тенге			30				
	Накладные расходы -	Тенге			74975				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11246			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80067				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1414522				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
	Сметная заработная плата -	Тенге				75055			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5199297				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4380
	Сметная заработная плата -	Тенге				790726			
	Временныен здания и сооружения 1,5%	Тенге			77970				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5277267				
	Зимнее удорожание 2,07%	Тенге			109210				
	Выслуга лет 1%	Тенге			52760				
	Доп. отпуска 0,4%	Тенге			21109				
	Итого в базисных ценах 2001г.	Тенге			5460330				
	Итого в текущих ценах 2013г. К=2,234	Тенге			12198380				
	Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			243968				
	ИТОГО	Тенге			12442348				
	НДС 12%	Тенге			1493082				
	ВСЕГО	Тенге			13935930				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯЧДЧИК: