Типовая межведомственная форма КС-3

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**
**Подрядчик: ТОО "KND Construction"**
**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт средней школы №42 по ул. Герцена, 19 в г.Актобе, Актюбинской области**

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Договор | | Источник финансирования | | | | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| номер | дата | наименование | | | | код | наименование | | код | |
| №11 | 06.05.2020 г. | за счет средств республиканского бюджета | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате: |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2018г. | из них | | | | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **в том числе за отчетный месяц: Капитальный ремонт средней школы №42 по ул. Герцена, 19 в г.Актобе, Актюбинской области** | **16 760 658,93** | **16 760 658,93** | | | | | | | **2 011 279,07** | **18 771 938,00** |

**Заказчик: КГУ "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**

**Сексенов Р.Е.**

**Подрядчик: ТОО "KND Construction"**

**Испусинов А.П.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе", г.Актобе, ул. Герцена, 19** | **050240003763** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction",Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, АМАНГЕЛДЫ ИМАНОВ, 124** | **171040026990** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | договор о государственных закупках работ в сфере строительства 11 от 06/05/2020 | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **6** | **28.06.2020** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт средней школы №42 в г.Актобе ул.Герцена,19. | | | услуга | 1 | 18 771 938,00 | 18 771 938,00 | 2 011 279,07 |
| | | | | Итого | 1 | x | 18 771 938,00 | 2 011 279,07 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Испусинов А.П.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. Директор / / Алдабергенов Б.К
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Объект : Капитальный ремонт средней школы №42 по ул. Герцена, 19 в г.Актобе, Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 06.05.2020г

**Акт приемки выполненных работ №1**

**за июнь 2020г**

**ЛС(2-1-1)**
на Ремонтно-строительные работы

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **1.1 стены** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1146-0401-0104 | Стены кирпичные. Разборка/Внутренняя перегородка, проемовкладки стен из силикатного кирпичатолщиной 510мм/ НР = 84 % | м3 | 2,7 | 10733,33 | 3194,81 | 28980 | 8626 | – | 20222 | 53138 | |
| | | | | | | 7538,52 | 1377,78 | 20354 | 3720 | – | 3936 | | |
| | | | **1.2 проемы** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 1146-0401-1101 | | | | | | | | | | |
| | | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 % | м2 | 350 | 1652,48 | 156,83 | 578369 | 54890 | – | 462551 | 1124194 |
| | | | | | 1495,65 | 77,65 | 523479 | 27177 | – | 83274 | |
| | **1.3 полы** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 1207-0101-0201 | | | | | | | | | | |
| | | Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 2455,2 | 299,34 | 17,43 | 734947 | 42783 | – | 513609 | 1348440 |
| | | | | | 281,92 | 8,63 | 692164 | 21182 | – | 99884 | |
| 4 | 4 1207-0101-0102 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 % | м2 | 2455,2 | 64,35 | – | 158003 | – | – | 113762 | 293506 |
| | | | | | 64,35 | – | 158003 | – | – | 21741 | |
| 5 | 6 1207-0101-0207 | | | | | | | | | | |
| | | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 26,1 | 730,11 | 29,2 | 19056 | 762 | – | 13443 | 35099 |
| | | | | | 700,92 | 14,44 | 18294 | 377 | – | 2600 | |
| 6 | 7 1207-0101-0205 | | | | | | | | | | |
| | | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 1581,2 | 98,2 | 2,63 | 155275 | 4165 | – | 110284 | 286804 |
| | | | | | 95,57 | 1,3 | 151110 | 2062 | – | 21245 | |
| 7 | 8 1207-0101-0301 | | | | | | | | | | |
| | | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % | м | 1668 | 31,63 | – | 52762 | – | – | 37989 | 98011 |
| | | | | | 31,63 | – | 52762 | – | – | 7260 | |
| 8 | 9 1207-0101-0302 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 % | м | 29 | 119,83 | – | 3475 | – | – | 2502 | 6455 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 119,83 | – | 3475 | – | – | 478 | |
| | | **1.4 внутренние отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 9 | 10 1213-0103-0105 | | | | | | | | | | |
| | | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 % | м2 облицовки | 81,5 | 688,18 | 52,65 | 56087 | 4291 | – | 38652 | 102318 |
| | | | | | 635,53 | 23,15 | 51796 | 1887 | – | 7579 | |
| | | **Раздел 3 Полы** | | | | | | | | | |
| | | **3.4 2-ой этаж. Тип-1** | | | | | | | | | |
| 10 | 49 1111-0101-0401 | | | | | | | | | | |
| | | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 783,3 | 1453,72 | 85,31 | 1138695 | 66826 | 596072 | 348767 | 1606459 |
| | | | | | 607,43 | 10,98 | 475797 | 8602 | – | 118997 | |
| 11 | 50 1111-0101-0402 | | | | | | | | | | |
| | | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 783,3 | 902,44 | 42,06 | 706878 | 32946 | 386852 | 210228 | 990474 |
| | | | | | 366,5 | 6,26 | 287080 | 4904 | – | 73368 | |
| 12 | 51 1111-0101-0803 | | | | | | | | | | |
| | | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % | м3 изоляции | 78,33 | 12176,94 | 1547,34 | 953820 | 121203 | 562300 | 223056 | 1271026 |
| | | | | | 3451 | 504,06 | 270317 | 39483 | – | 94150 | |
| 13 | 52 1111-0101-1101 | | | | | | | | | | |
| | | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 783,3 | 633,04 | 27,09 | 495859 | 21222 | 231565 | 182197 | 732300 |
| | | | | | 310,32 | 12,74 | 243072 | 9980 | – | 54244 | |
| | | **3.5 2-ой этаж. Тип-2** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 54 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 18,3 | 1453,77 | 85,36 | 26604 | 1562 | 13926 | 8148 | 37532 |
| | | | | | 607,43 | 10,98 | 11116 | 201 | – | 2780 | |
| 15 | 55 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 18,3 | 902,4 | 42,02 | 16514 | 769 | 9038 | 4911 | 23139 |
| | | | | | 366,5 | 6,23 | 6707 | 114 | – | 1714 | |
| 16 | 56 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 18,3 | 633,06 | 27,1 | 11585 | 496 | 5410 | 4257 | 17109 |
| | | | | | 310,33 | 12,73 | 5679 | 233 | – | 1267 | |
| 17 | 57 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=2,000; | м2 стяжки | 36,6 | 81,58 | 4,62 | 2986 | 169 | 2677 | 156 | 3393 |
| | | | | | 3,83 | 2,1 | 140 | 77 | – | 251 | |
| | **3.6 2-ой этаж. Тип-3** | | | | | | | | | | |
| 18 | 59 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 371 | 1453,72 | 85,32 | 539329 | 31652 | 282322 | 165189 | 760879 |
| | | | | | 607,43 | 10,98 | 225355 | 4074 | – | 56361 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 60 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 371 | 902,44 | 42,06 | 334805 | 15605 | 183228 | 99572 | 469127 |
| | | | | | 366,5 | 6,26 | 135972 | 2323 | – | 34750 | |
| 20 | 61 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 371 | 633,04 | 27,09 | 234858 | 10052 | 109678 | 86296 | 346846 |
| | | | | | 310,32 | 12,74 | 115128 | 4727 | – | 25692 | |
| 21 | 62 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=2,000; | м2 стяжки | 742 | 81,59 | 4,6 | 60542 | 3415 | 54281 | 3174 | 68813 |
| | | | | | 3,84 | 2,11 | 2846 | 1563 | – | 5097 | |
| | **3.7 2-ой этаж. Помещения 5,9,26** | | | | | | | | | | |
| 22 | 64 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 40,4 | 633,07 | 27,1 | 25576 | 1095 | 11944 | 9397 | 37771 |
| | | | | | 310,32 | 12,75 | 12537 | 515 | – | 2798 | |
| 23 | 65 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-2,000; | м2 стяжки | -80,8 | 81,6 | 4,6 | -6593 | -372 | -5911 | -346 | -7494 |
| | | | | | 3,84 | 2,1 | -310 | -170 | – | -555 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3.9 3-ий этаж. Тип-1** | | | | | | | | | | |
| 24 | 68 1111-0101-0401 | | | | | | | | | | |
| | | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 809,3 | 1453,72 | 85,31 | 1176493 | 69044 | 615859 | 360343 | 1659783 |
| | | | | | 607,43 | 10,98 | 491590 | 8887 | – | 122947 | |
| 25 | 69 1111-0101-0402 | | | | | | | | | | |
| | | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 809,3 | 902,44 | 42,06 | 730343 | 34041 | 399693 | 217207 | 1023354 |
| | | | | | 366,5 | 6,26 | 296609 | 5067 | – | 75804 | |
| 26 | 70 1111-0101-0803 | | | | | | | | | | |
| | | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % | м3 изоляции | 80,93 | 12176,94 | 1547,34 | 985480 | 125226 | 580964 | 300878 | 1389267 |
| | | | | | 3451,01 | 504,05 | 279290 | 40793 | – | 102909 | |
| 27 | 71 1111-0101-1101 | | | | | | | | | | |
| | | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 809,3 | 633,04 | 27,09 | 512318 | 21927 | 239251 | 188245 | 756608 |
| | | | | | 310,32 | 12,74 | 251140 | 10311 | – | 56045 | |
| | **3.10 3-ий этаж. Тип-2** | | | | | | | | | | |
| 28 | 73 1111-0101-0401 | | | | | | | | | | |
| | | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 7,8 | 1453,72 | 85,38 | 11339 | 666 | 5935 | 3473 | 15997 |
| | | | | | 607,44 | 11,03 | 4738 | 86 | – | 1185 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 74 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 7,8 | 902,31 | 41,92 | 7038 | 327 | 3852 | 2094 | 9863 |
| | | | | | 366,54 | 6,28 | 2859 | 49 | – | 731 | |
| 30 | 75 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 7,8 | 632,95 | 27,18 | 4937 | 212 | 2305 | 1814 | 7291 |
| | | | | | 310,26 | 12,69 | 2420 | 99 | – | 540 | |
| 31 | 76 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=2,000; | м2 стяжки | 15,6 | 81,54 | 4,55 | 1272 | 71 | 1141 | 67 | 1446 |
| | | | | | 3,85 | 2,12 | 60 | 33 | – | 107 | |
| | **3.11 3-ий этаж. Тип-3** | | | | | | | | | | |
| 32 | 78 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 208 | 1453,72 | 85,31 | 302373 | 17745 | 158283 | 92613 | 426585 |
| | | | | | 607,43 | 10,98 | 126345 | 2284 | – | 31599 | |
| 33 | 79 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 208 | 902,43 | 42,06 | 187706 | 8748 | 102726 | 55824 | 263012 |
| | | | | | 366,5 | 6,26 | 76232 | 1302 | – | 19482 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 80 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % | м3 изоляции | 20,8 | 12176,97 | 1547,36 | 253281 | 32185 | 149315 | 59231 | 337513 |
| | | | | | 3451,01 | 504,04 | 71781 | 10484 | – | 25001 | |
| 35 | 81 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 208 | 633,03 | 27,09 | 131671 | 5635 | 61490 | 48381 | 194456 |
| | | | | | 310,32 | 12,74 | 64546 | 2650 | – | 14404 | |
| 36 | 82 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=2,000; | м2 стяжки | 416 | 81,59 | 4,6 | 33943 | 1915 | 30432 | 1780 | 38581 |
| | | | | | 3,84 | 2,11 | 1596 | 876 | – | 2858 | |
| | **3.12 3-ий этаж. Помещения 8,12,25** | | | | | | | | | | |
| 37 | 84 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 4,2 | 633,1 | 27,14 | 2659 | 114 | 1242 | 977 | 3927 |
| | | | | | 310,24 | 12,86 | 1303 | 54 | – | 291 | |
| 38 | 85 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-2,000; | м2 стяжки | -8,4 | 81,55 | 4,64 | -685 | -39 | -614 | -36 | -779 |
| | | | | | 3,81 | 2,14 | -32 | -18 | – | -58 | |

## Раздел 4 Кровля

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 91 1208-0101-1402 | | | | | | | | | | |
| | | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 % | м2 | 9,9 | 496,06 | 11,41 | 4911 | 113 | 3107 | 1257 | 6661 |
| | | | | | 170,81 | 5,56 | 1691 | 55 | – | 493 | |
| 40 | 92 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 % | м2 кровли | 9,9 | 726,57 | 20,3 | 7193 | 201 | 926 | 4419 | 12541 |
| | | | | | 612,73 | 7,17 | 6066 | 71 | – | 929 | |
| 41 | 103 1110-0115-0201 | | | | | | | | | | |
| | | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % | м2 обработанной поверхности | 9,9 | 304,24 | 2,53 | 3012 | 25 | 2688 | 279 | 3554 |
| | | | | | 30,2 | 1,11 | 299 | 11 | – | 263 | |
| 42 | 104 1110-0116-0203 | | | | | | | | | | |
| | | Стропила, мауэрлат. Антисептирование пастами НР = 72 % | м2 перекрытия | 9,9 | 316,67 | 1,31 | 3135 | 13 | 2398 | 526 | 3954 |
| | | | | | 73,13 | 0,61 | 724 | 6 | – | 293 | |
| 43 | 105 1110-0116-0205 | | | | | | | | | | |
| | | Обрешетка. Антисептирование пастами НР = 72 % | м2 покрытия | 9,9 | 43,03 | 0,3 | 426 | 3 | 360 | 46 | 510 |
| | | | | | 6,36 | 0,1 | 63 | 1 | – | 38 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **15 859 463** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 5 142 193 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 740 329 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 216 132 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 804 735 |
| - накладные расходы, тенге | 3 997 434 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 359 768 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 174 772 |
| **Всего** | **15 859 463** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 237 892 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %) | 334 664 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **328 640** |
| **Итого в текущих ценах 2020 г.** | **16 760 659** |
| НДС (12 %) | 2 011 279 |
| **Итого** | **18 771 938** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "KND Construction"

Директор Испусинов А.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Руководитель Сексенов Р.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**

ТОО "Құрылысмаркетинг"

Жолдыкараев Д.К

**Авторский надзор:**

ТОО "АктобеСитиПроект"

Койшыгул А.Б.