Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе", г.Актобе, ул. Герцена, 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240003763**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction",Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, АМАНГЕЛДЫ ИМАНОВ, 124** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**171040026990**
Договор (контракт)	договор о государственных закупках работ в сфере строительства 11 от 06/05/2020	

Номер документа	Дата составления
14	15.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт средней школы №42 по ул.Герцена, 19 в г.Актобе, Актюбинской области, который находится - г.Актобе ул.Герцена,19			услуга	1	40 910 754,00	40 910 754,00	4 383 295,07
				Итого	1	x	40 910 754,00	4 383 295,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Испусинов А.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Директора / / Мадаберген Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2020г.

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт средней школы №42 по ул. Герцена, 19 в г.Актобе, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№11	06.05.2020 г.	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2020г.	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: Капитальный ремонт средней школы №42 по ул. Герцена, 19 в г.Актобе, Актюбинской области	**53 288 117,86**	**36 527 458,93**							**4 383 295,07**	**40 910 754,00**

Заказчик: КГУ "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Сексенов Р.Е.

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Испусинов А.П.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Объект : Капитальный ремонт средней школы №42 по ул. Герцена, 19 в г.Актобе, Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 06.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2020г

ЛС(2-1-1)
на Ремонтно-строительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.2 проемы										
1	2	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	393,7	1652,48	156,83	650582	61743	–	520304	1264557	
						1495,65	77,65	588839	30570	–	93671		
			1.3 полы										

		07-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	295	64,36	–	18985	–	–	13669	35266
						64,36	–	18985	–	–	2612	
3	5	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	2750,2	119,65	–	329053	–	–	236918	611249
						119,65	–	329053	–	–	45278	
		1.5 кровля										
4	11	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	8	146,38	0,25	1171	2	–	842	2174
						146,13	–	1169	–	–	161	
		Раздел 2 Ремонтно-строительные работы										
		2.1 Стены, перегородки, перемычки										
5	12	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,256	20741,24	1307,32	26051	1642	20788	3607	32031
						2882,96	273,09	3621	343	–	2373	
6	13	1205-0101-0912	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	64,16667	5089,06	235,73	326548	15126	159041	113621	475383

					2374,77	84,56	152381	5426	–	35214	
	3-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	4,1	27861,95	1591,95	114234	6527	85348	17478	142249
					5453,41	467,32	22359	1916	–	10537	
8	15 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3	2988,33	26,33	8965	79	5567	3013	12936
					1106,33	9,67	3319	29	–	958	
9	16 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	435	248	435	248	33	242	731
					154	51	154	51	–	54	
10	17 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,017	79562		1353		1353	–	1461
					–		–		–	108	

2.2 Проемы

	0501-0105										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных ОК-, ОК-8) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	2,2	2631,82	164,09	5790	361	2878	1954	8364
					1159,55	74,09	2551	163	–	620	
12	19 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-3 НР = 72 %	м2 проемов	36,63	1993,31	160,88	73015	5893	35941	24404	105213
					851,24	74,09	31181	2714	–	7794	
13	20 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-5 НР = 72 %	м2 проемов	6	2239,67	163	13438	978	6058	4933	19841
					1067	75	6402	450	–	1470	

	0501-0108										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	698,8525	2239,57	163	1565131	113911	705575	574590	2310899
					1066,96	74,97	745645	52396	–	171178	
15	22 2109-0201-0805										
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК-7, ОК-8	м2	2,2	19162		42156		42156	–	45528
					–		–		–	3372	

		0201-0807							
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК-3	м2	36,63	29128	1066959	1066959	–	1152316
					–	–	–	85357	
17	24 2109-0201-0906	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК-4	м2	3,4125	19338	65991	65991	–	71270
					–	–	–	5279	

	0201-0908									
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 ОК-5	м2	6	22261		133566		133566	–	144251
					–		–		–	10685	
19	26 2109-0201-0910										
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	695,44	26000		18081440		18081440	–	19527955
					–		–		–	1446515	
	Раздел 3 Полы										
	3.1 1-ый этаж.. Тип 3										
20	35 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	295	214,08	30,02	63154	8855	34840	16250	85756
					65,96	10,54	19459	3110	–	6352	

	0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	147,5	265,42	256,19	39149	37788	14	7805	50710
					9,13	64,36	1347	9493	–	3756	
22	37 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	236	229		54044		–	–	58368
					–		–		–	4324	
23	38 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	147,5	19,87	16,99	2931	2506	14	962	4204
					2,79	6,27	411	925	–	311	
24	39 1101-0205-0502	Засыпка пог от овки из грун тавручную НР = 72 %	м3 грунта	147,5	778,22	–	114788	–	–	82647	213230
					778,22	–	114788	–	–	15795	
25	40 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	23,6	20896,99	7,2	493169	170	413478	74750	613353
					3369,53	–	79521	–	–	45434	
26	41 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	59	12176,93	1547,34	718439	91293	423537	168011	957366

					3451	504,05	203609	29739	–	70916	
	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	14,75	20897,02	7,19	308231	106	258424	46719	383346
					3369,56	–	49701	–	–	28396	
28	43 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	295	633,04	27,09	186746	7992	87210	89584	298436
					310,32	12,74	91544	3758	–	22106	
29	44 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	295	4268,28	125,12	1259143	36910	940837	279430	1661659
					953,88	53,8	281396	15870	–	123086	
	3.2 1-ый этаж. Помещения 20,25,49										
30	45 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	40,4	633,07	27,1	25576	1095	11944	9397	37771
					310,32	12,75	12537	515	–	2798	
31	46 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-80,8	81,6	4,6	-6593	-372	-5911	-346	-7494
					3,84	2,1	-310	-170	–	-555	

		-0101-2702									
			Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	40,4	1447,38	69,6	58474	2812	11015	33040	98835
						1105,12	30,74	44647	1242	–	7321	
		3.3 1-ый этаж. Помещения 11,61										
33	48	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	51,7	714,91	3,25	36961	168	10208	19197	60651
						514,22	1,51	26585	78	–	4493	
		3.5 2-ой этаж. Тип-2										
34	58	1111-0101-2702										
			Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	18,3	1447,38	69,62	26487	1274	4989	14966	44769
						1105,14	30,71	20224	562	–	3316	
		3.6 2-ой этаж. Тип-3										
35	63	1111-0101-2707										
			Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	371	4268,28	125,12	1583532	46419	1183222	269171	2000919
						953,88	53,8	353891	19958	–	148216	
		3.7 2-ой этаж. Помещения 5,9,26										

		-0101-2702									
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	40,4	4298,27	69,6	173650	2812	126191	43136	234129
					1105,12	30,74	44647	1242	–	17343	
	3.10 3-ий этаж. Тип-2										
37	77	1111-0101-2702									
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	7,8	1447,31	69,62	11289	543	2126	6379	19081
					1105,13	30,77	8620	240	–	1413	
	3.11 3-ий этаж. Тип-3										
38	83	1111-0101-2707									
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	208	4268,27	125,12	887801	26025	663368	150910	1121808
					953,88	53,79	198408	11189	–	83097	
	3.12 3-ий этаж. Помещения 8,12,25										
39	86	1111-0101-2702									
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	4,2	1447,14	69,52	6078	292	1145	3434	10273

				1105	30,71	4641	129	–	761	
	Раздел 5 Отделочные работы										
	5.2 Внутренние отделочные работы										
111	1115-0203-0101										
		Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	153,2	939,12	52,68	143873	8071	40323	73536	234802
					623,23	43,43	95479	6654	–	17393	
41	112 1211-0101-0109										
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	153,2	1861,96	24,83	285253	3804	143279	101585	417785
					901,89	19,06	138170	2920	–	30947	

Итого	**34 563 431**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 694 974
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	485 073
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	201 512
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 762 947
- перевозка грузов, тенге	54 044
- накладные расходы, тенге	3 006 138
в т.ч. зарплата, тенге	270 553
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 560 255
Всего	**34 563 431**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	518 451
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	729 352
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**716 225**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**36 527 459**
НДС (12 %)	4 383 295
Итого	**40 910 754**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KND Construction"

Директор Испусинов А.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Руководитель Сексенов Р.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Құрылысмаркетинг"

Авторский надзор:
ТОО "АктобеСитиПроект"