Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе", г.Актобе, ул. Герцена, 19** — ИИН/БИН **050240003763**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction",г Актобе, район Астана, проспект Санкибай батыра,72в** — **171040026990**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор о государственных закупках работ в сфере строительства 11 от 06/05/2020

Номер документа	Дата составления
28	28.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт средней школы №42 по ул.Герцена, 19 в г.Актобе, Актюбинской области			услуга	1	16 004 932,00	16 004 932,00	1 714 814,14
				Итого	1	x	16 004 932,00	1 714 814,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Испусинов А П
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт средней школы №42 по ул. Герцена, 19 в г.Актобе, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№11	06.05.2020 г.	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2020г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: Капитальный ремонт средней школы №42 по ул. Герцена, 19 в г.Актобе, Актюбинской области	**67 578 235,72**	**14 290 117,86**							**1 714 814,14**	**16 004 932,00**

Заказчик: КГУ "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Сексенов Р.Е.

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Испусинов А.П.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Объект : Капитальный ремонт средней школы №42 по ул. Герцена, 19 в г.Актобе, Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_11_ от _06.05.2020г__

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2020г

ЛС(2-1-1)
на Ремонтно-строительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Кровля										
1	90	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,2275	93090,11	1353,85	21178	308	16082	3532	26687	
						21046,15	518,68	4788	118	–	1977		

2	93 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м примыканий	6	610,5	14,33	3663	86	918	1925	6035
					443,17	2,33	2659	14	–	447	
3	94 2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1543		9258		9258	–	9999
					–		–		–	741	
4	95 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	1,6	3456,25	23,13	5530	37	3198	1665	7771
					1434,38	10,63	2295	17	–	576	
5	96 1110-0104-0206	Карниз. Подшивка профлистом подереву НР = 72 %	м2 потолков	292	244,36	2,84	71352	829	3585	48473	129411
					229,24	1,32	66938	385	–	9586	

6	97 2105-0108-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	335,8	1144		384155		384155	–	414887
					–		–		–	30732	
7	98 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	730	1547,42	1049,93	1129615	766446	180059	244963	1484544
					250,84	215,23	183110	157116	–	109966	
8	99 2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	730	505		368650		368650	–	398142
					–		–		–	29492	
9	100 1110-0104-0206	Фронтон. Подшивка профлистом подереву НР = 72 %	м2 потолков	1,2	1583,33	2,5	1900	3	1622	199	2267
					229,17	1,67	275	2	–	168	
10	101 2105-0108-0406	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,38	1614		2227		2227	–	2405

						–		–		–	178	
11	102	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,2275	8738,46	52,75	1988	12	1795	134	2292
						795,6	21,98	181	5	–	170	

Раздел 5 Отделочные работы

5.1 Наружные отделочные работы

12	106	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 %	м2	2500	226,88	5,91	567205	14781	452740	71988	690328
						39,87	0,12	99684	300	–	51135	
13	107	1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР = 72 %	м2	2500	444,79	22,45	1111967	56122	728677	237717	1457659
						130,87	1,2	327168	2995	–	107975	

5.2 Внутренние отделочные работы

14	110 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1200	772,85	4,54	927417	5444	285804	459871	1498271
					530,14	2,12	636169	2541	–	110983	
15	113 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	905	3410,4	36,79	3086415	33294	1499425	1138337	4562732
					1716,79	30,2	1553696	27327	–	337980	
16	114 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2000	644,58	4,28	1289157	8556	436703	610483	2051611
					421,95	2	843898	3995	–	151971	

17	115 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	60,5	4770,36	18,6	288607	1125	151807	98066	417607
					2242,56	8,73	135675	528	–	30934	
18	116 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	300	736,32	3,04	220895	913	65385	111616	359112
					515,32	1,42	154597	425	–	26601	

Итого	**13 521 760**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 011 133
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	887 956
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	195 768
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 592 090
- накладные расходы, тенге	3 028 969
в т.ч. зарплата, тенге	272 607
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 001 612
Всего	**13 521 760**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	202 826
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	285 334
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**280 198**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**14 290 117,86**
НДС (12 %)	1 714 814,14
Итого	**16 004 932,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KND Construction"

Директор Испусинов А.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Руководитель Сексенов Р.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Құрылысмаркетинг"

Авторский надзор:

ТОО "АктобеСитиПроект"