Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе", г.Актобе, ул. Герцена, 19**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050240003763**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction",г Актобе, район Астана, проспект Санкибай батыра,72в**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

171040026990

Договор (контракт) договор о государственных закупках работ в сфере строительства 11 от 06/05/2020, доп соглашение 1 от 06-08-2020

Номер документа	Дата составления
34	23.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт средней школы №42 по ул.Герцена, 19 в г.Актобе, Актюбинской области			услуга	1	10 000 092,00	10 000 092,00	1 071 438,43
				Итого	1	x	10 000 092,00	1 071 438,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Испусинов А П

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Р.Е.Секенов

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт средней школы №42 по ул. Герцена, 19 в г.Актобе, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№11 (Доп.согл. №1)	06.05.2020 г. (06.08.2020г)	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2020г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: Капитальный ремонт средней школы №42 по ул. Герцена, 19 в г.Актобе, Актюбинской области	**76 506 889,29**	**8 928 653,57**							**1 071 438,43**	**10 000 092,00**

Заказчик: КГУ "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

_____ Сексенов Р.Е.

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

_____ Испусинов А.П.

Технический надзор:
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____

Авторский надзор:
ТОО "АктобеСитиПроект"

_____

Цены региона Актюбинская обл.

Форма КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Объект : Капитальный ремонт средней школы №42 по ул. Герцена, 19 в г.Актобе, Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_11_ от _06.05.2020г__, Дополнительное соглашение №1 от 06.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2020г

на Ремонтно-строительные работы (ЛС2-1-1)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Ремонтно-строительные работы										
			2.2 Проемы										
1	27	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	401,9	1553,4	9,16	624312	3683	534428	79135	759723	
						214,48	4,3	86201	1727	–	56276		

2	28	2109-0205-0108									
		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	401,9	2426		975009		975009	–	1053010
					–		–		–	78001	
3	29	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	44,5	2250,31	2,7	100139	120	58385	37471	148619
						935,6	–	41634	–	–	11009	
4	30	2109-0304-0201									
		Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	44,5	55753		2481009		2481009	–	2679490
					–		–		–	198481	
5	31	1110-0107-0106									
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,89	1593,65	73,02	3012	138	952	1782	5178
					1016,93	30,69	1922	58	–	384	

6	32	2109-0102-0103									
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4293		8114		8114	–	8763
					–		–		–	649	
7	33	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	654		1308		1308	–	1413
					–		–		–	105	
8	34	2109-0404-0303									
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3440		3440		3440	–	3715
					–		–		–	275	
		Раздел 3 Полы									
		3.9 3-ий этаж. Тип-1									
9	72	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	809,3	672,24	20	544041	16187	233442	217513	822478
						363,79	9,5	294412	7690	–	60924	
		Раздел 5 Отделочные работы									
		5.1 Наружные отделочные работы									

10	106	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 %	м2	308	226,88	5,91	69880	1821	55778	8869	85049
						39,87	0,12	12281	37	–	6300	
11	107	1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР = 72 %	м2	308	444,79	22,45	136995	6915	89773	29287	179585
						130,87	1,2	40307	369	–	13303	
		5.2 Внутренние отделочные работы										
12	110	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1000	772,85	4,54	772847	4536	238170	383226	1248559
						530,14	2,12	530141	2118	–	92486	
13	114	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1017,2	644,58	4,28	655665	4352	222107	310491	1043448
						421,95	2	429206	2032	–	77292	

Итого	**8 039 030**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 436 104
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 752
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 031
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 901 915
- накладные расходы, тенге	1 067 774
в т.ч. зарплата, тенге	96 100
- сметная прибыль (8 %), тенге	595 485
Всего	**8 039 030**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	120 585
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	169 638
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**166 585**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**8 495 838**

на Водоснабжение (ЛС2-1-2)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	12	460,67	5	5528	60	–	3957	10244	

					455,67	2,33	5468	28	–	759	
2	2 1110-0111-0301	Пожарный шкаф. Демонтаж НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	изделие	8	583,25	93,5	4666	748	–	3826	9171
					489,75	41,63	3918	333	–	679	
	Раздел 2 Монтажные работы										
3	3 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	12	2710,75	98,67	32529	1184	2799	20930	57736
					2378,83	43,58	28546	523	–	4277	
4	4 2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	12	6826		81912		81912	–	88465
					–		–		–	6553	
5	5 2302-0601-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12	888		10656		10656	–	11508
					–		–		–	852	

6	6 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	6	712,83	–	4277	–	2382	1364	6092
					315,83	–	1895	–	–	451	
7	7 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	12	893,58	0,17	10723	2	474	7378	19549
					853,92	–	10247	–	–	1448	
8	8 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	12	7743		92916		92916	–	100349
					–		–		–	7433	
9	9 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или внише НР = 72 %	шт.	8	886,38	18,88	7091	151	211	4879	12928
					841,13	5,88	6729	47	–	958	
10	10 2308-0307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	8	10822		86576		86576	–	93502
					–		–		–	6926	

Итого **409 544**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 56 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 931

- материалы, изделия и конструкции, тенге	277 926
- накладные расходы, тенге	42 334
в т.ч. зарплата, тенге	3 810
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 336
Всего	**409 544**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 143
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	8 642
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 487**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**432 816**
Всего без НДС:	**8 928 653,57**
НДС (12 %)	1 071 438,43
Итого	**10 000 092,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KND Construction"

Директор Испусинов А.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №42" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Руководитель Сексенов Р.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Курылысмаркетинг"

Авторский надзор:

ТОО "АктобеСитиПроект"