Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
Наименование стройки: Строительство на прокладку волокно оптических линий села Курык-ст.Ералиева
Договор: №30 от 13.08.2018 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	8 179 899	876 418	7 303 481		876 418	8 179 899
2	Всего к оплате	8 179 899	876 418	7 303 481		876 418	8 179 899

Заказчик: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
_____Абилов.Б.К./

Подрядчик:
ТОО "Нұрлы жол"
Директор_____Тулепбергенов К.Б.

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
Наименование стройки: Строительство на прокладку волокно оптических линий села Курык-ст.Ералиева
Договор: №30 от 13.08.2018 г.

АКТ
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кодичество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта		4712,712	164,93	156,46	777272	737370	–	253278	1112994
		НР - 72%; СП - 8%				8,47	66,18	39902	311873		82444	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0084	39,82	1002,00		39902,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	182,38							
1.3	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0387	182,381954		4043,00		737370,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0387	182,381954		1710,00		311873,14			
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы . Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тр аншеях, разработанных механизированным способом, п рименен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		87,648	2138,14	–	187403	–	–	134930	348120
		НР - 72%; СП - 8%				2138,14	–	187403	–		25787	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	161,97	1157,00		187403,00				
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		2956,9127	17,67	17,67	52260	52260	–	16536	74300
		НР - 72%; СП - 8%				–	7,77	–	22967		5504	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	11,24							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	11,236268		4651,00		52260,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	11,236268		2044,00		22966,93			
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		2956,9127	15,63	15,63	46209	46209	–	14621	65697
		НР - 72%; СП - 8%				–	6,87	–	20308		4866	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	9,94							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00336	9,935227		4651,00		46209,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00336	9,935227		2044,00		20307,60			
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		54,0841	929,23	--	50257	--	--	36185	93357
		НР - 72%; СП - 8%				929,23	--	50257	--		6915	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	52,57	956,01		50257,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1113401**	**835839**	--	**455550**	**1694468**
								277562	**355148**	--	**125516**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1113401**				
	Всего заработная плата		Тенге						**632710**			
		Накладные расходы	Тенге					**455551**				
		Сметная прибыль	Тенге					**125516**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1694468**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**458**
		Сметная заработная плата	Тенге						**632710**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1694468**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**458**
		Сметная заработная плата	Тенге						**632710**			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы,неучтенные ценником										
6	2306-1706-0120 РСНБ РК 2015	**Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 1 2434-93 серия RP 2405-LC/UPC-8-8-1-8**	шт.		1	9241,00	--	9241	--	9241	--	9980
						--	--	--	--		739	
7	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Кабель оптический однодовый 8волокон КС ОКЛ-П-8G652.D**	п.м		3192	187,50	--	598500	--	598500	--	646380
						--	--	--	--		47880	
8	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Кабель оптический однодовый 8волокон КС ОКБ-П-8G652.D**	п.м		11969	308,93	--	3697566	--	3697566	--	3993371
						--	--	--	--		295805	
9	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Муфта оптическая прямая на 8 волокон**	шт		4	22321,43	--	89286	--	89286	--	96429
						--	--	--	--		7143	
10	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м		36	44,00	--	1584	--	1584	--	1711
						--	--	--	--		127	
11	2301-0501-1605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая - 40х4,5ГОСТ 18599-2001**	м		12	342,00	--	4104	--	4104	--	4432
						--	--	--	--		328	
12	2301-0501-1610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая - 110х12,3ГОСТ 18599-2001**	м		90	2570,00	--	231300	--	231300	--	249804
						--	--	--	--		18504	
13	2301-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазоп роводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщ ина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м		45	2818,00	--	126810	--	126810	--	136955
						--	--	--	--		10145	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	2301-0803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлори дные гофрированные диаметром 91/110 мм	м		1022	737,00	--	753214	--	753214	--	813471
						--	--	--	--		60257	
15	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для труб DN 100	шт.		42	183,00	--	7686	--	7686	--	8301
						--	--	--	--		615	
16	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Опозновательная сигнальная лента	п.м		11233	38,27	--	429843	--	429843	--	464230
						--	--	--	--		34387	
17	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Камера оперативного доступа КОД	шт		3	65091,07	--	195273	--	195273	--	210895
						--	--	--	--		15622	
18	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Адаптер Д 40мм для КОД	шт		6	1007,14	--	6043	--	6043	--	6526
						--	--	--	--		483	
19	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Мини маркер	шт		10	4145,54	--	41455	--	41455	--	44772
						--	--	--	--		3316	
20	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Шаровой маркер	шт		100	3587,50	--	358750	--	358750	--	387450
						--	--	--	--		28700	
21	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3		7,04	57265,00	--	403146	--	403146	--	435397
						--	--	--	--		32252	
22	2404-0207-1202 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.		0,32	32434,00	--	10379	--	10379	--	11209
						--	--	--	--		830	
23	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.		32	1028,00	--	32896	--	32896	--	35528
						--	--	--	--		2632	
24	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты фундаментный(ерш)	шт.		64	169,00	--	10816	--	10816	--	11681
						--	--	--	--		865	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7007891	--	7007892	--	7568522
								--	--	--	560630	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					5425957				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5425957				
		Сметная прибыль	Тенге					434077				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					5860034				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					457236				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					54091				
	Местные материалы		Тенге					403146				
		Сметная прибыль	Тенге					36579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					493815				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1124698				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1124698				
		Сметная прибыль	Тенге					89976				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1214674				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7568523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы									
		Столбик замерный Н=1,2м 112шт									
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32704	205284,00	--	67136	--	67136	--	72507
					--	--	--	--		5371	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092736	199309,00	--	18483	--	18483	--	19962
					--	--	--	--		1479	
		Столбик замерный Н=2,4м 19шт									
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11096	205284,00	--	22778	--	22778	--	24601
					--	--	--	--		1822	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031464	199309,00	--	6271	--	6271	--	6773
					--	--	--	--		502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				114669	--	114668	--	123843
							--	--	--	9174	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114669				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114669				
		Сметная прибыль	Тенге				9173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123842				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				123842				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				8235961	835839	7122560	455550	9386833
							277562	355148	--	695320	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5425957				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5425957				
		Сметная прибыль	Тенге				434077				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5860034				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1685306				
	Всего заработная плата		Тенге					632710			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				168759				
	Местные материалы		Тенге				403146				
		Накладные расходы	Тенге				455551				
		Сметная прибыль	Тенге				171269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2312126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					632710			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1124698				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1124698				
		Сметная прибыль	Тенге				89976				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1214674				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9386833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					632710			
	Итого СМР		**Тенге**				9386833				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения 2,2%		Тенге					206510				
	Итого		Тенге					9593343				
	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,63%		Тенге					60438				
	Итого		Тенге					9653781				
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					193076				
	Итого		Тенге					9846857				
	Итого с понижающим коэффицентом подрядчика К-0,741706801506912		Тенге					7303481				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге					876418				
	Всего к оплате с НДС		Тенге					8179899				

Заказчик:
ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____Абилов.Б.К./

Технический надзор:
ТОО "Батталов.С.Т."
_____ Батталов.С.Т.

Подрядчик:
ТОО "Нұрлы Жол"
_____ Тулепбергенов.К.Б.