Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019 года

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
Наименование стройки: Строительство на прокладку волокно оптических линий села Курык-ст.Ералиева

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 19.02.2019 к договору №30 от 13.08.2018 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	17 360 000	1 860 000	8 196 519		983 582	9 180 101
2	Удержание 5%			775 000		93 000	868 000
3	Всего к оплате			7 421 519		890 582	8 312 101

Заказчик:
ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____Абылов.Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Нұрлы Жол"
_____Тулепбергенов.К.Б.

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма 2

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"

Наименование стройки: Строительство на прокладку волокно оптических линий села Курык-ст.Ералиева

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 19.02.2019 к договору №30 от 13.08.2018 г.

АКТ
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1267.2483	17.67	17.67	22397	22397	–	7087	31843
		НР - 72%, СП - 8%				–	7.77	–	9843		2359	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0038	4.82							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0038	4.815544		4651.00		22397.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0038	4.815544		2044.00		9842.97			
2	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1267.2483	15.63	15.63	19804	19804	–	6266	28156
		НР - 72%, СП - 8%				–	6.87	–	8703		2086	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0034	4.26							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.00336	4.257954		4651.00		19804.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00336	4.257954		2044.00		8703.26			
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		23.1789	929.23	–	21539	–	–	15508	40010
		НР - 72%, СП - 8%				929.23	–	21539	–		2964	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0.972	22.53	956.02		21539.00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					63739	42201	–	28861	100009
								21539	18546	–	7409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					63739				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						40085			
		Накладные расходы	Тенге					28861				
		Сметная прибыль	Тенге					7408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					100009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						40085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					100009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						40085			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка труб										
4	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэ тиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий диаме тром 100мм**	**канало-километр трубопровода**		**1.022**	**157942.08**	**–**	**161417**	**–**	**1568**	**121485**	**305534**
		НР - 76%, СП - 8%				**156408.00**	**–**	**159849**	**–**		**22632**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	133	135.93	1176.00		159849.00				
4.2	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.08	0.08176	17076.00				1396.00		
4.3	2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0.8	0.8176	210.00				172.00		
5	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэ тиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий диаме тром 40мм**	**канало-километр трубопровода**		**0.012**	**157942.08**	**–**	**1895**	**–**	**18**	**1426**	**3587**
		НР - 76%, СП - 8%				**156408.00**	**–**	**1877**	**–**		**266**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	133	1.6	1176.07		1877.00				
5.2	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.08	0.00096	17076.00				16.00		
5.3	2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0.8	0.0096	210.00				2.00		
6	**1134-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Переходы. Устройство мето дом горизонтального бурения первой трубой до 10 м**	**переход**		**5**	**58938.81**	**41430.48**	**294694**	**207152**	**5169**	**105012**	**431683**
		НР - 76%, СП - 8%				**16474.50**	**11160.24**	**82373**	**55801**		**31976**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	10.5	52.5	1569.01		82373.00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.46	27.3							
6.3	3204-0202-0601	Комплексная машина для горизонтального прокола грунта КМ170 на базе автомобиля	маш.-ч	5.46	27.3		7588.00		207152.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5.46	27.3		2044.00		55801.20			
6.4	2107-0505-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0.003	0.015	4278.00				64.00		
6.5	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0.78	3.9	360.00				1404.00		
6.6	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.38	1.9	580.00				1102.00		
6.7	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0.3	1.5	1306.00				1959.00		
6.8	2404-0207-3959	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10	64.00				640.00		
7	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0.045**	**546448.32**	**107038.08**	**24590**	**4817**	**710**	**20854**	**49080**
		НР - 99%, СП - 8%				**423630.00**	**44473.88**	**19063**	**2001**		**3636**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	270	12.15	1568.97		19063.00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27.65	1.24							
7.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15.17	0.68265		5238.00		3576.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15.17	0.68265		1710.00		1167.33			
7.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1.1	0.0495		6010.00		297.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.1	0.0495		2044.00		101.18			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16.5	0.7425		26.00		19.00			
7.6	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1.8	0.081		148.00		12.00			
7.7	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11.17	0.50265		1762.00		886.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11.17	0.50265		1431.00		719.29			
7.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.00945		2808.00		27.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.21	0.00945		1431.00		13.52			
7.9	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.18	0.0081	40502.00				328.00		
7.10	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04	0.0018	212247.00				382.00		
8	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**		**11.233**	**29175.02**	**19636.82**	**327723**	**220580**	**–**	**115075**	**478221**
		НР - 72%; СП - 8%				**9538.20**	**4690.03**	**107143**	**52683**		**35424**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6.3	70.77	1514.01		107143.00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.71	30.46							
8.3	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1.32	14.82756		9881.00		146511.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.32	14.82756		2044.00		30307.53			
8.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1.392	15.636336		3595.00		56213.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.392	15.636336		1431.00		22375.60			
8.5	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1.392	15.636336		1142.00		17857.00			
9	**1310-0901-1508 РСНБ РК 2015**	**Столбик замерный для линии связи. Установка**	**шт.**		**131**	**3994.01**	**1078.50**	**523216**	**141284**	**93994**	**247807**	**832704**
		НР - 72%; СП - 8%				**2198.00**	**429.30**	**287938**	**56238**		**61682**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	2	262	1099.00		287938.00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3	39.3							
9.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0.3	39.3		3595.00		141284.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3	39.3		1431.00		56238.30			
9.4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0036	0.4716	199309.00				93994.00		
10	**1310-0901-1509 РСНБ РК 2015**	**Маркер. Установка**	**шт.**		**110**	**2862.00**	**–**	**314820**	**–**	**–**	**226670**	**584810**
		НР - 72%; СП - 8%				**2862.00**	**–**	**314820**	**–**		**43319**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	220	1431.00		314820.00				
11	**1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**31.44**	**412.59**	**1.62**	**12972**	**51**	**5406**	**6033**	**20526**
		НР - 80%; СП - 8%				**239.04**	**0.84**	**7515**	**26**		**1520**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0.192	6.04	1244.93		7515.00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.0189							
11.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.003144		2161.00		7.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.003144		1198.00		3.77			
11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0005	0.01572		2808.00		44.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.01572		1431.00		22.50			
11.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000004	0.000126	6770.00				0.85		
11.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0.0021	0.066024	90.00				6.00		
11.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.008	0.25152	172.00				43.00		
11.8	2204-0603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0.103	3.23832	648.00				2098.00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.9	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.267	8.39448	388.00				3257.00		
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		44	886.36	18.76	39000	825	25032	12340	55447
		НР - 93%, СП - 8%				298.71	2.86	13143	126		4107	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0.212	9.33	1408.98		13143.00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.088							
12.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0195	0.858		674.00		578.00			
12.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.088		2808.00		247.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.088		1431.00		125.93			
12.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	105.6	225.00				23760.00		
12.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.00704	99232.00				699.00		
12.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.01056	54214.00				572.00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1700327	574709	131897	856702	2761592
								993721	166876	--	204562	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1165759				
	Материалы		Тенге					93994				
	Всего заработная плата		Тенге						818822			
		Накладные расходы	Тенге					589552				
		Сметная прибыль	Тенге					140425				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1895735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									623
		Сметная заработная плата	Тенге						818822			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					534568				
	Материалы		Тенге					37902				
	Всего заработная плата		Тенге						341775			
		Накладные расходы	Тенге					267151				
		Сметная прибыль	Тенге					64138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					865857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									246
		Сметная заработная плата	Тенге						341775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2761592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									869
		Сметная заработная плата	Тенге						1160597			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы										
13	1134-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство**	колодец		16	66160.54	3228.73	1058569	51660	808737	167264	1323899
		НР - 76%, СП - 8%				12385.75	1369.48	198172	21912		98067	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	9.25	148	1339.00		198172.00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.67	10.72							
13.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.67	10.72		4819.00		51660.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.67	10.72		2044.00		21911.68			
13.4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.086	1.376	14810.00				20379.00		
13.5	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0.5	8	360.00				2880.00		
13.6	2303-0101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	1	16	42788.00				684608.00		
13.7	2404-0207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	64	1505.00				96320.00		
13.8	2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.6	9.6	474.00				4550.00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1134-0201-0803 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Установка кронштейна,консоли**	**шт.**		**64**	**1281.56**	**–**	**82020**	**–**	**14216**	**51531**	**144235**
		НР - 76%, СП - 8%				**1059.44**	**–**	**67804**	**–**		**10684**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0.82	52.48	1292.00		67804.00				
14.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.002	0.128	14810.00				1896.00		
14.3	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0.0002	0.0128	370009.00				4736.00		
14.4	2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.25	16	474.00				7584.00		
15	**1310-0904-1302 РСНБ РК 2015**	**Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке**	**камера**		**3**	**26847.20**	**6327.20**	**80542**	**18982**	**–**	**49763**	**140729**
		НР - 72%, СП - 8%				**20520.00**	**2518.56**	**61560**	**7556**		**10424**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	12	36	1710.00		61560.00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.76	5.28							
15.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1.76	5.28		3595.00		18982.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.76	5.28		1431.00		7555.68			
16	**1308-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Ввод унифицированный ВГУ. Герметиза ция проходов**	**шт.**		**6**	**50963.86**	**15826.06**	**305783**	**94956**	**56279**	**132867**	**473742**
		НР - 72%, СП - 8%				**25758.00**	**4998.20**	**154548**	**29989**		**35092**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	18	108	1431.00		154548.00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4.01	24.06							
16.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.18	1.08		5179.00		5593.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.18	1.08		2044.00		2207.52			
16.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3.65	21.9		3768.00		82519.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3.65	21.9		1198.00		26236.20			
16.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.13	18.78		154.00		2892.00			
16.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.18	1.08		3659.00		3952.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.18	1.08		1431.00		1545.48			
16.7	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0.0035	0.021	1832922.00				38491.00		
16.8	2107-0204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.006	0.036	28080.00				1011.00		
16.9	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.15	0.9	310.00				279.00		
16.10	2113-0403-0301	Асбестовая бумага марки БЭ толщиной от 0,2 мм до 0,3 мм ГОСТ 23779-95	т	0.0015	0.009	1062760.00				9565.00		
16.11	2113-0701-0901	Азот газообразный технический ГОСТ 9293-74	м3	0.3	1.8	518.00				932.00		
16.12	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0.00005	0.0003	315254.00				95.00		
16.13	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.0025	0.015	235559.00				3533.00		
16.14	2113-0816-3531	Состав органосиликатный	кг	0.3	1.8	350.00				630.00		
16.15	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0.0013	0.0078	223377.00				1742.00		
17	**1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**		**35**	**1149.18**	**–**	**40221**	**–**	**4183**	**27389**	**73019**
		НР - 76%, СП - 8%				**1029.65**	**–**	**36038**	**–**		**5409**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0.783	27.41	1315.02		36038.00				
17.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0018	0.063	14810.00				933.00		
17.3	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.0017	0.0595	54635.00				3251.00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1567135**	**165598**	**883415**	**428814**	**2155624**
								518122	**59457**	**–**	**159676**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге					386325				
	Материалы		Тенге					56279				
	Всего заработная плата		Тенге						253653			
		Накладные расходы	Тенге					182630				
		Сметная прибыль	Тенге					45516				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге					614471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173
		Сметная заработная плата	Тенге						253653			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1180810				
	Материалы		Тенге					827137				
	Всего заработная плата		Тенге						323925			
		Накладные расходы	Тенге					246183				
		Сметная прибыль	Тенге					114159				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1541153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
		Сметная заработная плата	Тенге						323925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2155624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									412
		Сметная заработная плата	Тенге						577578			
		РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля										
18	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и к олоннам с креплением скобами**	**м**		**39**	**441.28**	**14.70**	**17210**	**573**	**4745**	**8669**	**27950**
		НР - 72%, СП - 8%				**304.92**	**3.82**	**11892**	**149**		**2070**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0.22	8.58	1386.01		11892.00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0022	0.0858							
18.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0011	0.0429		5179.00		222.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0011	0.0429		2044.00		87.69			
18.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.027	1.053		154.00		162.00			
18.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0011	0.0429		3659.00		157.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0011	0.0429		1431.00		61.39			
18.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0484	1.8876		17.00		32.00			
18.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.021	0.819	363.00				297.00		
18.8	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0.002	0.078	237.00				18.00		
18.9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.134	5.226	194.00				1014.00		
18.10	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0.134	5.226	287.00				1500.00		
18.11	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.00001	0.000374	235559.00				88.00		
18.12	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0.018	0.702	1541.00				1082.00		
18.13	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0.067	2.613	229.00				598.00		
18.14	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.18	7.02	12.00				84.00		
18.15	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0.01	0.39	160.00				62.00		
19	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**		**51**	**336.78**	**147.96**	**17176**	**7546**	**2332**	**7072**	**26188**
		НР - 72%, СП - 8%				**143.10**	**49.49**	**7298**	**2524**		**1940**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0.1	5.1	1430.98		7298.00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0378	1.93							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0039	0.1989		5179.00		1030.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	0.1989		2044.00		406.55			
19.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0.03	1.53		3768.00		5765.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03	1.53		1198.00		1832.94			
19.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0.03	1.53		15.00		23.00			
19.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0039	0.1989		3659.00		728.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	0.1989		1431.00		284.63			
19.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.0004	0.0204	363.00				7.00		
19.8	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0.000008	0.000408	1832922.00				748.00		
19.9	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0.000096	0.004896	1772.00				9.00		
19.10	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0.000041	0.002091	2834.00				6.00		
19.11	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000005	0.000255	5938696.00				1514.00		
19.12	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.000083	0.004243	383.00				2.00		
19.13	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.0006	0.0306	1506.00				46.00		
20	**1310-0904-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	**м кабеля**		**2028**	**416.59**	**117.56**	**844851**	**238405**	**1879**	**503615**	**1456343**
		НР - 72%, СП - 8%				**298.11**	**46.79**	**604567**	**94898**		**107877**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	0.19	385.32	1569.00		604567.00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0327	66.32							
20.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0.0327	66.3156		3595.00		238405.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0327	66.3156		1431.00		94897.62			
20.4	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.01	20.28	84.00				1704.00		
20.5	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.0001	0.2028	452.00				92.00		
20.6	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0.00001	0.02028	4174.00				85.00		
21	**1310-0904-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по сво бодному каналу трубопровода**	**м кабеля**		**1081**	**326.64**	**106.05**	**353097**	**114643**	**1002**	**203822**	**601473**
		НР - 72%, СП - 8%				**219.66**	**42.21**	**237452**	**45634**		**44554**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	0.14	151.34	1569.00		237452.00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0295	31.89							
21.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0.0295	31.8895		3595.00		114643.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0295	31.8895		1431.00		45633.87			
21.4	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.01	10.81	84.00				908.00		
21.5	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.0001	0.1081	452.00				49.00		
21.6	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0.00001	0.01081	4174.00				45.00		
22	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**		**11.86**	**97250.08**	**65456.08**	**1153386**	**776309**	—	**404992**	**1683049**
		НР - 72%, СП - 8%				**31794.00**	**15633.44**	**377077**	**185413**		**124670**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	21	249.06	1514.00		377077.00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9.04	107.21							
22.3	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4.4	52.184		9881.00		515630.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.4	52.184		2044.00		106664.10			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4.64	55.0304		3595.00		197834.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.64	55.0304		1431.00		78748.50			
22.5	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4.64	55.0304		1142.00		62845.00			
23	**1310-0904-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свобо дному каналу трубопровода**	**м кабеля**		**13**	**326.64**	**106.05**	**4246**	**1379**	**11**	**2451**	**7233**
		НР - 72%, СП - 8%				**219.66**	**42.21**	**2856**	**549**		**536**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	0.14	1.82	1569.23		2856.00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0295	0.3835							
23.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0.0295	0.3835		3595.00		1379.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0295	0.3835		1431.00		548.79			
23.4	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.01	0.13	84.00				11.00		
23.5	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.0001	0.0013	452.00				0.59		
23.6	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0.00001	0.00013	4174.00				0.54		
24	**1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическо м кабеле ГТС с числом волокон 8**	**УССЛК**		**2**	**51321.25**	**32350.17**	**102642**	**64700**	**758**	**37055**	**150874**
		НР - 72%, СП - 8%				**18592.20**	**7140.69**	**37184**	**14281**		**11176**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,5)	чел-ч	9.9	19.8	1877.98		37184.00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4.99	9.98							
24.3	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	4.99	9.98		6483.00		64700.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.99	9.98		1431.00		14281.38			
24.4	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0.000053	0.000106	315254.00				33.00		
24.5	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0.08	0.16	4174.00				668.00		
24.6	2404-0207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	16	3.00				48.00		
24.7	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0.00006	0.00012	70856.00				9.00		
25	**1310-0904-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Муфты прямые. Монтаж в котловане сучетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 8**	**муфта**		**4**	**239103.34**	**153532.42**	**956413**	**614130**	**203291**	**221322**	**1271955**
		НР - 72%, СП - 8%				**34748.00**	**42100.02**	**138992**	**168400**		**94219**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	17	68	2044.00		138992.00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	29.42	117.68							
25.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	12.88	51.52		3595.00		185214.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12.88	51.52		1431.00		73725.12			
25.4	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	16.54	66.16		6483.00		428915.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16.54	66.16		1431.00		94674.96			
25.5	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0.000053	0.000212	315254.00				67.00		
25.6	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.000001	0.000006	2535283.00				15.00		
25.7	2113-0809-0102	Лента "Сэвилен"	кг	0.32	1.28	1336.00				1710.00		
25.8	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.12	0.48	658.00				316.00		
25.9	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0.245	0.98	4174.00				4091.00		
25.10	2113-0816-0701	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0.0025	0.01	840.00				8.00		
25.11	2113-0816-1706	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0.005	0.02	4440.00				89.00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.12	2113-0816-2110	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0.013	0.052	1319.00				69.00		
25.13	2113-0816-3415	Заполнитель гидрофобный Гидрофобинол М	кг	2.5	10	784.00				7840.00		
25.14	2306-1703-0109	Муфта защитная чугунная МЧ3	шт.	1	4	11755.00				47020.00		
25.15	2306-1703-0111	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	4	35374.00				141496.00		
25.16	2404-0207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	96	3.00				288.00		
25.17	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0.001	0.004	70856.00				283.00		
26	**1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельнойплощадке**	**кабель (строительная длина)**		**1**	**21261.75**	**13290.15**	**21262**	**13290**	**–**	**7852**	**31443**
		НР - 72%, СП - 8%				**7971.60**	**2933.55**	**7972**	**2934**		**2329**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	3.9	3.9	2044.10		7972.00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.05	2.05							
26.3	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	2.05	2.05		6483.00		13290.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.05	2.05		1431.00		2933.55			
27	**1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке**	**кабель (строительная длина)**		**3**	**21261.75**	**13290.15**	**63785**	**39870**	**–**	**23555**	**94328**
		НР - 72%, СП - 8%				**7971.60**	**2933.55**	**23915**	**8801**		**6987**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	3.9	11.7	2044.02		23915.00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.05	6.15							
27.3	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	2.05	6.15		6483.00		39870.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.05	6.15		1431.00		8800.65			
28	**1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении**	**участок**		**1**	**14724.66**	**9205.86**	**14725**	**9206**	**–**	**5437**	**21774**
		НР - 72%, СП - 8%				**5518.80**	**2032.02**	**5519**	**2032**		**1613**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	2.7	2.7	2044.07		5519.00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.42	1.42							
28.3	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1.42	1.42		6483.00		9206.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.42	1.42		1431.00		2032.02			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**3548794**	**1880051**	**214018**	**1425842**	**5372610**
								1454724	**525614**	**–**	**397971**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**3548794**				
	Материалы		Тенге					**214020**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1980337**			
		Накладные расходы	Тенге					**1425843**				
		Сметная прибыль	Тенге					**397971**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**5372608**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1252**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1980337**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**5372608**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1252**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1980337**			
		РАЗДЕЛ 5.Строительные работы										
		Столбик замерный Н=1,2м 112шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.32704	205284.00	–	67136	–	67136	–	72507
						–	–	–	–		5371	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.092736	199309.00	–	18483	–	18483	–	19962
						–	–	–	–		1479	
		Столбик замерный Н=2,4м 19шт										
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.11096	205284.00	–	22778	–	22778	–	24601
						–	–	–	–		1822	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Стал ь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.031464	199309.00	–	6271	–	6271	–	6773
						–	–	–	–		502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					114669	–	114668	–	123843
								–	–	–	9174	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					114669				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					114669				
		Сметная прибыль	Тенге					9173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					123842				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					123842				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					6994663	2662559	1343998	2740219	10513678
								2988105	770493	–	778792	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					5100878				
	Материалы		Тенге					364293				
	Всего заработная плата		Тенге						3052812			
		Накладные расходы	Тенге					2198025				
		Сметная прибыль	Тенге					583912				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					7882815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2048
		Сметная заработная плата	Тенге						3052812			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1893786				
	Материалы		Тенге					865039				
	Всего заработная плата		Тенге						705785			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					114669				
		Накладные расходы	Тенге					542196				
		Сметная прибыль	Тенге					194879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2630860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									516
		Сметная заработная плата	Тенге						705785			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					10534614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2565
		Сметная заработная плата	Тенге						3758597			
	Итого СМР		Тенге					10534614				
	Временные здания и сооружения 2,2%		Тенге					231762				
	Итого		Тенге					10766376				
	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,63%		Тенге					67828				
	Итого		Тенге					10834204				
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге					216684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				216684				
	Итого		Тенге				11050888				
	Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К-0,741706801506912		Тенге				8196519				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге				983582				
	Всего к оплате с НДС		Тенге				9180101				
	Удержание 5%		Тенге				868000				
	Всего к оплате		Тенге				8312101				

Заказчик:
ГУ "Киракпянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Абилов.Б.К.

Технический надзор:
ТОО "Батталов.С.Т.
Батталов.С.Т.

Подрядчик:
ТОО "Нұрлы Жол"
Тулепбергенов.К.Б.