Заказчик: **ГУ "Управление культуры, архивов и документации Кызылординской области"**

Исполнитель: **ТОО "Компания ГазСтрой"**

Наименование стройки: **Газоснабжение здания КГУ "Аральского районного архива" по ул. Газеты Толкын в г.Аральск Аральского района Кызылординской области**

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начинальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за _____ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		10	31.12.2019				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	15 961 780		-	-	-	-	-	1 710 191	15 961 780
За отчетный период	15 961 780	14 251 589						**1 710 191**	**15 961 780**

Заказчик:
ГУ "Управление культуры, архивов и документации Кызылординской области"
БИН 951240000284
Абуова М.Р.

Эксперт технического надзора:

ТОО "ARCOM eng"
БИН: 180740033869
Нурмаханов А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"

БИН 090940015620
Абуталипов О.И.

Эксперт авторского надзора:

ТОО «Шынар Проект и К»
БИН: 040640002222
Турсынбай А.Б

Заказчик: ГУ "Управление культуры, архивов и документации Кызылординской области"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"

Наименование стройки - **Газоснабжение здания КГУ "Аральского районного архива" по ул. Газеты Толкын в г.Аральск Аральского района Кызылординской области**

Наименование объекта -

Договор № 10 от 31 .12.2019 года

Акт №1
выполненных работ за_____ месяц 2020г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
				Земляные работы			
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**67,9000**		**86,69**	**5886,22**
		Итого оплата труда:				**27,40**	**1860,65**
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**5481,53**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	1099,65
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	296,20
		Накладные расходы	%	--		20,56	1395,85
		Сметная прибыль	%	8		8,58	582,57

		Сметная стоимость:				**115,83**	**7864,63**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**2,1000**		**1110,79**	**2332,65**
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**2332,65**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	1378,60
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	157,36
		Накладные расходы	%	--		731,41	1535,95
		Сметная прибыль	%	8		147,38	309,49
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**4178,09**
3	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**34,3000**		**21,91**	**751,60**
		Итого оплата труда:				**7,69**	**263,71**
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**751,60**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	155,85
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	38,48
		Накладные расходы	%	--		5,67	194,33
		Сметная прибыль	%	8		2,21	75,67
		Сметная стоимость:				**29,78**	**1021,60**
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**14,7000**		**637,36**	**9369,19**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**9369,19**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	5537,19
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	632,03
		Накладные расходы	%	--		419,67	6169,22
		Сметная прибыль	%	8		84,56	1243,07
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**16781,48**
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**34,3000**		**117,21**	**4020,27**

		Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**уплотненн ого грунта**				
		Итого оплата труда:				**88,55**	**3037,37**
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**1728,69**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	1795,08
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	246,57
		Накладные расходы	%	--		59,52	2041,66
		Сметная прибыль	%	8		14,14	484,95
		Сметная стоимость:				**190,87**	**6546,88**
6	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из гпс (т=100мм) с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**17,3000**		**819,36**	**14174,91**
		Итого оплата труда:				**434,46**	**7516,13**
		Итого эксплуатация машин:				**211,51**	**3659,09**
6. 8	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,1148	1,986	2046,68	4064,79
6. 9	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0248	0,42904	--	--
		Итого материалов:				**234,96**	**4064,79**
		НР первого уровня	%	60,9		264,59	4577,32
		НР второго уровня	%	4,24		45,96	795,09
		Накладные расходы	%	--		310,54	5372,42
		Сметная прибыль	%	8		90,39	1563,79
		Сметная стоимость:				**1220,30**	**21111,12**
		Фундаменты					
7	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкц ий**	**4,0000**		**1158,20**	**4632,79**
		Итого оплата труда:				**547,16**	**2188,63**
		Итого эксплуатация машин:				**531,91**	**2127,62**
		Итого материалов:				**267,94**	**1071,76**
		НР первого уровня	%	62,1		339,78	1359,14
		НР второго уровня	%	4,24		63,51	254,06
		Накладные расходы	%	--		403,30	1613,20
		Сметная прибыль	%	8		124,92	499,68
		Сметная стоимость:				**1686,42**	**6745,67**

8	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1645,28**	**3290,57**
		Итого эксплуатация машин:				**746,44**	**1492,88**
		Итого материалов:				**395,95**	**791,90**
		НР первого уровня	%	62,1		477,45	954,90
		НР второго уровня	%	4,24		90,00	180,01
		Накладные расходы	%	--		567,46	1134,91
		Сметная прибыль	%	8		177,02	354,04
		Сметная стоимость:				**2389,76**	**4779,52**
9	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**2461,39**	**34459,46**
		Итого оплата труда:				**1148,08**	**16073,07**
		Итого эксплуатация машин:				**1181,15**	**16536,12**
		Итого материалов:				**557,44**	**7804,11**
		НР первого уровня	%	62,1		712,96	9981,38
		НР второго уровня	%	4,24		134,59	1884,29
		Накладные расходы	%	--		847,55	11865,67
		Сметная прибыль	%	8		264,72	3706,01
		Сметная стоимость:				**3573,65**	**50031,14**
10	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,3100**		**19783,14**	**25915,91**
		НР второго уровня	%	4,24		838,81	1098,83
		Накладные расходы	%	--		838,81	1098,83
		Сметная прибыль	%	8		1649,76	2161,18
		Сметная стоимость:				**22271,70**	**29175,93**
11	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**7,6020**		**18325,73**	**139312,20**

		НР второго уровня	%	4,24		777,01	5906,84
		Накладные расходы	%	--		777,01	5906,84
		Сметная прибыль	%	8		1528,22	11617,52
		Сметная стоимость:				**20630,96**	**156836,56**
12	**ССЦ РК 8.04.08-2017,т.ч.**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**8,9120**		**270,00**	**2406,24**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	102,02
		Накладные расходы	%	--		11,45	102,02
		Сметная прибыль	%	8		22,52	200,66
		Сметная стоимость:				**303,96**	**2708,93**
13	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (В7,5). Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок	**м3**	**0,9000**		**30233,53**	**27210,17**
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**7119,77**	**6407,79**
		Итого эксплуатация машин:				**1560,96**	**1404,86**
		Итого материалов:				**21904,54**	**19714,08**
		НР первого уровня	%	48,5		3453,09	3107,78
		НР второго уровня	%	4,24		1428,31	1285,48
		Накладные расходы	%	--		4881,40	4393,26
		Сметная прибыль	%	8		2809,19	2528,27
		Сметная стоимость:				**37924,12**	**34131,71**
14	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0084**		**194417,24**	**1633,10**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	69,24
		Накладные расходы	%	--		8243,29	69,24
		Сметная прибыль	%	8		16212,84	136,19
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**1838,54**

15	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0115**	**191348,83**	**2200,51**
		НР второго уровня	%	4,24	8113,19	93,30
		Накладные расходы	%	--	8113,19	93,30
		Сметная прибыль	%	8	15956,96	183,51
		Сметная стоимость:			**215418,98**	**2477,32**
16	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0227**	**220947,78**	**5019,93**
		НР второго уровня	%	4,24	9368,19	212,85
		Накладные расходы	%	--	9368,19	212,85
		Сметная прибыль	%	8	18425,28	418,62
		Сметная стоимость:			**248741,24**	**5651,40**
17	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м2 поверхности**	**9,0000**	**1189,24**	**10703,19**
		Итого оплата труда:			**109,47**	**985,23**
		Итого эксплуатация машин:			**18,26**	**164,37**
		Итого материалов:			**1066,07**	**9594,60**
		НР первого уровня	%	50,8	55,61	500,50
		НР второго уровня	%	4,24	52,78	475,04
		Накладные расходы	%	--	108,39	975,54
		Сметная прибыль	%	8	103,81	934,30
		Сметная стоимость:			**1401,45**	**12613,03**
18	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**45,0000**	**726,68**	**32700,80**
		Итого оплата труда:			**175,29**	**7888,09**

		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**577,80**
		Итого материалов:				**540,21**	**24309,45**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	4007,15
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	1556,42
		Накладные расходы	%	--		123,63	5563,57
		Сметная прибыль	%	8		68,03	3061,15
		Сметная стоимость:				**918,34**	**41325,52**
		ГИЛЬЗЫ И КРЕПЛЕНИЯ					
19	**11-160401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**0,4300**		**15810,21**	**6798,39**
		Итого оплата труда:				**1942,87**	**835,43**
		Итого эксплуатация машин:				**208,13**	**89,50**
		Итого материалов:				**13710,12**	**5895,35**
		НР первого уровня	%	60,4		1173,49	504,60
		НР второго уровня	%	4,24		720,11	309,65
		Накладные расходы	%	--		1893,60	814,25
		Сметная прибыль	%	8		1416,30	609,01
		Сметная стоимость:				**19120,12**	**8221,65**
20	**11-161201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	**сальник**	**1,0000**		**5845,22**	**5845,22**
		Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой					
		Итого оплата труда:				**2351,71**	**2351,71**
		Итого материалов:				**3493,51**	**3493,51**
		НР первого уровня	%	60,4		1420,43	1420,43
		НР второго уровня	%	4,24		308,06	308,06
		Накладные расходы	%	--		1728,50	1728,50
		Сметная прибыль	%	8		605,90	605,90
		Сметная стоимость:				**8179,62**	**8179,62**

21	**11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**0,4200**	**3967,69**	**1666,43**
		Итого оплата труда:			**870,52**	**365,62**
		Итого эксплуатация машин:			**58,48**	**24,56**
		Итого материалов:			**3057,42**	**1284,12**
		НР первого уровня	%	60,4	525,79	220,83
		НР второго уровня	%	4,24	190,52	80,02
		Накладные расходы	%	--	716,32	300,85
		Сметная прибыль	%	8	374,72	157,38
		Сметная стоимость:			**5058,73**	**2124,67**
22	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**0,3000**	**2070,14**	**621,04**
		Итого оплата труда:			**561,98**	**168,59**
		Итого эксплуатация машин:			**29,94**	**8,98**
		Итого материалов:			**1488,72**	**446,62**
		НР первого уровня	%	60,4	339,44	101,83
		НР второго уровня	%	4,24	102,17	30,65
		Накладные расходы	%	--	441,60	132,48
		Сметная прибыль	%	8	200,94	60,28
		Сметная стоимость:			**2712,69**	**813,81**
23	**11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм** Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой	**сальник**	**2,0000**	**2110,79**	**4221,58**

		Итого оплата труда:				**1406,34**	**2812,68**
		Итого материалов:				**704,45**	**1408,90**
		НР первого уровня	%	60,4		849,43	1698,86
		НР второго уровня	%	4,24		125,51	251,03
		Накладные расходы	%	--		974,94	1949,89
		Сметная прибыль	%	8		246,86	493,72
		Сметная стоимость:				**3332,59**	**6665,19**
24	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0605**		**50738,48**	**3068,66**
		Итого оплата труда:				**38361,69**	**2320,12**
		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**323,14**
		Итого материалов:				**7887,01**	**477,01**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	1440,79
		НР второго уровня	%	4,24		3161,39	191,20
		Накладные расходы	%	--		26984,00	1631,99
		Сметная прибыль	%	8		6217,80	376,05
		Сметная стоимость:				**83940,28**	**5076,71**
25	**21-050204-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0515**		**248814,90**	**12818,94**
		НР второго уровня	%	4,24		10549,75	543,52
		Накладные расходы	%	--		10549,75	543,52
		Сметная прибыль	%	8		20749,17	1069,00
		Сметная стоимость:				**280113,82**	**14431,46**
26	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0090**		**196448,84**	**1760,18**
		НР второго уровня	%	4,24		8329,43	74,63
		Накладные расходы	%	--		8329,43	74,63
		Сметная прибыль	%	8		16382,26	146,79
		Сметная стоимость:				**221160,53**	**1981,60**
		Приямок П-1					
27	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (В7,5). Устройство**	**м3**	**0,6500**		**34767,20**	**22598,68**

		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**11291,85**	**7339,70**
		Итого эксплуатация машин:				**3566,27**	**2318,08**
		Итого материалов:				**21094,77**	**13711,60**
		НР первого уровня	%	48,5		5476,55	3559,75
		НР второго уровня	%	4,24		1706,33	1109,12
		Накладные расходы	%	--		7182,88	4668,87
		Сметная прибыль	%	8		3356,01	2181,40
		Сметная стоимость:				**45306,09**	**29448,96**
28	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ:	**м2 поверхности**	**2,2000**		**726,68**	**1598,71**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**28,25**
		Итого материалов:				**540,21**	**1188,46**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	195,91
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	76,09
		Накладные расходы	%	--		123,63	272,00
		Сметная прибыль	%	8		68,03	149,66
		Сметная стоимость:				**918,34**	**2020,36**
		Приямок П-2 - 2 шт					
29	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (В7,5). Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,9000**		**34767,20**	**31290,48**
		Итого оплата труда:				**11291,85**	**10162,66**
		Итого эксплуатация машин:				**3566,27**	**3209,64**

		Итого материалов:				**21094,77**	**18985,30**
		НР первого уровня	%	48,5		5476,55	4928,89
		НР второго уровня	%	4,24		1706,33	1535,70
		Накладные расходы	%	--		7182,88	6464,59
		Сметная прибыль	%	8		3356,01	3020,41
		Сметная стоимость:				**45306,09**	**40775,48**
30	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0047**		**207709,51**	**976,23**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	41,39
		Накладные расходы	%	--		8806,88	41,39
		Сметная прибыль	%	8		17321,31	81,41
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**1099,04**
31	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0226**		**251254,00**	**5683,37**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**18,96**
		Итого материалов:				**205100,18**	**4639,37**
		НР первого уровня	%	48,5		22143,16	500,88
		НР второго уровня	%	4,24		11592,04	262,21
		Накладные расходы	%	--		33735,20	763,09
		Сметная прибыль	%	8		22799,14	515,72
		Сметная стоимость:				**307788,33**	**6962,17**
32	**11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство** Состав работ: 1. Изготовление обрамления каналов и деталей крепления 2. Установка и крепление обрамления каналов 3. Обрамление каналов брусками лесоматериалов твердых пород 4. Изготовление и укладка настила	**м2 настила**	**2,0000**		**18093,21**	**36186,41**
		Итого оплата труда:				**4234,93**	**8469,85**
		Итого эксплуатация машин:				**900,44**	**1800,87**
		Итого материалов:				**13297,45**	**26594,91**
		НР первого уровня	%	62,1		2629,89	5259,78

		НР второго уровня	%	4,24		878,66	1757,32
		Накладные расходы	%	--		3508,55	7017,10
		Сметная прибыль	%	8		1728,14	3456,28
		Сметная стоимость:				**23329,90**	**46659,79**
33	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**3,6000**		**726,68**	**2616,06**
		Итого оплата труда:				**175,29**	**631,05**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**46,22**
		Итого материалов:				**540,21**	**1944,76**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	320,57
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	124,51
		Накладные расходы	%	--		123,63	445,09
		Сметная прибыль	%	8		68,03	244,89
		Сметная стоимость:				**918,34**	**3306,04**
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОТЛЫ: ФОМ-1 - 2 ШТ					
34	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из гпс (т=100мм) с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**1,2000**		**819,36**	**983,23**
		Итого оплата труда:				**434,46**	**521,35**
		Итого эксплуатация машин:				**211,51**	**253,81**
		Итого материалов:				**234,96**	**281,95**
		НР первого уровня	%	60,9		264,59	317,50
		НР второго уровня	%	4,24		45,96	55,15
		Накладные расходы	%	--		310,54	372,65
		Сметная прибыль	%	8		90,39	108,47
		Сметная стоимость:				**1220,30**	**1464,35**
35	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 (В15). Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	**м3**	**0,4800**		**25883,69**	**12424,17**

		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**3477,15**	**1669,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1032,68**	**495,69**
		Итого материалов:				**21615,52**	**10375,45**
		НР первого уровня	%	48,5		1686,42	809,48
		НР второго уровня	%	4,24		1168,97	561,11
		Накладные расходы	%	--		2855,39	1370,59
		Сметная прибыль	%	8		2299,13	1103,58
		Сметная стоимость:				**31038,21**	**14898,34**
36	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,1000**		**726,68**	**799,35**
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
		Итого оплата труда:				**175,29**	**192,82**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**14,12**
		Итого материалов:				**540,21**	**594,23**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	97,95
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	38,05
		Накладные расходы	%	--		123,63	136,00
		Сметная прибыль	%	8		68,03	74,83
		Сметная стоимость:				**918,34**	**1010,18**
37	**11-070106-0404 РСНБ РК 2015**	**Герметизация мастикой вертикальных швов** Состав работ: 1. Герметизация швов мастикой	**м шва**	**2,2000**		**307,61**	**676,74**
		Итого оплата труда:				**151,97**	**334,34**
		Итого эксплуатация машин:				**62,00**	**136,40**
		Итого материалов:				**93,64**	**206,00**
		НР первого уровня	%	62,1		94,38	207,63
		НР второго уровня	%	4,24		17,04	37,50
		Накладные расходы	%	--		111,42	245,12
		Сметная прибыль	%	8		33,52	73,75
		Сметная стоимость:				**452,55**	**995,62**
		Фундамент ФОМ-2 - 1 шт					

38	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из гпс (т=100мм) с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**2,0000**		**819,36**	**1638,72**
		Итого оплата труда:				**434,46**	**868,92**
		Итого эксплуатация машин:				**211,51**	**423,02**
		Итого материалов:				**234,96**	**469,92**
		НР первого уровня	%	60,9		264,59	529,17
		НР второго уровня	%	4,24		45,96	91,92
		Накладные расходы	%	--		310,54	621,09
		Сметная прибыль	%	8		90,39	180,78
		Сметная стоимость:				**1220,30**	**2440,59**
39	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 (В15). Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,9900**		**25883,69**	**25624,85**
		Итого оплата труда:				**3477,15**	**3442,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1032,68**	**1022,35**
		Итого материалов:				**21615,52**	**21399,37**
		НР первого уровня	%	48,5		1686,42	1669,56
		НР второго уровня	%	4,24		1168,97	1157,28
		Накладные расходы	%	--		2855,39	2826,84
		Сметная прибыль	%	8		2299,13	2276,14
		Сметная стоимость:				**31038,21**	**30727,83**
40	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0304**		**200364,56**	**6091,08**
		Итого оплата труда:				**45656,00**	**1387,94**
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**25,49**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4688,01**

		НР первого уровня	%	48,5		22143,16	673,15
		НР второго уровня	%	4,24		9434,33	286,80
		Накладные расходы	%	--		31577,49	959,96
		Сметная прибыль	%	8		18555,36	564,08
		Сметная стоимость:				**250497,41**	**7615,12**
41	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0770**		**234937,82**	**18090,21**
		Итого оплата труда:				**15966,60**	**1229,43**
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**64,56**
		Итого материалов:				**218473,40**	**16822,45**
		НР первого уровня	%	48,5		7743,80	596,27
		НР второго уровня	%	4,24		10289,70	792,31
		Накладные расходы	%	--		18033,50	1388,58
		Сметная прибыль	%	8		20237,71	1558,30
		Сметная стоимость:				**273209,02**	**21037,09**
42	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности	**м2 поверхности**	**4,0000**		**726,68**	**2906,74**
		Итого оплата труда:				**175,29**	**701,16**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**51,36**
		Итого материалов:				**540,21**	**2160,84**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	356,19
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	138,35
		Накладные расходы	%	--		123,63	494,54
		Сметная прибыль	%	8		68,03	272,10
		Сметная стоимость:				**918,34**	**3673,38**
		Стены					
43	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	**м3 кладки**	**20,5000**		**8844,24**	**181306,97**

		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен					
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**73347,43**
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**29204,22**
		Итого материалов:				**4173,05**	**85547,46**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	37260,49
		НР второго уровня	%	4,24		452,06	9267,26
		Накладные расходы	%	--		2269,65	46527,75
		Сметная прибыль	%	8		889,11	18226,78
		Сметная стоимость:				**12003,00**	**246061,50**
44	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**7,7900**		**23366,16**	**182022,39**
		НР второго уровня	%	4,24		990,73	7717,75
		Накладные расходы	%	--		990,73	7717,75
		Сметная прибыль	%	8		1948,55	15179,21
		Сметная стоимость:				**26305,44**	**204919,35**
45	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**301,08**	**3612,94**
		Итого оплата труда:				**147,04**	**1764,45**
		Итого эксплуатация машин:				**149,91**	**1798,98**
		Итого материалов:				**39,74**	**476,92**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	1095,72
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	199,65
		Накладные расходы	%	--		107,95	1295,37
		Сметная прибыль	%	8		32,72	392,66
		Сметная стоимость:				**441,75**	**5300,98**
46	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,4380**		**66208,64**	**28999,38**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	1229,57

		Накладные расходы	%	--		2807,25	1229,57
		Сметная прибыль	%	8		5521,27	2418,32
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**32647,27**
47	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками** Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,0075**		**381974,09**	**2864,81**
		Итого оплата труда:				**28809,91**	**216,07**
		Итого эксплуатация машин:				**2572,68**	**19,30**
		Итого материалов:				**351486,07**	**2636,15**
		НР первого уровня	%	50,8		14635,43	109,77
		НР второго уровня	%	4,24		16816,24	126,12
		Накладные расходы	%	--		31451,68	235,89
		Сметная прибыль	%	8		33074,06	248,06
		Сметная стоимость:				**446499,83**	**3348,75**
		Двери					
48	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** Состав работ: 1. Установка металлических коробок с навеской полотен	**м2 проемов**	**2,0800**		**1466,59**	**3050,50**
		Итого оплата труда:				**1306,65**	**2717,83**
		Итого эксплуатация машин:				**84,99**	**176,77**
		Итого материалов:				**109,62**	**228,01**
		НР первого уровня	%	59,8		781,38	1625,26
		НР второго уровня	%	4,24		95,31	198,25
		Накладные расходы	%	--		876,69	1823,51
		Сметная прибыль	%	8		187,46	389,92
		Сметная стоимость:				**2530,74**	**5263,94**
49	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,0800**		**40952,87**	**85181,97**
		НР второго уровня	%	4,24		1736,40	3611,72
		Накладные расходы	%	--		1736,40	3611,72
		Сметная прибыль	%	8		3415,14	7103,49
		Сметная стоимость:				**46104,41**	**95897,18**

50	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2,0000**	**428,37**	**856,74**
		НР второго уровня	%	4,24	18,16	36,33
		Накладные расходы	%	--	18,16	36,33
		Сметная прибыль	%	8	35,72	71,45
		Сметная стоимость:			**482,26**	**964,51**
51	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**	**3869,00**	**3869,00**
		НР второго уровня	%	4,24	164,05	164,05
		Накладные расходы	%	--	164,05	164,05
		Сметная прибыль	%	8	322,64	322,64
		Сметная стоимость:			**4355,69**	**4355,69**
		Окна				
52	**11-100106-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)** Состав работ: 1. Установка блоков 2. Осмолка и обивка толем коробок 3. Заполнение зазора между блоком и стеной монтажной пеной 4. Установка накладных приборов	**м2 проемов**	**4,5000**	**2534,85**	**11406,83**
		Итого оплата труда:			**1292,05**	**5814,23**
		Итого эксплуатация машин:			**266,31**	**1198,41**
		Итого материалов:			**1049,15**	**4721,16**
		НР первого уровня	%	59,8	772,65	3476,91
		НР второго уровня	%	4,24	140,24	631,07
		Накладные расходы	%	--	912,88	4107,98
		Сметная прибыль	%	8	275,82	1241,18
		Сметная стоимость:			**3723,55**	**16755,99**
53	**21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**4,5000**	**12077,66**	**54349,47**

		НР второго уровня	%	4,24		512,09	2304,42
		Накладные расходы	%	--		512,09	2304,42
		Сметная прибыль	%	8		1007,18	4532,31
		Сметная стоимость:				**13596,93**	**61186,20**
54	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8,0000**		**428,37**	**3426,96**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	145,30
		Накладные расходы	%	--		18,16	145,30
		Сметная прибыль	%	8		35,72	285,78
		Сметная стоимость:				**482,26**	**3858,04**
55	**21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2,0000**		**3420,65**	**6841,30**
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	290,07
		Накладные расходы	%	--		145,04	290,07
		Сметная прибыль	%	8		285,25	570,51
		Сметная стоимость:				**3850,94**	**7701,88**
56	**21-090404-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**4,0000**		**346,67**	**1386,68**
		НР второго уровня	%	4,24		14,70	58,80
		Накладные расходы	%	--		14,70	58,80
		Сметная прибыль	%	8		28,91	115,64
		Сметная стоимость:				**390,28**	**1561,11**
57	**11-150501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм** Состав работ: 1. Нарезка стекол частично 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**4,5000**		**2319,29**	**10436,81**

		4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке) 5. Установка штапиков 6. Протирка стекол					
		Итого оплата труда:				**304,25**	**1369,12**
		Итого эксплуатация машин:				**19,35**	**87,08**
		Итого материалов:				**2002,07**	**9009,32**
		НР первого уровня	%	54,8		166,73	750,28
		НР второго уровня	%	4,24		105,41	474,33
		Накладные расходы	%	--		272,14	1224,61
		Сметная прибыль	%	8		207,31	932,91
		Сметная стоимость:				**2798,74**	**12594,34**
58	**11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м** Состав работ: 1. Установка подоконных досок с пригонкой, осмолкой, обивкой войлоком и подливкой раствором	**м2 проемов**	**2,2500**		**801,41**	**1803,18**
		Итого оплата труда:				**439,26**	**988,34**
		Итого эксплуатация машин:				**16,67**	**37,50**
		Итого материалов:				**349,38**	**786,10**
		НР первого уровня	%	59,8		262,68	591,03
		НР второго уровня	%	4,24		45,12	101,51
		Накладные расходы	%	--		307,80	692,54
		Сметная прибыль	%	8		88,74	199,66
		Сметная стоимость:				**1197,95**	**2695,38**
59	**21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3,4000**		**1229,58**	**4180,57**
		НР второго уровня	%	4,24		52,13	177,26
		Накладные расходы	%	--		52,13	177,26
		Сметная прибыль	%	8		102,54	348,63
		Сметная стоимость:				**1384,25**	**4706,45**
60	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания	**м2 площади уплотнения**	**24,8400**		**183,19**	**4550,51**

		2. Полив грунта водой					
		3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт					
		Итого оплата труда:				**56,41**	**1401,20**
		Итого эксплуатация машин:				**22,11**	**549,09**
		Итого материалов:				**111,97**	**2781,28**
		НР первого уровня	%	60,9		34,35	853,33
		НР второго уровня	%	4,24		9,22	229,12
		Накладные расходы	%	--		43,58	1082,45
		Сметная прибыль	%	8		18,14	450,64
		Сметная стоимость:				**244,91**	**6083,60**
61	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,6**	**Покрытия гравийные (80мм) с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**24,8400**		**609,62**	**15142,90**
		Итого оплата труда:				**347,57**	**8633,56**
		Итого эксплуатация машин:				**169,21**	**4203,09**
		Итого материалов:				**142,10**	**3529,70**
		НР первого уровня	%	60,9		211,67	5257,84
		НР второго уровня	%	4,24		34,82	864,99
		Накладные расходы	%	--		246,49	6122,83
		Сметная прибыль	%	8		68,49	1701,26
		Сметная стоимость:				**924,60**	**22966,99**
62	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**3,2292**		**22725,08**	**73383,82**
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**8305,59**
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**18,24**
		Итого материалов:				**20147,40**	**65059,98**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	5058,11
		НР второго уровня	%	4,24		1029,96	3325,94
		Накладные расходы	%	--		2596,32	8384,04
		Сметная прибыль	%	8		2025,71	6541,43
		Сметная стоимость:				**27347,11**	**88309,29**

63	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,8400**		**985,99**	**24491,97**
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями					
		Итого оплата труда:				**269,50**	**6694,47**
		Итого эксплуатация машин:				**67,54**	**1677,80**
		Итого материалов:				**671,68**	**16684,52**
		НР первого уровня	%	60,9		164,13	4076,93
		НР второго уровня	%	4,24		48,76	1211,32
		Накладные расходы	%	--		212,89	5288,25
		Сметная прибыль	%	8		95,91	2382,42
		Сметная стоимость:				**1294,79**	**32162,64**
64	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**24,8400**		**-215,60**	**-5355,55**
		Итого оплата труда:				**-17,01**	**-422,43**
		Итого эксплуатация машин:				**-5,43**	**-134,98**
		Итого материалов:				**-195,95**	**-4867,39**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,36	-257,26
		НР второго уровня	%	4,24		-9,58	-237,98
		Накладные расходы	%	--		-19,94	-495,24
		Сметная прибыль	%	8		-18,84	-468,06
		Сметная стоимость:				**-254,38**	**-6318,86**
65	**11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство** Состав работ: 1. Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок	**м плинтусов**	**19,0000**		**117,88**	**2239,63**
		Итого оплата труда:				**86,48**	**1643,04**
		Итого эксплуатация машин:				**0,71**	**13,43**
		Итого материалов:				**31,02**	**589,46**
		НР первого уровня	%	60,9		52,66	1000,61
		НР второго уровня	%	4,24		7,23	137,39
		Накладные расходы	%	--		59,89	1138,00
		Сметная прибыль	%	8		14,22	270,21
		Сметная стоимость:				**191,99**	**3647,84**

		Покрытие					
66	**11-070102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном 3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой 4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**5817,24**	**11634,49**
		Итого оплата труда:				**1428,42**	**2856,83**
		Итого эксплуатация машин:				**842,15**	**1684,30**
		Итого материалов:				**3779,70**	**7559,41**
		НР первого уровня	%	62,1		887,05	1774,09
		НР второго уровня	%	4,24		284,26	568,52
		Накладные расходы	%	--		1171,31	2342,62
		Сметная прибыль	%	8		559,08	1118,17
		Сметная стоимость:				**7547,64**	**15095,27**
67	**11-070102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м 2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном 3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой 4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**8046,86**	**16093,71**
		Итого оплата труда:				**1893,75**	**3787,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1076,42**	**2152,84**
		Итого материалов:				**5381,37**	**10762,74**
		НР первого уровня	%	62,1		1176,02	2352,04
		НР второго уровня	%	4,24		391,05	782,10
		Накладные расходы	%	--		1567,07	3134,14
		Сметная прибыль	%	8		769,11	1538,23
		Сметная стоимость:				**10383,04**	**20766,08**

68	**21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**24,0000**		**5671,51**	**136116,24**
		НР второго уровня	%	4,24		240,47	5771,33
		Накладные расходы	%	--		240,47	5771,33
		Сметная прибыль	%	8		472,96	11351,01
		Сметная стоимость:				**6384,94**	**153238,57**
69	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0020**		**415621,20**	**831,24**
		Итого оплата труда:				**38361,69**	**76,72**
		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**10,69**
69. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,002	364882,72	729,77
69. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00008	197175,18	15,77
		Итого материалов:				**372769,73**	**745,54**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	47,65
		НР второго уровня	%	4,24		18632,42	37,26
		Накладные расходы	%	--		42455,03	84,91
		Сметная прибыль	%	8		36646,10	73,29
		Сметная стоимость:				**494722,32**	**989,44**
70	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (В12,5). Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,8000**		**28546,27**	**51383,29**
		Итого оплата труда:				**6448,50**	**11607,29**
		Итого эксплуатация машин:				**1629,98**	**2933,97**
		Итого материалов:				**20816,67**	**37470,00**
		НР первого уровня	%	48,5		3127,52	5629,54
		НР второго уровня	%	4,24		1342,97	2417,34

		Накладные расходы	%	--		4470,49	8046,88
		Сметная прибыль	%	8		2641,34	4754,41
		Сметная стоимость:				**35658,10**	**64184,58**
71	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0086**		**194417,24**	**1664,21**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	70,56
		Накладные расходы	%	--		8243,29	70,56
		Сметная прибыль	%	8		16212,84	138,78
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**1873,56**
72	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0490**		**207709,51**	**10177,77**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	431,54
		Накладные расходы	%	--		8806,88	431,54
		Сметная прибыль	%	8		17321,31	848,74
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**11458,05**
		КРОВЛЯ					
73	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки	**м2 изолируемой поверхности**	**28,8000**		**553,18**	**15931,47**
		Итого оплата труда:				**127,93**	**3684,50**
		Итого эксплуатация машин:				**16,50**	**475,27**
		Итого материалов:				**411,26**	**11844,19**
		НР первого уровня	%	56,4		72,15	2078,06
		НР второго уровня	%	4,24		26,51	763,60
		Накладные расходы	%	--		98,67	2841,66
		Сметная прибыль	%	8		52,15	1501,85
		Сметная стоимость:				**703,99**	**20274,97**
74	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3**	**4,6100**		**8818,61**	**40653,81**

		Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием	**утеплителя**				
		Итого оплата труда:				**2100,55**	**9683,54**
		Итого эксплуатация машин:				**1168,89**	**5388,58**
		Итого материалов:				**5830,80**	**26879,98**
		НР первого уровня	%	56,4		1184,71	5461,51
		НР второго уровня	%	4,24		424,14	1955,29
		Накладные расходы	%	--		1608,85	7416,80
		Сметная прибыль	%	8		834,20	3845,65
		Сметная стоимость:				**11261,66**	**51916,26**
75	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**28,8000**		**560,15**	**16132,38**
		Итого оплата труда:				**179,17**	**5160,05**
		Итого эксплуатация машин:				**70,13**	**2019,81**
		Итого материалов:				**326,92**	**9415,32**
		НР первого уровня	%	56,4		101,05	2910,27
		НР второго уровня	%	4,24		28,04	807,41
		Накладные расходы	%	--		129,09	3717,68
		Сметная прибыль	%	8		55,14	1588,00
		Сметная стоимость:				**744,38**	**21438,06**
76	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**28,8000**		**173,85**	**5006,89**
		Итого оплата труда:				**8,53**	**245,54**
		Итого эксплуатация машин:				**10,30**	**296,71**
		Итого материалов:				**157,51**	**4536,20**
		НР первого уровня	%	56,4		4,81	138,48
		НР второго уровня	%	4,24		7,58	218,16
		Накладные расходы	%	--		12,38	356,65
		Сметная прибыль	%	8		14,90	429,08
		Сметная стоимость:				**201,13**	**5792,62**

77	**11-120101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство** Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике 2. Защита рулонного кровельного ковра 3. Наплавление рулонных материалов	**м2 кровли**	**28,8000**		**2650,43**	**76332,30**
		Итого оплата труда:				**223,28**	**6430,60**
		Итого эксплуатация машин:				**83,30**	**2399,17**
		Итого материалов:				**2354,32**	**67804,38**
		НР первого уровня	%	56,4		125,93	3626,86
		НР второго уровня	%	4,24		117,72	3390,27
		Накладные расходы	%	--		243,65	7017,13
		Сметная прибыль	%	8		231,53	6667,95
		Сметная стоимость:				**3125,60**	**90017,38**
		Отделочные работы					
				Внутренняя отделка			
78	**11-150206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Разделка мест сопряжения панелей со стенами и перегородками	**м2 отделываемой поверхности**	**25,1300**		**61,79**	**1552,89**
		Итого оплата труда:				**45,98**	**1155,41**
		Итого эксплуатация машин:				**1,52**	**38,14**
		Итого материалов:				**15,11**	**379,62**
		НР первого уровня	%	54,8		25,20	633,17
		НР второго уровня	%	4,24		3,69	92,69
		Накладные расходы	%	--		28,88	725,86
		Сметная прибыль	%	8		7,25	182,30
		Сметная стоимость:				**97,93**	**2461,05**
79	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** Состав работ: .	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,1300**		**71,85**	**1805,58**
		Итого оплата труда:				**64,89**	**1630,71**

		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**12,35**
		Итого материалов:				**6,71**	**168,53**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	893,63
		НР второго уровня	%	4,24		4,55	114,45
		Накладные расходы	%	--		40,11	1008,08
		Сметная прибыль	%	8		8,96	225,09
		Сметная стоимость:				**120,92**	**3038,75**
80	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,8320**		**2258,16**	**6395,12**
		Итого оплата труда:				**1446,86**	**4097,52**
		Итого эксплуатация машин:				**28,42**	**80,50**
		Итого материалов:				**797,99**	**2259,91**
		НР первого уровня	%	54,8		792,88	2245,44
		НР второго уровня	%	4,24		129,36	366,36
		Накладные расходы	%	--		922,25	2611,80
		Сметная прибыль	%	8		254,43	720,55
		Сметная стоимость:				**3434,84**	**9727,47**
81	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**114,1900**		**839,10**	**95817,09**
		Итого оплата труда:				**546,88**	**62447,80**
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**5725,96**
		Итого материалов:				**281,11**	**32100,31**
		НР первого уровня	%	54,8		299,69	34221,39
		НР второго уровня	%	4,24		48,28	5513,63
		Накладные расходы	%	--		347,97	39735,03
		Сметная прибыль	%	8		94,97	10844,17

		Сметная стоимость:				**1282,04**	**146396,28**
82	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза** Состав работ: .	**м2 окрашиваемой поверхности**	**117,0220**		**71,85**	**8408,00**
		Итого оплата труда:				**64,89**	**7593,69**
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**57,51**
		Итого материалов:				**6,71**	**784,77**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	4161,34
		НР второго уровня	%	4,24		4,55	532,94
		Накладные расходы	%	--		40,11	4694,28
		Сметная прибыль	%	8		8,96	1048,18
		Сметная стоимость:				**120,92**	**14150,46**
		Наружная отделка					
83	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12,0000**		**877,58**	**10530,92**
		Итого оплата труда:				**523,71**	**6284,47**
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**277,74**
		Итого материалов:				**348,33**	**4180,01**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	3443,89
		НР второго уровня	%	4,24		49,38	592,53
		Накладные расходы	%	--		336,37	4036,42
		Сметная прибыль	%	8		97,12	1165,39
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**15732,73**
84	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** Состав работ:	**м откосов**	**14,1600**		**389,15**	**5510,34**

		1. Оштукатуривание откосов					
		Итого оплата труда:				**265,06**	**3753,24**
		Итого эксплуатация машин:				**0,63**	**8,86**
		Итого материалов:				**123,46**	**1748,24**
		НР первого уровня	%	54,8		145,25	2056,77
		НР второго уровня	%	4,24		22,66	320,85
		Накладные расходы	%	--		167,91	2377,62
		Сметная прибыль	%	8		44,56	631,04
		Сметная стоимость:				**601,62**	**8519,00**
85	**11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**14,8320**		**58,68**	**870,34**
		Состав работ: .					
		Итого оплата труда:				**42,72**	**633,60**
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**6,14**
		Итого материалов:				**15,71**	**233,05**
		НР первого уровня	%	54,8		23,41	347,21
		НР второго уровня	%	4,24		3,48	51,62
		Накладные расходы	%	--		26,89	398,84
		Сметная прибыль	%	8		6,85	101,53
		Сметная стоимость:				**92,42**	**1370,71**
		Крыльцо					
86	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,6**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**2,2100**		**772,89**	**1708,10**
		Итого эксплуатация машин:				**169,21**	**373,95**
		Итого материалов:				**305,37**	**674,88**
		НР первого уровня	%	60,9		211,67	467,79
		НР второго уровня	%	4,24		41,75	92,26
		Накладные расходы	%	--		253,41	560,04
		Сметная прибыль	%	8		82,10	181,45
		Сметная стоимость:				**1108,41**	**2449,59**
87	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ:	**м3**	**0,1500**		**20972,21**	**3145,83**

		1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**158,44**
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**97,35**
		Итого материалов:				**19417,09**	**2912,56**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	76,84
		НР второго уровня	%	4,24		910,94	136,64
		Накладные расходы	%	--		1423,24	213,49
		Сметная прибыль	%	8		1791,64	268,75
		Сметная стоимость:				**24187,09**	**3628,06**
88	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,1800**		**22002,57**	**3960,46**
		Итого оплата труда:				**1554,43**	**279,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1004,91**	**180,88**
		Итого материалов:				**19684,40**	**3543,19**
		НР первого уровня	%	48,5		753,90	135,70
		НР второго уровня	%	4,24		964,87	173,68
		Накладные расходы	%	--		1718,77	309,38
		Сметная прибыль	%	8		1897,71	341,59
		Сметная стоимость:				**25619,05**	**4611,43**
89	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0078**		**207073,83**	**1615,18**
		НР второго уровня	%	4,24		8779,93	68,48
		Накладные расходы	%	--		8779,93	68,48
		Сметная прибыль	%	8		17268,30	134,69
		Сметная стоимость:				**233122,06**	**1818,35**

90	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. ПОРОГ. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,0420**		**21632,77**	**908,58**
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**95,91**
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**33,52**
		Итого материалов:				**18739,64**	**787,06**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	46,51
		НР второго уровня	%	4,24		964,19	40,50
		Накладные расходы	%	--		2071,69	87,01
		Сметная прибыль	%	8		1896,36	79,65
		Сметная стоимость:				**25600,81**	**1075,23**
		Фундаменты под оттяжки - 2 шт					
91	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**0,4800**		**1110,79**	**533,18**
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**533,18**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	315,11
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	35,97
		Накладные расходы	%	--		731,41	351,08
		Сметная прибыль	%	8		147,38	70,74
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**954,99**
92	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ:	**м3 грунта**	**0,2000**		**637,36**	**127,47**
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
		Итого оплата труда:				**637,36**	**127,47**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	75,34

		НР второго уровня	%	4,24		43,00	8,60
		Накладные расходы	%	--		419,67	83,93
		Сметная прибыль	%	8		84,56	16,91
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**228,32**
93	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,6800**		**25808,02**	**43357,47**
		Итого оплата труда:				**3477,15**	**5841,62**
		Итого эксплуатация машин:				**1032,68**	**1734,90**
		Итого материалов:				**21539,85**	**36186,95**
		НР первого уровня	%	48,5		1686,42	2833,19
		НР второго уровня	%	4,24		1165,76	1958,48
		Накладные расходы	%	--		2852,18	4791,67
		Сметная прибыль	%	8		2292,82	3851,93
		Сметная стоимость:				**30953,02**	**52001,07**
94	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**5,4400**		**726,68**	**3953,16**
		Итого оплата труда:				**175,29**	**953,58**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**69,85**
		Итого материалов:				**540,21**	**2938,74**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	484,42
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	188,15
		Накладные расходы	%	--		123,63	672,57
		Сметная прибыль	%	8		68,03	370,06
		Сметная стоимость:				**918,34**	**4995,80**
95	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0221**		**200364,56**	**4432,06**
		Состав работ:					

		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
		Итого оплата труда:				**45656,00**	**1009,91**
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**18,55**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3411,14**
		НР первого уровня	%	48,5		22143,16	489,81
		НР второго уровня	%	4,24		9434,33	208,69
		Накладные расходы	%	--		31577,49	698,49
		Сметная прибыль	%	8		18555,36	410,44
		Сметная стоимость:				**250497,41**	**5541,00**
		ОТТЯЖКИ					
96	**11-340102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Оттяжки к железобетонным фидерным опорам без изоляторов диаметром каната до 10 мм. Установка** Состав работ: 1. Раскатка и рубка каната 2. Заделка концов каната овальными соединителями 3. Установка зажимов на канат 4. Крепление оттяжки	**оттяжка**	**6,0000**		**3878,55**	**23271,29**
		Итого оплата труда:				**2746,18**	**16477,10**
		Итого материалов:				**1132,36**	**6794,18**
		НР первого уровня	%	62,1		1705,38	10232,28
		НР второго уровня	%	4,24		236,76	1420,55
		Накладные расходы	%	--		1942,14	11652,83
		Сметная прибыль	%	8		465,65	2793,93
		Сметная стоимость:				**6286,34**	**37718,05**
97	**24-040207-2104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Детали механические для оттяжек /канатов диаметром до 12,5 мм/ радиомачт деревянных усиленных или из асбестоцементных труб, высота опор до 18,5 м ГОСТ Р 51177-98**	**кг**	**358,0000**		**2940,66**	**1052756,28**
		НР второго уровня	%	4,24		124,68	44636,87
		Накладные расходы	%	--		124,68	44636,87
		Сметная прибыль	%	8		245,23	87791,45
		Сметная стоимость:				**3310,57**	**1185184,60**
98	**21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0638**		**217395,26**	**13869,82**

		НР второго уровня	%	4,24		9217,56	588,08
		Накладные расходы	%	--		9217,56	588,08
		Сметная прибыль	%	8		18129,03	1156,63
		Сметная стоимость:				**244741,84**	**15614,53**
		ДЫМОВАЯ ТРУБА					
99	**11-090301-0204 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**1,4082**		**23191,07**	**32657,67**
		Итого оплата труда:				**12661,06**	**17829,30**
		Итого эксплуатация машин:				**10731,59**	**15112,22**
		Итого материалов:				**2577,23**	**3629,26**
		НР первого уровня	%	60,9		7710,58	10858,04
		НР второго уровня	%	4,24		1310,23	1845,07
		Накладные расходы	%	--		9020,81	12703,11
		Сметная прибыль	%	8		2576,95	3628,86
		Сметная стоимость:				**34788,84**	**48989,64**
100	**23-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,3000**		**15781,86**	**209898,74**
		НР второго уровня	%	4,24		669,15	8899,71
		Накладные расходы	%	--		669,15	8899,71
		Сметная прибыль	%	8		1316,08	17503,88
		Сметная стоимость:				**17767,09**	**236302,32**
101	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6300**		**346298,37**	**218167,97**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,05	9250,32
		Накладные расходы	%	--		14683,05	9250,32
		Сметная прибыль	%	8		28878,51	18193,46
		Сметная стоимость:				**389859,93**	**245611,76**
102	**11-130601-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком**	**м2**	**11,4000**		**2561,70**	**29203,37**

		Состав работ: 1. Заправка аппарата песком 2. Осмотр шланговых соединений 3. Очистка поверхности 4. Уборка отработанного песка 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**844,42**	**9626,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1274,85**	**14533,29**
		Итого материалов:				**898,00**	**10237,25**
		НР первого уровня	%	54,2		457,67	5217,48
		НР второго уровня	%	4,24		128,02	1459,44
		Накладные расходы	%	--		585,69	6676,92
		Сметная прибыль	%	8		251,79	2870,42
		Сметная стоимость:				**3399,19**	**38750,72**
103	**11-130601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Поверхности труб диаметром до 500 мм и мелких изделий. Очистка кварцевым песком** Состав работ: 1. Заправка аппарата песком 2. Осмотр шланговых соединений 3. Очистка поверхности 4. Уборка отработанного песка 5. Контроль качества	**м2**	**12,2000**		**1298,99**	**15847,70**
		Итого оплата труда:				**677,47**	**8265,16**
		Итого эксплуатация машин:				**1029,25**	**12556,80**
		Итого материалов:				**27,63**	**337,14**
		НР первого уровня	%	54,2		367,19	4479,72
		НР второго уровня	%	4,24		70,65	861,88
		Накладные расходы	%	--		437,84	5341,60
		Сметная прибыль	%	8		138,95	1695,14
		Сметная стоимость:				**1875,77**	**22884,44**
104	**11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание** Состав работ: 1. Обеспыливание 2. Контроль качества	**м2**	**12,2000**		**66,27**	**808,47**
		Итого оплата труда:				**51,36**	**626,55**
		Итого эксплуатация машин:				**14,91**	**181,91**
		НР первого уровня	%	54,2		27,84	339,59

		НР второго уровня	%	4,24		3,99	48,68
		Накладные расходы	%	--		31,83	388,27
		Сметная прибыль	%	8		7,85	95,74
		Сметная стоимость:				**105,94**	**1292,48**
105	**11-130601-0301 РСНБ РК 2015**	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином** Состав работ: 1. Обезжиривание аппаратов и трубопроводов 2. Контроль качества	**м2**	**12,2000**		**90,63**	**1105,74**
		Итого оплата труда:				**68,61**	**837,00**
		Итого эксплуатация машин:				**0,69**	**8,47**
		Итого материалов:				**21,58**	**263,31**
		НР первого уровня	%	54,2		37,18	453,65
		НР второго уровня	%	4,24		5,42	66,12
		Накладные расходы	%	--		42,60	519,77
		Сметная прибыль	%	8		10,66	130,04
		Сметная стоимость:				**143,90**	**1755,55**
106	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**1,4082**		**103446,55**	**145673,43**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,13	6176,55
		Накладные расходы	%	--		4386,13	6176,55
		Сметная прибыль	%	8		8626,61	12148,00
		Сметная стоимость:				**116459,30**	**163997,98**
				Отмостка			
107	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**4,6400**		**5108,99**	**23705,72**
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**4893,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**5304,64**
		Итого материалов:				**3368,42**	**15629,48**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	2485,97
		НР второго уровня	%	4,24		239,34	1110,53
		Накладные расходы	%	--		775,11	3596,49
		Сметная прибыль	%	8		470,73	2184,18
		Сметная стоимость:				**6354,83**	**29486,39**

108	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием	**м2 покрытия**	**46,4000**		**1245,25**	**57779,71**
		Итого оплата труда:				**38,87**	**1803,79**
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**1131,71**
		Итого материалов:				**1188,05**	**55125,65**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	1087,68
		НР второго уровня	%	4,24		53,79	2495,98
		Накладные расходы	%	--		77,23	3583,66
		Сметная прибыль	%	8		105,80	4909,07
		Сметная стоимость:				**1428,29**	**66272,45**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3634390,48**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**370313,59**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**158035,08**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**50098,62**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**3106041,81**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**232864,06**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3867254,54**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**163971,59**
ИТОГО:			Тенге				**4031226,13**
Сметная прибыль			Тенге				**322498,09**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4353724,22**

1	**11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка** Состав работ: 1. Установка котлов на готовом фундаменте 2. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов	**котел**	**2,0000**		**49971,69**	**99943,38**

		Итого эксплуатация машин:				**7501,64**	**15003,28**
		Итого материалов:				**11217,02**	**22434,04**
		НР первого уровня	%	60,4		20549,32	41098,65
		НР второго уровня	%	4,24		2990,09	5980,18
		Накладные расходы	%	--		23539,42	47078,83
		Сметная прибыль	%	8		5880,89	11761,78
		Сметная стоимость:				**79392,00**	**158783,99**
2	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Котлы BB-735 RG**	**шт**	**2,0000**		**608189,04**	**1216378,08**
		НР второго уровня	%	4,24		25787,22	51574,43
		Накладные расходы	%	--		25787,22	51574,43
		Сметная прибыль	%	8		50718,10	101436,20
		Сметная стоимость:				**684694,36**	**1369388,71**
3	**11-190201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 80 м3/ч. Установка**	**устройство**	**2,0000**		**66616,18**	**133232,35**
		Состав работ: 1. Установка плит фронтальных 2. Установка горелок 3. Сборка обвязки 4. Установка запальников 5. Присоединение газогорелочных устройств к газопроводу 6. Регулировка и испытание узла					
		Итого оплата труда:				**12522,39**	**25044,77**
		Итого эксплуатация машин:				**403,23**	**806,47**
		Итого материалов:				**53812,37**	**107624,74**
		НР первого уровня	%	60,4		7563,52	15127,04
		НР второго уровня	%	4,24		3145,22	6290,44
		Накладные расходы	%	--		10708,74	21417,48
		Сметная прибыль	%	8		6185,99	12371,99
		Сметная стоимость:				**83510,91**	**167021,82**
4	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Горелка газовая MAXI 10 GAS**	**шт**	**2,0000**		**269557,47**	**539114,94**
		НР второго уровня	%	4,24		11429,24	22858,47
		Накладные расходы	%	--		11429,24	22858,47
		Сметная прибыль	%	8		22478,94	44957,87
		Сметная стоимость:				**303465,64**	**606931,28**
5	**11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка** Состав работ:	**м трубопровода**	**3,0000**		**4956,19**	**14868,58**

		1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**870,52**	**2611,56**
		Итого эксплуатация машин:				**58,48**	**175,44**
		Итого материалов:				**4045,92**	**12137,77**
		НР первого уровня	%	60,4		525,79	1577,38
		НР второго уровня	%	4,24		232,44	697,31
		Накладные расходы	%	--		758,23	2274,69
		Сметная прибыль	%	8		457,15	1371,46
		Сметная стоимость:				**6171,58**	**18514,74**
6	**11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**3,0000**		**52,33**	**157,00**
		Итого оплата труда:				**50,15**	**150,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**5,79**
		Итого материалов:				**0,26**	**0,78**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	90,86
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	10,51
		Накладные расходы	%	--		33,79	101,37
		Сметная прибыль	%	8		6,89	20,67
		Сметная стоимость:				**93,02**	**279,05**
7	**11-180701-0103 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка грязевиков 2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб 3. Соединение фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**1,0000**		**56954,23**	**56954,23**
		Итого оплата труда:				**2989,35**	**2989,35**
		Итого эксплуатация машин:				**339,60**	**339,60**

		Итого материалов:				**53665,22**	**53665,22**
		НР первого уровня	%	60,4		1805,57	1805,57
		НР второго уровня	%	4,24		2491,42	2491,42
		Накладные расходы	%	--		4296,99	4296,99
		Сметная прибыль	%	8		4900,10	4900,10
		Сметная стоимость:				**66151,31**	**66151,31**
8	**11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка** Состав работ: 1. Установка баков на готовое основание 2. Присоединение баков к трубопроводам на резьбе 3. Гидравлическое испытание баков	**бак**	**2,0000**		**13106,66**	**26213,32**
		Итого оплата труда:				**2988,91**	**5977,82**
		Итого эксплуатация машин:				**432,12**	**864,23**
		Итого материалов:				**9825,05**	**19650,11**
		НР первого уровня	%	60,4		1805,30	3610,60
		НР второго уровня	%	4,24		632,27	1264,53
		Накладные расходы	%	--		2437,57	4875,14
		Сметная прибыль	%	8		1243,54	2487,08
		Сметная стоимость:				**16787,77**	**33575,53**
9	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу	**насос**	**2,0000**		**13671,38**	**27342,76**
		Итого оплата труда:				**10792,94**	**21585,88**
		Итого эксплуатация машин:				**303,82**	**607,63**
		Итого материалов:				**2657,44**	**5314,87**
		НР первого уровня	%	60,4		6518,93	13037,87
		НР второго уровня	%	4,24		856,07	1712,14
		Накладные расходы	%	--		7375,00	14750,01
		Сметная прибыль	%	8		1683,71	3367,42
		Сметная стоимость:				**22730,09**	**45460,19**
10	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Насосы ВРН 60/280.50М**	**шт**	**2,0000**		**188199,97**	**376399,94**
		НР второго уровня	%	4,24		7979,68	15959,36

		Накладные расходы	%	--		7979,68	15959,36
		Сметная прибыль	%	8		15694,37	31388,74
		Сметная стоимость:				**211874,02**	**423748,04**
11	**13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети** Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки	**шт.**	**2,0000**		**1654,18**	**3308,36**
		Итого оплата труда:				**853,68**	**1707,36**
		Итого эксплуатация машин:				**17,91**	**35,83**
		Итого материалов:				**782,59**	**1565,17**
		НР первого уровня	%	42,8		365,38	730,75
		НР второго уровня	%	4,24		85,63	171,26
		Накладные расходы	%	--		451,00	902,01
		Сметная прибыль	%	8		168,41	336,83
		Сметная стоимость:				**2273,60**	**4547,20**
12	**13-110201-0103 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях** Состав работ: .	**шт.**	**1,0000**		**1787,30**	**1787,30**
		Итого оплата труда:				**1758,58**	**1758,58**
		Итого материалов:				**28,72**	**28,72**
		НР первого уровня	%	44		773,78	773,78
		НР второго уровня	%	4,24		108,59	108,59
		Накладные расходы	%	--		882,37	882,37
		Сметная прибыль	%	8		213,57	213,57
		Сметная стоимость:				**2883,24**	**2883,24**
13	**23-051401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 40, типа Zboyler**	**шт.**	**1,0000**		**9203,34**	**9203,34**
		НР второго уровня	%	4,24		390,22	390,22
		Накладные расходы	%	--		390,22	390,22
		Сметная прибыль	%	8		767,48	767,48
		Сметная стоимость:				**10361,05**	**10361,05**

14	**11-180401-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки для воды, вместимость 1 м3. Установка** Состав работ: 1. Установка баков на готовое основание 2. Присоединение баков к трубопроводам на резьбе 3. Гидравлическое испытание баков	**бак**	**1,0000**	**106924,22**	**106924,22**
		Итого оплата труда:			**8797,12**	**8797,12**
		Итого эксплуатация машин:			**514,76**	**514,76**
		Итого материалов:			**97774,63**	**97774,63**
		НР первого уровня	%	60,4	5313,46	5313,46
		НР второго уровня	%	4,24	4758,88	4758,88
		Накладные расходы	%	--	10072,34	10072,34
		Сметная прибыль	%	8	9359,72	9359,72
		Сметная стоимость:			**126356,28**	**126356,28**
15	**11-180601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка** Состав работ: 1. Сверление или пробивка отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка гребенок 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**2,0000**	**15441,08**	**30882,16**
		Итого оплата труда:			**5892,62**	**11785,25**
		Итого эксплуатация машин:			**154,06**	**308,12**
		Итого материалов:			**9434,35**	**18868,69**
		НР первого уровня	%	60,4	3559,14	7118,29
		НР второго уровня	%	4,24	805,61	1611,22
		Накладные расходы	%	--	4364,75	8729,51
		Сметная прибыль	%	8	1584,47	3168,93
		Сметная стоимость:			**21390,30**	**42780,60**
16	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**20,0000**	**2070,14**	**41402,83**

		Итого оплата труда:				**561,98**	**11239,67**
		Итого эксплуатация машин:				**29,94**	**598,77**
		Итого материалов:				**1488,72**	**29774,34**
		НР первого уровня	%	60,4		339,44	6788,76
		НР второго уровня	%	4,24		102,17	2043,32
		Накладные расходы	%	--		441,60	8832,08
		Сметная прибыль	%	8		200,94	4018,79
		Сметная стоимость:				**2712,69**	**54253,71**
17	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**4,0000**		**1609,23**	**6436,93**
		Итого оплата труда:				**473,87**	**1895,50**
		Итого эксплуатация машин:				**24,98**	**99,90**
		Итого материалов:				**1119,36**	**4477,44**
		НР первого уровня	%	60,4		286,22	1144,88
		НР второго уровня	%	4,24		80,37	321,47
		Накладные расходы	%	--		366,59	1466,35
		Сметная прибыль	%	8		158,07	632,26
		Сметная стоимость:				**2133,88**	**8535,54**
18	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**2,0000**		**1281,72**	**2563,45**
		Итого оплата труда:				**284,23**	**568,45**
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**26,09**
		Итого материалов:				**989,54**	**1979,08**
		НР первого уровня	%	60,4		171,67	343,34
		НР второго уровня	%	4,24		61,62	123,25
		Накладные расходы	%	--		233,30	466,59

		Сметная прибыль	%	8		121,20	242,40
		Сметная стоимость:				**1636,22**	**3272,44**
19	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**6,0000**		**1350,60**	**8103,58**
		Итого оплата труда:				**284,23**	**1705,35**
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**78,26**
		Итого материалов:				**1058,41**	**6350,47**
		НР первого уровня	%	60,4		171,67	1030,03
		НР второго уровня	%	4,24		64,54	387,26
		Накладные расходы	%	--		236,22	1417,30
		Сметная прибыль	%	8		126,94	761,67
		Сметная стоимость:				**1713,76**	**10282,54**
20	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**16,0000**		**1643,18**	**26290,85**
		Итого оплата труда:				**284,23**	**4547,61**
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**208,70**
		Итого материалов:				**1350,99**	**21615,90**
		НР первого уровня	%	60,4		171,67	2746,75
		НР второго уровня	%	4,24		76,95	1231,19
		Накладные расходы	%	--		248,62	3977,95
		Сметная прибыль	%	8		151,34	2421,50
		Сметная стоимость:				**2043,14**	**32690,30**
21	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса	**м трубопровода**	**28,0000**		**52,33**	**1465,38**

		3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**50,15**	**1404,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**54,07**
		Итого материалов:				**0,26**	**7,25**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	848,05
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	98,09
		Накладные расходы	%	--		33,79	946,14
		Сметная прибыль	%	8		6,89	192,92
		Сметная стоимость:				**93,02**	**2604,44**
22	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов	**м трубопровода**	**20,0000**		**52,33**	**1046,70**
		6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**50,15**	**1002,90**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**38,62**
		Итого материалов:				**0,26**	**5,18**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	605,75
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	70,06
		Накладные расходы	%	--		33,79	675,82
		Сметная прибыль	%	8		6,89	137,80
		Сметная стоимость:				**93,02**	**1860,32**
23	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб	**шт.**	**13,0000**		**1507,75**	**19600,76**

		2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках					
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**15038,32**
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**983,98**
		Итого материалов:				**283,55**	**3686,14**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	9083,15
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	1216,20
		Накладные расходы	%	--		792,26	10299,35
		Сметная прибыль	%	8		184,00	2392,01
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**32292,12**
24	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**6,0000**		**1525,43**	**9152,56**
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**6990,46**
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**560,20**
		Итого материалов:				**283,55**	**1701,29**
		НР первого уровня	%	60,4		703,71	4222,24
		НР второго уровня	%	4,24		94,52	567,09
		Накладные расходы	%	--		798,22	4789,33
		Сметная прибыль	%	8		185,89	1115,35
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**15057,24**
25	**11-160601-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**2,0000**		**2330,64**	**4661,29**
		Итого оплата труда:				**1504,31**	**3008,61**
		Итого эксплуатация машин:				**63,53**	**127,06**
		Итого материалов:				**779,38**	**1558,75**
		НР первого уровня	%	60,4		908,60	1817,20
		НР второго уровня	%	4,24		137,34	274,69
		Накладные расходы	%	--		1045,94	2091,89
		Сметная прибыль	%	8		270,13	540,25
		Сметная стоимость:				**3646,72**	**7293,43**

26	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**13,0000**		**1898,97**	**24686,61**
		НР второго уровня	%	4,24		80,52	1046,71
		Накладные расходы	%	--		80,52	1046,71
		Сметная прибыль	%	8		158,36	2058,67
		Сметная стоимость:				**2137,85**	**27791,99**
27	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**802,38**	**3209,52**
		НР второго уровня	%	4,24		34,02	136,08
		Накладные расходы	%	--		34,02	136,08
		Сметная прибыль	%	8		66,91	267,65
		Сметная стоимость:				**903,31**	**3613,25**
28	**23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**980,11**	**1960,22**
		НР второго уровня	%	4,24		41,56	83,11
		Накладные расходы	%	--		41,56	83,11
		Сметная прибыль	%	8		81,73	163,47
		Сметная стоимость:				**1103,40**	**2206,80**
29	**23-041001-6603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**10225,09**	**20450,18**
		НР второго уровня	%	4,24		433,54	867,09
		Накладные расходы	%	--		433,54	867,09
		Сметная прибыль	%	8		852,69	1705,38
		Сметная стоимость:				**11511,32**	**23022,65**
30	**23-041004-1111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 32 ГОСТ 31294-2005**	**шт.**	**2,0000**		**5078,92**	**10157,84**

		НР второго уровня	%	4,24		215,35	430,69
		Накладные расходы	%	--		215,35	430,69
		Сметная прибыль	%	8		423,54	847,08
		Сметная стоимость:				**5717,81**	**11435,62**
31	**23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**26,0000**		**526,77**	**13696,02**
		НР второго уровня	%	4,24		22,34	580,71
		Накладные расходы	%	--		22,34	580,71
		Сметная прибыль	%	8		43,93	1142,14
		Сметная стоимость:				**593,03**	**15418,87**
32	**23-020103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**632,09**	**2528,36**
		НР второго уровня	%	4,24		26,80	107,20
		Накладные расходы	%	--		26,80	107,20
		Сметная прибыль	%	8		52,71	210,84
		Сметная стоимость:				**711,60**	**2846,41**
33	**23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**688,42**	**2753,68**
		НР второго уровня	%	4,24		29,19	116,76
		Накладные расходы	%	--		29,19	116,76
		Сметная прибыль	%	8		57,41	229,63
		Сметная стоимость:				**775,02**	**3100,07**
34	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**8,0000**		**2734,34**	**21874,76**
		Итого оплата труда:				**2067,34**	**16538,72**
		Итого эксплуатация машин:				**206,54**	**1652,35**
		Итого материалов:				**496,42**	**3971,37**
		НР первого уровня	%	60,4		1248,67	9989,38

		НР второго уровня	%	4,24		168,88	1351,04
		Накладные расходы	%	--		1417,55	11340,42
		Сметная прибыль	%	8		332,15	2657,21
		Сметная стоимость:				**4484,05**	**35872,39**
35	**23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**8,0000**		**9427,43**	**75419,44**
		НР второго уровня	%	4,24		399,72	3197,78
		Накладные расходы	%	--		399,72	3197,78
		Сметная прибыль	%	8		786,17	6289,38
		Сметная стоимость:				**10613,33**	**84906,60**
36	**23-020103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**1256,32**	**20101,12**
		НР второго уровня	%	4,24		53,27	852,29
		Накладные расходы	%	--		53,27	852,29
		Сметная прибыль	%	8		104,77	1676,27
		Сметная стоимость:				**1414,36**	**22629,68**
37	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка** Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**6,0000**		**2278,81**	**13672,84**
		Итого оплата труда:				**193,44**	**1160,66**
		Итого материалов:				**2085,36**	**12512,18**
		НР первого уровня	%	60,4		116,84	701,04
		НР второго уровня	%	4,24		101,58	609,45
		Накладные расходы	%	--		218,42	1310,49
		Сметная прибыль	%	8		199,78	1198,67
		Сметная стоимость:				**2697,00**	**16182,00**
38	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**6,0000**		**313,73**	**1882,39**

		Итого оплата труда:				**258,36**	**1550,15**
		Итого материалов:				**55,37**	**332,23**
		НР первого уровня	%	60,4		156,05	936,29
		НР второго уровня	%	4,24		19,92	119,51
		Накладные расходы	%	--		175,97	1055,80
		Сметная прибыль	%	8		39,18	235,06
		Сметная стоимость:				**528,87**	**3173,24**
39	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**6,0000**		**1288,28**	**7729,68**
		НР второго уровня	%	4,24		54,62	327,74
		Накладные расходы	%	--		54,62	327,74
		Сметная прибыль	%	8		107,43	644,59
		Сметная стоимость:				**1450,34**	**8702,01**
40	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов	**м2**	**5,5000**		**63,46**	**349,00**
		3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**27,19**	**149,56**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**5,70**
		Итого материалов:				**35,39**	**194,66**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	81,06
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	18,23
		Накладные расходы	%	--		18,05	99,29
		Сметная прибыль	%	8		6,52	35,86
		Сметная стоимость:				**88,03**	**484,16**
41	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	**м2**	**5,5000**		**77,73**	**427,54**

		5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**12,75**	**70,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**7,38**
		Итого материалов:				**63,89**	**351,40**
		НР первого уровня	%	54,2		6,91	38,01
		НР второго уровня	%	4,24		3,59	19,74
		Накладные расходы	%	--		10,50	57,74
		Сметная прибыль	%	8		7,06	38,82
		Сметная стоимость:				**95,29**	**524,10**
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
42	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек	**м3 изоляции**	**0,3500**		**62131,56**	**21746,04**
		Итого оплата труда:				**15194,23**	**5317,98**
		Итого эксплуатация машин:				**716,49**	**250,77**
		Итого материалов:				**46552,16**	**16293,26**
		НР первого уровня	%	55,3		8402,41	2940,84
		НР второго уровня	%	4,24		2990,64	1046,72
		Накладные расходы	%	--		11393,05	3987,57
		Сметная прибыль	%	8		5881,97	2058,69
		Сметная стоимость:				**79406,57**	**27792,30**
43	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертываниерулонными материалами насухо с проклейкой швов** Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	**м2поверхности покрытия изоляции**	**13,0000**		**382,55**	**4973,17**
		Итого оплата труда:				**241,49**	**3139,35**
		Итого эксплуатация машин:				**10,40**	**135,18**
		Итого материалов:				**134,56**	**1749,26**
		НР первого уровня	%	55,3		133,54	1736,06
		НР второго уровня	%	4,24		21,88	284,47

		Накладные расходы	%	--		155,43	2020,53
		Сметная прибыль	%	8		43,04	559,50
		Сметная стоимость:				**581,02**	**7553,20**
44	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0150**		**314117,80**	**4696,06**
		НР второго уровня	%	4,24		13318,59	199,11
		Накладные расходы	%	--		13318,59	199,11
		Сметная прибыль	%	8		26194,91	391,61
		Сметная стоимость:				**353631,31**	**5286,79**
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ					
45	**11-260101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой** Состав работ: 1. Резка изделия по заданному размеру 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту 3. Изготовление и установка диафрагм 4. Изготовление бандажей и пряжек 5. Крепление изоляции	**м3 изоляции**	**0,8000**		**26145,95**	**20916,76**
		Итого оплата труда:				**16302,39**	**13041,91**
		Итого эксплуатация машин:				**977,36**	**781,89**
		Итого материалов:				**9321,77**	**7457,42**
		НР первого уровня	%	55,3		9015,22	7212,18
		НР второго уровня	%	4,24		1490,83	1192,67
		Накладные расходы	%	--		10506,05	8404,84
		Сметная прибыль	%	8		2932,16	2345,73
		Сметная стоимость:				**39584,16**	**31667,33**
46	**11-260301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия изоляции 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытий	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**17,0000**		**1432,95**	**24360,22**
		Итого оплата труда:				**1257,52**	**21377,90**

		Итого эксплуатация машин:				**30,67**	**521,43**
		Итого материалов:				**153,70**	**2612,96**
		НР первого уровня	%	55,3		695,41	11821,98
		НР второго уровня	%	4,24		90,24	1534,13
		Накладные расходы	%	--		785,65	13356,11
		Сметная прибыль	%	8		177,49	3017,31
		Сметная стоимость:				**2396,10**	**40733,63**
47	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные маркиП-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,9920**		**27130,53**	**26913,49**
		НР второго уровня	%	4,24		1150,33	1141,13
		Накладные расходы	%	--		1150,33	1141,13
		Сметная прибыль	%	8		2262,47	2244,37
		Сметная стоимость:				**30543,33**	**30298,99**
48	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 ммГОСТ 14918-80**	**т**	**0,1307**		**287520,26**	**37567,97**
		НР второго уровня	%	4,24		12190,86	1592,88
		Накладные расходы	%	--		12190,86	1592,88
		Сметная прибыль	%	8		23976,89	3132,87
		Сметная стоимость:				**323688,01**	**42293,72**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3125507,20**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**252053,87**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**24791,50**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**8145,66**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**716768,87**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**2131892,96**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**154371,26**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3279878,46**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**139066,85**
	ИТОГО:		Тенге				**3418945,31**
	Сметная прибыль		Тенге				**273515,62**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3692460,93**

		ОТОПЛЕНИЕ					
1	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**8,0000**		**1111,20**	**8889,60**
		Итого оплата труда:				**250,35**	**2002,78**
		Итого эксплуатация машин:				**11,41**	**91,30**
		Итого материалов:				**853,78**	**6830,24**
		НР первого уровня	%	60,4		151,21	1209,68
		НР второго уровня	%	4,24		53,53	428,21
		Накладные расходы	%	--		204,74	1637,89
		Сметная прибыль	%	8		105,27	842,20
		Сметная стоимость:				**1421,21**	**11369,68**
2	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**16,0000**		**510,83**	**8173,26**
		Итого оплата труда:				**473,87**	**7581,98**
		Итого эксплуатация машин:				**24,98**	**399,61**

		Итого материалов:				**20,96**	**335,31**
		НР первого уровня	%	60,4		286,22	4579,52
		НР второго уровня	%	4,24		33,79	540,72
		Накладные расходы	%	--		320,01	5120,24
		Сметная прибыль	%	8		66,47	1063,48
		Сметная стоимость:				**897,31**	**14356,97**
3	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,0000**		**330,03**	**5280,48**
		НР второго уровня	%	4,24		13,99	223,89
		Накладные расходы	%	--		13,99	223,89
		Сметная прибыль	%	8		27,52	440,35
		Сметная стоимость:				**371,55**	**5944,72**
4	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**802,38**	**1604,76**
		НР второго уровня	%	4,24		34,02	68,04
		Накладные расходы	%	--		34,02	68,04
		Сметная прибыль	%	8		66,91	133,82
		Сметная стоимость:				**903,31**	**1806,63**
5	**11-180701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка** Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка воздухосборников 3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке	**шт.**	**1,0000**		**4653,34**	**4653,34**
		Итого оплата труда:				**1007,56**	**1007,56**
		Итого эксплуатация машин:				**160,08**	**160,08**
		Итого материалов:				**3556,87**	**3556,87**
		НР первого уровня	%	60,4		608,57	608,57
		НР второго уровня	%	4,24		223,10	223,10
		Накладные расходы	%	--		831,67	831,67
		Сметная прибыль	%	8		438,80	438,80
		Сметная стоимость:				**5923,81**	**5923,81**

6	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка** Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам	**кВт**	**4,2000**		**16870,10**	**70854,40**
		Итого оплата труда:				**591,47**	**2484,18**
		Итого эксплуатация машин:				**101,99**	**428,35**
		Итого материалов:				**16226,23**	**68150,17**
		НР первого уровня	%	60,4		357,25	1500,45
		НР второго уровня	%	4,24		730,44	3067,85
		Накладные расходы	%	--		1087,69	4568,29
		Сметная прибыль	%	8		1436,62	6033,82
		Сметная стоимость:				**19394,41**	**81456,51**
7	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**24,0000**		**52,61**	**1262,76**
		Итого оплата труда:				**50,15**	**1203,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**46,35**
		Итого материалов:				**0,54**	**12,93**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	726,90
		НР второго уровня	%	4,24		3,52	84,36
		Накладные расходы	%	--		33,80	811,26
		Сметная прибыль	%	8		6,91	165,92
		Сметная стоимость:				**93,33**	**2239,95**
8	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой**	**8,0000**		**564,33**	**4514,63**

	вып. 4	Состав работ: .	**поверхности**				
		Итого оплата труда:				**492,65**	**3941,21**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**5,35**
		Итого материалов:				**71,33**	**570,65**
		НР первого уровня	%	54,8		269,97	2159,78
		НР второго уровня	%	4,24		35,37	283,00
		Накладные расходы	%	--		305,35	2442,78
		Сметная прибыль	%	8		69,57	556,59
		Сметная стоимость:				**939,25**	**7514,00**
		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
9	**11-200101-0109 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,2000**		**7079,46**	**22654,26**
		2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
		Итого оплата труда:				**1124,67**	**3598,94**
		Итого эксплуатация машин:				**27,85**	**89,11**
		Итого материалов:				**5937,03**	**18998,50**
		НР первого уровня	%	60,4		679,30	2173,76
		НР второго уровня	%	4,24		328,97	1052,71
		Накладные расходы	%	--		1008,27	3226,47
		Сметная прибыль	%	8		647,02	2070,46
		Сметная стоимость:				**8734,74**	**27951,18**
10	**11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,3000**		**6909,78**	**8982,71**

		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок				
		Итого оплата труда:			**973,78**	**1265,91**
		Итого эксплуатация машин:			**25,98**	**33,78**
		Итого материалов:			**5919,41**	**7695,23**
		НР первого уровня	%	60,4	588,16	764,61
		НР второго уровня	%	4,24	317,91	413,29
		Накладные расходы	%	--	906,07	1177,90
		Сметная прибыль	%	8	625,27	812,85
		Сметная стоимость:			**8441,12**	**10973,46**
11	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**2,0000**	**1269,92**	**2539,83**
		Итого оплата труда:			**875,37**	**1750,73**
		Итого эксплуатация машин:			**21,61**	**43,22**
		Итого материалов:			**381,64**	**763,27**
		НР первого уровня	%	60,4	528,72	1057,44
		НР второго уровня	%	4,24	76,26	152,52
		Накладные расходы	%	--	604,98	1209,97
		Сметная прибыль	%	8	149,99	299,98
		Сметная стоимость:			**2024,89**	**4049,78**
12	**11-200701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	**зонт**	**2,0000**	**3264,90**	**6529,80**
		Итого оплата труда:			**415,45**	**830,90**
		Итого эксплуатация машин:			**37,26**	**74,52**
		Итого материалов:			**2820,89**	**5641,77**
		НР первого уровня	%	60,4	250,93	501,86
		НР второго уровня	%	4,24	149,07	298,14
		Накладные расходы	%	--	400,00	800,01
		Сметная прибыль	%	8	293,19	586,38
		Сметная стоимость:			**3958,10**	**7916,19**
13	**11-340109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Экранирование стен сеткой стальнойиз оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство** Состав работ:	**м2 экранирования**	**0,2000**	**4369,88**	**873,98**
		1. Заготовка, укладка и крепление элементов экрана				

		2. Пайка или сварка швов					
		Итого оплата труда:				**3677,63**	**735,53**
		Итого эксплуатация машин:				**41,62**	**8,32**
		Итого материалов:				**667,20**	**133,44**
		НР первого уровня	%	62,1		2283,81	456,76
		НР второго уровня	%	4,24		282,12	56,42
		Накладные расходы	%	--		2565,92	513,18
		Сметная прибыль	%	8		554,86	110,97
		Сметная стоимость:				**7490,67**	**1498,13**
14	**21-050308-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарныебез покрытия, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**0,2000**		**263,17**	**52,63**
		НР второго уровня	%	4,24		11,16	2,23
		Накладные расходы	%	--		11,16	2,23
		Сметная прибыль	%	8		21,95	4,39
		Сметная стоимость:				**296,27**	**59,25**
15	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек	**м3 изоляции**	**0,1000**		**62131,56**	**6213,16**
		Итого оплата труда:				**15194,23**	**1519,42**
		Итого эксплуатация машин:				**716,49**	**71,65**
		Итого материалов:				**46552,16**	**4655,22**
		НР первого уровня	%	55,3		8402,41	840,24
		НР второго уровня	%	4,24		2990,64	299,06
		Накладные расходы	%	--		11393,05	1139,30
		Сметная прибыль	%	8		5881,97	588,20
		Сметная стоимость:				**79406,57**	**7940,66**

16	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**4,0000**		**382,55**	**1530,21**
		Итого оплата труда:				**241,49**	**965,95**
		Итого эксплуатация машин:				**10,40**	**41,59**
		Итого материалов:				**134,56**	**538,23**
		НР первого уровня	%	55,3		133,54	534,17
		НР второго уровня	%	4,24		21,88	87,53
		Накладные расходы	%	--		155,43	621,70
		Сметная прибыль	%	8		43,04	172,15
		Сметная стоимость:				**581,02**	**2324,06**
17	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0046**		**314117,80**	**1444,94**
		НР второго уровня	%	4,24		13318,59	61,27
		Накладные расходы	%	--		13318,59	61,27
		Сметная прибыль	%	8		26194,91	120,50
		Сметная стоимость:				**353631,31**	**1626,70**
18	**11-200501-0108 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы заслонок или клапанов	**заслонка**	**1,0000**		**1862,64**	**1862,64**
		Итого оплата труда:				**1199,35**	**1199,35**
		Итого эксплуатация машин:				**44,02**	**44,02**
		Итого материалов:				**627,96**	**627,96**
		НР первого уровня	%	60,4		724,41	724,41
		НР второго уровня	%	4,24		109,69	109,69
		Накладные расходы	%	--		834,10	834,10
		Сметная прибыль	%	8		215,74	215,74
		Сметная стоимость:				**2912,48**	**2912,48**

19	**23-050302-1721 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 21, размерами 1000 мм х 1000 мм**	**шт.**	**1,0000**		**30682,83**	**30682,83**
		НР второго уровня	%	4,24		1300,95	1300,95
		Накладные расходы	%	--		1300,95	1300,95
		Сметная прибыль	%	8		2558,70	2558,70
		Сметная стоимость:				**34542,48**	**34542,48**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**188600,21**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**29487,55**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1537,24**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**600,39**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**157575,43**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**17838,16**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**206438,37**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**8752,99**
	ИТОГО:		Тенге				**215191,35**
	Сметная прибыль		Тенге				**17215,31**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**232406,66**

.

1	**13-110302-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования** Состав работ: .	**комплект**	**1,0000**		**4197,58**	**4197,58**
		Итого оплата труда:				**3653,62**	**3653,62**
		Итого эксплуатация машин:				**759,96**	**759,96**
		Итого материалов:				**74,90**	**74,90**
		НР первого уровня	%	44		1607,59	1607,59
		НР второго уровня	%	4,24		246,14	246,14
		Накладные расходы	%	--		1853,73	1853,73

		Сметная прибыль	%	8		484,10	484,10
		Сметная стоимость:				**6535,41**	**6535,41**
2	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Клапан отсекатель сигнализатора загазованности САКЗ-М-50**	**компл**	**1,0000**		**33694,68**	**33694,68**
		НР второго уровня	%	4,24		1428,65	1428,65
		Накладные расходы	%	--		1428,65	1428,65
		Сметная прибыль	%	8		2809,87	2809,87
		Сметная стоимость:				**37933,21**	**37933,21**
3	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**1,0000**		**1525,43**	**1525,43**
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**1165,08**
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**93,37**
		Итого материалов:				**283,55**	**283,55**
		НР первого уровня	%	60,4		703,71	703,71
		НР второго уровня	%	4,24		94,52	94,52
		Накладные расходы	%	--		798,22	798,22
		Сметная прибыль	%	8		185,89	185,89
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**2509,54**
4	**23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**28063,37**	**28063,37**
		НР второго уровня	%	4,24		1189,89	1189,89
		Накладные расходы	%	--		1189,89	1189,89

		Накладные расходы	%	--		1366,29	1366,29
		Сметная прибыль	%	8		2687,22	2687,22
		Сметная стоимость:				**36277,42**	**36277,42**

		Сметная прибыль	%	8		2340,26	2340,26
		Сметная стоимость:				**31593,52**	**31593,52**
5	**23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**688,42**	**1376,84**
		НР второго уровня	%	4,24		29,19	58,38
		Накладные расходы	%	--		29,19	58,38
		Сметная прибыль	%	8		57,41	114,82
		Сметная стоимость:				**775,02**	**1550,04**
6	**11-160601-0303 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**1,0000**		**2998,36**	**2998,36**
		Итого оплата труда:				**1504,31**	**1504,31**
		Итого эксплуатация машин:				**63,53**	**63,53**
		Итого материалов:				**1447,09**	**1447,09**
		НР первого уровня	%	60,4		908,60	908,60
		НР второго уровня	%	4,24		165,66	165,66
		Накладные расходы	%	--		1074,26	1074,26
		Сметная прибыль	%	8		325,81	325,81
		Сметная стоимость:				**4398,43**	**4398,43**
7	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Клапан предохранительный ПСК-50/Н5**	**шт**	**1,0000**		**32223,91**	**32223,91**
		НР второго уровня	%	4,24		1366,29	1366,29
8	**23-040902-2013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**11156,87**	**22313,74**
		НР второго уровня	%	4,24		473,05	946,10
		Накладные расходы	%	--		473,05	946,10
		Сметная прибыль	%	8		930,39	1860,79
		Сметная стоимость:				**12560,31**	**25120,63**

9	**23-040902-2014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**	**14127,42**	**28254,84**
		НР второго уровня	%	4,24	599,00	1198,01
		Накладные расходы	%	--	599,00	1198,01
		Сметная прибыль	%	8	1178,11	2356,23
		Сметная стоимость:			**15904,54**	**31809,07**
10	**13-110302-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования** Состав работ: .	**комплект**	**1,0000**	**4197,58**	**4197,58**
		Итого оплата труда:			**3653,62**	**3653,62**
		Итого эксплуатация машин:			**759,96**	**759,96**
		Итого материалов:			**74,90**	**74,90**
		НР первого уровня	%	44	1607,59	1607,59
		НР второго уровня	%	4,24	246,14	246,14
		Накладные расходы	%	--	1853,73	1853,73
		Сметная прибыль	%	8	484,10	484,10
		Сметная стоимость:			**6535,41**	**6535,41**
11	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Клапан отсекатель сигнализатора загазованности САКЗ-М-50**	**компл**	**1,0000**	**33694,68**	**33694,68**
		НР второго уровня	%	4,24	1428,65	1428,65
		Накладные расходы	%	--	1428,65	1428,65
		Сметная прибыль	%	8	2809,87	2809,87
		Сметная стоимость:			**37933,21**	**37933,21**
12	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**0,5000**	**3071,74**	**1535,87**
		Итого оплата труда:			**624,44**	**312,22**
		Итого эксплуатация машин:			**43,43**	**21,71**
		Итого материалов:			**2418,81**	**1209,41**
		НР первого уровня	%	60,4	377,16	188,58
		НР второго уровня	%	4,24	146,23	73,12
		Накладные расходы	%	--	523,39	261,70

		Сметная прибыль	%	8		287,61	143,81
		Сметная стоимость:				**3882,74**	**1941,37**
13	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**2,5000**		**512,30**	**1280,75**
		Итого оплата труда:				**473,87**	**1184,69**
		Итого эксплуатация машин:				**24,98**	**62,44**
		Итого материалов:				**22,43**	**56,08**
		НР первого уровня	%	60,4		286,22	715,55
		НР второго уровня	%	4,24		33,86	84,64
		Накладные расходы	%	--		320,08	800,19
		Сметная прибыль	%	8		66,59	166,48
		Сметная стоимость:				**898,97**	**2247,42**
14	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**1096,93**	**3290,79**
		НР второго уровня	%	4,24		46,51	139,53
		Накладные расходы	%	--		46,51	139,53
		Сметная прибыль	%	8		91,48	274,43
		Сметная стоимость:				**1234,92**	**3704,75**
15	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	**м трубы, уложенной в футляре**	**0,5000**		**856,26**	**428,13**
		Итого оплата труда:				**700,50**	**350,25**
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**6,56**
		Итого материалов:				**144,04**	**72,02**
		НР первого уровня	%	62,1		435,01	217,51
		НР второго уровня	%	4,24		54,75	27,37
		Накладные расходы	%	--		489,76	244,88
		Сметная прибыль	%	8		107,68	53,84

		Сметная стоимость:				**1453,70**	**726,85**
16	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов	**м трубопровода**	**0,5000**		**1090,16**	**545,08**
		Итого оплата труда:				**473,87**	**236,94**
		Итого эксплуатация машин:				**24,98**	**12,49**
		Итого материалов:				**600,29**	**300,14**
		НР первого уровня	%	60,4		286,22	143,11
		НР второго уровня	%	4,24		58,36	29,18
		Накладные расходы	%	--		344,58	172,29
		Сметная прибыль	%	8		114,78	57,39
		Сметная стоимость:				**1549,52**	**774,76**
17	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**25,5000**		**510,83**	**13026,13**
		Итого оплата труда:				**473,87**	**12083,79**
		Итого эксплуатация машин:				**24,98**	**636,88**
		Итого материалов:				**20,96**	**534,40**
		НР первого уровня	%	60,4		286,22	7298,61
		НР второго уровня	%	4,24		33,79	861,77
		Накладные расходы	%	--		320,01	8160,38
		Сметная прибыль	%	8		66,47	1694,92
		Сметная стоимость:				**897,31**	**22881,42**
18	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**26,0000**		**510,48**	**13272,48**
		НР второго уровня	%	4,24		21,64	562,75
		Накладные расходы	%	--		21,64	562,75
		Сметная прибыль	%	8		42,57	1106,82
		Сметная стоимость:				**574,69**	**14942,05**

19	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 18 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**0,6000**	**721,67**	**433,00**
		Итого оплата труда:			**473,87**	**284,32**
		Итого эксплуатация машин:			**24,98**	**14,99**
		Итого материалов:			**231,80**	**139,08**
		НР первого уровня	%	60,4	286,22	171,73
		НР второго уровня	%	4,24	42,73	25,64
		Накладные расходы	%	--	328,95	197,37
		Сметная прибыль	%	8	84,05	50,43
		Сметная стоимость:			**1134,67**	**680,80**
20	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	**футляр**	**2,0000**	**22868,02**	**45736,03**
		Итого оплата труда:			**6204,90**	**12409,80**
		Итого эксплуатация машин:			**2193,33**	**4386,65**
		Итого материалов:			**14511,20**	**29022,41**
		НР первого уровня	%	62,1	3853,24	7706,49
		НР второго уровня	%	4,24	1132,98	2265,96
		Накладные расходы	%	--	4986,23	9972,45
		Сметная прибыль	%	8	2228,34	4456,68
		Сметная стоимость:			**30082,58**	**60165,16**
21	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса	**м трубопровода**	**29,6000**	**52,61**	**1557,40**

		3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**50,15**	**1484,29**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**57,16**
		Итого материалов:				**0,54**	**15,95**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	896,51
		НР второго уровня	%	4,24		3,52	104,05
		Накладные расходы	%	--		33,80	1000,56
		Сметная прибыль	%	8		6,91	204,64
		Сметная стоимость:				**93,33**	**2762,60**
22	**23-020101-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**428,20**	**2141,00**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	90,78
		Накладные расходы	%	--		18,16	90,78
		Сметная прибыль	%	8		35,71	178,54
		Сметная стоимость:				**482,06**	**2410,32**
23	**23-020101-2501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**7,0000**		**5432,80**	**38029,60**
		НР второго уровня	%	4,24		230,35	1612,46
		Накладные расходы	%	--		230,35	1612,46
		Сметная прибыль	%	8		453,05	3171,36
		Сметная стоимость:				**6116,20**	**42813,42**
24	**23-020101-3306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**1,0000**		**7043,30**	**7043,30**
		НР второго уровня	%	4,24		298,64	298,64
		Накладные расходы	%	--		298,64	298,64
		Сметная прибыль	%	8		587,35	587,35
		Сметная стоимость:				**7929,29**	**7929,29**

25	**23-020103-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**1,0000**		**1093,42**	**1093,42**
		НР второго уровня	%	4,24		46,36	46,36
		Накладные расходы	%	--		46,36	46,36
		Сметная прибыль	%	8		91,18	91,18
		Сметная стоимость:				**1230,96**	**1230,96**
26	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка** Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**2,0000**		**205,15**	**410,29**
		Итого оплата труда:				**193,44**	**386,89**
		Итого материалов:				**11,70**	**23,41**
		НР первого уровня	%	60,4		116,84	233,68
		НР второго уровня	%	4,24		13,65	27,30
		Накладные расходы	%	--		130,49	260,98
		Сметная прибыль	%	8		26,85	53,70
		Сметная стоимость:				**362,49**	**724,98**
27	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Манометр МП-4У**	**компл**	**2,0000**		**3410,74**	**6821,49**
		НР второго уровня	%	4,24		144,62	289,23
		Накладные расходы	%	--		144,62	289,23
		Сметная прибыль	%	8		284,43	568,86
		Сметная стоимость:				**3839,79**	**7679,58**
28	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**26,9000**		**511,02**	**13746,44**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	582,85
		Накладные расходы	%	--		21,67	582,85
		Сметная прибыль	%	8		42,61	1146,34
		Сметная стоимость:				**575,30**	**15475,63**
29	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое** Состав работ:	**м газопровода**	**29,6000**		**330,51**	**9782,98**

		1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания 2. Испытание системы воздухом 3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков 4. Устранение дефектов					
		Итого оплата труда:				**322,79**	**9554,69**
		Итого материалов:				**7,71**	**228,29**
		НР первого уровня	%	60,4		194,97	5771,03
		НР второго уровня	%	4,24		22,28	659,49
		Накладные расходы	%	--		217,25	6430,52
		Сметная прибыль	%	8		43,82	1297,08
		Сметная стоимость:				**591,57**	**17510,59**
30	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** Состав работ: 1. Установка и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками) 2. Прокладка и разборка трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок 3. Заполнение трубопровода воздухом с пропуском очистных устройств (для трубопровода диаметром 200-300 мм) 4. Продувка трубопровода после выхода поршня 5. Испытание трубопровода на прочность и проверка на герметичность 6. Наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки и испытания	**км трубопровода**	**0,0296**		**615401,50**	**18215,88**
		Итого оплата труда:				**169464,16**	**5016,14**
		Итого эксплуатация машин:				**523898,85**	**15507,41**
		Итого материалов:				**7495,79**	**221,88**
		НР первого уровня	%	58,7		99475,46	2944,47
		НР второго уровня	%	4,24		30310,78	897,20
		Накладные расходы	%	--		129786,24	3841,67
		Сметная прибыль	%	8		59615,02	1764,60
		Сметная стоимость:				**804802,76**	**23822,16**
31	**11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** Состав работ: 1. Контроль сварных швов и обработка результатов	**стык**	**52,0000**		**17344,08**	**901892,03**
		Итого оплата труда:				**5229,35**	**271926,33**

		Итого эксплуатация машин:				**15728,87**	**817901,40**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	58,7		3069,63	159620,76
		НР второго уровня	%	4,24		865,54	45008,14
		Накладные расходы	%	--		3935,17	204628,90
		Сметная прибыль	%	8		1702,34	88521,67
		Сметная стоимость:				**22981,59**	**1195042,61**
32	**13-390201-0501 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** Состав работ: .	**стык**	**46,0000**		**315,60**	**14517,74**
		Итого оплата труда:				**278,56**	**12813,71**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,71**	**630,73**
		Итого материалов:				**23,33**	**1073,30**
		НР первого уровня	%	40,6		113,09	5202,37
		НР второго уровня	%	4,24		18,18	836,13
		Накладные расходы	%	--		131,27	6038,50
		Сметная прибыль	%	8		35,75	1644,50
		Сметная стоимость:				**482,62**	**22200,74**
33	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** Состав работ:	**стык**	**6,0000**		**422,45**	**2534,70**
		Итого оплата труда:				**371,41**	**2228,47**
		Итого эксплуатация машин:				**18,28**	**109,69**
		Итого материалов:				**32,76**	**196,54**
		НР первого уровня	%	40,6		150,79	904,76
		НР второго уровня	%	4,24		24,31	145,83
		Накладные расходы	%	--		175,10	1050,59
		Сметная прибыль	%	8		47,80	286,82
		Сметная стоимость:				**645,35**	**3872,12**
34	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** Состав работ:	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,5340**		**564,33**	**1994,34**

		.					
		Итого оплата труда:				**492,65**	**1741,03**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**2,36**
		Итого материалов:				**71,33**	**252,08**
		НР первого уровня	%	54,8		269,97	954,08
		НР второго уровня	%	4,24		35,37	125,01
		Накладные расходы	%	--		305,35	1079,10
		Сметная прибыль	%	8		69,57	245,87
		Сметная стоимость:				**939,25**	**3319,31**
35	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** Состав работ: .	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,1000**		**564,33**	**1185,09**
		Итого оплата труда:				**492,65**	**1034,57**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**1,40**
		Итого материалов:				**71,33**	**149,80**
		НР первого уровня	%	54,8		269,97	566,94
		НР второго уровня	%	4,24		35,37	74,29
		Накладные расходы	%	--		305,35	641,23
		Сметная прибыль	%	8		69,57	146,11
		Сметная стоимость:				**939,25**	**1972,43**
36	**11-460302-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка гнезд и отверстий	**шт.**	**2,0000**		**697,00**	**1393,99**
		Итого оплата труда:				**482,95**	**965,89**
		Итого эксплуатация машин:				**335,15**	**670,29**
		НР первого уровня	%	50,8		245,34	490,67
		НР второго уровня	%	4,24		39,95	79,91
		Накладные расходы	%	--		285,29	570,58
		Сметная прибыль	%	8		78,58	157,17
		Сметная стоимость:				**1060,87**	**2121,74**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**1294448,98**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**152314,21**

- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**841698,99**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**191676,44**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**300435,79**
- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**198854,35**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1493303,33**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**63316,06**
ИТОГО:	Тенге				**1556619,40**
Сметная прибыль	Тенге				**124529,55**
ИТОГО по смете:	Тенге				**1681148,95**

1	**13-080304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	**шт.**	**1,0000**	**7864,65**	**7864,65**
		Итого оплата труда:			**3142,84**	**3142,84**
		Итого эксплуатация машин:			**1800,83**	**1800,83**

		Итого материалов:				**3502,79**	**3502,79**
		НР первого уровня	%	42,8		1345,14	1345,14
		НР второго уровня	%	4,24		390,49	390,49
		Накладные расходы	%	--		1735,63	1735,63
		Сметная прибыль	%	8		768,02	768,02
		Сметная стоимость:				**10368,30**	**10368,30**
2	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	**шт.**	**1,0000**		**4548,86**	**4548,86**
		Итого оплата труда:				**1901,29**	**1901,29**
		Итого эксплуатация машин:				**684,26**	**684,26**
		Итого материалов:				**2157,24**	**2157,24**
		НР первого уровня	%	42,8		813,75	813,75
		НР второго уровня	%	4,24		227,38	227,38
		Накладные расходы	%	--		1041,13	1041,13
		Сметная прибыль	%	8		447,20	447,20
		Сметная стоимость:				**6037,19**	**6037,19**
3	**23-070201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3972,26**	**3972,26**
		НР второго уровня	%	4,24		168,42	168,42
		Накладные расходы	%	--		168,42	168,42
		Сметная прибыль	%	8		331,25	331,25
		Сметная стоимость:				**4471,94**	**4471,94**
4	**51-080401-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пункт распределительный ПР 8501-3010-3У3 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**76280,00**	**76280,00**
		НР второго уровня	%	4,24		3234,27	3234,27
		Накладные расходы	%	--		3234,27	3234,27
		Сметная прибыль	%	8		6361,14	6361,14
		Сметная стоимость:				**85875,41**	**85875,41**

5	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**10,0000**		**1767,80**	**17677,96**
		Итого оплата труда:				**819,03**	**8190,30**
		Итого эксплуатация машин:				**21,98**	**219,80**
		Итого материалов:				**926,79**	**9267,86**
		НР первого уровня	%	42,8		350,54	3505,45
		НР второго уровня	%	4,24		89,82	898,18
		Накладные расходы	%	--		440,36	4403,62
		Сметная прибыль	%	8		176,65	1766,53
		Сметная стоимость:				**2384,81**	**23848,11**
6	**23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**419,35**	**2516,10**
		НР второго уровня	%	4,24		17,78	106,68
		Накладные расходы	%	--		17,78	106,68
		Сметная прибыль	%	8		34,97	209,82
		Сметная стоимость:				**472,10**	**2832,61**
7	**23-070204-0640 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1351,63**	**2703,26**
		НР второго уровня	%	4,24		57,31	114,62
		Накладные расходы	%	--		57,31	114,62
		Сметная прибыль	%	8		112,72	225,43
		Сметная стоимость:				**1521,65**	**3043,31**
8	**23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1288,39**	**2576,78**
		НР второго уровня	%	4,24		54,63	109,26

		Накладные расходы	%	--		54,63	109,26
		Сметная прибыль	%	8		107,44	214,88
		Сметная стоимость:				**1450,46**	**2900,92**
9	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1,0000**		**351,42**	**351,42**
		Итого оплата труда:				**309,64**	**309,64**
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**55,66**
		Итого материалов:				**5,50**	**5,50**
		НР первого уровня	%	42,8		132,53	132,53
		НР второго уровня	%	4,24		20,52	20,52
		Накладные расходы	%	--		153,05	153,05
		Сметная прибыль	%	8		40,36	40,36
		Сметная стоимость:				**544,82**	**544,82**
10	**23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**6740,14**	**6740,14**
		НР второго уровня	%	4,24		285,78	285,78
		Накладные расходы	%	--		285,78	285,78
		Сметная прибыль	%	8		562,07	562,07
		Сметная стоимость:				**7588,00**	**7588,00**
11	**13-080303-1004 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ:	**шт.**	**3,0000**		**3965,96**	**11897,88**
		1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение					
		Итого оплата труда:				**2418,97**	**7256,92**
		Итого эксплуатация машин:				**77,64**	**232,93**
		Итого материалов:				**1488,74**	**4466,21**
		НР первого уровня	%	42,8		1035,32	3105,96
		НР второго уровня	%	4,24		212,05	636,16
		Накладные расходы	%	--		1247,37	3742,12

		Сметная прибыль	%	8		417,07	1251,20
		Сметная стоимость:				**5630,40**	**16891,20**
12	**23-070209-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Устройство плавного пуска PSR25-600-70 11 RDN**	**шт.**	**3,0000**		**9107,73**	**27323,19**
		НР второго уровня	%	4,24		386,17	1158,50
		Накладные расходы	%	--		386,17	1158,50
		Сметная прибыль	%	8		759,51	2278,54
		Сметная стоимость:				**10253,41**	**30760,23**
13	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1,0000**		**984,96**	**984,96**
		Итого оплата труда:				**892,47**	**892,47**
		Итого эксплуатация машин:				**114,13**	**114,13**
		Итого материалов:				**17,16**	**17,16**
		НР первого уровня	%	42,8		381,98	381,98
		НР второго уровня	%	4,24		57,96	57,96
		Накладные расходы	%	--		439,93	439,93
		Сметная прибыль	%	8		113,99	113,99
		Сметная стоимость:				**1538,89**	**1538,89**
14	**23-070203-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**7788,17**	**7788,17**
		НР второго уровня	%	4,24		330,22	330,22
		Накладные расходы	%	--		330,22	330,22
		Сметная прибыль	%	8		649,47	649,47
		Сметная стоимость:				**8767,86**	**8767,86**
15	**13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** Состав работ: 1. Установка крюков 2. Монтаж светильника	**шт.**	**7,0000**		**1672,94**	**11710,55**

		3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание					
		Итого оплата труда:				**662,64**	**4638,45**
		Итого эксплуатация машин:				**439,02**	**3073,13**
		Итого материалов:				**883,91**	**6187,36**
		НР первого уровня	%	42,8		283,61	1985,26
		НР второго уровня	%	4,24		82,96	580,70
		Накладные расходы	%	--		366,57	2565,96
		Сметная прибыль	%	8		163,16	1142,12
		Сметная стоимость:				**2202,66**	**15418,64**
16	**23-070101-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**7,0000**		**1679,44**	**11756,08**
		НР второго уровня	%	4,24		71,21	498,46
		Накладные расходы	%	--		71,21	498,46
		Сметная прибыль	%	8		140,05	980,36
		Сметная стоимость:				**1890,70**	**13234,90**
17	**23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**0,7000**		**549,78**	**384,85**
		НР второго уровня	%	4,24		23,31	16,32
		Накладные расходы	%	--		23,31	16,32
		Сметная прибыль	%	8		45,85	32,09
		Сметная стоимость:				**618,94**	**433,26**
18	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	**шт.**	**3,0000**		**290,29**	**870,86**
		Итого оплата труда:				**282,30**	**846,89**
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**7,08**
		Итого материалов:				**6,21**	**18,64**
		НР первого уровня	%	42,8		120,82	362,47
		НР второго уровня	%	4,24		17,43	52,29

		Накладные расходы	%	--		138,25	414,76
		Сметная прибыль	%	8		34,28	102,85
		Сметная стоимость:				**462,83**	**1388,48**
19	**23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**186,71**	**560,13**
		НР второго уровня	%	4,24		7,92	23,75
		Накладные расходы	%	--		7,92	23,75
		Сметная прибыль	%	8		15,57	46,71
		Сметная стоимость:				**210,20**	**630,59**
20	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	**шт.**	**1,0000**		**316,46**	**316,46**
		Итого оплата труда:				**308,10**	**308,10**
		Итого эксплуатация машин:				**2,92**	**2,92**
		Итого материалов:				**6,21**	**6,21**
		НР первого уровня	%	42,8		131,87	131,87
		НР второго уровня	%	4,24		19,01	19,01
		Накладные расходы	%	--		150,88	150,88
		Сметная прибыль	%	8		37,39	37,39
		Сметная стоимость:				**504,72**	**504,72**
21	**23-070220-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**1,0000**		**204,05**	**204,05**
		НР второго уровня	%	4,24		8,65	8,65
		Накладные расходы	%	--		8,65	8,65
		Сметная прибыль	%	8		17,02	17,02
		Сметная стоимость:				**229,72**	**229,72**
22	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки	**м кабеля**	**90,0000**		**194,96**	**17546,22**

		2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка					
		Итого оплата труда:				**112,40**	**10116,40**
		Итого эксплуатация машин:				**88,92**	**8003,02**
		Итого материалов:				**23,20**	**2088,40**
		НР первого уровня	%	42,8		48,11	4329,82
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	927,54
		Накладные расходы	%	--		58,42	5257,36
		Сметная прибыль	%	8		20,27	1824,29
		Сметная стоимость:				**273,64**	**24627,87**
23	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	**м**	**90,0000**		**193,91**	**17452,03**
		Итого оплата труда:				**115,41**	**10387,16**
		Итого эксплуатация машин:				**6,24**	**561,51**
		Итого материалов:				**74,39**	**6695,35**
		НР первого уровня	%	42,8		49,40	4445,70
		НР второго уровня	%	4,24		10,32	928,46
		Накладные расходы	%	--		59,71	5374,17
		Сметная прибыль	%	8		20,29	1826,10
		Сметная стоимость:				**273,91**	**24652,29**
24	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**90,0000**		**39,86**	**3587,40**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	152,11
		Накладные расходы	%	--		1,69	152,11
		Сметная прибыль	%	8		3,32	299,16
		Сметная стоимость:				**44,87**	**4038,67**
25	**13-080401-0410 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**21,0000**		**434,46**	**9123,57**

	Изм. и доп. вып. 9	Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабанов с кабелем 3. Установка домкратов 4. Отрезка кабеля 5. Прокладка кабеля 6. Протягивание кабеля через кабельные проходки 7. Маркировка 8. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки					
		Итого оплата труда:				**366,13**	**7688,80**
		Итого эксплуатация машин:				**4,90**	**102,91**
		Итого материалов:				**65,10**	**1367,07**
		НР первого уровня	%	42,8		156,71	3290,81
		НР второго уровня	%	4,24		25,07	526,37
		Накладные расходы	%	--		181,77	3817,18
		Сметная прибыль	%	8		49,30	1035,26
		Сметная стоимость:				**665,52**	**13976,00**
26	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0550**		**139766,82**	**7687,18**
		НР второго уровня	%	4,24		5926,11	325,94
		Накладные расходы	%	--		5926,11	325,94
		Сметная прибыль	%	8		11655,43	641,05
		Сметная стоимость:				**157348,37**	**8654,16**
27	**23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**		**257091,37**	**12854,57**
		НР второго уровня	%	4,24		10900,67	545,03
		Накладные расходы	%	--		10900,67	545,03
		Сметная прибыль	%	8		21439,36	1071,97
		Сметная стоимость:				**289431,41**	**14471,57**
28	**23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0060**		**394564,33**	**2367,39**

		НР второго уровня	%	4,24		16729,53	100,38
		Накладные расходы	%	--		16729,53	100,38
		Сметная прибыль	%	8		32903,51	197,42
		Сметная стоимость:				**444197,37**	**2665,18**
29	**23-070202-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, У994**	**шт.**	**2,0000**		**737,54**	**1475,08**
		НР второго уровня	%	4,24		31,27	62,54
		Накладные расходы	%	--		31,27	62,54
		Сметная прибыль	%	8		61,50	123,01
		Сметная стоимость:				**830,32**	**1660,63**
30	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка коробок 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**1,0000**		**3982,71**	**3982,71**
		Итого оплата труда:				**2427,42**	**2427,42**
		Итого эксплуатация машин:				**41,87**	**41,87**
		Итого материалов:				**1513,42**	**1513,42**
		НР первого уровня	%	42,8		1038,94	1038,94
		НР второго уровня	%	4,24		212,92	212,92
		Накладные расходы	%	--		1251,85	1251,85
		Сметная прибыль	%	8		418,77	418,77
		Сметная стоимость:				**5653,33**	**5653,33**
31	**23-070202-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка протяжная К654**	**шт.**	**1,0000**		**7912,55**	**7912,55**
		НР второго уровня	%	4,24		335,49	335,49
		Накладные расходы	%	--		335,49	335,49
		Сметная прибыль	%	8		659,84	659,84
		Сметная стоимость:				**8907,89**	**8907,89**

32	**23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**0,0100**		**3897,42**	**38,97**
		НР второго уровня	%	4,24		165,25	1,65
		Накладные расходы	%	--		165,25	1,65
		Сметная прибыль	%	8		325,01	3,25
		Сметная стоимость:				**4387,68**	**43,88**
33	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**40,0000**		**171,10**	**6844,11**
		Итого оплата труда:				**117,55**	**4701,85**
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**697,36**
		Итого материалов:				**40,39**	**1615,56**
		НР первого уровня	%	42,8		50,31	2012,39
		НР второго уровня	%	4,24		9,39	375,52
		Накладные расходы	%	--		59,70	2387,91
		Сметная прибыль	%	8		18,46	738,56
		Сметная стоимость:				**249,26**	**9970,58**
34	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0500**		**215571,65**	**10778,58**
		НР второго уровня	%	4,24		9140,24	457,01
		Накладные расходы	%	--		9140,24	457,01
		Сметная прибыль	%	8		17976,95	898,85
		Сметная стоимость:				**242688,84**	**12134,44**
35	**13-080208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка	**м**	**10,0000**		**183,63**	**1836,35**

		3. Приварка					
		Итого оплата труда:				**130,49**	**1304,86**
		Итого эксплуатация машин:				**38,08**	**380,80**
		Итого материалов:				**24,18**	**241,84**
		НР первого уровня	%	42,8		55,85	558,48
		НР второго уровня	%	4,24		10,15	101,54
		Накладные расходы	%	--		66,00	660,02
		Сметная прибыль	%	8		19,97	199,71
		Сметная стоимость:				**269,61**	**2696,08**
36	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0067**		**201002,41**	**1338,68**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	56,76
		Накладные расходы	%	--		8522,50	56,76
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	111,63
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**1507,07**
37	**13-080208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**7,5000**		**194,46**	**1458,45**
		Итого оплата труда:				**132,04**	**990,28**
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**318,99**
		Итого материалов:				**30,56**	**229,18**
		НР первого уровня	%	42,8		56,51	423,84
		НР второго уровня	%	4,24		10,64	79,81
		Накладные расходы	%	--		67,15	503,65
		Сметная прибыль	%	8		20,93	156,97
		Сметная стоимость:				**282,54**	**2119,07**
38	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0040**		**201002,41**	**804,01**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	34,09
		Накладные расходы	%	--		8522,50	34,09

		Сметная прибыль	%	8		16761,99	67,05
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**905,15**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

Итого прямые затраты:	Тенге				**306116,45**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**58790,04**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**16297,19**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**6313,64**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**154749,23**
- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**76280,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**27864,37**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**333980,83**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**14160,79**
ИТОГО:	Тенге				**348141,61**
Сметная прибыль	Тенге				**27851,33**
ИТОГО по смете:	Тенге				**375992,94**

1	**11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**234,7400**		**87,71**	**20588,10**
		Итого оплата труда:				**34,91**	**8194,06**
		Итого эксплуатация машин:				**82,85**	**19447,40**
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	4842,69
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	1078,27
		Накладные расходы	%	--		25,22	5920,95
		Сметная прибыль	%	8		9,03	2120,72
		Сметная стоимость:				**121,96**	**28629,78**

2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**7,2600**	**1221,87**	**8870,74**
		Итого оплата труда:			**1221,87**	**8870,74**
		НР первого уровня	%	59,1	722,12	5242,61
		НР второго уровня	%	4,24	82,43	598,41
		Накладные расходы	%	--	804,55	5841,01
		Сметная прибыль	%	8	162,11	1176,94
		Сметная стоимость:			**2188,53**	**15888,70**
3	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**169,4000**	**13,48**	**2283,53**
		Итого оплата труда:			**4,22**	**715,19**
		Итого эксплуатация машин:			**13,48**	**2283,53**
		НР первого уровня	%	59,1	2,50	422,67
		НР второго уровня	%	4,24	0,68	114,74
		Накладные расходы	%	--	3,17	537,42
		Сметная прибыль	%	8	1,33	225,68
		Сметная стоимость:			**17,98**	**3046,63**
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3**	**72,6000**	**637,36**	**46272,32**
		Итого оплата труда:			**637,36**	**46272,32**
		НР первого уровня	%	59,1	376,68	27346,94
		НР второго уровня	%	4,24	43,00	3121,46
		Накладные расходы	%	--	419,67	30468,40
		Сметная прибыль	%	8	84,56	6139,26
		Сметная стоимость:			**1141,60**	**82879,98**

5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3**	**32,9000**	**117,21**	**3856,18**
		Итого оплата труда:			**88,55**	**2913,39**
		Итого эксплуатация машин:			**50,40**	**1658,13**
		НР первого уровня	%	59,1	52,33	1721,82
		НР второго уровня	%	4,24	7,19	236,51
		Накладные расходы	%	--	59,52	1958,32
		Сметная прибыль	%	8	14,14	465,16
		Сметная стоимость:			**190,87**	**6279,66**
6	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,1080**	**192468,60**	**20786,61**
		Итого оплата труда:			**158755,83**	**17145,63**
		Итого эксплуатация машин:			**48055,67**	**5190,01**
		Итого материалов:			**1237,99**	**133,70**
		НР первого уровня	%	62,1	98587,37	10647,44
		НР второго уровня	%	4,24	12340,77	1332,80
		Накладные расходы	%	--	110928,14	11980,24
		Сметная прибыль	%	8	24271,74	2621,35
		Сметная стоимость:			**327668,49**	**35388,20**
7	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**109,0800**	**749,69**	**81776,19**
		НР второго уровня	%	4,24	31,79	3467,31
		Накладные расходы	%	--	31,79	3467,31
		Сметная прибыль	%	8	62,52	6819,48
		Сметная стоимость:			**844,00**	**92062,98**
8	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1237,23**	**1237,23**

		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой					
		Итого оплата труда:				**722,10**	**722,10**
		Итого эксплуатация машин:				**759,86**	**759,86**
		НР первого уровня	%	62,1		448,42	448,42
		НР второго уровня	%	4,24		71,47	71,47
		Накладные расходы	%	--		519,89	519,89
		Сметная прибыль	%	8		140,57	140,57
		Сметная стоимость:				**1897,70**	**1897,70**
9	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63, Frialen**	**шт**	**1,0000**		**5536,32**	**5536,32**
		НР второго уровня	%	4,24		234,74	234,74
		Накладные расходы	%	--		234,74	234,74
		Сметная прибыль	%	8		461,68	461,68
		Сметная стоимость:				**6232,74**	**6232,74**
10	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**8,0000**		**839,53**	**6716,22**
		Итого оплата труда:				**489,58**	**3916,66**
		Итого эксплуатация машин:				**516,07**	**4128,56**
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	2432,25
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	387,89
		Накладные расходы	%	--		352,52	2820,14
		Сметная прибыль	%	8		95,36	762,91
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**10299,27**
11	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Отвод полиэтиленовый 90 град ПЭ 100 SDR 11, DN 63, Frialen**	**шт**	**2,0000**		**5642,64**	**11285,28**
		НР второго уровня	%	4,24		239,25	478,50
		Накладные расходы	%	--		239,25	478,50
		Сметная прибыль	%	8		470,55	941,10
		Сметная стоимость:				**6352,44**	**12704,88**
12	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, Frialen**	**шт**	**6,0000**		**2016,73**	**12100,38**
		НР второго уровня	%	4,24		85,51	513,06
		Накладные расходы	%	--		85,51	513,06
		Сметная прибыль	%	8		168,18	1009,08
		Сметная стоимость:				**2270,42**	**13622,52**

13	**11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу	**комплект**	**1,0000**		**3256,46**	**3256,46**
		Итого оплата труда:				**1948,55**	**1948,55**
		Итого эксплуатация машин:				**1657,69**	**1657,69**
		Итого материалов:				**121,90**	**121,90**
		НР первого уровня	%	62,1		1210,05	1210,05
		НР второго уровня	%	4,24		189,38	189,38
		Накладные расходы	%	--		1399,43	1399,43
		Сметная прибыль	%	8		372,47	372,47
		Сметная стоимость:				**5028,37**	**5028,37**
14	**23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**28063,37**	**28063,37**
		НР второго уровня	%	4,24		1189,89	1189,89
		Накладные расходы	%	--		1189,89	1189,89
		Сметная прибыль	%	8		2340,26	2340,26
		Сметная стоимость:				**31593,52**	**31593,52**
15	**23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**688,42**	**1376,84**
		НР второго уровня	%	4,24		29,19	58,38
		Накладные расходы	%	--		29,19	58,38
		Сметная прибыль	%	8		57,41	114,82
		Сметная стоимость:				**775,02**	**1550,04**
16	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне** Состав работ: 1. Планировка земляного полотна с уплотнением	**м2**	**24,0000**		**25,03**	**600,69**

		2. Раскладка рулонов НСМ 3. Закрепление полотен НСМ анкерами с последующей разборкой крепления 4. Склейка полотен НСМ					
		Итого оплата труда:				**20,32**	**487,59**
		Итого эксплуатация машин:				**6,07**	**145,62**
		Итого материалов:				**0,03**	**0,64**
		НР первого уровня	%	60,3		12,25	294,02
		НР второго уровня	%	4,24		1,58	37,94
		Накладные расходы	%	--		13,83	331,95
		Сметная прибыль	%	8		3,11	74,61
		Сметная стоимость:				**41,97**	**1007,26**
17	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Лента сигнальная с металлической проволокой**	**м**	**120,0000**		**2,19**	**263,32**
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	11,16
		Накладные расходы	%	--		0,09	11,16
		Сметная прибыль	%	8		0,18	21,96
		Сметная стоимость:				**2,47**	**296,45**
		Шаровый кран Ду 63 мм в подземном исполнении					
18	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка крана** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**1,0000**		**839,53**	**839,53**
		Итого оплата труда:				**489,58**	**489,58**
		Итого эксплуатация машин:				**516,07**	**516,07**
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	304,03
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	48,49
		Накладные расходы	%	--		352,52	352,52
		Сметная прибыль	%	8		95,36	95,36
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**1287,41**
19	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63, Frialen**	**шт**	**1,0000**		**60973,98**	**60973,98**
		НР второго уровня	%	4,24		2585,30	2585,30
		Накладные расходы	%	--		2585,30	2585,30
		Сметная прибыль	%	8		5084,74	5084,74
		Сметная стоимость:				**68644,02**	**68644,02**
20	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство** Состав работ:	**шт.**	**1,0000**		**6555,02**	**6555,02**
		1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода					

		2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера					
		Итого оплата труда:				**2685,31**	**2685,31**
		Итого эксплуатация машин:				**1372,55**	**1372,55**
		Итого материалов:				**2965,43**	**2965,43**
		НР первого уровня	%	62,1		1667,58	1667,58
		НР второго уровня	%	4,24		348,64	348,64
		Накладные расходы	%	--		2016,22	2016,22
		Сметная прибыль	%	8		685,70	685,70
		Сметная стоимость:				**9256,93**	**9256,93**
21	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. УкладкаЗащитная оболочка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб	**км**	**0,0015**		**264245,38**	**396,37**
		2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
		Итого оплата труда:				**211921,96**	**317,88**
		Итого эксплуатация машин:				**71067,66**	**106,60**
		Итого материалов:				**4410,77**	**6,62**
		НР первого уровня	%	62,1		131603,54	197,41
		НР второго уровня	%	4,24		16783,99	25,18
		Накладные расходы	%	--		148387,53	222,58
		Сметная прибыль	%	8		33010,63	49,52
		Сметная стоимость:				**445643,55**	**668,47**
22	**23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**1,5150**		**2446,31**	**3706,16**
		НР второго уровня	%	4,24		103,72	157,14
		Накладные расходы	%	--		103,72	157,14
		Сметная прибыль	%	8		204,00	309,06
		Сметная стоимость:				**2754,04**	**4172,36**
23	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых заглушек, муфт** Состав работ:	**шт**	**1,0000**		**839,53**	**839,53**

		1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой					
		Итого оплата труда:				**489,58**	**489,58**
		Итого эксплуатация машин:				**516,07**	**516,07**
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	304,03
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	48,49
		Накладные расходы	%	--		352,52	352,52
		Сметная прибыль	%	8		95,36	95,36
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**1287,41**
24	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, Frialen**	**шт.**	**1,0000**		**1873,46**	**1873,46**
		НР второго уровня	%	4,24		79,43	79,43
		Накладные расходы	%	--		79,43	79,43
		Сметная прибыль	%	8		156,23	156,23
		Сметная стоимость:				**2109,12**	**2109,12**
25	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0015**		**276400,63**	**414,60**
		Итого оплата труда:				**240711,20**	**361,07**
		Итого эксплуатация машин:				**41874,90**	**62,81**
		Итого материалов:				**8999,00**	**13,50**
		НР первого уровня	%	62,1		149481,66	224,22
		НР второго уровня	%	4,24		18057,41	27,09
		Накладные расходы	%	--		167539,07	251,31
		Сметная прибыль	%	8		35515,18	53,27
		Сметная стоимость:				**479454,87**	**719,18**
26	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Удлинитель ключа. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,5060**		**510,48**	**768,78**
		НР второго уровня	%	4,24		21,64	32,60
		Накладные расходы	%	--		21,64	32,60
		Сметная прибыль	%	8		42,57	64,11
		Сметная стоимость:				**574,69**	**865,49**
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду 63мм из грунта					

27	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Монтаж узла выхода** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание	**т**	**0,0420**		**605871,93**	**25446,62**
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**16294,24**
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**12173,48**
		Итого материалов:				**17745,77**	**745,32**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	10118,73
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	1507,97
		Накладные расходы	%	--		276826,11	11626,70
		Сметная прибыль	%	8		70615,84	2965,87
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**40039,18**
28	**21-060801-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т**	**т**	**0,0420**		**294576,35**	**12372,21**
		НР второго уровня	%	4,24		12490,04	524,58
		Накладные расходы	%	--		12490,04	524,58
		Сметная прибыль	%	8		24565,31	1031,74
		Сметная стоимость:				**331631,70**	**13928,53**
29	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт**	**1,0000**		**839,53**	**839,53**
		Итого оплата труда:				**489,58**	**489,58**
		Итого эксплуатация машин:				**516,07**	**516,07**
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	304,03
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	48,49
		Накладные расходы	%	--		352,52	352,52
		Сметная прибыль	%	8		95,36	95,36
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**1287,41**

30	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3055,10**	**3055,10**
		НР второго уровня	%	4,24		129,54	129,54
		Накладные расходы	%	--		129,54	129,54
		Сметная прибыль	%	8		254,77	254,77
		Сметная стоимость:				**3439,41**	**3439,41**
31	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (патрубок)** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км**	**0,0003**		**219119,60**	**54,78**
		Итого оплата труда:				**175108,44**	**43,78**
		Итого эксплуатация машин:				**61173,12**	**15,29**
		Итого материалов:				**2773,64**	**0,69**
		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	27,19
		НР второго уровня	%	4,24		13901,35	3,48
		Накладные расходы	%	--		122643,69	30,66
		Сметная прибыль	%	8		27341,06	6,84
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**92,28**
32	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**0,2500**		**2243,65**	**560,91**
		НР второго уровня	%	4,24		95,13	23,78
		Накладные расходы	%	--		95,13	23,78
		Сметная прибыль	%	8		187,10	46,78
		Сметная стоимость:				**2525,88**	**631,47**
33	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** Состав работ:	**км трубопровода**	**0,0013**		**192468,60**	**255,98**

		1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
		Итого оплата труда:				**158755,83**	**211,15**
33. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,000293	215,22	0,06
33. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,01064	148,83	1,58
		Итого материалов:				**1237,99**	**1,65**
		НР первого уровня	%	62,1		98587,37	131,12
		НР второго уровня	%	4,24		12340,77	16,41
		Накладные расходы	%	--		110928,14	147,53
		Сметная прибыль	%	8		24271,74	32,28
		Сметная стоимость:				**327668,49**	**435,80**
34	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,3300**		**749,69**	**997,09**
		НР второго уровня	%	4,24		31,79	42,28
		Накладные расходы	%	--		31,79	42,28
		Сметная прибыль	%	8		62,52	83,15
		Сметная стоимость:				**844,00**	**1122,51**
35	**11-220601-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Обмотка полимерными липкими лентами в два слоя 4. Наружная обертка рулонными материалами	**км трубопровода**	**0,0013**		**647380,65**	**861,02**
		Итого оплата труда:				**113878,30**	**151,46**
		Итого эксплуатация машин:				**134,82**	**0,18**
		Итого материалов:				**533400,66**	**709,42**
		НР первого уровня	%	62,1		70718,43	94,06
		НР второго уровня	%	4,24		30447,40	40,50
		Накладные расходы	%	--		101165,83	134,55
		Сметная прибыль	%	8		59883,72	79,65
		Сметная стоимость:				**808430,20**	**1075,21**

36	**21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	**шт**	**1,0000**		**982,74**	**982,74**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	41,67
		Накладные расходы	%	--		41,67	41,67
		Сметная прибыль	%	8		81,95	81,95
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**1106,36**
37	**11-060701-0301 РСНБ РК 2015**	**Засыпка пазух песком** Состав работ: 1. Засыпка фундаментных балок песком	**м3**	**0,1000**		**5252,95**	**525,29**
		Итого оплата труда:				**1702,24**	**170,22**
		Итого эксплуатация машин:				**1044,67**	**104,47**
		Итого материалов:				**2842,90**	**284,29**
		НР первого уровня	%	48,5		825,58	82,56
		НР второго уровня	%	4,24		257,73	25,77
		Накладные расходы	%	--		1083,31	108,33
		Сметная прибыль	%	8		506,90	50,69
		Сметная стоимость:				**6843,16**	**684,32**
38	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка металлических поверхностей грунтвкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**1,2180**		**63,46**	**77,29**
		Итого оплата труда:				**27,19**	**33,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1,26**
		Итого материалов:				**35,39**	**43,11**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	17,95
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	4,04
		Накладные расходы	%	--		18,05	21,99
		Сметная прибыль	%	8		6,52	7,94
		Сметная стоимость:				**88,03**	**107,22**

39	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**1,2180**		**146,90**	**178,92**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**33,61**	**40,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**1,99**
		Итого материалов:				**111,98**	**136,39**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	22,19
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	8,53
		Накладные расходы	%	--		25,22	30,72
		Сметная прибыль	%	8		13,77	16,77
		Сметная стоимость:				**185,89**	**226,41**
		Испытание					
40	**11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**0,1080**		**497852,45**	**53768,06**
		Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками и продувочных патрубков) 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок 3. Закачка воздуха в ресивер с предварительным испытанием его на герметичность					
		4. Продувка трубопровода воздухом с пропуском очистного поршня 5. Наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки и предварительного испытания ресивера на герметичность					
		Итого оплата труда:				**162803,31**	**17582,76**
		Итого эксплуатация машин:				**411646,89**	**44457,86**
		Итого материалов:				**10859,21**	**1172,79**
		НР первого уровня	%	58,7		95565,54	10321,08
		НР второго уровня	%	4,24		25160,92	2717,38
		Накладные расходы	%	--		120726,47	13038,46
		Сметная прибыль	%	8		49486,31	5344,52
		Сметная стоимость:				**668065,23**	**72151,04**

41	**11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками) 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок 3. Заполнение трубопровода воздухом и испытание 4. Наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания	**км трубопровода**	**0,1080**		**688213,82**	**74327,09**
		Итого оплата труда:				**256870,32**	**27741,99**
		Итого эксплуатация машин:				**551715,21**	**59585,24**
		Итого материалов:				**2115,01**	**228,42**
		НР первого уровня	%	58,7		150782,88	16284,55
		НР второго уровня	%	4,24		35573,46	3841,93
		Накладные расходы	%	--		186356,34	20126,48
		Сметная прибыль	%	8		69965,61	7556,29
		Сметная стоимость:				**944535,77**	**102009,86**
42	**13-390201-0508 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** Состав работ: .	**стык**	**10,0000**		**730,75**	**7307,53**
		Итого оплата труда:				**649,97**	**6499,71**
		Итого эксплуатация машин:				**33,82**	**338,22**
		Итого материалов:				**46,96**	**469,61**
		НР первого уровня	%	40,6		263,89	2638,88
		НР второго уровня	%	4,24		42,17	421,73
		Накладные расходы	%	--		306,06	3060,61
		Сметная прибыль	%	8		82,95	829,45
		Сметная стоимость:				**1119,76**	**11197,59**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**512847,40**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**125018,89**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**155102,89**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**39769,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**232725,62**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**97348,50**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**610195,91**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**25872,31**
	ИТОГО:		Тенге				**636068,21**
	Сметная прибыль		Тенге				**50885,46**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**686953,67**

1	**11-240101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Подъем на высоту труб и деталей 3. Сварка трубопроводов 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов	**км трубопровода**	**0,0500**		**591696,59**	**29584,83**
		Итого оплата труда:				**418879,65**	**20943,98**

		Итого эксплуатация машин:				**229236,20**	**11461,81**
		Итого материалов:				**11056,14**	**552,81**
		НР первого уровня	%	62,1		260124,26	13006,21
		НР второго уровня	%	4,24		36117,20	1805,86
		Накладные расходы	%	--		296241,47	14812,07
		Сметная прибыль	%	8		71035,04	3551,75
		Сметная стоимость:				**958973,10**	**47948,65**
2	**23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**50,5000**		**1282,13**	**64747,57**
		НР второго уровня	%	4,24		54,36	2745,30
		Накладные расходы	%	--		54,36	2745,30
		Сметная прибыль	%	8		106,92	5399,43

		Сметная стоимость:				**1443,41**	**72892,29**
3	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**330,03**	**330,03**
		НР второго уровня	%	4,24		13,99	13,99
		Накладные расходы	%	--		13,99	13,99
		Сметная прибыль	%	8		27,52	27,52
		Сметная стоимость:				**371,55**	**371,55**
4	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0252**		**242181,31**	**6102,97**
		НР второго уровня	%	4,24		10268,49	258,77
		Накладные расходы	%	--		10268,49	258,77
		Сметная прибыль	%	8		20195,98	508,94
		Сметная стоимость:				**272645,78**	**6870,67**
5	**21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0020**		**242181,31**	**484,36**
		НР второго уровня	%	4,24		10268,49	20,54
		Накладные расходы	%	--		10268,49	20,54
		Сметная прибыль	%	8		20195,98	40,39
		Сметная стоимость:				**272645,78**	**545,29**
6	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1898,97**	**3797,94**
		НР второго уровня	%	4,24		80,52	161,03
		Накладные расходы	%	--		80,52	161,03
		Сметная прибыль	%	8		158,36	316,72
		Сметная стоимость:				**2137,85**	**4275,69**
7	**11-250128-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**10,0000**		**17344,08**	**173440,78**

	Изм. и доп. вып. 3	Состав работ: 1. Контроль сварных швов и обработка результатов					
		Итого оплата труда:				**5229,35**	**52293,53**
		Итого эксплуатация машин:				**15728,87**	**157288,73**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	58,7		3069,63	30696,30
		НР второго уровня	%	4,24		865,54	8655,41
		Накладные расходы	%	--		3935,17	39351,71
		Сметная прибыль	%	8		1702,34	17023,40
		Сметная стоимость:				**22981,59**	**229815,89**
8	**11-221101-0102 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	**врезка**	**2,0000**		**3797,32**	**7594,63**
		Итого оплата труда:				**2333,85**	**4667,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1912,83**	**3825,67**
		Итого материалов:				**180,44**	**360,89**
		НР первого уровня	%	62,1		1449,32	2898,64
		НР второго уровня	%	4,24		222,46	444,91
		Накладные расходы	%	--		1671,78	3343,55
		Сметная прибыль	%	8		437,53	875,05
		Сметная стоимость:				**5906,62**	**11813,24**
9	**11-220601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами	**км трубопровода**	**0,0500**		**151710,50**	**7585,53**
		Итого оплата труда:				**129804,14**	**6490,21**
		Итого эксплуатация машин:				**22248,10**	**1112,41**
		НР первого уровня	%	62,1		80608,37	4030,42

		НР второго уровня	%	4,24		9850,32	492,52
		Накладные расходы	%	--		90458,69	4522,93
		Сметная прибыль	%	8		19373,54	968,68
		Сметная стоимость:				**261542,73**	**13077,14**
10	**21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изол ГОСТ 10296-79**	**м2**	**12,0000**		**216,27**	**2595,24**
		НР второго уровня	%	4,24		9,17	110,04
		Накладные расходы	%	--		9,17	110,04
		Сметная прибыль	%	8		18,04	216,42
		Сметная стоимость:				**243,48**	**2921,70**
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ					
11	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту	**м3 изоляции**	**0,7500**		**62131,56**	**46598,67**
		2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек					
		Итого оплата труда:				**15194,23**	**11395,67**
		Итого эксплуатация машин:				**716,49**	**537,37**
		Итого материалов:				**46552,16**	**34914,12**
		НР первого уровня	%	55,3		8402,41	6301,81
		НР второго уровня	%	4,24		2990,64	2242,98
		Накладные расходы	%	--		11393,05	8544,79
		Сметная прибыль	%	8		5881,97	4411,48
		Сметная стоимость:				**79406,57**	**59554,93**
12	**11-260301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия изоляции	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**28,0000**		**1432,95**	**40122,72**

		2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытий					
		Итого оплата труда:				**1257,52**	**35210,66**
		Итого эксплуатация машин:				**30,67**	**858,83**
		Итого материалов:				**153,70**	**4303,71**
		НР первого уровня	%	55,3		695,41	19471,50
		НР второго уровня	%	4,24		90,24	2526,79
		Накладные расходы	%	--		785,65	21998,29
		Сметная прибыль	%	8		177,49	4969,68
		Сметная стоимость:				**2396,10**	**67090,69**
13	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 ммГОСТ 14918-80**	**т**	**0,2152**		**287520,26**	**61876,66**
		НР второго уровня	%	4,24		12190,86	2623,57
		Накладные расходы	%	--		12190,86	2623,57
		Сметная прибыль	%	8		23976,89	5160,02
		Сметная стоимость:				**323688,01**	**69660,25**
		Отдельностоящие опоры - 8 шт					
14	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме	**м3 грунта**	**2,0000**		**1033,63**	**2067,27**
		Итого оплата труда:				**1033,63**	**2067,27**
		НР первого уровня	%	59,1		610,88	1221,75
		НР второго уровня	%	4,24		69,73	139,45
		Накладные расходы	%	--		680,60	1361,21
		Сметная прибыль	%	8		137,14	274,28
		Сметная стоимость:				**1851,38**	**3702,75**
15	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием	**м3 грунта**	**2,0000**		**637,36**	**1274,72**

		2. Поливка водой при необходимости				
		Итого оплата труда:			**637,36**	**1274,72**
		НР первого уровня	%	59,1	376,68	753,36
		НР второго уровня	%	4,24	43,00	85,99
		Накладные расходы	%	--	419,67	839,35
		Сметная прибыль	%	8	84,56	169,13
		Сметная стоимость:			**1141,60**	**2283,20**
16	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**0,3920**	**4098,45**	**1606,59**
		Итого оплата труда:			**1054,66**	**413,43**
		Итого эксплуатация машин:			**1143,24**	**448,15**
		Итого материалов:			**2357,88**	**924,29**
		НР первого уровня	%	50,8	535,77	210,02
		НР второго уровня	%	4,24	196,49	77,02
		Накладные расходы	%	--	732,26	287,05
		Сметная прибыль	%	8	386,46	151,49
		Сметная стоимость:			**5217,17**	**2045,13**
17	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,8400**	**25808,02**	**47486,75**
		Итого оплата труда:			**3477,15**	**6397,96**
		Итого эксплуатация машин:			**1032,68**	**1900,13**
		Итого материалов:			**21539,85**	**39633,32**
		НР первого уровня	%	48,5	1686,42	3103,01
		НР второго уровня	%	4,24	1165,76	2145,01
		Накладные расходы	%	--	2852,18	5248,02
		Сметная прибыль	%	8	2292,82	4218,78
		Сметная стоимость:			**30953,02**	**56953,55**
18	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**14,4000**	**726,68**	**10464,26**

	Изм. и доп. вып. 9	Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**и**				
		Итого оплата труда:				**175,29**	**2524,19**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**184,90**
		Итого материалов:				**540,21**	**7779,02**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	1282,29
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	498,05
		Накладные расходы	%	--		123,63	1780,34
		Сметная прибыль	%	8		68,03	979,57
		Сметная стоимость:				**918,34**	**13224,17**
19	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,4085**		**70144,05**	**28652,44**
		Итого оплата труда:				**57758,42**	**23593,16**
		Итого эксплуатация машин:				**6053,08**	**2472,56**
		Итого материалов:				**6587,29**	**2690,78**
		НР первого уровня	%	60,9		35174,88	14368,23
		НР второго уровня	%	4,24		4465,52	1824,08
		Накладные расходы	%	--		39640,40	16192,31
		Сметная прибыль	%	8		8782,76	3587,58
		Сметная стоимость:				**118567,21**	**48432,33**
20	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**2928,53**	**58570,60**
		НР второго уровня	%	4,24		124,17	2483,39
		Накладные расходы	%	--		124,17	2483,39
		Сметная прибыль	%	8		244,22	4884,32
		Сметная стоимость:				**3296,92**	**65938,31**
21	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0618**		**196448,84**	**12132,68**

		НР второго уровня	%	4,24		8329,43	514,43
		Накладные расходы	%	--		8329,43	514,43
		Сметная прибыль	%	8		16382,26	1011,77
		Сметная стоимость:				**221160,53**	**13658,87**
22	**21-050204-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0687**		**248814,90**	**17098,56**
		НР второго уровня	%	4,24		10549,75	724,98
		Накладные расходы	%	--		10549,75	724,98
		Сметная прибыль	%	8		20749,17	1425,88
		Сметная стоимость:				**280113,82**	**19249,42**
23	**11-150404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,8459**		**173,62**	**2056,73**
		Состав работ: 1. Очистка металлических поверхностей 2. Окраска поверхностей					
		Итого оплата труда:				**136,54**	**1617,42**
		Итого материалов:				**37,09**	**439,31**
		НР первого уровня	%	54,8		74,82	886,34
		НР второго уровня	%	4,24		10,53	124,79
		Накладные расходы	%	--		85,36	1011,13
		Сметная прибыль	%	8		20,72	245,43
		Сметная стоимость:				**279,70**	**3313,29**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**626272,51**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**126847,10**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**180090,55**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**42042,79**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**319334,86**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**98229,89**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**724502,40**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**30718,90**
ИТОГО:			Тенге				**755221,30**

Сметная прибыль		Тенге				60417,70
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				11984150
	Временные здания и сооружения 3,1%	Тенге				294440
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге				132000
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				1034880
	Непредиденные работы и затраты-2%	Тенге				246608
	Итого сумма текущих ценах на 2017год	Тенге				13445680
	Итого сумма текущих ценах на 1кв. 2018год в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	Тенге				14251590
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1710190
	ЦЕНА ПО АКТУ	Тенге				15961780

Заказчик:

ГУ "Управление культуры, архивов и документации Кызылординской области"

БИН 951240000284

_____Абуова М.Р.

Эксперт технического надзора:

ТОО "ARCOM-eng"

БИН: 180740033869

_____Нурмаханов А

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания ГазСтрой"

БИН 090940015620

_____Абуталипов О.И.

Эксперт авторского надзора:

ТОО «Шынар Проект и К»

БИН: 040640002222

_____Турсынбай А.Б