Заказчик: **ГУ "Управление культуры, архивов и документации Кызылординской области"**

Исполнитель: **ТОО "Компания ГазСтрой"**

Наименование стройки: **Подключение газопровода с пристройкой топочного помещения к зданию Жанакорганского районного архива по ул. З.Мусаханова № 2а в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области**

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за _____ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		11	31.12.2019				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	12 783 190		-	-	-	-	-	1 369 628	12 783 190
За отчетный период	12 783 190	11 413 563						**1 369 628**	**12 783 190**

Заказчик:
ГУ "Управление культуры, архивов и документации Кызылординской области"
БИН 951240000284
Абуова М.Р.

Эксперт технического надзора:

ТОО "ARCOM eng"
БИН: 180740033869
Нурмаханов А

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"
БИН 090940015620
Абуталипов О.И.

Эксперт авторского надзора:

ТОО «Шынар Проект и К»
БИН: 040640002222
Турсынбай А.Б.

Заказчик: ГУ "Управление культуры, архивов и документации Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"

Наименование стройки - **Подключение газопровода с пристройкой топочного помещения к зданию Жанакорганского районного архива по ул. З.Мусаханова № 2а в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области**

Наименование объекта -

Договор № 11 от 31 .12.2019 года

Акт №1
выполненных работ за_____ месяц 2020г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Земляные работы			
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**67,9000**		**86,69**	**5886,22**
		Итого оплата труда:				**27,40**	**1860,65**
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**5481,53**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	1099,65
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	296,20
		Накладные расходы	%	--		20,56	1395,85
		Сметная прибыль	%	8		8,58	582,57
		Сметная стоимость:				**115,83**	**7864,63**

2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**2,1000**		**1110,79**	**2332,65**
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**2332,65**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	1378,60
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	157,36
		Накладные расходы	%	--		731,41	1535,95
		Сметная прибыль	%	8		147,38	309,49
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**4178,09**
3	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**34,3000**		**21,91**	**751,60**
		Итого оплата труда:				**7,69**	**263,71**
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**751,60**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	155,85
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	38,48
		Накладные расходы	%	--		5,67	194,33
		Сметная прибыль	%	8		2,21	75,67
		Сметная стоимость:				**29,78**	**1021,60**
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**14,7000**		**637,36**	**9369,19**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**9369,19**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	5537,19
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	632,03
		Накладные расходы	%	--		419,67	6169,22
		Сметная прибыль	%	8		84,56	1243,07
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**16781,48**
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**34,3000**		**117,21**	**4020,27**

		Итого оплата труда:				**88,55**	**3037,37**
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**1728,69**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	1795,08
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	246,57
		Накладные расходы	%	--		59,52	2041,66
		Сметная прибыль	%	8		14,14	484,95
		Сметная стоимость:				**190,87**	**6546,88**
6	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из гпс (т=100мм) с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**17,3000**		**819,36**	**14174,91**
		Итого оплата труда:				**434,46**	**7516,13**
		Итого эксплуатация машин:				**211,51**	**3659,09**
		Итого материалов:				**234,96**	**4064,79**
		НР первого уровня	%	60,9		264,59	4577,32
		НР второго уровня	%	4,24		45,96	795,09
		Накладные расходы	%	--		310,54	5372,42
		Сметная прибыль	%	8		90,39	1563,79
		Сметная стоимость:				**1220,30**	**21111,12**
		Фундаменты					
7	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1158,20**	**4632,79**
		Итого оплата труда:				**547,16**	**2188,63**
		Итого эксплуатация машин:				**531,91**	**2127,62**
		Итого материалов:				**267,94**	**1071,76**
		НР первого уровня	%	62,1		339,78	1359,14
		НР второго уровня	%	4,24		63,51	254,06
		Накладные расходы	%	--		403,30	1613,20
		Сметная прибыль	%	8		124,92	499,68
		Сметная стоимость:				**1686,42**	**6745,67**
8	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1645,28**	**3290,57**

		Итого оплата труда:				**768,84**	**1537,69**
		Итого эксплуатация машин:				**746,44**	**1492,88**
		Итого материалов:				**395,95**	**791,90**
		НР первого уровня	%	62,1		477,45	954,90
		НР второго уровня	%	4,24		90,00	180,01
		Накладные расходы	%	--		567,46	1134,91
		Сметная прибыль	%	8		177,02	354,04
		Сметная стоимость:				**2389,76**	**4779,52**
9	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**2461,39**	**34459,46**
		Итого оплата труда:				**1148,08**	**16073,07**
		Итого эксплуатация машин:				**1181,15**	**16536,12**
		Итого материалов:				**557,44**	**7804,11**
		НР первого уровня	%	62,1		712,96	9981,38
		НР второго уровня	%	4,24		134,59	1884,29
		Накладные расходы	%	--		847,55	11865,67
		Сметная прибыль	%	8		264,72	3706,01
		Сметная стоимость:				**3573,65**	**50031,14**
10	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,3100**		**19783,14**	**25915,91**
		НР второго уровня	%	4,24		838,81	1098,83
		Накладные расходы	%	--		838,81	1098,83
		Сметная прибыль	%	8		1649,76	2161,18
		Сметная стоимость:				**22271,70**	**29175,93**
11	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**7,6020**		**18325,73**	**139312,20**
		НР второго уровня	%	4,24		777,01	5906,84
		Накладные расходы	%	--		777,01	5906,84
		Сметная прибыль	%	8		1528,22	11617,52
		Сметная стоимость:				**20630,96**	**156836,56**
12	**ССЦ РК 8.04.08-2017,т.ч.**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**8,9120**		**270,00**	**2406,24**

		НР второго уровня	%	4,24		11,45	102,02
		Накладные расходы	%	--		11,45	102,02
		Сметная прибыль	%	8		22,52	200,66
		Сметная стоимость:				**303,96**	**2708,93**
13	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (В7,5). Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок	**м3**	**0,9000**		**30233,53**	**27210,17**
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**7119,77**	**6407,79**
		Итого эксплуатация машин:				**1560,96**	**1404,86**
		Итого материалов:				**21904,54**	**19714,08**
		НР первого уровня	%	48,5		3453,09	3107,78
		НР второго уровня	%	4,24		1428,31	1285,48
		Накладные расходы	%	--		4881,40	4393,26
		Сметная прибыль	%	8		2809,19	2528,27
		Сметная стоимость:				**37924,12**	**34131,71**
14	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0084**		**194417,24**	**1633,10**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	69,24
		Накладные расходы	%	--		8243,29	69,24
		Сметная прибыль	%	8		16212,84	136,19
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**1838,54**
15	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0115**		**191348,83**	**2200,51**
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	93,30
		Накладные расходы	%	--		8113,19	93,30
		Сметная прибыль	%	8		15956,96	183,51
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**2477,32**

16	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0227**		**220947,78**	**5019,93**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	212,85
		Накладные расходы	%	--		9368,19	212,85
		Сметная прибыль	%	8		18425,28	418,62
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**5651,40**
17	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м2 поверхности**	**9,0000**		**1189,24**	**10703,19**
		Итого оплата труда:				**109,47**	**985,23**
		Итого эксплуатация машин:				**18,26**	**164,37**
		Итого материалов:				**1066,07**	**9594,60**
		НР первого уровня	%	50,8		55,61	500,50
		НР второго уровня	%	4,24		52,78	475,04
		Накладные расходы	%	--		108,39	975,54
		Сметная прибыль	%	8		103,81	934,30
		Сметная стоимость:				**1401,45**	**12613,03**
18	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**45,0000**		**726,68**	**32700,80**
		Итого оплата труда:				**175,29**	**7888,09**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**577,80**
		Итого материалов:				**540,21**	**24309,45**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	4007,15
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	1556,42
		Накладные расходы	%	--		123,63	5563,57
		Сметная прибыль	%	8		68,03	3061,15
		Сметная стоимость:				**918,34**	**41325,52**
		ГИЛЬЗЫ И КРЕПЛЕНИЯ					

19	**11-160401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**0,4300**		**15810,21**	**6798,39**
		Итого оплата труда:				**1942,87**	**835,43**
		Итого эксплуатация машин:				**208,13**	**89,50**
		Итого материалов:				**13710,12**	**5895,35**
		НР первого уровня	%	60,4		1173,49	504,60
		НР второго уровня	%	4,24		720,11	309,65
		Накладные расходы	%	--		1893,60	814,25
		Сметная прибыль	%	8		1416,30	609,01
		Сметная стоимость:				**19120,12**	**8221,65**
20	**11-161201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	**сальник**	**1,0000**		**5845,22**	**5845,22**
		Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой					
		Итого оплата труда:				**2351,71**	**2351,71**
		Итого материалов:				**3493,51**	**3493,51**
		НР первого уровня	%	60,4		1420,43	1420,43
		НР второго уровня	%	4,24		308,06	308,06
		Накладные расходы	%	--		1728,50	1728,50
		Сметная прибыль	%	8		605,90	605,90
		Сметная стоимость:				**8179,62**	**8179,62**
21	**11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**0,4200**		**3967,69**	**1666,43**
		Итого оплата труда:				**870,52**	**365,62**

		Итого эксплуатация машин:				**58,48**	**24,56**
		Итого материалов:				**3057,42**	**1284,12**
		НР первого уровня	%	60,4		525,79	220,83
		НР второго уровня	%	4,24		190,52	80,02
		Накладные расходы	%	--		716,32	300,85
		Сметная прибыль	%	8		374,72	157,38
		Сметная стоимость:				**5058,73**	**2124,67**
22	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**0,3000**		**2070,14**	**621,04**
		Итого оплата труда:				**561,98**	**168,59**
		Итого эксплуатация машин:				**29,94**	**8,98**
		Итого материалов:				**1488,72**	**446,62**
		НР первого уровня	%	60,4		339,44	101,83
		НР второго уровня	%	4,24		102,17	30,65
		Накладные расходы	%	--		441,60	132,48
		Сметная прибыль	%	8		200,94	60,28
		Сметная стоимость:				**2712,69**	**813,81**
23	**11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм** Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой	**сальник**	**2,0000**		**2110,79**	**4221,58**
		Итого оплата труда:				**1406,34**	**2812,68**
		Итого материалов:				**704,45**	**1408,90**
		НР первого уровня	%	60,4		849,43	1698,86
		НР второго уровня	%	4,24		125,51	251,03
		Накладные расходы	%	--		974,94	1949,89
		Сметная прибыль	%	8		246,86	493,72
		Сметная стоимость:				**3332,59**	**6665,19**

24	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0605**		**50738,48**	**3068,66**
		Итого оплата труда:				**38361,69**	**2320,12**
		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**323,14**
		Итого материалов:				**7887,01**	**477,01**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	1440,79
		НР второго уровня	%	4,24		3161,39	191,20
		Накладные расходы	%	--		26984,00	1631,99
		Сметная прибыль	%	8		6217,80	376,05
		Сметная стоимость:				**83940,28**	**5076,71**
25	**21-050204-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0515**		**248814,90**	**12818,94**
		НР второго уровня	%	4,24		10549,75	543,52
		Накладные расходы	%	--		10549,75	543,52
		Сметная прибыль	%	8		20749,17	1069,00
		Сметная стоимость:				**280113,82**	**14431,46**
26	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0090**		**196448,84**	**1760,18**
		НР второго уровня	%	4,24		8329,43	74,63
		Накладные расходы	%	--		8329,43	74,63
		Сметная прибыль	%	8		16382,26	146,79
		Сметная стоимость:				**221160,53**	**1981,60**
		Приямок П-1					
27	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (В7,5). Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,6500**		**34767,20**	**22598,68**
		Итого оплата труда:				**11291,85**	**7339,70**

		Итого эксплуатация машин:				**3566,27**	**2318,08**
		Итого материалов:				**21094,77**	**13711,60**
		НР первого уровня	%	48,5		5476,55	3559,75
		НР второго уровня	%	4,24		1706,33	1109,12
		Накладные расходы	%	--		7182,88	4668,87
		Сметная прибыль	%	8		3356,01	2181,40
		Сметная стоимость:				**45306,09**	**29448,96**
28	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ:	**м2 поверхности**	**2,2000**		**726,68**	**1598,71**
		1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
		Итого оплата труда:				**175,29**	**385,64**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**28,25**
		Итого материалов:				**540,21**	**1188,46**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	195,91
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	76,09
		Накладные расходы	%	--		123,63	272,00
		Сметная прибыль	%	8		68,03	149,66
		Сметная стоимость:				**918,34**	**2020,36**
		Приямок П-2 - 2 шт					
29	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (В7,5). Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,9000**		**34767,20**	**31290,48**
		Итого оплата труда:				**11291,85**	**10162,66**
		Итого эксплуатация машин:				**3566,27**	**3209,64**
		Итого материалов:				**21094,77**	**18985,30**
		НР первого уровня	%	48,5		5476,55	4928,89
		НР второго уровня	%	4,24		1706,33	1535,70
		Накладные расходы	%	--		7182,88	6464,59
		Сметная прибыль	%	8		3356,01	3020,41
		Сметная стоимость:				**45306,09**	**40775,48**

30	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0047**		**207709,51**	**976,23**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	41,39
		Накладные расходы	%	--		8806,88	41,39
		Сметная прибыль	%	8		17321,31	81,41
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**1099,04**
31	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0226**		**251254,00**	**5683,37**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
		Итого оплата труда:				**45656,00**	**1032,74**
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**18,96**
		Итого материалов:				**205100,18**	**4639,37**
		НР первого уровня	%	48,5		22143,16	500,88
		НР второго уровня	%	4,24		11592,04	262,21
		Накладные расходы	%	--		33735,20	763,09
		Сметная прибыль	%	8		22799,14	515,72
		Сметная стоимость:				**307788,33**	**6962,17**
32	**11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство** Состав работ: 1. Изготовление обрамления каналов и деталей крепления 2. Установка и крепление обрамления каналов 3. Обрамление каналов брусками лесоматериалов твердых пород 4. Изготовление и укладка настила	**м2 настила**	**2,0000**		**18093,21**	**36186,41**
		Итого оплата труда:				**4234,93**	**8469,85**
		Итого эксплуатация машин:				**900,44**	**1800,87**
		Итого материалов:				**13297,45**	**26594,91**
		НР первого уровня	%	62,1		2629,89	5259,78
		НР второго уровня	%	4,24		878,66	1757,32
		Накладные расходы	%	--		3508,55	7017,10
		Сметная прибыль	%	8		1728,14	3456,28
		Сметная стоимость:				**23329,90**	**46659,79**

33	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**3,6000**	**726,68**	**2616,06**
		Итого оплата труда:			**175,29**	**631,05**
		Итого эксплуатация машин:			**12,84**	**46,22**
		Итого материалов:			**540,21**	**1944,76**
		НР первого уровня	%	50,8	89,05	320,57
		НР второго уровня	%	4,24	34,59	124,51
		Накладные расходы	%	--	123,63	445,09
		Сметная прибыль	%	8	68,03	244,89
		Сметная стоимость:			**918,34**	**3306,04**
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОТЛЫ: ФОМ-1 - 2 ШТ				
34	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из гпс (т=100мм) с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**1,2000**	**819,36**	**983,23**
		Итого оплата труда:			**434,46**	**521,35**
		Итого эксплуатация машин:			**211,51**	**253,81**
		Итого материалов:			**234,96**	**281,95**
		НР первого уровня	%	60,9	264,59	317,50
		НР второго уровня	%	4,24	45,96	55,15
		Накладные расходы	%	--	310,54	372,65
		Сметная прибыль	%	8	90,39	108,47
		Сметная стоимость:			**1220,30**	**1464,35**
35	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 (В15). Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	**м3**	**0,4800**	**25883,69**	**12424,17**
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси				
		Итого оплата труда:			**3477,15**	**1669,03**
		Итого эксплуатация машин:			**1032,68**	**495,69**

		Итого материалов:				**21615,52**	**10375,45**
		НР первого уровня	%	48,5		1686,42	809,48
		НР второго уровня	%	4,24		1168,97	561,11
		Накладные расходы	%	--		2855,39	1370,59
		Сметная прибыль	%	8		2299,13	1103,58
		Сметная стоимость:				**31038,21**	**14898,34**
36	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,1000**		**726,68**	**799,35**
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
		Итого оплата труда:				**175,29**	**192,82**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**14,12**
		Итого материалов:				**540,21**	**594,23**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	97,95
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	38,05
		Накладные расходы	%	--		123,63	136,00
		Сметная прибыль	%	8		68,03	74,83
		Сметная стоимость:				**918,34**	**1010,18**
37	**11-070106-0404 РСНБ РК 2015**	**Герметизация мастикой вертикальных швов** Состав работ: 1. Герметизация швов мастикой	**м шва**	**2,2000**		**307,61**	**676,74**
		Итого оплата труда:				**151,97**	**334,34**
		Итого эксплуатация машин:				**62,00**	**136,40**
		Итого материалов:				**93,64**	**206,00**
		НР первого уровня	%	62,1		94,38	207,63
		НР второго уровня	%	4,24		17,04	37,50
		Накладные расходы	%	--		111,42	245,12
		Сметная прибыль	%	8		33,52	73,75
		Сметная стоимость:				**452,55**	**995,62**
		Фундамент ФОМ-2 - 1 шт					
38	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из гпс (т=100мм) с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**2,0000**		**819,36**	**1638,72**
		Итого оплата труда:				**434,46**	**868,92**

		Итого эксплуатация машин:				**211,51**	**423,02**
		Итого материалов:				**234,96**	**469,92**
		НР первого уровня	%	60,9		264,59	529,17
		НР второго уровня	%	4,24		45,96	91,92
		Накладные расходы	%	--		310,54	621,09
		Сметная прибыль	%	8		90,39	180,78
		Сметная стоимость:				**1220,30**	**2440,59**
39	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 (В15). Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,9900**		**25883,69**	**25624,85**
		Итого оплата труда:				**3477,15**	**3442,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1032,68**	**1022,35**
		Итого материалов:				**21615,52**	**21399,37**
		НР первого уровня	%	48,5		1686,42	1669,56
		НР второго уровня	%	4,24		1168,97	1157,28
		Накладные расходы	%	--		2855,39	2826,84
		Сметная прибыль	%	8		2299,13	2276,14
		Сметная стоимость:				**31038,21**	**30727,83**
40	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0304**		**200364,56**	**6091,08**
		Итого оплата труда:				**45656,00**	**1387,94**
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**25,49**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4688,01**
		НР первого уровня	%	48,5		22143,16	673,15
		НР второго уровня	%	4,24		9434,33	286,80
		Накладные расходы	%	--		31577,49	959,96
		Сметная прибыль	%	8		18555,36	564,08
		Сметная стоимость:				**250497,41**	**7615,12**

41	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0770**	**234937,82**	**18090,21**
		Итого оплата труда:			**15966,60**	**1229,43**
		Итого эксплуатация машин:			**838,42**	**64,56**
		Итого материалов:			**218473,40**	**16822,45**
		НР первого уровня	%	48,5	7743,80	596,27
		НР второго уровня	%	4,24	10289,70	792,31
		Накладные расходы	%	--	18033,50	1388,58
		Сметная прибыль	%	8	20237,71	1558,30
		Сметная стоимость:			**273209,02**	**21037,09**
42	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности	**м2 поверхности**	**4,0000**	**726,68**	**2906,74**
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее				
		Итого оплата труда:			**175,29**	**701,16**
		Итого эксплуатация машин:			**12,84**	**51,36**
		Итого материалов:			**540,21**	**2160,84**
		НР первого уровня	%	50,8	89,05	356,19
		НР второго уровня	%	4,24	34,59	138,35
		Накладные расходы	%	--	123,63	494,54
		Сметная прибыль	%	8	68,03	272,10
		Сметная стоимость:			**918,34**	**3673,38**
		Стены				
43	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**20,5000**	**8844,24**	**181306,97**
		Итого оплата труда:			**3577,92**	**73347,43**
		Итого эксплуатация машин:			**1424,60**	**29204,22**

		Итого материалов:				**4173,05**	**85547,46**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	37260,49
		НР второго уровня	%	4,24		452,06	9267,26
		Накладные расходы	%	--		2269,65	46527,75
		Сметная прибыль	%	8		889,11	18226,78
		Сметная стоимость:				**12003,00**	**246061,50**
44	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**7,7900**		**23366,16**	**182022,39**
		НР второго уровня	%	4,24		990,73	7717,75
		Накладные расходы	%	--		990,73	7717,75
		Сметная прибыль	%	8		1948,55	15179,21
		Сметная стоимость:				**26305,44**	**204919,35**
45	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**301,08**	**3612,94**
		Итого оплата труда:				**147,04**	**1764,45**
		Итого эксплуатация машин:				**149,91**	**1798,98**
		Итого материалов:				**39,74**	**476,92**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	1095,72
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	199,65
		Накладные расходы	%	--		107,95	1295,37
		Сметная прибыль	%	8		32,72	392,66
		Сметная стоимость:				**441,75**	**5300,98**

46	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,4380**		**66208,64**	**28999,38**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	1229,57
		Накладные расходы	%	--		2807,25	1229,57
		Сметная прибыль	%	8		5521,27	2418,32
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**32647,27**

47	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками** Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,0075**	**381974,09**	**2864,81**
		Итого оплата труда:			**28809,91**	**216,07**
		Итого эксплуатация машин:			**2572,68**	**19,30**
		Итого материалов:			**351486,07**	**2636,15**
		НР первого уровня	%	50,8	14635,43	109,77
		НР второго уровня	%	4,24	16816,24	126,12
		Накладные расходы	%	--	31451,68	235,89
		Сметная прибыль	%	8	33074,06	248,06
		Сметная стоимость:			**446499,83**	**3348,75**
		Двери				
48	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** Состав работ: 1. Установка металлических коробок с навеской полотен	**м2 проемов**	**2,0800**	**1466,59**	**3050,50**
		Итого оплата труда:			**1306,65**	**2717,83**
		Итого эксплуатация машин:			**84,99**	**176,77**
		Итого материалов:			**109,62**	**228,01**
		НР первого уровня	%	59,8	781,38	1625,26
		НР второго уровня	%	4,24	95,31	198,25
		Накладные расходы	%	--	876,69	1823,51
		Сметная прибыль	%	8	187,46	389,92
		Сметная стоимость:			**2530,74**	**5263,94**
49	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,0800**	**40952,87**	**85181,97**
		НР второго уровня	%	4,24	1736,40	3611,72
		Накладные расходы	%	--	1736,40	3611,72
		Сметная прибыль	%	8	3415,14	7103,49
		Сметная стоимость:			**46104,41**	**95897,18**
50	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2,0000**	**428,37**	**856,74**

		НР второго уровня	%	4,24		18,16	36,33
		Накладные расходы	%	--		18,16	36,33
		Сметная прибыль	%	8		35,72	71,45
		Сметная стоимость:				**482,26**	**964,51**
51	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**3869,00**	**3869,00**
		НР второго уровня	%	4,24		164,05	164,05
		Накладные расходы	%	--		164,05	164,05
		Сметная прибыль	%	8		322,64	322,64
		Сметная стоимость:				**4355,69**	**4355,69**
		Окна					
52	**11-100106-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)** Состав работ: 1. Установка блоков 2. Осмолка и обивка толем коробок 3. Заполнение зазора между блоком и стеной монтажной пеной 4. Установка накладных приборов	**м2 проемов**	**4,5000**		**2534,85**	**11406,83**
		Итого оплата труда:				**1292,05**	**5814,23**
		Итого эксплуатация машин:				**266,31**	**1198,41**
		Итого материалов:				**1049,15**	**4721,16**
		НР первого уровня	%	59,8		772,65	3476,91
		НР второго уровня	%	4,24		140,24	631,07
		Накладные расходы	%	--		912,88	4107,98
		Сметная прибыль	%	8		275,82	1241,18
		Сметная стоимость:				**3723,55**	**16755,99**
53	**21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**4,5000**		**12077,66**	**54349,47**
		НР второго уровня	%	4,24		512,09	2304,42
		Накладные расходы	%	--		512,09	2304,42
		Сметная прибыль	%	8		1007,18	4532,31
		Сметная стоимость:				**13596,93**	**61186,20**

54	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8,0000**		**428,37**	**3426,96**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	145,30
		Накладные расходы	%	--		18,16	145,30
		Сметная прибыль	%	8		35,72	285,78
		Сметная стоимость:				**482,26**	**3858,04**
55	**21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2,0000**		**3420,65**	**6841,30**
		НР второго уровня	%	4,24		145,04	290,07
		Накладные расходы	%	--		145,04	290,07
		Сметная прибыль	%	8		285,25	570,51
		Сметная стоимость:				**3850,94**	**7701,88**
56	**21-090404-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**4,0000**		**346,67**	**1386,68**
		НР второго уровня	%	4,24		14,70	58,80
		Накладные расходы	%	--		14,70	58,80
		Сметная прибыль	%	8		28,91	115,64
		Сметная стоимость:				**390,28**	**1561,11**

57	**11-150501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм** Состав работ: 1. Нарезка стекол частично 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка 4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке) 5. Установка штапиков 6. Протирка стекол	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**4,5000**		**2319,29**	**10436,81**
		Итого оплата труда:				**304,25**	**1369,12**
		Итого эксплуатация машин:				**19,35**	**87,08**

		Итого материалов:				**2002,07**	**9009,32**
		НР первого уровня	%	54,8		166,73	750,28
		НР второго уровня	%	4,24		105,41	474,33
		Накладные расходы	%	--		272,14	1224,61
		Сметная прибыль	%	8		207,31	932,91
		Сметная стоимость:				**2798,74**	**12594,34**
58	**11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м** Состав работ: 1. Установка подоконных досок с пригонкой, осмолкой, обивкой войлоком и подливкой раствором	**м2 проемов**	**2,2500**		**801,41**	**1803,18**
		Итого оплата труда:				**439,26**	**988,34**
		Итого эксплуатация машин:				**16,67**	**37,50**
		Итого материалов:				**349,38**	**786,10**
		НР первого уровня	%	59,8		262,68	591,03
		НР второго уровня	%	4,24		45,12	101,51
		Накладные расходы	%	--		307,80	692,54
		Сметная прибыль	%	8		88,74	199,66
		Сметная стоимость:				**1197,95**	**2695,38**
59	**21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3,4000**		**1229,58**	**4180,57**
		НР второго уровня	%	4,24		52,13	177,26
		Накладные расходы	%	--		52,13	177,26
		Сметная прибыль	%	8		102,54	348,63
		Сметная стоимость:				**1384,25**	**4706,45**
60	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой	**м2 площади уплотнения**	**24,8400**		**183,19**	**4550,51**
		Итого оплата труда:				**56,41**	**1401,20**
		Итого эксплуатация машин:				**22,11**	**549,09**
		Итого материалов:				**111,97**	**2781,28**
		НР первого уровня	%	60,9		34,35	853,33
		НР второго уровня	%	4,24		9,22	229,12
		Накладные расходы	%	--		43,58	1082,45

		Сметная прибыль	%	8		18,14	450,64
		Сметная стоимость:				**244,91**	**6083,60**
61	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,6**	**Покрытия гравийные (80мм) с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**24,8400**		**609,62**	**15142,90**
		Итого эксплуатация машин:				**169,21**	**4203,09**
		Итого материалов:				**142,10**	**3529,70**
		НР первого уровня	%	60,9		211,67	5257,84
		НР второго уровня	%	4,24		34,82	864,99
		Накладные расходы	%	--		246,49	6122,83
		Сметная прибыль	%	8		68,49	1701,26
		Сметная стоимость:				**924,60**	**22966,99**
62	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**3,2292**		**22725,08**	**73383,82**
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**8305,59**
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**18,24**
		Итого материалов:				**20147,40**	**65059,98**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	5058,11
		НР второго уровня	%	4,24		1029,96	3325,94
		Накладные расходы	%	--		2596,32	8384,04
		Сметная прибыль	%	8		2025,71	6541,43
		Сметная стоимость:				**27347,11**	**88309,29**
63	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,8400**		**985,99**	**24491,97**

		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями					
		Итого оплата труда:				**269,50**	**6694,47**
		Итого эксплуатация машин:				**67,54**	**1677,80**
		Итого материалов:				**671,68**	**16684,52**
		НР первого уровня	%	60,9		164,13	4076,93

		НР второго уровня	%	4,24		48,76	1211,32
		Накладные расходы	%	--		212,89	5288,25
		Сметная прибыль	%	8		95,91	2382,42
		Сметная стоимость:				**1294,79**	**32162,64**
64	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**24,8400**		**-215,60**	**-5355,55**
		Итого оплата труда:				**-17,01**	**-422,43**
		Итого эксплуатация машин:				**-5,43**	**-134,98**
		Итого материалов:				**-195,95**	**-4867,39**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,36	-257,26
		НР второго уровня	%	4,24		-9,58	-237,98
		Накладные расходы	%	--		-19,94	-495,24
		Сметная прибыль	%	8		-18,84	-468,06
		Сметная стоимость:				**-254,38**	**-6318,86**
65	**11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство** Состав работ: 1. Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок	**м плинтусов**	**19,0000**		**117,88**	**2239,63**
		Итого оплата труда:				**86,48**	**1643,04**
		Итого эксплуатация машин:				**0,71**	**13,43**
		Итого материалов:				**31,02**	**589,46**
		НР первого уровня	%	60,9		52,66	1000,61
		НР второго уровня	%	4,24		7,23	137,39
		Накладные расходы	%	--		59,89	1138,00
		Сметная прибыль	%	8		14,22	270,21
		Сметная стоимость:				**191,99**	**3647,84**
		Покрытие					
66	**11-070102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном 3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой 4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**5817,24**	**11634,49**
		Итого оплата труда:				**1428,42**	**2856,83**

		Итого эксплуатация машин:				**842,15**	**1684,30**
		Итого материалов:				**3779,70**	**7559,41**
		НР первого уровня	%	62,1		887,05	1774,09
		НР второго уровня	%	4,24		284,26	568,52
		Накладные расходы	%	--		1171,31	2342,62
		Сметная прибыль	%	8		559,08	1118,17
		Сметная стоимость:				**7547,64**	**15095,27**
67	**11-070102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м 2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном 3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой 4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**8046,86**	**16093,71**
		Итого оплата труда:				**1893,75**	**3787,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0948	0,1896	165,76	31,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1237	0,2474	1767,51	437,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1237	0,2474	828,31	204,92
		Итого эксплуатация машин:				**1076,42**	**2152,84**
		Итого материалов:				**5381,37**	**10762,74**
		НР первого уровня	%	62,1		1176,02	2352,04
		НР второго уровня	%	4,24		391,05	782,10
		Накладные расходы	%	--		1567,07	3134,14
		Сметная прибыль	%	8		769,11	1538,23
		Сметная стоимость:				**10383,04**	**20766,08**
68	**21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**24,0000**		**5671,51**	**136116,24**
		НР второго уровня	%	4,24		240,47	5771,33
		Накладные расходы	%	--		240,47	5771,33
		Сметная прибыль	%	8		472,96	11351,01
		Сметная стоимость:				**6384,94**	**153238,57**
69	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0020**		**415621,20**	**831,24**

		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**10,69**
		Итого материалов:				**372769,73**	**745,54**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	47,65
		НР второго уровня	%	4,24		18632,42	37,26
		Накладные расходы	%	--		42455,03	84,91
		Сметная прибыль	%	8		36646,10	73,29
		Сметная стоимость:				**494722,32**	**989,44**
70	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (В12,5). Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,8000**		**28546,27**	**51383,29**
		Итого оплата труда:				**6448,50**	**11607,29**

		Итого эксплуатация машин:				**1629,98**	**2933,97**
		Итого материалов:				**20816,67**	**37470,00**
		НР первого уровня	%	48,5		3127,52	5629,54
		НР второго уровня	%	4,24		1342,97	2417,34
		Накладные расходы	%	--		4470,49	8046,88
		Сметная прибыль	%	8		2641,34	4754,41
		Сметная стоимость:				**35658,10**	**64184,58**
71	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0086**		**194417,24**	**1664,21**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	70,56
		Накладные расходы	%	--		8243,29	70,56

		Сметная прибыль	%	8		16212,84	138,78
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**1873,56**
72	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0490**		**207709,51**	**10177,77**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	431,54
		Накладные расходы	%	--		8806,88	431,54
		Сметная прибыль	%	8		17321,31	848,74
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**11458,05**
		КРОВЛЯ					
73	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки	**м2 изолируемой поверхности**	**28,8000**		**553,18**	**15931,47**
		Итого оплата труда:				**127,93**	**3684,50**
		Итого эксплуатация машин:				**16,50**	**475,27**
		Итого материалов:				**411,26**	**11844,19**
		НР первого уровня	%	56,4		72,15	2078,06
		НР второго уровня	%	4,24		26,51	763,60
		Накладные расходы	%	--		98,67	2841,66
		Сметная прибыль	%	8		52,15	1501,85
		Сметная стоимость:				**703,99**	**20274,97**
74	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом** Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием	**м3 утеплителя**	**4,6100**		**8818,61**	**40653,81**
		Итого оплата труда:				**2100,55**	**9683,54**
		Итого эксплуатация машин:				**1168,89**	**5388,58**
		Итого материалов:				**5830,80**	**26879,98**
		НР первого уровня	%	56,4		1184,71	5461,51
		НР второго уровня	%	4,24		424,14	1955,29
		Накладные расходы	%	--		1608,85	7416,80
		Сметная прибыль	%	8		834,20	3845,65
		Сметная стоимость:				**11261,66**	**51916,26**

75	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**28,8000**		**560,15**	**16132,38**
		Итого оплата труда:				**179,17**	**5160,05**
		Итого эксплуатация машин:				**70,13**	**2019,81**
		Итого материалов:				**326,92**	**9415,32**
		НР первого уровня	%	56,4		101,05	2910,27
		НР второго уровня	%	4,24		28,04	807,41
		Накладные расходы	%	--		129,09	3717,68
		Сметная прибыль	%	8		55,14	1588,00
		Сметная стоимость:				**744,38**	**21438,06**

76	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**28,8000**		**173,85**	**5006,89**
		Итого оплата труда:				**8,53**	**245,54**
		Итого эксплуатация машин:				**10,30**	**296,71**
		Итого материалов:				**157,51**	**4536,20**
		НР первого уровня	%	56,4		4,81	138,48
		НР второго уровня	%	4,24		7,58	218,16
		Накладные расходы	%	--		12,38	356,65
		Сметная прибыль	%	8		14,90	429,08
		Сметная стоимость:				**201,13**	**5792,62**
77	**11-120101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство** Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике 2. Защита рулонного кровельного ковра 3. Наплавление рулонных материалов	**м2 кровли**	**28,8000**		**2650,43**	**76332,30**
		Итого оплата труда:				**223,28**	**6430,60**
		Итого эксплуатация машин:				**83,30**	**2399,17**
		Итого материалов:				**2354,32**	**67804,38**
		НР первого уровня	%	56,4		125,93	3626,86
		НР второго уровня	%	4,24		117,72	3390,27
		Накладные расходы	%	--		243,65	7017,13
		Сметная прибыль	%	8		231,53	6667,95

		Сметная стоимость:				**3125,60**	**90017,38**
		Отделочные работы					
				Внутренняя отделка			
78	**11-150206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Разделка мест сопряжения панелей со стенами и перегородками	**м2 отделываемой поверхности**	**25,1300**		**61,79**	**1552,89**
		Итого оплата труда:				**45,98**	**1155,41**
		Итого эксплуатация машин:				**1,52**	**38,14**
		Итого материалов:				**15,11**	**379,62**
		НР первого уровня	%	54,8		25,20	633,17
		НР второго уровня	%	4,24		3,69	92,69
		Накладные расходы	%	--		28,88	725,86
		Сметная прибыль	%	8		7,25	182,30
		Сметная стоимость:				**97,93**	**2461,05**

79	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** Состав работ: .	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,1300**		**71,85**	**1805,58**
		Итого оплата труда:				**64,89**	**1630,71**
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**12,35**
		Итого материалов:				**6,71**	**168,53**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	893,63
		НР второго уровня	%	4,24		4,55	114,45
		Накладные расходы	%	--		40,11	1008,08
		Сметная прибыль	%	8		8,96	225,09
		Сметная стоимость:				**120,92**	**3038,75**
80	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,8320**		**2258,16**	**6395,12**

		Итого оплата труда:				**1446,86**	**4097,52**
		Итого эксплуатация машин:				**28,42**	**80,50**
		Итого материалов:				**797,99**	**2259,91**
		НР первого уровня	%	54,8		792,88	2245,44
		НР второго уровня	%	4,24		129,36	366,36
		Накладные расходы	%	--		922,25	2611,80
		Сметная прибыль	%	8		254,43	720,55
		Сметная стоимость:				**3434,84**	**9727,47**
81	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**114,1900**		**839,10**	**95817,09**
		Итого оплата труда:				**546,88**	**62447,80**
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**5725,96**
		Итого материалов:				**281,11**	**32100,31**
		НР первого уровня	%	54,8		299,69	34221,39
		НР второго уровня	%	4,24		48,28	5513,63
		Накладные расходы	%	--		347,97	39735,03
		Сметная прибыль	%	8		94,97	10844,17
		Сметная стоимость:				**1282,04**	**146396,28**

82	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза** Состав работ: .	**м2 окрашиваемой поверхности**	**117,0220**		**71,85**	**8408,00**
		Итого оплата труда:				**64,89**	**7593,69**
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**57,51**
		Итого материалов:				**6,71**	**784,77**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	4161,34
		НР второго уровня	%	4,24		4,55	532,94
		Накладные расходы	%	--		40,11	4694,28
		Сметная прибыль	%	8		8,96	1048,18
		Сметная стоимость:				**120,92**	**14150,46**

		Наружная отделка					
83	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12,0000**		**877,58**	**10530,92**
		Итого оплата труда:				**523,71**	**6284,47**
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**277,74**
		Итого материалов:				**348,33**	**4180,01**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	3443,89
		НР второго уровня	%	4,24		49,38	592,53
		Накладные расходы	%	--		336,37	4036,42
		Сметная прибыль	%	8		97,12	1165,39
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**15732,73**
84	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов	**м откосов**	**14,1600**		**389,15**	**5510,34**
		Итого оплата труда:				**265,06**	**3753,24**
		Итого эксплуатация машин:				**0,63**	**8,86**
		Итого материалов:				**123,46**	**1748,24**
		НР первого уровня	%	54,8		145,25	2056,77
		НР второго уровня	%	4,24		22,66	320,85
		Накладные расходы	%	--		167,91	2377,62
		Сметная прибыль	%	8		44,56	631,04
		Сметная стоимость:				**601,62**	**8519,00**
85	**11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**14,8320**		**58,68**	**870,34**
		Итого оплата труда:				**42,72**	**633,60**
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**6,14**
		Итого материалов:				**15,71**	**233,05**
		НР первого уровня	%	54,8		23,41	347,21

		НР второго уровня	%	4,24		3,48	51,62
		Накладные расходы	%	--		26,89	398,84
		Сметная прибыль	%	8		6,85	101,53
		Сметная стоимость:				**92,42**	**1370,71**
		Крыльцо					
86	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,6**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**2,2100**		**772,89**	**1708,10**
		Итого оплата труда:				**347,57**	**768,12**
		Итого эксплуатация машин:				**169,21**	**373,95**
		Итого материалов:				**305,37**	**674,88**
		НР первого уровня	%	60,9		211,67	467,79
		НР второго уровня	%	4,24		41,75	92,26
		Накладные расходы	%	--		253,41	560,04
		Сметная прибыль	%	8		82,10	181,45
		Сметная стоимость:				**1108,41**	**2449,59**
87	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,1500**		**20972,21**	**3145,83**
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**158,44**
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**97,35**
		Итого материалов:				**19417,09**	**2912,56**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	76,84
		НР второго уровня	%	4,24		910,94	136,64
		Накладные расходы	%	--		1423,24	213,49
		Сметная прибыль	%	8		1791,64	268,75
		Сметная стоимость:				**24187,09**	**3628,06**

88	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,1800**	**22002,57**	**3960,46**
		Итого оплата труда:			**1554,43**	**279,80**
		Итого эксплуатация машин:			**1004,91**	**180,88**
		Итого материалов:			**19684,40**	**3543,19**
		НР первого уровня	%	48,5	753,90	135,70
		НР второго уровня	%	4,24	964,87	173,68
		Накладные расходы	%	--	1718,77	309,38
		Сметная прибыль	%	8	1897,71	341,59
		Сметная стоимость:			**25619,05**	**4611,43**
89	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0078**	**207073,83**	**1615,18**
		НР второго уровня	%	4,24	8779,93	68,48
		Накладные расходы	%	--	8779,93	68,48
		Сметная прибыль	%	8	17268,30	134,69
		Сметная стоимость:			**233122,06**	**1818,35**
90	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. ПОРОГ. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,0420**	**21632,77**	**908,58**
		Итого оплата труда:			**2283,50**	**95,91**
		Итого эксплуатация машин:			**798,01**	**33,52**
		Итого материалов:			**18739,64**	**787,06**
		НР первого уровня	%	48,5	1107,50	46,51
		НР второго уровня	%	4,24	964,19	40,50
		Накладные расходы	%	--	2071,69	87,01

		Сметная прибыль	%	8		1896,36	79,65
		Сметная стоимость:				**25600,81**	**1075,23**
		Фундаменты под оттяжки - 2 шт					
91	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**0,4800**		**1110,79**	**533,18**
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**533,18**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	315,11
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	35,97
		Накладные расходы	%	--		731,41	351,08
		Сметная прибыль	%	8		147,38	70,74
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**954,99**
92	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ:	**м3 грунта**	**0,2000**		**637,36**	**127,47**
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
		Итого оплата труда:				**637,36**	**127,47**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	75,34
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	8,60
		Накладные расходы	%	--		419,67	83,93
		Сметная прибыль	%	8		84,56	16,91
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**228,32**
93	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,6800**		**25808,02**	**43357,47**
		Итого оплата труда:				**3477,15**	**5841,62**
		Итого эксплуатация машин:				**1032,68**	**1734,90**
		Итого материалов:				**21539,85**	**36186,95**

		НР первого уровня	%	48,5		1686,42	2833,19
		НР второго уровня	%	4,24		1165,76	1958,48
		Накладные расходы	%	--		2852,18	4791,67
		Сметная прибыль	%	8		2292,82	3851,93
		Сметная стоимость:				**30953,02**	**52001,07**
94	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**5,4400**		**726,68**	**3953,16**
		Итого оплата труда:				**175,29**	**953,58**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**69,85**
		Итого материалов:				**540,21**	**2938,74**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	484,42
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	188,15
		Накладные расходы	%	--		123,63	672,57
		Сметная прибыль	%	8		68,03	370,06
		Сметная стоимость:				**918,34**	**4995,80**
95	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0221**		**200364,56**	**4432,06**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
		Итого оплата труда:				**45656,00**	**1009,91**
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**18,55**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3411,14**
		НР первого уровня	%	48,5		22143,16	489,81
		НР второго уровня	%	4,24		9434,33	208,69
		Накладные расходы	%	--		31577,49	698,49
		Сметная прибыль	%	8		18555,36	410,44
		Сметная стоимость:				**250497,41**	**5541,00**
		ОТТЯЖКИ					

96	**11-340102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Оттяжки к железобетонным фидерным опорам без изоляторов диаметром каната до 10 мм. Установка** Состав работ: 1. Раскатка и рубка каната 2. Заделка концов каната овальными соединителями 3. Установка зажимов на канат 4. Крепление оттяжки	**оттяжка**	**6,0000**		**3878,55**	**23271,29**
		Итого оплата труда:				**2746,18**	**16477,10**
		Итого материалов:				**1132,36**	**6794,18**
		НР первого уровня	%	62,1		1705,38	10232,28
		НР второго уровня	%	4,24		236,76	1420,55
		Накладные расходы	%	--		1942,14	11652,83
		Сметная прибыль	%	8		465,65	2793,93
		Сметная стоимость:				**6286,34**	**37718,05**
97	**24-040207-2104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Детали механические для оттяжек /канатов диаметром до 12,5 мм/ радиомачт деревянных усиленных или из асбестоцементных труб, высота опор до 18,5 м ГОСТ Р 51177-98**	**кг**	**358,0000**		**2940,66**	**1052756,28**
		НР второго уровня	%	4,24		124,68	44636,87
		Накладные расходы	%	--		124,68	44636,87
		Сметная прибыль	%	8		245,23	87791,45
		Сметная стоимость:				**3310,57**	**1185184,60**
98	**21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0638**		**217395,26**	**13869,82**
		НР второго уровня	%	4,24		9217,56	588,08
		Накладные расходы	%	--		9217,56	588,08
		Сметная прибыль	%	8		18129,03	1156,63
		Сметная стоимость:				**244741,84**	**15614,53**
		ДЫМОВАЯ ТРУБА					
99	**11-090301-0204 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,8246**		**23191,07**	**19123,36**
		Итого оплата труда:				**12661,06**	**10440,31**

		Итого эксплуатация машин:				**10731,59**	**8849,27**
		Итого материалов:				**2577,23**	**2125,19**
		НР первого уровня	%	60,9		7710,58	6358,15
		НР второго уровня	%	4,24		1310,23	1080,42
		Накладные расходы	%	--		9020,81	7438,56
		Сметная прибыль	%	8		2576,95	2124,95
		Сметная стоимость:				**34788,84**	**28686,88**
100	**23-010201-0194 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,3000**		**3089,04**	**41084,23**
		НР второго уровня	%	4,24		130,98	1741,97
		Накладные расходы	%	--		130,98	1741,97
		Сметная прибыль	%	8		257,60	3426,10
		Сметная стоимость:				**3477,62**	**46252,30**
101	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6288**		**346298,37**	**217738,56**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,05	9232,12
		Накладные расходы	%	--		14683,05	9232,12
		Сметная прибыль	%	8		28878,51	18157,65
		Сметная стоимость:				**389859,93**	**245128,33**
102	**11-130601-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком** Состав работ: 1. Заправка аппарата песком 2. Осмотр шланговых соединений 3. Очистка поверхности 4. Уборка отработанного песка 5. Контроль качества	**м2**	**4,4000**		**2561,70**	**11271,48**
		Итого оплата труда:				**844,42**	**3715,43**
		Итого эксплуатация машин:				**1274,85**	**5609,34**
		Итого материалов:				**898,00**	**3951,22**
		НР первого уровня	%	54,2		457,67	2013,76
		НР второго уровня	%	4,24		128,02	563,29
		Накладные расходы	%	--		585,69	2577,06
		Сметная прибыль	%	8		251,79	1107,88
		Сметная стоимость:				**3**	**14956,42**

103	**11-130601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Поверхности труб диаметром до 500 мм и мелких изделий. Очистка кварцевым песком** Состав работ: 1. Заправка аппарата песком 2. Осмотр шланговых соединений 3. Очистка поверхности 4. Уборка отработанного песка 5. Контроль качества	**м2**	**4,8000**		**1298,99**	**6235,16**
		Итого оплата труда:					**3251,87**
		Итого эксплуатация машин:				**1**	**4940,38**
		Итого материалов:					**132,65**
		НР первого уровня	%	54,2			1762,51
		НР второго уровня	%	4,24			339,10
		Накладные расходы	%	--			2101,61
		Сметная прибыль	%	8			666,94
		Сметная стоимость:				**1**	**9003,71**
104	**11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание** Состав работ: 1. Обеспыливание 2. Контроль качества	**м2**	**4,8000**			**318,09**
		Итого оплата труда:				**51,36**	**246,51**
		Итого эксплуатация машин:				**14,91**	**71,57**
		НР первого уровня	%	54,2		27,84	133,61
		НР второго уровня	%	4,24		3,99	19,15
		Накладные расходы	%	--		31,83	152,76
		Сметная прибыль	%	8		7,85	37,67
		Сметная стоимость:				**105,94**	**508,52**
105	**11-130601-0301 РСНБ РК 2015**	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином** Состав работ: 1. Обезжиривание аппаратов и трубопроводов 2. Контроль качества	**м2**	**4,8000**		**90,63**	**435,05**
		Итого оплата труда:				**68,61**	**329,31**
		Итого эксплуатация машин:				**0,69**	**3,33**
		Итого материалов:				**21,58**	**103,60**
		НР первого уровня	%	54,2		37,18	178,49
		НР второго уровня	%	4,24		5,42	26,01
		Накладные расходы	%	--		42,60	204,50

		Сметная прибыль	%	8		10,66	51,16
		Сметная стоимость:				**143,90**	**690,71**
106	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,8246**		**103446,55**	**85302,03**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,13	3616,81
		Накладные расходы	%	--		4386,13	3616,81
		Сметная прибыль	%	8		8626,61	7113,51
		Сметная стоимость:				**116459,30**	**96032,34**
				Отмостка			
107	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**4,6400**		**5108,99**	**23705,72**
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**4893,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**5304,64**
		Итого материалов:				**3368,42**	**15629,48**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	2485,97
		НР второго уровня	%	4,24		239,34	1110,53
		Накладные расходы	%	--		775,11	3596,49
		Сметная прибыль	%	8		470,73	2184,18
		Сметная стоимость:				**6354,83**	**29486,39**
108	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием	**м2 покрытия**	**46,4000**		**1245,25**	**57779,71**
		Итого оплата труда:				**38,87**	**1803,79**
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**1131,71**
		Итого материалов:				**1188,05**	**55125,65**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	1087,68
		НР второго уровня	%	4,24		53,79	2495,98
		Накладные расходы	%	--		77,23	3583,66
		Сметная прибыль	%	8		105,80	4909,07
		Сметная стоимость:				**1428,29**	**66272,45**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**3362535,34**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**359146,88**
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**135116,28**
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**42064,40**
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**2868272,18**
- перевозка грузов		Тенге				**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня		Тенге				**221962,09**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3584497,43**
Накладные расходы II уровня		Тенге				**151982,69**
ИТОГО:		Тенге				**3736480,12**
Сметная прибыль		Тенге				**298918,41**
ИТОГО по смете:		Тенге				**4035398,53**

1	**11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка** Состав работ: 1. Установка котлов на готовом фундаменте 2. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов 3. Гидравлическое испытание котлов 4. Установка предохранительных взрывных клапанов в дымовой коробке 5. Регулировка шиберов	**котел**	**2,0000**		**49971,69**	**99943,38**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	38,625	77,25	809,14	62506,07
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,802	5,603	988,37	5538,06
		Итого оплата труда:				**34022,06**	**68044,12**
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,586	3,172	3114,94	9881,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,586	3,172	1111,02	3524,16
1. 4	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,618	1,236	128,74	159,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,008	4,017	165,76	665,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,215	2,431	1767,51	4296,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,215	2,431	828,31	2013,62
		Итого эксплуатация машин:				**7501,64**	**15003,28**

1. 7	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00802	0,01604	236303,40	3790,31
1. 8	21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00005	0,0001	396990,75	39,70
1. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,08	304,79	24,38
1.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00138	0,00276	195385,08	539,26
1.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,25	0,5	424,32	212,16
1.12	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,08	371,48	29,72
1.13	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	875,81	1751,62
1.14	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1167,80	2335,60
1.15	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1332,01	2664,02
1.16	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	6	1715,08	10290,48
1.17	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,002	30195,06	60,39
1.18	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	0,01	57847,26	578,47
1.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	1,4	2,8	28,00	78,40
1.20	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,16	247,04	39,53
1.21	51-011007-0101	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	шт.	2	4	--	--
1.22	51-040103-9900	Котлы стальные	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**11217,02**	**22434,04**
		НР первого уровня	%	60,4		20549,32	41098,65
		НР второго уровня	%	4,24		2990,09	5980,18
		Накладные расходы	%	--		23539,42	47078,83
		Сметная прибыль	%	8		5880,89	11761,78
		Сметная стоимость:				**79392,00**	**158783,99**
2	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Котлы КВа 35 Гн (ВВ 300 GA)**	**шт**	**2,0000**		**266440,71**	**532881,42**
		НР второго уровня	%	4,24		11297,09	22594,17
		Накладные расходы	%	--		11297,09	22594,17
		Сметная прибыль	%	8		22219,02	44438,05
		Сметная стоимость:				**299956,82**	**599913,64**
3	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**2,0000**		**2452,11**	**4904,23**
		Итого оплата труда:				**624,44**	**1248,87**
		Итого эксплуатация машин:				**43,43**	**86,86**
		Итого материалов:				**1799,19**	**3598,38**

		НР первого уровня	%	60,4		377,16	754,32
		НР второго уровня	%	4,24		119,96	239,92
		Накладные расходы	%	--		497,12	994,24
		Сметная прибыль	%	8		235,94	471,88
		Сметная стоимость:				**3185,17**	**6370,35**
4	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** Состав работ:	**м трубопровода**	**1,0000**		**3071,74**	**3071,74**
		1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**624,44**	**624,44**
		Итого эксплуатация машин:				**43,43**	**43,43**
		Итого материалов:				**2418,81**	**2418,81**
		НР первого уровня	%	60,4		377,16	377,16
		НР второго уровня	%	4,24		146,23	146,23
		Накладные расходы	%	--		523,39	523,39
		Сметная прибыль	%	8		287,61	287,61
		Сметная стоимость:				**3882,74**	**3882,74**
5	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов	**м трубопровода**	**3,0000**		**52,33**	**157,00**
		6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**50,15**	**150,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**5,79**
		Итого материалов:				**0,26**	**0,78**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	90,86
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	10,51
		Накладные расходы	%	--		33,79	101,37

		Сметная прибыль	%	8		6,89	20,67
		Сметная стоимость:				**93,02**	**279,05**
6	**11-180701-0101 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка грязевиков 2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб 3. Соединение фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**1,0000**		**39521,10**	**39521,10**
		Итого оплата труда:				**2194,95**	**2194,95**
		Итого эксплуатация машин:				**183,46**	**183,46**
		Итого материалов:				**37162,66**	**37162,66**
		НР первого уровня	%	60,4		1325,75	1325,75
		НР второго уровня	%	4,24		1731,91	1731,91
		Накладные расходы	%	--		3057,66	3057,66
		Сметная прибыль	%	8		3406,30	3406,30
		Сметная стоимость:				**45985,07**	**45985,07**
7	**11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка** Состав работ: 1. Установка баков на готовое основание 2. Присоединение баков к трубопроводам на резьбе 3. Гидравлическое испытание баков	**бак**	**2,0000**		**13106,66**	**26213,32**
		Итого оплата труда:				**2988,91**	**5977,82**
		Итого эксплуатация машин:				**432,12**	**864,23**
		Итого материалов:				**9825,05**	**19650,11**
		НР первого уровня	%	60,4		1805,30	3610,60
		НР второго уровня	%	4,24		632,27	1264,53
		Накладные расходы	%	--		2437,57	4875,14
		Сметная прибыль	%	8		1243,54	2487,08
		Сметная стоимость:				**16787,77**	**33575,53**
8	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу	**насос**	**2,0000**		**13671,38**	**27342,76**
		Итого оплата труда:				**10792,94**	**21585,88**

		Итого эксплуатация машин:				**303,82**	**607,63**
		Итого материалов:				**2657,44**	**5314,87**
		НР первого уровня	%	60,4		6518,93	13037,87
		НР второго уровня	%	4,24		856,07	1712,14
		Накладные расходы	%	--		7375,00	14750,01
		Сметная прибыль	%	8		1683,71	3367,42
		Сметная стоимость:				**22730,09**	**45460,19**
9	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Насосы UPS 25-100**	**шт**	**2,0000**		**105312,73**	**210625,47**
		НР второго уровня	%	4,24		4465,26	8930,52
		Накладные расходы	%	--		4465,26	8930,52
		Сметная прибыль	%	8		8782,24	17564,48
		Сметная стоимость:				**118560,23**	**237120,47**
10	**13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети** Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки	**шт.**	**2,0000**		**1654,18**	**3308,36**
		Итого оплата труда:				**853,68**	**1707,36**
		Итого эксплуатация машин:				**17,91**	**35,83**
		Итого материалов:				**782,59**	**1565,17**
		НР первого уровня	%	42,8		365,38	730,75
		НР второго уровня	%	4,24		85,63	171,26
		Накладные расходы	%	--		451,00	902,01
		Сметная прибыль	%	8		168,41	336,83
		Сметная стоимость:				**2273,60**	**4547,20**
11	**13-110201-0103 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях** Состав работ: .	**шт.**	**1,0000**		**1787,30**	**1787,30**
		Итого оплата труда:				**1758,58**	**1758,58**
		Итого материалов:				**28,72**	**28,72**
		НР первого уровня	%	44		773,78	773,78
		НР второго уровня	%	4,24		108,59	108,59
		Накладные расходы	%	--		882,37	882,37
		Сметная прибыль	%	8		213,57	213,57
		Сметная стоимость:				**2883,24**	**2883,24**

12	**23-051401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 40, типа Zboyler**	**шт.**	**1,0000**		**9203,34**	**9203,34**
		НР второго уровня	%	4,24		390,22	390,22
		Накладные расходы	%	--		390,22	390,22
		Сметная прибыль	%	8		767,48	767,48
		Сметная стоимость:				**10361,05**	**10361,05**
13	**11-180401-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки для воды, вместимость 1 м3. Установка** Состав работ: 1. Установка баков на готовое основание 2. Присоединение баков к трубопроводам на резьбе 3. Гидравлическое испытание баков	**бак**	**1,0000**		**106924,22**	**106924,22**
		Итого оплата труда:				**8797,12**	**8797,12**
		Итого эксплуатация машин:				**514,76**	**514,76**
		Итого материалов:				**97774,63**	**97774,63**
		НР первого уровня	%	60,4		5313,46	5313,46
		НР второго уровня	%	4,24		4758,88	4758,88
		Накладные расходы	%	--		10072,34	10072,34
		Сметная прибыль	%	8		9359,72	9359,72
		Сметная стоимость:				**126356,28**	**126356,28**
14	**11-180601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка** Состав работ: 1. Сверление или пробивка отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка гребенок 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**2,0000**		**15441,08**	**30882,16**
		Итого оплата труда:				**5892,62**	**11785,25**
		Итого эксплуатация машин:				**154,06**	**308,12**
		Итого материалов:				**9434,35**	**18868,69**
		НР первого уровня	%	60,4		3559,14	7118,29
		НР второго уровня	%	4,24		805,61	1611,22
		Накладные расходы	%	--		4364,75	8729,51
		Сметная прибыль	%	8		1584,47	3168,93
		Сметная стоимость:				**21390,30**	**42780,60**

15	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**24,0000**	**510,83**	**12259,88**
		Итого оплата труда:			**473,87**	**11372,98**
		Итого эксплуатация машин:			**24,98**	**599,41**
		Итого материалов:			**20,96**	**502,96**
		НР первого уровня	%	60,4	286,22	6869,28
		НР второго уровня	%	4,24	33,79	811,08
		Накладные расходы	%	--	320,01	7680,35
		Сметная прибыль	%	8	66,47	1595,22
		Сметная стоимость:			**897,31**	**21535,46**
16	**23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,0000**	**548,47**	**4387,76**
		НР второго уровня	%	4,24	23,26	186,04
		Накладные расходы	%	--	23,26	186,04
		Сметная прибыль	%	8	45,74	365,90
		Сметная стоимость:			**617,46**	**4939,71**
17	**23-010201-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,0000**	**579,33**	**9269,28**
		НР второго уровня	%	4,24	24,56	393,02
		Накладные расходы	%	--	24,56	393,02
		Сметная прибыль	%	8	48,31	772,98
		Сметная стоимость:			**652,21**	**10435,28**
18	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**2,0000**	**1281,72**	**2563,45**

		Итого оплата труда:				**284,23**	**568,45**
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**26,09**

		Итого материалов:				**989,54**	**1979,08**
		НР первого уровня	%	60,4		171,67	343,34
		НР второго уровня	%	4,24		61,62	123,25
		Накладные расходы	%	--		233,30	466,59
		Сметная прибыль	%	8		121,20	242,40
		Сметная стоимость:				**1636,22**	**3272,44**
19	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**6,0000**		**1350,60**	**8103,58**
		Итого оплата труда:				**284,23**	**1705,35**
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**78,26**
		Итого материалов:				**1058,41**	**6350,47**
		НР первого уровня	%	60,4		171,67	1030,03
		НР второго уровня	%	4,24		64,54	387,26
		Накладные расходы	%	--		236,22	1417,30
		Сметная прибыль	%	8		126,94	761,67
		Сметная стоимость:				**1713,76**	**10282,54**
20	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**16,0000**		**1643,18**	**26290,85**
		Итого оплата труда:				**284,23**	**4547,61**
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**208,70**
		Итого материалов:				**1350,99**	**21615,90**
		НР первого уровня	%	60,4		171,67	2746,75
		НР второго уровня	%	4,24		76,95	1231,19
		Накладные расходы	%	--		248,62	3977,95
		Сметная прибыль	%	8		151,34	2421,50
		Сметная стоимость:				**2043,14**	**32690,30**

21	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**48,0000**		**52,33**	**2512,08**
		Итого оплата труда:				**50,15**	**2406,96**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**92,69**
		Итого материалов:				**0,26**	**12,42**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	1453,81
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	168,15
		Накладные расходы	%	--		33,79	1621,96
		Сметная прибыль	%	8		6,89	330,72
		Сметная стоимость:				**93,02**	**4464,76**
22	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**11,0000**		**1507,75**	**16585,26**
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**12724,74**
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**832,60**
		Итого материалов:				**283,55**	**3119,04**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	7685,74
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	1029,09
		Накладные расходы	%	--		792,26	8714,83
		Сметная прибыль	%	8		184,00	2024,01
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**27324,10**
23	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**14,0000**		**1525,43**	**21355,97**

		Итого оплата труда:				**1165,08**	**16311,08**
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**1307,13**
		Итого материалов:				**283,55**	**3969,68**
		НР первого уровня	%	60,4		703,71	9851,89
		НР второго уровня	%	4,24		94,52	1323,21
		Накладные расходы	%	--		798,22	11175,11
		Сметная прибыль	%	8		185,89	2602,49
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**35133,56**
24	**11-160601-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**2,0000**		**2330,64**	**4661,29**
		Итого оплата труда:				**1504,31**	**3008,61**
		Итого эксплуатация машин:				**63,53**	**127,06**
		Итого материалов:				**779,38**	**1558,75**
		НР первого уровня	%	60,4		908,60	1817,20
		НР второго уровня	%	4,24		137,34	274,69
		Накладные расходы	%	--		1045,94	2091,89
		Сметная прибыль	%	8		270,13	540,25

		Сметная стоимость:				**3646,72**	**7293,43**
25	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**11,0000**		**1898,97**	**20888,67**
		НР второго уровня	%	4,24		80,52	885,68
		Накладные расходы	%	--		80,52	885,68
		Сметная прибыль	%	8		158,36	1741,95
		Сметная стоимость:				**2137,85**	**23516,30**
26	**23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**2431,01**	**19448,08**
		НР второго уровня	%	4,24		103,07	824,60
		Накладные расходы	%	--		103,07	824,60
		Сметная прибыль	%	8		202,73	1621,81
		Сметная стоимость:				**2736,81**	**21894,49**

27	**23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**3039,46**	**12157,84**
		НР второго уровня	%	4,24		128,87	515,49
		Накладные расходы	%	--		128,87	515,49
		Сметная прибыль	%	8		253,47	1013,87
		Сметная стоимость:				**3421,80**	**13687,20**
28	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**802,38**	**3209,52**
		НР второго уровня	%	4,24		34,02	136,08
		Накладные расходы	%	--		34,02	136,08
		Сметная прибыль	%	8		66,91	267,65
		Сметная стоимость:				**903,31**	**3613,25**

29	**23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**980,11**	**3920,44**
		НР второго уровня	%	4,24		41,56	166,23
		Накладные расходы	%	--		41,56	166,23
		Сметная прибыль	%	8		81,73	326,93
		Сметная стоимость:				**1103,40**	**4413,60**
30	**23-041001-6601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**6609,92**	**13219,84**
		НР второго уровня	%	4,24		280,26	560,52
		Накладные расходы	%	--		280,26	560,52
		Сметная прибыль	%	8		551,21	1102,43
		Сметная стоимость:				**7441,40**	**14882,79**
31	**23-041004-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 8, DN 25 ГОСТ 31294-2005**	**шт.**	**2,0000**		**4333,23**	**8666,46**
		НР второго уровня	%	4,24		183,73	367,46

		Накладные расходы	%	--		183,73	367,46
		Сметная прибыль	%	8		361,36	722,71
		Сметная стоимость:				**4878,32**	**9756,63**
32	**23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**30,0000**		**526,77**	**15803,10**
		НР второго уровня	%	4,24		22,34	670,05
		Накладные расходы	%	--		22,34	670,05
		Сметная прибыль	%	8		43,93	1317,85
		Сметная стоимость:				**593,03**	**17791,00**
33	**23-020103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**632,09**	**10113,44**
		НР второго уровня	%	4,24		26,80	428,81
		Накладные расходы	%	--		26,80	428,81
		Сметная прибыль	%	8		52,71	843,38
		Сметная стоимость:				**711,60**	**11385,63**
34	**23-020103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**633,25**	**5066,00**
		НР второго уровня	%	4,24		26,85	214,80
		Накладные расходы	%	--		26,85	214,80
		Сметная прибыль	%	8		52,81	422,46
		Сметная стоимость:				**712,91**	**5703,26**
35	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка** Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**6,0000**		**2278,81**	**13672,84**
		Итого оплата труда:				**193,44**	**1160,66**
		Итого материалов:				**2085,36**	**12512,18**
		НР первого уровня	%	60,4		116,84	701,04
		НР второго уровня	%	4,24		101,58	609,45
		Накладные расходы	%	--		218,42	1310,49
		Сметная прибыль	%	8		199,78	1198,67

		Сметная стоимость:				**2697,00**	**16182,00**
36	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**6,0000**		**313,73**	**1882,39**
		Итого оплата труда:				**258,36**	**1550,15**
		Итого материалов:				**55,37**	**332,23**
		НР первого уровня	%	60,4		156,05	936,29
		НР второго уровня	%	4,24		19,92	119,51
		Накладные расходы	%	--		175,97	1055,80
		Сметная прибыль	%	8		39,18	235,06
		Сметная стоимость:				**528,87**	**3173,24**
37	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**6,0000**		**1288,28**	**7729,68**
		НР второго уровня	%	4,24		54,62	327,74
		Накладные расходы	%	--		54,62	327,74
		Сметная прибыль	%	8		107,43	644,59
		Сметная стоимость:				**1450,34**	**8702,01**
38	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**3,5000**		**63,46**	**222,09**
		Итого оплата труда:				**27,19**	**95,17**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**3,63**
		Итого материалов:				**35,39**	**123,88**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	51,58
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	11,60
		Накладные расходы	%	--		18,05	63,19
		Сметная прибыль	%	8		6,52	22,82
		Сметная стоимость:				**88,03**	**308,10**

39	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**3,5000**		**77,73**	**272,07**
		Итого оплата труда:				**12,75**	**44,62**
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**4,70**
		Итого материалов:				**63,89**	**223,62**
		НР первого уровня	%	54,2		6,91	24,19
		НР второго уровня	%	4,24		3,59	12,56
		Накладные расходы	%	--		10,50	36,75
		Сметная прибыль	%	8		7,06	24,71
		Сметная стоимость:				**95,29**	**333,52**
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
40	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек	**м3 изоляции**	**0,2600**		**62131,56**	**16154,20**
		Итого оплата труда:				**15194,23**	**3950,50**
		Итого эксплуатация машин:				**716,49**	**186,29**
		Итого материалов:				**46552,16**	**12103,56**
		НР первого уровня	%	55,3		8402,41	2184,63
		НР второго уровня	%	4,24		2990,64	777,57
		Накладные расходы	%	--		11393,05	2962,19
		Сметная прибыль	%	8		5881,97	1529,31
		Сметная стоимость:				**79406,57**	**20645,71**

41	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертываниерулонными материалами насухо с проклейкой швов** Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	**м2поверхности покрытия изоляции**	**11,0000**		**382,55**	**4208,07**
		Итого оплата труда:				**241,49**	**2656,37**
		Итого эксплуатация машин:				**10,40**	**114,38**
		Итого материалов:				**134,56**	**1480,14**
		НР первого уровня	%	55,3		133,54	1468,97
		НР второго уровня	%	4,24		21,88	240,71
		Накладные расходы	%	--		155,43	1709,68
		Сметная прибыль	%	8		43,04	473,42
		Сметная стоимость:				**581,02**	**6391,17**

42	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0127**		**314117,80**	**3973,59**
		НР второго уровня	%	4,24		13318,59	168,48
		Накладные расходы	%	--		13318,59	168,48
		Сметная прибыль	%	8		26194,91	331,37
		Сметная стоимость:				**353631,31**	**4473,44**
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ					
43	**11-260101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой** Состав работ: 1. Резка изделия по заданному размеру 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту 3. Изготовление и установка диафрагм 4. Изготовление бандажей и пряжек 5. Крепление изоляции	**м3 изоляции**	**0,2500**		**26145,95**	**6536,49**
		Итого оплата труда:				**16302,39**	**4075,60**
		Итого эксплуатация машин:				**977,36**	**244,34**
		Итого материалов:				**9321,77**	**2330,44**
		НР первого уровня	%	55,3		9015,22	2253,81
		НР второго уровня	%	4,24		1490,83	372,71
		Накладные расходы	%	--		10506,05	2626,51
		Сметная прибыль	%	8		2932,16	733,04

		Сметная стоимость:				**39584,16**	**9896,04**
44	**11-260301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия изоляции 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытий	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**8,0000**		**1432,95**	**11463,63**
		Итого оплата труда:				**1257,52**	**10060,19**
		Итого эксплуатация машин:				**30,67**	**245,38**
		Итого материалов:				**153,70**	**1229,63**
		НР первого уровня	%	55,3		695,41	5563,28
		НР второго уровня	%	4,24		90,24	721,94
		Накладные расходы	%	--		785,65	6285,23
		Сметная прибыль	%	8		177,49	1419,91
		Сметная стоимость:				**2396,10**	**19168,77**
45	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные маркиП-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,3100**		**27130,53**	**8410,46**
		НР второго уровня	%	4,24		1150,33	356,60
		Накладные расходы	%	--		1150,33	356,60
		Сметная прибыль	%	8		2262,47	701,37
		Сметная стоимость:				**30543,33**	**9468,43**
46	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 ммГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0615**		**287520,26**	**17679,05**
		НР второго уровня	%	4,24		12190,86	749,59
		Накладные расходы	%	--		12190,86	749,59
		Сметная прибыль	%	8		23976,89	1474,29
		Сметная стоимость:				**323688,01**	**19902,93**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1409453,15**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**192814,78**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**21724,05**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**7299,09**

		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**451407,42**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**743506,89**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**119213,33**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1528666,48**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**64815,46**
	ИТОГО:		Тенге				**1593481,94**
	Сметная прибыль		Тенге				**127478,56**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1720960,49**
		ОТОПЛЕНИЕ					
1	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**8,0000**		**1111,20**	**8889,60**
		Итого оплата труда:				**250,35**	**2002,78**
		Итого эксплуатация машин:				**11,41**	**91,30**
		Итого материалов:				**853,78**	**6830,24**
		НР первого уровня	%	60,4		151,21	1209,68
		НР второго уровня	%	4,24		53,53	428,21
		Накладные расходы	%	--		204,74	1637,89
		Сметная прибыль	%	8		105,27	842,20
		Сметная стоимость:				**1421,21**	**11369,68**
2	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**16,0000**		**510,83**	**8173,26**
		Итого оплата труда:				**473,87**	**7581,98**
		Итого эксплуатация машин:				**24,98**	**399,61**
		Итого материалов:				**20,96**	**335,31**
		НР первого уровня	%	60,4		286,22	4579,52
		НР второго уровня	%	4,24		33,79	540,72
		Накладные расходы	%	--		320,01	5120,24
		Сметная прибыль	%	8		66,47	1063,48
		Сметная стоимость:				**897,31**	**14356,97**

3	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,0000**	**330,03**	**5280,48**
		НР второго уровня	%	4,24	13,99	223,89
		Накладные расходы	%	--	13,99	223,89
		Сметная прибыль	%	8	27,52	440,35
		Сметная стоимость:			**371,55**	**5944,72**
4	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**	**802,38**	**1604,76**
		НР второго уровня	%	4,24	34,02	68,04
		Накладные расходы	%	--	34,02	68,04
		Сметная прибыль	%	8	66,91	133,82
		Сметная стоимость:			**903,31**	**1806,63**
5	**11-180701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка** Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка воздухосборников 3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке	**шт.**	**1,0000**	**4653,34**	**4653,34**

		Итого оплата труда:			**1007,56**	**1007,56**
		Итого эксплуатация машин:			**160,08**	**160,08**
		Итого материалов:			**3556,87**	**3556,87**
		НР первого уровня	%	60,4	608,57	608,57
		НР второго уровня	%	4,24	223,10	223,10
		Накладные расходы	%	--	831,67	831,67
		Сметная прибыль	%	8	438,80	438,80
		Сметная стоимость:			**5923,81**	**5923,81**
6	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка** Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам	**кВт**	**4,2000**	**16870,10**	**70854,40**
		Итого оплата труда:			**591,47**	**2484,18**

		Итого эксплуатация машин:				**101,99**	**428,35**
		Итого материалов:				**16226,23**	**68150,17**
		НР первого уровня	%	60,4		357,25	1500,45
		НР второго уровня	%	4,24		730,44	3067,85
		Накладные расходы	%	--		1087,69	4568,29
		Сметная прибыль	%	8		1436,62	6033,82
		Сметная стоимость:				**19394,41**	**81456,51**
7	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**24,0000**		**52,61**	**1262,76**
		Итого оплата труда:				**50,15**	**1203,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**46,35**
		Итого материалов:				**0,54**	**12,93**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	726,90
		НР второго уровня	%	4,24		3,52	84,36
		Накладные расходы	%	--		33,80	811,26
		Сметная прибыль	%	8		6,91	165,92
		Сметная стоимость:				**93,33**	**2239,95**
8	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** Состав работ: .	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,0000**		**564,33**	**4514,63**
		Итого оплата труда:				**492,65**	**3941,21**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**5,35**
		Итого материалов:				**71,33**	**570,65**
		НР первого уровня	%	54,8		269,97	2159,78
		НР второго уровня	%	4,24		35,37	283,00
		Накладные расходы	%	--		305,35	2442,78
		Сметная прибыль	%	8		69,57	556,59
		Сметная стоимость:				**939,25**	**7514,00**

		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
9	**11-200101-0109 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,2000**		**7079,46**	**22654,26**
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
		Итого оплата труда:				**1124,67**	**3598,94**
		Итого эксплуатация машин:				**27,85**	**89,11**
		Итого материалов:				**5937,03**	**18998,50**
		НР первого уровня	%	60,4		679,30	2173,76
		НР второго уровня	%	4,24		328,97	1052,71
		Накладные расходы	%	--		1008,27	3226,47
		Сметная прибыль	%	8		647,02	2070,46
		Сметная стоимость:				**8734,74**	**27951,18**
10	**11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,3000**		**6909,78**	**8982,71**
		3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
		Итого оплата труда:				**973,78**	**1265,91**
		Итого эксплуатация машин:				**25,98**	**33,78**
		Итого материалов:				**5919,41**	**7695,23**
		НР первого уровня	%	60,4		588,16	764,61
		НР второго уровня	%	4,24		317,91	413,29
		Накладные расходы	%	--		906,07	1177,90
		Сметная прибыль	%	8		625,27	812,85
		Сметная стоимость:				**8441,12**	**10973,46**

11	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**2,0000**		**1269,92**	**2539,83**
		Итого оплата труда:				**875,37**	**1750,73**
		Итого эксплуатация машин:				**21,61**	**43,22**
		Итого материалов:				**381,64**	**763,27**
		НР первого уровня	%	60,4		528,72	1057,44
		НР второго уровня	%	4,24		76,26	152,52
		Накладные расходы	%	--		604,98	1209,97
		Сметная прибыль	%	8		149,99	299,98
		Сметная стоимость:				**2024,89**	**4049,78**
12	**11-200701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	**зонт**	**2,0000**		**3264,90**	**6529,80**
		Итого оплата труда:				**415,45**	**830,90**
		Итого эксплуатация машин:				**37,26**	**74,52**
		Итого материалов:				**2820,89**	**5641,77**
		НР первого уровня	%	60,4		250,93	501,86
		НР второго уровня	%	4,24		149,07	298,14
		Накладные расходы	%	--		400,00	800,01
		Сметная прибыль	%	8		293,19	586,38
		Сметная стоимость:				**3958,10**	**7916,19**
13	**11-340109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Экранирование стен сеткой стальнойиз оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство**	**м2 экранирования**	**0,2000**		**4369,88**	**873,98**
		Итого оплата труда:				**3677,63**	**735,53**
		Итого эксплуатация машин:				**41,62**	**8,32**
		Итого материалов:				**667,20**	**133,44**
		НР первого уровня	%	62,1		2283,81	456,76
		НР второго уровня	%	4,24		282,12	56,42
		Накладные расходы	%	--		2565,92	513,18
		Сметная прибыль	%	8		554,86	110,97
		Сметная стоимость:				**7490,67**	**1498,13**
14	**21-050308-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарныебез покрытия, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**0,2000**		**263,17**	**52,63**

		НР второго уровня	%	4,24		11,16	2,23

		Накладные расходы	%	--		11,16	2,23
		Сметная прибыль	%	8		21,95	4,39
		Сметная стоимость:				**296,27**	**59,25**
15	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек	**м3 изоляции**	**0,1000**		**62131,56**	**6213,16**
		Итого оплата труда:				**15194,23**	**1519,42**
		Итого эксплуатация машин:				**716,49**	**71,65**
		Итого материалов:				**46552,16**	**4655,22**
		НР первого уровня	%	55,3		8402,41	840,24
		НР второго уровня	%	4,24		2990,64	299,06
		Накладные расходы	%	--		11393,05	1139,30
		Сметная прибыль	%	8		5881,97	588,20
		Сметная стоимость:				**79406,57**	**7940,66**
16	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**4,0000**		**382,55**	**1530,21**
		Итого оплата труда:				**241,49**	**965,95**
		Итого эксплуатация машин:				**10,40**	**41,59**
		Итого материалов:				**134,56**	**538,23**
		НР первого уровня	%	55,3		133,54	534,17
		НР второго уровня	%	4,24		21,88	87,53
		Накладные расходы	%	--		155,43	621,70
		Сметная прибыль	%	8		43,04	172,15
		Сметная стоимость:				**581,02**	**2324,06**

17	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0046**		**314117,80**	**1444,94**
		НР второго уровня	%	4,24		13318,59	61,27
		Накладные расходы	%	--		13318,59	61,27
		Сметная прибыль	%	8		26194,91	120,50
		Сметная стоимость:				**353631,31**	**1626,70**
18	**11-200501-0108 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы заслонок или клапанов	**заслонка**	**1,0000**		**1862,64**	**1862,64**
		Итого оплата труда:				**1199,35**	**1199,35**
		Итого эксплуатация машин:				**44,02**	**44,02**
		Итого материалов:				**627,96**	**627,96**
		НР первого уровня	%	60,4		724,41	724,41
		НР второго уровня	%	4,24		109,69	109,69
		Накладные расходы	%	--		834,10	834,10
		Сметная прибыль	%	8		215,74	215,74
		Сметная стоимость:				**2912,48**	**2912,48**
19	**23-050302-1721 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 21, размерами 1000 мм х 1000 мм**	**шт.**	**1,0000**		**30682,83**	**30682,83**
		НР второго уровня	%	4,24		1300,95	1300,95
		Накладные расходы	%	--		1300,95	1300,95
		Сметная прибыль	%	8		2558,70	2558,70
		Сметная стоимость:				**34542,48**	**34542,48**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**188600,21**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**29487,55**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**1537,24**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**600,39**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**157575,43**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**17838,16**

	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**206438,37**
	Накладные расходы II уровня	Тенге				**8752,99**
	ИТОГО:	Тенге				**215191,35**
	Сметная прибыль	Тенге				**17215,31**
	ИТОГО по смете:	Тенге				**232406,66**

Электроосвещение						
1	**13-080304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	**шт.**	**1,0000**	**7864,65**	**7864,65**
		Итого оплата труда:			**3142,84**	**3142,84**
		Итого эксплуатация машин:			**1800,83**	**1800,83**
		Итого материалов:			**3502,79**	**3502,79**
		НР первого уровня	%	42,8	1345,14	1345,14
		НР второго уровня	%	4,24	390,49	390,49
		Накладные расходы	%	--	1735,63	1735,63
		Сметная прибыль	%	8	768,02	768,02
		Сметная стоимость:			**10368,30**	**10368,30**
2	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	**шт.**	**1,0000**	**4548,86**	**4548,86**
		Итого оплата труда:			**1901,29**	**1901,29**
		Итого эксплуатация машин:			**684,26**	**684,26**
		Итого материалов:			**2157,24**	**2157,24**
		НР первого уровня	%	42,8	813,75	813,75
		НР второго уровня	%	4,24	227,38	227,38
		Накладные расходы	%	--	1041,13	1041,13
		Сметная прибыль	%	8	447,20	447,20
		Сметная стоимость:			**6037,19**	**6037,19**
3	**23-070201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**	**3972,26**	**3972,26**

		НР второго уровня	%	4,24		168,42	168,42
		Накладные расходы	%	--		168,42	168,42
		Сметная прибыль	%	8		331,25	331,25
		Сметная стоимость:				**4471,94**	**4471,94**
4	**51-080401-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пункт распределительный ПР 8501-3010-ЗУЗ ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**76280,00**	**76280,00**
		НР второго уровня	%	4,24		3234,27	3234,27
		Накладные расходы	%	--		3234,27	3234,27
		Сметная прибыль	%	8		6361,14	6361,14
		Сметная стоимость:				**85875,41**	**85875,41**
5	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**10,0000**		**1767,80**	**17677,96**
		Итого оплата труда:				**819,03**	**8190,30**
		Итого эксплуатация машин:				**21,98**	**219,80**
		Итого материалов:				**926,79**	**9267,86**
		НР первого уровня	%	42,8		350,54	3505,45
		НР второго уровня	%	4,24		89,82	898,18
		Накладные расходы	%	--		440,36	4403,62
		Сметная прибыль	%	8		176,65	1766,53
		Сметная стоимость:				**2384,81**	**23848,11**
6	**23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**419,35**	**2516,10**
		НР второго уровня	%	4,24		17,78	106,68
		Накладные расходы	%	--		17,78	106,68
		Сметная прибыль	%	8		34,97	209,82
		Сметная стоимость:				**472,10**	**2832,61**

7	**23-070204-0640 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1351,63**	**2703,26**
		НР второго уровня	%	4,24		57,31	114,62
		Накладные расходы	%	--		57,31	114,62
		Сметная прибыль	%	8		112,72	225,43
		Сметная стоимость:				**1521,65**	**3043,31**

8	**23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1288,39**	**2576,78**
		НР второго уровня	%	4,24		54,63	109,26
		Накладные расходы	%	--		54,63	109,26
		Сметная прибыль	%	8		107,44	214,88
		Сметная стоимость:				**1450,46**	**2900,92**
9	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1,0000**		**351,42**	**351,42**
		Итого оплата труда:				**309,64**	**309,64**
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**55,66**
		Итого материалов:				**5,50**	**5,50**
		НР первого уровня	%	42,8		132,53	132,53
		НР второго уровня	%	4,24		20,52	20,52
		Накладные расходы	%	--		153,05	153,05
		Сметная прибыль	%	8		40,36	40,36
		Сметная стоимость:				**544,82**	**544,82**
10	**23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**6740,14**	**6740,14**
		НР второго уровня	%	4,24		285,78	285,78
		Накладные расходы	%	--		285,78	285,78
		Сметная прибыль	%	8		562,07	562,07

		Сметная стоимость:				**7588,00**	**7588,00**

11	**13-080303-1004 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**3,0000**	**3965,96**	**11897,88**
		Итого оплата труда:			**2418,97**	**7256,92**
		Итого эксплуатация машин:			**77,64**	**232,93**
		Итого материалов:			**1488,74**	**4466,21**
		НР первого уровня	%	42,8	1035,32	3105,96
		НР второго уровня	%	4,24	212,05	636,16
		Накладные расходы	%	--	1247,37	3742,12
		Сметная прибыль	%	8	417,07	1251,20
		Сметная стоимость:			**5630,40**	**16891,20**
12	**23-070209-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Устройство плавного пуска PSR25-600-70 11 RDN**	**шт.**	**3,0000**	**9107,73**	**27323,19**
		НР второго уровня	%	4,24	386,17	1158,50
		Накладные расходы	%	--	386,17	1158,50
		Сметная прибыль	%	8	759,51	2278,54
		Сметная стоимость:			**10253,41**	**30760,23**
13	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1,0000**	**984,96**	**984,96**
		Итого оплата труда:			**892,47**	**892,47**
		Итого эксплуатация машин:			**114,13**	**114,13**
		Итого материалов:			**17,16**	**17,16**
		НР первого уровня	%	42,8	381,98	381,98
		НР второго уровня	%	4,24	57,96	57,96
		Накладные расходы	%	--	439,93	439,93
		Сметная прибыль	%	8	113,99	113,99
		Сметная стоимость:			**1538,89**	**1538,89**

14	**23-070203-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**7788,17**	**7788,17**
		НР второго уровня	%	4,24		330,22	330,22
		Накладные расходы	%	--		330,22	330,22
		Сметная прибыль	%	8		649,47	649,47
		Сметная стоимость:				**8767,86**	**8767,86**
15	**13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** Состав работ: 1. Установка крюков 2. Монтаж светильника 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**7,0000**		**1672,94**	**11710,55**
		Итого оплата труда:				**662,64**	**4638,45**
		Итого эксплуатация машин:				**439,02**	**3073,13**
		Итого материалов:				**883,91**	**6187,36**
		НР первого уровня	%	42,8		283,61	1985,26
		НР второго уровня	%	4,24		82,96	580,70
		Накладные расходы	%	--		366,57	2565,96
		Сметная прибыль	%	8		163,16	1142,12
		Сметная стоимость:				**2202,66**	**15418,64**
16	**23-070101-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**7,0000**		**1679,44**	**11756,08**
		НР второго уровня	%	4,24		71,21	498,46
		Накладные расходы	%	--		71,21	498,46
		Сметная прибыль	%	8		140,05	980,36
		Сметная стоимость:				**1890,70**	**13234,90**
17	**23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**0,7000**		**549,78**	**384,85**
		НР второго уровня	%	4,24		23,31	16,32
		Накладные расходы	%	--		23,31	16,32
		Сметная прибыль	%	8		45,85	32,09

		Сметная стоимость:				**618,94**	**433,26**
18	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	**шт.**	**3,0000**		**290,29**	**870,86**
		Итого оплата труда:				**282,30**	**846,89**
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**7,08**
		Итого материалов:				**6,21**	**18,64**
		НР первого уровня	%	42,8		120,82	362,47
		НР второго уровня	%	4,24		17,43	52,29
		Накладные расходы	%	--		138,25	414,76
		Сметная прибыль	%	8		34,28	102,85
		Сметная стоимость:				**462,83**	**1388,48**
19	**23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**186,71**	**560,13**
		НР второго уровня	%	4,24		7,92	23,75
		Накладные расходы	%	--		7,92	23,75
		Сметная прибыль	%	8		15,57	46,71
		Сметная стоимость:				**210,20**	**630,59**
20	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	**шт.**	**1,0000**		**316,46**	**316,46**
		Итого оплата труда:				**308,10**	**308,10**
		Итого эксплуатация машин:				**2,92**	**2,92**
		Итого материалов:				**6,21**	**6,21**
		НР первого уровня	%	42,8		131,87	131,87
		НР второго уровня	%	4,24		19,01	19,01
		Накладные расходы	%	--		150,88	150,88
		Сметная прибыль	%	8		37,39	37,39
		Сметная стоимость:				**504,72**	**504,72**

21	**23-070220-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**1,0000**		**204,05**	**204,05**
		НР второго уровня	%	4,24		8,65	8,65
		Накладные расходы	%	--		8,65	8,65
		Сметная прибыль	%	8		17,02	17,02
		Сметная стоимость:				**229,72**	**229,72**
22	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**90,0000**		**194,96**	**17546,22**
		Итого оплата труда:				**112,40**	**10116,40**
		Итого эксплуатация машин:				**88,92**	**8003,02**
		Итого материалов:				**23,20**	**2088,40**
		НР первого уровня	%	42,8		48,11	4329,82
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	927,54
		Накладные расходы	%	--		58,42	5257,36
		Сметная прибыль	%	8		20,27	1824,29
		Сметная стоимость:				**273,64**	**24627,87**
23	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	**м**	**90,0000**		**193,91**	**17452,03**
		Итого оплата труда:				**115,41**	**10387,16**
		Итого эксплуатация машин:				**6,24**	**561,51**
		Итого материалов:				**74,39**	**6695,35**
		НР первого уровня	%	42,8		49,40	4445,70
		НР второго уровня	%	4,24		10,32	928,46
		Накладные расходы	%	--		59,71	5374,17
		Сметная прибыль	%	8		20,29	1826,10

		Сметная стоимость:				**273,91**	**24652,29**
24	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**90,0000**		**39,86**	**3587,40**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	152,11
		Накладные расходы	%	--		1,69	152,11
		Сметная прибыль	%	8		3,32	299,16
		Сметная стоимость:				**44,87**	**4038,67**
25	**13-080401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабанов с кабелем 3. Установка домкратов 4. Отрезка кабеля 5. Прокладка кабеля 6. Протягивание кабеля через кабельные проходки 7. Маркировка 8. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки	**м кабеля**	**21,0000**		**434,46**	**9123,57**
		Итого оплата труда:				**366,13**	**7688,80**
		Итого эксплуатация машин:				**4,90**	**102,91**
		Итого материалов:				**65,10**	**1367,07**
		НР первого уровня	%	42,8		156,71	3290,81
		НР второго уровня	%	4,24		25,07	526,37
		Накладные расходы	%	--		181,77	3817,18
		Сметная прибыль	%	8		49,30	1035,26
		Сметная стоимость:				**665,52**	**13976,00**
26	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0550**		**139766,82**	**7687,18**
		НР второго уровня	%	4,24		5926,11	325,94
		Накладные расходы	%	--		5926,11	325,94
		Сметная прибыль	%	8		11655,43	641,05
		Сметная стоимость:				**157348,37**	**8654,16**

27	**23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**		**257091,37**	**12854,57**
		НР второго уровня	%	4,24		10900,67	545,03
		Накладные расходы	%	--		10900,67	545,03
		Сметная прибыль	%	8		21439,36	1071,97
		Сметная стоимость:				**289431,41**	**14471,57**
28	**23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0060**		**394564,33**	**2367,39**
		НР второго уровня	%	4,24		16729,53	100,38
		Накладные расходы	%	--		16729,53	100,38
		Сметная прибыль	%	8		32903,51	197,42
		Сметная стоимость:				**444197,37**	**2665,18**
29	**23-070202-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, У994**	**шт.**	**2,0000**		**737,54**	**1475,08**
		НР второго уровня	%	4,24		31,27	62,54
		Накладные расходы	%	--		31,27	62,54
		Сметная прибыль	%	8		61,50	123,01
		Сметная стоимость:				**830,32**	**1660,63**
30	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка коробок 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**1,0000**		**3982,71**	**3982,71**
		Итого оплата труда:				**2427,42**	**2427,42**
		Итого эксплуатация машин:				**41,87**	**41,87**
		Итого материалов:				**1513,42**	**1513,42**
		НР первого уровня	%	42,8		1038,94	1038,94
		НР второго уровня	%	4,24		212,92	212,92
		Накладные расходы	%	--		1251,85	1251,85
		Сметная прибыль	%	8		418,77	418,77
		Сметная стоимость:				**5653,33**	**5653,33**

31	**23-070202-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка протяжная К654**	**шт.**	**1,0000**		**7912,55**	**7912,55**
		НР второго уровня	%	4,24		335,49	335,49
		Накладные расходы	%	--		335,49	335,49
		Сметная прибыль	%	8		659,84	659,84
		Сметная стоимость:				**8907,89**	**8907,89**
32	**23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**0,0100**		**3897,42**	**38,97**
		НР второго уровня	%	4,24		165,25	1,65
		Накладные расходы	%	--		165,25	1,65
		Сметная прибыль	%	8		325,01	3,25
		Сметная стоимость:				**4387,68**	**43,88**
33	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**40,0000**		**171,10**	**6844,11**
		Итого оплата труда:				**117,55**	**4701,85**
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**697,36**
		Итого материалов:				**40,39**	**1615,56**
		НР первого уровня	%	42,8		50,31	2012,39
		НР второго уровня	%	4,24		9,39	375,52
		Накладные расходы	%	--		59,70	2387,91
		Сметная прибыль	%	8		18,46	738,56
		Сметная стоимость:				**249,26**	**9970,58**
34	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0500**		**215571,65**	**10778,58**
		НР второго уровня	%	4,24		9140,24	457,01
		Накладные расходы	%	--		9140,24	457,01
		Сметная прибыль	%	8		17976,95	898,85
		Сметная стоимость:				**242688,84**	**12134,44**

35	**13-080208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**10,0000**		**183,63**	**1836,35**
		Итого оплата труда:				**130,49**	**1304,86**
		Итого эксплуатация машин:				**38,08**	**380,80**
		Итого материалов:				**24,18**	**241,84**
		НР первого уровня	%	42,8		55,85	558,48
		НР второго уровня	%	4,24		10,15	101,54
		Накладные расходы	%	--		66,00	660,02
		Сметная прибыль	%	8		19,97	199,71
		Сметная стоимость:				**269,61**	**2696,08**
36	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0067**		**201002,41**	**1338,68**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	56,76
		Накладные расходы	%	--		8522,50	56,76
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	111,63
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**1507,07**

37	**13-080208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**7,5000**		**194,46**	**1458,45**
		Итого оплата труда:				**132,04**	**990,28**
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**318,99**
		Итого материалов:				**30,56**	**229,18**
		НР первого уровня	%	42,8		56,51	423,84
		НР второго уровня	%	4,24		10,64	79,81
		Накладные расходы	%	--		67,15	503,65
		Сметная прибыль	%	8		20,93	156,97
		Сметная стоимость:				**282,54**	**2119,07**

38	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0040**		**201002,41**	**804,01**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	34,09
		Накладные расходы	%	--		8522,50	34,09
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	67,05
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**905,15**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

Итого прямые затраты:	Тенге					**306116,45**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**58790,04**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**16297,19**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6313,64**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**154749,23**
- перевозка грузов	Тенге					**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					**76280,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге					**27864,37**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					**333980,83**
Накладные расходы II уровня	Тенге					**14160,79**
ИТОГО:	Тенге					**348141,61**
Сметная прибыль	Тенге					**27851,33**
ИТОГО по смете:	Тенге					**375992,94**

Наружное электроснабжение							
1	**11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**7,5600**		**87,71**	**663,06**
		Итого оплата труда:				**34,91**	**263,90**
		Итого эксплуатация машин:				**82,85**	**626,32**
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	155,96
		Накладные расходы	%	--		20,63	155,96
		Сметная прибыль	%	8		8,67	65,52
		Сметная стоимость:				**117,00**	**884,54**

2	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**7,5600**	**21,91**	**165,66**
		Итого эксплуатация машин:			**21,91**	**165,66**
		НР первого уровня	%	59,1	4,54	34,35
		Накладные расходы	%	--	4,54	34,35
		Сметная прибыль	%	8	2,12	16,00
		Сметная стоимость:			**28,57**	**216,01**
3	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**7,5600**	**117,21**	**886,10**
		Итого эксплуатация машин:			**50,40**	**381,02**
		НР первого уровня	%	59,1	52,33	395,65
		Накладные расходы	%	--	52,33	395,65
		Сметная прибыль	%	8	13,56	102,54
		Сметная стоимость:			**183,11**	**1384,29**
4	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**28,0000**	**327,45**	**9168,73**
		Итого оплата труда:			**146,47**	**4101,19**
		Итого эксплуатация машин:			**277,76**	**7777,16**
		НР первого уровня	%	42,8	62,69	1755,31
		Накладные расходы	%	--	62,69	1755,31
		Сметная прибыль	%	8	31,21	873,92
		Сметная стоимость:			**421,36**	**11797,96**
5	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**28,0000**	**96,16**	**2692,58**
		Итого оплата труда:			**44,30**	**1240,36**
		Итого эксплуатация машин:			**79,60**	**2228,73**
		НР первого уровня	%	42,8	18,96	530,87
		Накладные расходы	%	--	18,96	530,87
		Сметная прибыль	%	8	9,21	257,88
		Сметная стоимость:			**124,33**	**3481,33**

6	**13-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Прокладка кабеля 5. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 6. Маркировка	**м кабеля**	**54,0000**		**135,33**	**7307,68**
		Итого оплата труда:				**69,81**	**3769,62**
		Итого эксплуатация машин:				**60,02**	**3241,10**
		Итого материалов:				**25,61**	**1382,86**
		НР первого уровня	%	42,8		29,88	1613,40
		Накладные расходы	%	--		29,88	1613,40
		Сметная прибыль	%	8		13,22	713,69
		Сметная стоимость:				**178,42**	**9634,77**
7	**13-080201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**6,0000**		**274,07**	**1644,40**
		Итого оплата труда:				**166,36**	**998,17**
		Итого эксплуатация машин:				**126,62**	**759,69**
		Итого материалов:				**23,20**	**139,23**
		НР первого уровня	%	42,8		71,20	427,22
		Накладные расходы	%	--		71,20	427,22
		Сметная прибыль	%	8		27,62	165,73
		Сметная стоимость:				**372,89**	**2237,34**

8	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками	**канало-километр трубопровода**	**0,0020**		**1000350,12**	**2000,70**
		Итого оплата труда:				**127309,00**	**254,62**
		Итого материалов:				**873041,12**	**1746,08**
		НР первого уровня	%	62,1		79058,89	158,12
		Накладные расходы	%	--		79058,89	158,12
		Сметная прибыль	%	8		86352,72	172,71
		Сметная стоимость:				**1165761,73**	**2331,52**
9	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0020**		**276400,63**	**552,80**
		Итого оплата труда:				**240711,20**	**481,42**
		Итого эксплуатация машин:				**41874,90**	**83,75**
		Итого материалов:				**8999,00**	**18,00**
		НР первого уровня	%	62,1		149481,66	298,96
		Накладные расходы	%	--		149481,66	298,96
		Сметная прибыль	%	8		34070,58	68,14
		Сметная стоимость:				**459952,87**	**919,91**
10	**23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**1113,33**	**2226,66**
		Сметная прибыль	%	8		89,07	178,13
		Сметная стоимость:				**1202,40**	**2404,79**

11	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки	**м**	**2,0000**		**579,91**	**1159,81**
		Итого оплата труда:				**238,92**	**477,83**
		Итого эксплуатация машин:				**42,55**	**85,11**
		Итого материалов:				**302,70**	**605,40**
		НР первого уровня	%	42,8		102,26	204,51
		Накладные расходы	%	--		102,26	204,51
		Сметная прибыль	%	8		54,57	109,15
		Сметная стоимость:				**736,73**	**1473,47**
12	**23-061705-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	**м**	**2,0000**		**135,94**	**271,88**
		Сметная прибыль	%	8		10,88	21,75
		Сметная стоимость:				**146,82**	**293,63**
13	**23-060133-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0600**		**1049681,56**	**62980,89**
		Сметная прибыль	%	8		83974,52	5038,47
		Сметная стоимость:				**1133656,08**	**68019,37**
14	**21-130816-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бирки маркировочные**	**100 шт.**	**0,0400**		**2673,62**	**106,94**
		Сметная прибыль	%	8		213,89	8,56
		Сметная стоимость:				**2887,51**	**115,50**

15	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**6,0000**		**2170,41**	**13022,47**
		Итого оплата труда:				**593,55**	**3561,29**
		Итого эксплуатация машин:				**120,03**	**720,18**
		Итого материалов:				**1483,98**	**8903,90**
		НР первого уровня	%	42,8		254,04	1524,23
		Накладные расходы	%	--		254,04	1524,23
		Сметная прибыль	%	8		193,96	1163,74
		Сметная стоимость:				**2618,41**	**15710,44**
16	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**30,0000**		**451,35**	**13540,38**
		Итого оплата труда:				**117,55**	**3526,38**
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**523,02**
		Итого материалов:				**320,63**	**9618,97**
		НР первого уровня	%	42,8		50,31	1509,29
		Накладные расходы	%	--		50,31	1509,29
		Сметная прибыль	%	8		40,13	1203,97
		Сметная стоимость:				**541,79**	**16253,64**
17	**13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**2,0000**		**371,48**	**742,95**
		Итого оплата труда:				**316,15**	**632,29**
		Итого эксплуатация машин:				**3,05**	**6,10**
		Итого материалов:				**52,86**	**105,73**
		НР первого уровня	%	42,8		135,31	270,62
		Накладные расходы	%	--		135,31	270,62

		Сметная прибыль	%	8		40,54	81,09
		Сметная стоимость:				**547,33**	**1094,66**
18	**23-060902-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0020**		**133960,23**	**267,92**
		Сметная прибыль	%	8		10716,82	21,43
		Сметная стоимость:				**144677,05**	**289,35**
19	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне** Состав работ: 1. Планировка земляного полотна с уплотнением 2. Раскладка рулонов НСМ 3. Закрепление полотен НСМ анкерами с последующей разборкой крепления 4. Склейка полотен НСМ	**м2**	**25,0000**		**25,03**	**625,72**
		Итого оплата труда:				**20,32**	**507,91**
		Итого эксплуатация машин:				**6,07**	**151,68**
		Итого материалов:				**0,03**	**0,67**
		НР первого уровня	%	60,3		12,25	306,27
		Накладные расходы	%	--		12,25	306,27
		Сметная прибыль	%	8		2,98	74,56
		Сметная стоимость:				**40,26**	**1006,55**
20	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Лента сигнальная ЛСЭ250**	**рулон**	**1,0000**		**5812,33**	**5812,33**
		Сметная прибыль	%	8		464,99	464,99
		Сметная стоимость:				**6277,32**	**6277,32**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**125839,66**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**14902,68**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**16749,52**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5639,89**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**94187,46**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**9184,77**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**135024,43**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0,00**
ИТОГО:			Тенге				**135024,43**
Сметная прибыль			Тенге				**10801,95**

	ИТОГО по смете:		Тенге				**145826,39**
Наружное газоснабжение							
1	**11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**213,4000**		**87,71**	**18716,46**
		Итого оплата труда:				**34,91**	**7449,14**
		Итого эксплуатация машин:				**82,85**	**17679,46**
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	4402,44
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	980,24
		Накладные расходы	%	--		25,22	5382,69
		Сметная прибыль	%	8		9,03	1927,93
		Сметная стоимость:				**121,96**	**26027,08**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**6,6000**		**1221,87**	**8064,31**
		Итого оплата труда:				**1221,87**	**8064,31**
		НР первого уровня	%	59,1		722,12	4766,01
		НР второго уровня	%	4,24		82,43	544,01
		Накладные расходы	%	--		804,55	5310,01
		Сметная прибыль	%	8		162,11	1069,95
		Сметная стоимость:				**2188,53**	**14444,27**
3	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**154,0000**		**13,48**	**2075,94**
		Итого оплата труда:				**4,22**	**650,17**
		Итого эксплуатация машин:				**13,48**	**2075,94**
		НР первого уровня	%	59,1		2,50	384,25
		НР второго уровня	%	4,24		0,68	104,31

		Накладные расходы	%	--		3,17	488,56
		Сметная прибыль	%	8		1,33	205,16
		Сметная стоимость:				**17,98**	**2769,66**
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3**	**66,0000**		**637,36**	**42065,75**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**42065,75**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	24860,86
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	2837,69
		Накладные расходы	%	--		419,67	27698,55
		Сметная прибыль	%	8		84,56	5581,14
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**75345,44**
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3**	**154,0000**		**117,21**	**18050,20**
		Итого оплата труда:				**88,55**	**13637,16**
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**7761,48**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	8059,56
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	1107,05
		Накладные расходы	%	--		59,52	9166,62
		Сметная прибыль	%	8		14,14	2177,35
		Сметная стоимость:				**190,87**	**29394,16**
6	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0130**		**219119,60**	**2848,55**
		Итого оплата труда:				**175108,44**	**2276,41**
		Итого эксплуатация машин:				**61173,12**	**795,25**
		Итого материалов:				**2773,64**	**36,06**
		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	1413,65
		НР второго уровня	%	4,24		13901,35	180,72

		Накладные расходы	%	--		122643,69	1594,37
		Сметная прибыль	%	8		27341,06	355,43
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**4798,36**
7	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**10,1000**		**2243,65**	**22660,87**
		НР второго уровня	%	4,24		95,13	960,82
		Накладные расходы	%	--		95,13	960,82
		Сметная прибыль	%	8		187,10	1889,73
		Сметная стоимость:				**2525,88**	**25511,42**
8	**23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**3,0300**		**1513,97**	**4587,33**
		НР второго уровня	%	4,24		64,19	194,50
		Накладные расходы	%	--		64,19	194,50
		Сметная прибыль	%	8		126,25	382,55
		Сметная стоимость:				**1704,42**	**5164,38**

9	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,1000**		**192468,60**	**19246,86**
		Итого оплата труда:				**158755,83**	**15875,58**
		Итого эксплуатация машин:				**48055,67**	**4805,57**
		Итого материалов:				**1237,99**	**123,80**
		НР первого уровня	%	62,1		98587,37	9858,74
		НР второго уровня	%	4,24		12340,77	1234,08
		Накладные расходы	%	--		110928,14	11092,81
		Сметная прибыль	%	8		24271,74	2427,17
		Сметная стоимость:				**327668,49**	**32766,85**

10	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	**м трубы, уложенной в футляре**	**10,0000**		**856,26**	**8562,57**
		Итого оплата труда:				**700,50**	**7005,02**
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**131,26**
		Итого материалов:				**144,04**	**1440,37**
		НР первого уровня	%	62,1		435,01	4350,12
		НР второго уровня	%	4,24		54,75	547,50
		Накладные расходы	%	--		489,76	4897,61
		Сметная прибыль	%	8		107,68	1076,81
		Сметная стоимость:				**1453,70**	**14537,00**
11	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**111,1000**		**749,69**	**83290,56**
		НР второго уровня	%	4,24		31,79	3531,52
		Накладные расходы	%	--		31,79	3531,52
		Сметная прибыль	%	8		62,52	6945,77
		Сметная стоимость:				**844,00**	**93767,84**
12	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	**футляр**	**1,0000**		**22868,02**	**22868,02**
		Итого оплата труда:				**6204,90**	**6204,90**
		Итого эксплуатация машин:				**2193,33**	**2193,33**
		Итого материалов:				**14511,20**	**14511,20**
		НР первого уровня	%	62,1		3853,24	3853,24
		НР второго уровня	%	4,24		1132,98	1132,98
		Накладные расходы	%	--		4986,23	4986,23
		Сметная прибыль	%	8		2228,34	2228,34
		Сметная стоимость:				**30082,58**	**30082,58**

13	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**14,0000**	**839,53**	**11753,39**
		Итого оплата труда:			**489,58**	**6854,15**
		Итого эксплуатация машин:			**516,07**	**7224,97**
		НР первого уровня	%	62,1	304,03	4256,43
		НР второго уровня	%	4,24	48,49	678,82
		Накладные расходы	%	--	352,52	4935,25
		Сметная прибыль	%	8	95,36	1335,09
		Сметная стоимость:			**1287,41**	**18023,72**
14	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Отвод полиэтиленовый 90 град ПЭ 100 SDR 11, DN 63, Frialen**	**шт**	**3,0000**	**5642,64**	**16927,92**
		НР второго уровня	%	4,24	239,25	717,74
		Накладные расходы	%	--	239,25	717,74
		Сметная прибыль	%	8	470,55	1411,65
		Сметная стоимость:			**6352,44**	**19057,32**
15	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Отвод полиэтиленовый 45 град ПЭ 100 SDR 11, DN 63, Frialen**	**шт**	**1,0000**	**5550,48**	**5550,48**
		НР второго уровня	%	4,24	235,34	235,34
		Накладные расходы	%	--	235,34	235,34
		Сметная прибыль	%	8	462,87	462,87
		Сметная стоимость:			**6248,69**	**6248,69**
16	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, Frialen**	**шт**	**10,0000**	**2016,73**	**20167,31**
		НР второго уровня	%	4,24	85,51	855,09
		Накладные расходы	%	--	85,51	855,09
		Сметная прибыль	%	8	168,18	1681,79
		Сметная стоимость:			**2270,42**	**22704,19**
17	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**0,0008**	**605871,93**	**484,70**
		Итого оплата труда:			**387958,21**	**310,37**
		Итого эксплуатация машин:			**289844,76**	**231,88**
		Итого материалов:			**17745,77**	**14,20**
		НР первого уровня	%	62,1	240922,05	192,74
		НР второго уровня	%	4,24	35904,06	28,72

		Накладные расходы	%	--		276826,11	221,46
		Сметная прибыль	%	8		70615,84	56,49
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**762,65**
18	**23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**865,26**	**865,26**
		НР второго уровня	%	4,24		36,69	36,69
		Накладные расходы	%	--		36,69	36,69
		Сметная прибыль	%	8		72,16	72,16
		Сметная стоимость:				**974,10**	**974,10**
19	**11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу	**комплект**	**1,0000**		**3256,46**	**3256,46**
		Итого оплата труда:				**1948,55**	**1948,55**
		Итого эксплуатация машин:				**1657,69**	**1657,69**
		Итого материалов:				**121,90**	**121,90**
		НР первого уровня	%	62,1		1210,05	1210,05
		НР второго уровня	%	4,24		189,38	189,38
		Накладные расходы	%	--		1399,43	1399,43
		Сметная прибыль	%	8		372,47	372,47
		Сметная стоимость:				**5028,37**	**5028,37**
20	**23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**28063,37**	**28063,37**
		НР второго уровня	%	4,24		1189,89	1189,89
		Накладные расходы	%	--		1189,89	1189,89
		Сметная прибыль	%	8		2340,26	2340,26
		Сметная стоимость:				**31593,52**	**31593,52**
21	**23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**688,42**	**1376,84**

		НР второго уровня	%	4,24		29,19	58,38
		Накладные расходы	%	--		29,19	58,38
		Сметная прибыль	%	8		57,41	114,82
		Сметная стоимость:				**775,02**	**1550,04**
22	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне** Состав работ: 1. Планировка земляного полотна с уплотнением 2. Раскладка рулонов НСМ 3. Закрепление полотен НСМ анкерами с последующей разборкой крепления 4. Склейка полотен НСМ	**м2**	**24,4000**		**25,03**	**610,70**
		Итого оплата труда:				**20,32**	**495,72**
		Итого эксплуатация машин:				**6,07**	**148,04**
		Итого материалов:				**0,03**	**0,65**
		НР первого уровня	%	60,3		12,25	298,92
		НР второго уровня	%	4,24		1,58	38,57
		Накладные расходы	%	--		13,83	337,49
		Сметная прибыль	%	8		3,11	75,86
		Сметная стоимость:				**41,97**	**1024,04**
23	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Лента сигнальная с металлической проволокой**	**м**	**122,0000**		**2,19**	**267,71**
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	11,35
		Накладные расходы	%	--		0,09	11,35
		Сметная прибыль	%	8		0,18	22,33
		Сметная стоимость:				**2,47**	**301,39**
		Шаровый кран Ду 63 мм в подземном исполнении					
24	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка крана** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**1,0000**		**839,53**	**839,53**
		Итого оплата труда:				**489,58**	**489,58**
		Итого эксплуатация машин:				**516,07**	**516,07**
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	304,03
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	48,49
		Накладные расходы	%	--		352,52	352,52
		Сметная прибыль	%	8		95,36	95,36
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**1287,41**
25	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63, Frialen**	**шт**	**1,0000**		**60973,98**	**60973,98**
		НР второго уровня	%	4,24		2585,30	2585,30

		Накладные расходы	%	--		2585,30	2585,30
		Сметная прибыль	%	8		5084,74	5084,74
		Сметная стоимость:				**68644,02**	**68644,02**
26	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство** Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера	**шт.**	**1,0000**		**6555,02**	**6555,02**
		Итого оплата труда:				**2685,31**	**2685,31**
		Итого эксплуатация машин:				**1372,55**	**1372,55**
		Итого материалов:				**2965,43**	**2965,43**
		НР первого уровня	%	62,1		1667,58	1667,58
		НР второго уровня	%	4,24		348,64	348,64
		Накладные расходы	%	--		2016,22	2016,22
		Сметная прибыль	%	8		685,70	685,70
		Сметная стоимость:				**9256,93**	**9256,93**
27	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. УкладкаЗащитная оболочка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км**	**0,0015**		**264245,38**	**396,37**
		Итого оплата труда:				**211921,96**	**317,88**
		Итого эксплуатация машин:				**71067,66**	**106,60**
		Итого материалов:				**4410,77**	**6,62**
		НР первого уровня	%	62,1		131603,54	197,41
		НР второго уровня	%	4,24		16783,99	25,18
		Накладные расходы	%	--		148387,53	222,58
		Сметная прибыль	%	8		33010,63	49,52
		Сметная стоимость:				**445643,55**	**668,47**
28	**23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**1,5150**		**2446,31**	**3706,16**
		НР второго уровня	%	4,24		103,72	157,14

		Накладные расходы	%	--		103,72	157,14
		Сметная прибыль	%	8		204,00	309,06
		Сметная стоимость:				**2754,04**	**4172,36**
29	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых заглушек, муфт** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт**	**1,0000**		**839,53**	**839,53**
		Итого оплата труда:				**489,58**	**489,58**
		Итого эксплуатация машин:				**516,07**	**516,07**
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	304,03
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	48,49
		Накладные расходы	%	--		352,52	352,52
		Сметная прибыль	%	8		95,36	95,36
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**1287,41**
30	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, Frialen**	**шт.**	**1,0000**		**1873,46**	**1873,46**
		НР второго уровня	%	4,24		79,43	79,43
		Накладные расходы	%	--		79,43	79,43
		Сметная прибыль	%	8		156,23	156,23
		Сметная стоимость:				**2109,12**	**2109,12**
31	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0015**		**276400,63**	**414,60**
		Итого оплата труда:				**240711,20**	**361,07**
		Итого эксплуатация машин:				**41874,90**	**62,81**
		Итого материалов:				**8999,00**	**13,50**
		НР первого уровня	%	62,1		149481,66	224,22
		НР второго уровня	%	4,24		18057,41	27,09
		Накладные расходы	%	--		167539,07	251,31
		Сметная прибыль	%	8		35515,18	53,27
		Сметная стоимость:				**479454,87**	**719,18**

32	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Удлинитель ключа. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,5060**		**510,48**	**768,78**
		НР второго уровня	%	4,24		21,64	32,60
		Накладные расходы	%	--		21,64	32,60
		Сметная прибыль	%	8		42,57	64,11
		Сметная стоимость:				**574,69**	**865,49**
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду 63мм из грунта					
33	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Монтаж узла выхода** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т**	**0,0420**		**605871,93**	**25446,62**
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**16294,24**
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**12173,48**
		Итого материалов:				**17745,77**	**745,32**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	10118,73
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	1507,97
		Накладные расходы	%	--		276826,11	11626,70
		Сметная прибыль	%	8		70615,84	2965,87
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**40039,18**
34	**21-060801-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т**	**т**	**0,0420**		**294576,35**	**12372,21**
		НР второго уровня	%	4,24		12490,04	524,58
		Накладные расходы	%	--		12490,04	524,58
		Сметная прибыль	%	8		24565,31	1031,74
		Сметная стоимость:				**331631,70**	**13928,53**
35	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание	**шт**	**1,0000**		**839,53**	**839,53**
		Итого оплата труда:				**489,58**	**489,58**

		Итого эксплуатация машин:				**516,07**	**516,07**
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	304,03
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	48,49
		Накладные расходы	%	--		352,52	352,52
		Сметная прибыль	%	8		95,36	95,36
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**1287,41**
36	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3055,10**	**3055,10**
		НР второго уровня	%	4,24		129,54	129,54
		Накладные расходы	%	--		129,54	129,54
		Сметная прибыль	%	8		254,77	254,77
		Сметная стоимость:				**3439,41**	**3439,41**
37	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (патрубок)** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км**	**0,0003**		**219119,60**	**54,78**
		Итого оплата труда:				**175108,44**	**43,78**
		Итого эксплуатация машин:				**61173,12**	**15,29**
		Итого материалов:				**2773,64**	**0,69**
		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	27,19
		НР второго уровня	%	4,24		13901,35	3,48
		Накладные расходы	%	--		122643,69	30,66
		Сметная прибыль	%	8		27341,06	6,84
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**92,28**
38	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**0,2500**		**2243,65**	**560,91**
		НР второго уровня	%	4,24		95,13	23,78
		Накладные расходы	%	--		95,13	23,78
		Сметная прибыль	%	8		187,10	46,78
		Сметная стоимость:				**2525,88**	**631,47**

39	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0013**		**192468,60**	**255,98**
		Итого оплата труда:				**158755,83**	**211,15**
		Итого эксплуатация машин:				**48055,67**	**63,91**
		Итого материалов:				**1237,99**	**1,65**
		НР первого уровня	%	62,1		98587,37	131,12
		НР второго уровня	%	4,24		12340,77	16,41
		Накладные расходы	%	--		110928,14	147,53
		Сметная прибыль	%	8		24271,74	32,28
		Сметная стоимость:				**327668,49**	**435,80**
40	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,3300**		**749,69**	**997,09**
		НР второго уровня	%	4,24		31,79	42,28
		Накладные расходы	%	--		31,79	42,28
		Сметная прибыль	%	8		62,52	83,15
		Сметная стоимость:				**844,00**	**1122,51**
41	**11-220601-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Обмотка полимерными липкими лентами в два слоя 4. Наружная обертка рулонными материалами	**км трубопровода**	**0,0013**		**647380,65**	**861,02**
		Итого оплата труда:				**113878,30**	**151,46**
		Итого эксплуатация машин:				**134,82**	**0,18**
		Итого материалов:				**533400,66**	**709,42**
		НР первого уровня	%	62,1		70718,43	94,06
		НР второго уровня	%	4,24		30447,40	40,50
		Накладные расходы	%	--		101165,83	134,55
		Сметная прибыль	%	8		59883,72	79,65

		Сметная стоимость:				**808430,20**	**1075,21**
42	**21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	**шт**	**1,0000**		**982,74**	**982,74**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	41,67
		Накладные расходы	%	--		41,67	41,67
		Сметная прибыль	%	8		81,95	81,95
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**1106,36**
43	**11-060701-0301 РСНБ РК 2015**	**Засыпка пазух песком** Состав работ: 1. Засыпка фундаментных балок песком	**м3**	**0,1000**		**5252,95**	**525,29**
		Итого оплата труда:				**1702,24**	**170,22**
		Итого материалов:				**2842,90**	**284,29**
		НР первого уровня	%	48,5		825,58	82,56
		НР второго уровня	%	4,24		257,73	25,77
		Накладные расходы	%	--		1083,31	108,33
		Сметная прибыль	%	8		506,90	50,69
		Сметная стоимость:				**6843,16**	**684,32**
44	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка металлических поверхностей грунтвкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**1,2180**		**63,46**	**77,29**
		Итого оплата труда:				**27,19**	**33,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1,26**
		Итого материалов:				**35,39**	**43,11**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	17,95
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	4,04
		Накладные расходы	%	--		18,05	21,99
		Сметная прибыль	%	8		6,52	7,94
		Сметная стоимость:				**88,03**	**107,22**

45	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**1,2180**		**146,90**	**178,92**
		Итого оплата труда:				**33,61**	**40,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**1,99**
		Итого материалов:				**111,98**	**136,39**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	22,19
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	8,53
		Накладные расходы	%	--		25,22	30,72
		Сметная прибыль	%	8		13,77	16,77
		Сметная стоимость:				**185,89**	**226,41**
		Испытание					
46	**11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками и продувочных патрубков) 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок 3. Закачка воздуха в ресивер с предварительным испытанием его на герметичность 4. Продувка трубопровода воздухом с пропуском очистного поршня 5. Наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки и предварительного испытания ресивера на герметичность	**км трубопровода**	**0,1100**		**497852,45**	**54763,77**
		Итого оплата труда:				**162803,31**	**17908,36**
		Итого эксплуатация машин:				**411646,89**	**45281,16**
		Итого материалов:				**10859,21**	**1194,51**
		НР первого уровня	%	58,7		95565,54	10512,21
		НР второго уровня	%	4,24		25160,92	2767,70
		Накладные расходы	%	--		120726,47	13279,91
		Сметная прибыль	%	8		49486,31	5443,49
		Сметная стоимость:				**668065,23**	**73487,18**

47	**11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками) 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок 3. Заполнение трубопровода воздухом и испытание 4. Наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания	**км трубопровода**	**0,1100**		**688213,82**	**75703,52**
		Итого оплата труда:				**256870,32**	**28255,74**
		Итого эксплуатация машин:				**551715,21**	**60688,67**
		Итого материалов:				**2115,01**	**232,65**
		НР первого уровня	%	58,7		150782,88	16586,12
		НР второго уровня	%	4,24		35573,46	3913,08
		Накладные расходы	%	--		186356,34	20499,20
		Сметная прибыль	%	8		69965,61	7696,22
		Сметная стоимость:				**944535,77**	**103898,93**
48	**13-390201-0508 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** Состав работ: .	**стык**	**10,0000**		**730,75**	**7307,53**
		Итого оплата труда:				**649,97**	**6499,71**
		Итого эксплуатация машин:				**33,82**	**338,22**
		Итого материалов:				**46,96**	**469,61**
		НР первого уровня	%	40,6		263,89	2638,88
		НР второго уровня	%	4,24		42,17	421,73
		Накладные расходы	%	--		306,06	3060,61
		Сметная прибыль	%	8		82,95	829,45
		Сметная стоимость:				**1119,76**	**11197,59**
		Разборка и своостановление асфальтового покрытия					
49	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м3 конструкции**	**3,1600**		**1907,55**	**6027,85**
		Итого оплата труда:				**1434,15**	**4531,90**
		Итого эксплуатация машин:				**799,13**	**2525,24**
		НР первого уровня	%	60,3		864,79	2732,74
		НР второго уровня	%	4,24		117,55	371,45

		Накладные расходы	%	--		982,34	3104,19
		Сметная прибыль	%	8		231,19	730,56
		Сметная стоимость:				**3121,07**	**9862,59**
50	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**3,7920**		**73,00**	**276,82**
		НР второго уровня	%	4,24		3,10	11,74
		Накладные расходы	%	--		3,10	11,74
		Сметная прибыль	%	8		6,09	23,08
		Сметная стоимость:				**82,18**	**311,64**
51	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**3,7920**		**218,95**	**830,26**
		НР второго уровня	%	4,24		9,28	35,20
		Накладные расходы	%	--		9,28	35,20
		Сметная прибыль	%	8		18,26	69,24
		Сметная стоимость:				**246,49**	**934,70**
52	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	**м2 основания**	**12,0000**		**654,72**	**7856,65**
		Итого оплата труда:				**68,86**	**826,32**
		Итого эксплуатация машин:				**156,91**	**1882,96**
		Итого материалов:				**474,62**	**5695,40**
		НР первого уровня	%	60,3		41,52	498,27
		НР второго уровня	%	4,24		29,52	354,25
		Накладные расходы	%	--		71,04	852,52
		Сметная прибыль	%	8		58,06	696,73
		Сметная стоимость:				**783,82**	**9405,90**

53	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,8000**		**3859,52**	**6947,14**
		Итого оплата труда:				**236,12**	**425,02**
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**1407,47**
		Итого материалов:				**2978,27**	**5360,89**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	256,29
		НР второго уровня	%	4,24		169,68	305,43
		Накладные расходы	%	--		312,06	561,71
		Сметная прибыль	%	8		333,73	600,71
		Сметная стоимость:				**4505,31**	**8109,56**
54	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**12,0000**		**2305,39**	**27664,71**
		Итого оплата труда:				**45,86**	**550,35**
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**791,41**
		Итого материалов:				**2211,61**	**26539,33**
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	331,86
		НР второго уровня	%	4,24		98,92	1187,05
		Накладные расходы	%	--		126,58	1518,92
		Сметная прибыль	%	8		194,56	2334,69
		Сметная стоимость:				**2626,53**	**31518,32**
55	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** Состав работ: .	**м2 покрытия**	**12,0000**		**276,50**	**3318,00**
		Итого оплата труда:				**0,07**	**0,89**
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**0,20**
		Итого материалов:				**276,41**	**3316,90**
		НР первого уровня	%	60,3		0,04	0,54

		НР второго уровня	%	4,24		11,73	140,71
		Накладные расходы	%	--		11,77	141,25
		Сметная прибыль	%	8		23,06	276,74
		Сметная стоимость:				**311,33**	**3735,98**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**655632,69**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**148442,71**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**173070,96**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**45170,76**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**333011,96**
		- перевозка грузов	Тенге				**1107,07**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**114959,00**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**770591,70**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**32673,09**
	ИТОГО:		Тенге				**803264,79**
	Сметная прибыль		Тенге				**64261,18**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**867525,97**

Теплоснабжение							
1	**11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Подъем на высоту труб и деталей 3. Сварка трубопроводов 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов	**км трубопровода**	**0,0900**		**583632,78**	**52526,95**
		Итого оплата труда:				**414150,22**	**37273,52**
		Итого эксплуатация машин:				**225443,57**	**20289,92**
		Итого материалов:				**10147,69**	**913,29**
		НР первого уровня	%	62,1		257187,29	23146,86
		НР второго уровня	%	4,24		35650,77	3208,57
		Накладные расходы	%	--		292838,06	26355,43
		Сметная прибыль	%	8		70117,67	6310,59
		Сметная стоимость:				**946588,51**	**85192,97**

2	**23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**90,9000**		**667,18**	**60646,66**
		НР второго уровня	%	4,24		28,29	2571,42
		Накладные расходы	%	--		28,29	2571,42
		Сметная прибыль	%	8		55,64	5057,45
		Сметная стоимость:				**751,11**	**68275,53**
3	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**330,03**	**330,03**
		НР второго уровня	%	4,24		13,99	13,99
		Накладные расходы	%	--		13,99	13,99
		Сметная прибыль	%	8		27,52	27,52
		Сметная стоимость:				**371,55**	**371,55**
4	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0458**		**242181,31**	**11082,22**
		НР второго уровня	%	4,24		10268,49	469,89
		Накладные расходы	%	--		10268,49	469,89
		Сметная прибыль	%	8		20195,98	924,17
		Сметная стоимость:				**272645,78**	**12476,27**
5	**21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0016**		**242181,31**	**387,49**
		НР второго уровня	%	4,24		10268,49	16,43
		Накладные расходы	%	--		10268,49	16,43
		Сметная прибыль	%	8		20195,98	32,31
		Сметная стоимость:				**272645,78**	**436,23**
6	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1898,97**	**3797,94**
		НР второго уровня	%	4,24		80,52	161,03
		Накладные расходы	%	--		80,52	161,03

		Сметная прибыль	%	8		158,36	316,72
		Сметная стоимость:				**2137,85**	**4275,69**
7	**11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** Состав работ: 1. Контроль сварных швов и обработка результатов	**стык**	**16,0000**		**17344,08**	**277505,24**
		Итого оплата труда:				**5229,35**	**83669,64**
		Итого эксплуатация машин:				**15728,87**	**251661,97**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	58,7		3069,63	49114,08
		НР второго уровня	%	4,24		865,54	13848,66
		Накладные расходы	%	--		3935,17	62962,74
		Сметная прибыль	%	8		1702,34	27237,44
		Сметная стоимость:				**22981,59**	**367705,42**
8	**11-221101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	**врезка**	**2,0000**		**2655,74**	**5311,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1344,70**	**2689,40**
		Итого материалов:				**120,05**	**240,09**
		НР первого уровня	%	62,1		1015,37	2030,73
		НР второго уровня	%	4,24		155,65	311,31
		Накладные расходы	%	--		1171,02	2342,04
		Сметная прибыль	%	8		306,14	612,28
		Сметная стоимость:				**4132,90**	**8265,81**

9	**11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами	**км трубопровода**	**0,0900**		**152406,46**	**13716,58**
		Итого оплата труда:				**130550,95**	**11749,59**
		Итого эксплуатация машин:				**22180,69**	**1996,26**
		НР первого уровня	%	62,1		81072,14	7296,49
		НР второго уровня	%	4,24		9899,49	890,95
		Накладные расходы	%	--		90971,63	8187,45
		Сметная прибыль	%	8		19470,25	1752,32
		Сметная стоимость:				**262848,34**	**23656,35**
10	**21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изол ГОСТ 10296-79**	**м2**	**6,0000**		**216,27**	**1297,62**
		НР второго уровня	%	4,24		9,17	55,02
		Накладные расходы	%	--		9,17	55,02
		Сметная прибыль	%	8		18,04	108,21
		Сметная стоимость:				**243,48**	**1460,85**
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ					
11	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту	**м3 изоляции**	**1,0000**		**62131,56**	**62131,56**
		2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек					
		Итого оплата труда:				**15194,23**	**15194,23**
		Итого эксплуатация машин:				**716,49**	**716,49**
		Итого материалов:				**46552,16**	**46552,16**
		НР первого уровня	%	55,3		8402,41	8402,41
		НР второго уровня	%	4,24		2990,64	2990,64
		Накладные расходы	%	--		11393,05	11393,05

		Сметная прибыль	%	8		5881,97	5881,97
		Сметная стоимость:				**79406,57**	**79406,57**
12	**11-260301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия изоляции	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**42,0000**		**1432,95**	**60184,08**
		2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытий					
		Итого оплата труда:				**1257,52**	**52815,99**
		Итого эксплуатация машин:				**30,67**	**1288,24**
		Итого материалов:				**153,70**	**6455,56**
		НР первого уровня	%	55,3		695,41	29207,25
		НР второго уровня	%	4,24		90,24	3790,19
		Накладные расходы	%	--		785,65	32997,44
		Сметная прибыль	%	8		177,49	7454,52
		Сметная стоимость:				**2396,10**	**100636,04**
13	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 ммГОСТ 14918-80**	**т**	**0,3228**		**287520,26**	**92814,99**
		НР второго уровня	%	4,24		12190,86	3935,36
		Накладные расходы	%	--		12190,86	3935,36
		Сметная прибыль	%	8		23976,89	7740,03
		Сметная стоимость:				**323688,01**	**104490,37**
		Отдельностоящие опоры - 15 шт					
14	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме	**м3 грунта**	**3,7500**		**1033,63**	**3876,12**
		Итого оплата труда:				**1033,63**	**3876,12**
		НР первого уровня	%	59,1		610,88	2290,79
		НР второго уровня	%	4,24		69,73	261,48

		Накладные расходы	%	--		680,60	2552,27
		Сметная прибыль	%	8		137,14	514,27
		Сметная стоимость:				**1851,38**	**6942,66**
15	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**3,7500**		**637,36**	**2390,10**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**2390,10**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	1412,55
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	161,23
		Накладные расходы	%	--		419,67	1573,78
		Сметная прибыль	%	8		84,56	317,11
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**4280,99**
16	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**0,7350**		**4098,45**	**3012,36**
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**775,18**
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**840,28**
		Итого материалов:				**2357,88**	**1733,04**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	393,79
		НР второго уровня	%	4,24		196,49	144,42
		Накладные расходы	%	--		732,26	538,21
		Сметная прибыль	%	8		386,46	284,05
		Сметная стоимость:				**5217,17**	**3834,62**
17	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**3,4500**		**25808,02**	**89037,65**
		Итого эксплуатация машин:				**1032,68**	**3562,75**
		Итого материалов:				**21539,85**	**74312,48**
		НР первого уровня	%	48,5		1686,42	5818,15
		НР второго уровня	%	4,24		1165,76	4021,89

		Накладные расходы	%	--		2852,18	9840,04
		Сметная прибыль	%	8		2292,82	7910,22
		Сметная стоимость:				**30953,02**	**106787,90**
18	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**27,0000**		**726,68**	**19620,48**
		Итого оплата труда:				**175,29**	**4732,86**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**346,68**
		Итого материалов:				**540,21**	**14585,67**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	2404,29
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	933,85
		Накладные расходы	%	--		123,63	3338,14
		Сметная прибыль	%	8		68,03	1836,69
		Сметная стоимость:				**918,34**	**24795,31**

19	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,7659**		**70144,05**	**53723,33**
		Итого оплата труда:				**57758,42**	**44237,18**
		Итого эксплуатация машин:				**6053,08**	**4636,06**
		Итого материалов:				**6587,29**	**5045,20**
		НР первого уровня	%	60,9		35174,88	26940,44
		НР второго уровня	%	4,24		4465,52	3420,14
		Накладные расходы	%	--		39640,40	30360,58
		Сметная прибыль	%	8		8782,76	6726,71
		Сметная стоимость:				**118567,21**	**90810,63**
20	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**37,5000**		**2928,53**	**109819,88**
		НР второго уровня	%	4,24		124,17	4656,36
		Накладные расходы	%	--		124,17	4656,36
		Сметная прибыль	%	8		244,22	9158,10
		Сметная стоимость:				**3296,92**	**123634,34**

21	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1158**		**196448,84**	**22748,78**
		НР второго уровня	%	4,24		8329,43	964,55
		Накладные расходы	%	--		8329,43	964,55
		Сметная прибыль	%	8		16382,26	1897,07
		Сметная стоимость:				**221160,53**	**25610,39**
22	**21-050204-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,1289**		**248814,90**	**32059,80**
		НР второго уровня	%	4,24		10549,75	1359,34
		Накладные расходы	%	--		10549,75	1359,34
		Сметная прибыль	%	8		20749,17	2673,53
		Сметная стоимость:				**280113,82**	**36092,67**
23	**11-150404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22,2111**		**173,62**	**3856,36**
		Состав работ: 1. Очистка металлических поверхностей 2. Окраска поверхностей					
		Итого оплата труда:				**136,54**	**3032,65**
		Итого материалов:				**37,09**	**823,71**
		НР первого уровня	%	54,8		74,82	1661,89
		НР второго уровня	%	4,24		10,53	233,97
		Накладные расходы	%	--		85,36	1895,87
		Сметная прибыль	%	8		20,72	460,18
		Сметная стоимость:				**279,70**	**6212,41**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**981877,70**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**208203,03**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**288028,05**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**66810,31**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**485646,62**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**160119,71**

Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1141997,41
Накладные расходы II уровня	Тенге				48420,69
ИТОГО:	Тенге				1190418,10
Сметная прибыль	Тенге				95233,45
ИТОГО по смете:	Тенге				1285651,55

	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10344910
	Временные здания и сооружения 3,1%	Тенге			292080
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге			131140
	Итого сумма текущих ценах на 2017год	Тенге			10768130
	Итого сумма текущих ценах на 1кв. 2018год в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	Тенге			11413560
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			1369630
	ЦЕНА ПО АКТУ	Тенге			12783190

Заказчик:
ГУ "Управление культуры, архивов и документации Кызылординской области"
БИН 951240000284
Абуова М.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"
БИН 090940015620
Абуталипов О.И.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ARCOM eng"
БИН: 180740033869
Нурмаханов А

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Шынар Проект и К»
БИН: 040640002222
Турсынбай А.Б