Форма КС-3

Объект: Капитальный ремонт здании ГККП "Дошкольное организации №21 "Каусар булак"" расположенной по адресу: мкр.11, дом 25Б в г.Актобе, Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2020 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	38405,532	38405,532			4608,664	43014,196
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**38405,532**	**38405,532**			**4608,664**	**43014,196**

Заказчик: ГККП "Дошкольная организация №21 "Каусар булак"" ГУ "Отдел образования г.Актобе"

_____

Подрядчик: ТОО "KND Contruction"

_____ Испусинов А.П.

Авторский надзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор _____ Турегенов Д.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1

Форма

Заказчик:ГККП "Дошкольная организации №21 "Каусар булак" ГУ "Отдел образования в г.Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здании ГККП "Дошкольное организации №21 "Каусар булак"" расположенной по адресу: мкр.11, дом 25Б в г.Актобе, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №12 от 14.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2020г.

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Кровля											
1	1	1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР = 72 %	м2 покрытия	3389,3	43,25	0,26	146586	892	123129	16551	176188	
						6,66	0,12	22565	423	–	13051		

2	2 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	3389,3	305,56	2,59	1035636	8767	920126	99452	1225895
					31,49	1,11	106743	3759	–	90807	
3	3 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	4	17422	823,5	69688	3294	40980	24073	101262
					6353,5	333,5	25414	1334	–	7501	
4	4 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	2,52	2970,24	160,71	7485	405	3297	3578	11948
					1501,19	76,19	3783	192	–	885	
5	5 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5,04	21461		108163		108163	–	116816
					–		–		–	8653	
6	6 1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР = 72 %	м	153,68	102,12	–	15694	–	–	11300	29154

					102,12	–	15694	–	–	2160	
7	7 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	153,68	1375,4	88,1	211371	13539	7976	177969	420487
					1235,4	23,35	189856	3589	–	31147	
8	8 8808-0401-0101	Ограждение кровли металлическое НР = 92 %	м ограждения	270	1656	23	447120	6210	423360	17636	501936
					65	6	17550	1620	–	37180	
	Раздел 2 Фасад										
9	9 1211-0103-0101	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов НР = 72 %	м2	1471,42	438,58	234,16	645339	344542	2496	321319	1043991
					202,73	100,57	298301	147976	–	77333	
	Раздел 5 Дверные проемы										
10	10 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	131	1925,54	112,27	252246	14707	–	175701	462183
					1813,27	49,54	237539	6490	–	34236	
11	11 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	212,94	329,42	–	70147	–	–	50506	130305

						329,42	–	70147	–	–	9652	
12	12 1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	581	38,23	–	22214	–	4	15991	41261
					38,23	–	22210	–	–	3056	
	Раздел 6 Внутренная отделка											
	6.1 Стены											
13	13 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	2814,51	155,57	–	437859	–	–	315258	813366
					155,57	–	437859	–	–	60249	
14	14 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	651,74	715,63	53,62	466405	34945	–	321972	851447
					662,01	24,12	431460	15723	–	63070	
15	15 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	651,74	4864,19	18,97	3170187	12361	1635361	1100440	4612277
					2336	9,09	1522465	5924	–	341650	

16	16 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2814,51	1380,84	18,85	3886395	53044	1359728	1792805	6133536
					878,88	5,82	2473623	16384	–	454336	
17	17 1115-0403-0705	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2814,51	142,57	1	401272	2804	21433	272436	727605
					133,96	0,48	377035	1348	–	53897	
18	18 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2814,51	662,24	4,36	1863889	12276	614551	894902	2979494
					439,53	2,08	1237062	5857	–	220703	
	6.2 Потолок										
19	19 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	2250,4	1195,36	7,2	2690047	16200	995872	1211782	4213975

						745,63	2,25	1677975	5056	–	312146	
20	20 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2250,4	334,19	2,58	752070	5796	355699	283203	1118095
					173,56	1,23	390575	2763	–	82822	
	6.3 Откосы оконные											
21	21 1212-0104-0506	Откосы. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионный НР = 72 %	м2	327,69	270,07	–	88498	–	–	63719	164394
					270,07	–	88498	–	–	12177	
22	22 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	327,69	2405	20,68	788096	6777	177167	436484	1322546
					1843,67	6,34	604152	2076	–	97966	

23	23 1212-0102-0703	Откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	327,69	333,22	11,55	109194	3784	59343	33198	153783
					140,58	0,13	46067	41	–	11391	
24	24 1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	327,69	662,25	4,36	217012	1430	71552	104192	346900
					439,53	2,08	144030	681	–	25696	
	6.4 Полы										
25	25 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1451,3	102,24	2,69	148377	3902	–	105442	274125
					99,55	1,36	144475	1972	–	20306	
26	26 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	693,5	759,92	29,78	527005	20652	–	372088	971020
					730,14	15,05	506353	10436	–	71927	
27	27 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	821,46	124,81	–	102524	–	–	73817	190448

28	28 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	3246,3	124,81 32,95	– –	102524 106965	– –	– –	14107 77015	198698
					32,95	–	106965	–	–	14718	
29	29 1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	693,5	3795,75	43,71	2632355	30313	1558657	755076	3658425
					1504,52	7,69	1043385	5332	–	270994	
	Раздел 12 Электросвещение										
30	30 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	340	55,86	0,62	18992	211	–	13599	35198
					55,24	0,31	18781	107	–	2607	
31	31 1121-0401-0505	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. становка НР = 72 %	шт.	300	996,16	14,94	298848	4481	3939	210418	550007
					968,09	6,06	290428	1819	–	40741	

32	32 2307-0102-1325	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82	шт.	300	2116		634800		634800	–	685584
					–		–		–	50784	
33	33 2307-0104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	300	678		203400		203400	–	219672
					–		–		–	16272	
34	34 1121-0401-0502	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР = 72 %	шт.	40	2724,5	22,4	108980	896	53483	39575	160439
					1365,03	9,1	54601	364	–	11884	
35	35 2307-0102-1334	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 05С-4х18-102 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	40	3940		157600		157600	–	170208
					–		–		–	12608	
36	36 2307-0219-0204	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е40, номинальный ток 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	300	391		117300		117300	–	126684

					–		–		–	9384	
37	37 2113-0206-0107	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,07114	310222		22069		22069	–	23835
					–		–		–	1766	
38	38 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	290	51,04	–	14802	–	–	10657	27496
					51,04	–	14802	–	–	2037	
39	39 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	190	212,5	0,18	40375	35	6229	24572	70143
					179,53	0,09	34111	17	–	5196	
40	40 2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	190	351		66690		66690	–	72025
					–		–		–	5335	

41	41 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	290	640,74	–	185814	–	1229	132901	344212
					636,5	–	184585	–	–	25497	
42	42 2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	290	778		225620		225620	–	243670
					–		–		–	18050	
43	43 1115-0302-0101	Розетки гипсовые (кессонные, потолочные круглые, многогранные) простого, среднего и сложного рисунков диаметром до 250 мм. Установка НР = 72 %	деталь	100	701,53	66,54	70153	6654	1563	46245	125710
					619,36	22,93	61936	2293	–	9312	

44	44 2307-0220-0501									
		Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	100	314		31400		31400	–	33912
					–		–		–	2512
45	45 1217-0101-0401									
		Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	1694,65	22,2	–	37621	–	–	27087	69885
					22,2	–	37621	–	–	5177	
46	46 1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	1694,65	22,03	0,88	37326	1489	15349	15121	56643
					12,09	0,3	20488	513	–	4196	
47	47 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,69465	260488		441436		441436	–	476751
					–		–		–	35315	

Итого **36 483 634**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13 061 658
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 610 406

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	244 089
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 461 001
- накладные расходы, тенге	9 648 080
в т.ч. зарплата, тенге	868 328
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 702 489
Всего	**36 483 634**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	437 804
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	731 044
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**753 050**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**38 405 532**
НДС (12 %)	4 608 664
Итого	**43 014 196**

Сдал (Подрядчик): ТОО "KND Contruction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик) ГККП "Дошкольная организации №21 "Каусар булак" ГУ "Отдел образования в г.Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор Тулегенов Д. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Объект: Капитальный ремонт здании ГККП "Дошкольное организации №21 "Каусар булак"" расположенной по адресу: мкр.11, дом 25Б в г.Актобе, Актюбинской области

Форма 3

Договор №12 от 14.05.2020г.

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2020 г.

Капитальный ремонт здании ГККП "Дошкольное организации №21 "Каусар булак"" расположенной по адресу: мкр.11, дом 25Б в г.Актобе, Актюбинской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1-1	Глава 2. Основные объекты строительства Общестроительные работы				
		Итого по главе 2	36483,634			36483,634
		Итого по главам 1-7	36483,634			36483,634
2		Глава 8. Временные здания и сооружения Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	437,804			437,804
		Итого по главе 8	437,804			437,804
		Итого по главам 1-8	36921,438			36921,438
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	731,044			731,044
		Итого по главе 9	731,044			731,044
		Итого по главам 1-9	37652,482			37652,482
4		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**753,05**			**753,05**
5		**- в текущих ценах с 05.07.19 г.**	**38405,532**			**38405,532**
6		**- в текущих и прогнозных ценах**	**38405,532**			**38405,532**

8	Итого:	38405,532		38405,532
9	Налог на добавленную стоимость (12 %)		4608,664	4608,664
10	Стоимость строительства	38405,532	4608,664	43014,196

Заказчик: ГККП "Дошкольная организация №21 "Каусар булак"" ГУ "Отдел образования г.Актобе"

_____

Авторский надзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор Тулегенов Д.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "KND Contruction"

_____ Испусинов А.П.

Технический надзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)